

# 2017년 3/4분기 공약사업 추진상황 보고

## ◀ 요약 서 ▶

- 민선6기 공약현황 : 7개분야, 총62건(14개부서)
- 공약사업 추진이행률 : 71% (62개중 44개 완료)

완료(44)		추진중(16)		미착수(2)	
완료	이행후계속	정상추진	일부추진	보류	폐기
6	38	14	2	1	1

※ 2017년 2분기 공약이행율 : 65%

### ❖ 부진(2건)

- 1-1-2 정곡 일반산업단지 조성
- 6-4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업

### ❖ 보류 및 폐기요청(2건)

- 1-1-1 용덕 일반산업단지 조성
- 4-6 국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진



의령군  
기획감사실



# 목 차

I. 사업현황 .....	1
II. 총괄 추진상황 .....	2
III. 재원별 현황 .....	3
IV. 사업별 평가결과 .....	11
V. 향후계획 .....	18
붙임. 부서별 추진현황 .....	19



2017년 3/4분기

## 민선6기 군수공약사업 추진상황

### I 사업현황 : 7개 분야 62건

- 1 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치 : 7건
- 2 농가소득증대 지원시책 확대 : 12건
- 3 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대 : 13건
- 4 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소 : 9건
- 5 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성 : 7건
- 6 대지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화 : 6건
- 7 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현 : 8건

## II

## 총괄 추진상황

공 약 분 야	건수	완 료(44)		추진중(16)		미착수(2)	
		완료	이행후 계속추진	정상 추진	부진	보류	폐기
합 계	62	6	38	14	2	1	1
① 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	7	1	2	2	1		1
② 농가소득증대 지원시책 확대	12	2	7	3			
③ 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대	13	1	10	2			
④ 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소	9		5	3		1	
⑤ 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성	7		4	3			
⑥ 지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	6		4	1	1		
⑦ 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	8	2	6				

※ **공약추진 이행율 : ✓ 71% (62개중 44개 완료)**

▶ 2017년 2분기 공약이행율 : 65%

### 부진 사업

- [폐기요청] 1-1-1 용덕 일반산업단지 조성(0%) ☞ 도시개발사업과  
☐ 민간개발 산업단지 조성은 민간사업자의 투자결정이 선결조건  
 이며, 대규모 투자를 수반하는 사업으로 추진에 어려움
- [보류] 4-6 국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진 (10%)☞ 기획감사실  
☐ 국가기반사업이 확정되는 선결조건에 연계된 사업추진으로  
 사업진척 모니터링이 장기간 소요되며 사업의 불확실성이 높음
- [부진] 1-1-2 정곡 일반산업단지 조성 (10%) ☞ 도시개발사업과  
☐ 지역경기 불황과 입지적 조건불리 등으로 투자기업 유치가 어려움
- [부진] 6-4 주요관광지와 연계한 트레킹코스 개발(5%) ☞ 의병문화관광과  
☐ 트레킹코스 구간 산사태 및 재난취약한 급경사지로 안전사고  
 예방을 고려한 사업추진으로 임기내 사업예산 확보 주력

### Ⅲ-1

## 재원확보 계획

(단위 : 백만원)

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>합계</b>	<b>62</b>	<b>667,144.4</b>	<b>156,816</b>	<b>61,080.6</b>	<b>205,589.3</b>	<b>243,658.5</b>	
<b>1</b>	<b>대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치</b>	<b>217,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,160</b>	<b>215,700</b>	
1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	35,020			20	35,000	도시개발사업과
1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	180,700				180,700	도시개발사업과
2	기업 인허가 전담부서 운영						행 정 과
3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성						건설도시과
4	신규 투자기업 지원시책 확대	2,000			2,000		경제교통과
5	기업체 생산활동 지원	80			80		경제교통과
6	기업체 근로자 복지 향상	60			60		경제교통과
<b>2</b>	<b>농가소득증대 지원시책 확대</b>	<b>64,685</b>	<b>10,359</b>	<b>4,229</b>	<b>28,585.5</b>	<b>21,511.5</b>	
1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	650			650		농업정책과
2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	13,960	592	786	5,602	6,980	농업정책과
3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	637		71	279	287	농업정책과
4	원예농산물 저장시설 확충	1,583		439	469	675	농축산유통과
5	농산물 유통체제 개선	9,221	2,723	131	2,870	3,497	농축산유통과
6	마늘 판로망 구축	5,000	1,500	449	1,050	2,001	농축산유통과
7	수리시설 개선사업	10,300	2,040	260	8,000		건설도시과

관리 번호		공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
			계	국비	도비	군비	기타	
	8	흙살리기 사업 확대	2,967		722	1,246	999	농업정책과
	9	축산농가 지원확대	13,345	1,284	354	4,792	6,915	농축산유통과
	10	블루베리 재배단지 확대조성	618	200	21	239.5	157.5	농업기술과
	11	농기계 임대 수리사업 확대	6,104	2,020	906	3,178		농업기술과
	12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	300		90	210		건설도시과
3		군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	33,334.6	11,732	2,525	19,077.6	0	
	1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	850			850		주민생활지원실
	2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	8,595	4,776	1,198	2,621		주민생활지원실
	3	국가유공자 예우증진	50			50		주민생활지원실
	4	대학, 대학원생 등록금 의 대출이자 전액지원	9			9		행 정 과
	6	등·하굣길 안전대책 강구	420	60		360		건설도시과
	7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	4,625	3,500		1,125		주민생활지원실
	8	장학기금 확대	12,000			12,000		행 정 과
	9	장애인 생활안정과 사회 활동 지원	218		24	194		주민생활지원실
	10	기초생활수급자의 생활 지원 확대	39.6			39.6		주민생활지원실
	11	맞춤형 아동, 보육서비스 와 여성의 사회참여 확대	132			132		주민생활지원실
	12	다문화가정지원 확대	260		50	210		주민생활지원실
	13	보건의료시설 장비개선사업	5,971	3,396	1,253	1,322		보 건 소
	14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	165			165		보 건 소



관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>4</b>	<b>군민의 생활안전과 교통불편사항 해소</b>	<b>197,115</b>	<b>55,194</b>	<b>45,066</b>	<b>96,855</b>	<b>0</b>	
	1 효율적인 재난대응 통합체제 구축						안전관리과
	2 재해 예방사업 적극 추진	105,875	52,956	42,219	10,700		안전관리과
	3 도로망 확충	11,030	1,525	1,000	8,505		건설도시과
	4 장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	68,884			68,884		건설도시과
	5 차량이나 농기계가 출입 하기 어려운 주택 해소	2,000			2,000		건설도시과
	6 국가 기반시설사업과 연 계된 개발사업 구상 추진	40			40		기획감사실
	7 대중교통 운영지원	7,273		1,529	5,744		경제교통과
	8 대중교통 소외지역 특별지원	517	77	150	290		경제교통과
	9 방범용 CCTV 확대 설치	1,496	636	168	692		안전관리과
<b>5</b>	<b>찾아오는 살기좋은 전원도시 조성</b>	<b>102,168.6</b>	<b>58,129</b>	<b>2,098.6</b>	<b>35,539</b>	<b>6,402</b>	
	1 도시계획 전면 재검토 정비	1,104			1,104		건설도시과
	2 건강한 생활환경 조성	6,179	2,676	745	2,758		산림녹지과 안전관리과
	3 친환경 사업 적극 추진	440		100	340		경제교통과
	4 의령도시가스 공급사업 확대	5,860		756	2,380	2,724	경제교통과
	5 귀농·귀촌정책 적극 추진	2891.6	568	148.6	800	1,375	농업기술과
	6 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	24,222	13,197	349	8,373	2,303	상하수도사업소
	7 수돗물 공급 사업의 확대 시행	61,472	41,688		19,784		상하수도사업소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>6</b>	<b>지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화</b>	<b>50,558</b>	<b>21,402</b>	<b>7,156</b>	<b>21,955</b>	<b>45</b>	
	1 의병정신 함양시책 개발	31			31		의병문화광광과
	2 지역문화체육행사 활성화	2,295		20	2,275		의병문화광광과
	3 내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	22,729	10,041	5,221	7,467		의병문화광광과
	4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	1,000	500	150	350		의병문화광광과
	5 재래시장활성화 추진	11,503	6,608		4,850	45	경제교통과
	6 공공체육시설의 확충	13,000	4,253	1,765	6,982		의병문화광광과
<b>7</b>	<b>건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현</b>	<b>1,423.2</b>		<b>6</b>	<b>1,417.2</b>		
	1 건전재정 운영						기획감사실
	2 군민과의 소통 활성화	54			54		기획감사실
	3 미래지향적 행정조직 개편						행 정 과
	4-1 현장행정 강화 (주민생활지원실)	82			82		주민생활지원실
	4-2 현장행정 강화 (보건소)	215			215		보 건 소
	4-3 현장행정 강화 (농업기술과)	353			353		농업기술과
	5 전산화사업을 통한 행정능률 향상	605		6	599		행 정 과
	7 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	114.2			114.2		행 정 과

# Ⅲ-2

# 임기내(2014~2018) 자원집행 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서	
		계	집행실적		집행계획			
			2014~ 2016년	2017년 1-3분기	2017년 4분기	2018년 1-2분기		
합계	62	313,375.8	189,376.9	45,433.8	35,794.3	42,770.8		
1	대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	32,071	805	726	10,000	20,540		
	1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	20	20			도시개발사업과	
	1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	30,080	20	60	10,000	20,000	도시개발사업과
	2	기업 인허가 전담부서 운영						행 정 과
	3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성						건설도시과
	4	신규 투자기업 지원시책 확대	1,500	500	500		500	경제교통과
	5	기업체 생산활동 지원	235	108	107		20	경제교통과
	6	기업체 근로자 복지 향상	236	157	59		20	경제교통과
2	농가소득증대 지원시책 확대	65,014	36,487	11,307	8,961	8,259		
	1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	890	470	195	155	70	농업정책과
	2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	13,880	7,676	3,312	1,172	1,720	농업정책과
	3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	1,396	614	427	355		농업정책과
	4	원예농산물 저장시설 확충	1,525	1,043		482		농축산유통과
	5	농산물 유통체제 개선	8,710	7,301	1,316	93		농축산유통과
	6	마늘 판로망 구축	5,000		3,000	2,000		농축산유통과
	7	수리시설 개선사업	10,200	6,300	1,525	375	2,000	건설도시과

관리 번호		공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
			계	집행실적		집행계획		
				2014~ 2016년	2017년 1-3분기	2017년 4분기	2018년 1-2분기	
	8	흙살리기 사업 확대	2,692	1,880	531	231	50	농업정책과
	9	축산농가 지원확대	13,669	4,995	620	3,915	4,139	농축산유통과
	10	블루베리 재배단지 확대조성	618	618				농업기술과
	11	농기계 임대 수리사업 확대	6,044	5,390	381	93	180	농업기술과
	12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	390	200		90	100	건설도시과
3		군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	25,686.1	12,169.2	9,187.2	650.4	3,679.3	
	1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	598	340	129	43	86	주민생활지원실
	2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	6,308	3,312	1,628	456	912	주민생활지원실
	3	국가유공자 예우증진	20	10		5	5	주민생활지원실
	4	대학, 대학원생 등록금 의 대출이자 전액지원	0.9		0.6	0.1	0.2	행 정 과
	6	등·하굣길 안전대책 강구	420	320	60	40		건설도시과
	7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	2,880	320	63	63	2,434	주민생활지원실
	8	장학기금 확대	11,000	4,000	7,000			행 정 과
	9	장애인 생활안정과 사회 활동 지원	152.6	83.6	38.6	7.3	23.1	주민생활지원실
	10	기초생활수급자의 생활 지원 확대	39.6	39.6				주민생활지원실
	11	맞춤형 아동, 보육서비스 와 여성의 사회참여 확대	84	54	18	6	6	주민생활지원실
	12	다문화가정지원 확대	160	110	40	10		주민생활지원실
	13	보건의료시설 장비개선사업	3,961	3,563	197	4	197	보 건 소
	14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	62	17	13	16	16	보 건 소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서	
		계	집행실적		집행계획			
			2014~ 2016년	2017년 1-3분기	2017년 4분기	2018년 1-2분기		
4	군민의 생활안전과 교통불편사항 해소	85,938	63,988	10,585	5,557	5,808		
	1	효율적인 재난대응 통합체제 구축					안전관리과	
	2	재해 예방사업 적극 추진	60,950	47,202	6,564	4,376	2,808	안전관리과
	3	도로망 확충	11,022	6,830	1,726	366	2,100	건설도시과
	4	장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	5,790	4,190	700	400	500	건설도시과
	5	차량이나 농기계가 출입 하기 어려운 주택 해소	1,716	1,126	460	130		건설도시과
	6	국가 기반시설사업과 연 계된 개발사업 구상 추진	40				40	기획감사실
	7	대중교통 운영지원	4,689	3,240	894	255	300	경제교통과
	8	대중교통 소외지역 특별지원	245	84	71	30	60	경제교통과
	9	방범용 CCTV 확대 설치	1,486	1,316	170			안전관리과
5	찾아오는 살기좋은 전원도시 조성	82,322.2	58,532	11,685.8	10,003.4	2,101		
	1	도시계획 전면 재검토 정비	1,104	1,104				건설도시과
	2	건강한 생활환경 조성	9,061.9	7,501	611.5	949.4		산림녹지과 안전관리과
	3	친환경 사업 적극 추진	320	240	5.4	74.6		경제교통과
	4	의령도시가스 공급사업 확대	4,470	3,660	250	260	300	경제교통과
	5	귀농·귀촌정책 적극 추진	1,916	1,407	123	214	172	농업기술과
	6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	18,660	17,314	386	760	200	상하수도사업소
	7	수돗물 공급 사업의 확대 시행	41,553.4	24,981	10,137.4	5,006	1,429	상하수도사업소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서	
		계	집행실적		집행계획			
			2014~ 2016년	2017년 1-3분기	2017년 4분기	2018년 1-2분기		
6	지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	21,098	16,403	1,805	595	2,295		
	1	의병정신 함양시책 개발	11	8		3		의병문화광광과
	2	지역문화체육행사 활성화	2,308	1,304	544	25	435	의병문화광광과
	3	내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	6,752	4,489	1,047	456	760	의병문화광광과
	4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	1,000				1,000	의병문화광광과
	5	재래시장활성화 추진	9,661	9,423	85	53	100	경제교통과
	6	공공체육시설의 확충	1,366	1,179	129	58		의병문화광광과
7	건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	1,246.5	992.7	137.8	27.5	88.5		
	1	건전재정 운영						기획감사실
	2	군민과의 소통 활성화	5.2	4.2		0.5	0.5	기획감사실
	3	미래지향적 행정조직 개편						행 정 과
	4-1	현장행정 강화 (주민생활지원실)	37	28.5	3.5	2	3	주민생활지원실
	4-2	현장행정 강화 (보건소)	215	145	30	5	35	보 건 소
	4-3	현장행정 강화 (농업기술과)	295	198	58	20	19	농업기술과
	5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	605	575	30			행 정 과
	7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	89.3	42	16.3		31	행 정 과

## IV

## 사업별 평가결과

(2017. 9. 30. 현재)

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
합계	62					7	-		
1-1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	- 없음	- 기반시설 열악성 및 경제성 부족으로 보류	폐기 요청	0	X	X	타당성조사 결과 기반시설 열악 및 경제성 부족으로 사업추진 불가하여 폐기요청	도 개 사 업 과 시 발 과
1-1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	- 의령 일반산업단지 조성 타당성 용역 시행 ('17. 7) - 의령 일반산업단지 조성 투자의향 수요조사 용역 시행 ( '17. 8) - 사업예정지 및 주변의 전체적 입지여건 현장방문(고려개발) ( '17. 8) - 투자유치활동 및 진행사항 협의를 위한 LH 경남지사 방문 ( '17. 8)	- 임기내 완공은 불가하지만 장기비전으로 단계별 정곡일반산업단지 조성 지속추진	부 진	10	X	X	경기불황 및 입지조건 불리 등으로 사업추진 성과 미흡, 장기적으로 단계별 지속추진	도 개 사 업 과 시 발 과
1-2	기업 인허가 전담부서 운영	- 기완료사업	- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영, 투자유치 지원단 지속운영	완료	100	-	-		행 정 과
1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	- 2017. 7. : 2020 의령군 관리 계획(재정비) 주민열람공고(2차) - 2017. 8. : 2020 의령군 관리 계획(재정비) 심의 및 자문 - 2017. 9. : 2020 의령군 관리 계획 (재정비) 도 사전협의 및 주민열람 공고(3차)	- 경상남도 도시계획위원회 심의, 군관리계획(재정비) 결정 고시 추진	정상 추진	88	○	-		건 도 시 과 설 과

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소기업육성자금 이차보전 및 창업 중소기업 신규고용인력 보조금 안내 및 지원</li> <li>- 2017년도 농공단지 신규조성사업 투자유치 지속 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개별 기업 및 중소기업 단위의 부지 조성위한 투자 유치 등 탄력적 추진</li> </ul>	정상 추진	50	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토지 매입비 등 투자여건 상대적 불리로 투자유치 한계</li> <li>- 차별화된 투자 지원 인센티브 모색 추진</li> </ul>	경 교 통 과
1-5	기업체 생산활동 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농공단지 주변 환경정비</li> <li>· 2017. 07. 24. : 동동농공단지 환경정비사업 실시(2,750천원)</li> <li>· 2017. 09. 26. : 부림·봉수농공단지 환경정비사업 실시(3,700 천원)</li> <li>- 2017. 07. 25. : 중소기업지원 홍보책자 제작·구입(1,611천원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업체 생산활동 지속추진</li> <li>- 농공단지 환경정비 등 시설물 관리 지속 추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		경 교 통 과
1-6	기업체 근로자 복지 향상	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대한법률구조공단 근로자 법률상담 안내</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 근로자 지원시책 지속 발굴</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		경 교 통 과
2-1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 추진 : 11 개소</li> <li>- 새부자 농가육성 프로젝트 경영 역량강화교육 : 3과정 15회</li> <li>- 새부자 농가육성 프로젝트 중간보고회 : 1회</li> <li>- 품목별 우수사업장 및 영농 현장 벤치마킹 : 3회(3과정×1회)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설 증축 및 재투자 보다는 경영구조 개선을 통한 소득 향상 도모</li> <li>- 첨단영농기술의 접목 및 최적시설 구축을 위한 융복합화 추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		농 정 책 과
2-2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고추비가림 재배시설 설치사업(국비) : 내재해형 규격하우스 50동</li> <li>- 특화작목 육성기반 조성사업(도비) : 내재해형 규격하우스 34동</li> <li>- 내재해형 규격하우스 설치사업(군비) : 내재해형 규격하우스 43동</li> <li>- 시설 및 장비 현대화사업 추진중 : 6개사업(일반원에 시설현대화 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 단동하우스 개선 및 시설장비 현대화 사업 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		농 정 책 과



관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
2-3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	- '17. 7월 ~ 9월 : 친환경쌀 재배단지 컨설팅 추진	- 친환경쌀 재배단지 컨설팅 등 고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성 지속추진	이행후 계속 추진	100	-	-		농 업 정 책 과
2-4	원예농산물 저장시설 확충	- 소규모 농산물 유통시설 지원사업(선별장) : 계약, 착공, 공사 시행중	- 연내 선별장 설치공사 준공 목표로 추진	정상 추진	70	○	-		농 축 산 유 통 과
2-5	농산물 유통체제 개선	- 공동브랜드 규격 포장재비, 물류비, 마케팅 지원사업 추진중	- 농업유통체제 개선을 위한 경영자금 지속 지원	이행후 계속 추진	100	-	-		농 축 산 유 통 과
2-6	마늘 판로망 구축	- 전공정 사업 추진중	- 2017년 완료를 목표로 지속추진	정상 추진	90	○	-		농 축 산 유 통 과
2-7	수리시설 개선사업	- 2017년도 사업대상지 확정 및 13개소 사업완료	- 수리시설 개선사업 임기내 완료 목표로 지속 추진	완료	100	-	-		건 설 도 시 과
2-8	흙살리기 사업 확대	- 2017년 간이퇴비장 설치 : 21개소(441백만원) 중 11개소 완료	- 간이퇴비장 지원사업 및 EM공급사업 지속추진	이행후 계속 추진	100	-	-		농 업 정 책 과
2-9	축산농가 지원확대	- 양돈사육 환경개선 : 2개소, 41백만원	- 한우축사시설, 양돈자동선별기, 조사료 등 보급 , 젖소착유시설 개선 사업 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류	이행후 계속 추진	100	-	-		농 축 산 유 통 과
2-10	블루베리 재배단지 확대조성	- 기완료사업	- 블루베리 묘목식재 및 생산시설 현대화사업, 블루베리 선별지 지원사업 등 사업완료	완료	100	-	-		농 업 기 술 과
2-11	농기계 임대 수리사업 확대	- 농기계 수리부품 장비 구입목록 정비완료	- 임대사업소 운영 및 농기계 수리사업 지속운영	정상 추진	95	○	-		농 업 기 술 과

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적		점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
2-12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	- 2017. 6 : 사업 착공(1개소)		- 임기내 완료 목표로 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류	이행후 계속 추진	100	-	-		건 설 도 시 과
3-1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	- 2017년 경로당재료비 지원 286개소 , 개소당 300천원		- 경로당 공동취사 지원을 위한 재료비 연간 개소당 60만원 지원 지속추진	이행후 계속 추진	100	-	-		주 민 생 활 지 원 실
3-2	어르신들 건강한 노후생활 위 해 맞춤형 복지사업 시행	노인돌봄	735명	- 노인돌봄, 응급안전돌봄미사업, 홀로사는 어르신안전지킴이사업 등 지속추진	이행후 계속 추진	100	-	-		주 민 생 활 지 원 실
		응급안전돌봄	150명							
		홀로사는어르신 안전지킴이	380명							
		노인사회활동참여	542명							
3-3	국가유공자 예우증진	- 대상자 선정(1가구) 완료		- 보훈처, 국방부 등의 지원으로 대다수 보훈대상자 가구 주거환경 개선 완료 - 자부담폐지 후 지속추진	이행후 계속 추진	100	-	-		주 민 생 활 지 원 실
3-4	대학, 대학원생 등록금의 대출이자 전액지원	- 2017. 7월 : 학자금대출 이자지원 : 3명 57,250원		- 2017년 하반기 학자금대출 이자지원 지속추진	이행후 계속 추진	100	-	-		행 정 과
3-6	등하곳길 안전대책 강구	- 2017. 7. ~ : 등하곳길 교통지도		- 어린이보호구역 내 시설물 개선사업 지속추진	정상 추진	90	○	-		건 설 도 시 과

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
3-7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	- 2017. 8. : 설계반영을 위한 우수시설 견학(경북 영천, 울산 서구) - 2017. 9. : 설계반영을 위한 우수시설 견학(함안읍, 남지읍, 거제고현)	- 2018년 국비 미확보에 따라 사업기간 연장 - 2019년 국비(지역발전특별회계) 확보하여 2차분 공사 착공 및 완공	정상 추진	22	X	X	- 군계획시설 결정 지연 및 2018년 국비 미확보에 따라 사업기간 연장 - 2019년 국비 확보 하여 완공 예정	주 생 지 원 민 활 실
3-8	장학기금 확대	- 2017. 5월 : 2017년 의령군장학회 출연금 지출(5,000백만원)	- 2017. 5월 기준 ▶ 기탁금: 1,421백만원 ▶ 장학기금 현황 : 18,771백만원 - 장학금 목표액 120억원 확대목표 완료 후 지속추진	이행후 계속 추진	100	-	-		행 정 과
3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	- 2017. 7. ~ 9. : 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 200천원 집행 - 2017. 7. : 수화통역센터 운영비 10,500천원 집행	- 해당사업 지속추진 - 보조금 지원 및 감독철저 추진	이행후 계속 추진	100	-	-		주 생 지 원 민 활 실
3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	- 기완료사업	- 2015.7.1.일자 맞춤형복지급여로 기초교육급여 지원대상자가 확대 - 2015년 203명, 군비20백만원 지원완료	완 료	100	-	-		주 생 지 원 민 활 실
3-11	맞춤형 아동 보육서비스와 여성의 사회참 여 확대	- 2017. 7 ~ 9월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 6,600천원 지원	- 어린이집 특별활동비 지속지원, 감독철저 추진	이행후 계속 추진	100	-	-		주 생 지 원 민 활 실
3-12	다문화가정지원 확대	- 2017. 7 : 다문화가족 자녀언어발달지원 보조금 교부 12,020천원	- 다문화가정 자조모임 등 보조금 지원 지속추진 - 보조금 감독철저 등 사후관리 필요	이행후 계속 추진	100	-	-		주 생 지 원 민 활 실
3-13	보건의료시설 장비개선사업	- 보건소 등 3개소 소규모 수선 - 보바스테이블 등 집행 잔액 구매 완료 (보바스테이블 등 9점)	- 보건기관 시설개선 및 의료장비 등 기능보강 지속 추진	이행후 계속 추진	100	-	-		보 건 소

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
3-14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	- 32명(54건)/ 5,175,000원	- 관내 출생아수 감소로 인한 대상자수 급감 - 적극적 홍보로 추진실적 제고필요	이행후 계속 추진	100	-	-		보 건 소
4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	- 시설물 안전점검 ·특정관리(104개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회 - 안전점검의 날 캠페인 실시 : 3회 - 여름철 물놀이 안전관리 ·물놀이 관리지역 합동점검 (‘17.7.24.) ·휴일 비상근무 및 지역별 책임 전담제 실시(7~8월) ·물놀이 안전관리요원 운영(7~8월) - 어린이 놀이시설 안전관리 : 11개소	- 재난현장 통합지원 체계 관련 제도 재검토 및 정비 - 군·유관기관·민간단체 통합 재난대응 훈련 실시 - 재난관리자원 비축관 리계획 수립 및 자원 현행화 · 점검	이행후 계속 추진	100	-	-		안 전 관 리 과
4-2	재해 예방사업 적극 추진	- 재해위험지구 2017년도 5개 지구 중 2개소 사업추진, 3개소 설계용역 - 급경사지 2017년도 4개지구 중 2개소 사업완료, 2개소 사업추진 - 재해위험저수지 2017년도 1개 지구 중 1개소 사업착공	- 재해위험지구, 급경사지 ,재해위험저수지 정비사업 지속추진중	정상 추진	80	X	X	임기내 완료는 불가능하지만 사업기간이 2019년으로 추진계획에 따라 정상추진 중임	안 전 관 리 과
4-3	도로망 확충	- 2017. 7: 용덕102호선(와요~운곡) 5차분 착공 - 2017. 9. : 군도21호선 신기교 재가설사업 준공 - 2017. 9. : 군도9호선(성황지구) 확포장공사 준공 - 2017. 9. : 성황 소교량 설치 공사 준공	- 군도 및 농어촌도로 정비사업 임기내 완료 목표로 지속 추진	정상 추진	76	○	-		건 설 도 시 과
4-4	장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	- 2017. 9. : 도시계획도로 보상(3개소)	- 단계별 집행계획으로 도시계획도로 개설 추진	정상 추진	60	X	X	전액 군비사업으로 군 재정상황을 고려할 때 임기 내 추진은 어려운 실정, 단계별 집행계획에 따른 사업비 확보로 공약사업 이행을 제고	건 설 도 시 과

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
4-5	차량이나 농기계가 출입하 기 어려운 주택 해소	- 2017년 사업 완료(10개소)	- 마을 진입로 및 안길 정비사업 지속추진	이행후 계속 추진	100	-	-		건 설 도 시 과
4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상 추진	- 국가기반사업의 신속 착공 및 연계개발사업 대선공약 반영 요구	- 국가기반사업 준공 장기간 소요로 사업성 불확실성 예상됨	보류	10	X	X	국가사업 준공(20년) 전 연계사업의 구상으로 사업 불확실, 유사중첩계획인 「의령군 산업발전계획」 (계획중)으로 연계구상 대책	기 획 감 사 실
4-7	대중교통 운영지원	- 마을버스, 농어촌버스 3대 구입	- 교통안전표지판, 간이승강장 등 시설 유지보수 철저	이행후 계속 추진	100	-	-		경 제 교 통 과
4-8	대중교통 소외지역 특별지원	- 브라보 행복택시 53개 마을, 20,000천원 지원	- 브라보행복택시 마을 운영시스템 도입 : 2018년 시행(도 주관)	이행후 계속 추진	100	-	-		경 제 교 통 과
4-9	방범용 CCTV 확대 설치	- CCTV 통합관제센터 운영 관리 - 방범용 CCTV 신규 41대 노후교체 23대 운영 관리	- 안전취약지역 방범용 CCTV 연차별 확대 설치	이행후 계속 추진	100	-	-		안 전 관 리 과
5-1	도시계획 전면 재검토 정비	- 2017. 7. : 2020 의령군 관리 계획(재정비) 주민열람공고(2차) - 2017. 8. : 2020 의령군 관리 계획(재정비) 심의 및 자문 - 2017. 9. : 2020 의령군 관리 계획 (재정비) 도 사전협의 및 주민 열람 공고 (3차)	- 2017년 내 군관리계획(재정비)결정 고시를 목표로 지속추진	정상 추진	88	○	-		건 설 도 시 과

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
5-2	건강한 생활환경 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지공간 6개소 조성 완료 ( 지역명소화사업 2개소, 생활주변 녹지공간 3개소, 전통마을숲 1개소)</li> <li>- 가로수 식재 1개소 1.2km완료 및 2개소 2.3km 추진중</li> <li>- 남산 둘레길 조성사업 준공 : 2017. 8. 22.</li> <li>- 이목마을 등산로 조성사업 착공 : 2017. 9. 13.</li> <li>- 남산 둘레길 조성사업(2차) 실시 설계 용역 착공 : 2017. 9. 11.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지공간, 가로수 및 등산로 조성사업 임기내 완료 목표로 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		산 립 녹 지 건 도 과 시 과 과
5-3	친환경 사업 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 주택지원실적 : 11동, 21.8백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 주택지원사업 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		경 제 교 통 과 과
5-4	의령도시가스 공급사업 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의령읍 정안리슈빌~삿별어린이집 주위배관공사 추진중</li> <li>- 의령병원~서동리 595 주위 배관 공사 추진중</li> <li>- 의령읍 의병로 17길~의병로9동길 9-3 주위배관공사 추진중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 도시가스 공급배관 공사 완료</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		경 제 교 통 과 과
5-5	귀농·귀촌정책 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 귀농귀촌홍보 : 홍보물(5,000부), 박람회(4회)</li> <li>- 귀농인 현장실습 교육지원 : 7개소 7명</li> <li>- 귀농·귀촌 지역정착 활성화 지원 : 11개소, 28백만원</li> <li>- 귀농 선도농가 소득모델창출 지원 : 1개소, 11백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 귀농귀촌 박람회 참여, 농업인교육 등 도시민 및 은퇴자의 적극유치를 위해 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		농 업 기 술 과 과

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의령하수처리장 용량 증설사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶시설공사 정상추진(전체 공정률 43%)</li> </ul> </li> <li>- 부림 하수관로 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2017. 5월 : 공사 준공</li> <li>▶ 2017. 5월 : 부림 하수관로 NGIS 구축 용역 중(공정률 80%)</li> </ul> </li> <li>- 가축분뇨공공처리시설 개선(계속) <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2017. 7월 : 기술진단에 따른 생물반응조 교반기 설치 중</li> <li>▶ 2017. 7월 : 기술진단에 따른 협잡물종합처리기 설치 완료</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경부 산하의 공공기관인 한국환경공단에서 사업비를 전액 교부하여 대행사업으로 추진하고 있으며, 현재 공정률 43%(계획대비 97.81%)으로 지속추진</li> </ul>	정상 추진	82	X	X	한국환경공단과 위·수탁 체결하여 대행사업 추진으로 추진하고 있는바, 행정절차 이행에 장기간 소요되었으며 공사기간이 2018.12.까지로 임기내 사업완료가 불가능함.	상수 사업소
5-7	수돗물 공급 사업의 확대 시행	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의령군 강변여과수 개발사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 취정수장 준공 : 2017. 8. 18</li> <li>· 취정수장 및 관로 종합시운전 추진 : 2017. 9. ~ 12.</li> </ul> </li> <li>- 동부권 지방상수도 설치사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지정면 마산리 하수도관로 중복구간 별도사업 추진 : 2017.7~2018.12. (561백만원 관로8.9km)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도 지특예산이 도자율편성으로 각 시군 배분 됨에 따라 우리군 집중투자를 위한 국비확보에 어려움이 있음.</li> <li>- 임기이후에도 주민을 위한 장기적 숙원사업으로 지속추진</li> </ul>	정상 추진	59	X	X	국비확보에 어려움이 있음, 임기내 사업완료 어려우나 정상적으로 추진 중이며 연차별 국비확보에 만전을 기하겠음	상수 사업소
6-1	의병정신 함양시책 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의병문화학교 2회(의령고등학교), 찾아가는 의병교육 1회(대한노인회 의령군지부)</li> <li>- 큐레이터와의 대화 : 279회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자유학기제 등과 연계한 프로그램 운영개발 및 의병정신 함양 대국민 교육 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		의문 광광과
6-2	지역문화체육행사 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경남생활체육대축전대회 등 2개 사업(참가지원) : 93백만원</li> <li>- 의령군수기 클럽대항 축구대회 등 3개 사업(행사개최) : 16백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 체육행사지원 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		의문 광광과

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
6-3	내교장 역사 문화유산 발굴 및 전승	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의령큰줄땡기기 무형문화재 신청 현지조사 완료 : 8명(2017. 9. 21.)</li> <li>- 문화재 보수·정비사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 보수·정비사업 완료 : 3건(의령 안호상 고택 아래채 해체보수공사 외 2)</li> <li>▶ 문화재 지정 신청 : 2건(의령 입산리 수파정, 안기종묘 및 수파정)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화유산 보존을 위한 보수 및 정비사업 추진</li> <li>- 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		의 문 광 병 화 과
6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국도비 확보를 위하여 중장기 사업으로 관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 벽계관광지 연계 트레킹코스 개발사업 국도비확보에 주력</li> <li>- 임기이후에도 주민을 위한 장기적 숙원사업으로 지속추진</li> </ul>	부진	5	X	X	공모사업 및 지특사업 미 선정으로 사업추진 어려움, 중장기사업으로 관리 하여 국비확보에 만전을 기하겠음	의 문 광 병 화 과
6-5	재래시장활성화 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 8월 : 신반전통시장 비가림시설 설치공사 2건</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재래시장 현대화 사업 지속 추진</li> <li>- 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		경 교 통 제 과
6-6	공공체육시설의 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 07월 : 홍의정 옥상 누수보수공사 발주</li> <li>- 2017. 09월 : 2017년 홍의정 주변정비공사 발주</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 원활한 사업 추진을 위하여 국비(지특) 확보 필요</li> <li>- 국비확보를 위해 사전 행정절차 이행 및 사업 신청</li> </ul>	정상 추진	60	X	X	부지매입 및 행정절차 이행 지연으로 사업 추진에 어려움이 있었 으나 향후 국비 확보로 단계별 사업추진예정	의 문 광 병 화 과



관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
7-1	건전재정 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방재정 투자 심사 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2017년 제2차 자체심사 실시(1건) : 2017. 7.18(도시계획도로 개설사업 등 3건-적정)</li> <li>▶ 제2차 도의뢰 심사 : 2017. 8. 14일 제출(의령 문화원사 건립)</li> <li>▶ 제3차 자체심사 : 2017. 9. 28일(동부지역수영장건립 등 8건-적정)</li> </ul> </li> <li>- 주민참여예산 및 재정운영 공개 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 군홈페이지 설문조사 실시</li> <li>▶ 군민제안 의견접수 및 타당성검토</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건전재정을 위한 투융자심사 및 주민참여 예산, 재정운영의 공개 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		기획 감사실
7-2	군민과의 소통 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1마을 1공무원 담당제 재구성 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 7~8월 무더위쉼터 출장 점검</li> </ul> </li> <li>- 2017년 3분기 제안제도 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2017년 상반기 접수제안을 취합하여 소관 부서별 제안심사실무위원회 구성, 채택 적격여부 심사 완료</li> <li>▶ 2017년도 상반기 제안 접수건수 66건, 채택건수 1건</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1마을 1공무원제 지속추진,</li> <li>- 하반기 제안 접수 홍보 및 심사 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		기획 감사실
7-3	미래지향적 행정조직 개편	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기관료사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014. 12월 완료</li> </ul>	완료	100	-	-		행정과
7-4-1	현장행정 강화 (주민생활지원실)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉사활동 112건</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉사활동 참여자 인센티브로 동참 유도</li> <li>- 차별화된 복지서비스 발굴</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		주민 생활 지원 실
7-4-2	현장행정 강화 (보건소)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 찾아가는 행복서비스 운영 : 화정면 덕교마을 등 32개마을 15개 분야 1,504명</li> <li>▶ 보건의료서비스실적 : 만성질환 기초검진 등 10개 분야 1,178명</li> <li>▶ 지원(재능)봉사서비스 실적 : 이동목욕서비스 등 4개 분야 326명</li> <li>▶ 구강보건의동진료사업 : 58개마을 72회 387명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료취약지역 순회방문 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	-	-		보건소

관리 번호	공 약 명	2017년 3분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정율	'17.12.31. 완료가능	'18.6.30. 완료가능	부진사유 및 대책	담당 부서
7-43	현장행정 강화 (농업기술과)	- 65개 마을 순회수리 완료	- 오지마을 농기계 순회 수리교육 지속 추진	이행후 계속 추진	100	-	-		농 기 술 과
7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 ▶ 보안성 검토 : 2017. 4월 ▶ 구축 계약 및 설치 : 2017. 5월 ▶ 구축 완료 : 2017. 6월	- 추가목표설정 지속추진	완료	100	-	-		행 정 과
7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	- 2017년 상반기 근무성적 평정 실시 : 2017. 7월	- 2017년 하반기 근무성적 평정 등 지속 추진	이행후 계속 추진	100	-	-		행 정 과

# V

## 향후 계획

□ 추진상황이 부진한 사업에 대하여 조기 착수 독려 및 점검

담당실과	이행도별 공약수				공약이행 완료율(%)
	총계	완료 (이행후계속 추진 포함)	정상추진 (일부추진 포함)	보류 (폐기 포함)	
계	62	44	16	2	71
기획감사실	3	2		1	67
주민생활지원실	9	8	1		89
행정과	6	6			100
의병관광문화과	5	3	2		60
경제교통과	8	7	1		88
산림녹지과	1	1			100
건설도시과	8	3	5		38
안전관리과	3	2	1		67
도시개발사업과	2		1	1	0
보건소	3	3			100
농업정책과	4	4			100
농축산유통과	4	2	2		50
농업기술과	4	3	1		75
상하수도사업소	2		2		0

□ 2017년 4/4분기 공약사업 추진상황 보고 : 2018.1월 중

붙임 1. 부서별 추진현황 1부.

2. 부서별 자체평가 1부(별첨). 끝.

## 붙임1. 부서별 추진현황

(2017. 9. 30. 현재)

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
기획감사실	창 의 정 책	4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	보 류	10
	예 산	7-1	건전재정 운영	이행후 계속추진	100
	기 획	7-2	군민과의 소통활성화	이행후 계속추진	100
주 민 생 활 지 원 활 실	노 인 복 지	3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	이행후 계속추진	100
	노 인 복 지	3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	이행후 계속추진	100
	사 회 복 지	3-3	국가유공자 예우 증진	이행후 계속추진	100
	여 성 아 동	3-7	건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	정상추진	22
	사 회 복 지	3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	이행후 계속추진	100
	기 초 생 활	3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	완 료	100
	여 성 아 동	3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	이행후 계속추진	100
	여 성 아 동	3-12	다문화가정지원 확대	이행후 계속추진	100
	희 망 복 지	7-4-1	현장행정 강화(오지마을순회 봉사활동)	이행후 계속추진	100
행 정 과	행 정	1-2	기업 인허가 전담부서 운영	완 료	100
	대 외 협 력	3-4	대학생,대학원생 등록금 대출이자 전액지원	이행후 계속추진	100
	대 외 협 력	3-8	장학기금 확대	이행후 계속추진	100
	행 정	7-3	미래지향적 행정조직 개편	완 료	100
	정 보 통 신	7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	완 료	100
	행 정	7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	이행후 계속추진	100
의 병 문 화 관 광 과	의 병 박 물 관	6-1	의병정신 함양시책 개발	이행후 계속추진	100
	체 육 지 원	6-2	지역문화체육행사 활성화	이행후 계속추진	100
	관 광 문 화 재	6-3	내고장역사, 문화유산 발굴 및 전승	이행후 계속추진	100
	관광체육시설	6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	부 진	5
	관광체육시설	6-6	공공체육시설의 확충	정상추진	60

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
경제교통과	경 제 산 업	1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	정상추진	50
	경 제 산 업	1-5	기업체 생산활동 지원	이행후 계속추진	100
	경 제 산 업	1-6	기업체 근로자 복지 향상	이행후 계속추진	100
	교 통	4-7	대중교통 운영지원	이행후 계속추진	100
	교 통	4-8	대중교통 소외지역 특별지원	이행후 계속추진	100
	상 공	5-3	친환경사업 적극 추진	이행후 계속추진	100
	상 공	5-4	의령도시가스 공급사업 확대	이행후 계속추진	100
	상 공	6-5	재래시장 활성화 추진	이행후 계속추진	100
산림녹지과	공 원 녹 지	5-2	건강한 생활환경 조성	이행후 계속추진	100
건설도시과	도 시 계 획	1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	정상추진	88
	농 업 기 반	2-7	수리시설 개선사업	완 료	100
	농 업 기 반	2-12	반영구적 논밭두렁정비 사업비 지원	이행후 계속추진	100
	도 로	3-6	등하굣길 안전대책 강구	정상추진	90
	도 로	4-3	도로망 확충	정상추진	76
	도 시 계 획	4-4	장기미집행 도시계획도로의 조기집행	정상추진	60
	지 역 개 발	4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	이행후 계속추진	100
	도 시 계 획	5-1	도시계획 전면 재검토 정비	정상추진	88
안전관리과	안 전 관 리	4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	이행후 계속추진	100
	복 구 지 원	4-2	재해 예방사업 적극 추진	정상추진	80
	통 합 관 제	4-9	방법용 CCTV확대 설치	이행후 계속추진	100
도시개발사 업 과	산 단 조 성	1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	폐기요청	0
	산 단 조 성	1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부 진	10
보 건 소	보 건 행 정	3-13	보건의료시설, 장비개선사업	이행후 계속추진	100
	예 방 의 약	3-14	영유아 유료 예방접종비 전액지원	이행후 계속추진	100
	보 건 행 정	7-4-2	현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)	이행후 계속추진	100

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
농업정책과	소득 지원	2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	이행후 계속추진	100
	소득 지원	2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	이행후 계속추진	100
	농업 지원 친환경 농업	2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	이행후 계속추진	100
	친환경 농업	2-8	흙 살리기 사업 확대	이행후 계속추진	100
농축산유통 과	유통 지원	2-4	원예농산물 저장시설 확충	장상추진	70
	유통 지원	2-5	농산물 유통체제 개선	이행후 계속추진	100
	유통 지원	2-6	마늘 판로망 구축	장상추진	60
	축산 진흥	2-9	축산농가 지원확대	이행후 계속추진	100
농업기술과	원예 작물	2-10	블루베리 재배단지 확대조성	완 료	100
	농 기 계	2-11	농기계임대 및 수리사업 확대	장상추진	95
	귀농 귀촌	5-5	귀농귀촌정책 적극 추진	이행후 계속추진	100
	농 기 계	7-4-3	현장행정강화(농기계순회수리)	이행후 계속추진	100
상하수도 사업소	하수 도	5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	장상추진	82
	상수 도	5-7	수돗물 공급사업의 확대 시행	장상추진	59