

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 의령군에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)	비고
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후				
청 소 년 문 화 의 집 건 립 사 업	4,625	2,880	745	1,000	-	2020	2015	70%	
도로와 지하 시 설 물 전 산 화 사 업	1,605	125	670	810	0	2020	2017	63%	
의령문화원사 건 립 사 업	3,380	985	2,395	-	-	2020	2017	5%	
의병문화체육관 건 립 사 업	11,500	6,600	1,500	1,400	2,000	2021	2018	10%	
의령 제2다목적 구 장 조 성	5,900	-	-	2,400	3,500	2021	2018 2019	10%	2018추진 2019변경
가 레 소 규 모 체 육 관 건 립	2,500	-	-	1,300	1,200	2021	2019	30%	
자굴산 산림 생 태 문 화 체 험 단 지 조 성 사 업	30,000	8,127	7,092	3,714	11,067	2021	2011	85%	
서 동 정 수 장 노 후 시 설 교 체 공 사	2,000		12	1,988		2020	2019	75%	
새기술 실증 시험포 시설 현 대 화 사 업	3,520	81.2	1786.8	1,652.6	3,520.6	2020	2018	95%	

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	청소년문화의 집 건립사업	담당자	주민생활지원과 황현태(8570-2252)
-----	---------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 청소년을 위한 다양한 문화혜택 제공으로 건전청소년 육성
- 청소년 통합 관리 및 지원시설 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2021년
- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 560번지 일원
- 규 모 : 청소년문화의 집 1식(지상2층, 연면적 1,236.96㎡, 부지면적 5,449㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,625	2,880	0	745	1,000
국 비	3,500	1,860	0	700	940
시 도 비					
시군구비	1,125	1,020	0	45	60
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '15. 3월 : 지방재정 투자심사
- '17. 12월 : 건축 1차분, 통신, 소방공사 계약 및 착공
- '18. 1월 : 전기공사 및 감리 용역 계약 및 착공
- '19. 3월 : 건축분야 2차분 계약 및 착공
- '19. 10월 : 건축공사 준공
- '19. 12월 : 군 관리계획시설 사업 준공 및 건축물대장 생성

☐ 향후계획

- '20. 6월 : 야외시설 조성공사 실시설계 용역 착수
- '20. 10월 : 야외시설 조성공사 착공
- '21. 4월 : 야외시설 조성공사 준공 및 사업 완료

사업명	도로와 지하시설물 전산화사업	담당자	민원봉사과 장영순(2570-2432)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도로와 지하시설물(상·하수도) DB구축하여 각종 안전사고 예방
- 체계적이고 효율적인 관리로 공간정보업무 활용 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 의령군 의령읍 일원
- 규 모 : L=249.51km(도로 67.05, 상수도 65.96, 하수도 116.50)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,605백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,605	125	670	810	0
국 비	948	60	402	486	0
시 도 비	189	12	80	97	0
시군구비	468	53	188	227	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

- 2017. 4. : 공간정보기본계획 수립 완료
- 2018. 6. : '18년 사업 용역 계약 및 착공
- 2018. 12. : '18년 사업 공공측량 성과심사 및 사업 준공
- 2019. 1. : '19년 사업 용역 계약 및 착공
- 2019. 6. : '19년 사업 도로와 지하시설물 측량 및 조사/탐사
- 2019. 12. : '19년 공공측량 성과심사 및 준공
- 2020. 2. : '20년 사업 용역 계약 및 착공
- 2020. 6. : '20년 사업 도로와 지하시설물 측량 및 조사/탐사

☐ 향후계획

- 2020. 7. ~ 8. : 공공측량 성과심사 및 준공
- 2020. 9. ~ 12. : '20년 2차분 사업 착공 및 준공

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 조달청 낙찰금액으로 변경(2,016백만원 → 1,605백만원)

사업명	의령문화원사 건립사업	담당자	문화관광과 안세홍(☎570-2504)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전통문화 계승 발전과 지역문화 진흥을 위한 공간 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2020년
- 위 치 : 의령읍 서동리 766 일원
- 규 모 : 지상2층(연면적 1,033.19㎡), 부지 5,327㎡
- 사업내용 : 사무실, 회의실, 전시실, 도서실, 강의실 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,380	683	302	2,395	-
국 비	849	-	300	549	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,531	683	2	1,846	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 : 2016. 8.
- 지방재정 투자심사 : 2017. 7.
- 군 관리계획 결정 : 2018. 2.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2019. 12
- 공사 계약 : 2019. 12.
- 공사 착공 : 2019. 12.

☐ 향후계획

- 공사 준공 : 2020. 12. 2.

사업명	의병문화체육관 건립사업	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2522)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 관내 실내체육관 부재로 우천 시 체육행사 진행 불편
- 군민의 건강증진과 각종 체육대회 유치로 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 529번지 일원
- 규 모 : 체육관 건립 1식(연면적 3,595.37㎡, 지하1층~지상2층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,500	1,600	5,000	1,500	3,400
국 비	2,500		2,500		
시 도 비					
시군구비	9,000	1,600	2,500	1,500	3,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 착공, 10%)

- 2017. 7월 : 실시계용역 착수
- 2018. 8월 : 실시계획 인가
- 2019. 12월 : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2021. 9월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 사업규모 : 면수 조정(8면→12면), 관람석 및 지붕 형태 변경 등
- 총사업비 : 당초 89억 원→ 현재 115억 원(증 26억 원)

사업명	의령 제2다목적구장 조성사업	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2522)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 생활공원과의 연계를 통한 축구전지훈련장 제공과 다양한 연령층의 여가활동 장소 제공 및 각종 생활체육·문화행사에 필요한 공간마련으로 생활체육복지 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 의령읍 서동리 561번지 일원
- 규 모 : 다목적구장(축구장, 그라운드골프장) 1개소, 족구장 2개면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,900			2,400	3,500
국 비	1,400			400	1,000
시 도 비					
시군구비	4,500			2,000	2,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2018년 8월: 군수공약사업 추진계획 보고
- 2018년 10월: 생활SOC사업 선정
- 2019년 5월: 지방재정 투자심사
- 2019년 8월: 편입부지보상 협의(진행중)
- 2019년 11월: 소규모환경영향 및 소규모재해영향 평가용역 추진
- 2019년 12월: 실시설계용역 추진
- 2020년 1월: 문화재지표조사 용역
- 2020년 2월: 의령군관리계획(지구단위계획구역 및 지구단위계획:서동행정타운) 결정

☐ 향후계획

- 2020년 7월: 편입토지 재감정
- 2020년 10월: 실시계획인가 및 실시설계완료
- 2020년 11월: 사업발주

사업명	가례소규모체육관 건립	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2522)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전국 단위 체육대회를 유치할 수 있는 체육관을 신축하여 지역 경제 활성화에 기여하고 대외 홍보를 통해 의령군의 이미지 제고를 도모하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 가례면 가례리 645-10번지 일원
- 규 모 : 실내테니스장 4면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500			1,300	1,200
국 비	1,000				1,000
시 도 비	200				200
시군구비	1,300			1,300	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '19. 03. 12 : 의령테니스장 조성사업 추진계획(실외 12면)
- '19. 05. 20 : 의령테니스장(정구장) 조성사업 기본계획 용역
- '19. 10. 01 : 의령테니스장 조성사업 추진계획 변경(실내 4, 실외 8)
- '19. 11. 19 : 의령테니스장(정구장) 조성사업 실시설계 용역 시행

☐ 향후계획

- '20. 04. : 의령테니스장(정구장) 조성사업에 따른 공인 검증 요청
- '20. 06. : 소규모환경영향평가 용역 시행
- '20. 06. : 재해영향평가 용역 시행
- '20. 06. : 의령군관리계획 시설결정
- '20. 10. : 실시계획인가
- '20. 11. : 사업발주
- '21. 10. : 사업준공

사업명	자굴산 산림생태문화체험단지 조성사업	담당자	산림휴양과 이윤정 (☎570-3732)
-----	---------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 산림생태, 휴양, 문화, 교육기능을 체험하는 자연휴양림 조성으로 대국민 산림휴양 수요에 대처하고 일자리 창출 및 소득증대 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2021년
- 위 치 : 의령군 가례면 갑을리 산137번지 일원
- 규 모 : 자연휴양림 조성 228ha

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	30,000	8,127	7,092	3,714	11,067
국 비	13,050	4,063	3,546	1,857	3,584
시 도 비	6,450	1,219	1,064	557	3,610
시군구비	10,500	2,845	2,482	1,300	3,873
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 2013. 1. ~ 2015. 5. : 사유림 매입(151ha)
- 2013. 5. ~ 2015. 12. : 기본 및 실시설계
- 2015. 3. : 자연휴양림 지정 및 조성계획 승인
- 2015. 4. ~ 2017. 9. : 진입로 조성공사
- 2016. 5. ~ 2020. 7. : 본공사(조경,토목,건축 등) 추진
- 2020. 2. ~ 2020. 12. : 숲속의집 23동(별집5, 노각9, 카라반8) 설치

☐ 향후계획

- 2020. 9. ~ 2021. 2. : 방문자센터 전시공사 및 기타공사 시행
- 2021. 3. ~ 2021. 6. : 시범운영 및 개장

사업명	서동정수장 노후시설 교체공사	담당자	상하수도과 류지혁(2570-3912)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 서동정수장은 1991년부터 가동하여 25년이상 운영된 노후시설로 잦은 고장으로 정수장 운영과 상수도 공급에 어려움이 있어 노후시설 교체 및 용량 증설을 통해 군민에게 맑은 물 공급과 향후 증가될 수용에 대응하기 위함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2020년
- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 866-4
- 규 모 : 약품투입실 신축 80㎡, 급속여과기 2,000㎡/일 2기, 구내배관 1식, 물탱크 설치 700톤, 취수펌프장 설비 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000			12	1,988
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000			12	1,988
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 취수펌프 교체 및 배관작업 90%
- 약품투입실, 배전반, 발전기, 급속여과기 교체완료

☐ 향후계획

- 물탱크 설치, 구내배관 7월 완료
- 계장제어 8월 완료

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	새기술실증시험포 시설현대화 사업	담당자	농업기술과 김봉균(2570-4242)
-----	-------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 1999년도 설치한 새기술실증시험포 연동하우스 시설노후화에 따른 시설 교체로 새로운 소득작물 재배와 신기술 보급을 위한 첨단온실 설치

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년
- 위 치 : 의령군 의령읍 동동리 2번지(백산로 160-1)
- 규 모 : 유리온실 2동(1,945㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,520	81	1,786	1,653	
국 비	1,500	37	747	716	
시 도 비	450	11	224	215	
시군구비	1,270	33	515	722	
지 방 채					
민간자본					
기 타	300		300(불용처리)		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 건축공사 및 전기공사 추진중
- 기계설비공사 2020년 7월 중순

☐ 향후계획

- 사업별 준공검사 추진, 내외부 조경 설치
- 첨단 온실을 활용한 온난화 대비 아열대작물 시험재배 및 현장교육장으로 활용

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 의령군에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해	당	없	음			

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 의령군에서 '19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후	
BTL	의령군립 노인전문병원 임대형 민자사업	백년건강 지킴이(주)	3,960	4,706	604	605	6,353	2011. ~ 2031. (20년)

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	의령군립 노인전문병원 임대형 민자사업	담당자	보건소 김종완(☎570-4014)
-----	----------------------	-----	-----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 초고령화 사회진입에 따른 노인성질환인 치매, 중풍 등의 치료 및 재활
- 노인성질환자 및 가족의 사회·경제적 부담 경감 및 삶의 질 향상

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2010. 4. 9. ~ 2011. 6. 29.
- 위 치 : 경남 의령군 부림면 대한로 1655
- 민간사업자: 백년건강지킴이(주)
- 총사업비 : 3,960백만원
- 사업규모 : 1동 2층(건축면적 : 1,531.22㎡/ 연면적 : 2,879.62㎡)

☐ **재정부담 현황**

- 계약조건
 - 관리운영기간 : 2011. 7. 1. ~ 2031. 6. 30.(20년간)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액 (단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2019년	2020년 이후	2021년 이후
계	15,762	4,706	604	605	6,353
국 비	4,776	1,394	169	170	1,785
시 도 비	2,338	646	84	85	893
시군구비	8,648	2,666	351	350	3,675
기 타	0	0	0	0	0

☐ **추진단계(운영 중)**

- 2011. 10. 1. ~ 현재

☐ **향후계획**

- 의령군립 노인전문병원 시설임대료 및 운영비 적기

☐ **사업변경 내역**

- 병상 수 증가 : (당초) 26실 140병상 ⇒ (변경) 26실 118병실