

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 의령군에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
의령 홍의장군축제	1,975	-	85	-	1,890	-	2020	10
의령군 작은 영화관 건립	3,509	31	421	3,057	2022	2021	2020	10
동부지역 수영장 건립사업	7,400	1,900	1,200	2,100	2,200	2022	2020	10
의령 테니스(정구)장 조성사업	4,400	1,600	2,200	600	-	2022	2020	10
도로와 지하시설물 전산화사업	1,605	795	810	0	0	2020	2017	100
부림 도시계획도로 (중로2-54호선) 개설사업	2,100	17	956	1,127	-	2021	2020	30
도깨비 황금동굴 조성사업	3,000	-	-	200	2,800	2023	2020	5
미타산권역 산림특화산업	5,200	1,600	1,200	800	1,600	2023	2019	30
군민문화회관 공영주차장 조성사업	3,500	-	-	-	3,500	2022	2020	15

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 홍의장군축제	담당자	문화관광과 이정은(☎570-2502)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 의병의 발상지로 숭고한 의병 정신과 의병의 새로운 가치 계승하는 전통 역사문화 축제으로써 의령군민의 화합과 대한민국 대표 지역 축제
- 관광, 참여형으로 축제를 추진하여 문화관광축제로 전환하였으며, 방문객의 관심을 유발하고 체류할 수 있는 다양한 프로그램을 제공하여 힐링축제장을 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 4월중(4일간) - 매년 4월22일 전후 행사개최
- 위 치 : 의령군 의령읍 일원
- 사업내용
 - 공식행사 : 주제퍼포먼스, 문화공연 등
 - 주제행사 : 추모제향, 의병혼불안치, 의병출정 퍼레이드

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,975	-	85	-	1,890
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,975	-	85	-	1,890

□ 추진상황

- 2020 ~ 2021 : 코로나19 확산 방지를 위해 행사 취소

□ 향후계획

- 행사 계획 수립 : '21. 11.
- 추진상황 보고회 개최 : '22. 3.
- 행사 추진 : '22. 4.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령군 작은 영화관 건립	담당자	문화관광과 안세홍(☎570-2503)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 작은 영화관 건립을 통해 극장 부재지역 극복을 통한 군민 문화향유 기회 확대와 도·농간 영화관람 인프라 격차 해소 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 의령읍 서동리 712 일원
- 규 모 : 상영관(63석, 37석), 영사실, 매표소, 매점 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,509백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,509	31	421	3,057	
균특지방이양	1,144			1,144	
시 도 비	343		11	332	
시군구비	2,022	31	410	1,581	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 타당성 및 기본계획 용역 완료 : '19. 03.
- 공유재산 관리계획 수립 : '19. 09.
- 기본 및 실시설계 용역(~2021. 1.) : '19. 11.
- 군 관리계획 결정 : '20. 02.
- 부지보상 완료 : '20. 05.
- 지방재정 투자심사(28억) : '20. 06.
- 문화재 표본조사 용역 : '20. 07.
- 군 일상감사 및 도 계약심사 : '21. 02.
- 실시계획 인가, 계약 및 착공 : '21. 03.
- 기초 및 토공사(~5월) : '21. 04.
- 철근콘크리트 공사(~7월) : '21. 05.
- 방수 및 조적 공사 : '21. 06.

□ 향후계획

- 석공사, 타일, 금속, 미장, 창호 및 유리 공사 : '21. 08.
- 철골공사 : '21. 09.
- 목공사 : '21. 10.
- 인테리어공사, 부대토목 공사 : '21. 11.
- 기타 마무리 및 현장정리 : '21. 12.
- 준공 : '22. 01.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	동부지역 수영장 건립사업	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2522)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활수준 향상에 따른 건강관심 증가와 상대적으로 체육기반시설이 부족한 동부지역 주민들의 수영장 지속 설치요구

○ 수영장을 건립하여 주민들의 건전한 여가 선용과 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)

○ 위 치 : 부림면 신반리 850번지 일원

○ 규 모 : 수영장 1식(지하1층/지상2층, 연면적 1731.25㎡)

- 수영장(25m×4레인), 강사실, 샤워실, 헬스장, 북카페 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,400	1,900	1,200	2,100	2,200
국 비	3,000		1,000	1,000	1,000
시 도 비	700		200	300	200
시군구비	3,700	1,900		800	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업발주, 10%)

○ 기본계획 및 타당성 조사 용역 : '17. 06.

○ 중기지방재정계획 반영, 지방재정 투자심사 승인 : '17. 10.

○ 군관리계획 결정 및 지형도면고시 : '18. 09.

○ 실시설계용역 착수 : '19. 07.

○ 지방재정 투자심사 재심사 승인 : '20. 11.

○ 사업계획 변경 승인(문체부) : '21. 02.

○ 일상감사 및 도 계약심사 완료 : '21. 06.

□ 향후계획

○ 사업 착공 : '21. 07.

○ 사업 준공 : '22. 12.

□ 사업변경 내역

○ (당초) 총사업비: 51억원

(변경) 총사업비: 74억원

- 69 -

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 테니스(정구)장 조성사업	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2522)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 사계절 이용 가능한 체육관을 신축하여 분산된 체육시설을 집중 설치로 이용자 편의 제공하여 지역경제 활성화에 기여하고 대외 홍보를 통해 의령군 이미지 제고를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)

○ 위 치 : 가례면 가례리 645-10번지 일원

○ 규 모 : 실내테니스장 3면, 실외테니스장 6면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,400	1,600	2,200	600	
국 비	1,640		1,640		
시 도 비	200		200		
시군구비	2,560	1,600	360	600	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시계획인가 중, 10%)

○ 공유재산 심의 : '19. 03.

○ 실시설계용역 착수 : '19. 11.

○ 실시계획인가, 소규모환경영향평가 착수 : '20. 06.

○ 의령군 관리계획시설(체육시설) 결정(변경) 고시 : '20. 12.

○ 소규모재해영향평가 용역 완료 : '21. 06.

□ 향후계획

○ 사업 착공 : '21. 08.

○ 사업 준공 : '22. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	도로와 지하시설물 전산화사업	담당자	민원봉사과 장영순(2570-2432)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로와 지하시설물(상·하수도) DB구축하여 각종 안전사고 예방
- 체계적이고 효율적인 관리로 공간정보업무 활용 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 의령군 의령읍 일원
- 규 모 : L=250.908km(도로 65.091, 상수도 91.836, 하수도 93.981)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,605백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,605	795	810	0	0
국 비	948	462	486	0	0
시 도 비	189	92	97	0	0
시군구비	468	241	227	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공간정보기본계획 수립 완료 : '17. 04.
- '18년 사업 용역 계약 및 착공 : '18. 06.
- '18년 사업 공공측량 성과심사 및 사업 준공 : '18. 12.
- '19년 사업 용역 계약 및 착공 : '19. 01.
- '19년 사업 도로와 지하시설물 측량 및 조사/탐사 : '19. 06.
- '19년 공공측량 성과심사 및 준공 : '19. 12.
- '20년 사업 용역 계약 및 착공 : '20. 2.
- '20년 사업 도로와 지하시설물 측량 및 조사/탐사 : '20. 06.
- 공공측량 성과심사 및 준공 : '20. 7. ~ 8.
- '20년 2차분 사업 착공 및 준공 : '20. 9. ~ 12.

향후계획

- 면단위(부림면) 확대 도로와 지하시설물 전산화사업 추진: '21. 1. ~ 12.

사업변경 내역

- 총사업비 조달청 낙찰금액으로 변경(2,016백만원 → 1,605백만원)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	부림 도시계획도로 (중로2-54호선)개설사업	담당자	도시재생과 박소정(3570-3523)
-----	-----------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주민 통행편의 및 쾌적한 도시환경 조성을 위한 장기 미집행 도시계획시설 개설 사업임

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 04. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 의령군 부림면 신반리 지내(중로2-54호선)
- 사업내용
 - 도시계획도로 개설 L=306m, B=15.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2100	17	956	1127	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2100	17	956	1127	-

☐ 추진상황

- 편입토지 보상추진 및 완료: '19. ~ '21. 03.
- 공사 착공: '21. 04.

☐ 향후계획

- 공사 준공 및 도로사용 개시: '21. 10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	도깨비 황금동굴 조성사업	담당자	산림휴양과 이상봉(☎570-3732)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 자굴산·한우산 광역산림휴양단지 추진계획에 따라 외부인 방문객 증대, 주민소득 창출, 주변여건의 변화와 연계하여 조성 중인 자굴산 산림생태 문화체험단지 내 볼거리 및 즐길거리 제공으로 관광자원화

○ 의령 대표적인 관광자원인 한우산 생태숲 설화원과 연계하여 특색있는 도깨비 황금동굴을 관광 콘텐츠로 제작할 경우 성공적인 관광자원화 가능

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 가례면 갑을리 산137번지 일원

○ 사업내용

- 황금동굴 조성: L=120m

- 진입로변 경관 조성: 파사드조명 및 조형물 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	-	200	2,800
국 비					
시 도 비	1,500	-	-	100	1,400
시군구비	1,500	-	-	100	1,400

□ 추진상황

○ 기본계획수립 용역 : '20. 07. ~ 12.

○ 도깨비 캐릭터 개발 및 가이드라인 구축 용역 : '21. 02. ~ 05.

○ 실시설계 추진 중 : '21. 06.

□ 향후계획

○ 3단계 지역균형발전개발계획 예산요구 : '21. 08.

○ 1차년도 사업 추진 : '22. 01. ~ 12.

○ 2차년도 사업 추진 : '22. 01. ~ 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	미타산권역 산림특화산업	담당자	산림휴양과 김권세(☎570-3712)	
-----	--------------	-----	----------------------	--

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 미타산지역에 특화된 산림사업 추진으로 산림관광, 산림소득의 선도적 산림복합경영단지로 조성

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.(5년간)

○ 위 치 : 의령군 부림면, 봉수면 일원(미타산, 국사봉 일원)

○ 사업내용 : 산림특화단지 조성

- 특화조림, 임도, 숲가꾸기 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,200	1,600	1,200	800	1,600
국 비	2,600	800	600	400	800
시 도 비	780	240	180	120	240
시군구비	1,820	560	420	280	560

☐ **추진상황**

○ 미타산특화림 조림 및 조림지 사후관리 추진

○ 미타산특화임도 개설 및 임도 보수사업 추진

☐ **향후계획**

○ 숲가꾸기사업 : '21. 10. ~ '23. 12.

○ 보식사업 : '22. 03. ~ '22. 04.

○ 임도사업 : '21. 10. ~ '21. 12.

○ 조림지 사후관리사업 : '21. 09. ~ '21. 10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	군민문화회관 공영주차장 조성사업	담당자	일자리경제과 이은비(8570-3134)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 군민문화회관 수용가능인원 대비 주차시설 부족으로, 각종 행사 시 방문객 및 주민들의 불편 해소
- 생활 주차환경 개선으로 군민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2021년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 의령군 의령읍 동동리 876번지 일원
- 면 적 : 2,836㎡(주차면수 102면)
(군유지 371㎡ 8필지 / 사유지 2,465㎡ 18필지)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	-			3,500
국 비	1,750	-			1,750
시 도 비					
시군구비	1,750	-			1,750

추진상황

- 토지보상 감정평가 완료 및 평가결과 통지 : '20. 12. 22.
- 남산마을 이장과의 면담으로 주민 보상협의 요청 : '21. 01. 06.
- 마을 주민과의 개별 면담으로 보상협의 : '21. 01. 11.~
- 군민문화회관 공영주차장 조성사업 변경 계획보고 : '21. 01. 22.
- 일상감사 및 계약심사 요청(용역) : '21. 01. 28.
- 주차장 실시설계 용역 착수 : '21. 02. 23.
- 특정공법 선정 서면심의 개최 : '21. 03. 25.
- 군민문화회관 공영주차장 조성사업 특정공법 선정 : '21. 03. 29.
- 군민문화회관 공영주차장 조성사업 특허 사용협약 체결 : '21. 03. 30.
- 군민문화회관 공영주차장 조성사업 지질조사 : '21. 07. 02.

향후계획

- 군민문화회관 공영주차장 조성사업 보상 및 공사추진: '22. 01.~

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 의령군에서 '20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
	해		당		없		음	

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 의령군에서 '20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후	
BTL	의령군립 노인전문병원 임대형 민자사업	백년건강 지킴이(주)	3,960	5,308	606	613	5,868	2011. ~2031. (20년)

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	의령군립 노인전문병원 임대형 민자사업	담당자	보건소 이태환(☎570-4014)
-----	----------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 초고령화 사회진입에 따른 노인성질환인 치매, 중풍 등의 치료 및 재활
- 노인성질환자 및 가족의 사회·경제적 부담 경감 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2011.7.1. ~ 2031.6.30.
- 위 치 : 경남 의령군 부림면 대한로 1655
- 민간사업자 : 백년건강지킴이(주)
- 총사업비 : 3,960백만원
- 사업규모 : 1동 2층(건축면적: 1,531.22㎡ / 연면적: 2,879.62㎡)

□ 재정부담 현황

- 계약조건
 - 관리운영기간: 2011. 7. 1. ~ 2031. 6. 30.(20년간)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,395	5,308	606	613	5,868
국 비	3,568	1,591	169	171	1,637
시 도 비	1,782	795	84	85	818
시군구비	7,045	2,922	353	357	3,413
기 타					

□ 추진단계(운영 중)

- 병원 개원(23병실 95병상 /의료법인 청십자의료재단 운영) : '11. 10. 10.
- 병실 및 병상 수 확장(25병실 123병상) : '12. 12. 01.
- 병실 및 병상 수 확장(26병실 128병상) : '13. 05. 08.
- 의료법인 청십자의료재단 운영 종료 : '16. 04. 30.
- 위·수탁 운영협약 체결 및 운영(의료법인 덕수의료재단) : '16. 05. 01.
- 병상 수 확장(26병실 140병상) : '16. 12. 27.
- 병상 수 감축(26병실 118병상 의료법시행규칙 개정 반영) : '19. 09. 30.
- 치매병동 완공(5병실 21병상) : '20. 01. 10.
- 의료법인 덕수의료재단 운영 종료 : '21. 04. 30.
- 위·수탁 운영협약 체결 및 운영(의료법인 국제의료재단) : '21. 05. 01.

□ 향후계획

- 그린리모델링 시행예정 (예산 2,513백만원) : '22. 03.