

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

☐ 우리 의령군에서 '14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척률(%)
계	221,110	51,763	39,354	129,993			
청사(별관)신축공사	5,300		450	4,850	2016	2014	30
벽계오토캠핑장 조성사업	3,600		1,166	2,434	2016	2013	30
의령살내체육관 신축 사업	22,000	372	1,028	20,600	2017	2011	10
칠곡공설운동장 조성사업	2,100	910	330	860	2017	2011	60
곽재우장군생가 주변 정비사업	2,300	691	1,354	255	2015	2011	90
대의생활체육공원 조성사업	3,000	2,245	495	260	2016	2009	95
동부지역 농공 단지 근로자 기숙사 건립공사	2,486	1,377	1,109	0	2014	2012	100%
부림하수관거 정비사업	4,455		714	3,741	2016	2014	35
궁류마을하수도 시설 설치공사	6,759	2,391	1,747	2,621	2015	2013	83
곤충생태학습관 건립	5,512	416	1,231	3,865	2015	2011	90
동부권지방상수도 설치사업	17,131	1,206	710	15,215	2018	2011	5
대의모의지구 지방상수도 확장 공사	4,100	100	200	3,800	2020	2013	10
강변여과수 개발 사업	25,000	11,211	4,102	9,687	2017	2009	42

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척률(%)
대의면농어촌생활 용수개발사업	5,000	1,812	1,879	1,309	2016	2008	75
한우산 생태숲 조성사업	5,000	2,200	2,000	800	2016	2008	40
자굴산권역 산림생태문화체험 단지 조성사업	30,000	3,100	1,000	25,900	2017	2011	10
부림도시계획도로 (부림약곡~하나로마 트)개설사업	2,380		34	2,346	2016	2011	30
동동도시계획도로 (해성사우나~세월정) 개설사업	2,600	932	1,478	190	2015	2012	95
다연1지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	7,600	3,600	1,000	3,000	2015	2011	70
괴진2지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	4,000	-	400	3,600	2015	2013	20
경산소하천 정비사업	2,451	150	1,795	506	2015	2012	70
방계소하천 정비사업	3,650	150	738	2,762	2016	2012	70
적곡들 소하천 정비사업	3,012	200	294	2,518	2015	2012	80
보천소하천 정비사업	2,174	-	700	1,474	2016	2014	50
의령동동지구 택지개발사업	49,500	18,700	13,400	17,400	2018	2014	30

- ▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

▣ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	청사(별관) 신축 공사	담당자	재무과 지정섭(☎570-2364)
-----	--------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 별관 노후화 및 청사 후면 재해 정비에 따른 사무 공간 확충
- CCTV 관제센터와 재난상황 관제시스템 통합 운영 장소 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 2016. 9
- 위 치 : 의령읍 동동리 1385-1번지 등 7필지
- 규 모 : 4층(지하1, 지상4, 연면적 2,373㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,300		450	100	4,750
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,300		450	100	4,750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2013년 하반기 : 청사신축 추진계획 및 공유재산 관리계획 수립
- 2014년 상반기 : 실시설계 용역 및 지방재정 투융자심사 실시
- 2014년 하반기 : 군 관리계획시설(도로, 공공청사) 결정(변경) 완료
- 2015년 상반기 : 실시설계 용역 보고회(1차, 2차) 개최

□ 향후계획

- 2015. 7 : 지장물 철거 등 부지 정비
- 2015. 8 : 실시설계 용역 완료
- 2015. 9 : 사업시행
- 2016. 9 : 준 공

사업명	벽계 오토캠핑장 조성사업	담당자	의령문화관광과 박성룡(2570-2432)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우리군 공유면 벽계리 지내 벽계관광지 하류지구내 오토캠핑장을 조성하여 관광객 유치에 이바지코자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016
- 위 치 : 의령군 공유면 벽계리 일원
- 규 모 : 숙박시설 10동, 오토캠핑장 32면, 기타시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,600		1,166	1,000	1,434
국 비	1,369			500	869
시 도 비	411			150	261
시군구비	1,820		1,166	350	304
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '15. 1월 : 구조물안전진단, 실시설계 용역 착수
- '15. 3월 : 구조물안전진단 완료

□ 향후계획

- '15. 8월 : 실시설계 용역준공 및 행정절차 이행
- '15. 9월 : 조성사업 착공
- '16. 12월 : 조성사업 준공

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	의령 실내체육관 신축사업	담당자	의병문화관광과 박성룡(2570-2432)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 군 관내 실내체육관이 전무하여 우천이나 악천후 시 주민들의 생활체육 활동 및 건전한 여가선용 이바지코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2017
- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 530번지 일원
- 규 모 : 실내체육관 A=15,000m², 주차장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	22,000	372	1,028		20,600
국 비	10,000				10,000
시 도 비	4,500				4,500
시군구비	7,500	372	1,028		6,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 편입토지 부지보상 협의 중(총 6필지 중 2필지 보상완료, 4필지 협의 중)

향후계획

- 행정절차이행, 실시설계 및 실시계획인가
- 사업발주

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	칠곡 공설운동장 조성사업	담당자	의령문화관광과 박성룡(0570-2432)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 칠곡면 관내 공설운동장이 없어 면민들의 숙원사업을 해소하고 주민들의 생활체육 활동 및 건전한 여가선용 이바지코자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2017
- 위 치 : 의령군 칠곡면 신포리 457-1번지 일원
- 규 모 : 공설운동장 A=15,360m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,100	910	330		860
국 비	360				360
시 도 비	100	100			
시군구비	1,640	810	330		500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- 편입토지 부지보상 협의 중(미협의를 : 4필지)

□ 향후계획

- 실시설계 및 실시계획인가
- 사업발주

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	곽재우장군 생가주변 관광자원화사업	담당자	의병문화관광과 박성룡(2570-2432)
-----	--------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 우리군 유곡면 관내 곽재우장군 생가주변을 정비하여 군민과 관광객들의 이용편의를 제공코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2015
- 위 치 : 의령군 유곡면 세간리 일원
- 규 모 : 공원조성 A=19,470m² 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,300	691	1,354	255	
국 비	800		800		
시 도 비	240		240		
시군구비	1,260	691	314	255	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90 %)

- 1차분(부지조성 등) 사업완료('13. 6월)
- 2차분(조경, 관리사무실 등) 사업완료('15. 6월)

향후계획

- 추가(전통놀이 시설물, 복체험장 음향 등)사업 완료('15. 12월)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	대의 생활체육공원 조성사업	담당자	의병문화관광과 박성룡(2570-2432)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 우리군 대의면 관내 공설운동장 및 생활체육공원을 조성하여 주민과 이용객들의 체육활동 활성화에 이바지코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2016
- 위 치 : 의령군 대의면 마쌍리 일원
- 규 모 : 생활체육공원조성 A=42,167m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,000	2,245	495	100	160
국 비	768	570	198		
시 도 비					
시군구비	2,232	1,675	297	100	160
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95 %)

- 3차분(조경 및 공원조성) 사업완료('14. 6월)
- 4차분(운동장 진입도로 정비 등) 사업완료('15. 5월)

향후계획

- 진입도로 확포장 및 부대시설 공사 완료('16. 6월)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	동부지역 농공단지 근로자 기숙사 건립공사	담당자	경제교통과 최형진(☎570-2803)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농촌지역 기업체 근무기피 및 인력난 해소를 통한 기업의 영속성 제고
- 근로자의 외부유출을 방지하고 상시거주 인구의 증가 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2013. 4월 ~ 2014. 3월
- 위치 : 의령군 봉수면 직금로 280(서득리 331-1)
- 규모 : 지상4층, 1498㎡ 58실(2인1실 116명 수용)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,486백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,486	1,377	1,109		
국비					
시도비					
시군구비	2,486	1,377	1,109		
지방채					
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 7월 : 추경예산확보(농공지구조성사업특별회계)
- 2013. 1월 : 실시설계용역 완료(용역기간 5개월)
- 2013. 4월 : 공사계약 및 착공
- 2014. 3월 : 준공
- 2014. 8월 : 기숙사 설치·운영 조례공포
- 2014. 9월 : 기숙사 기간제 근로자 채용 및 입주자 모집
- 2014. 10월 : 기숙사 입주·운영
- 2014. 12월 현재 : 57실 중 43실 입주

□ 향후계획

- 부림·봉수 농공단지 기업체에 기숙사 홍보를 통한 공실 최소화
- 기숙사 시설물에 대한 지속적인 안전관리 철저

사업명	부림신반하수관로정비사업	담당자	환경수도과 이영기(☎570-2593)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후 하수관 정비로 불명수 유입 차단 및 부림하수처리시설 효율 제고
- 하천 수질 오염을 초기 단계부터 방지하여 공공수역의 수질 보전

사업개요

- 기 간 : 2014. 12. 19. ~ 2017. 12. 17.
- 위 치 : 의령군 부림면 신반리 일원
- 규 모 : 하수처리시설 1식(170m³/일), 하수관로(L=13.0km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,455백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,455		714	2,254	1,487
국 비	3,119		500	1,573	1,046
시 도 비					
시군구비	535		86	277	172
지 방 채					
민간자본					
기 타(기금)	801		128	404	269

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- '14. 12월 : 사업 착공(총괄분, 1차분)
- '14. 12월 ~ '15. 6월 : 1차분 착공 및 준공 (오수관로 L=0.7km)
- '15. 3월 : 2차분 착공 (오수관로 L=2.6km)

향후계획

- '16. 3월 : 3차분 착공 예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	공류마을하수도시설설치공사	담당자	환경수도과 이영기(☎570-2593)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농촌지역 하수도시설 설치로 생활환경을 개선
- 하천 수질 오염을 초기 단계부터 방지하여 공공수역의 수질 보전

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 12. 05. ~ 2015. 12. 02.
- 위 치 : 의령군 공류면 일원
- 규 모 : 하수처리시설 1식(170m³/일), 하수관로(L=13.0km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,759백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	6,759	2,391	1,747	2,621	
국 비	4,731	1,674	1,223	1,834	
시 도 비	405	143	105	157	
시군구비	408	144	105	159	
지 방 채					
민간자본					
기 타(기금)	1,215	430	314	471	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

- '12. 12월 : 사업 착공(총괄분, 1차분)
- '13. 3월 ~ '14. 5월 : 2차분 착공 및 준공 (오수관로 L=5.3km)
- '14. 3월 ~ '15. 3월 : 3차분 착공 및 준공 (오수관로 L=4.9km)
- '14. 7월 : 1차분 준공 (하수처리장 1식 : 170m³/일)
- '15. 3월 : 4차분 착공

□ 향후계획

- '15. 3월 : 4차분 착공 예정
- '15. 12월 : 사업 준공 예정

사업명	곤충생태학습관 건립	담당자	환경수도과 김현옥(☎570-2552)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 곤충의 관찰 및 생태를 체험할 수 있는 생태학습관 건립으로 친환경 교육의 장 마련하여 주변 관광지와 연계를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2012.6~ 2015.12
- 위 치 : 의령군 의령읍 무전리(전통농경문화테마파크 내)
- 규 모
 - 곤충생태학습관 건축 : 1,800㎡(전시관 1,140㎡, 유리온실 660㎡)
 - 신재생에너지 설비 설치 : 360Kw(지열 350Kw, 태양광 10Kw)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,512백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,512	416	1,231	3,865	
국 비	2,747	208	616	1,923	
시 도 비	571	41	123	407	
시군구비	2,194	167	492	1,535	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2012. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2014. 12월 : 건축공사 완료
- 2015. 6월 : 전시시설공사 완료

□ 향후계획

- 2015. 8월 : 곤충사육시설 착공
- 2016. 1월 : 곤충생태학습관 개관

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	동부권지방상수도설치사업	담당자	환경수도과 임재영(☎570-2582)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존소규모수도시설의 수원부족,수질불량 및 시설노후로 인한 주민불편해소
- 낙동강 강변여과수를 이용한 양질의 수돗물을 안정적 공급

□ 사업개요

- 기 간 : 2013.1~ 2018. 3.
- 위 치 : 의령군 낙서면등 5개면일원
- 사업규모 : 배수지 300톤, 송수관로(D200~150mm) L=12.1km
배수관로(D200~80mm) L=42.4km,급수관로(26개마을) L=48.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,131백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	17,131	1,206	710	2,000	13,215
국 비	11,991	844	497	1,400	9,250
시 도 비					
시군구비	5,140	362	213	600	3,965
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2013. 3월 : 기본 및 실시설계용역 착수(2014.11월 완료)
- 2014. 3월 : 군계획시설(수도공급설비)결정 신청
- 2014. 8월 : 경상남도 지방건설기술심의
- 2015. 2월 : 공사계약심의 완료
- 2015. 3월 : 사업 착수(계약완료)

□ 향후계획

- 2017.10월~12월 : 종합시운전 가동 및 사업 완료

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	대의모의지구 지방상수도 확장공사	담당자	환경수도과 김윤구(☎570-2584)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 소규모수도시설의 수원 부족, 수질불량으로 인한 주민 불편해소
- 수돗물을 안정적으로 공급함으로써 주민 보건 및 생활환경개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2013.01~ 2020.12
- 위 치 : 의령군 대의면 행정마을 등 7개마을
- 사업규모 : 상수도관로 14.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,100	100	200	150	3,650
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,100	100	200	150	3,650
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2013. 2월 : 모의지구 지방상수도급수구역확장공사 용역 착수
- 2013. 8월 : 모의지구 지방상수도급수구역확장공사 용역 완료
- 2014. 1. 3. : 주민설명회 개최(대의면사무소)
- 2014.11월~2015.1월 : 대의 하촌~암하 배수분관 매설 완료
중촌,암하마을 배수지선 및 급수관공사 완료
- 2015. 4.17. : 모의지구 상수도공급에 대한 간담회 개최

□ 향후계획

- 2015.9월 : 대의 행정마을 배수지선 및 급수관공사 시행예정

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	강변여과수 개발사업	담당자	환경수도과 임재영(☎570-2582)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 강변여과수 개발을 통한 의령 동부권 지역에 맑고 깨끗한 수돗물 공급
- 기존 소규모수도시설을 이용한 지역에 대한 지방 상수도 공급

□ 사업개요

- 기 간 : 2010.6~2017.12
- 위 치 : 의령군 낙서면 여의리일원
- 사업규모 : 강변여과수 3,300톤/일, 정수장 3,000톤/일, 관로 24km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	25,000	11,211	4,102	5,600	4,087
국 비	17,500	7,848	2,871	4,000	2,781
시 도 비					
시군구비	7,500	3,363	1,231	1,600	1,306
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- 2012.5월 : 기본 및 실시설계완료
- 2012.11월~12월 : 실시계획인가 및 수도사업인가 완료, 공사계약심의완료
- 2013.4월 : 사업 착수(1차분)
- 2013. 4월 : 공사(1차분) 착수(완료 2014.8월)
- 2014. 3월 : 공사(2차분) 착수(완료 2015.5월)
- 2015. 3월 : 공사(3차분) 착수

□ 향후계획

- 2017.10월~12월 : 종합시운전 가동 및 사업 완료

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	대의면농어촌생활용수개발사업	담당자	환경수도과 임재영(☎570-2582)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 소규모수도시설의 수원 부족, 수질불량으로 인한 주민 불편해소
- 수돗물을 안정적으로 공급함으로써 주민 보건 및 생활환경개선

□ 사업개요

- 기간 : 2012.12~ 2016.5
- 위치 : 의령군 대의면 천곡리 등 4개리
- 사업규모 : 정수장 500톤/일, 관로 17.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,000	1,812	1,879	1,309	
국비	3,500	1,269	1,315	916	
시도비					
시군구비	1,500	543	564	393	
지방채					
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2009. 6월 ~ 2011.12월 : 기본및실시설계용역완료, 편입토지 보상
- 2012. 6월 : 수도사업인가, 군계획시설(수도공급설비)결정
- 2012.10월 : 실시계획인가 완료
- 2012.12월 : 공사(1차분) 착수(완료 2014.3월)
- 2013. 3월 : 공사(2차분) 착수(완료 2014.7월)
- 2014. 3월 : 공사(3차분) 착수(완료예정 2015.7월)

□ 향후계획

- 2016.5월 : 사업완료

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	한우산 생태숲 조성사업	담당자	산림복지과 김태운 (☎570-2682)
-----	--------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 자생식물 보존·증식을 통한 산림 휴양, 교육 숲 조성으로 경제 활성화 및 관광인프라 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2016년(7년간)
- 위 치 : 궁류면 벽계리 산200번지 일원(한우산)
- 규 모 : 100ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,000	2,200	2,000	800	-
국 비	2,500	1,100	1,000	400	-
시 도 비	750	330	300	120	-
군 비	1,750	770	700	280	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2009. 9. : 기본 및 실시설계
- 2010. 1. ~ 2011. 12. : 고사리숲길, 자생수목원, 역사원
- 2012. 1. ~ 2013. 3. : 소나무·생태통로 숲길, 야생화원
- 2013. 4. ~ 8. : 다지송원, 진달래원
- 2013. 12. ~ 2014. 6. : 전기 인입공사(쇠목재)

□ 향후계획

- 3차 최종분 시행 : 2015. 7. ~ 2016. 12. (종합관리센터, 숲길 등)
- 전기, 통신공사 시행 : 2015. 7. ~ 2016. 12. (태양광 발전)

□ 사업변경 내역

- 사업기간

당 초	변 경	사 유	비 고
2009 ~ 2015년	2009 ~ 2016년	지특사업비 확보 지연, 생태숲 설계 변경	

사업명	자굴산권역 산림생태문화체험단지 조성사업	담당자	산림녹지과 김태운 (☎570-2682)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다원적 기능의 복합휴양단지 조성으로 다양한 산림휴양 욕구에 적극 대처하고 지역경제 활성화 및 소득증대에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2017년(6년간)
- 위 치 : 가례면 갑을리 산137번지 일원(자굴산)
- 규 모 : 228ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	30,000	3,100	1,000	4,000	21,900
국 비	15,000	1,550	500	2,000	10,950
시 도 비	4,500	465	150	600	3,285
군 비	10,500	1,085	350	1,400	7,665

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2013. 5. ~ 현재 : 기본 및 실시설계 용역 시행중
- 2015. 2. : 환경영향평가 협의 완료
- 2015. 4. : 자연휴양림 조성계획 승인 및 산지전용신고 수리
- 2015. 4. : 진입로 조성공사 시행중
- 2015. 6. : 경남도 건설기술심의 요청
- 2015. 6. : 건설사업관리 용역 계약 의뢰(조달청)

□ 향후계획

- 사업 발주 및 시행 : 2015. 9. ~ 2017. 12.

□ 사업변경 내역

- 사업기간

당 초	변 경	사 유	비 고
2012 ~ 2016년	2012 ~ 2017년	지특사업비 확보 및 환경영향평가 협의지연	

사업명	부림 도시계획도로 (부림약국~하나로마트) 개설사업	담당자	건설도시과 김철하(2570-2733)
-----	--------------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 부림 신반 도시계획도로(소로2-114호선) 미개설로 주거밀집지역 및 부림 시장을 이용하는 주민 통행불편 초래
- 조속한 도로 개설로 주민불편 해소 및 쾌적한 교통환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016
- 위 치 : 의령군 부림면 신반리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=160m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,380		34	1,374	972
국 비					
시 도 비	1,190		17	687	486
시군구비	1,190		17	687	486
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2014. 02. : 실시설계 용역 완료
- 2015. 07. : 편입 토지 및 지장물 보상협의
- 2015. 07. : 지장물철거공사 착공

□ 향후계획

- 2015. 09. : 공사발주 예정
- 2016. 09. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 사업기간 변경 (당초 : 2012~2013, 변경 : 2014~2016)

사업명	동동 도시계획도로 (혜성사우나~세월정) 개설사업	담당자	건설도시과 김철하(☎570-2733)
-----	-------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 동동 도시계획도로(소로2-17호선) 미개설로 주거 밀집지역 내 차량 및 주민통행 불편
- 소로2-17호선 잔여구간개설로 쾌적한 교통환경 조성 및 주민숙원 해소

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015
- 위 치 : 의령읍 동동리 지내
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=100m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,600	932	1,478	190	
국 비					
시 도 비	1,300	466	739	95	
시군구비	1,300	466	739	95	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2013. 02. : 실시설계 용역 완료
- 2013. 09. : 편입 토지 및 지장물 보상협의
- 2013. 09. : 공사 착공
- 2015. 06. : 공사 준공

향후계획

- 2015. 12. : 편입 토지 및 지장물 보상협의 완료

사업변경 내역

- 사업기간 변경(당초 : 2013, 변경 : 2013~2015)

사업명	다안1지구 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업	담당자	안전관리과 하도수(2570-2762)
-----	-------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 태풍 및 우수기 시 풍수해를 예방하여 주민의 생명과 재산 보호

사업개요

- 기 간 : 2012. 3 ~ 2015. 12
- 위 치 : 의령군 지정면 백야리 일원
- 규 모 : 사면정비 L=320m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	7,600	3,600	1,000	3,000	
국 비	3,800	1,800	500	1,500	
시 도 비	1,400	800	150	450	
시군구비	2,400	1,000	350	1,050	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2012. 3 ~ 2013. 12 : 1,2차분 사업 완료
- 2014. 1 ~ 2014. 12 : 3차분 사업 완료

향후계획

- 2015. 1 ~ 2015. 12 : 4차분 사업 완료 및 전체사업 마무리

사업명	괴진2지구 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업	담당자	안전관리과 하도수(8570-2762)
-----	-------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 태풍 및 우수기 시 풍수해를 예방하여 주민의 생명과 재산 보호

사업개요

- 기 간 : 2014. 5 ~ 2015. 12
- 위 치 : 의령군 가례면 괴진리 일원
- 규 모 : 사면정비 L=195m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,000		400	3,600	
국 비	2,000		200	1,800	
시 도 비	600		60	540	
시군구비	1,400		140	1,260	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2014. 1 ~ 2014. 3 : 실시설계 완료
- 2014. 5 ~ 2014. 12 : 1차분 사업 완료

향후계획

- 2015. 1 ~ 2015. 12 : 2차분 사업 완료 및 전체사업 마무리

사업변경 내역(해당군)

- 총사업비 변경내역

단위:백만원

구 분	당 초	변 경	증·감	사 유
사 업 비	3,000	4,000	1,000	실시설계완료에 따른 정확한 사업비 산출

사업명	경산소하천 정비사업	담당자	안전관리과 조상언(2570-2774)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적 하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 의령군 부림면 경산리 일원
- 규 모 : 호안정비 L=1,290m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,451백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,451	150	1,795	506	-
국 비	1,225	75	897	253	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,226	75	898	253	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2012. 12월 : 기본 및 실시설계완료
- 2013. 3월 : 사업 시행

향후계획

- 2015. 12월 : 사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	방계소하천 정비사업	담당자	안전관리과 조상언(2570-2774)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적 하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2016. 2.
- 위 치 : 의령군 낙서면 전화리 일원
- 규 모 : 호안정비 L=1,185m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,650백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,650	150	738	1,500	1,262
국 비	1,825	75	369	750	631
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,825	75	369	750	631
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2012. 12월 : 기본 및 실시설계완료
- 2013. 3월 : 사업 시행

향후계획

- 2016. 2월 : 사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	적곡들소하천 정비사업	담당자	안전관리과 조상언(2570-2774)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적 하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 의령군 정곡면 적곡리 일원
- 규 모 : 호안정비 L=933m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,012백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,012	200	294	1,500	1,018
국 비	1,506	100	147	750	509
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,506	100	147	750	509
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2012. 12월 : 기본 및 실시설계완료
- 2013. 3월 : 사업 시행

향후계획

- 2015. 12월 : 사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	보천 소하천 정비공사	담당자	안전관리과 조상언(2570-2774)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 하천 폭 협소 등으로 인한 홍수피해를 사전에 예방하고 자연친화적 하천으로 정비하여 지역주민 인명피해 및 재산보호

사업개요

- 기 간 : 2014. 6. ~ 2016. 5.
- 위 치 : 의령군 화정면 상일리 일원
- 규 모 : 호안정비 L=1,140m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,174백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,174	-	700	1,474	-
국 비	1,087	-	350	737	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,087	-	350	737	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2014. 2월 : 기본 및 실시설계완료
- 2014. 6월 : 사업 시행

향후계획

- 2016. 5월 : 사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	의령 동동지구 택지개발사업	담당자	신시가지조성사업단 이지혜 (8570-2922)
-----	----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 인구의 지속적인 감소에 따른 군세 약화방지를 위한 지역개발 기반구축으로 계획도시로 개발
- 지역주민들에게 쾌적한 주거환경 제공과 인근 대도시의 배후도시로서의 기능 및 주변지역의 산업단지조성 등에 대한 주거공간지역으로서의 역할

□ 사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2018년
- 위 치 : 의령군 의령읍 동동리 500번지 일원
- 규 모 : A=248,750m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	49,500	18,700	13,400	4,500	12,900
국 비					
시 도 비	10,000	5,900	4,100		
시군구비	39,500	12,800	9,300	4,500	12,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 토지보상 및 실시설계 : 2011 ~ 2014
- 문화재발굴조사 : 2014. 04 ~ 2015. 02
- 사업발주 : 2015. 04 (1단계)

□ 향후계획

- 사업준공(1단계) : 2016. 6

□ 사업변경 내역

- 해당없음

11-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 의령군에서 '14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해	당	없	음			

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

☐ 해당없음

11-3. 민간투자사업

☐ 우리 의령군에서 '14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'13년까지 부담액	'14년 부담액	'15년 이후 부담 예정액	
BTL	의령군립 노인전문병원	백년건강 지킴이(주)	15,761	1,573	652	13,536	20년 (2011~2031)

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2014년까지는 집행액(결산기준), 2015년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의회 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+ 시도비+ 시군구비

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	의령군립노인전문병원	담당자	보건소 강병국(☎570-4011)
-----	------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 사회문제로 대두되고 있는 노인성질환인 치매, 중풍 등의 치료 및 재활
- 노인성질환자 사회·경제적 부담경감 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2010. 4. 9 ~ 2011. 6. 29
- 위 치 : 경남 의령군 부림면 대한로 1655번지
- 민간사업자 : 백년건강지킴이(주)
- 총사업비 : 15,761백만원
- 사업규모 : 2층 연면적 2,879.62㎡(건축면적 : 1,531.22㎡)

□ 재정부담 현황

- 계약조건
 - 운영관리기간 : 2011. 7. 1. ~ 2031. 6. 30(20년간)
 - 기부채납 조건부로 20년간 임대료 및 운영비 지급
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	15,761	1,573	652	653	12,883
국 비	4,776	472	200	200	3,904
시 도 비	2,338	186	100	100	1,952
시군구비	8,647	915	352	353	7,027
기 타					

□ 추진단계(운영중, 시공중, 시공준비중 중 택1)

- 2011. 10. 1~ 운영 중

□ 향후계획

- 의령군립노인전문병원 시설 임대료 및 운영비 적기 지급

□ 사업변경 내역

- 병상수 증가 : (당초) 23실 95병상 ⇒ (변경)26실 128병상
- 운영비 변경 : (당초) 3,933백만원 ⇒ (변경)4,027백만원