

## 2017년 2/4분기 공약사업 추진상황 보고

### ◀ 요약 서 ▶

- 민선6기 공약현황 : 7개분야, 총62건(14개부서)
- 공약사업 추진이행률 : 65% (62개중 40개 완료)

완료(40)		추진중(20)		미착수(2)	
완료	이행후계속	정상추진	일부추진	보류	폐기
4	36	18	2	1	1

※ 2017년 1분기 공약이행율 : 52%

#### ❖ 부진(2건)

- 1-1-2 정곡 일반산업단지 조성
- 6-4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업

#### ❖ 보류 및 폐기요청(2건)

- 1-1-1 용덕 일반산업단지 조성
- 4-6 국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진



의령군  
기획감사실



# 목 차

I . 사업현황 .....	3
II . 총괄 추진상황 .....	4
III . 재원별 현황 .....	5
IV . 사업별 평가결과 .....	13
V . 향후계획 .....	20
붙임. 부서별 추진현황 .....	21



2017년 2/4분기

## 민선6기 군수공약사업 추진상황

### I 사업현황 : 7개분야 62건

- 1 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치 : 7건
- 2 농가소득증대 지원시책 확대 : 12건
- 3 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대 : 13건
- 4 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소 : 9건
- 5 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성 : 7건
- 6 대지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화 : 6건
- 7 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현 : 8건

## II

## 총괄 추진상황

공 약 분 야	건수	완 료(40)		추진중(20)		미착수(2)	
		완료	이행후 계속추진	정상 추진	부진	보류	폐기
합 계	62	4	36	18	2	1	1
① 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	7	1	2	2	1		1
② 농가소득증대 지원시책 확대	12	1	5	4			
③ 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대	13	1	9	3			
④ 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소	9		5	3		1	
⑤ 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성	7		2	5			
⑥ 지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	6		4	1	1		
⑦ 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	8	1	7				

※ **공약추진 이행을 : ✓ 65% (62개중 40개 완료)**

▶ 2017년 1분기 공약이행을 : 52%

### 부진 사업

[폐기요청] 1-1 용덕 일반산업단지 조성(0%) ☞ 도시개발사업과

- 민간개발 산업단지 조성은 민간사업자의 투자결정이 선결조건이며, 대규모 투자를 수반하는 사업으로 추진에 어려움

[보류] 4-6 국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진 (10%)☞ 기획감사실

- 국가기반사업이 확정되는 선결조건에 연계된 사업추진으로 사업진척 모니터링이 장기간 소요되며 사업의 불확실성이 높음

[부진] 1-1 정곡 일반산업단지 조성 (10%) ☞ 도시개발사업과

- 지역경기 불황과 입지적 조건불리 등으로 투자기업 유치가 어려움

[부진] 6-4 주요관광지와 연계한 트레킹코스 개발(5%) ☞ 의병문화관광과

- 트레킹코스 구간 산사태 및 재난취약한 급경사지로 안전사고 예방을 고려한 사업추진으로 임기내 사업예산 확보 주력

### Ⅲ-1

## 재원확보 계획

(단위 : 백만원)

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>합계</b>	<b>62</b>	<b>667,144.4</b>	<b>156,816</b>	<b>61,080.6</b>	<b>205,589.3</b>	<b>243,658.5</b>	
<b>1</b>	<b>대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치</b>	<b>217,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,160</b>	<b>215,700</b>	
1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	35,020			20	35,000	도시개발사업과
1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	180,700				180,700	도시개발사업과
2	기업 인허가 전담부서 운영						행 정 과
3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성						건설도시과
4	신규 투자기업 지원시책 확대	2,000			2,000		경제교통과
5	기업체 생산활동 지원	80			80		경제교통과
6	기업체 근로자 복지 향상	60			60		경제교통과
<b>2</b>	<b>농가소득증대 지원시책 확대</b>	<b>64,685</b>	<b>10,359</b>	<b>4,229</b>	<b>28,855.5</b>	<b>21,511.5</b>	
1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	650			650		농업정책과
2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	13,960	592	786	5,602	6,980	농업정책과
3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	637		71	279	287	농업정책과
4	원예농산물 저장시설 확충	1,583		439	469	675	농축산유통과
5	농산물 유통체제 개선	9,221	2,723	131	2,870	3,497	농축산유통과
6	마늘 판로망 구축	5,000	1,500	449	1,050	2,001	농축산유통과
7	수리시설 개선사업	10,300	2,040	260	8,000		건설도시과

관리 번호		공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
			계	국비	도비	군비	기타	
	8	흙살리기 사업 확대	2,967		722	1,246	999	농업정책과
	9	축산농가 지원확대	13,345	1,284	354	4,792	6,915	농축산유통과
	10	블루베리 재배단지 확대조성	618	200	21	239.5	157.5	농업기술과
	11	농기계 임대 수리사업 확대	6,104	2,020	906	3,178		농업기술과
	12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	300		90	210		건설도시과
3		군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	33,334.6	11,732	2,525	19,077.6	0	
	1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	850			850		주민생활지원실
	2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	8,595	4,776	1,198	2,621		주민생활지원실
	3	국가유공자 예우증진	50			50		주민생활지원실
	4	대학, 대학원생 등록금 의 대출이자 전액지원	9			9		행 정 과
	6	등·하굣길 안전대책 강구	420	60		360		건설도시과
	7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	4,625	3,500		1,125		주민생활지원실
	8	장학기금 확대	12,000			12,000		행 정 과
	9	장애인 생활안정과 사회 활동 지원	218		24	194		주민생활지원실
	10	기초생활수급자의 생활 지원 확대	39.6			39.6		주민생활지원실
	11	맞춤형 아동, 보육서비스 와 여성의 사회참여 확대	132			132		주민생활지원실
	12	다문화가정지원 확대	260		50	210		주민생활지원실
	13	보건의료시설 장비개선사업	5,971	3,396	1,253	1,322		보 건 소
	14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	165			165		보 건 소



관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>4</b>	<b>군민의 생활안전과 교통불편사항 해소</b>	<b>197,115</b>	<b>55,194</b>	<b>45,066</b>	<b>96,855</b>	<b>0</b>	
	1 효율적인 재난대응 통합체제 구축						안전관리과
	2 재해 예방사업 적극 추진	105,875	52,956	42,219	10,700		안전관리과
	3 도로망 확충	11,030	1,525	1,000	8,505		건설도시과
	4 장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	68,884			68,884		건설도시과
	5 차량이나 농기계가 출입 하기 어려운 주택 해소	2,000			2,000		건설도시과
	6 국가 기반시설사업과 연 계된 개발사업 구상 추진	40			40		기획감사실
	7 대중교통 운영지원	7,273		1,529	5,744		경제교통과
	8 대중교통 소외지역 특별지원	517	77	150	290		경제교통과
	9 방범용 CCTV 확대 설치	1,496	636	168	692		안전관리과
<b>5</b>	<b>찾아오는 살기좋은 전원도시 조성</b>	<b>102,168.6</b>	<b>58,129</b>	<b>2,098.6</b>	<b>35,539</b>	<b>6,402</b>	
	1 도시계획 전면 재검토 정비	1,104			1,104		건설도시과
	2 건강한 생활환경 조성	6,179	2,676	745	2,758		산림녹지과 안전관리과
	3 친환경 사업 적극 추진	440		100	340		경제교통과
	4 의령도시가스 공급사업 확대	5,860		756	2,380	2,724	경제교통과
	5 귀농·귀촌정책 적극 추진	2891.6	568	148.6	800	1,375	농업기술과
	6 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	24,222	13,197	349	8,373	2,303	상하수도사업소
	7 수돗물 공급 사업의 확대 시행	61,472	41,688		19,784		상하수도사업소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>6</b>	<b>지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화</b>	<b>50,558</b>	<b>21,402</b>	<b>7,156</b>	<b>21,955</b>	<b>45</b>	
	1 의병정신 함양시책 개발	31			31		의병문화광광과
	2 지역문화체육행사 활성화	2,295		20	2,275		의병문화광광과
	3 내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	22,729	10,041	5,221	7,467		의병문화광광과
	4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	1,000	500	150	350		의병문화광광과
	5 재래시장활성화 추진	11,503	6,608		4,850	45	경제교통과
	6 공공체육시설의 확충	13,000	4,253	1,765	6,982		의병문화광광과
<b>7</b>	<b>건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현</b>	<b>1,423.2</b>		<b>6</b>	<b>1,417.2</b>		
	1 건전재정 운영						기획감사실
	2 군민과의 소통 활성화	54			54		기획감사실
	3 미래지향적 행정조직 개편						행 정 과
	4-1 현장행정 강화 (주민생활지원실)	82			82		주민생활지원실
	4-2 현장행정 강화 (보건소)	215			215		보 건 소
	4-3 현장행정 강화 (농업기술과)	353			353		농업기술과
	5 전산화사업을 통한 행정능률 향상	605		6	599		행 정 과
	7 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	114.2			114.2		행 정 과

# Ⅲ-2

## 임기내(2014~2018) 재원집행 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

관리 번호		공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
			계	집행실적		집행계획		
				2014~ 2016년	2017년 1-2분기	2017년 3-4분기	2018년 1-2분기	
합계		62	317,170.7	189,051.0	33,610.7	55,079.8	39,429.1	
1		대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	41,994	805	649	20,000	20,540	
	1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	20	20				도시개발사업과
	1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	40,040	20	20	20,000	20,000	도시개발사업과
	2	기업 인허가 전담부서 운영						행 정 과
	3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성						건설도시과
	4	신규 투자기업 지원시책 확대	1,500	500	500		500	경제교통과
	5	기업체 생산활동 지원	227	108	99		20	경제교통과
	6	기업체 근로자 복지 향상	207	157	30		20	경제교통과
2		농가소득증대 지원시책 확대	61,183	36,487	4,929	12,933	6,834	
	1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	820	470	175	175		농업정책과
	2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	12,160	7,676	1,552	2,932		농업정책과
	3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	1,396	614	360	422		농업정책과
	4	원예농산물 저장시설 확충	1,525	1,043		482		농축산유통과
	5	농산물 유통체제 개선	8,710	7,301	793	616		농축산유통과
	6	마늘 판로망 구축	3,000			3,000		농축산유통과
	7	수리시설 개선사업	10,200	6,300	910	990	2,000	건설도시과

관리 번호		공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
			계	집행실적		집행계획		
				2014~ 2016년	2017년 1-2분기	2017년 3-4분기	2018년 1-2분기	
	8	흙살리기 사업 확대	2,692	1,880	272	490	50	농업정책과
	9	축산농가 지원확대	13,628	4,995	579	3,550	4,504	농축산유통과
	10	블루베리 재배단지 확대조성	618	618				농업기술과
	11	농기계 임대 수리사업 확대	6,044	5,390	288	186	180	농업기술과
	12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	390	200		90	100	건설도시과
3		군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	27,311.1	12,168.5	8,695.6	3,415.8	3,031.1	
	1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	596	340	86	85	85	주민생활지원실
	2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	6,144	3,312	1,231	689	912	주민생활지원실
	3	국가유공자 예우증진	20	10	5		5	주민생활지원실
	4	대학, 대학원생 등록금 의 대출이자 전액지원	3			3		행 정 과
	6	등·하굣길 안전대책 강구	420	320	60	40		건설도시과
	7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	4,625	320	63	2,497	1,745	주민생활지원실
	8	장학기금 확대	11,000	4,000	7,000			행 정 과
	9	장애인 생활안정과 사회 활동 지원	149.5	82.9	23.6	18.8	24.1	주민생활지원실
	10	기초생활수급자의 생활 지원 확대	39.6	39.6				주민생활지원실
	11	맞춤형 아동, 보육서비스 와 여성의 사회참여 확대	90	54	12	12	12	주민생활지원실
	12	다문화가정지원 확대	201	110	30	20	41	주민생활지원실
	13	보건의료시설 장비개선사업	3,961	3,563	177	24	197	보 건 소
	14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	62	17	8	27	10	보 건 소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서	
		계	집행실적		집행계획			
			2014~ 2016년	2017년 1-2분기	2017년 3-4분기	2018년 1-2분기		
4	군민의 생활안전과 교통불편사항 해소	87,136	65,988	6,448	10,162	4,538		
	1	효율적인 재난대응 통합체제 구축					안전관리과	
	2	재해 예방사업 적극 추진	60,950	47,202	3,282	7,658	2,808	안전관리과
	3	도로망 확충	8,930	6,830	1,231	869		건설도시과
	4	장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	8,690	6,190	600	900	1,000	건설도시과
	5	차량이나 농기계가 출입 하기 어려운 주택 해소	1,716	1,126	460	130		건설도시과
	6	국가 기반시설사업과 연 계된 개발사업 구상 추진	40				40	기획감사실
	7	대중교통 운영지원	5,060	3,240	654	536	630	경제교통과
	8	대중교통 소외지역 특별지원	264	84	51	69	60	경제교통과
	9	방범용 CCTV 확대 설치	1,486	1,316	170			안전관리과
5	찾아오는 살기좋은 전원도시 조성	77,085.3	56,207	11,513.3	7,264	2,101		
	1	도시계획 전면 재검토 정비	1,104	1,104				건설도시과
	2	건강한 생활환경 조성	9,061.9	7,501	611.5	949.4		산림녹지과 안전관리과
	3	친환경 사업 적극 추진	320	240	5.4	74.6		경제교통과
	4	의령도시가스 공급사업 확대	4,470	3,660	250	260	300	경제교통과
	5	귀농·귀촌정책 적극 추진	1,916	1,407	123	214	172	농업기술과
	6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	18,660	17,314	386	760	200	상하수도사업소
	7	수돗물 공급 사업의 확대 시행	41,553.4	24,981	10,137.4	5,006	1,429	상하수도사업소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	집행실적		집행계획		
			2014~ 2016년	2017년 1-2분기	2017년 3-4분기	2018년 1-2분기	
6	지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	21,216	16,403	1,275	1,243	2,295	
	1 의병정신 함양시책 개발	11	8		3		의병문화광광과
	2 지역문화체육행사 활성화	2,308	1,304	435	134	435	의병문화광광과
	3 내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	6,752	4,489	591	912	760	의병문화광광과
	4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	1,000				1,000	의병문화광광과
	5 재래시장활성화 추진	9,661	9,423	62	76	100	경제교통과
	6 공공체육시설의 확충	1,484	1,179	187	118		의병문화광광과
7	건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	1,245.3	992.5	100.8	62	90	
	1 건전재정 운영						기획감사실
	2 군민과의 소통 활성화	7	4		1	2	기획감사실
	3 미래지향적 행정조직 개편						행 정 과
	4-1 현장행정 강화 (주민생활지원실)	37	28.5	1.5	4	3	주민생활지원실
	4-2 현장행정 강화 (보건소)	215	145	15	20	35	보 건 소
	4-3 현장행정 강화 (농업기술과)	292	198	38	37	19	농업기술과
	5 전산화사업을 통한 행정능률 향상	605	575	30			행 정 과
	7 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	89.3	42	16.3		31	행 정 과

## IV 사업별 평가결과

(2017. 6. 30. 현재)

관리 번호	공 약 명	2017년 2분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	담당 부서
합계	62					
1-1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	- 없음	- 기반시설 열악성 및 경제성 부족으로 보류	폐기 요청	0	도 시 개 발 사 업 과
1-1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	- 경남미래 50년 발전전략 관련 영지회 정기총회 참석 ('17. 5) - 정책연구과제 수행결과 보고서 검토(경남발전연구원) ('17. 5) - 지역특화산업단 추진 건의(사업위치 변경) 의견 제출(의령군→도) ('17. 6) - 정곡 일반산업단지 개선대책 및 사업추진 이행 통보(도→의령군) ( '17. 6)	- 임기내 완공은 불가하지만 장기비전으로 단계별 정곡일반산업단지 조성 지속추진	부진	10	도 시 개 발 사 업 과
1-2	기업 인허가 전담부서 운영	- 기완료사업	- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영, 투자유치 지원단 지속운영	완료	100	행 정 과
1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	- 2017. 4. : 2020 의령군관리계획(재정비) 공청회 개최 - 2017. 5. : 2020 의령군관리계획(재정비) 주민열람공고 - 2017. 6. : 2020 의령군관리계획(재정비) 관계기관 협의	- 공청회 개최, 군관리계획 변경(용도지역 등) 입안 및 결정 절차 이행중	정상 추진	88	건 설 도 시 과
1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	- 2017년도 상반기 : 15개업체 16,487천원	- 투자유지진흥기금 조성 등 정상 추진	정상 추진	60	경 제 교 통 과
1-5	기업체 생산활동 지원	- 2017. 05. 29. : 기업애로해소 기업체 간담회 실시 (구룡·동동농공단지내 15개업체) - 2017. 06. 13 : 봉수농공단지 서득교 하수압송관로 이설공사 (71,908천원) 기업체 및 생산 제품 홍보 책자 제작·배부(2,598천원)	- 기업체 생산활동 지속추진	이행후 계속 추진	100	경 제 교 통 과
1-6	기업체 근로자 복지 향상	- 대한법률구조공단 근로자 법률상담 안내	- 1분기 근로자 쉼터 및 녹지공간 추가조성 후 외국인근로자 법률상담 안내	이행후 계속 추진	100	경 제 교 통 과
2-1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	- 농가경영컨설팅 시행 용역업체 선정을 위한 입찰공고 - 농가경영컨설팅 시행 전문업체 선정(협상에 의한 계약 체결) : 2017. 5. 1. - 농가경영컨설팅 대상농가 선정 : 200농가(예비신청 301농가) - 새부자 농가육성 프로젝트 발대식 : 2017. 6. 22.	- 새부자500농가 육성을 목표로 연차별 지속추진	이행후 계속 추진	100	농 업 정 책 과

관리 번호	공 약 명	2017년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	담당 부서
2-2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	- 고추비가림 재배시설 설치사업(국비) : 내재해형 규격하우스 49동 - 특화작목 육성기반 조성사업(도비) : 내재해형 규격하우스 22동 - 내재해형 규격하우스 설치사업(군비) : 내재해형 규격하우스 40동 - 시설 및 장비 현대화사업 추진중 : 6개사업(일반원에 시설현대화 등)	- 단동하우스 개선 및 시설장비 현대화 사업 지속추진	이행후 계속 추진	100	농 업 정책과
2-3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	- '17. 4 ~ 6월 : 기능성쌀 재배단지 및 친환경 재배단지 농자재 지원 (사업대상자 확정(15개 단지 / 7개 읍·면))	- 농자재지원, 포장재개발, 친환경 및 품질인증 마크 획득 소요경비 지원 등 고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성 지속추진	이행후 계속 추진	100	농 업 정책과
2-4	원예농산물 저장시설 확충	- 소규모 농산물 유통시설 지원사업(선별장) : 입찰대행	- 선별장 설치공사 착공 준비단계로 철저 추진	장상 추진	60	농 축 산 유통 과
2-5	농산물 유통체제 개선	- 농산물마케팅지원사업 93백만원(국비30%, 도비5%, 군비25%, 자담40%)	- 농업유통체제 개선을 위한 경영자금 지속 지원	장상 추진	85	농 축 산 유통 과
2-6	마늘 판로망 구축	- '17년 5월 : 통신공사 계약 및 착공, 상품화설비 우선협상 대상자 선정	- ACP 지원사업 2017년 완료를 목표로 지속추진	장상 추진	60	농 축 산 유통 과
2-7	수리시설 개선사업	- 2017년도 사업대상지 확정 및 13개소 사업완료	- 수리시설 개선사업 임기내 완료 목표로 지속 추진	이행후 계속 추진	100	건 설 도 시 과
2-8	흙살리기 사업 확대	- 2016년 사고이월 20동 중 13동 준공 - 2017년 지원사업 추진 중 21동	- 간이퇴비장 지원사업 및 EM공급사업 지속추진	이행후 계속 추진	100	농 업 정책과
2-9	축산농가 지원확대	- 젖소사육 환경개선 : 7개소, 143백만원 - 양돈사육 환경개선 : 2개소, 40백만원	- 한우축사시설, 양돈자동선별기, 조사료 등 보급 , 젖소착유시설 개선 사업 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류	이행후 계속 추진	100	농 축 산 유통 과
2-10	블루베리 재배단지 확대조성	- 기완료사업	- 블루베리 묘목식재 및 생산시설 현대화사업, 블루베리 선별지 지원사업 등 사업완료	완료	100	농 업 기술과
2-11	농기계 임대 수리사업 확대	- 동부 농기계 임대사업소 증설사업 철거계약 체결 및 공사추진 - 농기계 수리부품 장비 구입목록 정비완료	- 임대사업소 운영 및 농기계 수리사업 지속운영	장상 추진	95	농 업 기술과
2-12	반영구적 논발두렁 정비사업 지원	- 2017. 6 : 사업착공(1개소)	- 임기내 완료 목표로 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류	이행후 계속 추진	100	건 설 도 시 과
3-1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	- 2017년 경로당재료비 지원 286개소 , 2분기 개소당 150천원	- 경로당 공동취사 지원을 위한 재료비 연간 60만원 지원 지속추진	이행후 계속 추진	100	주 민 생 활 지 원 실



관리 번호	공 약 명	2017년 1분기 주요실적		점검결과	추진 현황	공정 율	담당 부서
3-2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지사업 시행	노인돌봄	735명	- 노인돌봄, 응급안전돌보미사업, 홀로사는 어르신안전지킴이사업 등 지속추진	이행후 계속 추진	100	주 민 생 활 지 원 실
		응급안전돌봄	150명				
		홀로사는어르신 안전지킴이	373명				
		노인사회활동참여	540명				
3-3	국가유공자 예우증진	- 대상자 선정(1가구) 완료 - 예산집행실적 및 집행계획		- 국가유공자 주거환경개선사업으로 대상자 발굴이 어려워 대상가구 축소, 자부담폐지 후 지속추진	이행후 계속 추진	100	주 민 생 활 지 원 실
3-4	대학, 대학원생 등록금의 대출이자 전액지원	- 2017. 5월 : 2017년 상반기 학자금이자지원 계획 공고 및 접수 - 2017. 6월 : 학자금대출 이자지원사업 업무협약 체결(한국장학재단)		- 지원근거 마련이후 순차적 추진하여 3분기에 학자금 대출이자 지원 실행예정	이행후 계속 추진	100	행 정 과
3-6	등·하굣길 안전대책 강구	- 2017. 5. : 2차 시설개선(미끄럼방지 도색) 추진 완료 - 2017. 6. : 3차 시설개선(경광등 표지판 설치) 추진 완료 - 2017. 4. ~ : 등하굣길 교통지도		- 어린이보호구역 내 시설물 개선사업 지속추진	정상 추진	76	건 설 도 시 과
3-7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	- 2017. 6. : 설계용역 낙찰업체 선정완료 - 설계용역 착수(용역기간 : '17. 06. ~ '17. 10.)		- 청소년문화의집 건립 임기내 완료를 목표로 정상추진	정상 추진	22	주 민 생 활 지 원 실
3-8	장학기금 확대	- 2017. 5월 : 2017년 의령군장학회 출연금 지출(5,000백만원)		- 2017. 5월 기준 ▶ 기탁금: 1,421백만원 ▶ 장학기금 현황 : 18,771백만원 - 장학금 목표액 120억원 확대목표 완료후 지속추진	이행후 계속 추진	100	행 정 과
3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	- 2017. 4. ~ 6. : 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 300천원 집행 - 2017. 4. : 수화통역센터 운영비 11,500천원 집행		- 해당사업 지속추진 - 보조금 지원 및 감독철저 추진	이행후 계속 추진	100	주 민 생 활 지 원 실
3-10	기초생활수급자의 생활지 원 확대	- 기완료사업		- 2015.7.1.일자 맞춤형복지급여로 기초교육급여 지원대상자가 확대 - 2015년 203명, 군비20백만원 지원완료	완 료	100	주 민 생 활 지 원 실
3-11	맞춤형 아동 보육서비스와 여성의 사회 참여 확대	- 2017. 4 ~ 6월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 6,600천원 지원		- 어린이집 특별활동비 지속지원, 감독철저 추진	이행후 계속 추진	100	주 민 생 활 지 원 실
3-12	다문화가정지원 확대	- 자조모임 보조금 교부 : 6,000천원		- 다문화가정 자조모임 등 보조금 지원 지속추진 - 보조금 감독철저 등 사후관리 필요	이행후 계속 추진	100	주 민 생 활 지 원 실
3-13	보건의료시설 장비개선사업	- 재활물리치료실 장비 등 구매 완료(효소면역검시기 등 11종) - 물리치료실 구조 변경 완료후 및 재활치료실 운영 - 지정면보건지소 옥상 방수 및 보건소 옥상 변전실 지붕설치공사 완료		- 보건기관 시설개선 및 의료장비 등 기능보강 지속 추진	정상 추진	90	보 건 소

관리 번호	공 약 명	2017년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	담당 부서
3-14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	- 15명(34건)/ 3,435,000원	- 관내 출생아수 감소 1분기 대비 10명 감소 - 적극적 홍보로 추진실적 제고필요	이행후 계속 추진	100	보 건 소
4-1	효율적인 재난대응 통합체계 구축	- 시설물 안전점검 · 특정관리(105개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회 - 안전점검의 날 캠페인 실시 : 3회 - 여름철 물놀이 안전관리 대책('17.5.30.) ▶ 물놀이 안전관리요원(유급감시원)배치 운영계획 수립('17.5.30.) ▶ 물놀이 휴일 비상근무반 세부편성·운영계획('17.5.31.) ▶ 물놀이 지역 주변업소 홍보 계획('17.6.9.) ▶ 여름철 물놀이 안전사고 예방 홍보 협조 요청('17.6.12.) ▶ 물놀이 안전관리요원 사전교육 실시('17.6.26.)	- 여름철 물놀이 안전관리 대책 적극 추진 및 재난대응 통합체계 구축을 위한 지속적인 안전점검 실시	이행후 계속 추진	100	안 전 관 리 과
4-2	재해 예방사업 적극 추진	- 재해위험지구 2017년도 5개 지구 중 2개소 사업추진, 3개소 설계용역 - 급경사지 2017년도 4개지구 중 4개소 사업추진, 1개소 설계용역 완료 - 재해위험저수지 2017년도 1개 지구 중 1개소 사업착공	- 재해위험지구, 급경사지 정비사업 지속추진중	장상 추진	80	안 전 관 리 과
4-3	도로망 확충	- 2017. 6. : 거장산 가족휴양시설 기반시설 정비공사 착공 - 2017. 6. : 용덕102호선(와요~운곡) 4차분 준공	- 군도 및 촌도로 정비사업 임기내 완료 목표로 지속 추진	장상 추진	62	건 설 도 시 과
4-4	장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	- 2017. 4. : 도시계획도로 보상(3개소)	- 4월 도시계획도로 3개소 보상추진 등 임기내 완료목표로 지속추진	장상 추진	60	건 설 도 시 과
4-5	차량이나 농기계가 출입 하기 어려운 주택 해소	- 2017년 사업 중 90% 완료	- 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류	이행후 계속 추진	100	건 설 도 시 과
4-6	국가 기반시설사업과 연계 된 개발사업 구상 추진	- 국가기반사업의 신속 착공 및 연계개발사업 대선공약 반영 요구	- 국가기반사업 준공 장기간 소요로 사업성 불확실성 예상됨	보류	10	기 획 감 사 실
4-7	대중교통 운영지원	- 마을버스, 농어촌버스 구입(조달구매 요청)	- 대중교통활성화를 위한 벽지노선 체계 개편후 마을버스, 농어촌버스 구입 지원	이행후 계속 추진	100	경 제 교 통 과
4-8	대중교통 소외지역 특별지원	- 브라보 행복택시 48개 마을, 26,000천원 지원	- 브라보행복택시 대상마을 확대 지속추진	이행후 계속 추진	100	경 제 교 통 과
4-9	방법용 CCTV 확대 설치	- CCTV 통합관제센터 운영 관리 - 방법용 CCTV 신규 41대 노후교체 23대 운영 관리	- 통합관제센터 구축완료(2017.3월)후 노후 방법용CCTV 연차별 교체설치	이행후 계속 추진	100	안 전 관 리 과

관리 번호	공 약 명	2017년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	담당 부서
5-1	도시계획 전면 재검토 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 4. : 2020 의령군관리계획(재정비) 공청회 개최</li> <li>- 2017. 5. : 2020 의령군관리계획(재정비) 주민열람공고</li> <li>- 2017. 6. : 2020 의령군관리계획(재정비) 관계기관 협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 내 군관리계획(재정비)결정 고시를 목표로 지속추진</li> </ul>	정상 추진	88	건 설 도 시 과
5-2	건강한 생활환경 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소공원 3개소[지역명소화사업, 전통마을숲, 생활주변 녹지공간(부림신반지구), 생활주변 녹지공간(부림막곡지구)] 조성 완료</li> <li>- 이목마을 둘레길 조성사업 실시설계 용역완료 : 2017. 6. 27.</li> <li>- 이목마을 둘레길 조성사업 노선고시 : 2017.6. 29</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지공간, 산책로, 등산로, 자전거길조성 등 사업구간을 확대하여 임기내 완료 목표로 지속추진</li> </ul>	정상 추진	75	산 림 녹 지 과 안 전 관 리 과
5-3	친환경 사업 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 주택지원실적 : 3동 5.4백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 주택지원사업 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	경 제 교 통 과
5-4	의령도시가스 공급사업 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 풀마트 ~ 의령우체국 주변 주배관 및 주변 공급배관 설치 : 0.610km : 2017년</li> <li>- 의령읍 의병로 22길 25 및 남산로 7-23 주위배관공사 추진 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의령군관내 도시가스 연차적 공급 지속추진</li> </ul>	정상 추진	68	경 제 교 통 과
5-5	귀농·귀촌정책 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 귀농귀촌홍보 : 홍보물(5,000부), 박람회(2회)</li> <li>- 신규 귀농귀촌 농업인 교육 : 2회, 58명</li> <li>- 귀농인 현장실습 교육지원 : 2개소 2명</li> <li>- 귀농·귀촌 지역정착 활성화 지원 : 7개소, 16백만원</li> <li>- 귀농 선도농가 소득모델창출 지원 : 1개소, 11백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 귀농귀촌 박람회 참여, 농업인교육 등 도시민 및 은퇴자의 적극유치를 위해 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	농 업 기 술 과
5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 6월 : 의령하수처리장 용량 증설사업 제1회 시설공사 기성검사(전체 공정률 36.1%)</li> <li>- 2017. 5월 : 부림 하수관로 정비사업 공사 준공 및 부림 하수관로 NGIS 구축 용역 발주</li> <li>- 2017. 5월 : 가축분뇨공공처리시설 개선(계속) 기술진단에 따른 원심분리기(B호기) 대수선 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정, 봉수 하수도시설 설치공사 기완료, 부림 2014년 완료목표, 의령하수처리장 처리용량 증설사업 임기내 완료 목표로 정상추진</li> </ul>	정상 추진	82	상 하 수 도 사 업 소
5-7	수돗물 공급 사업의 확대 시행	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의령군 강변여과수 개발사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 취정수장 및 관로 종합시운전 추진 : 2017. 6. 2</li> </ul> </li> <li>- 동부권 지방상수도 설치사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 배수관로 설치완료(L=7.8km) : 2017. 6. 16</li> <li>▶ 기성검사 추진(300백만원) : 2017. 6. 19</li> <li>▶ 총사업비 변경(127억원 증액) : 2017. 6. 27</li> </ul> </li> <li>- 부림지구 농어촌생활용수 개발사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 설계용역 추진에 따른 사업설명회 추진 : 2017. 5.12 ~ 5.16</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도 지특예산이 도자율편성으로 각 시군 배분 됨에 따라 우리군 집중투자를 위한 국비확보에 어려움이 있음.</li> <li>- 임기이후에도 주민을 위한 장기적 숙원사업으로 지속추진</li> </ul>	정상 추진	57	상 하 수 도 사 업 소

관리 번호	공 약 명	2017년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	담당 부서
6-1	의병정신 함양시책 개발	- 의병문화학교 2회(의령고등학교), 찾아가는 의병교육 1회(대한노인회 의령군지부) - 큐레이터와의 대화 : 211회	- 의병문화학교, 큐레이터와의 대화(1분기 대비 2배이상) 실시 지속추진	이행후 계속 추진	100	의 병 문 화 광 광 과
6-2	지역문화체육행사 활성화	- 경상남도민체육대회 등 5개 사업(참가지원) : 127백만원 - 가족사랑 군민건강걷기대회 등 16개 사업(행사개최) : 308백만원	- 체육행사지원 지속추진	이행후 계속 추진	100	의 병 문 화 광 광 과
6-3	내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	- 문화재 보수·정비사업 추진 ▶ 보수·정비사업 완료 : 3건(의령 안호상 고택 아래채 해체보수공사 외 2) - 문화재 지정 신청 : 5건(신현세 전통한지 기예능 보유자 외 4) - 제45회 의병제전 행사 추진(2017.4.21. ~ 4.23)	- 문화유산 보존을 위한 보수 및 정비, 의병큰줄맹기기 후계자양성 등 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류	이행후 계속 추진	100	의 병 문 화 광 광 과
6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	- 2017. 03월 : 지역수요 맞춤지원사업 제안서 제출(미선정) - 2017. 04월 : 2018년 지특회계(관광자원개발) 사업신청 경남도 방문(4. 26.) 사업설명	- 벽계관광지 연계 트레킹코스 개발사업 국도비확보에 주력 - 임기이후에도 주민을 위한 장기적 숙원사업으로 지속추진	부진	5	의 병 문 화 광 광 과
6-5	재래시장활성화 추진	- 2017. 4월 : 의령전통시장 소방시설 개선공사 - 2017. 4월 : 의령전통시장 소통로 캐노피 설치공사 - 2017. 5월 : 신반전통시장 소방시설 개선공사	- 재래시장 현대화 사업 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류	이행후 계속 추진	100	경 제 교 통 과
6-6	공공체육시설의 확충	- 2017. 05월 : 복합스포츠타단지 임시주차장 조성, 배수로정비공사 발주	- 당초목표 면적 초과하여 복합스포츠타단지 확대 조성추진중	정상 추진	60	의 병 문 화 광 광 과
7-1	건전재정 운영	- 지방재정 투자 심사 실시 ▶ 2017년 제1차 자체심사 실시(1건) : 2017. 5.2 (새기술실증시험포건립-조건부) ▶ 제2차 도의회 심사 : 2017. 3. 15일 제출 (의령 친환경골프장 9홀 확장사업-조건부, 의령 문화원사 건립-재검토) ▶ 제3차 도의회 심사 : 2017. 5. 31일 제출 (의령 문화원사실내체육관 신축사업-재상정)	- 건전재정을 위한 투융자심사 및 주민참여 예산, 재정운영의 공개 지속추진	이행후 계속 추진	100	기 획 감 사 실

관리 번호	공 약 명	2017년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	담당 부서
7-2	군민과의 소통 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1마을 1공무원 담당제 재구성 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 봄철 대형 산불방지 특별 대책기간 중 실과소 소속직원 6/1이상 담당읍면에 출장 조치</li> </ul> </li> <li>- 2017년 2분기 제안제도 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2017년도 상반기 제안 접수건수 60건</li> <li>▶ 2017년도 상반기 제안 심사계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1마을 1공무원제 지속추진, 군민제안 공모실시 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	기 획 감 사 실
7-3	미래지향적 행정조직 개편	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기완료사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014. 12월 완료</li> </ul>	완료	100	행 정 과
7-4-1	현장행정 강화 (주민생활지원실)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉사활동 112건</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 오지마을 봉사활동 지속추진</li> <li>- 1분기 대비 2배이상 증가</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	주 민 생 활 지 원 실
7-4-2	현장행정 강화 (보건소)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 찾아가는 행복서비스 운영 : 화정면 덕교마을 등 18개마을 15개 분야 1,265명 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 보건의료서비스실적 : 만성질환 기초검진 등 10개 분야 1,057명</li> </ul> </li> <li>▶ 지원(재능)봉사서비스 실적 : 이동목욕서비스 등 4개 분야 208명</li> <li>▶ 구강보건이동진료사업 : 46개마을 60회 299명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료취약지역 순회방문 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	보 건 소
7-4-3	현장행정 강화 (농업기술과)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 19개 마을 순회수리 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 오지마을 농기계 순회 수리교육 지속 추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	농 업 기 술 과
7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 보안성 검토 : 2017. 4월</li> <li>▶ 구축 계약 및 설치 : 2017. 5월</li> <li>▶ 구축 완료 : 2017. 6월</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전산화 사업추진 완료후 추가목표설정 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	행 정 과
7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성과상여금 지급 : 2017. 5월</li> <li>- 시군합동평가 우수부서 포상금 지급 : 2017. 6월</li> <li>- 5급 이하 공무원 근무성적평정 업무처리지침 개정 : 2017. 6월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 근무성적평정시 실적가점 부여 등 지속 추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100	행 정 과

# V

## 향후 계획

□ 2017년 2분기 군수공약사업 추진상황 보고회 개최 : 2017. 7월중

□ 추진상황이 부진한 사업에 대하여 조기 착수 독려 및 점검

담당실과	이행도별 공약수				공약이행 완료율(%)
	총계	완료 (이행후계속 추진 포함)	정상추진 (일부추진 포함)	보류 (폐기 포함)	
계	62	40	20	2	65
기획감사실	3	2		1	67
주민생활지원실	9	8	1		89
행정과	6	6			100
의병관광문화과	5	3	2		60
경제교통과	8	6	2		75
산림녹지과	1		1		0
건설도시과	8	3	5		38
안전관리과	3	2	1		67
도시개발사업과	2		1	1	0
보건소	3	2	1		67
농업정책과	4	4			100
농축산유통과	4	1	3		25
농업기술과	4	3	1		75
상하수도사업소	2		2		0

□ 2017년 2/4분기 공약사업 추진상황 보고 : 10.10한

붙임1. 부서별 추진현황 1부.

2. 부서별 자체평가 1부(별첨). 끝.

[목차보기](#)

## 붙임1. 부서별 추진현황

(2017. 6. 30. 현재)

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
기획감사실	창 의 정 책	4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	보 류	10
	예 산	7-1	건전재정 운영	이행후 계속추진	100
	기 획	7-2	군민과의 소통활성화	이행후 계속추진	100
주 민 생 활 지 원 활 실	노 인 복 지	3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	이행후 계속추진	100
	노 인 복 지	3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	이행후 계속추진	100
	사 회 복 지	3-3	국가유공자 예우 증진	이행후 계속추진	100
	여 성 아 동	3-7	건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	정 상 추진	22
	사 회 복 지	3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	이행후 계속추진	100
	기 초 생 활	3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	완 료	100
	여 성 아 동	3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	이행후 계속추진	100
	여 성 아 동	3-12	다문화가정지원 확대	이행후 계속추진	100
	희 망 복 지	7-4-1	현장행정 강화(오지마을순회 봉사활동)	이행후 계속추진	100
행 정 과	행 정	1-2	기업 인허가 전담부서 운영	완 료	100
	대 외 협 력	3-4	대학생,대학원생 등록금 대출이자 전액지원	이행후 계속추진	100
	대 외 협 력	3-8	장학기금 확대	이행후 계속추진	100
	행 정	7-3	미래지향적 행정조직 개편	완 료	100
	정 보 통 신	7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	이행후 계속추진	100
	행 정	7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	이행후 계속추진	100
의 병 문 화 관 광 과	의 병 박 물 관	6-1	의병정신 함양시책 개발	이행후 계속추진	100
	체 육 지 원	6-2	지역문화체육행사 활성화	이행후 계속추진	100
	관 광 문 화 재	6-3	내고장역사, 문화유산 발굴 및 전승	이행후 계속추진	100
	관광체육시설	6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	부 진	5
	관광체육시설	6-6	공공체육시설의 확충	정 상 추진	60

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
경제교통과	경 제 산 업	1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	정상추진	60
	경 제 산 업	1-5	기업체 생산활동 지원	이행후 계속추진	100
	경 제 산 업	1-6	기업체 근로자 복지 향상	이행후 계속추진	100
	교 통	4-7	대중교통 운영지원	이행후 계속추진	100
	교 통	4-8	대중교통 소외지역 특별지원	이행후 계속추진	100
	상 공	5-3	친환경사업 적극 추진	이행후 계속추진	100
	상 공	5-4	의령도시가스 공급사업 확대	정상추진	68
	상 공	6-5	재래시장 활성화 추진	이행후 계속추진	100
산림녹지과	공 원 녹 지	5-2	건강한 생활환경 조성	정상추진	75
건설도시과	도 시 계 획	1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	정상추진	88
	농 업 기 반	2-7	수리시설 개선사업	이행후 계속추진	100
	농 업 기 반	2-12	반영구적 논밭두렁정비 사업비 지원	이행후 계속추진	100
	도 로	3-6	등하굣길 안전대책 강구	정상추진	76
	도 로	4-3	도로망 확충	정상추진	62
	도 시 계 획	4-4	장기미집행 도시계획도로의 조기집행	정상추진	60
	지 역 개 발	4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	이행후 계속추진	100
	도 시 계 획	5-1	도시계획 전면 재검토 정비	정상추진	88
안전관리과	안 전 관 리	4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	이행후 계속추진	100
	복 구 지 원	4-2	재해 예방사업 적극 추진	정상추진	80
	통 합 관 제	4-9	방범용 CCTV확대 설치	이행후 계속추진	100
도시개발사 업 과	산 단 조 성	1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	폐기요청	0
	산 단 조 성	1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부진	10
보 건 소	보 건 행 정	3-13	보건의료시설, 장비개선사업	정상추진	90
	예 방 의 약	3-14	영유아 유료 예방접종비 전액지원	이행후 계속추진	100
	보 건 행 정	7-4-2	현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)	이행후 계속추진	100



담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
농업정책과	소득 지원	2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	이행후 계속추진	100
	소득 지원	2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	이행후 계속추진	100
	농업 지원 친환경 농업	2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	이행후 계속추진	100
	친환경 농업	2-8	흙 살리기 사업 확대	이행후 계속추진	100
농축산유통 과	유통 지원	2-4	원예농산물 저장시설 확충	장양추진	60
	유통 지원	2-5	농산물 유통체제 개선	장양추진	85
	유통 지원	2-6	마늘 판로망 구축	장양추진	60
	축산 진흥	2-9	축산농가 지원확대	이행후 계속추진	100
농업기술과	원예 작물	2-10	블루베리 재배단지 확대조성	완 료	100
	농 기 계	2-11	농기계임대 및 수리사업 확대	장양추진	95
	귀농 귀촌	5-5	귀농귀촌정책 적극 추진	이행후 계속추진	100
	농 기 계	7-4-3	현장행정강화(농기계순회수리)	이행후 계속추진	100
상하수도 사업소	하수 도	5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	장양추진	82
	상수 도	5-7	수돗물 공급사업의 확대 시행	장양추진	57