

붙임2.

2017년 2/4분기

부서별 공약 추진실적 자체평가

목 차

❖ <u>기획감사실</u>	3
❖ <u>주민생활지원실</u>	13
❖ <u>행 정 과</u>	37
❖ <u>의병문화관광과</u>	52
❖ <u>경제교통과</u>	71
❖ <u>산림녹지과</u>	91
❖ <u>건설도시과</u>	102
❖ <u>안전관리과</u>	117
❖ <u>도시개발사업과</u>	132
❖ <u>보 건 소</u>	146
❖ <u>농업정책과</u>	155
❖ <u>농축산유통과</u>	168
❖ <u>농업기술과</u>	180
❖ <u>상하수도사업소</u>	192

기획감사실

4-6. 국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	5
7-1. 건전재정 운영	7
7-2. 군민과의 소통활성화	10

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[기획감사실]

1. 총 평

- 김천~고령~의령~진주~거제간 170.9km 노선인 남부내륙철도는 조기 착공 추진에 노력을 다하고 있으며, 남해고속도로와 함양~울산 고속도로간 연계도로 건설 등 국가기반산업과 연계한 개발사업 추진으로 국가사업 추진상황의 지속적 관리 및 군 주요사업 관리필요
- 건전재정을 위하여 각종 신규사업 및 보조사업 시행 전 투자심사 사전 실시 및 홍보로 합리적인 투자심사와 외부감시를 강화하는 시스템 구축
- 군민과의 소통 활성화를 위한 1마을 1공무원 담당제 운영 지속 추진 및 국민·공무원 우수제안의 정책반영을 통해 군민의 삶의 질 개선 도모

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3		2			1	

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
7-1	건전재정 운영	주기반복
7-2	군민과의 소통활성화	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
4-6	국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	미착수(미정)

국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진

관리번호	4-6				
담당부서	기획감사실 (창의정책담당)	담당자	하도수	추진상황	보류
사업기간	2015-2018	소요예산	40백만원	공정율	10%

- 남부내륙철도(김천-의령-거제)와 고속도로(함양-의령-울산)개설사업과 연계될 수 있는 개발사업 구상추진 임

□ 사업개요

- 국가 기반시설사업(남부내륙철도, 함양~울산 고속도로)과 연계된 개발사업 구상 1식
- 사업비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	40	0	0	0	0	0	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	40						40	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상 추진	해당없음	국가사업 추진사항 지속관리, 군 주요사업 관리	국가기반시설에 따른 분석자료를 통한 연계개발사업 구상	개발사업에 대한 기본계획 수립 추진	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군주요사업 관리		군주요사업 관리			
연계개발사업구상			연계개발사업 구상		
기본계획수립추진				기본계획수립 추진	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 연계개발사업 구상

□ 추진실적

- 기추진실적
 - 실적없음
- 2017년 2분기 추진실적
 - 국가기반사업의 신속 착공 및 연계개발사업 대선공약 반영 요구
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적			집행계획 계획				
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	소계	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계				40				40
국비								
도비								
군비				40				40
민자등								

□ 향후 추진계획

- 국가 기반시설사업의 진척에 따라 국가교통망과 우리군 중규모사업 및 주요시설을 연계 추진

□ 문제점 및 대책

- 국가기반사업의 장기소요로 사업진척 모니터링 장기간 소요
 - 국가사업 준공('20년) 전 연계사업의 구상으로 사업성 불확실 예상
- ⇒ 유사한 종합 계획인 「의령군 산업발전계획」(계획중)으로 연계구상 대체

건전재정 운영

관리번호	7-1				
담당부서	기획감사실 (예산담당)	담 당 자	조미정	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2017-2012	소요예산	비예산	공 정 율	100%

- 일정규모 이상의 주요 투자사업 및 예산공개를 통해 사업의 효율성과 투명성 제고
- 투자심사의 객관성·타당성을 높이기 위해 예산편성 과정에 전문가 등 민간 참여 확대

□ 사업개요

- 지방재정 투자 심사대상
 - 자체심사 : 총사업비 20~40억원 미만 신규사업, 1~3억원 미만 행사성사업
3~5억원 미만 홍보관 사업
 - 도 심사 : 총사업비 40억원 이상 200억원 미만인 신규사업, 5억원 이상
30억원 미만의 홍보관 사업, 3억원 이상 5억원 미만의 공연·
축제 등 행사성사업
 - 중앙심사 : 총사업비 200억원 이상인 시·도의 신규사업, 30억원 이상
행사성사업
- 주민참여 예산 및 재정운영 공개
 - 주민참여 예산 : 홈페이지 설문조사 및 주민공청회 참여
 - 재정운영 공개 : 홈페이지 공개 및 지역신문 등 활용 공시
 - 예산학교 운영 : 예산에 관심있는 군민 및 사회단체 임직원 대상
 - 대형공사 군민 감독관제 운영 : 주요사업 시행 시 주민 참여

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년이후
지방재정투자 심사(자체)	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
주민참여예산 재정운영공개	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년이후
자체심사	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
의뢰심사	연 2회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회

□ 추진실적

○ 지방재정 투자 심사 실시

- 2017년 제1차 자체심사 실시(1건) : 2017. 5.2.(새기술실증시험포건립-조건부)
- 제2차 도의뢰 심사 : 2017. 3. 15일 제출
(의령 친환경골프장 9홀 확장사업-조건부, 의령 문화원사 건립-재검토)
- 제3차 도의뢰 심사 : 2017. 5. 31일 제출
(의령 문화원사실내체육관 신축사업-재상정)

○ 주민참여예산 및 재정운영 공개

- 주민참여예산 : 군 홈페이지 설문조사(2017. 7. 3 ~ 8. 1.)
- 재정운영공개 : 홈페이지 및 지역신문 공시
- 대형공사 주민 감독관제 시행 : 주요사업 3억원이상 토목공사등
(감독관 위촉 : 관계 전문가 및 지역주민)

□ 향후 추진계획

- 지방재정 투자 심사
 - 각종 신규사업 및 보조사업 시행전 투자심사 사전 실시 홍보 철저
- 주민참여 예산 및 재정운영 공개
 - 주민참여 예산 설문조사 결과를 반영하여 객관성 및 효율성 향상
 - 재정운영 결과를 각종 언론 매체를 통하여 공개함으로써 재정의 투명성 확보

□ 문제점 및 대책

- 투자심사위원회의 위원의 전문성 결여
 - 투자심사위원회 위원의 연차별 교육 및 연수과정을 통한 전문지식 함양
- 사업의 다양성과 특성에 따른 세부적인 심사기준이 미비
 - 사업의 유형구분을 하여 각 사업마다 상이한 기준으로 평가
- 투자사업 우선순위 결정기준 결여
 - 정성적 기법 중심에서 정량적 기법으로 구체적으로 계량화를 위한 노력
- 주민참여예산제도 적극 홍보
 - 예산편성 및 분야별 자원배분에 관한사항 설문조사
 - 예산편성 및 운용에 대한 군민제안 의견접수

군민과의 소통 활성화

관리번호	7-2				
담당부서	기획감사실 (기획담당)	담 당 자	이송옥	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2018	소요예산	54백만원	총공정율	100%

- 지역발전을 위한 정책 전반의 여론 수렴 및 군정 참여 기반 조성

□ 사업개요

- 농촌 현실에 맞는 1마을 1공무원 담당제 재구성 운영
- 군민과 공무원이 더불어 군정 발전에 기여할 수 있는 기반 구축
- 군정 주요업무 적극 홍보 : 국민 알권리 충족 및 소통여건 조성
- 상하반기(연2회) 군민제안 공모 실시 : 우수제안 시상 및 군정 반영

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	54	0	8	8	8	9	10	11
국 비	0							
도 비	0							
군 비	54		8	8	8	9	10	11
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도 접수 및 채택	2008~2015 접수 : 1,648 채택 : 185	접수 : 280건 채택 : 20건	접수 : 300건 채택 : 25건	접수 : 300건 채택 : 28건	접수 : 300건 채택 : 30건
담당마을 방문	월 1회	수시 방문	좌동	좌동	좌동

○ 연차별 세부추진계획

추진사항		기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도						
	접수	1,716건	1. 제안서제출 (상·하반기) 2. 접수분류 3. 부서담당자검토 우수제안등급결정 및 부상금 지급 (1월, 7월)	좌동	좌동	좌동
	채택	186건		좌동	좌동	좌동
담당마을 방문		월 1회	수시 방문	좌동	좌동	좌동

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2017년 상반기 제안 심사 계획 수립

□ 추진실적

○ 1마을 1공무원 담당제 재구성 운영

- 봄철 대형 산불방지 특별 대책기간 중 실과소 소속직원 6/1이상 담당 읍면에 출장 조치

○ 2017년 2분기 제안제도 추진실적

- 2017년도 상반기 제안 접수건수 60건
- 2017년도 상반기 제안 심사계획 수립

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 천원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	3,850	3,800	50	0	2,500	1,000	0	1,500
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	3,850	3,800	50	0	2,500	1,000	0	1,500
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 향후 추진계획

- 2017. 7. : '17. 6. 30일까지 제출된 상반기 제안을 취합하여 소관부서별 제안 심사 실무위원회 구성 및 채택 적격여부 심사
- 2017. 8. : 최종심사 후 채택 제안자 부상금 지급
- 2017. 9. : 최종심사 후 채택된 제안 시행부서별 실시계획 수립 및 실시 성과평가서 작성

□ 문제점 및 대책

- 특정 외부인이 동일 건을 동시에 전국 지자체에 제안하는 경우가 많아 우리군 실정에 맞지 않은 제안 다수
 - ☞ 읍면 자체적으로 제안제도에 관한 주민설명회 실시를 통해 제안참여 활성화 도모

[목차보기](#)

주민생활지원실

3-1. 모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	15
3-2. 어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	17
3-3. 국가유공자 예우 증진	19
3-7. 건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	23
3-9. 장애인 생활안정과 사회활동 지원	27
3-10. 기초생활수급자의 생활지원 확대	30
3-11. 맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	31
3-12. 다문화가정 지원 확대	33
7-4-1. 현장행정 강화	35

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[주민생활지원실]

1. 총 평

- 자원봉사단체를 통한 찾아가는 현장행정을 통하여 찾아가는 맞춤형복지를 실현하고 수요자 중심의 복지제도 실현함.
- 경로당 활성화 도모, 노인일자리 제공 등 소득보장 체계 구축 및 노후소득 사각지대 해소에 역점적으로 추진하였고, 이를 통하여 고령사회 삶의 질 향상 기반을 구축함.
- 사회안전망 강화와 맞춤형 복지 실현을 통하여 체감하는 복지부문별, 복지제도 실현함.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
9	1	6	2	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	주기반복
3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	주기반복
3-3	국가유공자 예우 증진	주기반복
3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	주기반복
3-10	기초생활수급자 생활지원 확대	2015.12.31.
3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	주기반복
3-12	다문화가정 지원 확대	주기반복
7-4-1	현장행정 강화	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
3-7	청소년문화의집 건립	22% 공정

모든 경로당에 공동취사 재료비 지원

관리번호	3-1				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담당자	강민경	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	850백만원	총공정율	100%

- 대부분의 어르신들이 이용하고 있는 경로당에 공동취사 재료비를 지원하여 경로당활성화를 통한 노인들의 친목도모와 더불어 이웃과 함께하는 분위기 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 경로당(286개소)
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 286개소(1개소 연간600천원지원)
- 사업비 : 850백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	170	170	170	170	170
국비	0							
도비	0							
군비	850		0	170	170	170	170	170
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표 및 실천계획

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
경로당재료비지원	284개소	286개소	286개소	286개소	286개소

☐ 추진실적

- 2015년 1월 2015년 경로당운영지원 계획 수립
- 2015년 경로당재료비 지원 284개소, 개소당 600천원
- 2016년 1월 2016년 경로당운영지원 계획 수립
- 2016년 경로당재료비 지원 286개소, 개소당 600천원

- 2017년 1월 2017년 경로당운영지원 계획 수립
- 2017년 경로당재료비 지원 286개소 , 1분기 개소당 150천원

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	426	340	43	43	170	43	42	85
국비								
도비								
군비	426	340	43	43	170	43	42	85
민자등								

☐ 향후 추진계획

- 공동취사 재료비 계속 지원(개소당 450천원 지원)

☐ 문제점 및 대책

- 해당 없음

어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책

관리번호	3-2				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담당자	박성원 김은희	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	8,596백만원	충공정율	100%

- 치매 등 노인성질환을 앓고 계시는 어르신들께 직접적인 돌봄서비스 및 독거노인들에게는 안전확인 등 노인특성에 맞는 맞춤형 복지서비스 제공
- 건강한 어르신들께 일자리 제공 등을 통한 사회참여기회 확대로 활기차고 안정된 노후생활보장

□ 사업개요

- 위 치 : 의령노인통합지원센터 및 13개읍면
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 4개사업(노인돌봄사업, 응급안전돌보미사업, 홀로사는 어르신 안전지킴이사업, 노인사회활동참여지원사업)
- 사업비 : 8,596백만원(국비 4,776백만원 도비 1,198백만원 군비2,621백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	8,595	0	40	1,511	1,761	1,761	1,761	1,761
국 비	4,776	0	20	844	978	978	978	978
도 비	1,198	0	10	204	246	246	246	246
군 비	2,621	0	10	463	537	537	537	537
민자등	0							

☐ 실천계획

○ 연차별 세부추진계획

(단위:명)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
노인돌봄		700	700	730	730	750
응급안전돌봄	100	100	150	150	150	150
홀로사는어르신 안전지킴이		310	310	310	310	310
노인사회활동참여		367	370	370	370	370

☐ 추진실적

(단위:명, 6월말 현재)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
노인돌봄		735	759	735		
응급안전돌봄	100	100	146	150		
홀로사는어르신 안전지킴이		310	331	373		
노인사회활동참여		367	465	540		

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	4,543	3,312	552	679	1,601	233	456	912
국비	2,579	1,842	340	397	1,014	167	282	565
도비	615	460	67	88	186	22	55	109
군비	1,349	1,010	145	194	401	44	119	238
민자등								

☐ 향후 추진계획

○ 기 시행중인 사업 지속 추진 및 대상자 관리 만전

☐ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

<변경 전 공약>

국가유공자 예우증진

관리번호	3-3				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	권효재	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	50백만원	공정율	20%

○ 국가유공자에 대하여 예우증진 대책으로 주거환경개선사업 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의병로 22길 16-1 상이군경회 외 6개 보훈단체
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 10가구, 50백만원
- 사업비 : 50백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	50	0	0	10	10	10	10	10
국비	0							
도비	0							
군비	50		0	10	10	10	10	10
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표 및 실천계획

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
주거환경 개선사업	-	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행

- 2017년 1분기 추진목표

- 2017. 3. : 대상자 선정

□ 추진실적

- 기추진실적

- 2014. 12.: 사업계획 수립
- 2015. 7.: 2가구 사업 시행 완료
- 2016. : 대상자 부족으로 미추진
- 2016. 12. : 사업 변경 (자부담 10% 폐지, 대상가구 1가구)

- 2017년 1분기 추진실적
 - 대상자 선정(1가구) 완료
 - 예산집행실적 및 집행계획

- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적			집행계획 계획				
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	소계	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
군비	10	10	0	10	5	0	0	5

☐ 향후 추진계획

- 읍면 예산재배정 및 집행(4월 중)
- 6월 중 집행완료

☐ 문제점 및 대책

- 대상가구 발굴의 어려움(주거환경이 열악한 국가유공자 찾기)
- 보훈단체와의 긴밀한 협력을 통한 지원 대상가구 발굴·추천

<변경 후 공약>

국가유공자 예우증진

관리번호	3-3				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	권효재	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	25백만원	공정율	100%

○ 국가유공자에 대하여 예우증진 대책으로 주거환경개선사업 시행

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의병로 22길 16-1 상이군경회 외 6개 보훈단체
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 5가구, 25백만원
- 사업비 : 25백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	25	0	0	10	0	5	5	5
국비	0							
도비	0							
군비	25		0	10	0	5	5	5
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표 및 실천계획

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
주거환경 개선사업	-	- 2가구 사업시행	-	- 1가구 사업시행	- 1가구 사업시행	- 1가구 사업시행

☐ 추진실적

- 현재 2가구 사업시행 완료
- 대상자 선정 완료
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
군비	15	10	0	5	5	0	0	5

☐ **향후 추진계획**

- 자부담 10% 폐지
- 사업 홍보 철저
- 2017. 7월 중 읍면 예산재배정 및 집행 예정

☐ **문제점 및 대책**

- 보훈처, 국방부 등의 지원으로 대다수 보훈대상자 가구 주거환경 개선 완료
- 적극적인 홍보 및 자부담 폐지를 통해 대상자 발굴 철저

건전청소년 육성 및 다목적 공간 조성

관리번호	3-7				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	정성길	추진상황	정상추진
사업기간	2015년~2018년	소요예산	4,625백만원	충공정율	22%

- 청소년을 위한 다양한 문화혜택 제공과 건전 청소년 육성을 위하여 문화공간을 조성하고 청소년업무의 통합적인 관리 및 지원시설 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 560 일원/(3필지)
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년(4년간)
- 사업량 : 부지 5,446㎡ (건축 1,400㎡, 지하 1층, 지상 3층)
- 사업비 : 4,625백만원(국: 3,500 군: 1,125)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,625	0	0	320	560	2,000	1,745	0
국비	3,500				360	1500	1640	
도비	0							
군비	1,125			320	200	500	105	
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화의 집 건립	- 기본계획 수립 및 부지 확보	- 우수시설 견학 - 청소년대상 수요조사	- 실시설계 - 착공	- 조례제정 - 운영주체선정 - 완공	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화의 집 건립	- 기본계획 수립 및 부지 확보	- 우수시설 견학 - 청소년대상 수요조사	- 실시설계 - 착공	- 조례제정 - 운영주체선정 - 완공	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2017. 4 : 기본 및 실시설계용역 추진

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014. 10. : 청소년교육문화의집 건립계획 수립
- 2014. 10. : 공유재산 심의 및 관리계획 반영(부지, 건물)
- 2015. 3. : 지방재정 투자 심사
- 2015. 6. : 부지확보 및 보상 완료
- 2016. 3. : 우수시설 견학(창녕, 거제, 하동, 사천, 고성, 부산 사하구)
- 2016. 8. : 청소년 대상 수요조사 실시
- 2017. 3 : 조달청 설계용역 계약 의뢰

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 6. : 설계용역 낙찰업체 선정완료
(업체명 : (주)조은 이종칠건축사무소, 진주시 소재)
- 2017. 6. : 설계용역 착수(용역기간 : '17. 06. ~ '17. 10.)
(설계용역 선금금 63백만원 지급완료)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	383	320	0	63	4,242	63	2,434	1,745
국비	40	0	0	40	3,460	40	1,780	1,640
도비								
군비	343	320	0	23	782	23	654	105
민자등								

☐ **향후 추진계획**

- 2017. 10. : 설계 용역 완료
- 2017. 10. : 의령군 군계획시설 결정 완료
- 2017. 11. : 공사 착공
- 2018. 5. : 조례 제정 및 운영주체 선정
- 2018. 12. : 준공

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ 증빙서류

위치(조감)도 및 사진



위치 : 의령군 의령읍 서동리 560 일원



청소년문화의 집 조감도

추진실적 사진

의령군청

수신 재무과장 (경유)

제목 의령군 청소년문화의 집 건립 기본 및 실시설계용역 계약 의뢰

의령군 청소년문화의 집 건립을 위한 기본 및 실시설계용역을 다음과 같이 시행 하고자, 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 의령군 청소년문화의 집 건립 기본 및 실시설계 용역
2. 위치 : 의령군 의령읍 서동리 560번지 외 2필지
3. 용역비 : 금135,930,000원(금일역삼천오백구십삼만원)
4. 용역기간 : 착수일로부터 4개월
5. 시행방법 : 조달청 입찰
6. 예산과목 : 주민생활지원실, 청소년 보호 및 육성, 건전 청소년 육성, 청소년 시설 확충, 시설비및부대비(시설비)

붙임 1. 과업지시서 1부,
2. 설계내역서 1부,
3. 시행품위서 및 계약실사 결과 통보서 각 1부(별첨). 끝.

주민생활지원실장 김성영

주무관 김명규, 담당관 여영아, 담당관 신정원, 주민생활지원실장 2017. 3. 30. 이성영

합계 1부

시행 주민생활지원실-19546 (2017. 3. 30.) 접수

주 52140 경상남도 의령읍 송악로 63, 의령군청 주민생활지원 / http://www.yeongseo.go.kr

전화번호 055-570-2523 팩스번호 055-570-2509 / ysd09@korea.kr / 비공개(5)

개인정보 보호 및 처리에 관한 법령에 따릅니다.

설계용역 계약 의뢰공문(2017.3.30.)

(주)조은이중철건축사사무소

우)060-806 경남 진주시 도동천로 43, 3층 / ☎ 055-795-2002 / FAX 055-754-5390

문서번호 : (주)조은이중철 제17-17호

시행일자 : 2017. 06. 13.

수신 : 경상남도 의령군
참조 :

선	결	지
결	수	시
결	일	결
수	번	제
처	리	공
단	담	관

제 목 : 의령군 청소년문화의 집 건립 기본 및 실시설계 용역 착수계 제출

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청과의 계약체결한 "의령군 청소년문화의 집 건립 기본 및 실시설계 용역"전에 대한 착수계를 제출하오니 검토하여 주십시오.

※ 첨부 : 1. 착수계 2부.

합	과	장	지
결	일	17.06.13	시
수	번	14270	제
처	리	과	공
단	담	자	관

(주)조은이중철건축사사무소 건축사 이 중 철

설계 용역 착수계(2017.6.13.)

장애인 생활안정과 사회활동 지원

관리번호	3-9				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	하은애 권효재	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2018	소요예산	225백만원	공정율	100%
○ 사회적 활동에 상대적 제약이 많은 장애인의 편의증진 ○ 장애인의 삶의 질 향상 및 복지증진					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일대
- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업량 : 장애인단체 2개소
 - 휠체어택시 고속도로 등 통행료 지원
 - 농아인 군지부 및 수화통역센터 설치
- 사업비 : 225백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	185	0	3	43	43	48	48
국비	0						
도비	18				6	6	6
군비	167		3	43	37	42	42
민자등	0						

□ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : 백만원)

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년
휠체어택시 통행료	3	3	3	3	3
수화통역센터 운영지원	-	40	40	45	45

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년
휠체어택시 통행료 지원	소요사업비 지원	소요사업비 지원 (예산3백만원)	소요사업비 지원 (예산3백만원)	소요사업비 지원 (예산3백만원)	소요사업비 지원 (예산3백만원)
수화통역센터 운영 지원	-	운영비 지원 (예산40백만원)	운영비 지원 (예산40백만원)	운영비 지원 (예산45백만원)	운영비 지원 (예산45백만원)

○ 2017년 2분기 추진목표

- 휠체어택시 통행료 지원 : 휠체어택시 이용실적에 따른 통행료 지원
(예산3백만원)
- 수화통연센터 운영비 지원 : 11,500천원

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 휠체어택시 통행료 지원
 - 2014. 7. : 휠체어택시 운영비 일부를 통행료 지원예산으로 편성
 - 2014. 7. ~ 12. : 휠체어택시 통행료(단말기 구입비 포함) 726천원
 - 2015. 1. ~ 12. : 휠체어택시 통행료 1,000천원 지원
 - 2016. 1. ~ 12. : 휠체어택시 통행료 1,200천원 지원
 - 2017. 1. ~ 3. : 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 200천원 지원
- 수화통역센터 운영지원
 - 2015. 1. ~ 12. : 수화통역센터 운영비(인건비 포함) 40,000천원 지원
 - 2016. 1. ~ 12. : 수화통역센터 운영비(인건비 포함) 40,000천원 지원
 - 2017. 1. : 수화통역센터 운영비 14,000천원 지원

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 4. ~ 6. : 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 300천원 집행
- 2017. 4. : 수화통역센터 운영비 11,500천원 집행

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획				
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1분기	2018년 2분기
계	106.54	82.92	14.2	9.417	42.97	9.417	9.417	12.07	12.07
도비	14.49	11.3	1.96	1.23	5.64	1.23	1.23	1.59	1.59
군비	92.05	71.62	12.24	8.187	37.334	8.187	8.187	10.48	10.48

☐ 향후 추진계획

- 설치 운영 중인 수화통역센터에 대한 보조금 지원 및 감독 철저
- 시행 중인 휠체어택시 통행료 지원에 대한 보조금 지원 및 감독 철저

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음.

기초생활수급자 생활지원 확대

관리번호	3-10				
담당부서	주민생활지원실 (기초생활담당)	담당자	하은애	추진상황	완료
사업기간	2015-2018	소요예산	39백만원	공정율	100%

- 경제적 부담으로 인해 학원수강 기회가 제한된 저소득 자녀의 학습 소외감 해소 및 학습능력 계발기회 제공.

☐ 사업개요

- 위치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015 ~ 2015년
- 사업량 : 396명
- 100천원(1인/월) × 33명 × 12개월 × 5년
- 사업비 : 39백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	39.6	0	0	39.6	0	0	0	0
국비								
도비	0							
군비	39.6	0	0	39.6	0	0	0	0
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
기초생활수급자 학원수강료 지원	-	-기초수급자 33명 (초6~고)	0	0	0	0)

☐ 추진실적

- 2015. 1 : 2015년 기초생활수급자 자녀 학원수강료 지원계획 수립 및 신청
- 2015. 1~12 : 학원수강료 지원(203명/20백만원 지원)

☐ 향후 추진계획

- 2015.7.1.일자 맞춤형복지급여로 기초교육급여 지원대상자 확대
- 기존 학원수강료 지원대상자 기초교육급여 지원대상자로 전환

맞춤형 아동, 보육서비스와 여성의 사회참여 확대

관리번호	3-11				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담 당 자	전동화	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	132백만원	공 정 율	100%

- 어린이집 특별활동비 지원확대를 통하여 보육서비스 질 향상 및 여성의 보육부담 감소를 통한 여성의 사회참여 확대 도모

□ 사업개요

- 사업대상 : 의령읍 8개소, 부림면 3개소
- 사업기간 : 2015년~2019년
- 사업량 : 11개소(특별활동비 개소당 월200천원)
- 사업비 : 132백만원(군비100%)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	132	0	0	28	26	26	26	26
군 비	132			28	26	26	26	26

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
어린이집 특별활동비 지원	11개소	11개소	11개소	11개소	11개소	11개소

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
어린이집 특별활동비 지원	11개소	11개소	11개소	11개소	11개소	11개소

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2017. 4 ~ 6월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 6,600천원 지원

☐ **추진실적**

○ 기추진실적

- 2016. 1~12월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 26,400천원 지원

- 2017. 1 ~ 3월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 6,600천원 지원

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 4 ~ 6월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 6,600천원 지원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	66	54	6	6	24	6	6	12
군비	66	54	6	6	24	6	6	12

☐ **향후 추진계획**

○ 2017. 7~12월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 13,200천원 지원

☐ **문제점 및 대책**

○ 해당 없음

다문화가정지원 확대

관리번호	3-12				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	최옥희	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	260백만원	공정율	100%

○ 추진배경(필요성)

관내 다문화가정의 증가에 따라 다양한 다문화가정지원 정책의 확대를 통하여 안정적 한국사회 정착을 도모하기 위함.

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군다문화가족지원센터
- 사업기간 : 2016. 1~ 12
- 사업내용 : 자조모임 활성화를 위한 프로그램 운영
다문화가정 합동 전통혼례 지원
다문화가정 자녀 언어발달 프로그램 운영
- 사업비 : 260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	260	0	0	60	50	50	50	50
도 비	50	-	-	10	10	10	10	10
군 비	210	-	-	50	40	40	40	40

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
다문화가정 지원확대	-	- 자조모임 20명 - 전통혼례6 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
자조모임 보조금 교부	프로그램운영	사물놀이, 노래동아리 추진	사물놀이, 노래동아리 추진	사물놀이, 노래동아리 추진	사물놀이, 노래동아리 추진
자녀언어발달보조금 교부	프로그램운영	자녀 언어발달지원사업 추진	자녀언어발달지원사업 추진	자녀 언어발달지원사업 추진	자녀언어발달지원사업 추진
다문화가정 전통혼례	다문화가정 전통혼례 홍보	전통혼례 3가구 추진	전통혼례 3가구 추진	전통혼례 3가구 추진	전통혼례 3가구 추진

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 다문화가정 자녀 언어발달 프로그램 운영
- 자조모임 활성화를 위한 프로그램 운영

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2016. 2 : 2016년 다문화가정지원계획 수립
- 2016. 3 : 다문화가정 지원확대 보조금 교부
- 2017. 1분기 : 자녀 언어발달 보조금 지급 (24,301천원)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 4 : 자조모임 자녀언어발달 프로그램 운영
- 다문화가족 자조모임 보조금 교부 : 1,000천원

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	140	110	29	1	61	10	10	41
국비	51	34	17		17			17
도비	6	4	2		2			2
군비	83	72	10	1	42	10	10	22
민자등			0					

☐ 향후 추진계획

- 2017. 10. : 다문화가정 전통혼례

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음.

현 장 행 정 강 화

관리번호	7-4-1				
담당부서	주민생활지원실 (희망복지담당)	담 당 자	최성숙	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	연 중(분기 1회)	소요예산	86.4백만원	공 정 율	100%

○ 추진배경(필요성)

- 행정 서비스 사각지대인 오지마을의 각종 생활불편을 해소하고
현장행정 강화를 통한 주민의 행정에 대한 신뢰성 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 오지마을
- 사업기간 : 연 중(분기 1회)
- 사 업 량 : 가전제품 수리 등 7개 분야 현장봉사활동
- 사 업 비 : 86.4백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	86.4	0	18	16	16.6	11.8	12	12
국 비	0							
도 비	0							
군 비	86.4		18	16	16.6	11.8	12	12
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
봉사활동	4회	4회	4회	4회	4회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
봉사건수	364건	364건	280건	280건	280건

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2017년 2분기 실적 : 112건

□ 추진실적

- 기추진실적
 - 2017년도 1분기 실적 : 56건
- 2017년 2분기 추진실적
 - 2017년 2분기 실적 : 112건
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	30	28.5	0.5	1	7	2	2	3
국비								
도비								
군비	30	28.5	0.5	1	7	2	2	3

□ 향후 추진계획

- 봉사참여 단체와 세부일정 협의 조정 : 분기 1회
- 주민불편 해결을 위한 분야별 봉사 실시 : 7개분야 40여명
 - 참여단체 : 의령군(주민생활지원실, 안전관리과, 농업기술센터),
희망복지자원봉사단, 경남봉사미화, 노인복지센터 등
 - 봉사내용 : 가전·수도·보일러전기설비 수리. 이동목욕, 이·미용, 장수
사진, 농기계수리 등
- 자원봉사 참여확대 및 사기진작을 위한 행정지원 강화

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 봉사활동 참여자가 대부분 개인사업자로 영업외 여유시간을 활용한
참여에 따라 봉사활동 횟수 확대 및 일정조율 애로
 - 행정기관(보건소-찾아가는 군민건강 행복 서비스(2016시행), 농업기술
센터 오지마을 농기계 순회교육)으로 서비스 중복 및 수혜대상자 발굴 애로
- 대 책
 - 봉사활동 참여자 인센티브로 동참 유도
 - 차별화된 복지서비스 발굴

[목차보기](#)

행정과

1-2. 기업 인허가 전담부서 운영	39
3-4. 대학(원)생 등록금 대출이자 전액 지원	41
3-8. 장학기금 확대	44
7-3. 미래지향적 행정조직 개편	46
7-5. 전산화 사업을 통한 행정능률 향상	47
7-7. 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	50

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[행정과]

1. 총 평

- 경쟁력 있는 조직 운영과 성과 중심의 조직구성으로 새로운 행정수요에 선제적 대응할 수 있는 미래 지향적인 행정조직 기틀 마련
- (사)의령군장학회 자체 지원근거 마련으로 대학생 학자금 대출이자 지원사업의 원활한 추진
- 노후 전산장비 교체 및 개별 홈페이지 통합합 추진으로 행정능률을 향상하였고, 랜섬웨어 대응 솔루션 구축으로 중요 자료에 대한 이력관리 및 복구로 업무효율 향상

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
6	3	3	-	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
1-2	기업 인·허가 전담부서 운영	2015.1.1
3-4	대학(원)생 등록금 대출이자 전액 지원	주기반복
3-8	장학기금 확대 (의령군장학회에서 사업 계속추진)	주기반복
7-3	미래지향적 행정조직 개편	2015.1.1
7-5	전산화 사업을 통한 행정능률 향상	2017
7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	주기반복

기업 인허가 전담부서 운영

관리번호	1-2				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	박경호	추진상황	완료
사업기간	2014-2015	소요예산	없음	공정율	100%

- 산업단지조성에 따라 창업 인허가 절차 원스톱 서비스와 기업 애로사항 지원으로 기업유치를 촉진하여 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2015년 ○ 사 업 비 : 없음

☐ 실천계획

- 추진사항
- 공장 설립 중소기업 창업절차 인허가 원스톱 서비스 지원
 - 기업애로사항 통합지원 운영
 - 개별입지기업 기반시설 지원 및 우량기업 유치
- 연차별 목표


구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전담부서운영	계획수립	전담부서 신설·운영				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편						
전담부서 신설·운영						

□ 추진실적

- 기업 인·허가 전담 및 산업단지조성을 위한 조직개편 : 2014. 10~12월
- 정원조례시행규칙 등 자치법규 개정 : 2014. 12월
- 전담부서(산업단지조성담당) 신설 운영 : 2015. 1월



- 개별입지기업 기반시설 지원 : 특별회계 등 통한 지원(경제교통과)
- 우량기업 유치는 산업단지조성담당을 주축으로 하여 대규모 산업단지 조성(1-1/2), 기업투자여건 조성(1-3), 신규 투자기업 지원시책 확대(1-4) 등의 공약과 연계하여 추진
- 기업애로사항 현장 기동반 운영 : 2015. 2월 / 2016. 9월(경제교통과)
- 기업애로사항 간담회 개최 : 2015. 11월 / 2016. 11월(경제교통과)

□ 향후 추진계획

- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영 및 투자유치 지원단 운영

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

대학생, 대학원생 등록금 대출이자 전액지원

관리번호	3-4				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담당자	조운구	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2016 ~	소요예산	연 3백만원	공정율	100%

- 관내 가정형편 등 곤란으로 대학교 학업지속하지 못하는 학생의 학업단절 방지 및 이자 부담에 대한 경제적 불안 해소를 통한 학업능력 증진

□ 사업개요

- 추진주체 : (사)의령군장학회
- 지원대상 : 한국장학재단을 통해 학자금 대출을 받은 관내 출신 대학생 및 대학원생
- 지원금액 : 전 학년 대출금액의 당해연도 이자발생액
- 사업비 : 연 3백만원(예상) (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	9	0	0	0	0	3	3	3
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	9	0	0	0	0	3	3	3

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
지원목표	-	-	지원근거마련	사업시행	사업시행	사업시행

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
이자지원	0	0	0	3	3	3

- 2017년 2분기 추진목표

- 학자금대출 이자지원사업 업무협약 (한국장학재단)

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 8월 : 타시.군 조례 검토 및 (재)한국장학재단 학자금 대출 확인
※ 학자금 대출 운용은 (재)한국장학재단만 운영(타 금융권 대출 폐지)
- 2015. 10월 : 지원관련 조례 제.개정 및 입법예고 완료
- 2016. 2월 : 사업 추진추체 변경(의령군 → (사)의령군장학회)
※ 2016년 제2회 의령군 정책자문단 정기회의 시 보고
- 2016. 10월 : (사)의령군장학회 「장학사업 규정」 개정(지원근거 마련)
- 2017. 2월 : 지원계획 수립 및 의령군장학회 이사회 심의 완료

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 5월 : 2017년 상반기 학자금이자지원 계획 공고 및 접수

○ 2017. 6월 : 학자금대출 이자지원사업 업무협약 체결(한국장학재단)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계					3	1.5	1.5	
국비								
도비								
군비								
민자등					3	1.5	1.5	

□ 향후 추진계획

- 2017. 7월 : 학자금 대출이자 지원 실행

☐ 증빙서류

추진실적 사진	
<div data-bbox="196 353 564 448">  <p>www.jeonmae.co.kr</p> </div> <div data-bbox="213 506 330 537">전체보기 ▾</div> <div data-bbox="386 506 437 537">종합</div> <div data-bbox="469 506 517 537">정치</div> <div data-bbox="549 506 596 537">경제</div> <div data-bbox="628 506 676 537">사회</div> <div data-bbox="708 506 756 537">교육</div> <div data-bbox="788 506 836 537">전국</div> <div data-bbox="868 506 916 537">문화</div> <div data-bbox="948 506 1059 537">농림/수산</div> <div data-bbox="1075 506 1179 537">화제&피플</div> <div data-bbox="1203 506 1299 537">기획특집</div> <div data-bbox="1315 506 1378 537">FEEL</div> <div data-bbox="1394 506 1437 537">오피니언</div> <div data-bbox="368 568 477 598">화제&피플</div> <div data-bbox="177 672 426 701">홈 > 화제&피플 > 화제&피플</div> <div data-bbox="1187 676 1235 703">+가</div> <div data-bbox="1251 676 1299 703">-가</div> <div data-bbox="1315 676 1347 703">☰</div> <div data-bbox="1362 676 1394 703">✉</div> <div data-bbox="1410 676 1437 703">🔍</div> <div data-bbox="177 741 1378 891"> <div data-bbox="220 770 477 864"> <p>밝은 내일을 여는 신문</p> <p>전국매일신문</p> </div> <div data-bbox="496 770 1129 891">  </div> <div data-bbox="1203 804 1299 835">바로가기</div> </div> <div data-bbox="191 929 1203 978"> <h3>대학생 학자금 대출이자 지원... 내달 10일까지 신청</h3> </div> <div data-bbox="191 999 386 1028">2017.04.17 07:41 입력</div> <div data-bbox="1243 987 1291 1025">  </div> <div data-bbox="1299 987 1347 1025">  </div> <div data-bbox="1355 987 1402 1025">  </div> <div data-bbox="1410 987 1437 1025">  </div> <p>사)의령군장학회는 한국장학재단에서 학자금 대출을 받은 의령지역 대학생(대학원생)을 대상으로 학자금 대출이자를 지원한다.</p> <p>올해 처음으로 시행하는 학자금 대출이자 지원사업은 학생들의 재학기간 동안 교육비에 대한 부담을 줄여 균등한 고등교육 기회를 보장하고 학업 의지에 따라 마음놓고 학업에 전념할 수 있도록 의령군장학회가 추진하는 미래 인재육성 사업이다.</p> <p>이 사업의 지원대상은 지난해 10월 19일 이후 한국장학재단에서 받은 학자금 대출의 2017년 1학기 이자 발생분이며, 지원신청일 현재 1년 이상 본인 또는 직계존속이 의령군에 주민등록을 두고 있는 전국대학재학생(휴학생 포함)이면 누구나 신청할 수 있다.</p> <p>신청기간은 내달 10일까지로 의령군장학회 홈페이지(http://www.uiryeong.go.kr/edu)에 접속해 장학사업 안내/학자금대출 이자지원 메뉴에서 신청서를 작성하거나 의령군장학회 사무실(의령군청 2층, ☎ 570-2135)로 방문 또는 우편으로 신청하면 된다.</p> <p>의령/ 최판균기자 chpag@jeonmae.co.kr</p>	<p>대학생 학자금 대출이자 지원 보도자료(2017. 4. 17)</p>

장학기금 확대

관리번호	3-8				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담당자	조운구	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	계속	소요예산	12,000백만원	공정율	100%

- 관내 우수학생들의 학업동기 증진 및 높아가는 교육의 질 향상을 위해
기금 조성목표를 상향 조정하여 운영토록 함

□ 사업개요

- 조성 목표 : 12,000백만원
- 사업 기간 : 2015 ~ 2018

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	22,996	8,748	2,110	2,038	7,550	2,550	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	20,648	8,748	1,300	1,600	7,000	2,000	0
민자등	2,348	0	810	438	550	550	0

□ 실천계획

- 연차별 조성 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조성계획	8,748	2,110	2,038	7,550	2,550	-

- 2017년 2분기 추진목표

- 2017년 의령군장학회 출연금 지출 : 5,000백만원

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 장학기금 조성 : 10,048백만원(군 출연 장학기금 전출 : 2015. 4월)
 - 정기예금 8,748백만원, 2015년 확보 : 1,300백만원
- 의령군 장학기금 설치 및 운용조례 폐지 : 의령군장학회 육성조례 제정공포 (2015. 10. 7)에 따라 자동폐지
 - 기존 의령군장학기금 설치 및 운용조례는 (사)의령군장학회 육성 조례 제정에 따라 기금 조성한 것으로 명시
- 장학기금 조성액 9,386백만원은 (사)의령군장학회로 출연 조치 : 2015. 11
- 의령군장학회 기금 출연 : 1,600백만원(2016년), 7,000백만원(2017년)
- 의령군장학회 기탁금 모금 : 1,421백만원(2017년 5월 현재까지)
- 의령군장학회 장학기금 현황 : **18,771백만원(2017. 5월 현재)**
 - 2017. 1월 : 2017년 의령군장학회 출연금 지출(2,000백만원)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 5월 : 2017년 의령군장학회 출연금 지출(5,000백만원)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	11,000	4,000	2,000	5,000				
국비								
도비								
군비	11,000	4,000	2,000	5,000				
민자등								

□ 향후 추진계획

- 장학기금 모금 확대 및 장학사업 추진 : 연중

미래지향적 행정조직 개편

관리번호	7-3				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	박경호	추진상황	완료
사업기간	2014년	소요예산	없음	공정율	100%
<p>○ 유사 및 중복업무 통·폐합을 통하여 경쟁력 있는 조직 운영 및 성과와 일중심의 조직구성과 새로운 행정수요에 선제적 대응할 수 있는 미래지향적인 행정조직 기틀 마련</p>					

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ○ 사업비 : 없음

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편	계획수립 및 추진	조직개편				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계획수립	■					
실무단구성	■					
자치법규개정	■					
조직개편	■					

☐ 추진실적

- 조직개편 추진계획 수립 : 2014. 9월
 ○ 조직진단 실무단 구성 : 2014. 10월
 ○ 행정기구설치조례 등 자치법규 개정 : 2014. 11월
 ○ 행정기구개편(2015. 1. 1. 시행) : 2014. 12월

☐ 향후 추진계획

- 경쟁력 있는 행정조직이 되도록 성과 및 일중심의 적절한 인력 배치

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

전산화사업을 통한 행정능률 향상

관리번호	7-5				
담당부서	행정과 (전산정보담당)	담당자	김진희	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014년-2017년	소요예산	605백만원	공정율	100%

- 노후 전산장비 교체 및 개별 홈페이지 통합합 추진으로 행정 능률 향상
- 악성코드 랜섬웨어 대응 솔루션 구축으로 중요자료에 대한 이력관리 및 복구로 업무효율 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2017(4년간)
- 사업량 : 홈페이지 통합합 등 7개 사업
- 사업비 : 605백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	605		52	410	113	30		0
국비								
도비	6		6					
군비	599		46	410	113	30		
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전산화 사업	교육장PC교체, 새울DB 개방작업, 영상회의 구축, 홈페이지개편	무인민원발급기 교체 스마트관광안내시스템 구축	랜섬웨어 대응 솔루션 구축		

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
교육장PC교체	교육장PC교체				
서울DB개방작업	서울 인허가 자료 공공데이터 포털 개방				
영상회의구축	헤드셋 및 웹카메라 구입				
홈페이지 개편	계획 수립 용역 계약 및 사업 추진	사업완료 및 정상 운영			
무인민원발급기 교체		무인민원발급기 교체 (군청 민원실)			
스마트관광안내 시스템 구축		비콘 설치 및 의령 군앱 고도화 추진			
랜섬웨어 대응 솔루션 구축			보안성검토 실시 랜섬웨어 대응 솔루션 구입		

○ 2017년 2분기 추진목표

- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 정보화교육장 노후 PC 교체 : 2014. 10월
- 실과 및 읍면 간 영상회의시스템 구축 : 2015. 3월
- 서울 인허가 자료 공공데이터포털(data.go.kr)로 개방 : 2015. 6월
- 본청 노후 무인민원발급기 교체완료 : 2016. 1월 ~ 3월
- 개별 홈페이지 통합 재구축 사업 추진 : 2015. 5월 ~ 2016. 5월
- 비콘을 활용한 스마트관광안내시스템 구축 추진 : 2016. 4월 ~ 11월
- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 계획 수립 : 2017. 3월

○ 2017년 2분기 추진실적

- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 보안성 검토 : 2017. 4월

- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 계약 및 설치 : 2017. 5월
- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 완료 : 2017. 6월

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	605	575		30				
국비								
도비	6	6						
군비	599	569		30				
민자등								

일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착

관리번호	7-7				
담당부서	행정과(행정담당) 기획감사실(기획담당)	담당자	김민정 심영주	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	계속	소요예산	114백만원	공정율	100%

- 군정의 발전과 군민의 복리증진 기여자에 대한 포상금 지급 확대
- 열심히 일한 공무원이 높은 평가를 받을 수 있는 실적위주의 인사평정체제 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 계속
- 사업비 : 해당없음
- 주요내용 : 공무원 근무성적평정업무 시 실적가점 부여기준 개정
공무원 성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근무성적평정 실적가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
성과상여금 운영	성과상여금 운영	성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년
근무성적평정 실적가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
성과상여금 운영	성과상여금 운영	성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영

- 2017년 2분기 추진목표

- 2017년 성과상여금 지급
- 5급 이하 공무원 근무성적평정 업무처리지침 개정

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014년 ~ 2015년 근무성적 평정 시 개인별 포상 및 외국어 가점 반영
- 근무성적 평정 시 개인 및 기관표창 가점 반영 : 2016. 1월, 7월 / 2017. 1월
- 성과급적 연봉제 운영계획 수립 및 시행 : 2017. 3월
- 수상목표제 및 주요업무 자체평가 포상금 지급 : 2017. 3월

○ 2017년 2분기 추진실적

- 성과상여금 지급 : 2017. 5월
- 2017년도(16년 실적) 시군합동평가 우수부서 포상금 지급 : 2017. 6월
- 5급 이하 공무원 근무성적평정 업무처리지침 개정 : 2017. 6월

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	58.3	42	11.3	5	31			31
군비	58.3	42	11.3	5	31			31

□ 향후 추진계획

- 2017년 상·하반기 근무성적 평정 실시 : 2017. 7월, 11월

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

[목차보기](#)

의병문화관광과

6-1. 의병정신 함양시책 개발	54
6-2. 지역문화 체육행사 활성화	56
6-3. 내고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승	58
6-4. 주요 관광지와 연계한 트레킹코스 개발	62
6-6. 공공체육시설의 확충	66

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[의병문화관광과]

1. 총 평

- 의병문화관광과 공약사업 5건 중 4건은 60~100%의 수준으로 내실을 기하며 추진계획에 맞게 정상추진 중에 있으며,
- 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업의 경우 대체구간 개발 완료에 따라 보류에서 정상추진으로 전환, 2018년 사업 공모 및 국비(지특) 신청 중에 있음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
5		3	1	1		

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
6-1	의병정신 함양시책 개발	주기반복
6-2	지역문화 체육행사 활성화	주기반복
6-3	내 고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
6-4	주요 관광지와 연계한 트레킹코스 개발	(부진)

의병정신 함양시책 개발

관리번호	6-1				
담당부서	의병문화관광과 (의병박물관담당)	담당자	구병목	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014 - 계속	소요예산	31백만원	충공정율	100%
○ 호국의병정신을 함양할 수 있는 다양한 시책을 개발하여 나라사랑 산 교육장으로 활용					

□ 사업개요

- 위 치 : 의병박물관 및 의병유적지
- 사업기간 : 2014 ~ 계속
- 사업량 : 의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영10회, 큐레이터와의 대화300회 실시
- 사업비 : 31백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	31	0	5	5	5	8	8	0
국비	0							
도비	0							
군비	31	0	5	5	5	8	8	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영	17회	10회	10회	10회	
큐레이터와의 대화	629회	300회	300회	300회	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영	17회	10회	10회	10회	
큐레이터와의 대화	629회	300회	300회	300회	

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 찾아가는 의병교육 운영 2회, 큐레이터와의 대화 180회

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 : 28회
2회(2014), 15회(2015), 11회(2016)
- 큐레이터와의 대화 : 1004회
100회(2014), 529회(2015), 375회(2016)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 의병문화학교 2회(의령고등학교), 찾아가는 의병교육 1회(대한노인회 의령군지부)
- 큐레이터와의 대화 : 211회

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	8	8		0	3	0	3	0
국비								
도비								
군비	8	8		0	3	0	3	0
민자등								

□ 향후 추진계획

- 의병문화학교 운영 : 하반기(9~10월 중)
- 찾아가는 의병교육 : 교육 요청 시 운영
- 큐레이터와의 대화 : 연중 상시 운영

□ 문제점 및 대책

- 내실 있고 효율적인 의병정신 함양과 박물관 활성화를 위해 전문인력 충원이 반드시 필요함(타지역 공립박물관 학예사 2명이상)
- ※ 2016년 의병박물관 관람인원 : 22만명

지역문화체육행사 활성화

관리번호	6-2				
담당부서	의병문화관광과 (체육지원담당)	담당자	김영환	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014년 - 2018년	소요예산	2,295백만원	공정율	100%

- 지역정신이 살아있는 문화체육행사를 자율적이고 내실있게 추진할 수 있도록 다양하게 지원하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 체육행사 개최 및 참가 지원
- 사업비 : 2,295백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,295	0	158	573	573	573	418	0
국비	0							
도비	20		4	4	4	4	4	
군비	2,275		154	569	569	569	414	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체 보조금지원	158	573	573	573	418

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체보조금지원 (도비)	4	4	4	4	4
단체보조금지원 (군비)	154	569	569	569	414

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 종목별 체육행사 개최 및 참가 보조금 지원
- 다양한 체육행사 개최 및 선수 역량강화 지원 확대

□ 추진실적

- 기 추진실적
 - 자율적이고 내실있는 체육행사 개최 및 참가 지원 : 1,304백만원
- 2017년 2분기 추진실적 : 435백만원
 - 경상남도민체육대회 등 5개 사업(참가지원) : 127백만원
 - 가족사랑 군민건강걷기대회 등 16개 사업(행사개최) : 308백만원
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1분기
계	1,739	1,304	206	229	569	134	0	435
국 비								
도 비	12	12			4	4		
군 비	1,727	1,292	206	229	565	130	0	435
민자등								

□ 향후 추진계획

- 체육행사 참가 선수의 역량강화 및 비인기 체육 종목의 지원 확대
- 공공체육시설 사용, 차량 등 지원

□ 문제점 및 대책

- 종목별 경기단체에서 해마다 보조금 지원 증액을 요청하나 정부방침이 행사성 경비는 줄이고 내실을 기하는 방향임
- 종목별 경기단체 자부담능력을 배양토록 유도, 반드시 필요한 부분만 계획하여 추진하고 소모

내 고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승

관리번호	6-3				
담당부서	의병문화관광과 (관광문화재담당)	담 당 자	최선근	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2019	소요예산	22,729백만원	충공정율	100%

- 지역 고유의 전통문화유산 발굴 및 전승 노력
- 문화재 유지 및 보수를 통한 문화재 보존

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2019
- 사 업 량
 - 전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진
 - 문화재 보수·정비사업 추진
 - 무형문화재 기예능 보유자 등 후계자 양성
 - 전통 역사문화축제 활성화 : 의병제전, 한지축제
- 사 업 비 : 22,729백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	22,729	0	1,449	1,520	1,520	1,520	1,520	15,200
국 비	10,041		661	670	670	670	670	6,700
도 비	5,221		321	350	350	350	350	3,500
군 비	7,467		467	500	500	500	500	5,000
민자등	0		-	-	-	-	-	-

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	3건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	25건	12건	12건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	4명	2명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	4회	2회	2회	2회	2회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	3건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	25건	21건	16건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	4명	9명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	4회	2회	2회	2회	2회

○ 2017년 2분기 추진계획

- 의령큰줄땡기기 후계자 양성
- 도지정문화재 긴급보수사업비 지원 건의
 - 의령 탐진안씨 종택 사랑채 해체보수사업 등 3건
- 문화재 보수·정비사업 추진
 - 실시설계용역 시행 : 의령 오운마을 옛 담장 보수사업 등 7건
 - 보수·정비사업 추진 : 의령 탐진안씨 종택 사랑채 해체보수사업 등 3건

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 역사적 가치가 있는 문화재 보전 · 전승을 위한 문화재 지정
 - 의령 정암철교 : 국가지정 등록문화재 등록 (2014.10.30.)
 - 의령 미연서원 : 도지정 문화재 등록(2014.09.25.)
 - 의령여씨 향제시도록 및 시조제단비 : 도지정 문화재 등록(2014.09.25.)
- 의령큰줄땡기기 보유자 및 이수자 추가 인정
 - 보유자 1명 : 보유자 후보 최명웅(41.02.14, 줄전반)
 - 이수자 2명 : 강우석(64.03.30, 작은줄), 김태기(67.01.10, 작은줄)
- 문화재 보수 · 정비 사업완료
 - 천연기념물(식물) 관리 및 방제사업 등 18건(금832백만원)
- 의령큰줄땡기기 유네스코 인류무형문화유산 등재(2015. 12. 2.)
- 의령 신현세 전통 한지 국가포상증서 용지 납품업체 선정(2015. 12. 22.)
- 영제시조 이수자 인정 : 9명(2016.08.29.)
 - 이한기, 최영화, 곽차연, 신미숙, 한희숙, 김정복, 정계화, 김진희, 정해금
- 의령한지축제 : 2016. 10월 부림면 일원 개최
 - 한지의 고장으로 지역경제 활성화를 위해 전통문화산업축제로 육성
- 남저 이우식 선생 등 학술세미나 : 2016. 9월 개최

○ 2017년 2분기 추진실적

- 의령큰줄땡기기 이수자 신청 : 6명(2017. 3. 29.)
- 문화재 보수 · 정비사업 추진
 - 실시설계용역 완료 : 7건(의령 오운마을 옛 담장 보수사업 외 6)
 - 보수 · 정비사업 완료 : 3건(의령 안호상 고택 아래채 해체보수공사 외 2)
 - 문화재 지정 신청 : 5건(신현세 전통한지 기예능 보유자 외 4)
 - 의병제전 : 경상남도 대표 문화관광축제 선정(2017. 1.)
 - 제45회 의병제전 행사 추진(2017.4.21. ~ 4.23)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	5,080	4,489	151	440	1,672	456	456	760
국비	2,038	2,001	7	30	777	221	221	335
도비	1,292	1,021	71	200	361	93	93	175
군비	1,750	1,467	73	210	534	142	142	250
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

- 의령큰줄땡기기 후계자 양성 및 문화재 지정 추진
- 보수·정비사업 시행 : 의령 오운마을 옛 담장 보수사업 등 16건
- 의병 역사·문화 인물 재조명 사업
 - 객재우 장군, 안희제 선생, 고루 이극로 선생

□ 문제점 및 대책

- 문화재 보수·정비사업 설계 승인 기간 소요로 사업 시행 지연
 - 설계 승인 이후 계약 의뢰 및 사업 조기 착수
- 무형문화재 전승을 위한 후계자 발굴 필요
 - 기능 보유자 고령화 및 젊은 층 관심 부족으로 후계자 발굴 필요
 - 공개행사 및 적극적인 홍보로 젊은 층의 관심 유도로 대상자 발굴 양성

주요 관광지와 연계한 트레킹코스 개발

관리번호	6-4				
담당부서	의병문화관광과 (관광체육시설담당)	담당자	김판석	추진상황	부진
사업기간	2016 - 2019	소요예산	1,000백만원	공정율	5%

- 벽계관광지 등 주요 관광시설과 연계해 숨어 있는 관광자원을 개발하여 사계절 이용이 가능한 트레킹 코스로 관광객 유치 확대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위치 : 의령군 공류면 벽계리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2019
- 사업량 : 트레킹 코스 L=2,250m
 - 예술촌 연결도로 정비(L=200m), 만남의 광장 1개소(파고라 등)
 - 5색 생태테마길 조성(L=2,250m)
- 운치길, 조각예술길, 고생길, 그림예술길, 사랑길
- 사업비 : 1,000백만원(국비 500, 도비 150, 군비 350)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
국비	500						500	
도비	150						150	
군비	350						350	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
트레킹코스 (L=2,250m)	현장조사, 코스확정	대체구간 개발	-	사업예산 확보 실시설계	사업착공 및 준공

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
추진계획 확정	현장 및 트래킹코스 조사				
부지조성					
행정절차		대체구간 개발	-	사업예산 확보	
사업추진				실시설계	사업착공및준공 (‘19.12월)

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 사업추진을 위한 국비(지특) 확보 필요

☞ 국비 확보를 위해 사전 행정절차 이행 및 사업 신청에 만전

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 09월 : 현장 및 트래킹코스 조사

- 2017. 03월 : 지역수요 맞춤지원사업 제안서 제출(미선정)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 04월 : 2018년 지특회계(관광자원개발) 사업신청

경남도 방문(4. 26.) 사업설명

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적			집행계획 계획				
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	소계	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계				1,000				1,000
국비				500				500
도비				150				150
군비				350				350
민자등								

□ 향후 추진계획

○ 2017. 하반기 : 사업예산 신청 및 확보


- 2018. 상반기 : 사업예산 확보 및 실시설계
- 2019. 하반기 : 사업추진 및 준공


□ 문제점 및 대책

- 예산확보를 위하여 공모사업(생태녹색관광, 맞춤형지원사업) 및 지특사업(관광자원개발)에 신청하였으나 미 선정으로 사업추진에 어려움 있음
- ➔ 임기 내 사업완료는 어려운 실정이며, 중장기사업으로 관리하여 국·도비 예산 확보하여 사업추진

□ 증빙서류

위치(조감)도 및 사진	트레킹코스 조성
<p>위치 : 의령군 공류면 백계로 172</p>	

추진실적 사진	2017 사업신청 자료
 <p>의령군 의령문화관광과장</p> <p>주무관: 문명환, 문화예술담당: 오미선, 관광진흥담당: 허광영</p> <p>협조자: 문명환, 관광진흥담당: 허광영</p> <p>시행: 의령문화관광과-6457, 김수</p> <p>주: 52140, 경상남도 의령군 의령읍 송곡로 63, 의령군청 의령문화관광 / http://www.ulyeong.go.kr</p> <p>전화번호: 055-570-2402, 팩스번호: 055-570-2044, E-mail: ymh3116@korea.kr / 대국민 공개</p> <p>개인정보 보호 및 처리에 할 우리의 약속입니다.</p>	<p>벽계저수지 5색테마길 조성</p> <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 공류면 벽계리, 404번지 일원 ○ 기 간 : 2018년 ~ 2019년 (2년간) ○ 사업비 : 20억원 ○ 주요사업 내용 : 5색테마길 조성 L=2.5km <ul style="list-style-type: none"> - 운치길(500m), 역사길(500m), 고생길(500m), 예술길(500m), 사랑길(500m) - 만남의 광장 1개소, 테마관문 5개소 <p>□ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 벽계저수지 관리권자는 한국농어촌공사 의령지사이며, 사업추진을 위한 협의 추진예정 <p>□ 연계 사업구상(안)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제언배경 : 벽계저수지는 수변경관을 가지고 있고, 벽계야영장을 접하고 있으며, 여름철 7~9월에는 벽계야영장을 찾는 방문객이 많으나, 10~6월에는 내방객수가 저조한 실정으로 관광지로서의 면모를 발휘하지 못하고 있어 계절과 관계없이 지역을 찾을 수 있는 볼거리 필요 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 벽계관광지 통나무집 조성 : 벽계저수지 테마길 조성과 더불어 숙박시설인 통나무집을 조성하여, 테마길 탐방 후 벽계관광지 통나무집에서 야영 혹은 숙박을 할 수 있는 시설 조성 <p>□ 가능여부 검토</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설관리자인 한국농어촌공사와 시설조성에 관한 협의 및 사유지 소유주와의 토지사용 협의만 되면 사업추진 가능
2017년 지역수요 맞춤형지원사업 신청자료	사업신청 내용

추진실적 사진	2017 사업신청 자료																																																								
 <p>의령군 의령문화관광과장</p> <p>주무관: 김관석, 관광진흥담당: 허광영, 의령문화관광 담당: 오미선, 관광진흥담당: 허광영</p> <p>협조자: 주무관: 김관석, 관광진흥담당: 허광영</p> <p>시행: 의령문화관광과-5462 (2017. 3. 10.) 김수</p> <p>주: 52140, 경상남도 의령군 의령읍 송곡로 63, 의령군청 의령문화관광 / http://www.ulyeong.go.kr</p> <p>전화번호: 055-570-2432, 팩스번호: 055-570-2044, E-mail: pan9914@korea.kr / 대국민 공개</p> <p>개인정보 보호 및 처리에 할 우리의 약속입니다.</p>	<p>(관광자원 개발/생태녹색관광자원개발) 신규사업</p> <p>벽계저수지 5색테마길 조성사업</p> <p>○ 수변경관이 뛰어난 벽계저수지에 5가지 테마길 조성으로 경관있는 관광자원을 개발코자 하며, 인근 벽계관광지와 연계되어 방문객에게 볼거리 있고 매력있는 생태테마길로 조성코자 함</p> <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2018.1 ~ 2019.12 (2년간) ○ 위 치 : 의령군 공류면 벽계리 404번지 일원 ○ 총사업비 : 1,800백만원(지특 900, 지방비 900) ○ 사업규모 : 5색 테마길 조성(L=2.5km) ○ 지원조건 : 지특 50%, 지방비 50% ○ 주요내용 : 5색 테마길 조성 <ul style="list-style-type: none"> ■ 운치길(L=500m), 역사길(L=500m), 고생길(L=500m), 예술길(L=500m), 사랑길(L=500m) ■ 만남의 광장 1개소, 테마관문 5개소 <p>□ 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">총사업비</th> <th rowspan="2">2016까지</th> <th rowspan="2">2017예산</th> <th colspan="5">연차별 투자계획</th> </tr> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>1,800</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>800</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지특</td> <td>900</td> <td></td> <td></td> <td>500</td> <td>400</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>도비</td> <td>270</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>630</td> <td></td> <td></td> <td>350</td> <td>280</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ '18년 사업계획</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업내용</th> <th>'18년 사업비 산출근거</th> <th>추진계획(일정)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>· 테마길 1.4km 조성 (운치길 0.5km, 역사길 0.5km, 고생길 0.4km)</td> <td>· 테마길 조성 : 214원/㎡×1,400㎡=1,000백만원</td> <td>· 2월 : 실시계획 · 5월 : 조성공사 착공 · 12월 : 공사 준공</td> </tr> </tbody> </table>	구분	총사업비	2016까지	2017예산	연차별 투자계획					2018	2019	2020	2021	2022이후	계	1,800			1,000	800				지특	900			500	400				도비	270			150	120				기타	630			350	280				사업내용	'18년 사업비 산출근거	추진계획(일정)	· 테마길 1.4km 조성 (운치길 0.5km, 역사길 0.5km, 고생길 0.4km)	· 테마길 조성 : 214원/㎡×1,400㎡=1,000백만원	· 2월 : 실시계획 · 5월 : 조성공사 착공 · 12월 : 공사 준공
구분	총사업비					2016까지	2017예산	연차별 투자계획																																																	
		2018	2019	2020	2021			2022이후																																																	
계	1,800			1,000	800																																																				
지특	900			500	400																																																				
도비	270			150	120																																																				
기타	630			350	280																																																				
사업내용	'18년 사업비 산출근거	추진계획(일정)																																																							
· 테마길 1.4km 조성 (운치길 0.5km, 역사길 0.5km, 고생길 0.4km)	· 테마길 조성 : 214원/㎡×1,400㎡=1,000백만원	· 2월 : 실시계획 · 5월 : 조성공사 착공 · 12월 : 공사 준공																																																							
2017년 지역수요 맞춤형지원사업 신청자료	사업신청 내용																																																								

공공체육시설의 확충

관리번호	6-6				
담당부서	의병문화관광과 (체육시설담당)	담 당 자	이 명 식	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2020	소요예산	13,000백만원	충공정율	60%

- 관내 복합스포츠단지 조성으로 군민의 건전한 여가선용 및 생활체육 활성화로 군민의 건강증진과 각종 체육행사 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 가례면 가례리 926-139번지 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2020
- 사 업 량 : 63,880m²(그라운드골프장, 풋살장, 전천후게이트볼장 등)
- 사 업 비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	13,000	4,700	1,050	700	667	1,000	4,883	0
국 비	4,253	1,000	700		200	400	1,953	
도 비	2,365					600	1,765	
군 비	6,382	3,700	350	700	467		1,165	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
복합스포츠단지 (A=63,880m ²)	그라운드골프 장, 풋살장	전천후게이트 볼장, 부지매입, 풋살장	공공체육시설 착수	스포츠단지 사업시행	스포츠단지 준공

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
부지조성		복합스포츠단지 지 부지매입	복합스포츠단지 지 부지매입 완료		
행정절차		기본계획 수립	지방재정 투자심사		
스포츠단지 조성	그라운드골프 장, 풋살장	전천후게이트 볼장, 풋살장 조성	공공체육시설 착수	스포츠단지 사업 시행	스포츠단지 사업 준공

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - 복합스포츠단지 배수로 정비공사 시행

□ 추진실적

- 기추진실적
 - 2008. 08월 : 공유재산 관리계획 수립
 - 2009. 10월 : 지방재정 투자심사
 - 2010. 06월 : 홍의정궁도장 조성
 - 2014. 05월 : 그라운드골프장 조성
 - 2014. 06월 : 생활체육시설 풋살장(1구장) 조성
 - 2016. 05월 : 전천후게이트볼장 조성
 - 2016. 06월 : 의령 복합스포츠단지 기본계획(안) 수립
 - 2016. 10월 : 생활체육시설 풋살장(2구장) 조성
 - 2017. 03월 : 복합스포츠단지 부지 조성(용수관 설치) A=8,123m²
- 2017년 2분기 추진실적
 - 2017. 05월 : 복합스포츠단지 임시주차장 조성, 배수로정비공사 발주
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	1,248	1,179	42	27	118	60	58	
국비	889	847	42	10				
도비								
군비	349	332		17	118	60	58	
민자등								

□ 향후 추진계획

- 2018. 03월 : 복합스포츠단지 잔여분 착공
- 2020. 12월 : 복합스포츠단지 전체분 준공

□ 문제점 및 대책

- 원활한 사업 추진을 위하여 국비(지특) 확보 필요
 - ☞ 국비확보를 위해 사전 행정절차 이행 및 사업 신청

□ 증빙서류

위치(조감)도 및 사진	복합스포츠단지 조성
	
<p>위치 : 가례면 국궁길 24</p>	

추진실적 사진

복합스포츠타단지 부지성토

인쇄 : 김판석 / 의병문화관광과 (2017-06-07 16:50:56)

의령군

수신 의병문화관광과장 (경유)
제목 의령 복합스포츠타단지 조성사업 부지 내 시토반출 완료 통보(자굴산 체합단지 조성사업)
의병문화관광과-23250(2016.11.4)호와 관련하여 의령 복합스포츠타단지 조성사업 부지내 시토 반출을 완료하였기에 다음과 같이 통보합니다.


공 사 명	반 출 대 상 지	반 출 량(m³)		반 출 일	비 고
		당 초	변 경		
자굴산 신원생태문화체험 단지 조성사업	의령 복합스포츠타단지 조성사업	9,672 (종확암, 연암, 보동암)	17,262 (토사)	2016.11.25. ~ 2017.3.8.	시도정 정리 포함

붙임 반출현황 및 반출관리표(별첨) 1부. 끝.

완 료 확 인 서

- 공 사 명 : 복합스포츠타단지 용수관로 설치공사
- 계 약 금 : 금6,700,000원(금육백칠십만원)
- 준 공 금 : 금6,700,000원(금육백칠십만원)
- 계 약 일 : 2017. 02. 22.
- 착 공 일 : 2017. 02. 22.
- 준공기한 : 2017. 03. 08.
- 준 공 일 : 2017. 03. 07.
- 완료확인 : 2017. 03. 13.
- 도 급 자 : 조성건설(주) 대표 김경옥
(의령군 유곡면 용암로 671-6)

위 공사가 완료되었음을 확인합니다.



확인자 : 의병문화관광과 지방시설주사보 성명 김판석

복합스포츠타단지 성토재 반입 완료

복합스포츠타단지 용수관로 설치 완료


추진실적 사진

복합스포츠타단지 2017년 사업추진

완 료 확 인 서

- 공 사 명 : 복합스포츠타단지 주차장 조성공사
- 계 약 금 : 금18,100,000원(금일천팔백십만원)
- 준 공 금 : 금18,100,000원(금일천팔백십만원)
- 계 약 일 : 2017. 04. 11.
- 착 공 일 : 2017. 04. 17.
- 준공기한 : 2017. 05. 06.
- 준 공 일 : 2017. 04. 28.
- 완료확인 : 2017. 05. 02.
- 도 급 자 : 주식회사 대재건설
(의령군 의령읍 의병로25길 28)

위 공사가 완료되었음을 확인합니다.



확인자 : 의병문화관광과 지방시설주사보 성명 김판석



의령군



수신 내부결재
(경유)

제목 의령 복합스포츠타단지 배수로정비 공사 시행

군민들에게 문화 및 체육시설을 복합적으로 제공하기 위한 복합스포츠타단지 조성 사업의 일환으로 군민의 건강증진과 생활체육 활성화를 도모하고자 「의령 복합스포츠타단지 배수로정비 공사」를 다음과 같이 시행코자 합니다.

1. 사 업 명 : 의령 복합스포츠타단지 배수로정비 공사
2. 위 치 : 의령군 가례면 가례리 926-141번지 일원
3. 사 업 비 : 금365,590,000원(금삼백육십오백오십구만원)
- 도 급 액 : 금234,700,000원(금이백삼천사백칠십만원)
- 관 급 액 : 금130,890,000원(금일백삼십천팔십구만원)
4. 사 업 량 : 불임참조
5. 사업기간 : 착수일로부터 5개월간
6. 시행방법 : 도급시행
7. 예산과목 : (명시)의병문화관광과, 군민체육의 활성화, 군민체육의 활성화, 생활체육시설확충(보조), 시설비및부대비(시설비)
의병문화관광과, 군민체육의 활성화, 군민체육의 활성화, 생활체육시설확충(자체), 시설비및부대비(시설비)

- 붙임 1. 설계예산서 1부(별첨).
2. 설계예산서 결재서본 1부.
3. 사업요약서 1부. 끝.

복합스포츠타단지 주차장조성 완료

복합스포츠타단지 배수로정비공사 발주

추진실적 사진	복합스포츠탄지 배수로정비공사 발주
<div> <div>주무관</div> <div>구상서</div> <div>2017. 5. 18.</div> <div>군수</div> <div>오영호</div> </div> <div> <div>관공체육시설</div> <div>담당</div> <div>장정현</div> </div> <div> <div>의병문화관광</div> <div>과장</div> <div>허광영</div> </div> <div> <div>부군수</div> <div>윤주각</div> </div> <div> <div>합조자</div> <div>주무관</div> <div>김판석</div> <div>경리담당</div> <div>박인순</div> <div>재무과장</div> <div>강병구</div> </div> <div> <div>시행</div> <div>의병문화관광과-11069</div> <div>점수</div> </div> <div> <div>우</div> <div>52140</div> <div>경상남도 의령군 의령읍 충익로 63, 의령군청 의병문화관광</div> <div>/</div> <div>http://www.uiryeong.go.kr</div> </div> <div> <div>전화번호</div> <div>055-570-2433</div> <div>팩스번호</div> <div>055-570-2044</div> <div>/</div> <div>ksayoda25@korea.kr</div> <div>/</div> <div>대국민 공개</div> </div> <div> <div>개인정보 보호 꼭 지켜야 할 우리의 약속입니다.</div> </div>	
복합스포츠탄지 배수로정비공사 발주	

[목차보기](#)

경제교통과

1-4. 신규 투자기업 지원시책 확대	73
1-5. 기업체 생산활동 지원	76
1-6. 기업체 근로자 복지 향상	79
4-7. 대중교통 운영지원	82
4-8. 대중교통 소외지역 특별지원	84
5-3. 친환경사업 적극 추진	86
5-4. 의령도시가스 공급사업 확대	88
6-5. 재래시장 활성화	91

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[경제교통과]

1. 총 평

- 경제교통과 공약사업 총 8건 중 2건은 예산확보 등 사업초기 계획과 같이 연차적 시행으로 정상추진 중에 있으며,
- 기업체 생산활동 지원, 기업체 근로자 복지향상, 대중교통 운영 지원, 대중교통 소외지역 특별지원, 친환경사업 적극 추진, 재래시장 활성화 추진은 사업 완료 후 계속추진으로 주민편의 및 지역경제 활성화에 기여함
- 의령도시가스 공급사업 확대는 의령읍 시가지 내 사업구간 계획에 따라 정상추진 중으로 군민들의 연료비 부담 경감 등 삶의 질 향상에 기여함.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8		6	2			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
1-5	기업체 생산활동 지원	주기반복
1-6	기업체 근로자 복지 향상	주기반복
4-7	대중교통 운영지원	주기반복
4-8	대중교통 소외지역 특별지원	주기반복
5-3	친환경사업 적극 추진	주기반복
6-5	재래시장 활성화 추진	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

신규 투자기업 지원시책 확대

관리번호	1-4				
담당부서	경제교통과 (경제투자유치담당)	담당자	김종완	추진상황	정상추진
사업기간	2016-2019	소요예산	2,000백만원	충공정율	60%

- 군 지역에 신규투자 하는 기업의 부지매입비 및 시설투자 등을 적극 지원하여 투자유치 활성화로 침체되어있는 지역경제 활로 모색과 인구 증가 도

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 투자 업체
- 사업기간 : 2016 ~ 2019년
- 사 업 비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,000	0	0	0	500	500	500	500
국 비	0							
도 비	0							
군 비	2,000				500	500	500	500
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
투자유치기금 조성(20억원)	-	1차 기금 5억	2차 기금 5억	3차 기금 5억	4차 기금 5억

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
투자유치기금 조성(20억원)	-	1차 기금 5억	2차 기금 5억	3차 기금 5억	4차 기금 5억

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 중소기업육성자금 이차보전 및 창업 중소기업 신규고용인력 보조금 안내 및 지원
- 2017년도 농공단지 신규조성사업 투자유치 지속 추진

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014년 하반기 : 개별입지 가능(계획관리)지역 검토 분석
- 2014년 3개 지역 조사 : 계획입지(일반 산단)예상 부지 타당성 조사
 - 2개 지역 적합, 1개 지역 부적합
- 2014. 7월~현재 : 신규투자 기업체 섭외 홍보
- 투자유치 여건조성을 위한 간접지원 시책추진

<중소기업육성자금 이차보전 지원>

- 2014년도 하반기 : 13개업체 29,650천원
- 2015년도 상반기 : 25개업체 32,335천원
- 2015년도 하반기 : 23개업체 32,350천원
- 2016년도 상반기 : 11개업체 13,714천원
- 2016년도 하반기 : 15개업체 17,284천원

<창업 중소기업 신규고용인력 보조금지원>

- 2014년도 하반기 : 2개업체 6,000천원
- 2015년도 상반기 : 2개업체 6,000천원
- 2015년도 하반기 : 3개업체 12,000천원
- 2016년도 상반기 : 2개업체 9,000천원
- 2016년도 하반기 : 2개업체 9,000천원
- 2015. 12월 : 군 동부지역 신규 농공단지 입지타당성 조사
- 2016. 2. 5 : 농공단지 조성 민간개발 투자협약(MOU)체결 [(주)한서중공업]
- 공장입지 데이터베이스 구축
 - 2016. 4~ 11월 : 사업추진
 - 2016. 11월 : 공장설립제한.승인지역 고시
 - 2016. 12월 : 용도지역지구시스템 반영
- 2016. 7. 12 : 투자유치진흥기금 조성 및 운용계획 수립
- 2016. 10월 : 투자유치진흥기금 운용계획 의회 승인

- 2016. 11. 01 : 2017년도 투자유치진흥기금 운영계획서 제출
- 2017. 01. 03 : 2017년 투자유치진흥기금 전출(500백만원)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017년도 상반기 : 15개업체 16,487천원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	1,000	500	500	-	500	-	-	500
국비								
도비								
군비	1,000	500	500		-	-	-	500
민자등								

☐ **향후 추진계획**

- 2019년까지 매년 투자유치진흥기금 조성 : 매년 5억 적립(총 20억 조성)
- 중소기업육성자금 이차보전 및 창업 중소기업 신규고용인력 보조금 지속 지원
- 2017년도 농공단지 신규조성사업 투자유치 지속 추진

☐ **문제점 및 대책**

- 토지 매입비등 투자여건 상대적 불리로 투자유치 한계 체감
 - 개별 기업 및 중소기업 단위의 부지 조성위한 투자 유치 등 탄력적 추진
 - 차별화된 투자 지원 인센티브 모색 추진(기반시설 지원 등)

기업체 생산활동 지원

관리번호	1-5				
담당부서	경제교통과 (경제투자유치담당)	담당자	김종완	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	80백만원	충공정율	100%

○ 기업체의 원할한 생산활동을 위한 제품판로 개척과 주변환경 개선 및 애로 사항 해결등 지원시스템 운영

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사 업 비 : 80백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	80	0	0	20	20	20	20	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	80			20	20	20	20	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
기업체 생산활동 지원	-분기별 애로상담 방문 10개업체 -기업체 홍보 안내책자 11월 제작·배부	-분기별 애로상담 방문 : 15개업체 -지원사책안내물 제작 배부 : 300부 -가로수 정비 등:50백만원	좌동	좌동	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - 2017. 4월 : 서득교 하수압송관로 이설공사 시행
 - 2017. 5월 : 기업애로해소 기업체 간담회 실시
 - 2017. 6월 : 업체 및 생산 제품 홍보 책자 제작·배부

□ 추진실적

○ 기추진실적

<2015년도>

- 2015. 01월 : 기업체 가동 현황 전수 조사
- 2015. 02월 : 기업체 방문 애로사항 상담 및 해결
(구룡·동동농공단지내 9개업체)
- 2015.05.28. : 도·군 합동 기업애로해소 간담회 실시
(구룡·동동·정곡농공단지내 15개업체)
- 2015.10.28 : 동부지역 소재 기업체 대표자와 군수님과의 간담회 실시
(부림·봉수 소재 22개업체 건의 10건)
- 기업체 주변 환경정비
 - 2015. 8월 : 봉수농공단지 기업환경개선사업(보도정비)완료
 - 2015. 12월 : 동동·봉수농공단지 내 사고위험 해소를 위한 반사경 설치
 - 농공단지 내 도로변 가로수 정비 : 41,550천원
 - 구룡·부림·봉수농공단지 내 가로등 수선공사 : 3,009천원
- 2015. 11월 : 기업체 생산 제품 홍보 책자 제작·배부 : 500부 8,195천원

<2016년도>

- 2016. 1월 : 기업체 가동 현황 전수 조사
- 2016. 2월 : 기업 현장방문 애로상담 실시(8개업체)
- 2016. 6월 : 중소기업지원시책 홍보책자 제작·배부 : 300부 5,100천원
- 2016. 7~8월 : 조선기자재업체 방문 상담 실시(2회 3개업체)
- 2016. 11. 24 : 기업애로해소 현장기동반 간담회(16개업체)
- 기업체 주변 환경정비
 - 농공단지 내 가로수정비 및 풀베기 사업 : 34,550천원
 - 봉수농공단지 가로등 수선공사 : 16,400천원

<2017년도>

- 2017. 01. 05 : 기업체 운영 현황 전수 조사 실시
- 기업체 주변 환경정비
 - 2017. 01. 03 : 부림농공단지 가로등 교체 공사 시행(12,100천원)
 - 2017. 01. 06 : 구룡·동동농공단지 통행 지장 가로수 제거사업 실행(7,660천원)
 - 2017. 03. 08 : 구룡공업단지 가로등 설치 및 이설공사 시행(5,020천원)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 05. 29. : 기업애로해소 기업체 간담회 실시
(구룡·동동농공업단지내 15개업체)
- 2017. 06. 13 : 봉수농공단지 서득교 하수압송관로 이설공사 (71,908천원)
기업체 및 생산 제품 홍보 책자 제작·배부(2,598천원)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	207	108	25	74	20			20
국비								
도비								
군비	207	108	25	74	20			20
민자등								

☐ **향후 추진계획**

- 2017. 6월 : 기업체 및 생산 제품 홍보 책자 제작·배부
- 하반기 기업애로해소 간담회 실시
- 농공단지 환경정비 등 시설물 관리 지속 추진

☐ **문제점 및 대책**

- 기업체 애로사항 중 예산 수반 사항 다수로 예산 확보 애로
 - 애로사항별 다각적 검토지원을 통한 해결 지원 추진

기업체 근로자 복지 향상

관리번호	1-6				
담당부서	경제교통과 (경제투자유치담당)	담당자	김종완	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	60백만원	공정율	100%

- 기업체의 생산성 제고를 위한 근로복지 증진과 생활환경 개선을 통한 근로 여건 향상

□ 사업개요

- 대 상 : 군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 외국인 근로자 한글교실 운영(1개반), 법률상담실 운영(분기 1회)
근로자 복지사업 추진
- 사업비 : 60백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	80	0	0	15	15	15	15	0
국비	0							
도비	0							
군비	60			15	15	15	15	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근로자 복지향상	- 외국인 토요한글교실 운영사항 안내·연결 (창원 외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령지소, 근로자 법률상담 연결 - 농공단지 복지시설 개선 - 근로자 지원시책 발굴	- 외국인 토요한글교실 운영사항 안내·연결 (창원 외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령지소, 근로자 법률상담 연결 - 농공단지 복지시설 개선 - 근로자 지원시책 발굴	좌동	좌동	

○ 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근로자 복지향상	<ul style="list-style-type: none"> - 외국인 토요일한글교실 운영사항 안내·연결 (창원 외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령지소, 근로자 법률상담 연결 	<ul style="list-style-type: none"> - 외국인 토요일한글교실 운영사항 안내·연결 (창원 외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령지소, 근로자 법률상담 연결 - 농공단지 복지시설 개선 - 근로자 지원시책 발굴 	좌동	좌동	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 대한법률구조공단 근로자 법률상담 안내(연중)

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 1월 : 동부근로자기숙사 쓰레기집하장 설치(6,440천원)
- 근로자 법률상담 운영
 - 2015. 2월 : 법률구조공단 방문상담 1회
 - 2015. 5월 : 대한법률 구조공단 의령지소(574-4676) 평시 상담 연결
 - 2016. 2월 : 대한법률 구조공단 의령지소 안내(중소기업시책 병행 안내)
- 근로자 체육대회 개최 여건 파악
 - 2015. 3월, 9월 : 관내 기업체 대상 여론수렴
 - 2015. 10월 : 체육대회 대체, 산업시설 등 선진지 견학 수요조사
- 2016. 1월 : 한글교실 개설운영 수요 추가조사 실시
- 2016. 2월 : 동부지역 농공단지 근로자 기숙사 운동기구 설치(13,130천원)
동부지역 농공단지 근로자 기숙사 에어컨 실외기공사(29,260천원)
- 2016. 5월 : 구룡동동 농공단지협의회 사무실·공단식당 리모델링(100,000천원)
- 2016. 6월 : 구룡·봉수 농공단지 공중화장실 개보수(8,700천원)
- 2017. 02. 07 : 동부농공단지 근로자 기숙사 쉼터 공사(9,500천원)
- 2017. 03. 08 : 구룡공업단지 녹지공원 정비사업(20,000천원)

- 2017년 2분기 추진실적
 - 대한법률구조공단 근로자 법률상담 안내
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	187	157	30	-	20	-	-	20
국비								
도비								
군비	187	157	30	-	20	-	-	20
민자등								

□ 향후 추진계획

- 근로자 지원시책 지속 발굴
- 대한법률 구조공단 근로자 법률 상담 지속 안내

□ 문제점 및 대책

- 기업체 평일 정상근무에 따른 법률상담 애로
 - 대한법률 구조공단 의령지소(574-4676) 전화상담 유도

대중교통 운영지원

관리번호	4-7				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담 당 자	이정은	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	계속사업	소요예산	7,203백만원	공 정 율	100%

○ 마을버스, 농어촌버스의 원활한 운영을 통한 주민 교통 불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 계속사업
- 사 업 량 : 농어촌버스 9대, 마을버스 1대 운영
- 사 업 비 : 7,203백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,203	0	1,224	1,119	1,190	1,190	1,260	1,290
국 비	0							
도 비	1,529		270	189	260	240	280	290
군 비	5,744		954	930	930	950	980	1000
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대중교통 운영 개선	공영버스 구입	버스노선 개선	수요응답형 버스노선 개선	안전시설물 점검	안전시설물 점검

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - 마을버스, 농어촌버스 구입 지원(4월중)

□ 추진실적

- 기추진실적
 - 교통안전시설물 유지보수 및 버스업계 재정 지원(연중)
 - 농어촌버스 9대, 마을버스 1대 운행
 - 2015. 12월 : 공영버스 신차 구입 1대
 - 2016. 2월 : 농어촌버스 노선 및 운행시간 조정 : 38개 → 43개
 - 2016. 12월 : 경남형 벽지노선 체계 개편으로 노선수 및 거리 조정 (54개, 314.6km → 58개, 277.5km)
- 2017년 2분기 추진실적
 - 마을버스, 농어촌버스 구입(조달구매 요청)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	3,894	3,240	0	654	1,166	250	286	630
국비								
도비	682	552	0	130	250	50	60	140
군비	3,212	2,688	0	524	916	200	226	490
민자등								

□ 향후 추진계획

- 버스 노선 및 운행 개선을 통한 대중교통 활성화
- 교통안전표지판, 간이승강장 등 시설 유지보수 철저

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

대중교통 소외지역 특별지원

관리번호	4-8				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담 당 자	이정은	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015 -	소요예산	517백만원	공 정 율	100%

- 대중교통 소외지역에 거주하는 주민들의 이동권을 확보하고 교통 편의 증진에 기여하기 위함

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015년 ~
- 사 업 량 : 행복택시 운영(48개마을)
- 사 업 비 : 517백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	517	0	0	57	100	120	120	120
국 비	77			27	50			
도 비	150					50	50	50
군 비	290			30	50	70	70	70
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
행복택시 운영	행복택시 운영 (2015.6월)	23개 마을	53개 마을	53개 마을	53개 마을

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 행복택시 운행마을 지원

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 3월 : 농촌형 교통모델 발굴 공모 선정(국비 100백만원)
- 2015. 5월 : 관련 조례, 규칙 제정
- 2015. 6월 : 행복택시 운행
- 2016. 2월 : 행복택시 운행횟수 조정 (월24회→월16~36회로 조정)
- 2017. 1월 : 브라보 행복택시 운행마을 및 대상 확대
(8개 읍면, 23개 마을 → 12개 읍면, 48개 마을)
- 2017. 4월 : 운행마을 및 대상 확대 관련 조례, 규칙 개정

○ 2017년 2분기 추진실적

- 브라보 행복택시 48개 마을, 26,000천원 지원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	135	84	25	26	129	32	37	60
국비	42	42						
도비	15		7	8	60	15	20	25
군비	78	42	18	18	69	17	17	35
민자등								

□ 향후 추진계획

- 브라보 행복택시 마을 확대 시행 : 2017. 7월

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

친환경사업 적극 추진

관리번호	5-3				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	장유리	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2014-2019	소요예산	440백만원	충공정율	100%

- 신재생에너지 사업 저변 확대
- 국책 사업인 재생에너지 사업 발전에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014 ~ 2019년
- 사 업 량 : 친환경 주택지원(40동/년)
- 사 업 비 : 440백만원(도비 100, 군비 340)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	440	0	80	80	80	80	60	60
국 비	0							
도 비	100		20	20	20	20	10	10
군 비	340		60	60	60	60	50	50
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
사업비	160	80	80	60	60

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		상	동		

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - 친환경 주택 40동 지원

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014 ~ 2016년 친환경 주택지원실적 : 121동 240백만원

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017년 1분기 친환경 주택지원실적 : 3동 5.4백만원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	245.4	240		5.4	74.6	74.6		
국비								
도비	61.4	60	0	1.4	18.6	18.6		
군비	184	180	0	4	56	56		
민자등								

☐ 향후 추진계획

○ 친환경주택 지원 지속추진

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

○ 한국에너지공단의 지원사업 적합 승인을 받은 후 신청자격이 될 수 있으나 에너지공단의 지원예산소진으로 신청접수 불가하여 예산확보 후 사업 추진 가능

의령도시가스 공급사업 확대

관리번호	5-4				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	조병찬	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	5,860백만원	충공정율	68%

- 양질의 도시가스 보급 및 더 많은 군민에게 확대공급
- 군민들의 연료비 부담 경감으로 군민의 삶의 질 향상(LPG 대비 약 30%)
- ※ 경제교통과-54063(2015.8.24.)호에 의거 도시가스공급확대 추진상황 별도보고

□ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사 업 량 : 당초 1,143개소 → 2,000개소 확대 추진
- 사 업 비 : 5,860백만원(군비 2,380 + 도비 756 + 경남에너지 2724)
(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,860	0	544	2,200	916	700	300	1,200
국 비	0							
도 비	756				156	100	100	400
군 비	2,380		500	500	180	200	200	800
민자등	2,724		44	1700	580	400		

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도시가스 공급확대	2,744	916	700	300	1,200

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 의령읍 의병로 22길 25 및 남산로 7-23 주위배관공사 추진

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 군북~의령공급관리소 공급배관망 설치 9.0km : 2013 ~ 2015년
- 의령공급소~종합사회복지관 주배관 설치 5.6km : 2014 ~ 2015년
- 서동리 SK주유소~서동주공아파트 및 9개소 인입 배관공사 1.571km : 2016년(2016년 의령도시가스 인입 배관공사, 경남에너지(주))
- 의령 고등학교~글로리아빌라 주위 외 1개소 인입 배관공사 0.499km : 2016년(2015년 의령도시가스 배관공사, 보조사업)
- 의령 동동리 978 청아A~그린빌 주위 외 2개소 인입 배관공사 0.576km : 2016년(2016년 의령도시가스 배관공사, 보조사업)

○ 의령군 도시가스 공급현황(2017.1.1.현재)

- 계량기 전수(공급)세대 : 1,153세대
- 계량기 고지세대 : 786세대
- 풀마트 ~ 의령우체국 주변 주배관 및 주변 공급배관 설치 : 0.610km

○ 2017년 2분기 추진실적

- 의령읍 의병로 22길 25 및 남산로 7-23 주위배관공사 추진 중

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	3,910	3,660	200	50	560	260	0	300
국비	0	0	0		0	0	0	0
도비	156	156	0		205	105	0	100
군비	1,180	1,180	0		305	105	0	200
민자등	2,574	2,324	200	50	50	50	0	0

□ 향후 추진계획

- 의령읍 정안리슈빌~삿별어린이집 주위배관공사 0.317km
- 의령병원~서동리 595 주위배관공사 : 0.212km
- 의령읍 의병로 17길~의병로9동길 9-3 주위배관공사 : 0.300km

□ 문제점 및 대책

- 의령읍 시가지 외에 백야, 정암, 가례, 무전지역은 투자대비 사업비 (4,361백만원)가 소요되어 사업 타당성이 희박하므로 현실적으로 사업 추진에 어려움이 있음
- 향후 가례리 소재에 전원개발사업 등 집중화된 택지개발로 도시가스 수요추가 발생시 검토 추진
- 경상남도 단독주택 도시가스 공급배관 설치비 지원조례는 단독주택 및 다가구(세대)주택만 보조금 지원이 가능(공동 및 연립주택 지원 불가)
 - 공동주택(연립주택) 등 소외지역의 도시가스 조기공급을 위한 군비 보조금 지원이 필요함.

재래시장 활성화 추진

관리번호	6-5				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	조병찬	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	11,503백만원	총공정율	100%

○ 전통시장 시설을 현대화함으로써 경쟁력 제고 및 전통시장 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 의령시장외 1개소
- 사업기간 : 2011년 ~ 2019년
- 사 업 량 : 전통시장 시설현대화 사업
- 사 업 비 : 11,503백만원(국비 6,608. 군비 4,850. 민자등 45)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,503	7,077	1,860	296	190	212	760	1,108
국 비	6,608	4,608	1,020	20	0	0	360	600
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	4,850	2,424	840	276	190	212	400	508
민자등	45	45	0	0	0	0	0	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통시장활성화사업	9,233	190	212	760	1,180

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 의령전통시장 소방시설 개선공사
- 의령전통시장 소통로 캐노피 설치공사
- 신반전통시장 소방시설 개선공사

□ **추진실적**

○ 기추진실적

- 2014. 6월 : 의령전통시장 다목적센터 건립
- 2014. 9월 : 의령전통시장 주차빌딩 건립
- 2014. 10월 : 의령전통시장 주차빌딩 무료운영
- 2015. 2월 : 의령전통시장 노후 CCTV 교체공사
- 2015. 4~10월 : 의령전통시장 소방설비 및 안전관리 보수공사
- 2015. 6월 : 의령전통시장 아케이드(중앙물) 설치공사
- 2015. 9월 : 의령전통시장 아케이드 도색공사
- 2016. 1월 : 의령전통시장 소통로 캐노피 설치공사
- 2016. 1월 : 의령전통시장 중앙물 지붕재 교체공사
- 2016. 2월 : 신반전통시장 노후 CCTV 교체공사
- 2016. 2월 : 의령전통시장 아케이드 전기 인입공사
- 2016. 4월 : 의령군 전통시장 소방시설 보수공사
- 2016. 7월 : 의령군 전통시장 아케이드 개폐기 및 소방시설 보수공사
- 2016. 11월 : 의령군 전통시장 소통로 캐노피 설치 및 보안등 공사
- 2017. 3월 : 공류시장 화장실 보수공사
- 2017. 3월 : 의령전통시장 화장실 배수로 공사 및 공영주차장 정비공사

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 4월 : 의령전통시장 소방시설 개선공사
- 2017. 4월 : 의령전통시장 소통로 캐노피 설치공사
- 2017. 5월 : 신반전통시장 소방시설 개선공사

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	9,485	9,423	22	40	176	23	53	100
국비	5,648	5,648	0		0	0	0	0
도비	0	0	0		0	0	0	0
군비	3,792	3,730	22	40	176	23	53	100
민자등	45	45	0		0	0	0	0

□ 향후 추진계획

- 신반전통시장 공영주차장 정비 및 소방안전시설 보강공사
- 의령 및 신반전통시장 현대화사업 지속추진

□ 문제점 및 대책

- 전통시장 현대화사업 완료 후 신규 사업비 확보 애로
- 노후 및 긴급 개보수 등 부분사업비 예산 확보

[목차보기](#)

산림복지과

5-2. 건강한 생활환경 조성	96
------------------------	----

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[산림녹지과/건설도시과]

1. 총 평

- 공약사항 연도별 추진 중
- 연차사업으로 지속 추진 계획(완료사업 사후관리 추진)

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
1			1			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해당 없음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당 없음	

건강한 생활환경 조성

관리번호	5-2				
담당부서	산림녹지과 (공원녹지담당)	담 당 자	장은미	추진상황	정상추진
	산림녹지과 (산림휴양담당)		박진수		
	건설도시과 (지역개발담당)		조영정		
사업기간	2014-2018	소요예산		총공정율	75 %

- 생활주변 녹지공간 조성으로 쾌적한 생활환경 조성
- 생활권 산림 내 등산로 및 산책로 조성으로 군민 삶의 질 향상
- 자전거길 조성으로 군민 건강 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 전역
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사 업 량
 - 녹지공간 조성 : 23개소(소공원 17개소, 가로수 6개소, 6km)
 - 등산로 및 산책로 조성 : 22.5km
 - 자전거길 조성 : 56.0km
- 사 업 비 : 7,904백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,904	102	1,059	1,534	1,069	1,720	2,420	0
국 비	3,590		420	801	485	717	1167	
도 비	1,020		156	196	131	201	336	
군 비	3,294	102	483	537	453	802	917	
민자등	0		0	0	0	0	0	

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	5개소	5개소	6개소	7개소	
가 로 수	1.0km	1.0km	2.0km	2.0km	
등 산 로	4.7km	6.2km	6.5km	5.1km	
자전거길	56km	유지보수	유지보수	유지보수	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	소공원 : 5개소	소공원 : 5개소	소공원 : 6개소	소공원 : 7개소	
가 로 수	도로변 : 1.0km	도로변 : 1.0km	도로변 : 2.0km	도로변 : 2.0km	
등 산 로	4.7km	7.6km	신 설 : 7.4km	신 설 : 5.1km	
자전거길	56km	유지보수	유지보수	유지보수	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 소공원 조성(2개소)
- 이목마을 둘레길 조성사업 실시설계 용역 완료

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 녹지공간조성(2014년 1개소, 2015년 4개소 완료, 2016년 5개소 완료)
- 가로수 식재 추진 : 2016년 2개소(1.5km) 완료(의령읍 동동리, 대산리)
- 등산로 및 산책로 조성 : 2016년 7.6km 추진 완료
- 자전거길 조성 : 2015년까지 56km 조성완료, 향후 사후관리 추진
- 소공원 2개소[생활주변 녹지공간조성(의령동동지구), 생활주변 녹지공간(부림신반지구)] 조성 및 가로수 1km(봉수죽전지구) 식재 완료
- 등산로 조성사업 실시설계 용역완료 : 2017. 3. 4.
- 등산로 조성사업 노선고시 : 2017. 3. 9.
- 등산로 조성사업 사업 발주 : 2017. 3. 19.

○ 2017년 2분기 추진실적

- 소공원 3개소[지역명소화사업, 전통마을숲, 생활주변 녹지공간 (부림신반지구), 생활주변 녹지공간(부림막곡지구)] 조성 완료
- 이목마을 둘레길 조성사업 실시설계 용역완료 : 2017. 6. 27.
- 이목마을 둘레길 조성사업 노선고시 : 2017.6. 29.

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	8,112.5	7,501	299.5	312	949.4	674	275.4	0
국비	3,958.5	3,860	63.5	35	304.7	252	52.7	0
도비	1,671.7	1,567	36.7	68	122.2	91	31.2	0
군비	2,482.3	2,074	199.3	209	522.5	331	191.5	0
민자등	0	0	0		0	0	0	0

☐ 향후 추진계획

- 하반기 녹지공간, 가로수 및 등산로 조성사업 시행
 - 사업시행 및 준공 : 2017. 9. ~ 11. (사업별 추진)
 - 사후관리 시행 : 연중
- 2018년 녹지공간, 가로수 및 등산로 조성 실시설계 용역 시행 : 2017. 12.
- 자전거길 사후관리 시행 : 연중

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당사항 없음

☐ 증빙서류

<p>위치도</p>	<p>생활주변 녹지공간조성(부림막곡지구)</p>
	
<p>추진실적</p>	<p>준공 완료 후 전경(부림 막곡 막곡마을)</p>
	

위치도

지역명소화사업



추진실적

준공 완료 후 전경(칠곡 도산 920)



위치도

전통마을숲 조성사업



추진실적

준공 완료 후 전경(칠곡 도산 920)



[목차보기](#)

건설도시과

1-3. 계획관리지역의 확대 등 기업투자여건 조성	104
2-7. 수리시설 개선	106
2-12. 반영구적 논밭두렁 정비	109
3-6. 등하굣길 안전대책 강구	111
4-3. 도로망 확충	113
4-4. 장기미집행 도시계획도로의 조기집행	115
4-5. 차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	117
5-1. 도시계획 전면 재검토 정비	119

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[건설도시과]

1. 총 평

- 건설도시과 소관 공약사업 총 8건 중 5건은 정상추진 중이고 3건은 연도별로 반복되는 사업으로 하반기에 모두 완료 될 예정임.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8	-	3	5	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
2-7	수리시설 개선	주기반복
2-12	반영구적 논밭두렁 정비	주기반복
4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택해소	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
-		

계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성

관리번호	1-3				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2017	소요예산 (백만원)	-	충공정률	88.0%
기업체 설립이 용이한 계획관리지역을 확대하여 개별 기업 유치여건 조성					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014~2017
- 면 적 : A=482,939,975m²
- 용도지역별 면적

(단위 : m²)

주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역			농림지역
				보전관리	생산관리	계획관리	
1,881,284	223,555	988,472	12,498,534	51,660,254	38,761,284	55,288,918	321,637,674

○ 사업비

- 5-1. 도시계획 전면 재검토 정비사업과 병행 추진할 사항으로 소요예산 없음.

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건 조성	개별공장 입지 가능지역 조사	개별공장 입지 가능지역 검토	군관리계획 변경 (용도지역 등) 결정	군관리계획 (재정비)결정		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건조성	개별공장 입지 가능지역 조사	개별공장 입지 가능지역 검토	군관리계획 변경절차 이행 군관리계획 변경 결정	군관리계획 (재정비)결정		

- 2017년 2분기 추진목표(추진계획)
 - 2020 의령군관리계획(재정비) 공청회 개최

□ 추진실적

- 기추진실적
 - 2014. 7. 10 : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
 - 2014. 8~ : 개별공장 입지 가능 지역 조사 및 검토(계속)
 - 2015. 9. : 군계획위원회 자문
 - 2015. 10. : 도시 기후변화 재해취약성 분석 자문(국토연구원)
 - 2016. 6. : 토지적성평가 검증완료 및 보완 실시 중
 - 2016. 7. : 토지적성평가 및 기후변화 재해취약성 분석 완료
 - 2016. 12. : 전략환경영향평가 심의
- 2017년 2분기 추진실적
 - 2017. 4. : 2020 의령군관리계획(재정비) 공청회 개최
 - 2017. 5. : 2020 의령군관리계획(재정비) 주민열람공고
 - 2017. 6. : 2020 의령군관리계획(재정비) 관계기관 협의

□ 향후 추진계획

- 2017. 8 : 군관리계획 변경(용도지역 등) 입안 및 결정 절차 이행
- 2017. 12 : 군관리계획(재정비) 결정 고시 완료

□ 문제점 및 대책

- 용도지역의 변경은 국토교통부장관과 도지사의 권한사항으로, 명확한 사업계획 및 개발계획이 수반되지 않을 경우 용도지역 변경 대상이 아님.
- 계획관리지역으로 용도지역 변경 시 토지가격이 상승되어 공공사업을 추진할 경우 부지 매입비의 과다 소요로 사업추진의 어려움이 있으며, 개발계획 없이 계획관리지역 변경 시 개별공장 및 환경오염시설 입지 등 무분별한 개발이 우려됨.
 - ⇒ 용도지역 변경이 수반되는 부지에 대한 기업입지의 경우, 국토부 및 경남도의 용도지역 변경 승인을 득하기 위한 적극적 행정 지원 필요.

수리시설 개선 사업

관리번호	2-7				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담당자	권치국	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014 ~ 2018	소요예산	10,300백만원	충공정율	100%

- 체계적이고 지속적인 용수공급을 위해 수리시설 개보수를 통하여 물부족 해소 및 영농기반 확충으로 지역 농가소득 증대에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014~2018
- 사업량 : 노후저수지 정비 24개소, 용배수로 정비 100건,
농업용관정 개발 50여개소
- 사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	10,300	0	1,600	2,700	2,000	2,000	2,000	0
국비	2,040		200	640	400	400	400	
도비	260		50	60	50	50	50	
군비	8,000		1350	2000	1550	1550	1550	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
수리시설 개보수 1식		수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
수리시설 개보수 1식		수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2017년도 사업대상지 확정 및 13개소 사업완료

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 12. : 2015년도 사업대상지 착공 및 완료(40개소)
- 2015. 11. : 2016년도 사업대상지 실시설계 실시
- 2016. 1. : 2016년도 수리시설 착공(39개소)
- 2016. 3. : 2017년도 국도비 지원건의(19개소)
- 2016. 6. : 2016년도 수리시설 추가대상지 확정 및 시행(20개소)
- 2016. 11. : 2017년도 사업대상지 실시설계 실시
- 2016. 12. : 2016년도 수리시설 개보수사업 완료
- 2017. 3. : 2017년 사업대상지 실시설계완료 및 사업착공(26개소)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017년도 사업대상지 확정 및 13개소 사업완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	7,210	6,300	295	615	2,990	615	375	2,000
국비	1,399	1,240	59	100	541	100	41	400
도비	182	160	7	15	78	15	13	50
군비	5,629	4,900	229	500	2,371	500	321	1,550
민자등								

☐ 향후 추진계획

- 2017. 12. : 수리시설 개보수사업 완료(26개소)

☐ 문제점 및 대책

- 각종 행정절차 및 실시설계 후 발주 시 사업 착공시기가 영농기(4~9월)가 되어 재정집행 및 사업 조기완료에 어려움이 있음
⇒ 다음년도 사업에 대하여 우선 행정절차 및 설계를 완료하여 영농기 이전 조기 사업완료

반영구적 논밭두렁 정비 사업비 지원

관리번호	2-12				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담 당 자	권치국	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014~2018	소요예산	390백만원	총공정율	100%

농촌지역 고령화 및 각종 농기계의 현대화에 부응하는 논밭두렁 정비사업을 통하여 농작물 생산량 증대와 경작지 훼손 방지

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014~2018
- 사 업 량 : 논밭두렁 정비 5개 지구
- 사 업 비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	390	0	66	54	80	90	100	0
국 비	0							
도 비	117		20	16	24	27	30	
군 비	273		46	38	56	63	70	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
논두렁 정비 4개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
논두렁 정비 4개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2017. 6 : 사업착공(1개소)

☐ **추진실적**

○ 기추진실적

- 2015. 9. : 2015년도 사업 착공
- 2015. 12. : 2015년도 사업완료 및 2016년도 사업대상지 신청
- 2016. 1. : 2016년도 사업대상지 실시설계 및 착공
- 2016. 2. : 2016년도 사업 착공
- 2016. 5. : 2016년도 사업 완료
- 2016. 8. : 2017년도 사업대상지 신청(경남도)
- 2016. 12. : 2017년도 사업대상지 선정 및 도비지원 신청
- 2017. 2. : 2017년 사업대상지 확정
- 2017. 3. : 2017년 사업대상지 실시설계 실시

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 6 : 사업착공(1개소)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	200	200	0	-	190		90	100
국비	-	-	-	-	-		-	-
도비	60	60	-	-	57		27	30
군비	140	140	-	-	133		63	70
민자등	-	-	-	-	-		-	-

☐ **향후 추진계획**

- 2017. 11. : 2017년도 사업 완료
- 2017. 10. : 2018년도 사업대상지 선정 및 지원신청(경남도)
- 2017. 12. : 2017년도 사업완료 예정
- 2018. 12. : 사업완료 예정

☐ **문제점 및 대책**

- 당해 사업에 대한 경상남도의 지원 부족
⇒ 관련부서에 사업 필요성 설명 및 예산의 지속 지원 요청

등·하굣길 안전대책 강구

관리번호	3-6				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담 당 자	정재호	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2017	소요예산	420백만원	충공정율	76%

- 등·하교길에서 발생할 수 있는 각종 사건·사고로부터 학생을 보호할 수 있도록 안전대책 강구

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 어린이 보호구역 16개소
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 사 업 량 : 어린이 보호구역 내 시설 개선 1식
- 사 업 비 : 420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	420	0	120	100	100	100	0	0
국 비	75		60			15		
도 비	0							
군 비	345		60	100	100	85		
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
안전시설 보완 16개소	시설보완 8개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소		

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
안전시설 보완 16개소	시설보완 8개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소		

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - 2017. 3. : 어린이보호구역내 차선도색(5개소)
 - 2017. 4. ~ : 등하굣길 교통지도 계속

□ 추진실적

- 기추진실적
 - 2014. 1. ~12. : 2014년도 어린이보호구역 시설개선 4개소
 - 2015. 1. ~12. : 2015년도 어린이보호구역 시설개선 4개소
 - 2016. 1. ~12. : 2016년도 어린이보호구역 시설개선 4개소
 - 2017. 3. : 1차 시설개선(차선도색) 추진 완료
등하굣길 교통지도 계속
- 2017년 2분기 추진실적
 - 2017. 5. : 2차 시설개선(미끄럼방지 도색) 추진 완료
 - 2017. 6. : 3차 시설개선(경광등 표지판 설치) 추진 완료
 - 2017. 4. ~ : 등하굣길 교통지도 계속
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	380	320	0	60	40	30	10	
국비	30	60	0	0	15	15	0	
도비								
군비	320	260	0	60	25	15	10	
민자등								

□ 향후 추진계획

- 2017. 7. : 어린이보호구역내 시설물 유지보수(안전웬스 등)
- 2017. 7. ~ 12. : 학교 앞 교통지도 계속

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

도로망 확충

관리번호	4-3				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담 당 자	정재호	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2018	소요예산	11,030백만원	충공정율	62%

- 관내 물류수송과 통행 편의를 제공하기 위하여 국도, 지방도, 군도, 농어촌 도로 등 도로망을 대폭 확충하고 위험도로를 적극 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사 업 량 : 도로망 정비 L=7.5km
- 사 업 비 : 11,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,030	0	2,230	2,500	2,100	2,100	2,100	0
국 비	1,525		125	500	300	300	300	
도 비	1,000		1,000					
군 비	8,505		1,105	2,000	1,800	1,800	1,800	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 L=3.0km	도로정비 L=1.5km	도로정비 L=1.5km	도로정비 L=1.5km	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 L=3.0km	도로정비 L=1.5km	도로정비 L=1.5km	도로정비 L=1.5km	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2017. 6. : 거장산 가족휴양시설 기반시설 정비공사 착공
- 2017. 6. : 용덕102호선(와요~운곡) 4차분 준공

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014. 1. ~12. : 2014년도 도로망 확충사업 완료
- 2015. 1. ~12. : 2015년도 도로망 확충사업 완료
- 2016. 1. ~12. : 2016년도 도로망 확충사업 완료
- 2017. 1. ~ : 2017년도 도로망 확충사업 추진 중
 - 실시설계 완료 : 4개 지구
 - 도로공사 착공 : 5개소, 3.2km

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 6. : 거장산 가족휴양시설 기반시설 정비공사 착공
- 2017. 6. : 용덕102호선(와요~운곡) 4차분 준공

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	8,061	6,830	391	840	869	550	319	
국비	996	925		71	229	150	79	
도비	1,000	1,000						
군비	6,065	4,905	391	769	640	400	240	
민자등								

□ 향후 추진계획

- 2017. 7. : 용덕102호선(와요~운곡) 5차분 착공
- 2017. 12. : 군도 및 농어촌도로 정비사업 완료

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

장기미집행 도시계획도로의 조기 집행

관리번호	4-4				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	송창우	추진상황	정상추진
사업기간	2014~	소요예산	68,884백만원	충공정율	60.0%
장기 미집행 도시계획도로의 조기 집행을 통해 취약지역 해소					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014 ~
- 사업량 : 137개 노선 L=34,300m
- 사업비 : 68,884백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	68,884	4,190	2,000	2,000	2,000	58,694
국 비						
도 비						
군 비	68,884	4,190	2,000	2,000	2,000	58,694
민자등						

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도시계획도로 L=34,300m	도시계획도로 L=730m	도시계획도로 L=570m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=32,000m

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
보상 추진	5개소	3개소	3개소	3개소	123개소
도시계획도로 L=34,300m	도시계획도로 L=730m	도시계획도로 L=570m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=32,000m

○ 2017년 2분기 추진목표(추진계획)

- 도시계획도로 보상(3개소)

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 12. : 도시계획도로 개설(L=430m)
- 2016. 6. : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 1단계)
- 2016. 12. : 도시계획도로 개설(L=570m)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 4. : 도시계획도로 보상(3개소)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	6,790	6,190	100	500	1,900	500	400	1,000
국비								
도비								
군비	6,790	6,190	100	500	1,900	500	400	1,000
민자등								

□ 향후 추진계획

- 2019. 1 ~ 2020. 12. : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 2-1단계)
- 2021년 이후 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 2-2단계)

□ 문제점 및 대책

- 도시계획도로는 전액 군비사업으로 군 재정상황을 고려할 때
공약사업의 임기 내 추진은 어려운 실정임
⇒ 단계별 집행계획에 따른 최대한의 사업비 확보로 공약사업 이행률 제고

차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택해소

관리번호	4-5				
담당부서	건설실과소 (지역개발담당)	담 당 자	조영정	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	2,000백만원	충공정율	100%

- 의령군 관내 차량이나 농기계가 진출입하기 어려운 주택이 없도록 마을안길 확장 등의 소규모 주민생활편익증진사업을 확대 시행하여 주민숙원해소

□ 사업개요

- 위 치 : 마을진입로 및 안길 정비사업
- 사업기간 : 2015 ~2018
- 사 업 량 : 마을진입로 및 안길 확·포장 1식
- 사 업 비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	500	500	500	500	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	2,000			500	500	500	500	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴 및 시행	15개소	10개소	10개소	10개소	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴	21개소	20개소	12개소	10개소	
사업시행	21개소	20개소	12개소	10개소	

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - 2017년 사업중 60% 완료

☐ 추진실적

- 기 추진실적
 - 2015년 21개소, 사업비 591백만원 사업 완료
 - 2016년 20개소, 사업비 535백만원 사업 완료
 - 2017년 12개소, 사업비 590백만원 대상지 선정
- 2017년 2분기 추진실적
 - 2017년 사업 중 90% 완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	1,586	1,126	50	410	130	130		
국비								
도비								
군비	1,586	1,126	50	410	130	130		
민자등								

☐ 향후 추진계획

- 2018년 : 예산확보 후 사업 추진

☐ 문제점 및 대책

- 편입부지, 지장물(주택) 등 보상협의 애로
 - ⇒ 감정평가 시 주민입회, 지속적인 주민방문 등으로 조속한 사업추진 노력

도시계획 전면 재검토 정비

관리번호	5-1				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2017	소요예산	1,104백만원	충공정율	88.0%

의령, 부림도시계획을 전면 재검토하여 현실에 맞지 않는 지역은 도시계획을 수정하여 군민불편 해소와 생활편의 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014~2017
- 사업내용 : 군관리계획 재정비 1식
- 사 업 비 : 1,104백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,104		1,104					
국 비								
도 비								
군 비	1,104		1,104					
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령, 부림 도시계획 조사	의령, 부림 도시계획 검토	군관리계획 변경 결정	군관리계획 (재정비)결정		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령,부림 도시계획 조사	의령,부림 도시계획 검토	군관리계획 변경결정 절차 이행	군관리계획 (재정비)결정 고시		

○ 2017년 2분기 추진목표(추진계획)

- 2020 의령군관리계획(재정비) 공청회 개최

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014. 7. 10 : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2014. 8. : 의령, 부림지역 도시계획 재정비를 위한 조사 및 검토(계속)
- 2015. 9. : 군계획위원회 자문 개최
(도시 기후변화 재해취약성 분석 및 토지 적성평가)
- 2015. 10. : 도시 기후변화 재해취약성 분석 자문(국토연구원)
- 2016. 6. : 토지적성평가 검증완료 및 보완 실시 중
- 2016. 7. : 토지적성평가 및 기후변화 재해취약성 분석 완료
- 2016. 10. : 의령군 계획위원회 심의 (장기미집행 군계획시설:도로폐지)
- 2016. 12. : 전략환경영향평가협의회 심의

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2017. 4. : 2020 의령군관리계획(재정비) 공청회 개최
- 2017. 5. : 2020 의령군관리계획(재정비) 주민열람공고
- 2017. 6. : 2020 의령군관리계획(재정비) 관계기관 협의

□ 향후 추진계획

- 2017. 8 : 군관리계획 변경(용도지역 등) 입안 및 결정 절차 이행
- 2017. 12 : 군관리계획(재정비) 결정 고시 완료

안전관리과

4-1. 효율적인 재난대응 통합체제 구축	123
4-2. 재해 예방사업 적극 추진	126
4-9. 방범용 CCTV 확대 설치	129

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[안전관리과]

1. 총 평

- 효율적인 재난대응 통합체제 구축 등 3개 공약사항에 대해 완료 및 정상 추진 중이며
- 군민에게 약속한 공약사업을 실천계획에 따라 차질없이 추진하여 신뢰받는 군정을 실현 할 것임

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3		2	1			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	2015.12.
4-9	방범용 CCTV 확대 설치	2016.12.

○ 정상추진

관리번호	제 목	비고
4-2	재해 예방사업 적극 추진	2019.12.

효율적인 재난대응 통합체제 구축

관리번호	4-1				
담당부서	안전관리과 (안전관리담당)	담당자	강현정	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2015	소요예산	-	공정율	100%

- 세월호 침몰 등 대형 재난의 경우 재난 시스템의 분산과 전문성 약화가 원인이며, 재난이 복합적으로 일어나는 상황에서는 각 분야에 산재해 있는 재난대응 기능을 통합하고 지휘할 수 있는 시스템 마련이 필요함

□ 사업개요

- 재난발생 시 신속하고 효율적으로 대응할 수 있는 통합체제 구축 및 내실화 추진으로 안전관리 컨트롤 타워 역할 강화
- 안전정책 총괄조정 및 상시적 안전대책 수립 및 점검체계 강화로 군민의 생명과 재산피해 최소화

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년이후
제도개선 및 정비	·재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례 제정 ·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성	·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성	·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성	·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성
재난대응 통합 체제 기반 훈련 실시	·안전한국훈련 2회 ·간급구조종합훈련 2회	·안전한국훈련 연 1회 ·간급구조종합훈련 연 1회	·안전한국훈련 1회 ·간급구조종합훈련 1회	·안전한국훈련 1회 ·간급구조종합훈련 1회
시기별·분야별 안전관리대책 추진	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검
군민안전문화 종합대책 마련	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년이후
통합지휘소 조례 제정	완료			
재난대응 통합 체제 기반 훈련 실시	4회	1회	1회	연 1회
재난대응 매뉴얼 정비	2회	1회	1회	연 1회
시설물 안전정기점검 (수시점검 병행)	4회	2회	2회	연 2회
안전점검의날 행사	24회	12회	12회	연 12회
국가안전대진단	2회	1회	1회	연 1회

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 시설물 안전점검
 - 특정관리(105개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회
- 안전점검의 날 캠페인 실시 : 3회
- 여름철 물놀이 안전관리 대책('17.5.30.)
 - 물놀이 안전관리요원(유급감시원)배치 운영계획 수립('17.5.30.)
 - 물놀이 휴일 비상근무반 세부편성·운영계획('17.5.31.)
 - 물놀이 지역 주변업소 홍보 계획('17.6.9.)
 - 여름철 물놀이 안전사고 예방 홍보 협조 요청('17.6.12.)
 - 물놀이 안전관리요원 사전교육 실시('17.6.26.)

□ 추진실적

○ 시기별·분야별 안전관리대책 추진

- 시설물 안전점검
 - 특정관리(105개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회
- 여름철 물놀이 안전관리 대책('17.5.30.)
 - 물놀이 안전관리요원(유급감시원)배치 운영계획 수립('17.5.30.)
 - 물놀이 휴일 비상근무반 세부편성·운영계획('17.5.31.)
 - 물놀이 지역 주변업소 홍보 계획('17.6.9.)
 - 여름철 물놀이 안전사고 예방 홍보 협조 요청('17.6.12.)

·물놀이 안전관리요원 사전교육 실시('17.6.26.)

○ 군민안전종합대책 수립 시행

- 안전점검의 날 캠페인 실시 : 매달 실시
- 의병제전 등 축제관련 안전관리 대책 수립 및 추진

○ 재난유형·부서별 매뉴얼 작성 및 정비

- 현장조치 행동매뉴얼 작성 : 2014. 6. / 2016. 12.
- 재난유형별 재난대응수칙 작성(24개 유형) : 2015.03. / 2016. 12.

○ 의령군 재난관련 조례 정비

- 의령군 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례 제정 : 2014. 12.

○ 2017년 2분기 추진실적

- 시설물 안전점검
 - 특정관리(105개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회
- 안전점검의 날 캠페인 실시 : 3회
- 여름철 물놀이 안전관리 대책('17.5.30.)
 - 물놀이 안전관리요원(유급감시원)배치 운영계획 수립('17.5.30.)
 - 물놀이 휴일 비상근무반 세부편성·운영계획('17.5.31.)
 - 물놀이 지역 주변업소 홍보 계획('17.6.9.)
 - 여름철 물놀이 안전사고 예방 홍보 협조 요청('17.6.12.)
 - 물놀이 안전관리요원 사전교육 실시('17.6.26.)

☐ 향후 추진계획

- 재난현장 통합지원 체계 관련 제도 재검토 및 정비
- 군·유관기관·민간단체 통합 재난대응 훈련 실시
- 여름철 물놀이 안전관리요원 배치·운영(7~8월)
- 안전점검의 날 캠페인 실시

재해예방사업 적극 추진

관리번호	4-2				
담당부서	안전관리과 (복구지원담당)	담당자	김대운	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	107,927백만원	충공정율	80.0%

- 재난 없는 내 고장이 되도록 위험지구와 풍수해 등 재해예방사업 확대 및 적극 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 등 21개소 일원
- 사업기간 : 2014년~2019년
- 사업량 : 총21개사업(재해위험지 8, 급경사지 8, 위험저수지 5)
- 사업비 : 107,927백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	107,927	15,973	16,768	15,034	15,400	10,940	9,360	24,452
국 비	52,956	7,986	8,420	7,500	7,700	5,470	4,680	11,200
도 비	42,219	7,987	7,158	4,524	4,500	3,204	3,295	11,551
군 비	12,752		1,190	3,010	3,200	2,266	1,385	1,701
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여배지구 시행 백야지구 시행	백야지구 완료 여배지구 시행 봉두서암봉곡지구 시행	여배지구 완료 봉두서암봉곡지구 시행	봉두서암봉곡지구 시행
급경사지	다연지구 완료 고진지구 완료	나림지구 시행 아근상용지구 시행	나림지구 완료 상용지구 완료 아근지구 완료 벽계지구 시행	벽계지구 완료 자곡지구 시행 수암지구 시행	자곡지구 시행 수암지구 시행
위험저수지	두곡벽계지구 완료 상촌문주하지구 시행	상촌지구 완료 문주하지구 시행	문주하지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료	

- 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여배지구 시행 백야지구 시행	백야지구 여배지구 시행 봉두사암봉곡지구 시행	여배지구 완료 봉두사암봉곡지구 시행	봉두사암봉곡지구 시행
급경사지	대안지구 완료 고진지구 완료	나림지구 시행 이근상용지구 시행	나림지구 완료 상용지구 완료 이근지구 완료 벽계지구 시행	벽계지구 완료 지곡지구 시행 수암지구 시행	지곡지구 시행 수암지구 시행
위험저수지	두곡벽계지구 완료 상촌문주하지구 시행	상촌지구 완료 문주하지구 시행	문주하지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 재해위험지구 2017년도 5개 지구 중 2개소 사업추진, 3개소 설계용역중
- 급경사지 2017년도 4개지구 중 3개소 사업추진, 1개소 설계용역완료
- 재해위험저수지 2017년도 1개 지구 중 1개소 사업착공

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 재해위험지구 전체 8개소 중 3개소 사업완료, 2개소 정상추진 중
- 급경사지 전체 7개소 중 2개소 사업완료
- 재해위험저수지 전체 5개소 중 4개소 사업완료

○ 2017년 2분기 추진실적

- 재해위험지구 2017년도 5개 지구 중 2개소 사업추진, 3개소 설계용역중
- 급경사지 2017년도 4개지구 중 3개소 사업추진, 1개소 설계용역 완료
- 재해위험저수지 2017년도 1개 지구 중 1개소 사업착공

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	50,484	47,202	1,094	2,188	10,466	3,282	4,376	2,808
국비	25,261	23,620	547	1,094	5,233	1,641	2,188	1,404
도비	17,143	16,182	320	641	3,231	961	1,282	988
군비	8,080	7,400	227	453	2,002	680	906	416
민자등								

☐ **향후 추진계획**

- 재해위험지구 2017년도 5개지구 중 2개소 사업완공, 3개소 설계용역 완료
- 급경사지 2017년도 4개지구 중 4개소 사업완공
- 재해위험저수지 2017년도 1개 지구 사업 완공

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

방범용 CCTV 확대 설치

관리번호	4-9				
담당부서	안전관리과 (통신관제담당)	담 당 자	임상근	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015년-2018년	소요예산	1,636백만원	충공정율	100%

- 범죄예방, 교통단속 등 공익목적으로 분산 설치된 CCTV 통합
- 통합관제센터를 중심으로 행정.치안.재난 연계를 통한 주민 삶과 지역 경제력을 향상시킬 수 있는 지속가능 모델 제시

□ 사업개요

- 위 치 : 신관 4층 / 363m²(110평)
- 사업기간 : 2016. 6월 ~ 2016. 12월(7개월)
- 사 업 량 : CCTV 통합 운영관리를 위한 통합관제시스템 구축 및 확대
- 사 업 비 : 1,196백만원(국 636, 도 168, 군 392)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,516	0	0	0	1,196	170	150	0
국 비	636				636			
도 비	168				168			
군 비	712				392	170	150	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
CCTV 통합관제 센터 구축	관제센터 구축사업 신청 및 국도비 확보	CCTV통합관제 센터 구축	방범용CCTV 확대 설치	방범용 CCTV 확대 설치	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
CCTV 통합관제센터 구축		1,196			
방법용 CCTV 확대 설치		120	170	150	

○ 2017년 2분기 추진목표(추진계획)

- CCTV 통합관제센터 운영 관리
- 방법용 CCTV 신규 41대 노후교체 23대 운영 관리

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015년 CCTV 통합관제센터 구축사업 신청 : 2014. 4월
- 2015년 CCTV 통합관제센터 구축대상 확정 : 2014. 10월
- 관제센터 구축 관계부서 및 유관기관 간담회 : 2015. 3월
- 실과별 운영 중인 CCTV 통.폐합 범위 확정
- 초등학교 CCTV 연계방안 협의 : 경상남도교육청 및 의령교육지원청
- 통합관제센터 구축 및 운영 계획 수립 : 2015. 4월
- 통합관제센터 구축 설계 용역 : 2016. 1월 ~ 3월
- 계약 심사, 행정예고 등 사전준비 : 2016. 1월 ~ 3월
- 조달청 계약 의뢰 및 계약 진행 : 2016. 4월 ~ 8월
- 통합관제센터 구축 조달청 계약 체결 : 2016. 9월

○ 안전취약지역 방법용 CCTV 설치 : 2016. 12월

- 사업금액 : 120백만원
- 설치대수 : 방법용 CCTV 17개소
- 안전취약지역 방법용 CCTV 설치 : 2017. 3. ~ 4.
- 사업금액 : 170백만원
- 설치대수 : 방법용 CCTV 24대 신규 설치 및 노후 CCTV 23대 교체

○ 통합관제센터 구축 사업 완료

- 사 업 자 : 주식회사 세오(대표 이형각, 경기도 안양시 소재)

- 사업기간 : 2016. 9. 12. ~ 2017. 3. 5(180일)

○ 2017년 2분기 추진실적

- CCTV 통합관제센터 운영 관리
- 방법용 CCTV 신규 41대 노후교체 23대 운영 관리

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	1,486	1,316	170	-				
국비	636	636						
도비	168	168						
군비	682	512	170					
민자등								

☐ **향후 추진계획**

- 안전취약지역 방법용 CCTV 연차별 확대 설치

[목차보기](#)

도시개발사업과

1-1-1. 대규모 산업단지(용덕) 조성	134
1-1-2. 대규모 산업단지(정곡) 조성	140

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[도시개발사업과]

1. 총 평

- 산업단지 조성은 대규모 투자를 수반하는 사업으로 민간투자자 유치에 어려움
- 우리 군과 경남도의 투자유치활동에도 지역경기불황 및 입지적 조건 불리 등으로 투자기업이 없는 실정임
 - 산업입지 여건 및 부진사유 등을 분석하여 최적 대안마련

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
2				1		1

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해당없음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	폐기
1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부진

용덕 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-1				
담당부서	건설도시과 (산업단지조성담당)	담 당 자	이명식	추진상황	보류
사업기간	2015-2019년	소요예산	35,020	공 정 율	0%

의령군의 부족한 산업시설의 확충 및 지역경제의 활성화를 위하여 용덕면을 근거지로 한 산업시설 유치

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 용덕면 죽전리 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사 업 량 : A=300,000m²
- 사 업 비 : 35,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	35,020	0	20	0	6,000	7,000	11,000	11,000
국 비	0							
도 비	0							
군 비	20		20					
민자등	35,000				6,000	7,000	11,000	11,000

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	민간투자 유치	투자유치 MOU 체결	산업단지 지정	공사 착공	사업완료

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	-	투자유치 활동전개	산단조성 실시계획 수립 및 산단 지정 승인	보상추진 및 사업착공 (공정률 40%)	사업완료 (산업단지 분양 추진)

○ 2017년 1분기 추진목표 (추진계획)

- 없음

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료 ('14.10.27.)

○ 2017년 1분기 추진실적

- 없음

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적			집행계획				
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	소계	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	20	20	-	12,500	3,000	2,000	2,000	5,500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	20	20	-	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-	12,500	3,000	2,000	2,000	5,500

□ 향후 추진계획

○ 산업단지개발에 대한 민간사업자의 투자의향서 제출 시 산업단지개발을

위한 행정절차(일반산업단지 지정, 실시계획 승인) 추진

☐ 문제점 및 대책

- 대상지 주변 도로망 여건이 불량하며, 국도20호선으로 연결하는 간선 도로망의 확충이 필요한 실정
- 높은 가격의 예정분양가(297,806원/m²)로 사업성이 불투명한 현실
- 용덕 일반산업단지 타당성조사 결과보고 시 기반시설의 열악성(진입도로) 및 경제성 부족으로 사업추진이 보류된 상황

<변경 후 공약>

용덕 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-1				
담당부서	건설도시과 (산업단지조성담당)	담당자	이명식	추진상황	폐기
사업기간	2015-2019년	소요예산	35,020	공정율	0%
<p>○ 의령군의 부족한 산업시설의 확충 및 지역경제의 활성화를 위하여 용덕면을 근거지로 한 산업시설 유치</p>					

□ 사업개요

- 위치 : 의령군 용덕면 죽전리 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : A=300,000m²
- 사업비 : 35,020백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	35,020	0	20	0	6,000	7,000	11,000	11,000
국비	0							
도비	0							
군비	20		20					
민자등	35,000				6,000	7,000	11,000	11,000

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	민간투자 유치	투자유치 MOU 체결	산업단지 지정	공사 착공	사업완료

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	-	투자유치 활동전개	산단조성 실시계획 수립 및 산단 지정 승인	보상추진 및 사업착공 (공정률 40%)	사업완료 (산업단지 분양 추진)

○ 2017년 1분기 추진목표 (추진계획)

- 없음

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료('14.10.27.)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 없음

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적			집행계획				
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	소계	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	20	20	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	20	20	-	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

○ 사업추진 불가에 따른 공약사업 폐기요청

□ 문제점 및 대책

- 대상지 주변 도로여건이 불량하며, 국도20호선으로 연결하는 간선도로망 확충이 필요한 실정
 - 높은 가격의 예정분양가(297,806원/㎡)로 사업성 불투명
 - 용덕 일반산업단지 타당성조사 결과 기반시설이 열악하고 경제성이 부족하여 사업추진 불가한 실정
- ⇒ 상기와 같이 경제성 부족으로 사업추진이 불가한 실정이므로 공약 사업에 폐지하고자 함.

<변경 전 공약>

정곡 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-2				
담당부서	도시개발사업과 (산단조성담당)	담 당 자	이명식	추진상황	부진
사업기간	2011~2021년	소요예산 (백만원)	180,700백만원	공 정 률	0%
삼성중공업 등 대기업 중심의 산업시설의 유치로 의령군 산업생산력 향상 및 지역경제의 활성화 도모					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 정곡면 예둔·죽전리 일원
- 사업기간 : 2011 ~ 2021년
- 사 업 량 : A=1,480,000m²
- 사 업 비 : 180,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2021년이후
계	180,700	0	0	0	0	0	3,000	177,700
국 비	0							
도 비	0							
군 비	0							
민자등	180,700						3,000	177,700

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2021년이후
일반산업단지	산업단지 타당성조사 용역 완료	산업단지 조성 민간투자자 유치	투자유치 MOU 체결	산업단지 지정	공사 착공	사업완료

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2021년이후
일반산업단지	타당성조사 용역 완료	민간투자자 발굴 (홍보물 제작, 관계기관 발송)	투자유치 활동전개	산단조성 실시계획 수립 및 산단 지정 승인	보상추진 사업착공	사업준공 (산업단지 분양 추진)

○ 2017년 1분기 추진목표 (추진계획)

- 정곡 일반산업단지(1단계) 기본계획수립
- 산업단지 조성을 위한 개발투자자 유치활동 전개

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료('14. 5. 19.)
- 일반산업단지 조성 홍보물제작, 관련기관(상공회의소,KOTRA) 및 262개 기업에 홍보물 발송(2015. 6. 19.)

○ 2017년 1분기 추진실적

- 정곡 일반산업단지(1단계) 기본계획수립용역 실시
- 경남미래 50년 전략사업(정곡, 부림) 홍보물 제작·구입

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적			집행계획				
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	소계	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	40	20	20	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	40	20	20	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

- 산업단지개발에 대한 민간사업자의 투자의향서 제출 시 산업단지개발을 위한 행정절차(일반산업단지 지정, 실시계획 승인) 추진
- 민간개발사업자 투자유치활동 지속적 전개

□ 문제점 및 대책

- 대규모 사업비(1,807억원) 투자를 수반하는 민간개발사업으로서 투자자 유치 난항
 - 경기침체와 열악한 기업투자여건으로 민간개발 사업자 확보가 어려운 실정이나, 적극적인 투자유치활동으로 조기에 유치코자 함.

<변경 후 공약>

정곡 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-2				
담당부서	도시개발사업과 (산단조성담당)	담 당 자	이명식	추진상황	추진
사업기간	2011~2021년	소요예산 (백만원)	2,607억원	공 정 률	10%
- 의령군 산업단지 유치로 지역균형발전 및 산업기반 확충 - 낙후지역 고용창출 및 산업생산력 향상으로 지역경제 활성화 기여					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 정곡면 예둔리, 죽전리, 백곡리 일원
- 사업기간 : 2011 ~ 2021년
- 사 업 량 : 1단계: 519,158m², 2단계: 1,480,000m²
- 사 업 비 : 2,607억원(1단계: 800, 2단계: 1,807)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년이후
계	260,720	20	30,000	40,000	40,000	50,000	100,700
국 비	0						
도 비	0						
군 비	20	20					
민자등	260,700		30,000	40,000	40,000	50,000	100,700

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년이후
일반산업단지	산업단지 타당성조사 용역 완료	산업단지 조성 개발투자자 유치	사업착공	보상협의 및 부지조성	보상협의 및 부지조성	1단계사업 완료

- 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년이후
일반산업단지	산업단지 타당성조사 용역 완료	산업단지 조성 개발투자자 유치	투자유치 MOU 체결 및 사업착공	보상협의 및 부지조성	보상협의 및 부지조성	1단계사업 완료 및 2단계사업 추진

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 정곡 일반산업단지(1단계) 기본계획수립
- 산업단지 조성을 위한 개발투자자 유치활동 전개

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료 ('14. 5)
- 투자기업유치를 위한 기업체방문(삼성본사 등) ('14. 7)
- 투자유치활동 전개(KOTRA, 한국산업단지공단 등) ('15. 6)
- 신규 산업단지 개발사업 후보지 신청(의령군→한국산업단지공단) ('16. 2)
- (주)태영건설외 3개업체 산업단지 현지조사('16. 5~10)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 경남미래 50년 발전전략 관련 영지회 정기총회 참석 ('17. 5)
- 정책연구과제 수행결과 보고서 검토(경남발전연구원) ('17. 5)
- 지역특화산단 추진 건의(사업위치 변경) 의견 제출(의령군→도) ('17. 6)
- 정곡 일반산업단지 개선대책 및 사업추진 이행 통보(도→의령군) ('17. 6)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	40	20	20		40,000	10,000	10,000	20,000
국비	-	-	-		-	-	-	-
도비	-	-	-		-	-	-	-
군비	40	20	20		-	-	-	-
민자등	-	-	-		40,000	10,000	10,000	20,000

□ 향후 추진계획

- 경남미래 50년 전략사업 개발방향 및 대책방안 분석
- 민·관합동개발방식 추진을 위한 투자사업자 확보
- 지속적인 투자유치활동으로 실수요자 확보

□ 문제점 및 대책

- 경기불황 및 입지조건 불리 등으로 사업추진 성과미흡
 - 산업입지 여건에 맞는 기본계획수립 타당성용역 실시 및 분석으로 지속적인 투자유치활동 전개

[목차보기](#)

보 건 소

3-13. 보건의료시설, 장비개선사업	148
3-14. 영유아 유료예방접종비 전액지원	150
7-4-2. 현장행정 강화	152

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[보건소]

1. 총 평

- 보건기관 시설 의료장비 개선을 통한 체계적인 보건의료서비스 구축으로 진료환경개선 및 양질의 보건의료서비스를 제공함
- 선택예방접종 접종비 지원으로 육아 비용부담을 줄여 인구 증가 및 예방접종률을 향상시킴
- 찾아가는 현장행정으로 교통불편 등 의료서비스 수혜 한계를 개선하고 의료취약주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		미 완 료			
			추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3			3			

○ 완료사업

관리번호	제 목	완료연월일

○ 미완료사업

관리번호	제 목	완료예정일
3-13	보건의료시설, 장비개선사업	2018.06
3-14	영유아 유료예방접종비 전액지원	2018.06
7-4-2	현장행정 강화	2018.06

보건의료시설 장비개선 사업

관리번호	3-13				
담당부서	보건소 (보건행정담당)	담당자	강정구	추진상황	정상추진
사업기간	2014.07-2018.06	총공정율	90%	소요예산 (당초계획)	5,971
사업완료예정 기한	2018.06			임기내예산 (2014~2018)	3,961

- 보건의료시설 및 장비를 개선하여 의료취약지역의 건강불평등에 따른 소외감을 해소하고 보건인프라 확충 및 맞춤·예방 중심의 건강관리체계를 구축하여 군민에게 양질의 보건의료 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의병로 8길 16 등 22개소
- 사업기간 : 2014.07 ~ 2018.06
- 사업량 : 보건기관 시설개선 및 의료장비 보강 등
(보건소 1, 보건지소 11, 보건진료소 10)
- 사업비 : 5,971백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,971	770	1,945	1,057	561	201	263	1,174
국비	3,396	415	1,070	671	252	31	175	782
도비	1,253	104	439	168	166	136	44	196
군비	1,322	251	436	218	143	34	44	196
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	철곡,유곡,성당,보건진료소 신축, 부림통합보건지소 개보수	낙서보건지소 신축 완료	-	농어촌의료서비스개선사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선사업 신청 및 선정
장비개선	중합효소반응기 등 26종 84점	구강보건이동진료차량 등 16종 73점	효소면역검사기 등 10종 방문보건차량 1대교체	노후장비 보강	노후장비보강
유지관리	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	철곡,유곡,성당,보건진료소 신축 부림통합보건지소 개보수	낙서보건지소 신축 완료	-	노후시설 개선	노후시설 개선
장비개선	종합효소반응기 등 26종 84점	구강보건이동진료차량 등 16종 73점	효소면역검시기 등 10종 방문보건차량 1대 교체	노후장비 보강	노후장비보강
유지관리	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 철곡,유곡,낙서 보건지소 신축, 성당보건진료소 신축, 부림통합보건지소 개보수
- 종합효소반응기, 구강보건이동진료차량 등 구매
- 보건기관 소규모 수선 등 유지관리

○ 2017년 추진실적

- 방문보건차량 1대 교체 완료
- 재활물리치료실 장비 등 구매 완료(효소면역검시기 등 11종)
- 물리치료실 구조 변경 완료 및 재활치료실 운영
- 지정면보건지소 옥상 방수 및 보건소 옥상 변전실 지붕설치공사 완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	3,740	3,563	15	162	221	24		197
국비	2,022	1,993	10	19	133	2		131
도비	896	773	2	121	46	13		33
군비	822	797	3	22	4	9		33
민자등								

□ 향후 추진계획

- 보건기관 22개소 유지관리(계속시행)

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당없음

영유아 유료 예방접종비 전액 지원

관리번호	3-14				
담당부서	보건소 (감염병관리담당)	담 당 자	서정빈	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2016-2018	소요예산	165백만원	총공정율	100%

- 선택예방접종 접종비 지원으로 건강한 자녀 양육 및 경제적 부담 감소로 인구증가 시책에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군에서 주소를 둔 출생아~8개월 미만 영아
- 사업기간 : 2016~2018년
- 사 업 량 : 연 150명
- 사 업 비 : 165백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	165	0	0	0	75	45	45	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	165				75	45	45	
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
접종인원		250	150	150	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예방접종인원 (로타바이러스)		250	150	150	

- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 20명, 최대 60건(20명x3건=60건)지원

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2016년도 : 194건 / 17,305,000원
- 2017년도 1분기 : 25명(60건)/ 5,155,000원

○ 2017년 2분기 추진실적

- 15명(34건)/ 3,435,000원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	25	17	5	3	37	14	13	10
국비								
도비								
군비	25	17	5	3	37	14	13	10
민자등								

□ 향후 추진계획

- 군 홈페이지 게시 등 지속적 사업홍보.
- 보건소 영양플러스 사업 등과 연계하여 홍보.

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 국가필수예방접종이 아닌 선택예방접종으로, 접종 비용 대비 예방효과 미흡에 따른 필요성 저하.
- 관내 출생아 수 감소로 인한 대상자수 급감.

현장행정강화(의료취약지역 순회방문)

관리번호	7-4-2				
담당부서	보건소 (진료담당)	담 당 자	조미경	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	215	총공정율	100%

- 의료취약지역 주민들의 의료불편을 해소하기 위하여 찾아가는 통합의료서비스를 제공하여 벽지·오지마을 주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 의료취약지역 마을
- 사업기간 : 연중
- 사 업 량 : 마을별 주1회 이상 순회방문
- 사 업 비 : 215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		50	30	30	35	35	35	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	215	50	30	30	35	35	35	
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민건강 행복서비스 운영 (보건소)	18개 마을 (12개 분야 2,393명)	38개 마을 (14개분야 현장 통합서비스)	38개 마을 (15개분야 현장 통합서비스)	38개 마을 (15개분야 현장 통합서비스)	38개 마을 (15개분야 현장 통합서비스)
마을방문의 날 운영 (보건지소,진료소)	현장진료 1,098회/9,374명 한방진료 : 299명	전보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 (보건소)	18개 마을 (12개 분야) 2,393명	38개 마을/14개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합보건의료서비스)	38개 마을/15개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합보건의료서비스) 구강보건차량진료서비스운영	38개 마을/15개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합보건의료서비스) 구강보건차량진료서비스운영	38개 마을/15개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합보건의료서비스) 구강보건차량진료서비스운영
마을방문의 날 운영 (보건지소,진료소)	현장진료: 1,116회/9,491명 한방진료 : 299명	20개소(보건지소,진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육	21개소(보건지소,진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육 (낙서보건지소 신설)	21개소(보건지소,진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육	21개소(보건지소,진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육

○ 2017년 1분기 추진목표 (추진계획)

- 보건소 : 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 지속 추진
- 보건지소, 진료소 : 찾아가는 마을방문(진료)의 날 운영 지속 추진
- 구강보건이동차량 운영 : 취약지역을 찾아가는 구강보건진료서비스

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 2014. 07월 : 보건소 현장 순회진료 강화 계획 수립
- 2014. 07월 ~ 2015. 12월 : 현장진료(1,116회/9,491명), 한방진료(299명)
- 2015. 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 : 칠곡면 도산마을 등 18개 마을 12개 분야

○ 2016. 1월 : "건강으로 행복찾는" 찾아가는 군민건강 행복서비스 확대운영 계획 수립

- 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 : 38개 마을 14개 분야 2,761명
- 20개 보건기관 마을방문의 날 운영 : 118개 마을 5,973명 현장행정운영

○ 2017년 추진실적

- 2017. 2월 : "건강으로 행복찾는 " 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 계획 수립

- 2017. 2분기 : 찾아가는 행복서비스 운영 : 회정면 덕교마을 등 18개마을 15개 분야 1,265명

- ° 보건의료서비스실적 : 만성질환 기초검진 등 10개 분야 1,057명
- ° 지원(재능)봉사서비스 실적 : 이동목욕서비스 등 4개 분야 208명
- ° 구강보건이동진료사업 : 46개마을 60회 299명

○ 21개 보건기관 마을방문의 날 운영

- 2017. 1월: 20개 보건지소 진료소 → 21개보건지소 진료소(낙서보건지소 신설)
- ° 현장행정 운영 실적 : 433개 마을 3,684명

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	160	145	0	15	55	10	10	35
국비								
도비								
군비	160	145	0	15	55	10	10	35
민자등								

□ 향후 추진계획

- 보건소 : 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 지속 추진
- 보건지소, 진료소 : 찾아가는 마을방문(진료)의 날 운영 지속 추진
- 구강보건이동차량 운영 : 취약지역을 찾아가는 구강보건진료서비스

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

[목차보기](#)

농업정책과

2-1. 새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	157
2-2. 비닐하우스 노후시설 확대지원	160
2-3. 고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	163
2-8. 흙 살리기 사업 확대	165

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[농업정책과]

1. 총 평

- 새부자 농가육성 프로젝트사업 3차년도 계획에 따라 사업대상자 및 업체 선정 등 정상 추진 중이며, 6월 발대식을 시작으로 본격적으로 추진
- 상반기 고품질 쌀 재배단지 조성, 흙살리기 사업도 정상 추진 중에 있으며, 비닐하우스 노후시설 개선 확대 지원은 작기 특성상 진도가 미흡한 실정임

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4		4				

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	주기반복
2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	주기반복
2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	주기반복
2-8	흙 살리기 사업 확대	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해 당 없 음	

새부자 농가육성 프로젝트 확대지원

관리번호	2-1				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담 당 자	윤상현	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015. 3 - 2018. 8	소요예산	920백만원	공 정 율	100%

- 맞춤형 전문기술지원과 영농기반 구축으로 새부자 500농가 육성
- 참여농가별 경영계획 및 목표 설정으로 행복도시 부자의령의 꿈 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 2018. 8(3년간)
- 사 업 량 : 새부자 500농가 육성
 - '15년 100농가(1차년도), '16년 200농가(2차년도), '17년 200농가(3차년도)
- 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	920	0	0	150	320	350	100	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	920			150	320	350	100	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
새부자 농가육성	100호	200호	200호			

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
경영컨설팅	100호	200호	200호			
새부자 달성	100호	200호	200호			

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2017년(3년차) 새부자 농가육성 프로젝트 : 200농가 육성
- 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 : 20농가, 100백만원

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015년(1년차) 새부자 농가육성 프로젝트 : 100농가 육성
- 2016년(2년차) 새부자 농가육성 프로젝트 추진 : 200농가 육성
- 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 추진 : 20농가, 70백만원
- 2017년(3년차) 새부자 농가육성 프로젝트 기본계획 수립
- 경영컨설팅 예비대상자 신청 접수 : 13개 읍면, 300농가

○ 2017년 2분기 추진실적

- 농가경영컨설팅 시행 용역업체 선정을 위한 입찰공고
- 농가경영컨설팅 시행 전문업체 선정(협상에 의한 계약 체결) : 2017. 5. 1.
- 농가경영컨설팅 대상농가 선정 : 200농가(예비신청 301농가)
- 새부자 농가육성 프로젝트 발대식 : 2017. 6. 22.

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	645	470	0	175	175	50	125	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	645	470	0	175	175	50	125	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 향후 추진계획

- 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 추진 : 20개소
- 경영역량강화 및 품목별 전문재배기술 교육 : 3과정 21회
- 새부자 농가육성 프로젝트 중간보고회 : 1회
- 품목별 우수사업장 및 영농현장 벤치마킹 : 3회(3과정×1회)
- 새부자 농가육성 프로젝트 경영전략 워크숍 : 1회
- 맞춤형 농가별 1:1 경영컨설팅 조사·진단·분석 : 2회(연인원 400명)
- 새부자 농가육성 프로젝트 성과보고회 및 수료식 : 2017. 12월경

□ 문제점 및 대책

- 시설채소 등 주산작물의 면적확대 신·증축 및 축산의 어려움으로 추가적인 부가가치 창출이 어려운 실정임
 - ⇒ 시설 증축 및 재투자보다는 경영구조 개선을 통한 소득 향상 도모
 - ⇒ 첨단영농기술의 접목 및 최적시설 구축을 위한 융복합화 추진

비닐하우스 노후시설 개선 확대지원

관리번호	2-2				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담당자	윤상현	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015. 3 - 2019. 12	소요예산	22,208백만원	공정율	100%

- 노후하우스 시설개선을 통한 재해피해 경감과 고품질 농산물 안전생산
- 시설장비 자동화·현대화로 고령화에 따른 노동력 부족 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2016. 3 ~ 2019. 12(4년간)
- 사업량
 - 4년간 단동하우스 개선사업 : 650농가, 2,600동, 166ha
 - 내재해형 규격하우스 설치 지원 : 350농가, 1,000동, 66ha
 - 시설장비 자동화·현대화 : 300농가, 1,600동, 100ha
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	22,208	1,080	1,726	2,716	3,234	4,484	4,484	4,484
국비	1,548	96	110	145	492	235	235	235
도비	2,151	43	188	228	342	450	450	450
군비	6,871	401	461	997	776	1,412	1,412	1,412
민자등	11,638	540	967	1,346	1,624	2,387	2,387	2,387

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
하우스시설 개선	1,400동	500동	700동	700동	700동	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
규격하우스	600동	100동	300동	300동	300동	
시설장비 현대화	800동	400동	400동	400동	400동	

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 고추비가림 재배시설 설치사업(국비) 대상자 확정 및 보조금 교부결정
- 특화작목 육성기반 조성사업(도비) 대상자 확정 및 보조금 교부결정
- 내재해형 규격하우스 설치사업(군비) 대상자 확정 및 보조금 교부결정
 - 본예산 20동, 제1회 추경예산 100동
- 시설 및 장비 현대화사업(6개사업) : 대상자 확정 및 보조금 교부결정

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 국·도비사업 예산확보 중앙 및 도 방문 : 3회(도청 3)
- 비닐하우스 노후시설 개선사업 도비확보 건의
 - 2017년도 특화작목 육성기반 조성사업 신규확보 : 도비 120백만원
- 2017년도 비닐하우스 노후시설 개선사업 등 사업대상자 확정 및 교부결정
 - 고추비가림 재배시설 설치사업, 특화작목 육성기반 조성사업, 내재해형 규격하우스 설치사업, 시설 및 장비 현대화사업(6개사업)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 고추비가림 재배시설 설치사업(국비) : 내재해형 규격하우스 49동

- 특화작목 육성기반 조성사업(도비) : 내재해형 규격하우스 22동
- 내재해형 규격하우스 설치사업(군비) : 내재해형 규격하우스 40동
- 시설 및 장비 현대화사업 추진중 : 6개사업(일반원예 시설현대화 등)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	9,228	7,676	52	1,500	2,932	1,760	1,172	0
국비	847	747	0	100	135	80	55	0
도비	921	758	13	150	287	200	87	0
군비	2,747	2,234	13	500	899	600	299	0
민자등	4,713	3,937	26	750	1,611	880	731	0

□ 향후 추진계획

- 고추비가림 재배시설 설치사업(국비) : 내재해형 규격하우스 70동
- 특화작목 육성기반 조성사업(도비) : 내재해형 규격하우스 21동
- 내재해형 규격하우스 설치사업(군비) : 내재해형 규격하우스 80동
- 시설 및 장비 현대화사업 지속추진 : 6개사업(일반원예 시설현대화 등)

□ 문제점 및 대책

- 작기 특성상 규격하우스 및 시설현대화사업 조기착공 애로
⇒ 사업 조기완료 추진 독려

고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성

관리번호	2-3				
담당부서	농업정책과 (농업지원, 친환경농업담당)	담당자	김미진 배수연	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015년 ~ 2018년	소요예산	637백만원	총공정율	100%

- 고품질 기능성 및 친환경 인증 쌀 재배단지 조성으로 소비자의 다양한 욕구에 부응하여 농가소득 증대 도모
- 쌀 시장개방 확대에 따른 안정적인 생산 기반확정 및 판로 확보

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년)
- 사업량 : 651ha(매년 170ha)
- 사업비 : 637백만원(매년 160백만원)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	637	0	0	157	160	160	160	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	71	0	0	17	18	18	18	-
군비	279	0	0	69	70	70	70	-
민자등	287	0	0	71	72	72	72	-

☐ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : ha)

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	141	170	170	170	
기능성쌀 재배단지조성	76	80	80	80	
친환경쌀 재배단지 조성	65	90	90	90	

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 백만원)

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	157	160	160	160	-
기능성쌀 재배단지 -농자재 지원 -포장재 개발 등	57	60	60	60	-
친환경쌀 재배단지 -농자재지원 -교육 및 컨설팅 -인증수수료	100	100	100	100	-

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 기능성쌀 재배단지 및 친환경쌀 재배단지 농자재 지원

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- '15년 : 141ha(기능성쌀 재배단지 : 76ha, 친환경쌀 재배단지 : 65ha)
- '16년 : 170ha(기능성쌀 재배단지 : 80ha, 친환경쌀 재배단지 : 90ha)

○ 2017년 2분기 추진실적

- '17. 4 ~ 6월 : 기능성쌀 재배단지 및 친환경 재배단지 농자재 지원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	974	614	-	360	422	67	355	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	74	54	-	20	29	20	9	-
군비	569	328	-	241	275	34	241	-
민자등	331	232	-	99	118	13	105	-

☐ 향후 추진계획

- '17. 7월 ~ 10월 : 친환경쌀 재배단지 컨설팅 및 친환경 인증수수료 지원
- '17. 11월 : 사업비 정산 및 사업성과 분석

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

흙 살리기 사업 확대

관리번호	2-8				
담당부서	농업정책과 (농업지원, 시험개발담당)	담당자	이규환 김봉균	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014. 7 ~ 2018. 12	소요예산	2,967백만원	충공정율	100%

○ 가축분의 야적 등으로 인한 악취 발생 및 토양·수질 오염 심각

○ 가축분의 퇴비화로 고품질 친환경농산물 생산 및 농가 소득 증대 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12.(4년)
- 사업량 : 간이퇴비장 114개소, 유용미생물(EM)2,150톤
- 사업비 : 2,967백만원(도비 722, 군비 1,246, 자담 999)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,967	0	120	410	1,777	550	110	0
국비	0							
도비	722			90	500	132	0	0
군비	1,246		84	200	610	242	110	0
민자등	999		36	120	667	176	0	0

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장	14개소	79개소	21개소	-	-
유용미생물 (EM)공급	800톤	450톤	450톤	450톤	-

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장	14개소	79개소	21개소	-	-
유용미생물 (EM)공급	800톤	450톤	450톤	450톤	-

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 2016년 사고이월 20동 중 13동 준공
- 2017년 지원사업 추진 : 21개소

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014년 간이퇴비장 설치 : 4개소(120백만원)
- 2015년 간이퇴비장 설치 : 10개소(300백만원)
- 2016년 간이퇴비장 설치 : 79개소(1,667백만원)
※ 추진현황 : 59개소 완료, 20개소 사고이월(13개소 완공, 7개소 추진중)
- 2017년 간이퇴비장 설치 : 21개소(441백만원)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 2016년 사고이월 20동 중 13동 준공
- 2017년 지원사업 추진 중 21동

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	2,152	1,880	228	44	540	259	231	50
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	543	462	68	13	128	64	64	-
군비	847	766	68	13	242	110	82	50
민자등	762	652	92	18	170	85	85	-

☐ 향후 추진계획

- 간이퇴비장 설치 지원
 - 2016년 사고이월 사업 3분기 완료 독려 : 20개소(13개소 완료, 7개소 추진중)
- 유용미생물(EM) 공급 : 3,000농가, 450톤 공급 예정

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

[목차보기](#)

농축산유통과

2-4. 원예농산물 저장시설 확충	170
2-5. 농산물 유통체제 개선	172
2-6. 마늘 판로망 구축	175
2-9. 축산농가 지원확대	177

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[농축산유통과]

1. 총 평

- 농산물 유통활성화를 통한 유통환경 변화 대응
- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
-	-	-

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

원예농산물 저장시설 확충

관리번호	2-4				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	김범수	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018	소요예산	1,583백만원	충공정율	60%

- 지역별 품목특성을 고려한 중·소규모 농산물유통시설 지원으로 산지유통기능의 효율성 극대화 및 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 1,200m²(12동 ×100m²)
- 사업비 : 1,583백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,583	0	144	356	543	270	270	0
국 비	0		0	0	0	0	0	
도 비	439		43	89	145	81	81	
군 비	469		43	89	175	81	81	
민자등	675		58	178	223	108	108	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
1과제	500	543	270	270	270

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농산물유통시설	500	543	270	270	270

- 2017년 1분기 추진목표 (추진계획)

- '17년 3월 : 추진계획 수립
- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - '17년 5월 : 선별장 설치공사 착공

□ 추진실적

- 기추진실적
 - 2014년도 선별출하장(230m²), 저온저장고(34m²)/2개소 , 144백만원
 - 2015년도 집하장(138m²), 선별장(120m²), 포장장(120m²), 저온저장고(120m²)/1개소, 356백만원
 - 2016년 소규모 저온저장고 설치(10m² × 10개소) : 30백만원
- 2017년 1분기 추진실적
 - '17. 2월 : 세부사업계획 수립
- 2017년 2분기 추진실적
 - 소규모 농산물 유통시설 지원사업(선별장) : 입찰대행
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	1,043	1,043	0	0	482	482		
국비	0	0	0	0	0	0		
도비	277	277	0	0	148	148		
군비	307	307	0	0	148	148		
민자등	459	459	0	0	186	186		

□ 향후 추진계획

- '17. 7월 : 선별장 설치공사 착공
- '17. 11월 : 선별장 설치공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 소규모 농산물 유통시설 지원사업 입찰대행 실시(5월) 하였으나,
1,2순위자 낙찰자가 공사포기로 7월중 재입찰 대행 실시하여 사업추진

농산물유통체제 개선

관리번호	2-5				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담당자	김범수	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018	소요예산	9,221백만원	충공정율	85%

- 광역유통주체 경쟁력 강화 및 농산물 유통구조 개선
- 시장개방 확대, 소비지 대형유통업체 확산 등 유통환경 변화 대응

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28, 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 4개사업
- 사업비 : 9,221백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	12,517	2,098	1,560	1,920	1,723	1,316	1,300	2,600
국비	3,123	2,098	240	220	165	100	100	200
도비	191		54	44	33	20	20	20
군비	4,034		768	661	481	538	522	1,064
민자등	5,169		498	995	1,044	658	658	1,316

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
4개 사업	5,578	1,723	1,316	1,300	2,600

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	3,156	1,675	1,316	1,300	2,600
ICT융복합 모델개발사업	600				
마케팅기반 구축사업	1,120	700	700	700	1,400
공동출하 확대사업	1,209	903	523	500	1,000
마케팅지원사업	227	72	93	100	200

○ 2017년 1분기 추진목표 (추진계획)

- '17년 3월 : 추진계획 수립

□ **추진실적**

○ 기추진실적

- 2014년도 농식품 ICT 융복합 모델개발 사업 : 600백만원
- 2014년 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)
- 2015년 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)
- 2015년 공동출하확대지원사업
 - 공동선별비 지원(매추) : 999백만원(국비10%, 지방비10%, 자담80%)
 - 공동선별비 지원(수탁) : 210백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)
- 2015년 농산물마케팅지원사업 : 227백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)
- 2016년도 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 300백만원(군비50%, 자담50%)
- 2016년 농산물마케팅지원사업 : 72백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)
- 2016년 공동출하확대지원사업
 - 공동선별비 지원(매추) : 646백만원(국비10%, 지방비10%, 자담80%)
 - 공동선별비 지원(수탁) : 257백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)

○ 2017년 1분기 추진실적

- 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비 50%, 자담 50%)
- 물류비 지원사업 : 300백만원(군비 50%, 자담 50%)

○ 2017년 2분기 추진실적

- 농산물마케팅지원사업 93백만원(국비30%, 도비5%, 군비25%, 자담40%)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	8,094	7,301	700	93	616	523	93	
국비	2,751	2,723		28	104	76	28	
도비	136	131		5	20	15	5	
군비	2,283	1,910	350	23	84	61	23	
민자등	2,924	2,537	350	37	408	371	37	

☐ 향후 추진계획

- '17년 7월 : 공동출하확대지원사업비 집행

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

마늘 판로망 구축

관리번호	2-6				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담당자	김범수	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2017	소요예산	5,000백만원	충공정율	60%

- 마늘 판매에 어려움을 겪고 있는 마늘재배 농가의 불편을 해소하고, 마늘산업 경쟁력 강화로 잘 팔아주는 시스템 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28, 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2015 ~ 2017
- 사업량 : 건축면적 3,229m²(연면적)
- 사업비 : 5,000백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0
국비	1,500				1,500			
도비	449				449			
군비	1,050				1,050			
민자등	2,001				2,001			

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
1과제		5,000			

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
APC건립지원사업			5,000		

- 2017년 1분기 추진목표(추진계획)

- '17. 1월 : 세부사업별 공사 착공
- '17. 9~11월 : 세부사업별 공사 준공

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- '16. 1월 : 농지전용 협의 완료
- '16. 2월 : 개발행위허가 수리
- '16. 2월 : 부지 기반 조성(부지 성토)
- '16. 6월 : 실시설계 완료
- '16. 11월 : 사업계획변경 승인 완료 및 도 계약 심사 완료
- '16. 12월 : 세부사업별 입찰 공고

○ 2017년 1분기 추진실적

- '17년 2월 : 상품화 설비 컨설팅 계약
- '17년 2월 : 건축공사, 냉동공조공사 계약 및 착공
- '17년 3월 : 전기, 소방공사 계약 및 착공

○ 2017년 2분기 추진실적

- '17년 5월 : 통신공사 계약 및 착공, 상품화설비 우선협상 대상자 선정

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	0	0	0	0	3,000	1,000	2,000	
국비	0				900	300	600	
도비	0				267	89	178	
군비	0				630	210	420	
민자등	0				1,203	401	802	

☐ 향후 추진계획

- '17년 6월 ~ 9월 : 상품화설비 설치 등
- '17년 9 ~ 11월 : 세부사업별 준공

☐ 문제점 및 대책 : 해당없음

축산농가 지원확대

관리번호	2-9				
담당부서	농축산유통과 (축산진흥담당)	담당자	김병기	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015 - 2019	소요예산	13,345백만원	총공정율	100%

○ 추진배경

- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성
- 소비자가 믿고 찾는 고품질 안전축산물 생산 공급으로 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업량 : 한우축사 시설 보급 외 5과제
- 사업비 : 13,345백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	13,345	0	0	2,365	4,846	2,236	2,120	1,762
국비	1,284			80	996	48	80	80
도비	338			16	290	16	0	16
군비	4,792			1,007	1,214	974	892	705
민자등	6,915			1,262	2,346	1,198	1,148	961

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
6과제		61개소	55개소	54개소	42개소

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 개소, 대, 백만원)

구 분	계		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	270	13,345	58	2,365	61	4,846	55	2,236	54	2,136	42	1,762
한우축사 시설보급	48	2,500	10	500	8	500	10	500	10	500	10	500
젖소사육 환경개선	19	1,000	3	300	12	300	2	200	1	100	1	100
양돈사육 환경개선	22	240	10	120	5	36	3	36	3	36	1	12
TMR가공 시설지원	5	3,260	4	260	1	3,000						
조사료 장비	110	4,000	20	800	30	800	20	800	20	800	20	800
분뇨처리 스키로더	66	2,345	11	385	5	210	20	700	20	700	10	350

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 한우축사시설 보급 : 18개소, 807백만원
- 젖소사육 환경개선 : 12개소, 271백만원
- 양돈사육 환경개선 : 21개소, 482백만원
- TMR가공시설 지원 : 4개소, 220백만원
- 조사료 생산 장비보급 : 73대, 2,442백만원
- 분뇨처리 스키드로더 보급 : 30대, 1,168백만원

○ 2017년 2분기 추진실적

- 젖소사육 환경개선 : 7개소, 143백만원
- 양돈사육 환경개선 : 2개소, 40백만원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	5,574	4,995	395	184	8,054	1,775	1,775	4,504
국비	466	427	39		206	51	51	104
도비	202	192	10		438	77	77	284
군비	1,828	1,655	83	90	3,511	759	759	1,993
민자등	3,078	2,721	263	94	3,899	888	888	2,123

□ 향후 추진계획

- 한우축사시설 보급 : 30개소, 1,693백만원
- 젖소사육 환경개선 : 20개소, 586백만원
- TMR가공시설 지원 : 1개소, 3,040백만원
- 조사료 생산 장비보급 : 37대, 1,558백만원
- 분뇨처리 스키드로더 보급 : 36대, 1,177백만원

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당없음

[목차보기](#)

농업기술과

2-10. 블루베리 재배단지 확대조성	182
2-11. 농기계임대 및 수리사업 확대	184
5-5. 귀농귀촌정책 적극 추진	187
7-4-3. 현장행정 강화	189

군수공약 미완료 사업현황 (2017년 2/4분기 기준)

[농업기술과]

1. 총 평

○ 농산물 수입개방에 대응한 새로운 소득 작목 블루베리 재배 확대조성은 블루베리묘목 지원 10ha 100%, 농기계 임대사업 및 수리사업은 3개소 95% 확대 설치하였으며, 도시민 인구유입을 위한 귀농귀촌 정책 사업은 귀농·귀촌홍보 등 9개 사업 90%, 농기계 순회 수리 실적 40개 마을(2017년 2분기 기준)로 농업기술과 군수 공약사항 2개 사업은 완료, 2개 사업은 정상추진 되고 있음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		미 완 료			
			추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4	1	1	2			

○ 완료사업

관리번호	제 목	완료연월일
2-10	블루베리 재배단지 확대 조성	2016.12.31.
7-4-3	현장행정 강화	주기반복

○ 미완료사업

관리번호	제 목	완료예정일
2-11	농기계 임대 및 수리사업 확대	2018. 12.
5-5	귀농·귀촌정책 적극 추진	2018.9.

블루베리 재배단지 확대조성

관리번호	2-10				
담당부서	농업기술과 (원예작물담당)	담 당 자	이재현	추진상황	완료
사업기간	2014-2018	총공정율	100%	소요예산 (당초계획)	618백만원
사업완료예정 기한	완료			임기내예산 (2014~2018)	618백만원

- 농산물 수입개방에 대응 새로운 소득작목 육성
- 새로운 대체 과수 확대 공급 및 기반조성으로 경영안정 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 5.
- 사 업 량 : 80농가, 20ha(기조성 10ha, 확대조성 10ha)
- 사 업 비 : 618백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	618	0	35	583	0	0	0	0
국 비	200			200				
도 비	21			21				
군 비	239.5		17.5	222	0	0	0	0
민자등	157.5		17.5	140	0	0	0	0

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	재배면적 확대	재배면적 확대 및 기반조성	고품질 블루베리생산	고품질 블루베리생산	고품질 블루베리생산

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	면적확대 1.1ha	면적확대 9ha, 선별기, 방초망, 포장박스 등 지원	블루베리생산 현장컨설팅	블루베리생산 현장컨설팅	블루베리생산 현장컨설팅

☐ 추진실적

○ 기 추진실적

- 2014 블루베리 재배 면적확대 : 1.1ha
- 2015 블루베리 재배 면적확대 : 9ha
- 블루베리 묘목 지원 : 53농가, 9ha, 144,211천원
- 블루베리 전용 상토 지원 : 51농가, 9ha, 97,915천원
- 블루베리 선별기 지원 : 34농가, 34대, 51,000천원
- 블루베리 박스 지원 : 43농가, 34,480박스, 78,732천원
- 블루베리 방초망 설치 지원 : 78농가, 19ha, 126,406천원
- 블루베리 방조망 설치 지원 : 3ha, 85,000천원
- 2016 고품질 블루베리 생산 교육 및 선진지 현장 견학 : 4회, 160명

○ 2017년 추진실적

- 고품질 블루베리 생산

☐ 미완료 사유 (문제점)

- 해당없음(사업완료)

☐ 이행완료방안 및 향후계획

- 고품질 블루베리 생산을 위한 재배기술교육 및 현장컨설팅 강화
: 토양관리, 정지전정, 시기별 시비, 수확적기 판단 등

농기계 임대 및 수리사업 확대

관리번호	2-11				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	김도연	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	총공정율	95%	소요예산 (당초계획)	6,404백만원
사업완료예정 기한	2018. 12월			임기내예산 (2014~2018)	6,404백만원

- 사용일수가 적고 고가의 특수 농기계 임대로 농가 경영비 절감
- 농기계 임대 및 수리사업 확대로 농가 불편해소와 적기영농 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 농기계 임대사업소 3개소(의령, 중부, 동부)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 량 : 농기계 임대사업소 2개소 추가 및 수리사업 2개소 확대
- 사 업 비 : 6,404백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	6,404	0	1,250	1,800	2,340	414	300	300
국 비	2,020		500	500	920	100		
도 비	906		150	420	306	30		
군 비	3,478		600	880	1,114	284	300	300
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 임대 사업 확대	중부권 설치 양파마늘 전용설치	동부 농기계 임대사업소 증설사업 토지매입	동부 농기계 임대사업소 증설사업 공사시행	임대사업소 정상운영	임대사업소 정상운영
농기계 수리사 업 확대	수리사업확대 (3개소)	수리사업실시 (3개소)	수리사업실시 (3개소)	수리사업실시 (3개소)	수리사업실시 (3개소)

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 임대사업	중부권 설치 양파마늘 전용설치	동부 농기계 임대사업소 증설 토지매입 여성친화형 임대농기계 구입	동부 농기계 임대사업소 증설시행(건축) 주산지 임대농기계 구입	임대농기계 구입	임대농기계 구입
농기계 수리사업	수리사업 확대(3개소)	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2016년 동부 농기계 임대사업소 증설부지 토지매입 완료
- 2016년 수리부품 및 장비구입 완료

○ 2017년 2분기 추진실적

- 동부 농기계 임대사업소 증설사업 철거계약 체결 및 공사추진
- 농기계 수리부품 장비 구입목록 정비완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	5,618	5,390	-	288	366	93	93	180
국비	1,975	1,920	-	55	45	22	23	
도비	893	876	-	17	13	7	6	
군비	2,750	2,594	-	156	308	64	64	180
민자등								

☐ 미완료 사유 (문제점)

- 해당없음(정상추진)

☐ 이행완료방안 및 향후계획

- 동부 농기계 임대사업소 증설(건축) : 2016. 1. ~2017. 12.
- 주산지 임대농기계 구입 : 2017. 1. ~2017. 12.

☐ 증빙서류

위치(조감)도 및 사진	동부 농기계 임대사업소 증설사업
	
<p>동부 농기계 임대사업소 추진현황 (기존건축물 철거 및 건물증축 공사착공)</p>	<p>농기계 구입</p>
추진실적 사진	농기계 임대사업 홍보자료
<p>의령군, 농작업 환경개선 편이장비 시연회 개최</p> <p>2017년 03월 16일 (목) 23:49:10 박민선 기자 parkmin2348@hotmail.net</p>  <p>▲ 농작업 환경개선 편이장비 시연회/박민선 기자(사진=의령군)</p> <p>(뉴스메이커=박민선 기자) 의령군은 지난 14일 농기계임대사업소에서 사업대상 연구회원과 컨설턴트 업체, 관련 공무원 등 40여명이 참석한 가운데 농작업 환경개선 편이장비 시연회를 개최했다.</p> <p>이날 시연회에서는 주재배 작목이 수박농가에서 필요한 농업용 전통운반차를 농업인이 직접 정비를 조작해보며 편이성을 확인하고, 농작업에 따른 개선 및 보완사항에 대해 조사했다.</p> <p>또한 이번 행사를 통해 농업인과 전문 컨설턴트의 경남과학기술대학교 김명규 교수의 다양한 개선 아이디어를 해당 업체에 제시해 기존 장비를 사용자인 농업인이 편리하게 사용할 수 있도록 보완해 보급할 수 있는 기회를 마련했다.</p> <p>농작업 환경개선 편이장비 지원 사업은 국비 지원 사업으로 작목별, 지역별 특성에 따라 농작업에 필요한 장비를 선정하고 농업인이 작업하기 쉽도록 개선, 보완해 농작업의 편이를 도모하여 농업 생산성을 높이는 사업이다.</p> <p>시연회에 참석한 농업인들은 "이번 사업을 통해 농산물의 수확 및 운반 작업의 노동력 부담을 경감시켜 피로를 줄이고, 작업능률 향상에도 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.</p>	<p>의령군, 농번기에겐 공유일도 농기계 임대</p> <p>박수상 susang@gnnews.co.kr</p> <p>승인 2017.05.24 02:30:52</p>  <p>의령군 농업기계 임대사업소.</p> <p>의령군은 본격적인 농번기를 맞아 오는 7월 2일까지 공유일에도 농업기계 임대사업소를 정상 운영하고 소형 농업기계 수리를 실시한다. 이를 위해 의령, 중부, 중부 등 3개소의 임대사업소를 비상근무 체제로 전환하고 일대일 농업기계 사용 중 고장 발생 시 긴급 출동 서비스를 실시한다.</p> <p>또한 경운기와 관리기, 예취기 등 소형 농업기계의 수리가 필요한 경우 가까운 임대사업소를 직접 방문하면 수리를 받을 수 있다. 트랙터와 콤바인, 슬로이알기 등 대형 가동은 가까운 농업기계 수리점이나 대리점을 이용하면 된다.</p>
<p>농기계 임대사업 홍보</p>	<p>농기계 임대사업 홍보</p>

귀농·귀촌정책 적극 추진

관리번호	5-5				
담당부서	농업기술과 (기술기획담당)	담당자	김태현	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014. 9- 2018. 9	총공정율	100%	소요예산 (당초계획)	2,891백만원
사업완료예정 기한	2018.9월			임기내예산 (2014~2018)	2,891백만원

- 도시민 및 은퇴자 적극유치로 지역경제 활성화 촉진
- 젊고 유능한 전문농업인 육성으로 농업 농촌 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014. 9. ~ 2018. 9.
- 사업량 : 9개 사업(홍보 3, 관리지원 6)
- 사업비 : 2,891백만원(국비568, 도비148.6, 군비800, 자부담1,375)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,891.6	0	279	663.6	688	575	575	0
국비	568		58	115	165	115	115	
도비	148.6		6	34.6	39	34.5	34.5	
군비	689		215	174	139	80.5	80.5	
민자등	1,375			340	345	345	345	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
귀농귀촌 추진	유치지원 정착지원	2개 사업 10개 사업	3개 사업 14개 사업	3개 사업 6개 사업	3개 사업 14개 사업 5개 사업

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전원마을기반구축	귀농인의 집 : 2개소 귀농인문화행사:1회	전원마을기반조성:3개소 귀농인집 조성 : 3개소	귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회 전원마을기반조성:1개소	귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	귀농인집 조성: 1개소 귀농인문화행사:1회
귀농귀촌유입촉진	귀농박람회참가:6회 두드림창업교육:3회 교육기관홍보:10회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 1회
귀농귀촌창업지원	창업지원:20개소 영농현장실습지원:10명 귀농귀촌안정지원:8개소	창업지원:14개소 영농현장실습지원:6명 소득화모델개발:1개소	창업지원:17개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:10개소 영농현장실습지원:7명 귀농귀촌 안정지원:5개소
도시민유치홍보	자율모임운영:1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	자율모임체 운영 :1개회

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 귀농.귀촌 지역정착 활성화 지원 : 14개소, 42백만원
- 귀농 예비정착을 위한 귀농인의 집 조성 : 7개소, 162백만원
- TV자막, 박람회 등 귀농,귀촌 홍보 활동 : 52백만원
- 귀농선도농가 소득모델 창출지원 : 1개소, 12백만원
- 귀농인 현장실습 교육지원 : 5개소 7명, 32백만

○ 2017년 추진실적

- 귀농귀촌홍보 : 홍보물(5,000부), 박람회(3회)
- 귀농인 현장실습 교육지원 : 7개소 7명
- 귀농.귀촌 지역정착 활성화 지원 : 8개소, 19백만원
- 귀농 선도농가 소득모델창출 지원 : 1개소, 11백만원
- 2018~2022 귀농귀촌 종합계획 수립
- 소규모 전원마을 생활기반 조성지원 : 1개소, 50백만원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	1,530	1,407	35	88	386	104	110	172
국비	405	361	15	29	131	42	43	46
도비	85	74	3	8	32	9	9	14
군비	573	536	14	23	96	30	34	32
민자등	467	436	3	28	127	23	24	80

☐ 미완료 사유 (문제점)

- 해당없음(정상추진중)

☐ 이행완료방안 및 향후계획

- 귀농선도농가 소득모델 창출지원 : 1개소, 11백만원
- 귀농,귀촌 지역정착 활성화 지원 : 8개소, 28백만원
- 귀농 예비정착을 위한 귀농인의 집 조성 : 1개소, 30백만원
- 소규모 전원마을 생활기반 조성지우너 : 1개소, 50백만원

현장행정 강화(농기계 순회수리)

관리번호	7-4-3				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담당자	이병순	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	총공정율	100%	소요예산 (당초계획)	433백만원
사업완료예정 기한	사업완료 후 계속추진			임기내예산 (2014~2018)	433백만원

- 농기계 보유대수 증가에 따라 오지마을 순회수리교육 강화로 농업인 편의도모
- 농기계 이용 및 안전교육으로 농기계 이용률 증대와 안전사고 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 오지마을
- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 연간 85개 마을 농기계 순회수리 교육실시
- 사업비 : 433백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	433	0	63	65	70	75	80	80
국비	0							
도비	0							
군비	433		63	65	70	75	80	80
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	193개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	193개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리
농기계 수리사업	수리사업 확대(3개소)	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2016년 85개마을

○ 2017년 추진실적

- 40개 마을 순회수리 완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	236	198	19	19	56	19	18	19
국비			-					
도비			-					
군비	236	198	19	19	56	19	18	19
민자등								

☐ 미완료 사유 (문제점)

○ 해당없음(정상추진중)

☐ 이행완료방안 및 향후계획

○ 오지마을 농기계 순회교육 추진

- 2017년도 오지마을 농기계 순회교육 추진 : 85개마을.

- 2018년도 오지마을 농기계 순회교육 추진 : 85개마을.

○ 부품 및 공구구입 : 매년구입

[목차보기](#)

상하수도사업소

5-6. 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	194
5-7. 수돗물 공급사업의 확대 시행	200

군수공약사항 추진실적(2017년 2/4분기)

[상하수도사업소]

1. 총 평

- 수질개선을 위한 하수처리시설 확충은 국비 예산을 연차적으로 확보하여 사업을 추진하고 있으며, 특히 의령하수처리시설 용량증설사업은 환경전문 공기업인 한국환경공단과 위수탁 협약을 체결하여 정상적으로 추진하고 있음.
- 맑은 물 공급을 위한 수돗물 공급사업 확대시행은 동부권에 수돗물 공급을 위한 강변여과수 개발 및 동부권지방상수도 설치사업이 지역발전특별회계 사업으로 확정하여 공사 중임.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		미 완 료			
			추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
2			2			

○ 완료사업

관리번호	제 목	완료연월일
5-6	가축분뇨공공처리시설 개선사업	2016.12.01
	부림 하수관로 정비사업	2017.05.30
	성당마을 하수도 정비사업	2015.05.26
	서암마을 하수도 정비사업	2014.12.31
5-7	대의면농어촌생활용수개발사업	2016.10.6

○ 미완료사업

관리번호	제 목	완료예정일
5-6	의령공공하수처리시설 증설사업	2018.12.13
5-7	강변여과수개발사업	2018.12.30.
	동부권지방상수도설치사업	2020.12.30.
	부림지구농어촌생활용수개발사업	2019.12.30.

수질개선을 위한 하수처리시설 확충

관리번호	5-6				
담당부서	상하수도사업소 (하수도담당)	담 당 자	최 황	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2018	총공정율	82%	소요예산 (당초계획)	24,722백만원 (24,222백만원)
사업완료예정 기한	의령공공하수처리시설 증설 1건 2018. 12. 13			임기내예산 (2014~2017)	24,722백만원

- 하수처리시설 확충을 통한 하수와 분뇨(가축분뇨)를 적정하게 처리하여 건강한 생활환경 조성 및 수질개선을 도모함

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원(의령읍, 부림 신반, 지정 성당, 봉수 서암)
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12
- 사 업 량 : 의령공공하수처리시설 용량 증설 4,000m³/일⇒5,800m³/일
가축분뇨공공처리시설 개선(약품투입, 수중믹서, 송풍기 교체, 가압부상설비, RABC구조물 각 1식)
부림 하수관로 정비 : 하수관 12km 오수맨홀 195개소
성당마을 하수도시설 : 하수관 1.2km
서암마을 하수도시설 : 하수관 2.4km

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	24,722	964	2,194	3,284	17,314	598	0	0
국 비	13,197	500	1,291	2,073	9,333			
도 비	349	43	67	26	213			
군 비	8,505	293	503	1,057	6,054	598		
기 금	2,303	128	333	128	1,714			

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
24,722	6,442	17,314	598		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의령공공하수처리시설 증설	964	15,653			
가축분뇨공공처리시설	666	170	598		
부림 하수관로 정비	2,968	1,491			
성당마을 하수도정비	706				
서암마을 하수도정비	1,138				

□ 추진실적

○ 기추진실적

□ 의령하수처리장 증설사업 : 2015.1 ~ 2018.12

- 2015. 3월 : 의령군 하수도정비기본계획 변경 환경부 승인
- 2015. 3월 : 한국환경공단 대행을 위한 위.수탁 협약 체결
- 2015. 8월 : 기본 및 실시설계 용역계약 체결
- 2015.12월 : 하수처리 공법(산화구법) 선정완료
- 2016. 3월 : 기본설계 완료
- 2016. 6월 : 설치변경인가 및 재원협의 신청
- 2016. 9월 : 설치변경인가 및 재원협의 완료(실시설계 완료)
- 2016. 12월 : 공사 착공

□ 가축분뇨공공처리시설 개선 : 2014. 7~2015. 12

- 2014. 7월 : 터보송풍기 설치완료(300백만원)
- 2014. 8월 : 약품투입조 설치완료(25백만원)

- 2014. 9월 : 수중믹서 설치완료(25백만원)
- 2015. 3월 : 가압부상조 설치완료(270백만원)
- 2015. 4월 : 원심탈수기 교체완료(660백만원)
- 2015.11월 : 가축분뇨공공처리시설 RABC용량 증설 준공(182백만원)
- 2015.11월 : 가축분뇨공공처리시설 스크류콘베이어 교체완료(26백만원)
- 2016. 3월 : 가축분뇨공공처리시설 원심분리기 정비완료(17백만원)
- 2016.12월 : 가축분뇨공공처리시설 RABC 미디어 설치완료(67백만원)
- 2016.12월 : 가축분뇨공공처리시설 협잡물종합처리기 정비완료(25백만원)

☐ 서암마을 하수도 정비사업(2013.10 ~ 2014.12) - 완료

☐ 성당마을 하수도 정비사업(2014.8 ~ 2015.8) - 완료

○ 2017년 2분기 추진실적

☐ 의령하수처리장 용량 증설사업

- 2017. 6월 : 제1회 시설공사 기성검사(전체 공정률 36.1%)

☐ 부림 하수관로 정비사업

- 2017. 5월 : 공사 준공
- 2017. 5월 : 부림 하수관로 NGIS 구축 용역 발주

☐ 가축분뇨공공처리시설 개선(계속)

- 2017. 5월 : 기술진단에 따른 원심분리기(B호기) 대수선 완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	17,700	17,314		386	960	149	611	200
국비	9,687	9,333		354	180		180	
도비	213	213		0	0			
군비	6,078	6,054		24	780	149	431	200
기금	1,722	1,714		8	0			

☐ 미완료 사유

- 의령하수처리장 증설사업은 한국환경공단과 위·수탁 협약 체결하여

대행사업으로 추진하고 있는 바, 기본설계 및 실시설계, 환경부와
재원협의 등 행정절차 이행에 따라 장기간 소요되었음.

- 공사기간이 2016. 12. 14~2018. 12. 13(시운전 포함)이므로 임기내
사업완료가 불가능함

☐ 이행완료방안 및 향후계획

- 환경부 산하의 공공기관인 한국환경공단에 사업비를 전액 교부하여
대행사업으로 추진하고 있으며, 현재 공정률 36.1%(계획대비 98.02%)
으로 정상추진하고 있어 이행완료 가능함.

□ **증빙서류**

추진실적 사진	의령공공하수처리시설 증설사업
	
위치 : 의령읍 의합대로 44-54	기성검사 사진 (2017. 6. 20)

위치(조감)도 및 사진	부림 하수관로 정비사업
	
위치 : 부림면 신반리 일원	준공사진 (2017. 5. 30)

추진실적 사진	가축분뇨공공처리시설 개선사업(원심분리기 대수선)
 <p data-bbox="245 898 718 936">위치 : 의령읍 의합대로 44-54</p>	 <p data-bbox="895 898 1348 936">준공검사 사진 (2017. 5. 16)</p>

수돗물 공급사업의 확대 시행

관리번호	5-7				
담당부서	상하수도사업소 (상수도담당)	담 당 자	임재영	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2020	소요예산	61,472백만원	공 정 율	57%

- 기존 소규모 수도시설의 수원 및 수질불량인 시설을 지방상수로 전환하여 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위함.

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 동부5개면(낙서,정곡,지정,궁류,유곡), 대의,봉수,부림
- 사업기간 : 2014 ~ 2020
- 사 업 량 : 취·정수시설 3,000톤/일 1개소, 500톤/일 1개소
배수지 5개소, 관로 157.3km
- 사 업 비 : 61,472백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	61,472	0	4,572	11,305	11,053	12,353	12,235	9,954
국 비	41,688		2,660	7,459	6,500	7,100	10,147	7,822
도 비	0							
군 비	19,784		1,912	3,846	4,553	5,253	2,088	2,132
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예산확보 (백만원)	15,877	11,053	12,353	12,235	9,954

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
공정율	27%	44.8%	74.7%	81.6%	100%
예산확보	15,877	11,053	12,353	12,235	9,954

○ 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 강변여과수개발사업(5차분) 추진(취정수장 전기,기계,계측제어 1식)
- 동부권지방상수도설치사업(3차분) 추진(관로 37.8km)
- 부림지구농어촌생활용수개발사업 설계용역 추진(관로 30km)

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2018.12월
 - 2014. 8월 ~2016. 12월 : 공사(1,2,3,4차분) 완료
(취정수장 토목,건축 완료, 관로매설 32.9km설치)
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2018.5월
 - 2015. 3월~2017. 12월 : 공사(1,2차분) 완료
(관로매설 25.1km설치)
- 대의면농어촌생활용수개발사업 : 2012.12월 ~ 2016.10월
 - 정수장(Q=500톤/일) 및 관로 14.1km 준공

○ 2017년 2분기 추진실적

- 의령군 강변여과수 개발사업
 - 취정수장 및 관로 종합시운전 추진 : 2017. 6. 2
- 동부권 지방상수도 설치사업
 - 배수관로 설치완료(L=7.8km) : 2017. 6. 16
 - 기성검사 추진(300백만원) : 2017. 6. 19
 - 총사업비 변경(127억원 증액) : 2017. 6. 27

- 부림지구 농어촌생활용수 개발사업
 - 설계용역 추진에 따른 사업설명회 추진 : 2017. 5.12 ~ 5.16

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획			
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	소계	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	35,118.4	24,981	3,133.4	7,004	6,435	2,503	2,503	1,429
국비	21,786.2	15,478	2,123.5	4,184.7	4,335.5	1,597	1,597	1,141.5
도비								
군비	13,332.2	9,503	1,009.9	2,819.3	2,099.5	906	906	287.5
민자등								

□ 향후 추진계획

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2018.12월
 - 취정수장 및 관로설치 완료 : 2017. 8. 18.
 - 잔여관로매설 추진(L=6.8km) : 2018.1~2018.12
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2018.5월
 - 1단계3차분사업완료 : 2017. 12
 - 2단계사업(정곡,유곡,궁류) 추진 : 2018. 1 ~
- 부림면농어촌생활용수확장사업 : 2017.1월 ~ 2020.12월
 - 설계용역 완료 : 2017. 10.
 - 사업 발주 : 2018. 1 ~

□ 미완료 사유

- 상수도 지특예산은 도자율 편성으로 각시군에 배분함에 따라 우리군에 집중 투자가 어려운 실정이므로 국비 확보에 어려움이 있으며 사업기간

또한 장기화가 불가피함

- 사업완료 예정기간이 2020년(시운전 포함)이므로 임기내 사업 완료가 어려움

☐ 이행완료방안 및 향후계획

- 현재 강변여과수개발사업('18년 완료예정), 부림지구농어촌생활 용수개발사업('19년 완료예정), 동부권지방상수도설치사업('20년 완료예정)은 정상적으로 추진중이며 연차별 국비확보에 만전을 기하겠음

[목차보기](#)