

2018년 1/4분기 군수 공약사업 추진상황

◀ 요약 서 ▶

○ 민선6기 공약현황: 7개 분야, 총 62건(14개부서)

○ 공약사업 추진이행률: 81% (62개 중 50개 완료)

완료(50)		추진중(12)		미착수()	
완료	이행후계속	정상추진	부진	보류	폐기
10	40	10	2		

※ 2017년 4분기 공약이행율: 76% (62개 중 47개 완료)

❖ 부진(2건)

- [1-1-1] 용덕 일반산업단지 조성 ⇒ 부림 일반산업단지
 - [1-1-2] 정곡 일반산업단지 조성 ⇒ 의령 일반산업단지
- ※ 부진사항 대체사업(위치 변경) 발굴 시행



의령군
기획감사실

목 차

I . 사업현황	1
II . 총괄 추진상황	1
III . 재원확보 상황	3
IV . 공약 부진사항 문제점 및 대책방안	3
V . 향후 일정(계획)	4
VI . 행정사항	4
붙임 1. 공약별 세부 평가결과	5
붙임 2. 부서별 세부 추진상황	14
붙임 3. 재원확보 세부계획	17
붙임 4. 부서별 자체평가(별첨)	

I

사업현황 : 7개 분야 62건

1

대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치 : 7건

2

농가소득증대 지원시책 확대 : 12건

3

군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대 : 13건

4

군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소 : 9건

5

찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성 : 7건

6

대지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화 : 6건

7

건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현 : 8건

II

총괄 추진상황

○ 분야별 공약 추진상황

공 약 분 야	건수	완 료(50)		추진중(12)		미착수()	
		완료	이행후 계속추진	정상 추진	부진	보류	폐기
계	62	10	40	10	2		
① 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	7	1	2	2	2		
② 농가소득증대 지원시책 확대	12	5	7				
③ 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대	13	1	11	1			
④ 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소	9	1	6	2			
⑤ 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성	7		4	3			
⑥ 지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	6		4	2			
⑦ 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	8	2	6				

※ 공약별 세부 평가결과: [붙임1] 참조

○ 부서별 공약 추진상황

- 공약 추진 이행률: 81% (62개 중 50개 완료)

담당부서	총계	완료(50)		추진중(12)		미착수()		공약이행 완료율(%)
		완료	이행후 계속추진	정상 추진	부진	보류	폐기	
계	62	10	40	10	2			81
기획감사실	3	1	2					100
주민생활지원실	9	1	7	1				89
행정과	6	3	3					100
의병관광문화과	5		3	2				60
경제교통과	8		7	1				88
산림녹지과	1		1					100
건설도시과	8		5	3				63
안전관리과	3		2	1				67
도시개발사업과	2				2			0
보건소	3		3					100
농업정책과	4	1	3					100
농축산유통과	4	2	2					100
농업기술과	4	2	2					100
상하수도사업소	2			2				0

※ 부서별 세부 추진상황: [붙임2] 참조

Ⅲ 재원확보 상황

(단위 : 백만원)

연번	공 약 분 야	사 업 비					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
계	62건	669,520	156,754	61,283	207,529	243,954	
1	대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	217,860	0	0	2,160	215,700	
2	농가소득증대 지원시책 확대	66,166	9,959	4,206	30,194	21,807	
3	군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	33,305	11,732	2,525	19,048	0	
4	군민의 생활안전과 교통불편사항 해소	197,519	55,282	45,066	97,171	0	
5	찾아오는 살기좋은 전원도시 조성	102,169	58,129	2,099	35,539	6,402	
6	지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	51,078	21,652	7,381	22,000	45	
7	건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	1,423		6	1,417		

※ 재원확보 세부계획: [붙임3] 참조

Ⅳ 공약 부진사항 문제점 및 대책방안

- [1-1-1] 용덕 일반산업단지 조성(5%) ☞ 도시개발사업과
 - 문제점: 대상지 주변 도로 여건이 불량하며, 국도 20호선으로 연결하는 간선도로망 확충이 필요한 실정으로, 타당성 조사 결과 기반시설이 열악하고 경제성이 부족하여 사업추진이 어려움.
 - 대책방안: 공약내용 변경 추진, 함양~울산 고속도로 건설('20년 준공 예정)과 관련하여 부림일반산업단지 조성을 중·장기 계획으로 추진하여 산업생산력 향상 및 지역경제 활성화에 기여할 예정.

○ [1-1-2] 정곡 일반산업단지 조성(10%) ☞ 도시개발사업과

- 문제점: 지역경기 불황과 입지적 조건 불리 등으로 투자유치 활동을 지속적으로 하였으나 투자기업 유치가 어려움
- 대책방안: 2017년 6월, 지역실정에 맞게 사업추진 방향을 재설정하고자 도에 지역특화산업단지 사업대상지 위치 변경 추진을 건의하여 의령 일반산업단지(의령읍 대산지구) 조성 계획 중임. 타당성 조사 및 투자의향 수요조사 용역을 시행('17. 8월.)하였고, 일반산업단지 종합계획수립 및 최적지 선정 용역 시행(' 18. 3월)하고 추진예정임. 향후 절차에 따라 산업단지 조성을 추진하고, 지속적인 투자유치 활동 전개로 실수요자 확보 예정

V 향후 계획(일정)

- 분기별 공약사업 추진상황 점검 실시(추진 중 사업 12건)
 - 2018년 2/4분기 공약사업 추진상황 보고: 2018. 7월 중

VI 행정사항

- 이행후 계속추진 공약사업은 지역발전 및 군민 만족도 제고를 위하여 지속 추진
- 추진 중 사업에 대하여 임기내 완료하여 공약 이행을 제고토록 독려
- 임기내 완료 불가사업도 장기비전으로 단계별 집행계획에 따라 추진
- 부진사업은 지역여건 변화 등을 고려하여 대체사업 발굴 시행

- 붙임 1. 공약별 세부 평가결과 1부.
2. 부서별 세부 추진상황 1부.
3. 재원확보 세부계획 1부.
4. 부서별 자체평가 1부(별첨).

[붙임 1]

공약별 세부 평가결과

(2018. 3. 31. 현재)

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
계	62						
1-1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	- 없음	- 타당성조사결과 기반시설이 열악 하고 경제성이 부족하여 사업추진 어려움	부진	5	경제성 부족으로 사업추진 어려워 부림일반산업 단지 조성을 중장기 계획으로 추진	도 시 개 발 사업과
1-1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	- LH 사업검토 신청에 대한 회신 ('18. 1) (높은 조성원가, 입주기업 지원 등 지속적인 처리방안 강구 대상지 변경 검토) - 일반산업단지 종합계획수립 및 최적지 선정 용역 시행 ('18. 3)	- 임기내 완공은 불가하지만 장기비전으로 단계별 일반산업단지 조성 지속추진	부진	10	산업입지 여건에 맞는 사업대상지 선정 및 지속 적인 투자 유치활동 전개	도 시 개 발 사업과
1-2	기업 인허가 전담부서 운영	- 기완료사업	- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영, 투자유치 지원단 지속운영	완료	100		행정과
1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	- 2018. 2. : 관계기관 및 부서 협의에 대한 조치결과 작성 - 2018. 3. : 주민공람공고(4차) - 2018. 3. : 경상남도 지방 도시계획위원회 상정	- 경상남도 도시계획위원회 심의, 군관리계획(재정 비) 결정 고시 추진	정상 추진	96		건 설 도시과
1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	- 2018년도 투자유치진흥기금 전출(500백만원)	- 중소기업육성자금 이자보전 및 창업 중소기업 신규고용인력 보조금 안내 및 지원 - 2018년도 농공단지 신규조성사업 투자유치 지속 추진	정상 추진	75	- 토지 매입비 등 투자여건 상대적 불리로 투자유치 한계 - 차별화된 투자 지원 인센티브 모색 추진	경 제 교 통과

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
1-5	기업체 생산활동 지원	- 2018. 03. 09 : 동동농공단지내 공업용수 인입시설 보수공사 시행 (17,100천원) - 2018. 03. 14 : 부림농공단지 수중펌프 교체공사 시행 (16,500천원) - 2018. 03. 26 : 동동농공단지 사무실창고 및 주차장 정비사업 (10,114천원)	- 기업체 생산활동 지속추진 - 농공단지 환경정비 등 시설물 관리 지속 추진	이행후 계속 추진	100		경 제 교 통과
1-6	기업체 근로자 복지 향상	- 2018. 03. 29: 동부지역 농공단지 근로자 기숙사 리모델링 공사(14,624천원) - 2018. 03. 31: 봉수농공단지 휴게소 리모델링 실시설계 용역(6,000천원)	- 근로자 지원시책 지속 발굴	이행후 계속 추진	100		경 제 교 통과
2-1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	- 새부자 농가육성 프로젝트 성과 보고회 및 수료식 : 2017. 12. 8. - 새부자 프로젝트 참여 우수 농가 경쟁력 제고사업 지속추진	- 시설 증축 및 재투자 보다는 경영구조 개선을 통한 소득 향상 도모	완료	100		농 업 정책과
2-2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	- 고추비가림 재배시설 설치사업 (국비) : 내재해형 규격하우스 36동 - 내재해형 규격하우스 설치 사업(군비) : 내재해형 규격 하우스 21동 - 시설 및 장비 현대화사업 추진 : 6개 사업(일반원에 시설현대화 등)	- 단동하우스 개선 및 시설장비 현대화 사업 지속추진	이행후 계속 추진	100		농 업 정책과
2-3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	- '18. 1월 : 사업 홍보 및 접수(기능성쌀 : 102ha, 친환경쌀 : 121ha) - '18. 3월 : 사업대상자 확정 (17개 단지 / 6개 읍·면)	- 친환경쌀 재배단지 컨설팅 등 고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성 지속추진	이행후 계속 추진	100		농 업 정책과
2-4	원예농산물 저장시설 확충	- 소규모 농산물 유통시설 지원사업(선별장) : 준공(2017.12.21.)	- 연내 선별장 설치공사 준공 목표로 추진	완료	100		농 축 산 유통과
2-5	농산물 유통체제 개선	- 공동브랜드 규격 포장재비, 물류비, 마케팅 지원사업 추진완료	- 농업유통체제 개선을 위한 경영자금 지속 지원	이행후 계속 추진	100		농 축 산 유통과
2-6	마늘 판로망 구축	- 전공정 사업 추진완료	- 사업관리 지속추진	완료	100		농 축 산 유통과
2-7	수리시설 개선사업	- 2018. 3. : 2018년 사업대상지 실시설계완료 및 사업착공	- 수리시설 개선사업 임기내 완료 목표로 지속 추진	이행후 계속 추진	100		건 설 도시과

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적		점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
2-8	흙살리기 사업 확대	- 유용미생물(EM) 128톤 공급		- 간이퇴비장 지원사업 및 EM공급사업 지속추진	이행후 계속 추진	100		농 업 정책과
2-9	축산농가 지원확대	- 젓소사육 환경개선 대상자 확정 통보 10개소 - 조사료 생산 장비보급 대상자 선정 및 보조금 교부결정: 3대, 100,000천원 - 양돈사육 환경개선 지원사업 보조금 교부결정 : 4개소, 100,000천원 - 분뇨처리 스킵로더 보급 사업 대상자 선정 : 3대, 90,000천원		- 한우축사시설, 양돈자동선별기, 조사료 등 보급 , 젓소착유시설 개선 사업 지속 추진	이행후 계속 추진	100		농 축산 유통과
2-10	블루베리 재배단지 확대조성	- 고품질 블루베리 생산 현장 컨설팅 : 5회, 26명		- 블루베리 묘목식재 및 생산시설 현대화사업, 블루베리 선별지 지원사업 등 사업완료	완료	100		농 업 기술과
2-11	농기계 임대 수리사업 확대	- 임대농기계 구입 완료 - 동부임대사업소 증설 사업 완공(2018. 1. 31.)		- 임대사업소 운영 및 농기계 수리사업 지속운영	완료	100		농 업 기술과
2-12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	- 2018. 3. : 2018년 사업대상비 확보(1회추경)		- 임기내 완료 목표로 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으 로 재분류	이행후 계속 추진	100		건 설 도시과
3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	- 지원계획 수립		- 경로당 공동취사 지원을 위한 재료비 연간 개소당 60만원 지원 지속추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실
3-2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지서비스 시행	노인돌봄 응급안전돌봄 홀로사는어르신 안전지킴이 노인사회활동참여	808명 149명 393명 600명	- 노인돌봄, 응급안전돌봄미사 업, 홀로사는 어르신안전지킴이 사업 등 지속추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실
3-3	국가유공자 예우증진	- 선정 후 사업 추진 중		- 보훈처, 국방부 등의 지원으로 대다수 보훈대상자 가구 주거환경 개선 완료 - 자부담폐지 후 지속추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
3-4	대학 대학원생 등록금의 대 출이자 전액지원	- 2018. 2월 : 지원계획 수립 및 의령군장학회 이사회심의 완료	- 2018년 상반기 학자금대출 이자지원 지속추진	이행후 계속 추진	100		행정과
3-6	등·하굣길 안전대책 강구	- 2018. 2. : 1차 시설개선 대상지 선정(가례초등학교) 및 실시설계 완료 등하굣길 교통지도 계속	- 어린이보호구역 내 시설물 개선사업 지속추진	이행후 계속 추진	100		건설 도시과
3-7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	- 2018. 1. : 전기분야 착공, 분야별 감리용역 계약	- 2018년 국비 미확보에 따라 사업기간 연장 - 2019년 국비(지역발전특 별회계) 확보하여 2차분 공사 착공 및 완공	정상 추진	22	- 군계획시설 결정 지연 및 2018년 국비 미확보에 따라 사업기간 연장 - 2019년 국비 확보하여 완공 예정	주 민 생 활 지원실
3-8	장학기금 확대	- 2018년 의령군장학회 출연금 지출 : 30억원 - 2018년 1분기 기탁금 모금 : 56,696천원	▶ 장학기금 현황 : 206백만원 - 장학금 목표액 120억원 확대목표 완료 후 지속추진	이행후 계속 추진	100		행정과
3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	- 휠체어택시 통행료 지원 : 휠체어택시 이용실적에 따른 통행료 지원 (예산3백만원) - 수화통연센터 운영비 지원 : 13,500천원	- 해당사업 지속추진 - 보조금 지원 및 감독철저 추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실
3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	- 기완료사업	- 2015.7.1.일자 맞춤형복지급여로 기초교육급여 지원대상자가 확대 - 2015년 203명, 군비20백만원 지원완료	완 료	100		주 민 생 활 지원실
3-11	맞춤형 아동 보육서비스와 여성의 사회참여 확대	- 2018. 1 ~ 3월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 6,600천원 지원	- 어린이집 특별활동비 지속지원, 감독철저 추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실
3-12	다문화 가정지원 확대	- 다문화가족 자녀언어발달지원 보조금 교부 24,000천원 - 다문화가족 자조모임 보조금 교부 : 6,000천원	- 다문화가정 자조모임 등 보조금 지원 지속추진 - 보조금 감독철저 등 사후관리 필요	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
3-13	보건의료시설 장비개선사업	<ul style="list-style-type: none"> - 보건기관 소규모 수선 - 보건사업용 차량(전기차) 조달 구매 신청 - 농어촌의료서비스 개선사업 장비 발주(근관충전세트 등 3종 29점) 	<ul style="list-style-type: none"> - 보건기관 시설개선 및 의료장비 등 기능보강 지속 추진 	이행후 계속 추진	100		보건소
3-14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 1분기 추진실적 : 55건 / 4,975,000원 	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 출생아수 감소로 인한 대상자수 급감 - 적극적 홍보로 추진실적 제고필요 	이행후 계속 추진	100		보건소
4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 안전점검 ·특정관리(104개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회 - 재난관리자원 비축관리계획 수립 및 자원 현행화·점검 ·매월 13일 '재난관리자원 현행화의 날' 운영 - 재난안전분야 전문교육 관리 카드 정비 ·교육의무대상자 62명(관리자 11명, 실무자 51명), 이수실적 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 재난현장 통합지원 체계 관련 제도 재검토 및 정비 - 군·유관기관·민간 단체 통합 재난 대응 훈련 실시 - 재난관리자원 비축관리계획 수립 및 자원 현행화 점검 	이행후 계속 추진	100		안 전 관리과
4-2	재해 예방사업 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 재해위험지구 2018년도 4개 지구 중 1개소 사업발주, 1개소 사업추진 2개소 설계용역중 - 급경사지 2018년도 2개지구 중 1개소 사업추진, 1개소 설계용역완료 - 재해위험저수지 2018년도 1개 지구 중 1개소 사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 재해위험지구, 급경사지, 재해위험저수지 정비사업 지속추진중 	정상 추진	80		안 전 관리과
4-3	도로망 확충	<ul style="list-style-type: none"> - 2018. 2. : 실시설계 완료(6개소) - 2018. 3. : 2018년 도로공사 발주 및 착공(4개소, 2.2km) 	<ul style="list-style-type: none"> - 군도 및 농어촌도로 정비사업 임기내 완료 목표로 지속 추진 	이행후 계속 추진	100		건 설 도시과
4-4	장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	<ul style="list-style-type: none"> - 2018. 3. : 18년도 사업대상지 행정절차 및 보상계획공고(4개소) 	<ul style="list-style-type: none"> - 단계별 집행계획으로 도시계획도로 개설 추진 	정상 추진	60		건 설 도시과
4-5	차량이나 농기계 출입하기 어려운 주택 해소	<ul style="list-style-type: none"> - 사업대상지 10개소 선정 완료 - 10개소 사업발주 완료, 2개소 사업 완료 	<ul style="list-style-type: none"> - 마을 진입로 및 안길 정비사업 지속추진 	이행후 계속 추진	100		건 설 도시과

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상 추진	- 「의령군 산업발전계획」 연계 추진 구상 완료	- 국가기반시설 사업의 진척에 따라 국가교통망과 우리군 산업발전 계획 수립 용역 에서 제안된 사업 연계 추진	완료	100		기 획 감사실
4-7	대중교통 운영지원	- 농어촌버스9대, 마을버스1대 유가보조금 지급 : 20백만원	- 교통안전표지판, 간이승강장 등 시설 유지보수 철저	이행후 계속 추진	100		경 제 교통과
4-8	대중교통 소외지역 특별지원	- 국도비 예산확보(2018년 농촌형 교통모델 발굴사업) : (국비 46,200천원, 도비 46,290천원) - 12개 읍면, 53개 마을 브라보 행복택시 운행	- 브라보행복택시 마을 운영시스템 도입 : 2018년 시행(도 주관)	이행후 계속 추진	100		경 제 교통과
4-9	방범용 CCTV 확대 설치	- 2018년 방범용 CCTV 설치 : 2018. 3. ~ 6. - 사업금액 : 176백만원 - 설치대수 : 방범용 CCTV 41대 신규 설치	- 안전취약지역 방범용 CCTV 연차별 확대 설치	이행후 계속 추진	100		안 전 관리과
5-1	도시계획 전면 재검토 정비	- 2018. 2. : 관계기관 및 부서 협의에 대한 조치결과 작성 - 2018. 3. : 주민공람공고(4차) - 2018. 3. : 경상남도 지방 도시계획위원회 상정	- 2018년 5월 이내 군관리계획(재정 비)결정 고시를 목표로 지속추진	정상 추진	96		건 설 도시과
5-2	건강한 생활환경 조성	- 생활주변 녹지공간 조성사업 실시설계 용역 완료: 2018. 2. 22. - 생활주변 녹지공간 조성사업 시행: 2018. 3. 20. - 재일·재경 도민회 기념식수 사업 시행: 2018. 3. 19. - 명품가로수 실시설계 용역 완료: 2018. 3. 16. - 등산로 조성사업 실시설계 용역완료: 2018. 2. 19.	- 녹지공간, 가로수 및 등산로 조성사업 임기내 완료 목표로 지속추진	이행후 계속 추진	100		산 림 녹지과 건 설 도시과
5-3	친환경 사업 적극 추진	- 기완료사업	- 친환경 주택지원사업 지속추진	이행후 계속 추진	100		경 제 교통과

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
5-4	의령도시가스 공급사업 확대	- 의령읍 의병로8길 35-17 ~ 의병로8길 31 주위배관공사 73m 착공 - 의령읍 의병로19길 7-5 ~ 백산로1길 7-4 주위배관공사 445m 착공	- 도시가스 공급사업 확대 지속 추진	이행후 계속 추진	100		경 제 교 통과
5-5	귀농·귀촌정책 적극 추진	- 귀농인 현장실습 교육지원: 3개소 3명 - 귀농귀촌홍보: 리플렛제작 (5,000부), 박람회(2회), TV자막광고(1회) - 귀농귀촌교육: 귀농귀촌 신규농업인교육(3/14~16, 28명) - 귀농귀촌연구회 지원: 5,000천원 - 기간제근로자채용: 1명	- 귀농귀촌 박람회 참여, 농업인교육 등 도시민 및 은퇴자의 적극유치를 위해 지속추진	이행후 계속 추진	100		농 업 기 술과
5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	- 의령하수처리장 용량 증설사업 · 시설공사 정상추진(전체 공정률 75%)	- 환경부 산하의 공공기관인 한국환경공단 에 사업비를 전액 교부하여 대행사업으로 추진하고 있으며, 현재 공정률 75%로 지속추진	정상 추진	92		상 하 수 도 사 업소
5-7	수돗물 공급 사업의 확대 시행	- 2014. 10월 ~ 2020. 12월 동부권지방상수도설치사업 · 2017. 1월 ~ 2018. 3월 : 공사(3차분) 완료 · 2018. 3월 ~ 2018. 12월 : 공사(4차분) 시행	- 상수도 지특예산이 도 자율편성으로 각 시군 배분 됨에 따라 우리군 집중투자를 위한 국비확보에 어려움이 있음. - 임기이후에도 주민을 위한 장기적 숙원사업으로 지속추진	정상 추진	72		상 하 수 도 사 업소
6-1	의병정신 함양시책 개발	- 찾아가는 의병교육 1회 (지방행정연수원 5급 승진자 중견리더과정) - 큐레이터와 대화 : 80회	- 자유학기제 등과 연계한 프로그램 운영개발 및 의병정신 함양 대국민 교육 지속추진	이행후 계속 추진	100		의 병 문 화 관 광과
6-2	지역문화체육행사 활성화	- 제11회 토요일 의령군수배 우수팀초청 족구대회 : 17백만원	- 체육행사지원 지속추진	이행후 계속 추진	100		의 병 문 화 관 광과

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
6-3	내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	<ul style="list-style-type: none"> • 도 지정 문화재추진 : 1건(의령 안도 정려비) • 문화재 보수·정비사업 추진 - 의령 상로재 보수정비사업 외 10건 	<ul style="list-style-type: none"> - 문화유산 보존을 위한 보수 및 정비사업 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류 	이행후 계속 추진	100		의 병 문 화 관 광과
6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	<ul style="list-style-type: none"> - 국도비 확보를 위하여 중장기 사업으로 관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 벽계관광지 연계 트레킹코스 개발사업 국도비확보에 주력 - 임기이후에도 주민을 위한 장기적 숙원사업으로 지속추진 	정상 추진	20	공모사업 및 자투리사업만 청으로 사업추진 어려움. 중장기사업으로 관리하여 국비확보에 만전을 기하겠다	의 병 문 화 관 광과
6-5	재래시장 활성화 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 의령전통시장 내 비가림시설 개보수공사 : 8백만원 - 신반전통시장 비가림시설 설치공사 : 14백만원 	<ul style="list-style-type: none"> - 재래시장 현대화 사업 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으로 재분류 	이행후 계속 추진	100		경 제 교 통과
6-6	공공체육시설의 확충	<ul style="list-style-type: none"> - 2018. 02월 : 가례그라운드골프장 화장실 건립 실시설계 실시 - 2018. 03월 : 가례 탁구전용 체육관 건립공사 '19년도 지특사업신청 	<ul style="list-style-type: none"> - 원활한 사업 추진을 위하여 국비(지특) 확보 필요 - 국비확보를 위해 사전 행정절차 이행 및 사업신청 	정상 추진	60		의 병 문 화 관 광과
7-1	건전재정 운영	<ul style="list-style-type: none"> - 각종 신규사업 및 보조사업 시행전 투자심사 사전 실시 홍보 철저 - 주민참여예산 및 재정운영 공개 	<ul style="list-style-type: none"> - 건전재정을 위한 투융자심사 및 주민참여 예산, 재정운영의 공개 지속추진 	이행후 계속 추진	100		기 획 감 사실
7-2	군민과의 소통 활성화	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 하반기 채택제안(2건) 처리계획 수립(2018. 1월) - 2018년 제안제도 운영 계획 수립(2018. 1월) - 정월대보름 산불방지를 위한 담당마을 출장 조치 (2018. 3. 2.) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1마을 1공무원제 지속추진, - 상반기 제안 접수 홍보 및 심사 지속추진 	이행후 계속 추진	100		기 획 감 사실
7-3	미래지향적 행정조직 개편	<ul style="list-style-type: none"> - 기완료사업 	<ul style="list-style-type: none"> - 2014. 12월 완료 	완료	100		행 정과

관리 번호	공 약 명	2018년 1분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
7-4-1	현장행정 강화 (주민생활지원실)	- 2018년 1분기 추진실적 : 1회 4개 마을 - 6종 48건(가전제품·농기계· 수도·전기 수리, 이미용, 장수사진)	- 봉사활동 참여자 인센티브로 동참 유도 - 차별화된 복지 서비스 발굴	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지 원실
7-4-2	현장행정 강화 (보건소)	- 2018. 1 : “건강으로 행복찾는 “찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 계획 수립 - 찾아가는 행복서비스 운영 : 봉수면 죽전1구 등 7개 마을 13개분야 866명 - 구강보건차량진료서비스운영 : 봉수면 서암 등 22회/121명 - 21개 보건기관 마을방문의 날 운영 : 147회/2,096명	- 의료취약지역 순회방문 지속추진	이행후 계속 추진	100		보 건소
7-4-3	현장행정 강화 (농업기술과)	- 25개 마을 순회수리 완료	- 오지마을 농기계 순회 수리교육 지속 추진	이행후 계속 추진	100		농 업 기 술과
7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	-기사업완료	- 추가목표설정 지속추진	완료	100		행 정과
7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	- 성과급적 연봉제 운영계획 수립 및 시행 : 2018. 3.	- 2017년 성과상여금 운영계획 수립 시행 추진예정	이행후 계속 추진	100		행 정과

[붙임 2]

부서별 세부 추진상황

(2018. 3. 31. 현재)

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
기획감사실	창 의 정 책	4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	완 료	100
	예 산	7-1	건전재정 운영	이행후 계속추진	100
	기 획	7-2	군민과의 소통활성화	이행후 계속추진	100
주 지 민 생 활 실	노 인 복 지	3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	이행후 계속추진	100
	노 인 복 지	3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	이행후 계속추진	100
	사 회 복 지	3-3	국가유공자 예우 증진	이행후 계속추진	100
	여 성 아 동	3-7	건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	정상추진	22
	사 회 복 지	3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	이행후 계속추진	100
	기 초 생 활	3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	완 료	100
	여 성 아 동	3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	이행후 계속추진	100
	여 성 아 동	3-12	다문화가정지원 확대	이행후 계속추진	100
	희 망 복 지	7-4-1	현장행정 강화(오지마을순회 봉사활동)	이행후 계속추진	100
행 정 과	행 정	1-2	기업 인허가 전담부서 운영	완 료	100
	대 외 협 력	3-4	대학생,대학원생 등록금 대출이자 전액지원	이행후 계속추진	100
	대 외 협 력	3-8	장학기금 확대	이행후 계속추진	100
	행 정	7-3	미래지향적 행정조직 개편	완 료	100
	정 보 통 신	7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	완 료	100
	행 정	7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	이행후 계속추진	100
의 병 문 화 관 광 과	의 병 박 물 관	6-1	의병정신 함양시책 개발	이행후 계속추진	100
	체 육 지 원	6-2	지역문화체육행사 활성화	이행후 계속추진	100
	관 광 문 화 재	6-3	내고장역사, 문화유산 발굴 및 전승	이행후 계속추진	100
	관광체육시설	6-4	주요관광지와 연계한 트레킹코스 개발	정상추진	20
	관광체육시설	6-6	공공체육시설의 확충	정상추진	60

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
경제교통과	경 제 산 업	1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	정상추진	75
	경 제 산 업	1-5	기업체 생산활동 지원	이행후 계속추진	100
	경 제 산 업	1-6	기업체 근로자 복지 향상	이행후 계속추진	100
	교 통	4-7	대중교통 운영지원	이행후 계속추진	100
	교 통	4-8	대중교통 소외지역 특별지원	이행후 계속추진	100
	상 공	5-3	친환경사업 적극 추진	이행후 계속추진	100
	상 공	5-4	의령도시가스 공급사업 확대	이행후 계속추진	100
	상 공	6-5	재래시장 활성화 추진	이행후 계속추진	100
산림녹지과	공 원 녹 지	5-2	건강한 생활환경 조성	이행후 계속추진	100
건설도시과	도 시 계 획	1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	정상추진	96
	농 업 기 반	2-7	수리시설 개선사업	이행후 계속추진	100
	농 업 기 반	2-12	반영구적 논밭두렁정비 사업비 지원	이행후 계속추진	100
	도 로	3-6	등하굣길 안전대책 강구	이행후 계속추진	100
	도 로	4-3	도로망 확충	이행후 계속추진	100
	도 시 계 획	4-4	장기미집행 도시계획도로의 조기집행	정상추진	60
	지 역 개 발	4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	이행후 계속추진	100
	도 시 계 획	5-1	도시계획 전면 재검토 정비	정상추진	96
안전관리과	안 전 관 리	4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	이행후 계속추진	100
	복 구 지 원	4-2	재해 예방사업 적극 추진	정상추진	80
	통 합 관 제	4-9	방범용 CCTV확대 설치	이행후 계속추진	100
도시개발사 업 과	산 단 조 성	1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	부진	5
	산 단 조 성	1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부진	10
보 건 소	보 건 행 정	3-13	보건의료시설, 장비개선사업	이행후 계속추진	100
	예 방 의 약	3-14	영유아 유료 예방접종비 전액지원	이행후 계속추진	100
	보 건 행 정	7-4-2	현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)	이행후 계속추진	100

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
농업정책과	소득 지원	2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	완료	100
	소득 지원	2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	이행후 계속추진	100
	농업 지원 친환경농업	2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	이행후 계속추진	100
	친환경농업	2-8	흙 살리기 사업 확대	이행후 계속추진	100
농축산유통 과	유통 지원	2-4	원예농산물 저장시설 확충	완 료	100
	유통 지원	2-5	농산물 유통체제 개선	이행후 계속추진	100
	유통 지원	2-6	마늘 판로망 구축	완 료	100
	축산 진흥	2-9	축산농가 지원확대	이행후 계속추진	100
농업기술과	원예작물	2-10	블루베리 재배단지 확대조성	완 료	100
	농기계	2-11	농기계임대 및 수리사업 확대	완 료	100
	귀농귀촌	5-5	귀농귀촌정책 적극 추진	이행후 계속추진	100
	농기계	7-4-3	현장행정강화(농기계순회수리)	이행후 계속추진	100
상하수도 사업소	하수도	5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	정상추진	92
	상수도	5-7	수돗물 공급사업의 확대 시행	정상추진	72

[붙임 3]

재원확보 세부계획

(단위: 백만원)

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
합계	62	669,520	156,754	61,283	207,529	243,954	
1	대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	217,860	0	0	2,160	215,700	
1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	35,020			20	35,000	도시개발사업과
1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	180,700				180,700	도시개발사업과
2	기업 인허가 전담부서 운영						행 정 과
3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성						건설도시과
4	신규 투자기업 지원시책 확대	2,000			2,000		경제교통과
5	기업체 생산활동 지원	80			80		경제교통과
6	기업체 근로자 복지 향상	60			60		경제교통과
2	농가소득증대 지원시책 확대	66,166	9,959	4,206	30,194	21,807	
1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	1,240			945	295	농업정책과
2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	13,960	592	786	5,602	6,980	농업정책과
3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	637		71	279	287	농업정책과
4	원예농산물 저장시설 확충	1,583		439	469	675	농축산유통과
5	농산물 유통체제 개선	9,221	2,723	131	2,870	3,497	농축산유통과
6	마늘 판로망 구축	5,000	1,500	449	1,050	2,001	농축산유통과
7	수리시설 개선사업	11,100	1,640	210	9,250		건설도시과

관리 번호		공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
			계	국비	도비	군비	기타	
	8	흙살리기 사업 확대	2,967		722	1,246	999	농업정책과
	9	축산농가 지원확대	13,345	1,284	354	4,792	6,915	농축산유통과
	10	블루베리 재배단지 확대조성	619	200	21	240	158	농업기술과
	11	농기계 임대 수리사업 확대	6,104	2,020	906	3,178		농업기술과
	12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	390		117	273		건설도시과
3		군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	33,305	11,732	2,525	19,048	0	
	1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	850			850		주민생활지원실
	2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	8,595	4,776	1,198	2,621		주민생활지원실
	3	국가유공자 예우증진	50			50		주민생활지원실
	4	대학, 대학원생 등록금 의 대출이자 전액지원	9			9		행 정 과
	6	등·하굣길 안전대책 강구	420	60		360		건설도시과
	7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	4,625	3,500		1,125		주민생활지원실
	8	장학기금 확대	12,000			12,000		행 정 과
	9	장애인 생활안정과 사회 활동 지원	218		24	194		주민생활지원실
	10	기초생활수급자의 생활 지원 확대	40			40		주민생활지원실
	11	맞춤형 아동, 보육서비스 와 여성의 사회참여 확대	132			132		주민생활지원실
	12	다문화가정지원 확대	260		50	210		주민생활지원실
	13	보건의료시설 장비개선사업	5,971	3,396	1,253	1,322		보 건 소
	14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	135			135		보 건 소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
4	군민의 생활안전과 교통불편사항 해소	197,519	55,282	45,066	97,171	0	
	1 효율적인 재난대응 통합체제 구축						안전관리과
	2 재해 예방사업 적극 추진	105,875	52,956	42,219	10,700		안전관리과
	3 도로망 확충	11,030	1,525	1,000	8,505		건설도시과
	4 장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	68,884			68,884		건설도시과
	5 차량이나 농기계가 출입 하기 어려운 주택 해소	2,000			2,000		건설도시과
	6 국가 기반시설사업과 연 계된 개발사업 구상 추진	40			40		기획감사실
	7 대중교통 운영지원	7,273		1,529	5,744		경제교통과
	8 대중교통 소외지역 특별지원	517	77	150	290		경제교통과
	9 방범용 CCTV 확대 설치	1,900	724	168	1,008		안전관리과
5	찾아오는 살기좋은 전원도시 조성	102,169	58,129	2,099	35,539	6,402	
	1 도시계획 전면 재검토 정비	1,104			1,104		건설도시과
	2 건강한 생활환경 조성	6,179	2,676	745	2,758		산림녹지과 안전관리과
	3 친환경 사업 적극 추진	440		100	340		경제교통과
	4 의령도시가스 공급사업 확대	5,860		756	2,380	2,724	경제교통과
	5 귀농·귀촌정책 적극 추진	2,892	568	149	800	1,375	농업기술과
	6 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	24,222	13,197	349	8,373	2,303	상하수도사업소
	7 수돗물 공급 사업의 확대 시행	61,472	41,688		19,784		상하수도사업소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
6	지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	51,078	21,652	7,381	22,000	45	
	1 의병정신 함양시책 개발	31			31		의병문화광광과
	2 지역문화체육행사 활성화	2,295		20	2,275		의병문화광광과
	3 내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	22,729	10,041	5,221	7,467		의병문화광광과
	4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	1,520	750	375	395		의병문화광광과
	5 재래시장활성화 추진	11,503	6,608		4,850	45	경제교통과
	6 공공체육시설의 확충	13,000	4,253	1,765	6,982		의병문화광광과
7	건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	1,423		6	1,417		
	1 건전재정 운영						기획감사실
	2 군민과의 소통 활성화	54			54		기획감사실
	3 미래지향적 행정조직 개편						행 정 과
	4-1 현장행정 강화 (주민생활지원실)	82			82		주민생활지원실
	4-2 현장행정 강화 (보건소)	215			215		보 건 소
	4-3 현장행정 강화 (농업기술과)	353			353		농업기술과
	5 전산화사업을 통한 행정능률 향상	605		6	599		행 정 과
	7 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	114			114		행 정 과