

민선6기 최종

부서별 공약 추진실적 자체평가



목 차

❖ <u>기획감사실</u>	3
❖ <u>주민생활지원실</u>	14
❖ <u>행 정 과</u>	36
❖ <u>의병문화관광과</u>	51
❖ <u>경제교통과</u>	69
❖ <u>산림녹지과</u>	93
❖ <u>건설도시과</u>	99
❖ <u>안전관리과</u>	117
❖ <u>도시개발사업과</u>	128
❖ <u>보 건 소</u>	136
❖ <u>농업정책과</u>	146
❖ <u>농축산유통과</u>	158
❖ <u>농업기술과</u>	173
❖ <u>상하수도사업소</u>	185

기획감사실

4-6. 국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	5
7-1. 건전재정 운영	7
7-2. 군민과의 소통활성화	10

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[기획감사실]

1. 총 평

- 김천~고령~의령~진주~거제간 170.9km 노선인 남부내륙철도는 조기 착공 추진에 노력을 다하고 있으며, 남해고속도로와 함양~울산 고속도로간 연계도로 건설 등 국가기반산업과 연계한 개발사업 추진으로 국가사업 추진상황의 지속적 관리 및 군 주요사업 관리필요하며, 의령군 산업발전계획용역 시행으로 개발사업 구상 완료
- 건전재정을 위하여 각종 신규사업 및 보조사업 시행 전 투자심사 사전 실시 및 홍보로 합리적인 투자심사와 외부감시를 강화하는 시스템 구축
- 군민과의 소통 활성화를 위한 1마을 1공무원 담당제 운영 지속 추진 및 국민·공무원 우수제안의 정책반영을 통해 군민의 삶의 질 개선 도모

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3	1	2				

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	2017.12.13.
7-1	건전재정 운영	주기반복
7-2	군민과의 소통 활성화	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진

관리번호	4-6				
담당부서	기획감사실 (창의정책담당)	담당자	조영정	추진상황	완료
사업기간	2015-2018	소요예산	40백만원	공정율	100%

- 남부내륙철도(김천-의령-거제)와 고속도로(함양-의령-울산)개설사업과 연계될 수 있는 개발사업 구상추진 임

□ 사업개요

- 국가 기반시설사업(남부내륙철도, 함양~울산 고속도로)과 연계된 개발사업 구상 1식
- 사업비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	40	0	0	0	0	0	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	40						40	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상 추진	해당없음	국가사업 추진사항 지속관리, 군 주요사업 관리	국가기반시설에 따른 분석자료를 통한 연계개발사업 구상	개발사업에 대한 기본계획 수립 추진	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군주요사업 관리		군주요사업 관리			
연계개발사업구상			연계개발사업 구상		
기본계획수립추진				기본계획수립 추진	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2017. 6. 5 : 의령군 산업발전계획 수립 연구 용역 시행
(산업연구원 / 80,000천원)
- 2017. 9. 27 : 1차 중간보고회 개최
- 2017. 11. 14 : 2차 중간보고회 개최
- 2017. 11. 28 : 3차 중간보고회 개최
- 2017. 12. 13 : 최종 보고회 개최

○ 2018년 2분기 추진목표 (추진계획)

- 사업별 담당부서 추진계획 수립 및 전략 수립

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적						집행계획		
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	소계	2018년 1분기	2018년 2분기
계	80					80			
국비									
도비									
군비	80					80			
민자등									

□ 향후 추진계획

- 국가 기반시설사업의 진척에 따라 국가교통망과 우리군 산업발전계획 수립 연구 용역에서 제안 된 사업 연계 추진

□ 문제점 및 대책

- 국가사업 준공('20년) 전 연계사업의 구상으로 사업성 불확실 예상
⇒ 유사한 종합 계획인 「의령군 산업발전계획」으로 연계하여 추진.
「의령군 산업발전계획」의 자굴산·한우산 광역산림휴양단지 조성사업,
의령 일반산업단지 조성 등의 세부사업 실행계획과 연계하여 추진할 예정

건전재정 운영

관리번호	7-1				
담당부서	기획감사실 (예산담당)	담 당 자	최선근	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2017-2022	소요예산	비예산	공 정 율	100

- 일정규모 이상의 주요 투자사업 및 예산공개를 통해 사업의 효율성과 투명성 제고
- 투자심사의 객관성·타당성을 높이기 위해 예산편성 과정에 전문가 등 민간 참여 확대

□ 사업개요

○ 지방재정 투자 심사대상

- 자체심사 : 총사업비 20~40억원 미만 신규사업, 1~3억원 미만 행사성사업
3~5억원 미만 홍보관 사업
- 도 심사 : 총사업비 60억원 이상 200억원 미만인 신규사업, 5억원 이상
30억원 미만의 홍보관 사업, 3억원 이상 30억원 미만의 공연·
축제 등 행사성사업
- 중앙심사 : 총사업비 200억원 이상인 시·도의 신규사업, 30억원 이상
행사성사업

○ 주민참여 예산 및 재정운영 공개

- 주민참여 예산 : 홈페이지 설문조사 및 주민공청회 참여
- 재정운영 공개 : 홈페이지 공개 및 지역신문 등 활용 공시
- 예산학교 운영 : 예산에 관심있는 군민 및 사회단체 임직원 대상
- 대형공사 군민 감독관제 운영 : 주요사업 시행 시 주민 참여

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년이후
지방재정투자 심사(자체)	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
주민참여예산 재정운영공개	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년이후
자체심사	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
의뢰심사	연 2회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회

□ 추진실적

○ 지방재정 투자 심사 실시

- 제1차 자체심사 실시 : 2017. 5. 2.(새기술실증시험포건립-조건부)
- 제2차 도의뢰 심사 : 2017. 3. 15. 제출
(의령 친환경골프장 9홀 확장사업-조건부, 의령 문화원사 건립-재검토)
- 제3차 도의뢰 심사 : 2017. 5. 31. 제출(의령 문화원사 건립-조건부)
- 제2차 자체심사 : 2017. 7. 18.(도시계획도로 개설사업 등 3건-적정)
- 제4차 도의뢰 심사 : 2017. 8. 14. 제출(의병제전-조건부)
- 제3차 자체심사 : 2017. 9. 28.(동부지역수영장건립 등 8건- 적정)
- 제4차 자체심사 : 2017. 12. 21.(도로와 지하시설물 전산화사업-적정)
- 제1차 도의뢰 심사 : 2018. 1. 15. 제출(자굴산 산림레포츠단지 조성 사업 - 재검토)
- 제1차 자체심사 실시 : 2018. 3. 30.

[의령 도시계획도로(중로) 2-5호선 개설사업 - 적정]

○ 주민참여예산 및 재정운영 공개

- 주민참여예산 : 군 홈페이지 설문조사(2017. 7. 3 ~ 8. 1.)
- 군민제안 의견접수 및 실과 타당성검토 : 2017. 7. 3. ~ 9. 30.
- 재정운영공개 : 홈페이지 및 지역신문 공시(예산기준, 결산기준)
- 세입·세출예산 운용상황 홈페이지 실시간 공개 : 자금운용상황 및 예산집행현황
- 대형공사 주민 감독관제 시행 : 주요사업 3억원이상 토목공사등
(감독관 위촉 : 관계 전문가 및 지역주민)

☐ **향후 추진계획**

○ 지방재정 투자 심사

- 각종 신규사업 및 보조사업 시행전 투자심사 사전 실시 홍보 철저

○ 주민참여 예산 및 재정운영 공개

- 주민참여 예산 설문조사 결과를 반영하여 객관성 및 효율성 향상
- 재정운영 결과를 각종 언론 매체를 통하여 공개함으로써 재정의 투명성 확보

☐ **문제점 및 대책**

○ 해당없음

군민의 소통활성화

관리번호					
담당부서	기획감사실 (기획담당)	담 당 자	이송옥	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2014-2018	소요예산	54백만원	총공정율	100%

- 지역발전을 위한 정책 전반의 여론 수렴 및 군정 참여 기반 조성

□ 사업개요

- 농촌현실에 맞는 1마을 1공무원 담당제 재구성 운영
- 군정 주요업무 적극 홍보: 국민 알권리 충족 및 소통여건 조성
- 상·하반기(연 2회) 군민제안 공모 실시: 우수제안 시상 및 군정 반영

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	8	8	8	9	10	11
국 비	0							
도 비	0							
군 비	54		8	8	8	9	10	11
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도 접수 및 채택	2008~2015 접수: 1,648 채택: 185	접수: 280건 채택: 20건	접수: 300건 채택: 25건	접수: 300건 채택: 25건	접수: 300건 채택: 28건
담당마을 방문	월 1회	수시 방문	좌동	좌동	좌동

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도 접수 및 채택	2008~2015 접수: 1,648 채택: 185	접수: 280건 채택: 20건	접수: 300건 채택: 25건	접수: 300건 채택: 25건	접수: 300건 채택: 28건
담당마을 방문	월 1회	수시 방문	좌동	좌동	좌동

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2017년 제안접수 건수: 122건
- 2017년 제안채택 건수: 3건
- 2017년 하반기 채택제안(2건) 처리계획 수립(2018. 1월)
 - 채택제안(요지)
 - ① 경로당에 심폐소생술 안내판을 비치하자.
 - ② 보건소 홈페이지에 “편의점 안전상비의약품 목록표” 게재
- 2017년 하반기 제안제도 참여자 기념품 지급(21명)
- 2018년 제안제도 운영 계획 수립(2018. 1월)
 - 제안 홍보 포스터 제작(200부)
 - 군 홈페이지, 블로그, 페이스북, 인스타그램 등을 통한 제안제도 홍보
- 정월대보름 산불방지를 위한 담당마을 출장 조치(2018. 3. 2.)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 제안제도 운영 활성화를 위한 제안 엽서 제작 계획 수립(2018. 5. 1.)
- 의령군 제안제도 운영 조례 일부개정조례(안) 조례규칙심의 의뢰
(2018. 4. 10.)
- 봄철 산불방지 담당마을 출장 조치(2018. 3. 20.~4. 22.)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위: 천원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비	4,225	3,800	425	315	-	1,000
민자등						

□ 향후 추진계획

- 2018년 상반기 제안 접수 홍보(계속)
- 2018년 상반기 제안 심사(2018. 7월)
- 2018년 하반기 제안 심사(2019. 1월)

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 특정 외부인이 동일 건을 동시에 전국 지자체에 제안하는 경우가 많아
우리군 실정에 맞지 않은 제안 다수
 - ☞ 우리군민들이 제안에 참여하기 용이하도록 제안제도 홍보 강화

☐ 증빙서류

추진실적 사진

제안제도 활성화

의령군

가족을 사랑하는
건강한 방법

영북도시 부각의령


등록번호	기획감사실 5161
등록일자	2018. 4. 5. 1.
경제일자	2018. 4. 5. 1.
공개구분	공 개

주무관	기획담당	기획감사 실 장	부군수	군 수
이승득	한지영	도승영	유한기	이영호
협조				

2018. 05. 01
군수

- 제안제도 운영 활성화를 위한 -

제안 엽서 제작 계획

 의령군
(기획감사실)

제안 엽서 제작 계획 수립(2018. 5. 1.)

의령군

가족을 사랑하는
건강한 방법


행복도시 부각의령

등록번호	기획감사실 3446
등록일자	2018. 3. 16.
경제일자	2018. 3. 16.
공개구분	비 공 개

담당자	기획담당	기획감사 실 장	부 군 수	군 수
이승득	한지영	도승영	유한기	이영호
협조	규제개혁담당관 김광현	주민생활지원실장 이영재		
	여성아동담당관 신정화			

결재
2018. 03. 16
군수

의령군 제안제도 운영 조례 일부개정 계획

 의령군
(기획감사실)

의령군 제안제도 운영 조례 일부개정
계획 수립, 의령군 제안제도 운영 조례
일부개정조례안 조례규칙심의회
의뢰(2018. 4. 10.)

주민생활지원실

3-1. 모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	16
3-2. 어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	18
3-3. 국가유공자 예우 증진	20
3-7. 건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	22
3-9. 장애인 생활안정과 사회활동 지원	25
3-10. 기초생활수급자의 생활지원 확대	28
3-11. 맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	29
3-12. 다문화가정 지원 확대	31
7-4-1. 현장행정 강화	34

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[주민생활지원실]

1. 총 평

- 맞춤형복지제도의 시행으로 복지대상자에게 생계,의료,교육, 주거급여의 안정적 지급
- 자원봉사단체를 통한 찾아가는 현장행정으로 찾아가는 맞춤형복지를 실현하고 수요자 중심의 복지제도 정착
- 경로당 활성화 도모, 노인일자리 제공 등 소득보장 체계 구축 및 노후소득 사각지대 해소를 역점적으로 추진하였고, 이를 통하여 고령사회 삶의 질 향상 기반을 구축함
- 사회안전망 강화와 맞춤형 복지 실현을 통하여 체감하는 복지 생애주기별 복지제도 실현함
- 청소년을 위한 문화혜택 제공과 건전 청소년 육성을 위한 청소년 문화의 집 건립 추진

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
9	1	7	1	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	주기반복
3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	주기반복
3-3	국가유공자 예우 증진	주기반복
3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	주기반복
3-10	기초생활수급자 생활지원 확대	2015.12.31.
3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	주기반복
3-12	다문화가정 지원 확대	주기반복
7-4-1	현장행정 강화	주기반복

○ 부진 및 미착수 : 해당없음

모든 경로당에 공동취사 재료비 지원

관리번호	3-1				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담 당 자	강창욱	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	850백만원	총공정율	100%

대부분의 어르신들이 이용하고 있는 경로당에 공동취사 재료비를 지원하여 경로당 활성화를 통한 노인 친목도모 및 이웃과 함께하는 분위기 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 경로당(286개소)
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사 업 량 : 286개소(1개소 년600천원 지원)
- 사 업 비 : 850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	850	0	0	170	170	170	170	170
국 비	0							
도 비	0							
군 비	850		0	170	170	170	170	170
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
경로당 공동취사 재료비 지원	284개소	286개소	287개소	290개소	290개소

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
경로당 공동취사 재료비 지원	284개소	286개소	287개소	290개소	290개소

☐ 추진실적

○ 기 추진 실적

- 2015년 1월 2015년 경로당운영지원 계획 수립
- 2015년 경로당재료비 지원 284개소, 개소 당 600천원
- 2016년 1월 2016년 경로당운영지원 계획 수립
- 2017년 경로당재료비 지원 287개소, 개소 당 600천원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018년 상반기 경로당 공동취사재료비 286개소 지원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비	512	340	172	0	87	87
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 공동취사 재료비 계속 지원(개소 당 300천원 지원)

☐ 문제점 및 대책

- 해당 없음

어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책

관리번호	3-2				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담당자	박성원 이찬미	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	8,595백만원	총공정율	100%

- 치매 등 노인성질환을 앓고 계시는 어르신들께 직접적인 돌봄서비스 및 독거노인들에게는 안전확인 등 노인특성에 맞는 맞춤형 복지서비스 제공
- 건강한 어르신들께 일자리 제공 등을 통한 사회참여 기회 확대로 활기차고 안정된 노후생활보장

□ 사업개요

- 위 치 : 의령노인통합지원센터 및 13개읍면
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 4개사업(노인돌봄사업, 응급안전돌보미사업, 홀로사는 어르신 안전지킴이사업, 노인사회활동참여지원사업)
- 사업비 : 8,595백만원(국비 4,776백만원, 도비 1,198백만원, 군비2,621백만원)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	8,595	0	40	1,511	1,761	1,761	1,761	1,761
국비	4,776	0	20	844	978	978	978	978
도비	1,198	0	10	204	246	246	246	246
군비	2,621	0	10	463	537	537	537	537
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 세부추진계획

(단위:명)

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
노인돌봄		700	700	730	730	750
응급안전돌봄	100	100	150	150	150	150
홀로사는어르신 안전지킴이		310	310	310	310	310
노인사회활동참여		367	370	370	370	370

☐ 추진실적

○ 기 추진 실적

(단위:명, 6월말 현재)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
노인돌봄		735	759	735	840	840
응급안전돌봄	100	100	146	150	149	149
홀로사는어르신 안전지킴이		310	331	380	393	393
노인사회활동참여		367	465	542	579	579

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	6,499	3,312	2,140	774	273	1,047
국비	3,531	1,842	1,175	387	127	514
도비	884	460	301	77	46	123
군비	2,084	1,010	664	309	101	410
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 기 시행 중인 사업 지속 추진 및 대상자 관리 만전

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

국가유공자 예우증진

관리번호					
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담 당 자	김성엽	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	25백만원	충공정율	100%

- 국가유공자에 대하여 예우증진 대책으로 주거환경개선사업 시행

□ 사업개요

- 위 치: 의령군 의령읍 의병로 22길 16-1 상이군경회 외 6개 보훈단체
- 사업기간: 2015~2019
- 사 업 량: 5가구, 25백만원
- 사 업 비: 25백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	10	0	5	5	5
국 비	0							
도 비	0							
군 비	25		0	10	0	5	5	5
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2017년	2018년	2019년이후
주거환경 개선사업	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 1가구 사업시행	- 1가구 사업시행	- 1가구 사업시행

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2017년	2018년	2019년이후
주거환경 개선사업	2가구 사업시행	2가구 사업시행	1가구 사업시행	1가구 사업시행	1가구 사업시행

☐ 추진실적

○ 기 추진실적

- 2015년 2가구, 2016년 미시행, 2017년 1가구 시행 완료

-

○ 2018년 상반기 추진실적

- 1가구 선정 후 4월 사업 추진 완료(가례면 정규준)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	25	10	5	0	5	5
군비	25	10	5	0	5	5

☐ 향후 추진계획

○ 2018년 7월 이후 사업 지속 가능 검토

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

○ 보훈처, 국방부 등의 지원으로 보훈대상자 가구 주거환경 개선 완료

○ 소규모 개보수 등 적극 발굴을 통한 대상자 발굴 추진

건전청소년 육성 및 다목적 공간 조성

관리번호	3-7				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	정성길	추진상황	정상추진
사업기간	2015년~2019년	소요예산	4,625백만원	충공정율	25%

- 청소년을 위한 다양한 문화혜택 제공과 건전 청소년 육성을 위하여 문화공간을 조성하고 청소년 업무의 통합적인 관리 및 지원시설 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 560 일원/(3필지)
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년(5년간)
- 사업량 : 부지 5,120m² (건축 1,236.96m², 지상 2층)
- 사업비 : 4,625백만원(국: 3,500 군: 1,125)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	320	560	2,000	0	1,745
국비	3,500				360	1500		1640
도비	0							
군비	1,125			320	200	500		105
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화의 집 건립	- 기본계획 수립 및 부지 확보	- 우수시설 견학 - 청소년대상 수요조사	- 실시설계 - 착공	- 조례제정	- 운영주체선정 - 완공

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화의 집 건립	- 기본계획 수립 및 부지 확보	- 우수시설 견학 - 청소년대상 수요조사	- 실시설계 - 착공	- 조례제정	- 운영주체선정 - 완공

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 2014. 10. : 청소년교육문화의집 건립계획 수립
- 2014. 10. : 공유재산 심의 및 관리계획 반영(부지, 건물)
- 2015. 3. : 지방재정 투자 심사
- 2015. 6. : 부지확보 및 보상 완료
- 2016. 3. : 우수시설 견학(창녕, 거제, 하동, 사천, 고성, 부산 사하구)
- 2016. 8. : 청소년 대상 수요조사 실시
- 2017. 3. : 조달청 설계용역 계약 의뢰
- 2017. 6. : 기본 및 설계용역 착수
- 2017. 8. : 설계반영을 위한 우수시설 견학(경북 영천, 울산 서구)
- 2017. 10. : 여성가족부 기본설계 자문위원회 자문
- 2017. 11. : 기본 및 실시설계 완료
- 2017. 12. : 건축, 통신, 소방공사 계약 및 착공(동절기 공사중지)
- 2018. 1. : 전기공사 및 감리용역 계약 및 착공(동절기 공사중지)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 4. : 공사 및 감리용역 중지 해제
- 2018. 5. : 부지 성토 및 기초파일시공
- 2018. 6. : 1층 철근콘크리트공사 완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	793	320	135		338	3832
국비	310		81		229	3,190
도비						
군비	483	320	54		109	642
민자등						

□ 향후 추진계획

- 2018. 9. : 청소년문화의 집 야외시설공사 실시설계 용역
- 2018. 12. : 건축공사 1차분 준공
- 2019. 1. : 건축공사 2차분 및 야외시설공사 발주
- 2019. 2. : 의령군 청소년문화의 집 설치 및 운영조례 제정
- 2019. 3. : 청소년문화의 집 운영방안(직영, 위탁) 검토
- 2019. 6. : 건축공사 준공
- 2019. 8. : 야외시설 공사 준공
- 2019. 9. : 개관식 및 개관

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 군계획시설(문화시설3개소) 부지 앞 군계획도로 개설 계획(2021년까지)
 - 예산확보 및 보상문제로 사업 시행시기 불확실
- 청소년문화의 집 등 문화시설 3개소 모두 군계획도로 개설공사 완료 시 상·하수시설 연결 계획
- 군계획도로 미개설 시 건물사용을 위하여 하수도 관로공사 및 상수도 인입공사 시행 후 사용할 수 있으나, 군도시계획도로 개설 시 본시설을 철거하고 상·하수 관로에 직접 연결해야 함으로 예산낭비 초래

장애인 생활안정과 사회활동 지원

관리번호	3-9				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	하은애 김성엽	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2018	소요예산	215백만원	공정율	100%

- 사회적 활동에 상대적 제약이 많은 장애인의 편의증진
- 장애인의 삶의 질 향상 및 복지증진

□ 사업개요

- 위치 : 의령군 의령읍 서동리 일대
- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업량 : 장애인단체 2개소
 - 휠체어택시 고속도로 등 통행료 지원
 - 농아인 군지부 및 수어통역센터 설치
- 사업비 : 215백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	215	0	0	40	40	45	45	45
국비	0							
도비	22.4				5.6	5.6	5.6	5.6
군비	192.6			40	34.4	39.4	39.4	39.4
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : 백만원)

구분	기추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
휠체어택시 통행료					
수어통역센터 운영 지원	40	40	45	45	45

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
휠체어택시 통행료 지원	소요사업비 지원	3	3	3	3
수어통역센터 운영 지원	운영비 지원 (예산40백만원)	운영비 지원 (예산40백만원)	운영비 지원 (예산45백만원)	운영비 지원 (예산45백만원)	운영비 지원 (예산45백만원)

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 휠체어택시 통행료 지원

- 2014. 7. : 휠체어택시 운영비 일부를 통행료 지원예산으로 편성
- 2014. 7. ~ 12.: 휠체어택시 통행료(단말기 구입비 포함) 726천원
- 2015. 1. ~ 12.: 휠체어택시 통행료 1,000천원 지원
- 2016. 1. ~ 12.: 휠체어택시 통행료 1,200천원 지원
- 2017. 1. ~ 3.: 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 200천원 지원
- 2017. 4. ~ 6.: 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 300천원 집행
- 2017. 7. ~ 9.: 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 200천원 집행
- 2017. 10. ~ 12.: 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 300천원 집행
- 2018. 1. ~ 3.: 휠체어택시 중 관외 주 운영차량(1대) 통행료 300천원 집행

- 수어통역센터 운영지원

- 2015. 1.~12. : 수어통역센터 운영비(인건비 포함) 40,000천원 지원
- 2016. 1.~12. : 수어통역센터 운영비(인건비 포함) 40,000천원 지원
- 2017. 1. : 수어통역센터 운영비 14,000천원 지원
- 2017. 4. : 수어통역센터 운영비 11,500천원 지원
- 2017. 7. : 수어통역센터 운영비 12,500천원 지원
- 2017. 10. : 수어통역센터 운영비 7,000천원 지원
- 2018. 1. : 수어통역센터 운영비 13,500천원 지원

○ 2018년 2분기 추진 실적

- 수어통역센터 운영지원

· 2018. 4. : 수어통역센터 운영비 11,000천원 지원 완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	142.1	83.6	45	13.5	11	20.5
도비	11.3	5.6	4.7	1	1	4
군비	130.8	78	40.3	12.5	10	16.5

☐ **향후 추진계획**

○ 휠체어택시 2분기 통행료 지원

· 2018. 4. ~ 6.: 휠체어택시 통행료 300천원 6월 중 집행 예정

○ 설치 운영 중인 수어통역센터에 대한 보조금 지원 및 감독 철저

○ 시행 중인 휠체어택시 통행료 지원에 대한 보조금 지원 및 감독 철저

☐ **문제점 및 대책**

○ 해당없음.

기초생활수급자 생활지원 확대

관리번호	3-10				
담당부서	주민생활지원실 (기초생활담당)	담당자	최성숙	추진상황	완료
사업기간	2015~2018	소요예산	39백만원	공정율	100%

○ 경제적 부담으로 인해 학원수강 기회가 제한된 저소득 자녀의 학습 소외감 해소 및 학습능력 개발기회 제공.

☐ 사업개요

- 위치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015 ~ 2015년
- 사업량 : 396명
 - 100천원(1인/월) × 33명 × 12개월 × 5년
- 사업비 : 39백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	39.6	0	0	39.6	0	0	0	0
국비								
도비	0							
군비	39.6	0	0	39.6	0	0	0	0
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
기초생활수급자	-	-기초수급자 33명 (초6~고)	0	0	0	0)
학원수강료 지원						

☐ 추진실적

- 2015. 1 : 2015년 기초생활수급자 자녀 학원수강료 지원계획 수립 및 신청
- 2015. 1~12 : 학원수강료 지원(203명/20백만원 지원)

☐ 향후 추진계획

- 2015.7.1.일자 맞춤형복지급여로 기초교육급여 지원대상자 확대
 - 기존 학원수강료 지원대상자 기초교육급여 지원대상자로 전환

☐ 문제점 및 대책

- 기초교육급여 지원 확대 및 서민자녀 지원 사업으로 인해 기초생활수급자 자녀 학원수강료 지원 불필요

맞춤형 아동, 보육서비스와 여성의 사회참여 확대

관리번호	3-11				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담 당 자	여양모	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2015 - 2019	소요예산	132백만원	총공정율	100%

- 어린이집 특별활동비 지원 확대를 통해 보육서비스 질 향상 및 여성의 보육부담 감소를 통한 사회참여 확대 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 11개소(의령읍 8, 부림면 3)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사 업 량 : 11개소(특별활동비 개소당 월 200천원)
- 사 업 비 : 132백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	28	26	26	26	26
국 비	0							
도 비	0							
군 비	132	0	0	28	26	26	26	26
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
어린이집 특별 활동비 지원	11개소	11개소	11개소	11개소	11개소

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
어린이집 특별활 동비 지원	11개소	11개소	11개소	11개소	11개소

☐ 추진실적

○ 기 추진실적

- 2017. 1. ~ 12. : 개소당 월 200천원, 26,400천원 지원
- 2018. 1. ~ 3. : 개소당 월 200천원, 6,600천원 지원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 4. ~ 6. : 개소당 월 200천원, 6,600천원 지원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비		54	26.4	6.6	6.6	13.2
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 2018. 7. ~ 12. : 개소당 200천원씩, 특별활동비 13,200천원 지원

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당없음

☐ 증빙서류

- 해당없음

다문화가정지원 확대

관리번호	3-12				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	박혜영	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	250백만원	총공정율	100%

- 관내 다문화가정의 증가에 따라 다양한 다문화가정지원 정책의 확대를 통하여 안정적 한국사회 정착을 도모하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	250	0	0	60	50	50	50	40
국 비	92			24	17	17	17	17
도 비	11			3	2	2	2	2
군 비	147	-	-	33	31	31	31	21

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
다문화가정 지원확대	-	- 자조모임 20명 - 전통혼례6 가구 - 언어발달 지원 10명 - 친정나들 이지원 3세대	- 자조모임 20명 - 전통혼례6 가구 - 언어발달 지원 10명 - 친정나들 이지원 3세대	- 자조모임 20명 - 전통혼례6 가구 - 언어발달 지원 10명 - 친정나들 이지원 3세대	- 자조모임 20명 - 전통혼례6 가구 - 언어발달 지원 10명 - 친정나들 이지원 3세대	- 자조모임 20명 - 언어발달 지원 10명 - 친정나들 이지원 3세대

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
국제결혼가정 친정나들이지원		친정나들이지원	친정나들이지원	친정나들이지원	친정나들이지원
자조모임 보조금 교부	프로그램운영	사물놀이, 노래동아리 추진	퀵트만들기 핸드메이드	퀵트만들기 핸드메이드	퀵트만들기 핸드메이드
자녀언어발달 보조금 교부	프로그램운영	자녀 언어발달지원 사업 추진	자녀언어발달 지원사업 추진	자녀 언어발달지원 사업 추진	자녀언어발달 지원사업 추진
다문화가정 전통혼례	다문화가정 전통혼례 홍보	전통혼례 3가구 추진	전통혼례 3가구 추진	전통혼례 3 가구 추진	

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 2016. 2. : 2016년 다문화가정지원계획 수립
- 2016. 3. : 다문화가정지원 보조금 교부
 - 다문화가족 자조모임 보조금 교부 : 6,000천원
 - 다문화가족 자녀언어발달지원 보조금 교부 24,000천원
- 2016. 6. : 국제결혼가정친정나들이 지원 : 3가구 8,000천원
- 2017. 3. : 다문화가정지원 보조금 교부
 - 다문화가족 자조모임 보조금 교부 : 6,000천원
 - 다문화가족 자녀언어발달지원 보조금 교부 24,000천원
- 2017. 6. : 국제결혼가정친정나들이 지원 : 3가구 8,000천원
- 2018. 3. : 다문화가정지원 보조금 교부
 - 다문화가족 자조모임 보조금 교부 : 6,000천원
 - 다문화가족 자녀언어발달지원 보조금 교부 24,000천원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 5. : 국제결혼가정친정나들이 지원 ⇒ 1가구 3,000천원

○ 예산집행실적 및 집행계획 (단위 : 백만원)

구분	집행실적						집행계획		
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년	2018년 상반기			소계	2018년 3분기	2018년 4분기
				소계	2018년 1분기	2018년 2분기			
계	191	151	40	33	30	3	6	3	3
국비	58	41	17	17	17	0			
도비	7	5	2	2	2	0			
군비	126	105	21	14	11	3	6	3	3

☐ **향후 추진계획**

- 다문화가족 친정나들이 홍보 및 신청접수 : 2018. 6월 ~ 9월
- 국제결혼가정친정나들이 보조금 지원 : 2018. 11월중

☐ **문제점**

- 다문화가정 전통혼례 신청 수요자 없음

☐ **향후 대책**

- 여성결혼이민자 프로그램 개발

현 장 행 정 강 화

관리번호	7-4-1				
담당부서	주민생활지원실 (희망복지담당)	담당자	김소희	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	연중(분기 1회)	소요예산	86.2백만원	충공정율	100%

○ 추진배경(필요성)

- 행정 서비스 사각지대인 오지마을의 각종 생활불편을 해소하고 현장행정 강화를 통한 주민의 행정에 대한 신뢰성 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 오지마을
- 사업기간 : 연중(분기 1회)
- 사업량 : 가전제품 수리 등 6개 분야 현장봉사 활동
- 사업비 : 86.2백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	86.2	0	18	16	16.6	11.8	11.8	12
국 비	0							
도 비	0							
군 비	86.2	0	18	16	16.6	11.8	11.8	12
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
희망복지 자원봉사 협의회 마을순회 봉사활동	연 4회 (104개 마을)	4회 (18개 마을)	4회 (19개 마을)	4회 (16개 마을)	4회 (미정)

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
희망복지 자원봉사협의회 마을순회 봉사활동 (봉사건수)	364건	364건	280건	280건	280건
	가전제품·전기통신·수도보일러·농기계 수리, 이·미용, 장수사진 촬영 및 이동목욕				
	가전제품·전기통신·수도보일러·농기계 수리, 이·미용, 장수사진 촬영				

□ 추진실적

- 기 추진실적
 - 2014~2015년 실적 : 연평균 4회 33개 마을, 364건
 - 2016년 실적 : 4회 18개 마을, 364건
 - 2017년 실적 : 4회 19개 마을, 279건
 - 2018년 1분기 실적 : 1회 4개 마을, 48건
- 2018년 2분기 추진실적 : 1회 4개 마을
 - 6종 83건(가전제품, 이·미용, 수도·보일러, 전기, 장수사진, 농기계)
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	39.3	28.5	3.3	0.8	0.7	6
국비	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0
군비	39.3	28.5	3.3	0.8	0.7	6
민자등	0	0	0	0	0	0

□ 향후 추진계획

- 봉사참여 단체와 세부일정 협의 조정 : 분기 1회
- 주민불편 해결을 위한 분야별 봉사 실시 : 6개 분야 40여명
 - 참여단체 : 의령군(기획감사실, 주민생활지원실, 안전관리과, 농업기술센터), 희망복지자원봉사단, 경남봉사미용회, 의령군자원봉사센터
 - 봉사내용 : 가전제품·전기통신·수도보일러·농기계 수리, 이·미용, 장수사진 촬영 등
- 자원봉사 참여확대 및 사기진작을 위한 행정지원 강화

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 행정기관 서비스 중복에 따른 수혜대상자 발굴 애로 (보건소 '찾아가는 현장의료서비스 운영')
 - [주민생활지원실]
 - 가전제품, 전기통신, 수도보일러, 이미용, 장수사진, 농기계수리
 - [보건소]
 - 의료서비스, 목욕서비스, 이미용, 장수사진, 농기계수리
- 대책
 - 차별화된 서비스 발굴

행 정 과

1-2. 기업 인허가 전담부서 운영	38
3-4. 대학(원)생 등록금 대출이자 전액 지원	40
3-8. 장학기금 확대	43
7-3. 미래지향적 행정조직 개편	45
7-5. 전산화 사업을 통한 행정능률 향상	46
7-7. 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	49

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[행정과]

1. 총 평

- 경쟁력 있는 조직 운영과 성과 중심의 조직구성으로 새로운 행정수요에 선제적 대응할 수 있는 미래 지향적인 행정조직 기틀 마련
- (사)의령군장학회 자체 지원근거 마련으로 대학생 학자금 대출이자 지원사업은 원활하게 추진될 것으로 사료됨
- 노후 전산장비 교체 및 개별 홈페이지 통합 추진으로 행정능률을 향상하였고, 랜섬웨어 대응 솔루션 구축으로 중요 자료에 대한 이력관리 및 복구로 업무효율 향상

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행 후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
6	3	3				

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
1-2	기업 인·허가 전담부서 운영	2015.1.1
3-4	대학(원)생 등록금 대출이자 전액 지원	주기반복
3-8	장학기금 확대 (의령군장학회에서 사업 계속추진)	주기반복
7-3	미래지향적 행정조직 개편	2015.1.1
7-5	전산화 사업을 통한 행정능률 향상	2017
7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	주기반복

기업 인허가 전담부서 운영

관리번호	1-2				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	김민정	추진상황	완료
사업기간	2014-2015	소요예산	없음	공정율	100%

- 산업단지조성에 따라 창업 인허가 절차 원스톱 서비스와 기업 애로사항 지원으로 기업유치를 촉진하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2015년 ○ 사 업 비 : 없음

□ 실천계획

- 추진사항
- 공장 설립 중소기업 창업절차 인허가 원스톱 서비스 지원
 - 기업애로사항 통합지원 운영
 - 개별입지기업 기반시설 지원 및 우량기업 유치
- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전담부서운영	계획수립	전담부서 신설·운영				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편						
전담부서 신설·운영						

□ 추진실적

- 기업 인·허가 전담 및 산업단지조성을 위한 조직개편 : 2014. 10~12월
- 정원조례시행규칙 등 자치법규 개정 : 2014. 12월
- 전담부서(산업단지조성담당) 신설 운영 : 2015. 1월



- 개별입지기업 기반시설 지원 : 특별회계 등 통한 지원(경제교통과)
- 우량기업 유치는 산업단지조성담당을 주축으로 하여 대규모 산업단지 조성(1-1/2), 기업투자여건 조성(1-3), 신규 투자기업 지원시책 확대(1-4) 등의 공약과 연계하여 추진
- 기업애로사항 현장 기동반 운영 : 2015. 2월 / 2016. 9월(경제교통과)
- 기업애로사항 간담회 개최 : 2015. 11월 / 2016. 11월(경제교통과)

□ 향후 추진계획

- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영 및 투자유치 지원단 운영

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

대학생, 대학원생 등록금 대출이자 전액지원

관리번호	3-4				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담 당 자	조운구	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2016 ~	소요예산	연 3백만원	공 정 율	100%

- 관내 가정형편 등 곤란으로 대학교 학업지속하지 못하는 학생의 학업단절 방지 및 이자 부담에 대한 경제적 불안 해소를 통한 학업능력 증진

□ 사업개요

- 추진주체 : (사)의령군장학회
- 지원대상 : 한국장학재단을 통해 학자금 대출을 받은 관내 출신 대학생 및 대학원생
- 지원금액 : 전 학년 대출금액의 당해연도 이자발생액
- 사 업 비 : 연 3백만원(예상)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	9	0	0	0	0	3	3	3
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	9	0	0	0	0	3	3	3

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
지원목표	-	-	지원근거마련	사업시행	사업시행	사업시행

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
이자지원	0	0	0	3	3	3

○ 2018년 2분기 추진목표

- 2018년 상반기 학자금이자지원 계획 공고 및 접수

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 8월 : 타시.군 조례 검토 및 (재)한국장학재단 학자금 대출 확인
- 2015. 10월 : 지원관련 조례 제.개정 및 입법예고 완료
- 2016. 2월 : 사업 추진추체 변경(의령군 → (사)의령군장학회)
- 2016. 10월 : (사)의령군장학회 「장학사업 규정」 개정(지원근거 마련)
- 2017. 6월 : 학자금대출 이자지원사업 업무협약 (한국장학재단)
- 2017. 7월 : 학자금대출 이자지원 : 3명 57,250원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 5월 : 2018년 상반기 학자금이자지원 신청 접수 완료

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 천원)

구분	집행실적					집행계획 계획		
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	소계	2017년 4분기	2018년 1·2분기
계	57				57		100	150
국비								
도비								
군비								
민자등	57				57		100	150

□ 향후 추진계획

- 2018. 06월 : 대출정보 조회(한국장학재단)
- 2018. 07월 : 학자금 대출이자 지원 실행

☐ 증빙서류

추진실적 사진	
<div data-bbox="196 353 564 421">  </div> <div data-bbox="213 454 1422 479"> 전체보기 종합 정치 경제 사회 교육 전국 문화 농림/수산 화제&피플 기획특집 FEEL 오피니언 </div> <div data-bbox="373 499 475 521">화제&피플</div> <div data-bbox="180 566 424 589"> 홈 > 화제&피플 > 화제&피플 </div> <div data-bbox="1193 566 1422 589"> +가 -가 인 출 인 </div> <div data-bbox="180 618 1378 719"> <div data-bbox="220 633 475 701"> 밝은 내일을 여는 신문 전국매일신문 </div> <div data-bbox="496 633 1129 719">  </div> <div data-bbox="1203 656 1299 678"> 바로가기 </div> </div> <div data-bbox="196 741 1203 775"> <h3>대학생 학자금 대출이자 지원... 내달 10일까지 신청</h3> </div> <div data-bbox="196 790 384 813"> 2017.04.17 07:41 입력 </div> <div data-bbox="1246 784 1417 806"> PC PC 모바일 트위터 </div> <div data-bbox="196 869 1417 1205"> <p>사)의령군장학회는 한국장학재단에서 학자금 대출을 받은 의령지역 대학생(대학원생)을 대상으로 학자금 대출이자를 지원한다.</p> <p>올해 처음으로 시행하는 학자금 대출이자 지원사업은 학생들의 재학기간 동안 교육비에 대한 부담을 줄여 균등한 고등교육 기회를 보장하고 학업 의지에 따라 마음놓고 학업에 전념할 수 있도록 의령군장학회가 추진하는 미래 인재육성 사업이다.</p> <p>이 사업의 지원대상은 지난해 10월 19일 이후 한국장학재단에서 받은 학자금 대출의 2017년 1학기 이자 발생분이며, 지원신청일 현재 1년 이상 본인 또는 직계존속이 의령군에 주민등록을 두고 있는 전국대학재학생(휴학생 포함)이면 누구나 신청할 수 있다.</p> <p>신청기간은 내달 10일까지로 의령군장학회 홈페이지(http://www.uiryeong.go.kr/edu)에 접속해 장학사업 안내/학자금대출 이자지원 메뉴에서 신청서를 작성하거나 의령군장학회 사무실(의령군청 2층, ☎ 570-2135)로 방문 또는 우편으로 신청하면 된다.</p> </div> <div data-bbox="196 1272 655 1294"> 의령/ 최판균기자 chpag@jeonmae.co.kr </div>	
<div data-bbox="392 1317 1203 1350"> 대학생 학자금 대출이자 지원 보도자료(2017. 4. 17) </div>	

장학기금 확대

관리번호	3-8				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담 당 자	조운구	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	계 속	소요예산	12,000백만원	공 정 율	100%

- 관내 우수학생들의 학업동기 증진 및 높아가는 교육의 질 향상을 위해
기금 조성목표를 상향 조정하여 운영토록 함

□ 사업개요

- 조성 목표 : 12,000백만원
○ 사업 기간 : 2015 ~ 2018

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	23,996	8,748	2,110	2,038	7,550	3,550	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	21,648	8,748	1,300	1,600	7,000	3,000	0
민자등	2,348	0	810	438	550	550	0

□ 실천계획

- 연차별 조성 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조성계획	8,748	2,110	2,038	7,550	3,550	-

- 2018년 2분기 추진목표

- 기탁금 모금을 위한 홍보 등 지속 확보 노력

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 장학기금 조성 : 10,048백만원(군 출연 장학기금 전출 : 2015. 4월)
 - 정기예금 8,748백만원, 2015년 확보 : 1,300백만원
- 의령군 장학기금 설치 및 운용조례 폐지 : 의령군장학회 육성조례 제정공포 (2015. 10. 7)에 따라 자동폐지
- 장학기금 조성액 9,386백만원은 (사)의령군장학회로 출연 조치 : 2015. 11
- 의령군장학회 기금 출연 : 1,600백만원(2016년), 7,000백만원(2017년)
3,000백만원(2018년)
- 의령군장학회 장학기금 현황 : 206백만원(2018. 5월 현재)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018년 2분기 기탁금 모금 : 71,686천원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적				집행계획 계획		
	소계	기 추진 (2014년~2017년)	2018년 1분기	2018년 2분기	소계	2018년 3분기	2018년 4분기
계	14,000	11,000	3,000	-			
국비							
도비							
군비	14,000	11,000	3,000	-			
민자등							

□ 향후 추진계획

- 장학기금 모금 확대 및 장학사업 추진 : 연중

미래지향적 행정조직 개편

관리번호	7-3				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	박경호	추진상황	완료
사업기간	2014년	소요예산	없음	공정율	100%

○ 유사 및 중복업무 통·폐합을 통하여 경쟁력 있는 조직 운영 및 성과와 일중심의 조직구성과 새로운 행정수요에 선제적 대응할 수 있는 미래지향적인 행정조직 기틀 마련

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ○ 사업비 : 없음

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편	계획수립 및 추진	조직개편				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계획수립	■					
실무단구성	■					
자치법규개정	■					
조직개편	■					

☐ 추진실적

- 조직개편 추진계획 수립 : 2014. 9월
 ○ 조직진단 실무단 구성 : 2014. 10월
 ○ 행정기구설치조례 등 자치법규 개정 : 2014. 11월
 ○ 행정기구개편(2015. 1. 1. 시행) : 2014. 12월

☐ 향후 추진계획

- 경쟁력 있는 행정조직이 되도록 성과 및 일중심의 적절한 인력 배치

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

전산화사업을 통한 행정능률 향상

관리번호	7-5				
담당부서	행정과 (전산정보담당)	담당자	김진희	추진상황	완료
사업기간	2014년-2017년	소요예산	605백만원	공정율	100%

- 노후 전산장비 교체 및 개별 홈페이지 통폐합 추진으로 행정 능률 향상
- 악성코드 랜섬웨어 대응 솔루션 구축으로 중요자료에 대한 이력관리 및 복구로 업무효율 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2017(4년간)
- 사업량 : 홈페이지 통폐합 등 7개 사업
- 사업비 : 605백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	605		52	410	113	30		0
국비								
도비	6		6					
군비	599		46	410	113	30		
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전산화 사업	교육장PC교체, 새올DB 개방작업, 영상회의 구축, 홈페이지개편	무인민원발급기 교체 스마트관광안내시스템 구축	랜섬웨어 대응 솔루션 구축		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
교육장PC교체	교육장PC교체				
새올DB개방작업	새올 인허가 자료 공공데이터 포털 개방				
영상회의구축	헤드셋 및 웹카메라 구입				
홈페이지 개편	계획 수립 용역 계약 및 사업 추진	사업완료 및 정상 운영			
무인민원발급기 교체		무인민원발급기 교체 (군청 민원실)			
스마트관광안내 시스템 구축		비콘 설치 및 의령 군애플 고도화 추진			
랜섬웨어 대응 솔루션 구축			보안성검토 실시 랜섬웨어 대응 솔루션 구입		

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 정보화교육장 노후 PC 교체 : 2014. 10월
- 실과 및 읍면 간 영상회의시스템 구축 : 2015. 3월
- 새올 인허가 자료 공공데이터포털(data.go.kr)로 개방 : 2015. 6월
- 본청 노후 무인민원발급기 교체완료 : 2016. 1월 ~ 3월
- 개별 홈페이지 통합 재구축 사업 추진 : 2015. 5월 ~ 2016. 5월
- 비콘을 활용한 스마트관광안내시스템 구축 추진 : 2016. 4월 ~ 11월
- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 계획 수립 : 2017. 3월
- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 보안성 검토 : 2017. 4월
- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 계약 및 설치 : 2017. 5월
- 랜섬웨어 대응 솔루션 구축 완료 : 2017. 6월

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적							집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1분기	2018년 2분기
계	605	575		30				
국비								
도비	6	6						
군비	599	569		30				
민자등								

일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착

관리번호	7-7				
담당부서	행정과(행정담당) 기획감사실(기획담당)	담당자	김민정 최은영	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	계속	소요예산	114백만원	공정율	100%

- 군정의 발전과 군민의 복리증진 기여자에 대한 포상금 지급 확대
- 열심히 일한 공무원이 높은 평가를 받을 수 있는 실적위주의 인사평정체제 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 계속
- 사업비 : 해당없음
- 주요내용 : 공무원 근무성적평정업무 시 실적가점 부여기준 개정
공무원 성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근무성적평정 실적가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
성과상여금 운영	성과상여금 운영	성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년
근무성적평정 실적가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
성과상여금 운영	성과상여금 운영	성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영	성과급적 연봉제 및 성과상여금 운영

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014년 ~ 2016년 근무성적 평정 시 개인별 포상 및 외국어 가점 반영
- 2016년 근무성적 평정 시 개인 및 기관표창 가점 반영 : 2017. 1월, 7월

○ 2018년 1분기 추진실적

- 성과급적 연봉제 운영계획 수립 및 시행 : 2018. 3.
- 2017년도 성과상여금 지급 : 548명(1,732백만 원)
- 2018년 상반기 근무성적평정 실시 및 승진후보자 명부작성 : 2018. 5.

☐ 향후 추진계획

- 2018년 근무성적 평정 시 개인 및 기관표창 가점 반영 : 2018. 7월
- 2018년 하반기 근무성적 평정 실시 : 2018. 11월

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

의병문화관광과

6-1. 의병정신 함양시책 개발	53
6-2. 지역문화 체육행사 활성화	56
6-3. 내고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승	59
6-4. 주요 관광지와 연계한 트레킹코스 개발	62
6-6. 공공체육시설의 확충	64

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[의병문화관광과]

1. 총 평

- 군수 공약사업 전체 5건중 4건은 사업 진행상황이 60~100%로 2분기 현재 원활하게 추진되고 있으며,
- 주요 관광지와 연계한 트레킹코스 개발 사업은 중장기 사업으로 국·도비 예산 확보하여 사업추진 계획 중에 있음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
5		3	2			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
6-1	의병정신 함양시책 개발	주기반복
6-2	지역문화 체육행사 활성화	주기반복
6-3	내 고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

의병정신 함양시책 개발

관리번호	6-1				
담당부서	의병문화관광과 (의병박물관담당)	담당자	안세홍	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014 - 계속	소요예산	31백만원	충공정율	90%

- 호국의병정신을 함양할 수 있는 다양한 시책을 개발하여 나라사랑 산 교육장으로 활용

□ 사업개요

- 위 치: 의병박물관 및 의병유적지
- 사업기간: 2014 ~ 계속
- 사업량: 의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영10회, 큐레이터와의 대화300회 실시
- 사업비: 31백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	31	0	5	5	5	8	8	0
국비	0							
도비	0							
군비	31	0	5	5	5	8	8	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영	17회	10회	10회	10회	
큐레이터와의 대화	629회	300회	300회	300회	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영	17회	10회	10회	10회	
큐레이터와의 대화	629회	300회	300회	300회	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 : 46회
2회(2014), 15회(2015), 11회(2016), 13회(2017), 5회(2018~)
- 큐레이터와의 대화 : 1,556회
100회(2014), 529회(2015), 375회(2016), 472회(2017), 80회(2018~)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 의병문화학교 1~3기 운영 (의령고등학교 및 의령여중학생)
- 찾아가는 의병교육 1회(의령고등학교 1학년생)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비		8	3	0	3	4
민자등						

□ 향후 추진계획

- 의병문화학교 운영: 10월(일반인 가족단위 40명)
- 찾아가는 의병교육: 교육 요청 시 수시 운영
- 큐레이터와의 대화: 연중 상시 운영

□ 문제점 및 대책

- 자유학기제 등과 연계한 프로그램 운영개발 및 의병정신 함양
대국민 교육 지속적 추진

※ 2017년 의병박물관 관람인원 : 23만명

☐ 증빙서류

위치도 및 사진	의병정신 함양시책 개발(찾아가는 의병학교)
위치 : 의령군 의령읍 대한노인회지회	교육사진 (2018. 5. 2)
위치도 및 사진	의병정신 함양시책 개발(큐레이터와의 대화)
위치 : 의령군 의령읍 충익로 1-25	대화사진 (2018. 4. 24)

지역문화체육행사 활성화

관리번호	6-2				
담당부서	의병문화관광과 (체육지원담당)	담당자	박재관	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014년 - 2018년	소요예산	2,295백만원	충공정율	100%

- 지역정신이 살아있는 문화체육행사를 자율적이고 내실있게 추진할 수 있도록 다양하게 지원하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 체육행사 개최 및 참가 지원
- 사업비 : 2,295백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,295	0	158	573	573	573	418	0
국비	0							
도비	20		4	4	4	4	4	
군비	2,275		154	569	569	569	414	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체 보조금지원	731	573	573	418	0

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체보조금지원 (도비)	8	4	4	4	
단체보조금지원 (군비)	723	569	569	414	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 자율적이고 내실있는 체육행사 개최 및 참가 지원 : 1,877백만원

○ 2018년 1분기 추진실적

- 제11회 토요일 의령군수배 우수팀초청 족구대회 : 17백만원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 경상남도 지적장애인 축구대회 : 2백만원
- 제10회 의령군수기 및 연합회장기배드민턴대회 : 9백만원
- 2018 전국의병마라톤대회 : 141백만원
- 제57회 경남도민 체육대회 : 112백만원
- 지적장애인협회 체육행사 : 5백만원
- 경상남도 장애인 생활체육대회 : 7백만원
- 제22회 의령군수기 게이트볼 대회 : 9백만원
- 제11회 의령군수기 그라운드골프대회 : 4백만원

○ 2018년 3분기 추진계획

- 2018년 의령군생활체육대회
- 제8회 의령군수배 볼링대회
- 2018년 영·호남(의령군-무안군)친선축구 대회
- 제66회 의령군축구협회장기 클럽대항 축구대회

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	1,894	1,304				
국비						
도비	16	12	4			
군비	1,878	1,292	569	17	289	112
민자등						

☐ **향후 추진계획**

- 체육행사 참가 선수의 역량강화 및 비인기 체육 종목의 지원 확대
- 공공체육시설 사용, 차량 등 지원

☐ **문제점 및 대책**

- 종목별 경기단체에서 해마다 보조금 지원 증액을 요청하나 정부방침이 행사성 경비는 줄이고 내실을 기하는 방향임
- 종목별 경기단체 자부담능력을 배양토록 유도, 반드시 필요한 부분만 계획하여 추진하고 소모

내 고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승

관리번호	6-3				
담당부서	의병문화관광과 (관광문화재담당)	담 당 자	최 민 수	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2019	소요예산	22,729백만원	충공정율	100%

- 지역 고유의 전통문화유산 발굴 및 전승 노력
- 문화재 유지 및 보수를 통한 문화재 보존

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2019
- 사 업 량
 - 전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진
 - 문화재 보수·정비사업 추진
 - 무형문화재 기예능 보유자 등 후계자 양성
 - 전통 역사문화축제 활성화 : 의병제전, 한지축제
- 사 업 비 : 22,729백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	22,729	0	1,449	1,520	1,520	1,520	1,520	15,200
국 비	10,041		661	670	670	670	670	6,700
도 비	5,221		321	350	350	350	350	3,500
군 비	7,467		467	500	500	500	500	5,000
민자등	0		-	-	-	-	-	-

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	3건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	25건	12건	12건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	4명	2명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	4회	2회	2회	2회	2회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	3건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	25건	21건	16건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	4명	9명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	4회	2회	2회	2회	2회

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 역사적 가치가 있는 문화재 보전·전승을 위한 문화재 지정
 - 의령 정암철교 : 국가지정 등록문화재 등록 (2014.10.30.)
 - 의령 미연서원 : 도지정 문화재 등록(2014.09.25.)
 - 의령여씨 향제시도록 및 시조제단비 : 도지정 문화재 등록(2014.09.25.)
- 의령큰줄땡기기 보유자 및 이수자 추가 인정
 - 보유자 1명 : 보유자 후보 최명웅(41.02.14, 줄전반)
 - 이수자 2명 : 강우석(64.03.30, 작은줄), 김태기(67.01.10, 작은줄)
- 문화재 보수·정비 사업완료
 - 천연기념물(식물) 관리 및 방제사업 등 18건(금832백만원)
- 의령큰줄땡기기 유네스코 인류무형문화유산 등재(2015. 12. 2.)
- 의령 신현세 전통 한지 국가포상증서 용지 납품업체 선정(2015. 12. 22.)
- 영제시조 이수자 인정 : 9명(2016.08.29.)
 - 이한기, 최영화, 곽차연, 신미숙, 한희숙, 김정복, 정계화, 김진희, 정해금
- 의령한지축제 : 2016. 10월 부림면 일원 개최
 - 한지의 고장으로 지역경제 활성화를 위해 전통문화산업축제로 육성
- 남저 이우식 선생 등 학술세미나 : 2016. 9월 개최
- 의령큰줄땡기기 무형문화재 신청 현지조사 완료 : 8명(2017. 9. 21.)
- 도지정 문화재 지정 추진 : 2건(도 건축문화재분과위원회 심의 가결)
 - 의령 수파정, 의령 탐진안씨 문중 정려각

- 의령큰줄땡기기 무형문화재 보유자후보 인정 등 : 7명(2017. 12. 21.)
 - 보유자후보(정형규), 전수교육조교(이태희), 이수자 5명
- 문화재 보수·정비사업 추진
 - 보수·정비사업 완료 : 3건(의령 안호상 고택 아래채 추가공사 외 2)
- 도 지정 문화재추진 : 1건(의령 안도 정려비)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 도 문화재지정 추진(유곡산성, 유곡리고분군)
- 도 무형문화재지정 추진(한지장)
- 문화재 보수·정비사업 추진
 - 의령 상로재 보수정비사업 외 10건 사업 시행

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	6,252	4,489	1,462	94	207	1,162
국비	2,168	2,001	88	10	69	271
도비	1,830	1,021	703	42	64	445
군비	2,254	1,467	671	42	74	446
민자등	-	-	-	-	-	-

☐ **향후 추진계획**

- 도 문화재 지정 추진(기강서원 등)
- 문화재 긴급보수정비사업 추진(의령 입산리 고산재)

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

주요 관광지와 연계한 트레킹코스 개발

관리번호	6-4				
담당부서	의병문화관광과 (관광체육시설담당)	담당자	김판석	추진상황	정상추진
사업기간	2016 - 2019	소요예산	1,000백만원	공정율	20%

- 벽계관광지 등 주요 관광시설과 연계해 숨어 있는 관광자원을 개발하여 사계절 이용이 가능한 트레킹 코스로 관광객 유치 확대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위치 : 의령군 공류면 벽계리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2019
- 사업량 : 트레킹 코스 L=2,250m
 - 예술촌 연결도로 정비(L=200m), 만남의 광장 1개소(파고라 등)
 - 5색 생태테마길 조성(L=2,250m)
- 운치길, 조각예술길, 고생길, 그림예술길, 사랑길
- 사업비 : 1,000백만원(국비 500, 도비 150, 군비 350)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
국비	500							500
도비	150							150
군비	350							350
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
트레킹코스 (L=2,250m)	현장조사, 코스확정	대체구간 개발	-	-	사업예산 확보 실시설계

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
추진계획 확정	현장 및 트래킹코스조사				
부지조성					
행정절차		대체구간 개발			사업예산 확보
사업추진					실시설계

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 09월 : 현장 및 트래킹코스 조사
- 2017. 03월 : 지역수요 맞춤형지원사업 제안서 제출(미선정)
- 2017. 04월 : 2018년 지특회계(관광자원개발) 사업신청
경남도 방문(4. 26.) 사업설명

○ 2018년 2분기 추진실적

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	1,000					
국비	500					
도비	150					
군비	350					
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 2018. 하반기 : 사업예산 확보를 위한 기본계획 수립
- 2019. 상반기 : '20년도 사업예산 신청
- 2020. 하반기 : 사업추진 및 준공

☐ 문제점 및 대책

- 중장기사업으로 관리하며 국·도비 예산 확보하여 사업추진

공공체육시설의 확충

관리번호	6-5				
담당부서	의병문화관광과 (체육시설담당)	담 당 자	이 명 식	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2020	소요예산	13,000백만원	충공정율	60%

- 관내 복합스포츠단지 조성으로 군민의 건전한 여가선용 및 생활체육 활성화로 군민의 건강증진과 각종 체육행사 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 가례면 가례리 926-139번지 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2020
- 사 업 량 : 63,880㎡(그라운드골프장, 풋살장, 전천후게이트볼장 등)
- 사 업 비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	13,000	4,700	1,150	700	667	340	150	5,293
국 비	4,200	1,000	700		200			2,300
도 비	1,900							1,900
군 비	6,900	3,700	450	700	467	340	150	1,093
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
복합스포츠단지 (A=63,880㎡)	그라운드골프 장, 풋살장	전천후게이트 볼장, 부지매입, 풋살장	공공체육시설 착수	그라운드골프장 화장실 건립	스포츠단지 사업시행

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
부지조성		복합스포츠단지 지 부지매입	복합스포츠단지 부지매입 완료		
행정절차		기본계획 수립	지방재정 투자심사		
스포츠단지 조성	그라운드골프 장, 풋살장	전천후게이트 볼장, 풋살장 조성	공공체육시설 착수	그라운드골프 장 화장실 건립	스포츠단지 사업 시행

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 2008. 08월 : 공유재산 관리계획 수립
- 2009. 10월 : 지방재정 투자심사
- 2010. 06월 : 홍의정 궁도장 조성
- 2014. 05월 : 그라운드골프장 조성
- 2014. 06월 : 생활체육시설 풋살장(1구장) 조성
- 2016. 05월 : 전천후게이트볼장 조성
- 2016. 06월 : 의령 복합스포츠단지 기본계획(안) 수립
- 2016. 10월 : 생활체육시설 풋살장(2구장) 조성
- 2017. 03월 : 복합스포츠단지 부지 조성(용수관 설치) A=8,123m²
- 2017. 05월 : 복합스포츠단지 임시주차장 조성, 배수로정비공사 발주
- 2018. 02월 : 가례 그라운드골프장 화장실 건립 실시설계 실시
- 2018. 03월 : 가례 탁구전용 체육관 건립공사 '19년도 지특사업신청

○ 2018년 2분기 추진실적

- 가례 그라운드골프장 화장실 건립공사 발주

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	1,720	1,179	391	0	0	150
국비	900	847	53			
도비						
군비	820	332	338			150
민자등						

□ 향후 추진계획

- 2018. 상반기 : 가례 그라운드골프장 화장실 착공
- 2018. 하반기 : 가례 그라운드골프장 화장실 준공
- 2019. 상반기 : 복합스포츠단지 잔여분 착공
- 2020. 12월 : 복합스포츠단지 전체분 준공

□ 문제점 및 대책

- 원활한 사업 추진을 위하여 국비(지특) 확보 필요
 - ☞ 국비확보를 위해 사전 행정절차 이행 및 사업신청

☐ 증빙서류

위치(조감)도 및 사진	복합스포츠타지 조성
<p>위치 : 가례면 국공길 24</p>	

추진실적 사진	‘19년 지특예산(가례 탁구전용 체육관 건립공사) 신청																																																																	
<p>인쇄 : 이병식 / 의병문화관광과 (2018-04-05 10:59:33)</p> <p>영남도지사(체육지원과장)</p> <p>수신 2019년도 지역발전특별회계(도자출연사업) 세출예산 요구서 제출</p> <p>경상남도 체육지원과-2117(2018.3.14.)호에 의거 2019년도 지역발전특별회계(도자출연사업) 세출예산 요구서를 붙임과 같이 제출합니다.</p> <p>붙임 2019년도 지역발전특별회계 도 예산신청서 1부. 끝.</p> <p>의령군</p> <p>의령군청</p> <p>주무관 이병식 관장체육시설 담당 홍영표 의병문화관광과장 2018. 3. 15. 과장 이병영</p> <p>합도자</p> <p>시행 의병문화관광과-5821 (2018. 3. 19.) 접수</p> <p>주 52140 경상남도 의령군 의합읍 송덕로 63 의령군청 의병문화관광과 / http://www.yeongyeong.go.kr</p> <p>전화번호 055-570-2433 팩스번호 055-570-2044 / gnyms@korea.kr / 비공개(6)</p> <p>개인정보 보호 꼭 지켜야 할 우리의 약속입니다.</p> <p>문서관리카드의병문화관광과-5821 1/1</p>	<p>(체육진흥시설 지원/지방체육시설지원) 신규사업</p> <p>탁구전용 체육관 건립</p> <p>○ 지역 탁구인재의 체계적인 육성, 성장도모를 위한 탁구인프라 조성</p> <p>○ 대표급 선수양성으로 의령군의 위상제고 및 인구감소 추세로 침체된 지역분위기 생동감 부여</p> <p>○ 지역 탁구동호인들의 군민건강증진 및 생활체육이용객의 편의도모</p> <p>□ 사업개요</p> <p>○ 사업기간 : 2018.3 ~ 2019.12 (2년간)</p> <p>○ 위 치 : 경남 의령군 가례면 가례리 645-15 일원</p> <p>○ 총사업비 : 1,100백만원(지특 440, 지방비 660)</p> <p>○ 사업규모 : 680㎡</p> <p>○ 지원조건 : 지특 40%, 지방비 60%</p> <p>○ 주요내용 : 탁구전용 체육관 1식 - 경기장 10면, 지상1층(680㎡) - 사무실, 화장실, 탈의실, 샤워실 등</p> <p>□ 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">총사업비</th> <th rowspan="2">2017까지</th> <th rowspan="2">2018예산</th> <th colspan="5">연차별 투자계획</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>1,100</td> <td></td> <td>50</td> <td>1,050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지특</td> <td>440</td> <td></td> <td></td> <td>440</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>도비</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>610</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군비</td> <td>660</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ ‘19년 사업계획</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업내용</th> <th>‘19년 사업비 산출근거</th> <th>추진계획(일정)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>· 탁구전용 체육관 건립 1동</td> <td>· 공사 : 1,544천원/㎡×680㎡ = 1,050백만원</td> <td>· ‘18. 9월 : 실시계획</td> </tr> <tr> <td>· 지상1층(680㎡)</td> <td></td> <td>· ‘19. 2월 : 공사 착공</td> </tr> <tr> <td>· 경기장 10면</td> <td></td> <td>· ‘19. 8월 : 공사 준공</td> </tr> <tr> <td>· 사무실, 화장실, 샤워실, 탈의실 등</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	총사업비	2017까지	2018예산	연차별 투자계획					2019	2020	2021	2022	2023이후	계	1,100		50	1,050					지특	440			440					도비			50	610					시군비	660								사업내용	‘19년 사업비 산출근거	추진계획(일정)	· 탁구전용 체육관 건립 1동	· 공사 : 1,544천원/㎡×680㎡ = 1,050백만원	· ‘18. 9월 : 실시계획	· 지상1층(680㎡)		· ‘19. 2월 : 공사 착공	· 경기장 10면		· ‘19. 8월 : 공사 준공	· 사무실, 화장실, 샤워실, 탈의실 등		
구분	총사업비					2017까지	2018예산	연차별 투자계획																																																										
		2019	2020	2021	2022			2023이후																																																										
계	1,100		50	1,050																																																														
지특	440			440																																																														
도비			50	610																																																														
시군비	660																																																																	
사업내용	‘19년 사업비 산출근거	추진계획(일정)																																																																
· 탁구전용 체육관 건립 1동	· 공사 : 1,544천원/㎡×680㎡ = 1,050백만원	· ‘18. 9월 : 실시계획																																																																
· 지상1층(680㎡)		· ‘19. 2월 : 공사 착공																																																																
· 경기장 10면		· ‘19. 8월 : 공사 준공																																																																
· 사무실, 화장실, 샤워실, 탈의실 등																																																																		
<p>‘19년도 지특 세출예산요구서 제출</p>	<p>2019년도 지특 예산신청서</p>																																																																	

추진실적 사진

가례 그라운드골프장 화장실 건립공사 실시설계용역 시행

인쇄 : 이명식 / 의병문화관광과 (2018-04-05 11:02:22)

별곡도시 부자의열
의령군
의령군

수신 내부결재
(경유)
제목 가례 그라운드골프장 화장실 건립공사 실시설계 용역 시행

우리군 가례면 가례리 지내 군민의 건전한 여가생활 및 생활체육 이용객들의 편의제공을 위한 화장실을 건립코자 「가례 그라운드골프장 화장실 건립공사 실시설계용역」을 아래와 같이 시행코자 합니다.

1. 용역명 : 가례 그라운드골프장 화장실 건립공사 실시설계 용역
2. 위치 : 가례면 가례리 926-141번지 일원
3. 용역비 : 금14,310,000원(금일현사백삼십만원)
4. 용역내용 : 실시설계(건축, 전기 등) 1식
5. 용역기간 : 75일
6. 예산과목 : 의병문화관광과, 군민체육의활성화, 군민체육의활성화, 생활체육시설확충(보조), 시설비및부대비(시설비)

- 붙임 1. 추진방침 1부.
2. 용역예산서 1부.
3. 과업지시서 1부.
4. 설계실명서 1부. 끝.

주무관 이명식 관장체육사업 담당 홍영표 의병문화관광과 2018. 4. 6. 허광영
합조자 주무관 김관석 경리담당 조영연 재무과장 허광규
시청 의병문화관광과-3127 접수
우 52140 경상남도 의령군 의령읍 송악로 63, 의령군청 의병문화관광과 / http://www.yiryeong.go.kr
전화번호 055-570-2433 팩스번호 055-570-2044 / grayms@korea.kr / 대한민국 공개
개인정보 보호 꼭 지켜야 할 우리의 약속입니다.
문서관리카드의병문화관광과-3127 1/1

행복도시 부자의열

등록번호	의병문화관광과
보존기간	5년
검제일자	2018. 2. .
공개구분	비공개

의령의 미래는 포일 포크가 행복하든 도시입니다.

담당자	관장체육 시설담당	의병문화 관광과장	부군수	군수
이명식	홍영표	허광영	조영연	김관석
합조	김관석	김관석	김관석	김관석
	김관석	김관석	김관석	김관석
	김관석	김관석	김관석	김관석

가례 그라운드골프장 화장실 건립 추진 계획

- ☐ 주요사항
- 위치 : 가례면 가례리 926-141번지일원
 - 사업내용 : 화장실 건립 1식(35㎡)
 - 사업비 : 금150,000천원(제1회 추가경정예산 반영건임)
 - 검토사항 : 건축물 건립 가능여부, 공유재산심의회 심의, 예산확보협조



가례 그라운드골프장 화장실 건립공사 시행문

가례 그라운드골프장 화장실 건립공사 추진계획

경제교통과

1-4. 신규 투자기업 지원시책 확대	71
1-5. 기업체 생산활동 지원	74
1-6. 기업체 근로자 복지 향상	78
4-7. 대중교통 운영지원	81
4-8. 대중교통 소외지역 특별지원	83
5-3. 친환경사업 적극 추진	85
5-4. 의령도시가스 공급사업 확대	87
6-5. 재래시장 활성화	90

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[경제교통과]

1. 총 평

○ 경제교통과 공약사업 총8건 중 7건은 완료이행 후 계속추진 중에 있으며, 1건은 정상추진 중에 있음.

○ 대중교통 운영지원, 대중교통 소외지역 특별지원, 친환경사업 적극 추진사업은 사업 완료 후 계속 추진으로 주민편의 및 지역경제활성화에 기여함.

○ 의령도시가스 공급사업의 지속적 추진으로 군민의 연료비 부담경감 등 삶의 질을 높이고 있음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
		7	1			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
1-5	기업체 생산활동 지원	주기반복
1-6	기업체 근로자 복지 향상	주기반복
4-7	대중교통 운영지원	주기반복
4-8	대중교통 소외지역 특별지원	주기반복
5-3	친환경사업 적극 추진	주기반복
5-4	의령도시가스 공급사업 확대	주기반복
6-5	재래시장 활성화 추진	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

신규 투자기업 지원시책 확대

관리번호	1-4				
담당부서	경제교통과 (경제투자유치담당)	담당자	박미연	추진상황	정상추진
사업기간	2016-2019	소요예산	2,000백만원	충공정율	75%

- 군 지역에 신규투자 하는 기업의 부지매입비 및 시설투자 등을 적극 지원하여 투자유치 활성화로 침체되어있는 지역경제 활로 모색과 인구 증가 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 투자 업체
- 사업기간 : 2016 ~ 2019년
- 사 업 비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	0	500	500	500	500
국 비	0							
도 비	0							
군 비	2,000				500	500	500	500
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
투자유치기금 조성(20억원)	-	1차 기금 5억	2차 기금 5억	3차 기금 5억	4차 기금 5억

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
투자유치기금 조성(20억원)	-	1차 기금 5억	2차 기금 5억	3차 기금 5억	4차 기금 5억

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014년 하반기 : 개별입지 가능(계획관리)지역 검토 분석
- 2014년 3개 지역 조사 : 계획입지(일반 산단)예상 부지 타당성 조사
 - 2개 지역 적합, 1개 지역 부적합
- 2014. 7월~현재 : 신규투자 기업체 섭외 홍보
- 투자유치 여건조성을 위한 간접지원 시책추진

<중소기업육성자금 이차보전 지원>

- 2014년도 하반기 : 13개업체 29,650천원
- 2015년도 상반기 : 25개업체 32,335천원
- 2015년도 하반기 : 23개업체 32,350천원
- 2016년도 상반기 : 11개업체 13,714천원
- 2016년도 하반기 : 15개업체 17,284천원
- 2017년도 상반기 : 15개업체 30,483천원
- 2017년도 하반기 : 14개업체 36,077천원
- 2018년도 1분기 : 15개업체 17,529천원

<창업 중소기업 신규고용인력 보조금지원>

- 2014년도 하반기 : 2개업체 6,000천원
- 2015년도 상반기 : 2개업체 6,000천원
- 2015년도 하반기 : 3개업체 12,000천원
- 2016년도 상반기 : 2개업체 9,000천원
- 2016년도 하반기 : 2개업체 9,000천원
- 2017년도 상반기 : 2개업체 12,000천원
- 2017년도 하반기 : 1개업체 6,000천원
- 2015. 12월 : 군 동부지역 신규 농공단지 입지타당성 조사
- 2016. 2. 5 : 농공단지 조성 민간개발 투자협약(MOU)체결 [㈜한서중공업]
- 공장입지 데이터베이스 구축
 - 2016. 4~ 11월 : 사업추진
 - 2016. 11월 : 공장설립제한.승인지역 고시
 - 2016. 12월 : 용도지역지구시스템 반영
- 2016. 07. 12 : 투자유치진흥기금 조성 및 운용계획 수립
- 2016. 10월 : 투자유치진흥기금 운용계획 의회 승인
- 2016. 11. 01 : 2017년도 투자유치진흥기금 운영계획서 제출
- 2016. 12. 01 : 2017년도 투자유치진흥기금 운영계획서 제출

- 2016. 12. 15 : 2016년도 투자유치진흥기금 전출(500백만원)
- 2017. 01. 03 : 2017년 투자유치진흥기금 전출(500백만원)
- 2017. 11. 17 : 2018년도 투자유치진흥기금 운영계획서 제출
- 2017. 12. 26 : 중소기업육성자금 이차보전금 지급(10개 업체, 18백만원)
- 2018년도 투자유치진흥기금 전출(500백만원)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 중소기업육성자금 이차보전 및 창업 중소기업 신규고용인력 보조금 안내 및 지원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비	1,500	500	500	500		500
민자등						

☐ **향후 추진계획**

- 2019년까지 매년 투자유치진흥기금 조성 : 매년 5억 적립(총 20억 조성)
- 중소기업육성자금 이차보전 및 창업 중소기업 신규고용인력 보조금 지속 지원
- 2018년도 농공단지 신규조성사업 투자유치 지속 추진

☐ **문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)**

- 토지 매입비등 투자여건 상대적 불리로 투자유치 한계 체감
 - 개별 기업 및 중소규모 단위의 부지 조성위한 투자 유치 등 탄력적 추진
 - 차별화된 투자 지원 인센티브 모색 추진(기반시설 지원 등)

기업체 생산활동 지원

관리번호	1-5				
담당부서	경제교통과 (경제투자유치담당)	담당자	박미연	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	80백만원	총공정율	100%

- 기업체의 원할한 생산활동을 위한 제품판로 개척과 주변환경 개선 및 애로 사항 해결등 지원시스템 운영

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사 업 비 : 80백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	80	0	0	20	20	20	20	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	80			20	20	20	20	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
기업체 생산활동 지원	-분기별 애로상담 방문 10개업체 -기업체 홍보 안내책자 11월 제작·배부	-분기별 애로상담 방문 : 15개업체 -지원시책안내물 제작 배부 : 300부 -가로수 정비 등:50백만원	좌동	좌동	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동 일		

- 2018년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - 2018. 07. ~ 09. : 농공단지 주변 환경정비

□ 추진실적

- 기추진실적

<2015년도>

- 2015. 01월 : 기업체 가동 현황 전수 조사
- 2015. 02월 : 기업체 방문 애로사항 상담 및 해결
(구룡·동동농공업단지내 9개업체)
- 2015.05.28. : 도·군 합동 기업애로해소 간담회 실시
(구룡·동동·정곡농공단지내 15개업체)
- 2015.10.28 : 동부지역 소재 기업체 대표자와 군수님과의 간담회 실시
(부림·봉수 소재 22개업체 건의 10건)
- 기업체 주변 환경정비
 - 2015. 8월 : 봉수농공단지 기업환경개선사업(보도정비)완료
 - 2015. 12월 : 동동·봉수농공단지 내 사고위험 해소를 위한 반사경 설치
 - 농공단지 내 도로변 가로수 정비 : 41,550천원
 - 구룡·부림·봉수농공단지 내 가로등 수선공사 : 3,009천원
- 2015. 11월 : 기업체 생산 제품 홍보 책자 제작·배부 : 500부 8,195천원

<2016년도>

- 2016. 1월 : 기업체 가동 현황 전수 조사
- 2016. 2월 : 기업 현장방문 애로상담 실시(8개업체)
- 2016. 6월 : 중소기업지원시책 홍보책자 제작·배부 : 300부 5,100천원
- 2016. 7~8월 : 조선기자재업체 방문 상담 실시(2회 3개업체)
- 2016. 11. 24 : 기업애로해소 현장기동반 간담회(16개업체)
- 기업체 주변 환경정비
 - 농공단지 내 가로수정비 및 풀베기 사업 : 34,550천원
 - 봉수농공단지 가로등 수선공사 : 16,400천원

<2017년도>

- 2017. 01. 05 : 기업체 운영 현황 전수 조사 실시
- 기업체 주변 환경정비
 - 2017. 01. 03 : 부림농공단지 가로등 교체 공사 시행(12,100천원)
 - 2017. 01. 06 : 구룡·동동농공단지 통행 지장 가로수 제거사업 실행(7,660천원)
 - 2017. 03. 08 : 구룡공업단지 가로등 설치 및 이설공사 시행(5,020천원)
- 2017. 05. 29. : 기업애로해소 기업체 간담회 실시
(구룡·동동농공업단지내 15개업체)
- 2017. 06. 13. : 봉수농공단지 서득교 하수압송관로 이설공사(71,908천원)
기업체 및 생산 제품 홍보 책자 제작·배부(2,598천원)
- 농공단지 주변 환경정비
 - 2017. 07. 24. : 동동농공단지 환경정비사업 실시(2,750천원)
 - 2017. 09. 26. : 부림·봉수농공단지 환경정비사업 실시(3,700천원)
- 2017. 07. 25. : 중소기업지원 홍보책자 제작·구입(1,611천원)
- 농공단지 주변 환경정비
 - 2017. 11. 08. : 동동농공단지 업체안내판 보수 공사 실시(677천원)
 - 2017. 12. 05. : 구룡동동농공단지 가로등 정비 공사 실시(3,188천원)
- 2017. 1월 : 기업체 운영 현황 전수 조사 실시
- 2017. 1월~3월 : 농공단지 주변 환경정비 실시
- 2018년 1분기 추진실적
 - 2018. 1월 : 기업체 운영 현황 전수 조사 실시
- 2018년 2분기 추진실적
 - 2018. 4월 : 농공단지내 CCTV설치(2대)
- 2018년 3분기 추진목표 (추진계획)
 - 농공단지 주변 환경정비
 - 2018. 08. : 부림·봉수농공단지 환경정비사업 실시(5,000천원)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획	
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년	2018년 1분기	2018년 2분기	소계	2018년 7월이후
계							
국비							
도비	219	108	121	49	79	10	10
군비							
민자등							

☐ 향후 추진계획

- 기업애로해소 간담회 실시
- 농공단지 환경정비 등 시설물 관리 지속 추진

☐ 문제점 및 대책

- 기업체 애로사항 중 예산 수반 사항 다수로 예산 확보 애로
 - 애로사항별 다각적 검토지원을 통한 해결 지원 추진

기업체 근로자 복지 향상

관리번호	1-6				
담당부서	경제교통과 (경제투자유치담당)	담당자	박미연	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	60백만원	공정율	100%

- 기업체의 생산성 제고를 위한 근로복지 증진과 생활환경 개선을 통한 근로 여건 향상

□ 사업개요

- 대상 : 군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 외국인 근로자 한글교실 운영(1개반), 법률상담실 운영(분기 1회)
근로자 복지사업 추진
- 사업비 : 60백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	80	0	0	15	15	15	15	0
국비	0							
도비	0							
군비	60			15	15	15	15	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근로자 복지향상	- 외국인 토요한글교실 운영사항 안내·연결 (창원 외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령 지소, 근로자 법률상담 연결	- 외국인 토요한글교실 운영사항 안내·연결 (창원 외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령 지소, 근로자 법률상담 연결 - 후생, 복지·시설 등 다각적 개선 지원	좌동	좌동	

○ 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근로자 복지향상	- 외국인 토요한글교실 운 영사항 안내·연결 (창원 외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령 지소, 근로자 법률상담 연결	- 외국인 토요한글교실 운 영사항 안내·연결 (창원 외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령 지소, 근로자 법률상담 연결 - 기숙사 복지시설 개선 - 근로자 지원시책 발굴	- 좌동 동부지역 농공단지 기숙사 쉼터 조성 - 구룡공업 단지 녹지 공원 정비	- 좌동 동부지역 농공단지 기숙사·휴 게실 리모 델링	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 1월 : 동부근로자기숙사 쓰레기집하장 설치(6,440천원)
- 근로자 법률상담 운영
- 2015. 2월 : 법률구조공단 방문상담 1회
- 2015. 5월 : 대한법률 구조공단 의령지소(574-4676) 평시 상담 연결
- 2016. 2월 : 대한법률 구조공단 의령지소 안내(중소기업시책 병행 안내)
- 근로자 체육대회 개최 여건 파악
- 2015. 3월, 9월 : 관내 기업체 대상 여론수렴
- 2015. 10월 : 체육대회 대체, 산업시설 등 선진지 견학 수요조사
- 2016. 1월 : 한글교실 개설운영 수요 추가조사 실시
- 2016. 2월 : 동부지역 농공단지 근로자 기숙사 운동기구 설치(13,130천원)
동부지역 농공단지 근로자 기숙사 에어컨 실외기공사(29,260천원)
- 2016. 5월 : 구룡동동 농공단지협의회 사무실·공단식당 리모델링(100,000천원)
- 2016. 6월 : 구룡·봉수 농공단지 공중화장실 개보수(8,700천원)
- 2017. 02. 07 : 동부농공단지 근로자 기숙사 쉼터 공사(9,500천원)
- 2017. 03. 08 : 구룡공업단지 녹지공원 정비사업(20,000천원)
- 2018. 03. 29: 동부지역 농공단지 근로자 기숙사 리모델링 공사(14,624천원)
- 2018. 03. 31: 봉수농공단지 휴게소 리모델링 실시설계용역(6,000천원)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 05. 31: 동부지역 농공단지 근로자 기숙사 누수정비사업(7,500천원)
- 2018. 06. 20: 봉수농공단지 휴게소 리모델링사업 완료(90,700천원)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	376	157	59	15	135	10
국비						
도비	114	47	18	5	41	3
군비	262	110	41	10	94	7
민자등						

☐ **향후 추진계획**

- 근로자 지원시책 지속 발굴
- 대한법률 구조공단 근로자 법률 상담 지속 안내

☐ **문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)**

- 기업체 평일 정상근무에 따른 법률상담 애로
 - 대한법률 구조공단 의령지소(574-4676) 전화상담 유도

대중교통 운영지원

관리번호	4-7				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담당자	남현숙	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	계속사업	소요예산	6,965백만원	공정율	100%

○ 마을버스, 농어촌버스의 원활한 운영을 통한 주민 교통 불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 계속사업
- 사업량 : 농어촌버스 9대, 마을버스 1대 운영
- 사업비 : 6,965백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	6,965	0	1,224	1,119	1,190	1,100	1,042	1,290
국비	0							
도비	1,365		270	189	260	160	196	290
군비	5,600		954	930	930	940	846	1000
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대중교통 운영 개선	공영버스 3대구입	버스노선 개선	수요응답형 버스노선개선	공영버스 5대구입	버스업계 운영점검

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 교통안전시설물 유지보수 및 버스업계 재정 지원(연중)
- 농어촌버스 9대, 마을버스 1대 운행
- 2015. 12월: 공영버스 신차 구입 1대
- 2016. 2월: 농어촌버스 노선 및 운행시간 조정 : 38개 → 43개
- 2016. 12월: 경남형 벽지노선 체계 개편(54개, 314.6km → 58개, 277.5km)
- 2017. 9월: 공영버스 3대 구입
- 2017. 12월: 교통안전 시설물 설치 및 버스승강장 유지보수
- 2018. 3월: 택시감차 보상금 지급(8대, 104백만원)
 교통약자 특별교통수단 보조금(1~2분기) 4대, 100백만원
 사업용차량 유가보조금(1분기) 657대, 1,448백만원
 교통안전시설물 설치 및 보수 : 버스승강장 등, 139백만원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 농어촌버스 구입계약 및 선금금 지급 : 5개소 381백만원
- 벽지노선 손실 보상금 지원(경전·서흥) : 2개 업체 138백만원
- 벽지노선 교통량조사 실시 : 46개 노선 279.8km
- 사업용 차량 유가보조금(4월분) 지급 : 657대 360백만원
- 농어촌버스 재정지원금(1차분) 지급 : 1개 업체(경전) 150백만원
- 교통안전시설물 설치 및 보수(4~5월분) : 64백만원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	11,765	3,240	1,394	1,791	1,110	4,230
국비	31			31		
도비	2,059	552	160		78	1,269
군비	9,675	2,688	1,234	1,760	1,032	2,961
민자등						

□ 향후 추진계획

- 교통카드 활성화 등 대중교통 이용 활성화를 위한 홍보
- 교통안전표지판, 버스승강장 등 시설 유지보수 철저

대중교통 소외지역 특별지원

관리번호	4-8				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담당자	남현숙	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2015-	소요예산	519백만원	충공정율	100%

- 대중교통 소외지역에 거주하는 주민들의 이동권을 확보하고 교통 편의 증진에 기여하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 12개 읍면, 53개 마을
- 사업기간 : 2015년~
- 사업량 : 브라보 행복택시 운영(53개 마을)
- 사업비 : 519백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	57	100	122	120	120
국비	77			27	50			
도비	194					94	50	50
군비	248			30	50	28	70	70
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
행복택시 운영	행복택시 운영 (2015.6월)	23개 마을	53개 마을	53개 마을	53개 마을

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 2015. 3월: 농촌형 교통모델 발굴 공모 선정(국비 100백만원)
- 2015. 5월: 관련 조례, 규칙 제정
- 2015. 6월: 행복택시 운행
- 2016. 2월: 행복택시 운행횟수 조정 (월24회→월16~36회로 조정)
- 2017. 1월: 브라보 행복택시 운행마을 및 대상 확대
(8개 읍면, 23개 마을 → 12개 읍면, 48개 마을)
- 2017. 3월: 운행마을 및 대상 확대 관련 조례, 규칙 개정
- 2017. 7월: 브라보 행복택시 운행마을 및 대상 확대(48개 마을 → 53개 마을)
- 2018. 3월: 브라보 행복택시 지원(1분기) 12개읍면, 53개 마을 99백만원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 브라보 행복택시 지원(4월분): 53개 마을, 977건 10백만원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	350	84	122	29	20	85
국비	42	42				
도비	154		94	13	9	38
군비	144	42	28	16	11	47
민자등						

□ 향후 추진계획

- 농림축산식품부(농촌형 교통모델) 국비 최대 5천만원 지원 예정
 - 농촌형 교통 모델 사업계획 제출('18. 1. 8)
- 브라보 행복택시 운영 점검·지도 및 군민 홍보
 - 택시업체(4개 업체), 개인택시(48개), 전 읍·면

친환경사업 적극 추진

관리번호	5-3				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	장유리	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2014-2019	소요예산	414백만원	충공정율	66%

- 신재생에너지 사업 저변 확대
- 국책 사업인 재생에너지 사업 발전에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014 ~ 2019년
- 사 업 량 : 친환경 주택지원(40동/년)
- 사 업 비 : 414백만원(도비 107, 군비 307)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	414	0	80	80	80	34	80	60
국 비	0							
도 비	107		20	20	20	17	20	10
군 비	307		60	60	60	17	60	50
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
사업비	160	80	34	80	60

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		상	동		

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014 ~ 2017년 친환경 주택지원실적 : 139동 274백만원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 의령군 주택지원사업 공고 및 친환경 주택지원 40동 신청접수 추진
(5월말 기준 6건 접수)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	274	240	34	0	0	80
국비						
도비	77	60	17	0	0	20
군비	197	180	17	0	0	60
민자등						

□ 향후 추진계획

○ 친환경주택 지원 지속추진

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 한국에너지공단의 주택지원사업 승인 후 사업신청 접수가 가능하나,
5월중 승인됨에 따라 신청접수 기간이 늦어져 하반기 사업 추진 가능

의령도시가스 공급사업 확대

관리번호	5-4				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담당자	이지원	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2015-2019	총공정율	78%	소요예산 (당초계획)	5,860백만원

- 양질의 도시가스 보급 및 더 많은 군민에게 확대공급
- 군민들의 연료비 부담 경감으로 군민의 삶의 질 향상(LPG 대비 약 30%)
- ※ 경제교통과-54063(2015.8.24.)호에 의거 도시가스공급확대 추진상황 별도보고

□ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업량 : 당초 1,143개소 → 2,000개소 확대 추진
- 사업비 : 6,308백만원(군비 2,480 + 도비 756 + 경남에너지 3,072)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	6,308	0	544	2,200	916	700	748	1,200
국비	0							
도비	756				156	100	100	400
군비	2,480		500	500	180	200	300	800
민자등	3,072		44	1,700	580	400	348	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도시가스 공급확대	2,744	916	700	748	1,200

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
연차별	목표와	동일			

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 군북~의령공급관리소 공급배관망 설치 9.0km : 2013 ~ 2015년
- 의령공급소~종합사회복지관 주배관 설치 5.6km : 2014 ~ 2015년
- 서동리 SK주유소~서동주공아파트 및 9개소 인입 배관공사 1.571km : 2016년(2016년 의령도시가스 인입 배관공사, 경남에너지(주))
- 의령 고등학교~글로리아빌라 주위 외 1개소 인입 배관공사 0.499km : 2016년(2015년 의령도시가스 배관공사, 보조사업)
- 의령 동동리 978 청아A~그린빌 주위 외 2개소 인입 배관공사 0.576km : 2016년(2016년 의령도시가스 배관공사, 보조사업)
- 계량기 전수(공급)세대 1,570세대 : 2017년
- 풀마트 ~ 의령우체국 주변 주배관 및 주변 공급배관 설치 0.610km : 2017년
- 의령읍 의병로22길 25 및 남산로 7-23 주위배관공사 0.334km : 2017년
- 의령읍 정안리슈빌~샛별어린이집 주위배관공사 0.169km : 2017년
- 의령병원~서동리 595 주위배관공사 0.169km : 2017년
- 의령읍 의병로 17길~의병로9동길 9-3 주위배관공사 0.545km : 2017년
- 의령군 의병로 246-4 진승뷰아파트 주위배관공사 0.122km : 2017년

○ 2018년 2분기 추진실적

- 의령읍 의병로 8길 35-17 ~ 31 주위배관공사 73m 완료
- 의령읍 백산로 1길 1 ~ 충익로 125 주위배관공사 1,131m 착공

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	4,948	3,660	540	315	0	433
국비						
도비	361	156	105			100
군비	1,585	1,180	105	200		100
민자등	3,002	2,324	330	115		233

□ 향후 추진계획

- 2018년 도시가스 공급배관 공사 지속 추진

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 의령읍 시가지 외에 백야, 정암, 가례, 무전지역은 투자대비 사업비 (4,361백만원)가 소요되어 사업 타당성이 희박하므로 현실적으로 사업 추진에 어려움이 있음
- 향후 가례리 소재에 전원개발사업 등 집중화된 택지개발로 도시가스 수요추가 발생 시 검토 추진
- 경상남도 단독주택 도시가스 공급배관 설치비 지원조례는 단독주택 및 다가구(세대)주택 만 보조금 지원이 가능(공동 및 연립주택 지원 불가)
 - 공동주택(연립주택) 등 소외지역의 도시가스 조기공급을 위한 군비 보조금 지원이 필요함.
- 도시가스 추진키 어려운 지역은 마을별 LPG소형저장탱크사업 확대 추진

재래시장 활성화 추진

관리번호	6-5				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	탁나영	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	11,476백만원	충공정율	100%

- 전통시장 시설을 현대화함으로써 경쟁력 제고 및 전통시장 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 의령시장 외 1개소
- 사업기간 : 2011년 ~ 2019년
- 사 업 량 : 전통시장 시설현대화 사업
- 사 업 비 : 11,496백만원(국비 6,276, 도비 400, 군비 4,771, 민자등 49)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,496	7,077	1,860	296	190	232	733	1,108
국 비	6,276	4,608	1,020	20	0	0	28	600
도 비	400	0	0	0	0	20	380	0
군 비	4,771	2,424	840	276	190	212	321	508
민자등	49	45	0	0	0	0	4	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통시장활성화사업	9,233	190	212	733	1,108

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
연차별	목표와	동 일			

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014. 6월 : 의령전통시장 다목적센터 건립
- 2014. 9월 : 의령전통시장 주차빌딩 건립
- 2014. 10월 : 의령전통시장 주차빌딩 무료운영
- 2015. 2월 : 의령전통시장 노후 CCTV 교체공사
- 2015. 4~10월 : 의령전통시장 소방설비 및 안전관리 보수공사
- 2015. 6월 : 의령전통시장 아케이드(중앙물) 설치공사
- 2015. 9월 : 의령전통시장 아케이드 도색공사
- 2016. 1월 : 의령전통시장 소통로 캐노피 설치공사
- 2016. 1월 : 의령전통시장 중앙물 지붕재 교체공사
- 2016. 2월 : 신반전통시장 노후 CCTV 교체공사
- 2016. 2월 : 의령전통시장 아케이드 전기 인입공사
- 2016. 4월 : 의령군 전통시장 소방시설 보수공사
- 2016. 7월 : 의령군 전통시장 아케이드 개폐기 및 소방시설 보수공사
- 2016. 11월 : 의령군 전통시장 소통로 캐노피 설치 및 보안등 공사
- 2017. 3월 : 공류시장 화장실 보수공사
- 2017. 3월 : 의령전통시장 화장실 배수로 공사 및 공영주차장 정비공사
- 2017. 4월 : 의령전통시장 소방시설 개선공사
- 2017. 4월 : 의령전통시장 소통로 캐노피 설치공사
- 2017. 5월 : 신반전통시장 소방시설 개선공사
- 2017. 8월 : 신반전통시장 비가림시설 설치공사 2건
- 2017. 10월 : 의령전통시장 오수 및 하수관로 준설사업
- 2017. 12월 : 신반전통시장 주차장 아스콘 덧씌우기 포장공사
- 2018. 2월 : 신반전통시장 내 비가림시설 개보수공사(14백만원)
- 2018. 3월 : 의령전통시장 비가림시설 설치공사(8백만원)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 의령전통시장 주차빌딩 빗가림시설 설치공사 : 5백만원
- 의령전통시장 노후전선 교체 전기공사 : 20백만원
- 의령전통시장 노후시설 개보수공사 : 19백만원
- 신반전통시장 누전보수 인입전기공사 : 13백만원
- 신반전통시장 캐노피 시설 보수공사 : 6백만원
- 신반전통시장 전기시설 보수공사 : 19백만원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	9,685	9,423	232	22	82	629
국비	5,648	5,648				28
도비	20		20			380
군비	3,972	3,730	212	22	82	217
민자등	45	45				4

☐ **향후 추진계획**

- 의령전통시장 증발 냉방장치 설치 : 200백만원
- 의령 및 신반전통시장 현대화사업 지속추진

☐ **문제점 및 대책** (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 전통시장 현대화사업 완료 후 신규 사업비 확보 애로
- 노후 및 긴급 개보수 등 부분사업비 예산 확보

산림복지과

5-2. 건강한 생활환경 조성	95
------------------------	----

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[산림녹지과/건설도시과]

1. 총 평

- 공약사항 연도별 추진 중
- 연차사업으로 지속 추진 계획(완료사업 사후관리 추진)

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
1		1				

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해당 없음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당 없음	

건강한 생활환경 조성

관리번호	5-2				
담당부서	산림녹지과 (공원녹지담당)	담 당 자	김권세	추진상황	이행후 계속추진
	산림녹지과 (산림휴양담당)		임재영		
	건설도시과 (지역개발담당)		조영정		
사업기간	2014-2018	소요예산	8,176.8백만원	충공정율	100 %

- 생활주변 녹지공간 조성으로 쾌적한 생활환경 조성
- 생활권 산림 내 등산로 및 산책로 조성으로 군민 삶의 질 향상
- 자전거길 조성으로 군민 건강 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 전역
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사 업 량
 - 녹지공간 조성 : 24개소(소공원 등 18개소, 가로수 6개소, 6km)
 - 등산로 및 산책로 조성 : 22.5km
 - 자전거길 조성 : 56.0km
- 사 업 비 : 8,176.8백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	8,176.9	102	1,059	1,534	1,069	1,992.9	2,420	0
국 비	3,343		420	801	485	470	1167	
도 비	1,024		156	196	131	205	336	
군 비	3,809.9	102	483	537	453	1317.9	917	
민자등	0		0	0	0	0	0	

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	5개소	5개소	6개소	7개소	
가 로 수	1.0km	1.0km	2.0km	2.0km	
등 산 로	4.7km	6.2km	6.5km	5.1km	
자전거길	56km	유지보수	유지보수	유지보수	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	소공원 : 5개소	소공원 : 5개소	소공원 : 6개소	소공원 : 7개소	
가 로 수	도로변 : 1.0km	도로변 : 1.0km	도로변 : 2.0km	도로변 : 2.0km	
등 산 로	4.7km	7.6km	신 설 : 7.4km	신 설 : 5.1km	
자전거길	56km	유지보수	유지보수	유지보수	

□ 추진실적

○ 기추진실적(2014~2017년)

- 녹지공간조성 17개소 완료
(‘17년 7개소 지역명소화(2), 생활주변 녹지공간(3), 전통마을숲(1), 입면녹화(1))
- 도로변 가로수 식재 15.7km 완료
(‘17년 4.9km, 봉수면 죽전리 외 3개소)
- 자전거길 조성: 2015년까지 56km 조성완료, 향후 사후관리 추진

○ 2018년 2/4분기 추진실적

- 생활주변 녹지공간 조성사업 완료: 2018. 4. 26.
- 재일·재경 도민회 기념식수사업 완료: 2018. 4. 26.
- 현동마을 자투리땅 나무심기 사업 완료: 2018. 5. 11.

- 2018년 명품가로수 조성사업 완료: 6월중
- 2018년 생활환경숲 조성사업 완료: 6월중
- 백련사 숲길정비사업 완료: 6월중
- 병풍바위 숲길조성사업 완료: 6월중
- 봉황루 설치사업 완료: 6월중

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	5,710	3,464	1,500	320	426	165
국비	2,426	1,706	459	160	101	10
도비	601	183	298	48	72	5
군비	2,683	1,575	743	112	253	150
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 2018년 녹지공간, 가로수 조성사업 사후관리 시행(하반기)
- 주요 등산로 풀베기 시행: 2018. 7. ~ 9.

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당사항 없음

증빙서류


추진실적 사진


준 공 검 사(감독)조 서


공 사 명	2018년 생활주변 녹지공간 조성사업		
계 약 자	경남 의령군 의령읍 의병로 155, 2층 ㈜대호조경 대표 박 은 경		
계 약 금 액	금팔천팔백구십만원사백원 (금88,091,400원)	준 공 금 액	금팔천칠백삼십이만육천원 (금87,326,000원)
계 약 일 자	2018년 3월 15일	착 공 일 자	2018년 3월 20일
준 공 기 한	2018년 4월 28일	준 공 일 자	2018년 4월 25일
준공검사일자	2018년 4월 26일	참 고 사 항	가시나무 외 15종 207주

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2018년 4월 26일

감독공무원 산림녹지과 직 지방녹지서기 성명 김 권 세 

검 사 자 산림녹지과 직 산림휴양담당 성명 차 지 영 

산림녹지과 직 경 리 담 당 성명 조 영 언 

결 제	주무관	담 당	과 장
	김 권 세	강동진	이 태준

의령군 (분임)경리관 귀하

생활주변 녹지공간 조성사업 완료

생활주변 녹지공간 조성사업 완료


추진실적 사진


준 공 검 사(감독)조 서


공 사 명	2018년 제일·재경도민회 기념 식수사업		
계 약 자	경남 의령군 의령읍 의병로 155 자금산조경(주) 대표 서 해 숙		
계 약 금 액	금칠천육십만원구천원 (금70,609,000원)	준 공 금 액	금칠천사만팔천원 (금70,048,000원)
계 약 일 자	2018년 3월 15일	착 공 일 자	2018년 3월 19일
준 공 기 한	2018년 4월 27일	준 공 일 자	2018년 4월 24일
준공검사일자	2018년 4월 26일	참 고 사 항	느티나무 외 12종 6,491주 식재 · 마운딩조성 529㎡

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2018년 4월 26일

감독공무원 산림녹지과 직 지방녹지서기 성명 김 권 세 

검 사 자 산림녹지과 직 산림휴양담당 성명 차 지 영 

임 회 자 산림녹지과 직 경 리 담 당 성명 조 영 언 

	주무관	담 당	과 장
결			
제	김 권 세	강동진	이 태준

의령군 (분임)경리관 귀하

재일재경도민회 기념 식수사업 완료

재일재경도민회 기념 식수사업 완료

건설도시과

1-3. 계획관리지역의 확대 등 기업투자여건 조성	101
2-7. 수리시설 개선	103
2-12. 반영구적 논밭두렁 정비	105
3-6. 등하굣길 안전대책 강구	107
4-3. 도로망 확충	109
4-4. 장기미집행 도시계획도로의 조기집행	111
5-1. 도시계획 전면 재검토 정비	113
4-5. 차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소 ..	115

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[건설도시과]

1. 총 평

- 건설도시과 소관 공약사업 총 8건 중 2건은 완료하였고, 5건은 매년 반복되는 사업으로 이행후 계속추진 중이고, 1건은 정상추진 중임.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8	2	5	1	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
1-3	계획관리지역의 확대 등 기업투자여건 조성	2018.6
2-7	수리시설 개선	계속추진
2-12	반영구적 논밭두렁 정비	계속추진
3-6	등하굣길 안전대책 강구	계속추진
4-3	도로망 확충	계속추진
5-1	도시계획 전면 재검토 정비	2018.6
4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택해소	계속추진

계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성

관리번호	1-3				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김동욱	추진상황	완료
사업기간	2014-2017	소요예산	-	충공정율	100.0%

○ 기업체 설립이 용이한 계획관리지역을 확대하여 개별기업 유치여건 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014~2017
- 사업량 : A=482,939,975m²
- 용도지역별 면적

(단위 : m²)

주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역			농림지역
				보전관리	생산관리	계획관리	
1,881,284	233,555	988,472	12,498,534	51,660,254	38,761,284	55,289,918	321,637,674

○ 사업비 :

- 5-1. 도시계획 전면 재검토 정비사업과 병행 추진할 사항으로 소요예산 없음.

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건 조성	개별공장 입지 가능지역 조사	군관리계획 변경 검토	군관리계획 (재정비)결정		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건 조성	개별공장 입지 가능지역 조사 및 검토	군관리계획변경 절차이행	군관리계획(재정 비)결정		

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014. 7. : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2016. 7. : 토지적성평가 및 기후변화 재해취약성 분석 완료
- 2016. 12. : 전략환경영향평가 심의
- 2017. 4. : 주민공청회 개최
- 2017. 5. : 주민열람공고
- 2017. 6. : 관계기관 협의 및 주민열람공고(2차)
- 2017. 8. : 의령군계획위원회 심의 및 자문
- 2017. 9. : 경상남도 사전협의 및 주민열람공고(3차)
- 2017. 10. : 2020 의령군관리계획(재정비) 경상남도 입안
- 2017. 11. : 경상남도 농정심의회 상정 및 본안 통과
- 2017. 12. : 사전재해영향평가 및 전략환경영향평가 보완 제출
- 2018. 2. : 관계기관 및 부서 협의에 대한 조치결과 작성
- 2018. 3. : 주민공람공고(4차)
- 2018. 3. : 경상남도 지방도시계획위원회 상정

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 4. : 경상남도 지방도시계획위원회 심의
- 2018. 6. : 경상남도 지방도시계획분과위원회 심의
- 2018. 6. : 군관리계획재정비 결정(변경) 고시

□ 향후 추진계획

- 추진완료, 지속적인 성장을 위하여 2019년 재정비 재추진 필요

수리시설 개선사업

관리번호	2-7				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담 당 자	권치국	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014 ~ 2018	소요예산	11,100백만원	충공정율	100%

- 체계적이고 지속적인 용수공급을 위해 수리시설 개보수를 통하여 물부족 해소 및 영농기반 확충으로 지역 농가소득 증대에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014~2018
- 사 업 량 : 노후저수지 정비 13개소, 용배수로 정비 44건,
농업용관정 개발 25여개소
- 사 업 비 : 11,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,100	0	1,600	2,700	2,000	2,000	2,800	0
국 비	1,640		200	640	400	400		
도 비	210		50	60	50	50		
군 비	9,250		1350	2000	1550	1550	2800	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
수리시설 개선사업	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
수리시설 개보수	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 12. : 2015년도 사업대상지 착공 및 완료
- 2016. 12. : 2016년도 사업대상지 착공 및 완료
- 2017. 12. : 2017년도 사업대상지 착공 및 완료
- 2017. 11. : 2017년도 사업대상지 실시설계 실시
- 2018. 3. : 2018년 사업대상지 실시설계완료 및 사업착공

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 6. : 2018년 사업대상지 사업완료(82개소)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	11,100	6,300	2,000	253	1,500	1,047
국비	1,640	1,240	400	-	-	-
도비	210	160	50	-	-	-
군비	9,250	4,900	1,550	253	1,500	1,047
민자등		-	-	-	-	-

☐ 향후 추진계획

- 2018. 12. : 수리시설 개보수사업 완료

☐ 문제점 및 대책 : 해당없음

반영구적 논밭두렁 정비 사업비 지원

관리번호	2-12				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담당자	권치국	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014~2018	소요예산	390백만원	충공정율	100%

- 농촌지역 고령화 및 각종 농기계의 현대화에 부응하는 논밭두렁 정비사업을 통하여 농작물 생산량 증대와 경작지 훼손 방지

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014~2018
- 사업량 : 논밭두렁 정비 5개 지구
- 사업비 : 380백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	380	0	66	54	80	90	90	0
국비	0							
도비	87		20	16	24	27		
군비	293		46	38	56	63	90	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
논두렁정비	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
논두렁 정비	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 12. : 2015년도 사업대상지 착공 및 완료
- 2016. 12. : 2016년도 사업대상지 착공 및 완료
- 2017. 12. : 2017년도 사업대상지 착공 및 완료
- 2018. 5. : 2018년 사업대상비 확보(1회추경)

○ 2018년 2분기 추진목표

- 2018. 6. : 2018년 사업대상지 실시설계실시

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	380	200	90	0	0	90
국비	0	-	-	-	-	-
도비	87	60	27	-	-	-
군비	293	140	63	-	-	90
민자등	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

- 2018. 12. : 논두렁정비사업 완료

□ 문제점 및 대책

- 당해 사업에 대한 경상남도의 예산 미반영
⇒ 2018년 제1회 추경예산(90백만원) 확보
- 농번기(10월) 이후 사업착공 및 연내 사업완료

등·하굣길 안전대책 강구

관리번호	3-6				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담당자	정재호	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014~2018	소요예산	957	충공정율	100%

- 등·하굣길에서 발생할 수 있는 각종 사건·사고로부터 학생을 보호할 수 있도록 안전대책 강구

□ 사업개요

- 위 치 : 어린이 보호구역 16개소
- 사업기간 : 2014~2018
- 사업량 : 어린이 보호구역 내 시설 개선 1식
- 사업비 : 957백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,157	0	120	100	100	100	737	0
국비	75		60			15		
도비	0							
군비	1,082		60	100	100	85	737	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
안전시설 보완 16개소	시설보완 8개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 지속실시	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
안전시설 보완 16개소	시설보완 8개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 지속실시	

☐ 추진실적

☐ 기추진실적

- 2015. 1. ~ 12. : 2015년도 어린이보호구역 시설개선 4개소
- 2016. 1. ~ 12. : 2016년도 어린이보호구역 시설개선 4개소
- 2017. 1. ~ 12. : 2017년도 어린이보호구역 시설개선 4개소
- 2018. 2. : 1차 시설개선 대상지 선정(가례초등학교) 및 실시설계 완료
등하굣길 교통지도 계속

☐ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 5. : 가례초등학교 어린이보호구역 보도설치공사 착공
화정초등학교 어린이보호구역 차선도색

☐ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	1,157	320	100	0	100	637
국비	75	60	15			
도비						
군비	1,082	260	85	0	100	637
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 2018. 7. : 가례초등학교 어린이보호구역 보도설치공사 완료
- 2018. 12. : 공류·대의초등학교 어린이보호구역 보도설치공사 완료

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

도로망 확충

관리번호	4-3				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담 당 자	정재호	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014~2018	소요예산	11,030	총공정율	100%

- 관내 물류수송과 통행 편의를 제공하기 위하여 국도, 지방도, 군도, 농어촌도로 등 도로망을 대폭 확충하고 위험도로를 적극 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014~2018
- 사업량 : 도로망 정비 L=7.5km
- 사업비 : 11,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,030	0	2,230	2,500	2,100	2,100	2,100	0
국 비	1,225		125	500	300	300		
도 비	1,265		1,000				265	
군 비	8,540		1,105	2,000	1,800	1,800	1,835	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 L=3.0km	도로정비 L=1.5km	도로정비 L=1.5km	도로정비 L=1.5km	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 L=3.0km	도로정비 L=1.5km	도로정비 L=1.5km	도로정비 L=1.5km	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014. 1. ~ 12. : 2014년도 도로망 확충사업 완료
- 2015. 1. ~ 12. : 2015년도 도로망 확충사업 완료
- 2016. 1. ~ 12. : 2016년도 도로망 확충사업 완료
- 2017. 1. ~ 12. : 2017년도 도로망 확충사업 완료
- 2018. 2. : 실시설계 완료(6개소)
- 2018. 3. : 2018년 도로공사 발주 및 착공(4개소, 2.2km)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 6. : 군도 및 농어촌도로 정비사업 완료(2개소, 0.5km)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	22,712	6,830	10,640	1,296	2,401	1,545
국비	1,150	925	225			
도비	4,537	1,000	2,015	176	1,301	45
군비	17,025	4,905	8,400	1120	1,100	1,500
민자등						

□ 향후 추진계획

- 2018. 7. : 위험도로 개선사업(대천교 재해위험교량 사업) 발주
- 2018. 12. : 군도 및 농어촌도로 정비사업 계속 추진

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

장기미집행 도시계획도로의 조기 집행

관리번호	4-4				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014 -	소요예산	68,884백만원	충공정율	62.0%

○ 장기 미집행 도시계획도로의 조기 집행을 통해 취약지역 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014 ~
- 사업량 : 137개 노선 L=34,300m
- 사업비 : 68,884백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	0	0	0	0	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	0							
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도시계획도로 L=34,300m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
보상추진	8개소	3개소	3개소	3개소	123개소
도시계획도로 L=34,300m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015. 12. : 도시계획도로 개설(L=430m)
- 2016. 6. : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 1단계)
- 2016. 12. : 도시계획도로 개설(L=570m)
- 2017. 12. : 도시계획도로 개설(L=500m)
- 2018. 3. : 18년도 사업대상지 행정절차 및 보상계획공고(4개소)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 5. : 18년도 도시계획도로 개설구간 보상 개별통보 실시

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적							집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1분기	2018년 2분기
계								
국비								
도비								
군비	8,190	6,190	-	600	600	800	-	500
민자등								

□ 향후 추진계획

- 2019. 1 ~ 2020. 12. : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 1단계)
- 2021년 이후 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 2-2단계)

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 도시계획도로는 자치행정사무로 국비지원이 어려운 실정으로 어려운 군 재정여건을 고려할 때 공약사업의 임기 내 완료는 어려운 실정임
⇒ 단계별 집행계획에 따른 사업비 확보로 공약사업 이행률 제고

도시계획 전면 재검토 정비

관리번호	5-1				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김동욱	추진상황	완료
사업기간	2014-2017	소요예산	1,104백만원	충공정율	100.0%

- 의령, 부림도시계획을 전면 재검토하여 현실에 맞지 않는 지역은 도시계획을 수정하여 군민불편 해소와 생활편의 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014~2017
- 사업량 : 군관리계획 재정비 1식
- 사업비 : 1,104백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,104	0	1,104	0	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	1,104		1,104					
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령, 부림 도시계획 조사	군관리계획 변경 결정	군관리계획(재 정비)결정		

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령, 부림 도시계획조사	군관리계획 변경 결정 절차 이행	군관리계획 변경 결정 절차 이행	군관리계획 (재정비) 결정고시	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014. 7. : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2016. 7. : 토지적성평가 및 기후변화 재해취약성 분석 완료
- 2016. 12. : 전략환경영향평가 심의
- 2017. 4. : 주민공청회 개최
- 2017. 5. : 주민열람공고
- 2017. 6. : 관계기관 협의 및 주민열람공고(2차)
- 2017. 8. : 의령군계획위원회 심의 및 자문
- 2017. 9. : 경상남도 사전협의 및 주민열람공고(3차)
- 2017. 10. : 2020 의령군관리계획(재정비) 경상남도 입안
- 2017. 11. : 경상남도 농정심의회 상정 및 본안 통과
- 2017. 12. : 사전재해영향평가 및 전략환경영향평가 보완 제출
- 2018. 2. : 관계기관 및 부서 협의에 대한 조치결과 작성
- 2018. 3. : 주민공람공고(4차)
- 2018. 3. : 경상남도 지방도시계획위원회 상정

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 4. : 경상남도 지방도시계획위원회 심의
- 2018. 6. : 경상남도 지방도시계획분과위원회 심의
- 2018. 6. : 군관리계획재정비 결정(변경) 고시

□ 향후 추진계획

- 추진완료, 지속적인 성장을 위하여 2019년 재정비 재추진 필요

차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소

관리번호	4-5				
담당부서	건설도시과 (지역개발담당)	담 당 자	박광원	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	2,000백만원	총공정율	100%

- 의령군 관내 차량이나 농기계가 진출입하기 어려운 주택이 없도록 마을안길 확장 등의 소규모 주민생활편익증진사업을 확대 시행하여 주민숙원해소

□ 사업개요

- 위 치 : 마을진입로 및 안길 정비사업
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사 업 량 : 마을진입로 및 안길 확·포장 1식
- 사 업 비 : 2,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	500	500	500	500	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	2,000	-	-	500	500	500	500	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴 및 시행	15개소	10개소	10개소	10개소	-

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴	21개소	20개소	12개소	10개소	-
사업 시행	21개소	20개소	12개소	10개소	-

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015년 21개소, 사업비 591백만원 사업 완료
- 2016년 20개소, 사업비 535백만원 사업 완료
- 2017년 12개소, 사업비 590백만원 사업 완료
- 2018년 10개소, 사업비 520백만원 대상지 선정 완료
- 2018년 1분기 10개소 사업발주 완료, 2개소 사업 완료

○ 2018년 2분기 추진실적

- 5개소 사업 완료, 2개소 공사 중
- 1개소 보상 협의 중

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비	2,	1,126	590	45	425	50
민자등						

□ 향후 추진계획

- 2018. 6. : 차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소사업 완료

□ 문제점 및 대책

- 일부 편입부지, 지장물(주택) 등 보상협의 애로
⇒ 지속적인 주민방문 등으로 조속한 사업추진 노력

안전관리과

4-1. 효율적인 재난대응 통합체제 구축	119
4-2. 재해 예방사업 적극 추진	122
4-9. 방범용 CCTV 확대 설치	125

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[안전관리과]

1. 총 평

- 효율적인 재난대응 통합체제 구축 등 3개 공약사항에 대해 완료 및 정상 추진 중이며
- 군민에게 약속한 공약사업을 실천계획에 따라 차질없이 추진하여 신뢰받는 군정을 실현 할 것임

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3		2	1			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	2015.12.
4-9	방범용 CCTV 확대 설치	2016.12.

○ 정상추진

관리번호	제 목	비고
4-2	재해 예방사업 적극 추진	2019.12.

효율적인 재난대응 통합체제 구축

관리번호	4-1				
담당부서	안전관리과 (안전관리담당)	담당자	강현정	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	-	소요예산	-	공정율	100%

- 세월호 침몰 등 대형 재난의 경우 재난 시스템의 분산과 전문성 약화가 원인이며, 재난이 복합적으로 일어나는 상황에서는 각 분야에 산재해 있는 재난대응 기능을 통합하고 지휘할 수 있는 시스템 마련이 필요함

□ 사업개요

- 재난발생 시 신속하고 효율적으로 대응할 수 있는 통합체제 구축 및 내실화 추진으로 안전관리 컨트롤 타워 역할 강화
- 안전정책 총괄조정 및 상시적 안전대책 수립 및 점검체계 강화로 군민의 생명과 재산피해 최소화

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
제도개선 및 정비	·재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례 제정 ·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성	·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성	·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성 ·재난현장 통합지원본부 설치 및 운영조례 개정 ·재난안전대책본부 운영조례 개정	·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성	·매뉴얼 정비: 연1회 이상 ·재난대응수칙 작성
재난대응 통합 체제 기반 훈련 실시	·안전한국훈련 2회 ·긴급구조종합훈련 2회	·안전한국훈련 연 1회 ·긴급구조종합훈련 연 1회	·안전한국훈련 1회 ·긴급구조종합훈련 1회	·안전한국훈련 1회 ·긴급구조종합훈련 1회	·안전한국훈련 1회 ·긴급구조종합훈련 1회
시기별·분야별 안전관리대책 추진	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검	·안전관리계획 수립 ·분야별 교육 실시 ·연 2회 시설물 안전점검
군민안전문화 종합대책 마련	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회	안전점검의날 행사 월 1회 국가안전대진단 연 1회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
통합지원본부 조례 개정			완료		
재난대응 통합 체제 기반 훈련 실시	4회	1회	1회	1회	1회
재난대응 매뉴얼 정비	2회	1회	1회	1회	1회
시설물 안전정기점검 (수시점검 병행)	4회	2회	2회	2회	2회
안전점검의 날 행사	24회	12회	12회	12회	12회
국가안전대진단	3회	1회	1회	1회	1회

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 시설물 안전점검
 - 특정관리(102개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회
- 재난관리자원 비축관리계획 수립 및 자원 현행화·점검
 - 매월 13일 '재난관리자원 현행화의 날' 운영
- 재난안전분야 전문교육 관리카드 정비 및 교육이수
 - 교육의무대상자 59명(관리자 11명, 실무자 48명), 이수실적 100% 관리
- 어린이 놀이시설 안전관리 : 13개소
- 2018년도 국가안전대진단(해빙기 안전관리) 추진

○ 2018년 2분기 추진실적

- 재난취약시설 의무보험 총괄관리
 - 미가입시설 100% 가입 완료
- 시설물 안전점검
 - 특정관리(102개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회
- 재난관리자원 비축관리계획 수립 및 자원 현행화·점검
 - 매월 13일 '재난관리자원 현행화의 날' 운영
- 재난안전분야 전문교육 관리카드 정비 및 교육이수
 - 교육의무대상자 59명(관리자 11명, 실무자 48명), 이수실적 100% 관리

□ 향후 추진계획

- 2018년도 특정관리대상시설 등 일제조사(9~10월)
 - 특정관리(102개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 실시
- 재난관리자원 비축관리계획 수립 및 자원 현행화·점검
 - 매월 13일 '재난관리자원 현행화의 날' 운영
- 하반기 재난안전분야 전문교육 관리카드 정비
 - 교육의무대상자 59명(관리자 11명, 실무자 48명), 이수실적 100% 관리
- 재난취약시설 의무보험 총괄관리
 - 가입시설 100% 갱신 가입 완료
- 하반기 어린이 놀이시설 안전점검 실시 : 13개소
- 추석 명절대비 다중이용시설 안전점검 추진

재해예방사업 적극 추진

관리번호	4-2				
담당부서	안전관리과 (복구지원담당)	담당자	김대운	추진상황	정상추진
사업기간	2014년-2019년	소요예산	107,927백만원	충공정율	80.0%

- 재난 없는 내 고장이 되도록 위험지구와 풍수해 등 재해예방사업 확대 및 적극 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 등 21개소 일원
- 사업기간 : 2014년~2019년
- 사업량 : 총21개사업(재해위험지 8, 급경사지 8, 위험저수지 5)
- 사업비 : 107,927백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	107,927	15,973	16,768	15,034	15,400	10,940	9,360	24,452
국 비	52,956	7,986	8,420	7,500	7,700	5,470	4,680	11,200
도 비	42,219	7,987	7,158	4,524	4,500	3,204	3,295	11,551
군 비	12,752		1,190	3,010	3,200	2,266	1,385	1,701
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여배지구 시행 백야지구 시행	백야지구 완료 여배지구 시행 봉두서암봉곡지구 시행	여배지구 완료 봉두서암봉곡지구 시행	봉두서암봉곡지구 시행
급경사지	다연지구 완료 고진지구 완료	나림지구 시행 이근상동지구 시행	나림지구 완료 상동지구 완료 이근지구 완료 벽계지구 시행	벽계지구 완료 수암지구 시행	자곡지구 시행 수암지구 완료
위험저수지	두곡방계지구 완료 상촌문주하지구 시행	상촌지구 완료 문주하지구 시행	문주하지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료	

○ 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여백지구 시행 백야지구 시행	백야지구, 여백지구 시행 봉두사암봉곡지구 시행	여백지구 완료 봉두사암봉곡지구 시행	봉두사암봉곡지구 시행
급경사지	대인지구 완료 고잔지구 완료	나림지구 시행 이근상용지구 시행	나림지구 완료 상용지구 완료 이근지구 완료 벽계지구 시행	벽계지구 완료 수암지구 시행	자곡지구 시행 수암지구 시행
위험저수지	두곡방계지구 완료 상촌문주하지구 시행	상촌지구 완료 문주하지구 시행	문주하지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 재해위험지구 전체 8개소 중 4개소 사업완료, 3개소 정상추진 1개소 설계용역
- 급경사지 전체 8개소 중 5개소 사업완료
- 재해위험저수지 전체 5개소 중 4개소 사업완료

○ 2018년 2분기 추진실적

- 재해위험지구 2018년도 4개 지구 중 1개소 사업발주, 1개소 사업추진 2개소 설계용역
- 급경사지 2018년도 2개지구 중 1개소 사업추진, 1개소 설계용역완료
- 재해위험저수지 2018년도 1개 지구 중 1개소 사업추진

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	60,950	47,202	10,940	936	1,872	31,004
국비	30,494	23,620	5,470	468	936	14,476
도비	20,208	16,182	3,204	274	548	14,024
군비	10,248	7,400	2,266	194	388	2,504
민자등						

☐ **향후 추진계획**

- 재해위험지구 2018년도 4개지구 중 1개소 사업완공, 3개소 사업추진
- 급경사지 2018년도 2개지구 중 1개소 사업완공, 1개소 사업추진
- 재해위험저수지 2018년도 1개 지구 사업 완공

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

방범용 CCTV 확대 설치

관리번호					
담당부서	안전관리과 (통신관제담당)	담 당 자	임상근	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015년-2018년	소요예산	1,636백만원	충공정율	100%

- 범죄예방, 교통단속 등 공익목적으로 분산 설치된 CCTV 통합
- 통합관제센터를 중심으로 행정.치안.재난 연계를 통한 주민 삶과 지역 경제력을 향상시킬 수 있는 지속가능 모델 제시

□ 사업개요

- 위 치 : 신관 4층 / 363m²(110평)
- 사업기간 : 2016. 6월 ~ 2016. 12월(7개월)
- 사 업 량 : CCTV 통합 운영관리를 위한 통합관제시스템 구축 및 확대
- 사 업 비 : 1,196백만원(국 636, 도 168, 군 392)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,630	0	0	0	1,196	170	264	0
국 비	724				636		88	
도 비	168				168			
군 비	738				392	170	176	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
CCTV 통합관제 센터 구축	관제센터 구축사업 신청 및 국도비 확보	CCTV통합관제 센터 구축	방범용CCTV 확대 설치	방범용 CCTV 확대 설치	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
CCTV 통합관제센터 구축		1,196			
방범용 CCTV 확대 설치		120	170	264	

□ 추진실적

- CCTV 통합관제센터 구축 : 2014. 4. ~ 2017. 3.
 - 2015년 CCTV 통합관제센터 구축사업 신청 : 2014. 4.
 - 2015년 CCTV 통합관제센터 구축대상 확정 : 2014. 10.
 - 통합관제센터 구축 설계 용역 : 2016. 1. ~ 3.
 - 통합관제센터 구축 조달청 계약 체결 : 2016. 9.
 - 통합관제센터 구축 사업 완료 : 2017. 3. 5.
 - 통합관제센터 개소 및 정상 운영 : 2017. 5. 1. ~ 계속
- 2016년 안전취약지역 방범용 CCTV 설치 : 2016. 3. ~ 5.
 - 사업금액 : 120백만원
 - 설치대수 : 방범용 CCTV 17개소
- 2017년 방범용 CCTV 설치 : 2017. 3. ~ 4.
 - 사업금액 : 170백만원
 - 설치대수 : 방범용 CCTV 24대 신규 설치 및 노후 CCTV 33대 교체
- 2017년 하반기 방범용 CCTV 설치 : 2017. 6. ~ 7.
 - 사업금액 : 150백만원
 - 설치대수 : 방범용 CCTV 22대 신규 설치
- 2018년 1·2분기 추진실적
 - 2018년 방범용 CCTV 설치 : 2018. 3. ~ 6.
 - 사업금액 : 176백만원
 - 설치대수 : 방범용 CCTV 41대 신규 설치
- 2018년 3분기 추진목표 (추진계획)
 - 어린이보호구역 불법주정차 단속 CCTV 설치 : 2018. 4. ~ 6.

- 사업금액 : 88백만원
- 설치대수 : 주정차 단속 CCTV 3대

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	1,580	1,316		176		88
국비	724	636				88
도비	168	168				
군비	1,008	512	320	176		
민자등						

□ 향후 추진계획

- 방범용 CCTV 연차별 확대 설치 : 2018. 4. ~ 12.
 - 이면도로, 우범지역 등 생활권 범죄 취약지역(경찰서 협의)
 - 범죄 취약지역 방범 CCTV 중점 설치
 - 영상인식 시스템 구축 등 방범 CCTV 고도화

도시개발사업과

1-1-1. 대규모 산업단지(용덕) 조성	130
1-1-2. 대규모 산업단지(정곡) 조성	133

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[도시개발사업과]

1. 총 평

- 산업단지 조성은 대규모 투자를 수반하는 사업으로 투자자 유치에 어려움이 있으며 지역경기 불황 및 우리군 입지적 여건 등으로 인한 민간투자자 유치가 없는 실정임
 - 산업입지 여건 등을 분석하여 최적 대안 마련

2. 총 괄

(단위 : 2건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
2				2		

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	-	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	부진
1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부진

용덕 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-1				
담당부서	도시개발사업과 (산단조성담당)	담 당 자	남택균	추진상황	부진
사업기간	2015-2019년	소요예산 (백만원)	35,020	공 정 율	5%

- 의령군 산업단지 유치로 지역균형발전 및 산업기반 확충
- 낙후지역 고용창출 및 산업생산력 향상으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 용덕면 죽전리 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사 업 량 : A=300,000m²
- 사 업 비 : 35,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	35,020	0	20	0	6,000	7,000	11,000	11,000
국 비	0							
도 비	0							
군 비	20		20					
민자등	35,000				6,000	7,000	11,000	11,000

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	민간투자 유치	투자유치 MOU 체결	산업단지 지정	공사착공	사업완료

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	-	투자유치 활동전개	산단조성 실시계획 수립 및 산단 지정 승인	보상추진 및 사업착공 (공정률 40%)	사업완료 (산업단지 분양 추진)

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료 ('14.10.27.)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적							집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1·2분기	2018년 3·4분기
계	20	20	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	20	20	-	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

- 부림일반산업단지 조성 중장기 계획 추진

□ 문제점 및 대책

- 대상지 주변 도로망 여건이 불량하며, 국도20호선으로 연결하는 간선 도로망의 확충이 필요한 실정

- 높은 가격의 예정분양가(297,806원/㎡)로 사업성이 불투명한 현실
 - 용덕 일반산업단지 타당성조사 결과 기반시설이 열악하고 경제성이 부족하여 사업추진 불가한 실정
- ⇒ 함양~울산 고속도로 건설과 관련하여 부림일반산업단지 조성을 중장기 계획으로 추진하여 산업생산력 향상 및 지역경제 활성화 도모 예정

정곡 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-2				
담당부서	도시개발사업과 (산단조성담당)	담 당 자	남택균	추진상황	부진
사업기간	2017~2021년	소요예산 (백만원)	180,078	공 정 률	10%
- 의령군 산업단지 유치로 지역균형발전 및 산업기반 확충 - 낙후지역 고용창출 및 산업생산력 향상으로 지역경제 활성화 기여					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 대산리 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2021년
- 사 업 량 : A=740,000m²
- 사 업 비 : 180,078백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년이후
계	180,078	40	150	30,000	40,000	109,888
국 비	0					
도 비	0					
군 비	190	40	150			
민자등	179,888			30,000	40,000	109,888

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2018년	2019년	2020년	2021년이후
일반산업단지	산업단지 타당성조사 용역 완료	산업단지 조성 개발투자자 유치	사업착공	보상협의 및 부지조성	사업완료

○ 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2018년	2019년	2020년	2021년이후
일반산업단지	산업단지 타당성조사 용역 완료	산업단지 조성 개발투자자 유치	투자유치 MOU 체결 및 사업착공	보상협의 및 부지조성	사업완료

□ 추진실적

○ 기 추진실적

- 사업대상지 위치 변경 → 의령 대산지구 ('17. 6.)
- 의령 일반산업단지 조성 타당성 용역 시행 ('17. 7.)
- 의령 일반산업단지 조성 투자의향 수요조사 용역 시행 ('17. 8.)
- 사업예정지 및 주변의 전체적 입지여건 현장방문(고려개발) ('17. 8.)
- 투자유치활동 및 진행사항 협의를 위한 LH 경남지사 방문 ('17. 8.)
- 타당성 및 수요 조사 용역 결과에 따른 LH 사업검토 신청 ('17. 10.)
- LH 사업검토 신청에 대한 회신 ('18. 1.)

(높은 조성원가, 입주기업 지원 등 지속적인 처리방안 강구-대상지 변경 검토)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 일반산업단지 종합계획수립 및 최적지 선정 용역 착수 ('18. 4.)

○ 2018년 3~4분기 추진목표 (추진계획)

- 일반산업단지 종합계획수립 및 최적지 선정 용역 중간보고회 개최 ('18. 8.)
- 일반산업단지 종합계획수립 및 최적지 선정 용역 완료 ('18. 11.)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적							집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 4분기
계	159	-	-	20	20	-	59	60
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	159	-	-	20	20	-	59	60
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ **향후 추진계획**

- 일반산업단지 종합계획수립 및 최적지 선정 용역 추진
- 최적지 선정 용역을 통한 사업대상지 재검토

☐ **문제점 및 대책**

- 경기불황 및 입지조건 불리 등으로 사업추진 성과미흡
 - 산업입지 여건에 맞는 일반산업단지 종합계획수립 및 최적지 선정 용역을 통한 사업대상지 선정 및 지속적인 투자유치활동 전개

보 건 소

3-13. 보건의료시설, 장비개선사업	138
3-14. 영유아 유료예방접종비 전액지원	141
7-4-2. 현장행정 강화	143

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[보건소]

1. 총 평

- 보건기관 시설 의료장비 개선을 통한 체계적인 보건의료서비스 구축으로 진료환경개선 및 양질의 보건의료서비스를 제공함
- 선택예방접종 접종비 지원으로 육아 비용부담을 줄여 인구증가 및 예방접종률을 향상시킴
- 찾아가는 현장행정으로 교통 불편 등 의료서비스 수혜 한계를 개선하고 의료취약주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3		3				

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
3-13	보건의료시설, 장비개선사업	주기반복
3-14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	주기반복
7-4-2	현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

보건의료시설, 장비개선 사업

관리번호	3-13				
담당부서	보건소 (보건행정담당)	담당자	강정구	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014.07 - 2018.06	소요예산	5,971백만원	총공정율	100%

- 보건의료시설 및 장비를 개선하여 의료취약지역의 건강불평등에 따른 소외감을 해소하고 보건인프라 확충 및 맞춤·예방 중심의 건강관리체계를 구축하여 군민에게 양질의 보건의료 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의병로 8길 16 등 22개소
- 사업기간 : 2014.07 ~ 2018.06
- 사업량 : 보건기관 시설개선 및 의료장비 보강 등
(보건소 1, 보건지소 11, 보건진료소 10)
- 사업비 : 5,971백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,971	770	1,945	1,057	561	201	207	1,174
국비	3,316	415	1,070	671	252	31	95	782
도비	1,268	104	439	168	166	136	59	196
군비	1,331	251	436	218	143	34	53	196
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	철곡,유곡,성당,보건진료소 신축, 부림통합보건지소 개보수	낙서보건지소 신축 완료	-	농어촌의료서비스개선사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선사업 신청 및 선정
장비개선	종합효소반응기 등 26종 84점	구강보건이동진료차량 등 16종 73점	효소면역검사기 등 10종 방문보건차량 1대교체	노후장비 보강	노후장비보강
유지관리	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	칠곡,유곡,성당,보건진료소 신축 부림통합보건지소 개보수	낙서보건지소 신축 완료	-	노후시설 개선	노후시설 개선
장비개선	종합효소반응기기 등 26종 84점	구강보건이동진료차량 등 16종 73점	효소면역검시기 등 10종 방문보건차량 1대 교체	노후장비 보강	노후장비보강
유지관리	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소	보건기관 관리 22개소

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 칠곡,유곡,낙서 보건지소 신축, 성당보건진료소 신축, 부림통합보건지소 개보수
- 종합효소반응기, 구강보건이동진료차량 등 구매
- 보건기관 소규모 수선 등 유지관리
- 방문보건차량 1대 교체 완료
- 재활물리치료실 장비 등 구매 완료(효소면역검시기 등 10종)
- 물리치료실 구조 변경 완료
- 재활치료실 운영
- 보바스테이블 등 구입 완료(보바스테이블 등 9점)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 보건사업용 차량(전기차) 구입완료
- 농어촌의료서비스개선사업 장비 구입완료(근관충전세트 등 3종 29점)
- 의료취약지 보건기관 기능보강사업 장비 구입완료
(전산화인지 치료 및 평가시스템 등 6종 8점)
- 보건소 장애인 편의시설 개선
- 양성보건진료소 옥상 방수 공사
- 보건소 상수관로 보수 공사
- 지소 진료소 소규모 수선 공사

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	3,945	3,563	201	3	178	23
국비	2,108	1,993	31		84	11
도비	960	773	136		51	8
군비	877	797	34	3	43	4
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 보건기관 22개소 장비개선 및 시설유지관리(계속시행)

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당없음

영유아 유료 예방접종비 전액 지원

관리번호	3-14				
담당부서	보건소 (감염병관리담당)	담당자	서정빈	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2016-2018	소요예산	135백만원	총공정율	100%

○ 선택예방접종 접종비 지원으로 건강한 자녀 양육 및 경제적 부담 감소로 인구증가 시책에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군에 주소를 둔 출생아~8개월 미만 영아
- 사업기간 : 2016~2018년
- 사업량 : 연 100명(접종차수 최대 3회, 100명 x 3회= 300건)
- 사업비 : 135백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	0	75	30	30	0
국비	0							
도비	0							
군비	135				75	30	30	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		250	100	100	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예방접종인원 (로타바이러스)		250	100	100	

☐ 추진실적

- 기추진실적
 - 2016년도 : 194건 / 17,305,000원
 - 2017년도 : 204건 / 19,175,000원
 - 2018년 1분기 : 55건 / 4,975,000원
- 2018년 2분기 추진실적
 - 2018년 2분기 : 30건 / 2,900,000원
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비		17	19	5	3	22
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 군 홈페이지 게시 및 보건소 방문 시 지속적인 사업홍보.
- 보건소 영양플러스 사업 등과 연계하여 홍보.

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 국가필수예방접종이 아닌 선택예방접종으로, 접종 비용 대비 예방효과 미흡에 따른 필요성 저하.
- 관내 출생아 수 감소로 인한 대상자수 급감.

현장행정강화(의료취약지역 순회방문)

관리번호	7-4-2				
담당부서	보건소 (진료담당)	담당자	장미애	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	215	총공정율	100 %

○ 추진배경(필요성)

의료취약지역 주민들의 의료불편을 해소하기 위하여 찾아가는 통합의료서비스를 제공하여 벽지·오지마을 주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 의료취약지역 마을
- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 마을별 월1회이상 순회방문
- 사업비 : 215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		50	30	30	35	35	35	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	215	50	30	30	35	35	35	
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민건강 행복 서비스 운영 (보건소)	35개 마을 (15개분야/ 현장 통합서비스)	38개 마을 (14개분야/ 현장 통합서비스)	38개 마을 (15개분야/ 현장 통합서비스)	38개 마을 (15개분야/ 현장 통합서비스)	38개 마을 (15개분야/ 현장 통합서비스)
마을방문의 날 운영 (보건지소,진료소)	보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문	전보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소,진료소 마을별 선정 후 방문

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
찾아가는군민건강 행복서비스 운영 (보건소)	91개 마을 (12개 분야 7,765명)	38개 마을/14개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합의료서비스)	38개 마을/15개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합의료서비스) 구강보건차량진료서비스운영	38개 마을/15개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합의료서비스) 구강보건차량진료서비스운영	38개 마을/15개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합의료서비스) 구강차량진료서비스운영
마을방문의 날 운영 (보건지소, 진료소)	현장진료: 2,144회/22,361명 한방진료 : 299명	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육	21개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육	21개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육	21개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014년 07월 ~ 2016. 12월 : 현장진료(2,235회/19,182명), 한방진료(302명)
- 2017. 1월 : "건강으로 행복찾는 "찾아가는 군민건강 행복서비스 확대운영 계획 수립
- 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 : 35개 마을 15개 분야 2,611명 -
- 구강보건의동진료사업운영 : 94개마을 108회/387명
- 21개 보건기관 마을방문의 날 운영 : 928개 마을 7,014명 현장행정운영

○ 2018년 2분기 추진실적

- 2018. 1 : "건강으로 행복찾는 "찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 계획 수립
- 찾아가는 행복서비스 운영 : 지정면 태부 등 13개마을 15개분야 1,856명
- 보건의료서비스실적: 만성질환 기초검진 등 10개분야 1,396명
- 지원(재능)봉사서비스 실적: 이동목용서비스 등 4개분야 148명
- 구강보건차량진료서비스운영 : 지정면 태부 등 48회/312명
- 21개 보건기관 마을방문의 날 운영 : 362회/2,699명

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비	215	145	50	5	5	10
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 보건소 : 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 지속 추진
- 보건지소, 진료소 : 찾아가는 마을방문(진료,상담)의 날 운영 지속 추진
- 구강보건이동차량 운영 : 취약마을 찾아가는 구강보건진료서비스

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

농업정책과

2-1. 새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	148
2-2. 비닐하우스 노후시설 확대지원	151
2-3. 고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	154
2-8. 흙 살리기 사업 확대	156

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[농업정책과]

1. 총 평

- 군수 핵심 공약인 새부자 농가육성 프로젝트사업 3차년도 완료후 경쟁력제고사업으로 정상 추진
- 상반기 흙 살리기사업, 고품질 쌀 재배단지 조성은 차질없이 정상적으로 추진중이며, 비닐하우스 노후시설 개선 확대 지원은 작기 특성상 벼 추수후 사업 추진

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4	1	3				

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	2017.12.8
2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	주기반복
2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	주기반복
2-4	흙 살리기 사업 확대	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해 당 없 음	

새부자 농가육성 프로젝트 확대지원

관리번호	2-1				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담 당 자	최승룡	추진상황	완료
사업기간	2015. 3 - 2018. 8	소요예산	970백만원	공 정 율	100%

- 맞춤형 전문기술지원과 영농기반 구축으로 새부자 500농가 육성
- 참여농가별 경영계획 및 목표 설정으로 행복도시 부자의령의 꿈 실현

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 2018. 8(3년간)
- 사 업 량 : 새부자 500농가 육성
 - '15년 100농가(1차년도), '16년 200농가(2차년도), '17년 200농가(3차년도)
- 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	970	0	0	150	320	350	125	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	945			150	320	350	125	
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
새부자 농가육성	100호	200호	200호			

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
경영컨설팅	100호	200호	200호			
새부자 달성	100호	200호	200호			

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2015년(1년차) 새부자 농가육성 프로젝트 : 100농가 육성
- 2016년(2년차) 새부자 농가육성 프로젝트 추진 : 200농가 육성
- 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 추진 : 20농가, 70백만원
- 2017년(3년차) 새부자 농가육성 프로젝트 기본계획 수립
- 경영컨설팅 예비대상자 신청 접수 : 13개 읍면, 300농가
- 농가경영컨설팅 시행 용역업체 선정을 위한 입찰공고
- 농가경영컨설팅 시행 전문업체 선정(협상에 의한 계약 체결) : 2017. 5. 1.
- 농가경영컨설팅 대상농가 선정 : 200농가(예비신청 301농가)
- 새부자 농가육성 프로젝트 발대식 : 2017. 6. 22.
- 새부자 농가육성 프로젝트 경영역량강화교육 : 3과정 15회
- 맞춤형 농가별 1:1 경영컨설팅 현장조사 : 1회, 200농가
- 새부자 농가육성 프로젝트 중간보고회 : 1회
- 품목별 우수사업장 및 영농현장 벤치마킹 : 3회(3과정×1회)
- 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 추진 : 20개소
- 경영역량강화 및 품목별 전문재배기술 교육 : 6회(3과정×2회)
- 맞춤형 농가별 1:1 경영컨설팅 조사·진단·분석 : 1회, 200농가
- 새부자 농가육성 프로젝트 성과보고회 및 수료식 : 2017. 12. 8.
- 2018년 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 대상자확정: 25개소

○ 2018년 2분기 추진실적

- 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 추진 : 16농가, 78백만원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	878	470	330	30	48	47
국비						
도비						
군비	878	470	330	30	480	47
민자등						

□ 향후 추진계획

- 2015년~2017년 새부자 농가육성 프로젝트 육성농가 지속관리
- 2016년~2018년 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 추진 : 65개소

□ 문제점 및 대책

- 시설채소 등 주산작물의 면적확대 신·증축 및 축산의 어려움으로 추가적인 부가가치 창출이 어려운 실정임
 - ⇒ 시설 증축 및 재투자보다는 경영구조 개선을 통한 소득 향상 도모
 - ⇒ 첨단영농기술의 접목 및 최적시설 구축을 위한 융복합화 추진

□ 증빙서류

추진실적 사진	새부자 농가육성 프로젝트
	
시상식 사진 (2017. 12. 8)	수료식 사진 (2017. 12. 8)

비닐하우스 노후시설 개선 확대지원

관리번호	2-2				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담 당 자	최승룡	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015. 3 - 2019. 12	소요예산	22,208백만원	공 정 율	100%

- 노후하우스 시설개선을 통한 재해피해 경감과 고품질 농산물 안전생산
- 시설장비 자동화·현대화로 고령화에 따른 노동력 부족 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2016. 3 ~ 2019. 12(4년간)
- 사 업 량
 - 4년간 단동하우스 개선사업 : 650농가, 2,600동, 166ha
 - 내재해형 규격하우스 설치 지원 : 350농가, 1,000동, 66ha
 - 시설장비 자동화·현대화 : 300농가, 1,600동, 100ha
- 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	21,428	1,080	1,726	2,716	3,234	4,484	4,094	4,094
국 비	1,792	96	110	145	492	235	357	357
도 비	2,183	43	188	228	342	450	466	466
군 비	6,495	401	461	997	776	1,412	1,224	1,224
민자등	10,958	540	967	1,346	1,624	2,387	2,047	2,047

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
하우스시설 개선	1,400동	500동	700동	700동	700동	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
규격하우스	600동	100동	300동	300동	300동	
시설장비 현대화	800동	400동	400동	400동	400동	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 국·도비사업 예산확보 중앙 및 도 방문 : 3회(도청 3)
- 비닐하우스 노후시설 개선사업 도비확보 건의
 - 2017년도 특화작목 육성기반 조성사업 신규확보 : 도비 120백만원
- 2017년도 비닐하우스 노후시설 개선사업 등 사업대상자 확정 및 교부결정
 - 고추비가림 재배시설 설치사업, 특화작목 육성기반 조성사업, 내재해형 규격하우스 설치사업, 시설 및 장비 현대화사업(6개사업)
- 고추비가림 재배시설 설치사업(국비) : 내재해형 규격하우스 50동
- 특화작목 육성기반 조성사업(도비) : 내재해형 규격하우스 34동
- 내재해형 규격하우스 설치사업(군비) : 내재해형 규격하우스 64동
- 시설 및 장비 현대화사업 추진 : 6개사업(일반원예 시설현대화 등)

○ 2018년 2분기 추진실적

- 고추비가림 재배시설 설치사업(국비) 보조금교부결정 : 25동
- 내재해형 규격하우스 설치사업(군비) 보조금교부결정 : 50동
- 시설 및 장비 현대화사업 지속 추진 : 일반원에 시설현대화 등 6개사업

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	12,180	7,676	4,484	0	20	4,074
국비	986	747	235	0	4	353
도비	1,210	758	450	0	2	464
군비	3,650	2,234	1,412	0	4	1220
민자등	6,334	3,937	2,387	0	10	2037

□ 향후 추진계획

- 고추비가림 재배시설 설치사업(국비) : 내재해형 규격하우스 16동(이월)
- 특화작목 육성기반 조성사업(도비) : 내재해형 규격하우스 9동(이월)
- 내재해형 규격하우스 설치사업(군비) : 내재해형 규격하우스 22동(이월)
- 2018년 내재해형 규격하우스 설치사업 지속추진

□ 문제점 및 대책

- 작기 특성상 규격하우스 및 시설현대화사업 조기착공 애로
⇒ 연내 미완료농가 사업이월 지속 추진

고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성

관리번호	2-3				
담당부서	농업정책과 (농업지원, 친환경농업담당)	담 당 자	김미진 배수현	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015년 ~ 2018년	소요예산	637백만원	총공정율	100%

- 고품질 기능성 및 친환경 인증 쌀 재배단지 조성으로 소비자의 다양한 욕구에 부응하여 농가소득 증대 도모
- 쌀 시장개방 확대에 따른 안정적인 생산 기반확정 및 판로 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년)
- 사 업 량 : 651ha(매년 170ha)
- 사 업 비 : 637백만원(매년 160백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	637	0	0	157	160	160	160	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	71	0	0	17	18	18	18	-
군 비	279	0	0	69	70	70	70	-
민자등	287	0	0	71	72	72	72	-

□ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : ha)

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계					
기능성쌀 재배단지조성	76	80	80	80	
친환경쌀 재배단지 조성	65	90	90	90	

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 백만원)

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	157	160	160	160	
기능성쌀 재배단지 -농자재 지원 -포장재 개발 등	57	60	60	60	
친환경쌀 재배단지 -농자재지원 -교육 및 컨설팅 -인증수수료	100	100	100	100	

□ 추진실적

○ 기추진실적

- '15년: 141ha(기능성쌀 재배단지: 76ha, 친환경쌀 재배단지: 65ha)
- '16년: 170ha(기능성쌀 재배단지: 80ha, 친환경쌀 재배단지: 90ha)
- '17년: 190ha(기능성쌀 재배단지: 90ha, 친환경쌀 재배단지: 100ha)
- '18년 1월 ~ 3월: 사업 홍보 및 접수

○ 2018년 2분기 추진실적

- 기능성쌀 재배단지 102ha(7개단지/6개읍면)76.5백만원
- 친환경 쌀 재배단지 : 140ha(10개단지) / 190백만원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월이후
계	911	614	221	0	266	0
국비	-	-	-	-	-	-
도비	97	54	20	-	23	-
군비	492	328	126	-	133	-
민자등	322	232	75	-	110	-

□ 향후 추진계획

(10월 완료)

- '18. 11월 : 사업비 정산 및 사업성과 분석

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

흙 살리기 사업 확대

관리번호	2-8				
담당부서	농업정책과 (농업지원, 시험개발담당)	담당자	김귀영 김봉균	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014. 7 ~ 2018. 12	소요예산	2,967백만원	충공정율	100%

○ 가축분의 야적 등으로 인한 악취 발생 및 토양·수질 오염 심각

○ 가축분의 퇴비화로 고품질 친환경농산물 생산 및 농가 소득 증대 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12.(4년)
- 사업량 : 간이퇴비장 114개소, 유용미생물(EM)2,078톤
- 사업비 : 2,967백만원(도비 722, 군비 1,246, 자담 999)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,967	0	120	410	1,777	550	110	0
국비	0							
도비	722			90	500	132	0	0
군비	1,246		84	200	610	242	110	0
민자등	999		36	120	667	176	0	0

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장	14개소	79개소	21개소	-	-
유용미생물 (EM)공급	800톤	450톤	450톤	378톤	-

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장	14개소	79개소	21개소	-	-
유용미생물(EM)공급	800톤	450톤	450톤	378톤	-

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014년 간이퇴비장 설치 : 4개소(120백만원)
- 2015년 간이퇴비장 설치 : 10개소(300백만원)
- 2016년 간이퇴비장 설치 : 79개소(1,667백만원)중 79개소 완료
- 2017년 간이퇴비장 설치 : 21개소(441백만원) 중 19개소 완료
2개소 사고이월 추진

○ 2018년 2분기 추진실적

- 간이퇴비장 사고 이월 2개소 완료
- 유용미생물(EM) 85톤 공급

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	2,809	1,880	762	40	50	77
국비	-	-	-	-	-	-
도비	683	462	209	-	12	-
군비	1,194	766	273	40	38	77
민자등	932	652	280	-	-	-

☐ 향후 추진계획

- 유용미생물(EM) 공급 : 165톤 공급 예정

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

농축산유통과

2-4. 원예농산물 저장시설 확충	160
2-5. 농산물 유통체제 개선	164
2-6. 마늘 판로망 구축	167
2-9. 축산농가 지원확대	170

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[농축산유통과]

1. 총 평

- 농산물 유통활성화를 통한 유통환경 변화 대응
- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4	2	2				

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
2-4	원예농산물 저장시설 확충	2017. 12. 21.
2-5	농산물 유통체계 개선	2017. 12. 28. (주기반복)
2-6	마늘 판로망 구축	2017. 12. 28.
2-9	축산농가 지원확대	2017. 12. 28. (주기반복)

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

원예농산물 저장시설 확충

관리번호	2-4				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	서경환	추진상황	완료
사업기간	2014~2018	소요예산	1,583백만원	충공정율	100%

- 지역별 품목특성을 고려한 중·소규모 농산물유통시설 지원으로 산지유통기능의 효율성 극대화 및 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 1,200m²(12동 ×100m²)
- 사업비 : 1,583백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,298	0	144	356	543	255	0	0
국 비	0		0	0	0	0	0	
도 비	353.5		43	89	145	76.5	0	
군 비	383.5		43	89	175	76.5	0	
민자등	561		58	178	223	102	0	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
1과제	500	543	255	0	-

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농산물유통시설	500	543	255	0	-

- 2017년 1분기 추진목표 (추진계획)
 - '17년 3월 : 추진계획 수립
- 2017년 2분기 추진목표 (추진계획)
 - '17년 5월 : 선별장 설치공사 착공
- 2017년 4분기 추진목표
 - '17년 12월 : 선별장 설치공사 준공

추진실적

- 기추진실적
 - 2014년도 선별출하장(230m²), 저온저장고(34m²)/2개소 , 144백만원
 - 2015년도 집하장(138m²), 선별장(120m²), 포장장(120m²), 저온저장고(120m²)/1개소, 356백만원
 - 2016년 소규모 저온저장고 설치(10m² × 10개소) : 30백만원
- 2017년 1분기 추진실적
 - '17. 2월 : 세부사업계획 수립
- 2017년 2분기 추진실적
 - 소규모 농산물 유통시설 지원사업(선별장) : 입찰대행
- 2017년 3분기 추진실적
 - 소규모 농산물 유통시설 지원사업(선별장) : 계약, 착공, 공사시행중
- 2017년 4분기 추진실적
 - 소규모 농산물 유통시설 지원사업(선별장) : 준공(2017.12.21.)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적						집행계획		
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	소계	2018년 1분기	2018년 2분기
계	1,298	1,043				255			
국비		0				0			
도비	353.5	277				76.5			
군비	383.5	307				76.5			
민자등	561	459				102			

☐ 향후 추진계획

○ 해당없음

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 증빙서류

준공사진	소규모 농산물 유통시설 지원
	
위치 : 의령군 지정면 봉곡리 506	준공사진 (2017. 12. 24)

추진실적 사진

등기부등본(부기등기현황)

중요 문서 무단 반출시 법적 조처할 수 있으며 모든 출력물은 도난되실 뎡니다.

등기사항전부증명서(말소사항 포함) - 건물

[건물] 경상남도 의령군 지정면 봉곡리 506 제1종

과유번호 3945-2017-001633

【 표 제 부 】 (건물의 표시)			
표시번호	접 수	소재지번 및 건물번호	건 물 내 역
1	2017년12월21일	경상남도 의령군 지정면 봉곡리 506 제1종 [도로명주소] 경상남도 의령군 지정면 기암로 7-18	일반경공업구조 샌드위치패널지붕 단층 농산물유통시설 510.4㎡

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)			
순서번호	등 기 목 적	접 수	관 렾 자 및 기 타 사 항
1	소유권보존	2017년12월21일 제11148호	소유자 동부농업협동조합 194535-0000385 경상남도 의령군 부림면 신원로 138
1-1	양저사항등기		이 부동산의 건물은 보조금에 지원되어 있으며, 2023년12월07일까지는 보조금을 지원한 농림축산식품부의 창립 승인 없이 보조금의 교부목적에 위배되는 용도에 사용, 양도, 교환, 대여 및 담보의 설정을 할 수 없다 2017년12월21일 부기

발행일시 : 2018년01월20일 16시52분35초

1/2

RESULT027 42581 0000

농산물유통체제 개선

관리번호	2-5				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	서경환	추진상황	완료
사업기간	2014~2018	소요예산	9,221백만원	충공정율	100%

- 광역유통주체 경쟁력 강화 및 농산물 유통구조 개선
- 시장개방 확대, 소비지 대형유통업체 확산 등 유통환경 변화 대응

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28, 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사 업 량 : 4개사업
- 사 업 비 : 9,221백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	12,517	2,098	1,560	1,920	1,723	1,316	1,300	2,600
국 비	3,123	2,098	240	220	165	100	100	200
도 비	191		54	44	33	20	20	20
군 비	4,034		768	661	481	538	522	1064
민자등	5,169		498	995	1,044	658	658	1,316

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
4개 사업	5,578	1,723	1,316	1,300	2,600

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	3,156	1,675	1,316	1,084	2,600
ICT융복합 모델개발사업	600				
마케팅기반 구축사업	1,120	700	700	700	1,400
공동출하 확대사업	1,209	903	523	304	1,000
마케팅지원사업	227	72	93	80	200

○ 2017년 1분기 추진목표 (추진계획)

- '17년 3월 : 추진계획 수립

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014년도 농식품 ICT 융복합 모델개발 사업 : 600백만원
- 2014년 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)
- 2015년 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)
- 2015년 공동출하확대지원사업
 - 공동선별비 지원(매추) : 999백만원(국비10%, 지방비10%, 자담80%)
 - 공동선별비 지원(수탁) : 210백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)
- 2015년 농산물마케팅지원사업 : 227백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)
- 2016년도 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 300백만원(군비50%, 자담50%)
- 2016년 농산물마케팅지원사업 : 72백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)
- 2016년 공동출하확대지원사업
 - 공동선별비 지원(매추) : 646백만원(국비10%, 지방비10%, 자담80%)
 - 공동선별비 지원(수탁) : 257백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)

- 2017년도 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 300백만원(군비50%, 자담50%)
- 2017년 농산물마케팅지원사업 : 93백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)
- 2017년 공동선별비 지원사업 : 304백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)

○ 2018년 추진중(1,2분기)

- 2018년도 마케팅 기반구축사업(1분기 교부)
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 300백만원(군비50%, 자담50%)
- 2018년 농산물마케팅지원사업 : 80백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)
- 2018년 공동선별비 지원사업 : 304백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적								집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 3분기
계	9,878	7,301	700	93		700	700	384	
국비	2,851	2,723		28				100	
도비	157	131		6				20	
군비	3,062	1,910	350	22		350	350	80	
민자등	3,771	2,537	350			350	350	184	

☐ **향후 추진계획**

- '18년 4월~12월 : 사업추진
- '18년 4월~ : 선별비, 마케팅 지원사업 추진

☐ **문제점 및 대책**

- 해당없음

☐ **증빙자료 : 별첨**

마늘 판로망 구축

관리번호	2-6				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담당자	서경환	추진상황	완료
사업기간	2014~2017	소요예산	5,000백만원	충공정율	100%

- 마늘 판매에 어려움을 겪고 있는 마늘재배 농가의 불편을 해소하고, 마늘산업 경쟁력 강화로 잘 팔아주는 시스템 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28, 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2015 ~ 2017
- 사업량 : 건축면적 3,229m²(연면적)
- 사업비 : 5,000백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0
국비	1,500				1,500			
도비	449				449			
군비	1,050				1,050			
민자등	2,001				2,001			

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
1과제		5,000			

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
APC건립지원사업			5,000		

- 2017년 1분기 추진목표(추진계획)
 - '17. 1월 : 세부사업별 공사 착공
 - '17. 9~11월 : 세부사업별 공사 준공

☐ 추진실적

- 기추진실적
 - '16. 1월 : 농지전용 협의 완료
 - '16. 2월 : 개발행위허가 수리
 - '16. 2월 : 부지 기반 조성(부지 성토)
 - '16. 6월 : 실시설계 완료
 - '16. 11월 : 사업계획변경 승인 완료 및 도 계약 심사 완료
 - '16. 12월 : 세부사업별 입찰 공고
- 2017년 1분기 추진실적
 - '17년 2월 : 상품화 설비 컨설팅 계약, 건축공사, 냉동공조공사 계약
 - '17년 3월 : 전기, 소방공사 계약 및 착공
- 2017년 2분기 추진실적
 - '17년 5월 : 통신공사 계약 및 착공, 상품화설비 우선협상 대상자 선정
- 2017년 3분기 : 전공정 사업 추진중
- 2017년 4분기(12월) : 전공정 사업준공 완료
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적						집행계획		
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	소계	2018년 1분기	2018년 2분기
계	5,000				5,000				
국비	1,500				1,500				
도비	449				449				
군비	1,050				1,050				
민자등	2,001				2,001				

☐ 향후 추진계획

☐ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 증빙서류

조감도 및 준공사진	APC건립 지원사업
위치 : 의령군 의령읍 무전리 84-10	준공사진 (2017. 12. 24)

추진실적 사진

등기부등본(부기등기현황)

등기사항전부증명서(현재 유효사항) - 건물

[건물] 경상남도 의령군 의령읍 무전리 84-10 제1동

등록번호 1945-0018-000303

【 표 제 부 】		【 건물에 표시 】		
표시번호	필 수	소재지번 및 건물번호	건 물 내 역	등기원인 및 기타사항
1	2018년2월26일	경상남도 의령군 의령읍 무전리 84-10 제1동 [도도별주소] 경상남도 의령군 의령읍 의령대로 29-43	일반월급주택 권별지분 2층상도 1층 29.09.03㎡ 2층 30.33㎡	

【 갈 구 】		【 소유권에 관한 사항 】		
순위번호	등 가 목 록	결 과	등 기 원 인	권 리 자 및 기타사항
1	소유권보존	2018년2월26일 제1981호		소유자 농협회사법인 의령군토요유통주식회사 194511-0001253 경상남도 의령군 의령읍 의령대로 29
1-1	양기사항증거			이 부동산의 건물은 보조금이 지원되어 있으며, 2027년12월28일까지는 보조금을 지원한 중앙행정기관의 장의 승인없이 보조금의 전부목적에 사용되는 용도에 사용, 양도, 교환, 대여 및 담보의 제공을 할 수 없다. 2018년2월26일 부기

발행일시 : 2018년02월27일 17시48분55초

1/2

축산농가 지원확대

관리번호	2-9				
담당부서	농축산유통과 (축산진흥담당)	담 당 자	윤상현	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2019	소요예산	13,345백만원	충공정율	100%

○ 추진배경

- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성
- 소비자가 믿고 찾는 고품질 안전축산물 생산 공급으로 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사 업 량 : 한우축사 시설 보급 외 5과제
- 사 업 비 : 13,345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	13,345	0	0	2,365	4,846	2,236	2,120	1,762
국 비	1,284			80	996	48	80	80
도 비	338			16	290	16	0	16
군 비	4,792			1,007	1,214	974	892	705
민자등	6,915			1,262	2,346	1,198	1,148	961

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
6과제		61개소	55개소	54개소	42개소

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 개소, 대, 백만원)

구 분	계		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	270	13,345	58	2,365	61	4,846	55	2,236	54	2,136	42	1,762
한우축사 시설보급	48	2,500	10	500	8	500	10	500	10	500	10	500
젖소사육 환경개선	19	1,000	3	300	12	300	2	200	1	100	1	100
양돈사육 환경개선	22	240	10	120	5	36	3	36	3	36	1	12
TMR가공 시설지원	5	3,260	4	260	1	3,000						
조사료 장비	110	4,000	20	800	30	800	20	800	20	800	20	800
분뇨처리 스키로더	66	2,345	11	385	5	210	20	700	20	700	10	350

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 한우축사시설 보급 : 20개소, 907백만원
- 젖소사육 환경개선 : 19개소, 414백만원
- 양돈사육 환경개선 : 26개소, 588백만원
- TMR가공시설 지원 : 5개소, 3,220백만원
- 조사료 생산 장비보급 : 85대, 2,868백만원
- 분뇨처리 스키드로더 보급 : 30대, 1,125백만원

○ 2018년 2분기 추진실적

- 젖소사육 환경개선 대상자보조금 교부결정 : 10개소 300백만원
- 조사료생산 개별장비 지원사업 교부결정 : 4대 100백만원
- 양돈사육 환경개선 지원사업 : 2개소 50백만원
- 분뇨처리 스키드로더 보급사업 교부결정 : 3대 90,000천원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	9,974	4,995	4,171		50	758
국비	1,432.8	427	957			48.8
도비	531.3	192	309			30.3
군비	2,815.7	1,655	950		25	185.7
민자등	5,194.2	2,721	1,955		25	493.2

☐ 향후 추진계획

- 한우축사시설 보급 : 3개소, 218백만원
- 젖소사육 환경개선 : 10개소, 300백만원
- 조사료생산 개별장비 보급 : 4대 100백만원
- 양돈사육 환경개선 지원사업 : 2개소 50백만원
- 분뇨처리 스킨드로더 보급 : 33대, 1,087백만원

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당없음

☐ 증빙자료 : 별첨

농업기술과

2-10. 블루베리 재배단지 확대조성	175
2-11. 농기계임대 및 수리사업 확대	177
5-5. 귀농귀촌정책 적극 추진	180
7-4-3. 현장행정 강화	183

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[농업기술과]

1. 총 평

○ 농산물 수입개방에 대응한 새로운 소득 작목 블루베리 재배 확대조성은 블루베리묘목 지원 10ha 100%, 농기계 임대사업 및 수리사업은 3개소 100% 확대 설치하였으며, 도시민 인구유입을 위한 귀농귀촌 정책 사업은 귀농·귀촌홍보 등 9개 사업 100%, 농기계 순회 수리 실적 2분기 20개 마을로 농업기술과 군수 공약사항 4개 사업을 완료하였음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4	1	3				

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
2-10	블루베리 재배단지 확대 조성	2016.12.31.
2-11	농기계 임대 및 수리사업 확대	2018.01.31. (주기반복)
5-5	귀농·귀촌정책 적극 추진	주기반복
7-4-3	현장행정 강화	주기반복

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해 당 없 음	

블루베리 재배단지 확대조성

관리번호	2-10				
담당부서	농업기술과 (원예작물담당)	담 당 자	이재현	추진상황	완료
사업기간	2014-2018	소요예산	618백만원	충공정율	100%

- 농산물 수입개방에 대응 새로운 소득작목 육성
- 새로운 대체 과수 확대 공급 및 기반조성으로 경영안정 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014. 7.~2018. 5.
- 사 업 량 : 80농가, 20ha(기조성 10ha, 확대조성 10ha)
- 사 업 비 : 618백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	35	583	0	0	0	0
국 비	200			200				
도 비	21			21				
군 비	239.5		17.5	222				
민자등	157.5		17.5	140				

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	재배면적 확대 및 기반조성	고품질 블루베리생산	고품질 블루베리생산	고품질 블루베리생산	고품질 블루베리생산

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	면적확대 10.1ha, 선별기, 방초망, 포장박스 등 자원	블루베리생산 현장컨설팅	블루베리생산 현장컨설팅	블루베리생산 현장컨설팅	블루베리생산 현장컨설팅

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 2014 블루베리 재배 면적확대 : 1.1ha
- 2015 블루베리 재배 면적확대 : 9ha
- 블루베리 묘목 지원 : 53농가, 9ha, 144,211천원
- 블루베리 전용 상토 지원 : 51농가, 9ha, 97,915천원
- 블루베리 선별기 지원 : 34농가, 34대, 51,000천원
- 블루베리 박스 지원 : 43농가, 34,480박스, 78,732천원
- 블루베리 방초망 설치 지원 : 78농가, 19ha, 126,406천원
- 블루베리 방조망 설치 지원 : 5ha, 119,736천원
- 2017년 고품질 블루베리 생산 교육 및 현장컨설팅 : 16회, 127명
- 2018년 1분기 고품질 블루베리 생산 현장컨설팅: 5회, 26명

○ 2018년 2분기 추진실적

- 고품질 블루베리 생산 현장컨설팅: 4회, 32명

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	618	618	0	0	0	0
국비	200	200	0	0	0	0
도비	21	21	0	0	0	0
군비	239.5	239.5	0	0	0	0
민자등	157.5	157.5	0	0	0	0

□ 향후 추진계획

- 고품질 블루베리 생산을 위한 재배기술교육 및 현장컨설팅 강화
: 토양관리, 정지전정, 시기별 시비, 수확적기 판단 등

□ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 재배면적 및 수입량 증가에 따른 가격 하락 우려
→ 시설재배를 통한 조기 출하 유도 및 현장컨설팅 강화로 고품질 블루베리 생산

농기계 임대 및 수리사업 확대

관리번호	2-11				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	김도연	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	6,404백만원	충공정율	100%

- 사용일수가 적고 고가의 특수 농기계 임대로 농가 경영비 절감
- 농기계 임대 및 수리사업 확대로 농가 불편해소와 적기영농 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 농기계 임대사업소 3개소(의령, 중부, 동부)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2018. 1
- 사 업 량 : 농업기계 임대사업소 2개소 추가 및 수리사업 2개소 확대
- 사 업 비 : 433백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	6,104	0	1,250	1,800	2,340	414	300	0
국 비	2,020		500	500	920	100		
도 비	906		150	420	306	30		
군 비	3,178		600	880	1,114	284	300	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	중부권 설치 양파마늘 전용설치	동부 농업기계 임대사업소 증설사업 토지매입	동부 농기계 임대사업소 증설사업 공사시행	임대사업소 정상운영	임대사업소 정상운영
농업기계 수리 사업확대	수리사업확대 (3개소)	수리사업실시 (3개소)	수리사업실시 (3개소)	수리사업실시 (3개소)	수리사업실시 (3개소)

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농업기계 임대사업	중부권 설치 양파마늘 전용설치	동부농업기계 임대사업소 증설 토지매입 여성친화형 임대농업기계 구입	동부 농업기계 임대사업소 증설시행(건축) , 주산지 임대 농업기계 구입	임대농업 기계구입	임대농업 기계구입
농업기계 수리사업	수리사업 확대(3개소)	수리부품 및 장비 구입	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비 구입

☐ 추진실적

○ 기추진실적

- 2016년 동부 농업기계 임대사업소 증설부지 토지매입 완료
- 2016년 수리부품 및 장비구입 완료
- 2017년 동부 농업기계 임대사업소 증설사업 공사착공
- 2017년 농업기계 수리부품 장비 구입목록 정비완료
- 2018년 1분기 동부임대사업소 증설 완공

○ 2018년 2분기 추진실적

- 해당없음

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	5,895	5,390	508			
국비	2,016	1,920	96	22	19	
도비	906	876	30	7	6	
군비	2,916	2,594	322	64	120	
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 임대사업소 정산운영 : 2018. 1 ~ 2018. 12.

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당없음(정상추진)

증빙서류

위치(조감)도 및 사진	예) 녹지공간 조성
	
위치 : 의령군 신반리 161-32	완공사진 (2018. 1. 31)

귀농·귀촌정책 적극 추진

관리번호	5-5				
담당부서	농업기술과 (기술기획담당)	담 당 자	정슬기	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014.~2018.	소요예산	2,891백만원	충공정율	100%

- 도시민 및 은퇴자 적극유치로 지역경제 활성화 촉진
- 젊고 유능한 전문농업인 육성으로 농업·농촌 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 사 업 량 : 9개 사업(홍보 3, 관리지원 6)
- 사 업 비 : 2,891백만원(국비568, 도비148.6, 군비800, 자부담1,375)
(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,891.6	0	279	663.6	688	575	686	0
국 비	568		58	115	165	115	115	
도 비	148.6		6	34.6	39	34.5	34.5	
군 비	800		215	174	139	80.5	191.5	
민자등	1,375			340	345	345	345	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
귀농귀촌 추진	유치지원	2개 사업	3개 사업	3개 사업	3개 사업
	정착지원	10개 사업	14개 사업	6개 사업	14개 사업

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전원마을기반구축	귀농인의집: 2개소 귀농인문화행사: 1회	전원마을기반조성: 3개소 귀농인의집조성: 3개소	귀농인의집조성: 3개소 귀농인문화행사: 1회 전원마을기반조성: 1개소	귀농인의집조성: 3개소 귀농인문화행사: 1회	귀농인의집조성: 1개소 귀농인문화행사: 1회
귀농귀촌유입촉진	귀농박람회참가: 6회 두드림창업교육: 3회 교육기관홍보: 10회	tv자막광고: 1회 교육기관홍보: 10회 귀농박람회참가: 3회 두드림창업학교: 2회	tv자막광고: 1회 교육기관홍보: 10회 귀농박람회참가: 3회 두드림창업학교: 2회	tv자막광고: 1회 교육기관홍보: 10회 귀농박람회참가: 3회 두드림창업학교: 2회	교육기관홍보: 10회 귀농박람회참가: 3회 두드림창업학교: 1회
귀농귀촌창업지원	창업지원: 20개소 현장실습지원: 10명 귀농정착지원: 8개소	창업지원: 14개소 현장실습지원: 6명 소득모델화지원: 1개소	창업지원: 30개소 현장실습지원: 7명 소득모델화지원: 1개소 귀농정착지원: 5개소	창업지원: 30개소 현장실습지원: 7명 소득모델화지원: 1개소 귀농정착지원: 5개소	창업지원: 10개소 현장실습지원: 7명 귀농정착지원: 5개소
도시민유치홍보	자율모임운영: 1개회	기간제근로자채용: 1명 자율모임운영: 1개회	기간제근로자채용: 1명 자율모임운영: 1개회	기간제근로자채용: 1명 자율모임운영: 1개회	자율모임운영: 1개회

□ 추진실적

○ 기추진실적

추진사항	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전원마을 기반구축	귀농인의집조성: 2개소	귀농인의집조성: 3개소 귀농인문화행사: 2회	귀농인의집조성: 2개소 전원마을기반조성: 1개소	귀농인의집조성: 1개소 전원마을기반조성: 2개소	
귀농귀촌 유입촉진	귀농박람회참가: 3회 두드림창업교육: 1회	귀농박람회참가: 3회 tv자막광고: 1회 신규농업인교육: 1회	귀농박람회참가: 5회 tv자막광고: 1회 신규농업인교육: 2회	귀농박람회참가: 6회 tv자막광고: 1회 신규농업인교육: 3회	귀농박람회참가: 2회 TV자막광고: 1회 신규농업인교육: 1회
귀농귀촌 창업지원	창업지원: 7개소 현장실습지원: 16개소 귀농정착지원: 5개소 농업연관 창업지원: 4개소	창업지원: 6개소 현장실습지원: 7개소 귀농정착지원: 17개소 소득모델화지원: 1개소 농업연관 창업지원: 4개소	창업지원: 4개소 현장실습지원: 7개소 귀농정착지원: 14개소 소득모델화지원: 1개소	창업지원: 9개소 현장실습지원: 8개소 귀농정착지원: 16개소 소득모델화지원: 2개소	창업지원: 4개소 현장실습지원: 3개소
도시민 유치홍보	자율모임운영: 1개회	자율모임운영: 1개회 기간제근로자채용: 1명	자율모임운영: 1개회 기간제근로자채용: 1명	자율모임운영: 1개회 기간제근로자채용: 1명	자율모임운영: 1개회 기간제근로자채용: 1명

○ 2018년 2분기 추진실적

- 귀농인 현장실습 교육지원: 4개소 4명(3개소 계속, 1개소 추가)
- 귀농귀촌홍보: 박람회(1회), TV자막광고(상반기계속), 홍보물품(3종)
- 귀농귀촌교육: 귀농귀촌신규농업인교육(5/16~18, 24명)
- 귀농인 안정정착 교류협력지원: 1개 마을, 6,000천원
- 귀농정착지원: 3개소, 8,864천원
- 귀농인 안정정착지원: 2개소, 7,500천원

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	1,767	1,407	329	31	65	576
국비	507	361	142	4	8	90
도비	116	74	42	0	4	6
군비	679	536	116	27	36	373
민자등	465	436	29	0	17	107

☐ 향후 추진계획

- 귀농귀촌홍보: 박람회(3회), TV자막광고(하반기)
- 귀농인 현장실습 교육지원: 7개소 7명(4개소 계속, 3개소 추가)
- 귀농귀촌교육: 귀농귀촌신규농업인교육(2회, 8월/10월)
- 귀농정착지원: 13개소, 39,000천원
- 귀농인 안정정착 지원: 5개소, 18,750천원
- 귀농귀촌 기초생활기반조성지원: 2개소, 100,000천원
- 귀농인의 집 조성지원: 3개소, 90,000천원
- 귀농선도농가 소득모델창출지원: 5개소, 50,000천원

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당없음(정상추진)

현장행정 강화(농기계 순회수리)

관리번호	2-10				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	정수한	추진상황	이행 후 계속추진
사업기간	2014-2019	소요예산	433백만원	총공정율	100%

- 농업인 직접 수리 실습토록 지도하여 자가 수리능력 함양 제고하기 위함
- 농기계 이용 및 안전교육으로 농업기계 이용률 증대와 안전사고 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 오지마을, 내방 시 임대사업소 3개소 수리
- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 연간 85개 마을 농업기계 순회수리 교육실시
- 사업비 : 433백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	63	65	70	75	70	90
국 비	0							
도 비	0							
군 비	433		63	65	70	75	70	90
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	193개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	193개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리
농기계 수리사업	수리사업 확대(3개소)	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입	수리부품 및 장비구입

☐ 추진실적

- 기추진실적
 - 2017년 100개 마을 순회수리 완료
 - 2018년 1분기 25개 마을 순회수리 완료
- 2018년 2분기 추진실적
 - 20여개 마을 순회수리
- 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계						
국비						
도비						
군비	256	198	67	25	25	20
민자등						

☐ 향후 추진계획

- 오지마을 농업기계 순회교육 추진
 - 2018년도 2,3,4분기 오지마을 농업기계 순회교육 추진 : 75개마을
- 부품 및 공구구입 : 매년구입

☐ 문제점 및 대책 (부진 및 미착수 사업은 상세히 기재)

- 해당없음(정산추진)

상하수도사업소

5-6. 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	187
5-7. 수돗물 공급사업의 확대 시행	190

군수공약사항 추진실적(2018년 2/4분기)

[상하수도사업소]

1. 총 평

- 수질개선을 위한 하수처리시설 확충은 국비 예산을 연차적으로 확보하여 사업을 추진하고 있으며, 특히 의령하수처리시설 용량증설사업은 환경전문 공기법인 한국환경공단과 위·수탁 협약을 체결하여 정상적으로 추진하고 있음.
- 맑은 물 공급을 위한 수돗물 공급사업 확대시행은 대의면 농촌생활용수 개발사업을 완료하였으며, 동부권에 수돗물 공급을 위한 강변여과수 개발 및 동부권지방상수도 설치사업이 지역발전특별회계 사업으로 확정하여 공사 중임.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
2			2			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
5-6	가축분뇨공공처리시설 개선사업 부림 하수관로 정비사업 성당마을 하수도 정비사업 서암마을 하수도 정비사업 부림하수관로 NGIS 구축용역 완료	2016.12.01. 2017.05.30. 2015.05.26. 2014.12.31. 2017.11.10.
5-7	대의면농어촌생활용수개발사업 강변여과수개발사업(취정수장)	2016.10.6. 2017.8.18.

수질개선을 위한 하수처리시설 확충

관리번호	5-6				
담당부서	상하수도사업소 (하수도담당)	담 당 자	최 황	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2018	소요예산	24,722백만원	총공정율	92%

- 하수처리시설 확충을 통한 하수와 분뇨(가축분뇨)를 적정하게 처리하여 건강한 생활환경 조성 및 수질개선을 도모함

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원(의령읍, 부림 신반, 지정 성당, 봉수 서암)
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12
- 사 업 량 : 의령공공하수처리시설 용량 증설 4,000m³/일⇒5,800m³/일
가축분뇨공공처리시설 개선(약품투입, 수중믹서, 송풍기 교체, 가압부상설비, RABC구조물 각 1식)
부림 하수관로 정비 : 하수관 12km 오수맨홀 195개소
성당마을 하수도시설 : 하수관 1.2km
서암마을 하수도시설 : 하수관 2.4km
- 사 업 비 : 24,722백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	24,722	1,332	2,194	3,284	16,765	598	549	0
국 비	13,197	500	1,291	2,073	8,784		549	
도 비	349	43	67	26	213			
군 비	8,873	661	503	1,057	6,054	598		
기 금	2,303	128	333	128	1,714			

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
24,722	6,810	16,765	598	549	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의령공공하수처리시설 증설	964	15,653			
가축분뇨공공처리시설	666	170			
부림 하수관로 정비	3,292	958	598	549	
성당마을 하수도정비	750	16,781			
서암마을 하수도정비	1,138				

□ 추진실적

○ 기추진실적

□ 의령하수처리장 증설사업 : 2015.1 ~ 2018.12

- 2015. 3월 : 의령군 하수도정비기본계획 변경 환경부 승인
- 2015. 3월 : 한국환경공단 대행을 위한 위.수탁 협약 체결
- 2015. 8월 : 기본 및 실시설계 용역계약 체결
- 2015.12월 : 하수처리 공법(산화구법) 선정완료
- 2016. 3월 : 기본설계 완료
- 2016. 6월 : 설치변경인가 및 재원협의 신청
- 2016. 9월 : 설치변경인가 및 재원협의 완료(실시설계 완료)
- 2016. 12월 : 공사 착공

□ 가축분뇨공공처리시설 개선 : 2014. 7~2015. 12

- 2014. 7월 : 터보송풍기 설치완료(300백만원)

- 2014. 8월 : 약품투입조 설치완료(25백만원)
- 2014. 9월 : 수중믹서 설치완료(25백만원)
- 2015. 3월 : 가압부상조 설치완료(270백만원)
- 2015. 4월 : 원심탈수기 교체완료(660백만원)
- 2015.11월 : 가축분뇨공공처리시설 RABC용량 증설 준공(182백만원)
- 2015.11월 : 가축분뇨공공처리시설 스크류콘베이어 교체완료(26백만원)
- 2016. 3월 : 가축분뇨공공처리시설 원심분리기 정비완료(17백만원)
- 2016.12월 : 가축분뇨공공처리시설 RABC 미디어 설치완료(67백만원)
- 2016.12월 : 가축분뇨공공처리시설 협잡물종합처리기 정비완료(25백만원)

☐ 서암마을 하수도 정비사업(2013.10 ~ 2014.12) - 완료

☐ 성당마을 하수도 정비사업(2014.8 ~ 2015.8) - 완료

○ 2018년 1분기 추진실적

☐ 의령하수처리장 용량 증설사업

- 시설공사 정상추진(전체 공정률 78%)

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적							집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년 1분기	2017년 2분기	2017년 3분기	2017년 4분기	2018년 1분기	2018년 2분기
계	24,722	23,599		378	149	47		549
국비	13,197	12,261		354		33		549
도비	349	349		0				
군비	11,176	10,989		24	149	14		
민자등								

☐ **향후 추진계획**

- 환경부 산하의 공공기관인 한국환경공단에 사업비를 전액 교부하여
대행사업으로 추진하고 있으며, 현재 공정률 78%(계획대비 100%)
으로 정상추진하고 있으며,
- 공사기간이 2016. 12. 14~2018. 12. 13(시운전 포함)이므로 임기내
사업완료가 불가능함

수돗물 공급사업의 확대 시행

관리번호	5-7				
담당부서	상하수도사업소 (상수도담당)	담 당 자	하도수	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2020	소요예산	61,472백만원	공 정 율	72%

- 기존 소규모 수도시설의 수원 및 수질불량인 시설을 지방상수로 전환하여 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위함.

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 동부5개면(낙서,정곡,지정,궁류,유곡), 대의,봉수,부림
- 사업기간 : 2014 ~ 2020
- 사 업 량 : 취·정수시설 3,000톤/일 1개소, 500톤/일 1개소
배수지 5개소, 관로 157.3km
- 사 업 비 : 61,472백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	61,472	0	4,572	11,305	11,053	12,353	12,235	9,954
국 비	41,688		2,660	7,459	6,500	7,100	10,147	7,822
도 비	0							
군 비	19,784		1,912	3,846	4,553	5,253	2,088	2,132
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예산확보 (백만원)	15,877	11,053	12,353	12,235	9,954

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
공정율	27%	44.8%	74.7%	81.6%	100%
예산확보	15,877	11,053	12,353	12,235	9,954

□ 추진실적

○ 기추진실적

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2018.12월
 - 2014. 8월 ~2017. 8월 : 공사(1,2,3,4,5차분) 완료
(취정수장 완료, 관로매설 32.9km설치)
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2020.12월
 - 2015. 3월~2017. 12월 : 공사(1,2차분) 완료
(관로매설 25.1km설치)
 - 총사업비 변경(127억원 증액) : 2017. 6. 27
 - 2017. 1월~2018. 3월 : 공사(3차분) 완료
 - 2018. 3월~2018. 12월 : 공사(4차분) 시행
- 대의면농어촌생활용수개발사업 : 2012.12월 ~ 2016.10월
 - 정수장(Q=500톤/일) 및 관로 14.1km 준공
- 부림지구농어촌생활용수개발사업 : 2017.1월 ~ 2019.12월
 - 설계용역 추진 : 2017. 5월 ~ 2018. 4월

○ 2018년 2분기 추진실적

- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2020.12월
 - 2018. 3월~6월 : 지정면, 낙서면 마을별 급수공사 시행 중

○ 예산집행실적 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	집행실적					집행계획
	소계	기 추진 (2014년~2016년)	2017년도	2018년 1분기	2018년 2분기	2018년 7월 이후
계	41,891.3	24,981	10,964.3	3,630	2,316	21,896.7
국비	25,754.8	15,478	6,114.8	2,541	1,621	18,249.2
도비						
군비	16,136.5	9,503	4,849.5	1,089	695	3,647.5
민자등						

□ 향후 추진계획

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2018.12월
 - 잔여관로매설 추진(L=6.8km) : 2018.1~2018.12
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2020.12월
 - 1단계4차분사업완료 : 2018. 12
 - 2단계사업(정곡,유곡,궁류) 추진 : 2019. 1 ~
- 부림면농어촌생활용수확장사업 : 2017.1월 ~ 2020.12월
 - 1차분 사업완료 : 2018. 12월

□ 문제점 및 대책

- 상수도 지특예산은 도자율 편성으로 각시군에 배분함에 따라 우리군에 집중 투자가 어려운 실정이므로 국비 확보에 어려움이 있으며 사업기간 또한 장기화가 불가피함
- 현재 대의 농어촌생활용수개발사업 완료로 대의면에 지방상수도를 공급하였으며, 강변여과수개발사업은 취.정수장 준공 및 시험가동 완료로 동부권 5개면에 지방상수도 공급 기반을 조성하였고, 동부권지방상수도설치사업('20년 완료예정)은 정상 추진중으로 연차별 국비확보에 만전을 기하겠음