



# 2015년 1/4분기 의령군수 공약사업 추진상황



의령군



# 목 차

<b>I. 사업현황 .....</b>	<b>1</b>
<b>II. 총괄 추진상황 .....</b>	<b>2</b>
<b>III. 실과소별 추진상황 .....</b>	<b>3</b>
<b>IV. 향후 계획 .....</b>	<b>5</b>
□ 기획감사실 .....	6
□ 주민생활지원실 .....	15
□ 행   정   과 .....	29
□ 의병문화관광과 .....	43
□ 경제교통과 .....	56
□ 환경수도과 .....	74
□ 산림녹지과 .....	82
□ 건설도시과 .....	85
□ 안전관리과 .....	103
□ 보   건   소 .....	114
□ 농업정책과 .....	122
□ 농축산유통과 .....	132
□ 농업기술과 .....	141



# 민선6기 군수공약사업 추진상황

## (2015. 1/4분기)

### I

#### 사업현황 : 7개 분야 61건

- ① 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치 : 7건
- ② 농가소득증대 지원시책 확대 : 11건
- ③ 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대 : 13건
- ④ 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소 : 9건
- ⑤ 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성 : 7건
- ⑥ 지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화 : 6건
- ⑦ 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현 : 8건

## II

## 총괄 추진상황

<평균: 23%>

(단위 : 건)

공 약 분 야	건수	사업 추진현황			비고
		완 료 (완료,이행 후계속추진)	추진중 (정상·일부 추진)	부진 (미착수)	
합 계	61	2	54	5	
①대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	7	1	5	1	
②농가소득증대 지원시책 확대	11		9	2	
③군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대	13		13		
④군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소	9		9		
⑤찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성	7		6	1	
⑥지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	6		5	1	
⑦건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	8	1	7		

### ※ 부진사업 현황

- ① 1-1-1 용덕 일반산업단지 조성 ☞ **재검토**  
 ⇒ 대상지주변 도로망 여건불리,  
 ⇒ 예정분양가가 높은 가격으로 산정되어 사업성 불투명
- ② 2-6 마늘 판로망 구축  
 ⇒ 토요일에 유통 제2유통센터 건립 후 추진
- ③ 2-7 농경지 복토(객토)사업 지원 ☞ **재검토**  
 ⇒ 대상지 선정기준 미비 및 선정 후 지속적인 민원 발생 우려  
 ⇒ 저지대 지역 주민과의 형평성 문제 및 추가사업 요구 우려
- ④ 5-4 의령도시가스 공급사업 확대  
 ⇒ 사업타당성이 없어 사업시행자가 사업거부  
 ⇒ 가례, 무전, 백야, 정암(480여가구) → 가례,무전(300여가구)
- ⑤ 6-4 주요유적지와 연계한 관광자원화 사업  
 ⇒ 트레킹코스 탐방객의 안전을 고려하여 현장조사를 통한 산사태  
 및 재난 등에 취약한 급경사지 등의 구간을 제외하고 코스설계  
 확정 조속추진

### Ⅲ

## 실과소별 추진상황

(2015. 3월말 현재)

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
기획감사실	창 의 정 책	4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	정상추진	10
	예 산	7-1	건전재정 운영	정상추진	25
	기 획	7-2	군민과의 소통활성화	정상추진	25
주민생활 지원실	노 인 복 지	3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	정상추진	50
	노 인 복 지	3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	정상추진	25
	사 회 복 지	3-3	국가유공자 예우 증진	정상추진	20
	여 성 아 동	3-7	건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	정상추진	10
	사 회 복 지	3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	정상추진	25
	기 초 생 활	3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	정상추진	25
	여 성 아 동	3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	정상추진	25
	여 성 아 동	3-12	다문화가정지원 확대	정상추진	25
행정과	행 정	1-2	기업 인허가 전담부서 운영	완료	100
	대 외 협 력	3-4	대학생,대학원생 등록금 대출이자 전액지원	정상추진	5
	대 외 협 력	3-4	장학기금 확대	정상추진	10
	정 보 통 신	4-9	방법용 CCTV확대 설치	정상추진	10
	행 정	7-3	미래지향적 행정조직 개편	완료	100
	정 보 통 신	7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	정상추진	15
	행 정	7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	정상추진	15
의병문화 관광과	의 병 박 물 관	6-1	의병정신 함양시책 개발	정상추진	20
	체 육 지 원	6-2	지역문화체육행사 활성화	정상추진	31
	관 광 문 화 재	6-3	내고장역사, 문화유산 발굴 및 전승	정상추진	20
	관광체육시설	6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	부진	0
	관광체육시설	6-6	공공체육시설의 확충	정상추진	30

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
경제교통과	경 제 산 업	1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	정상추진	10
	경 제 산 업	1-5	기업체 생산활동 지원	정상추진	10
	경 제 산 업	1-6	기업체 근로자 복지 향상	정상추진	10
	교 통	4-7	대중교통 운영지원	정상추진	20
	교 통	4-8	대중교통 소외지역 특별지원	정상추진	40
	상 공	5-3	친환경사업 적극 추진	정상추진	19
	상 공	5-4	의령도시가스 공급사업 확대	부진	0
	상 공	6-5	채래시장 활성화 추진	정상추진	70
환경수도과	하 수 도	5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	정상추진	20
	상 수 도	5-7	수돗물 공급사업의 확대 시행	정상추진	23
산림녹지과	공 원 녹 지	5-2	건강한 생활환경 조성	정상추진	10
건설도시과	산업단지조성	1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	부진	0
	산업단지조성	1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	정상추진	5
	도 시 계 획	1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	정상추진	30
	농 업 기 반	2-7	농경지 복토(객토) 사업 지원	부진	0
	도 로	3-6	등하굣길 안전대책 강구	정상추진	28
	도 로	4-3	도로망 확충	정상추진	20
	도 시 계 획	4-4	장기미집행 도시계획도로의 조기집행	정상추진	3
	도 시 계 획	5-1	도시계획 전면 재검토 정비	정상추진	30
안전관리과	안 전 관 리	4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	정상추진	50
	복 구 지 원	4-2	재해 예방사업 적극 추진	정상추진	62
	지 역 개 발	4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	정상추진	20
	안 전 관 리	7-4-1	현장행정 강화(오지마을순회 봉사활동)	정상추진	20
보건소	보 건 행 정	3-13	보건의료시설, 장비개선사업	정상추진	50
	예 방 의 약	3-14	영유아 유료 예방접종비 전액지원	정상추진	20
	보 건 행 정	7-4	현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)	정상추진	25



담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
농업정책과	소 득 지 원	2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	정상추진	10
	소 득 지 원	2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	정상추진	10
	농 업 지 원 친 환 경 농 업	2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	정상추진	30
	친 환 경 농 업	2-8	흙 살리기 사업 확대	정상추진	10
농축산유통과	유 통 지 원	2-4	원예농산물 저장시설 확충	정상추진	11
	유 통 지 원	2-5	농산물 유통체제 개선	정상추진	48
	유 통 지 원	2-6	마늘 판로망 구축	부진	0
	축 산 진 흥	2-9	축산농가 지원확대	정상추진	16
농업기술과	원 예 작 물	2-10	블루베리 재배단지 확대조성	정상추진	6
	농 기 계	2-11	농기계임대 및 수리사업 확대	정상추진	30
	귀 농 귀 촌	5-5	귀농귀촌정책 적극 추진	정상추진	25
	농 기 계	7-4-3	현장행정강화(농기계순회수리)	정상추진	25

## IV

## 향후 계획

- ① 추진상황이 부진한 사업에 대하여 조기 착수 독려
- ② 사실상 추진이 불가능 한 사업은 대상지 변경, 당초 공약한 내용(공약집) 중 누락된 사항을 대체 시행
- ③ 민선6기 1주년에 즈음한 공약 추진상황 보고회개최 : 7월중

---

# 기획감사실

---

4-6 국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진 p. 8

7-1 건전재정 운영 p.10

7-2 군민과의 소통활성화 p.13

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

## [ 기획감사실 ]

### 1. 총 평

- 국가기반사업과 연계한 개발사업 추진을 위하여 국가사업 추진상황 지속적 관리 및 군 주요사업 관리
- 각종 신규사업 및 보조사업 시행 전 투자심사 사전 실시 홍보 철저로 합리적인 투자심사와 외부감시를 강화하는 시스템 구축으로 건전재정 운영
- 군민제안제도(상반기 실시) 및 담당마을 수시방문으로 군민과의 소통 활성화

### 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3	-	-	3	-	-	-

#### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해 당 없 음	

#### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

# 국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진

관리번호	4-6				
담당부서	기획감사실 (창의정책담당)	담당자	박경혜	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	40백만원	공정율	10%

- 남부내륙철도(김천-의령-거제)와 고속도로(함양-의령-울산)개설사업과 연계될 수 있는 개발사업 구상추진

## □ 사업개요

- 국가 기반시설사업(남부내륙철도, 함양~울산 고속도로)과 연계된 개발사업 구상 1식
- 사업비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	40	0	0	0	0	0	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	40						40	
민자등	0							

## □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상 추진	해당없음	국가사업 추진사항 지속 관리, 군 주요사업 관리	좌동	국가기반시설에 따른 분석자료를 통한 연계개발사업 구상	개발사업에 대한 기본 계획 수립 추진	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군주요사업 관리		군주요사업 관리				
연계개발사업 구상				연계개발사 업 구상		
기본계획수립 추진					기본계획수 립추진	

☐ 추진실적

- 실적없음

☐ 향후 추진계획

- 국가 기반시설사업의 진척에 따라 국가교통망과 우리군 중규모사업  
및 주요시설을 연계 추진

☐ 문제점 및 대책

- 국가기반사업의 장기소요로 사업진척 모니터링 장기간 소요  
○ 국가사업 준공('20년) 전 연계사업의 구상으로 사업성 불확실 예상

## 건전재정 운영

관리번호	7-1				
담당부서	기획감사실 (예산담당)	담당자	박혜영	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	비예산	공정율	25%

- 합리적인 투자심사와 외부감시를 강화하는 시스템 구축으로 건전재정 운영
- 투자효율을 높이기 위해 예산편성 과정에 전문가 등 민간 참여 확대

### □ 사업개요

- 지방재정 투자 심사대상
  - 자체심사 : 총사업비 20~40억원 미만 신규사업, 3~5억원 미만 행사
  - 도 및 중앙심사 : 총사업비 40억원 이상 신규사업, 5억원 이상 30억원 미만 행사
- 주민참여 예산 및 재정운영 공개
  - 주민참여 예산 : 홈페이지 설문조사 및 주민공청회 참여
  - 재정운영 공개 : 홈페이지 공개 및 지역신문 등 활용 공시
  - 예산학교 운영 : 예산에 관심있는 군민 및 사회단체 임직원 대상
  - 대형공사 군민 감독관제 운영 : 주요사업 시행시 주민 참여

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
지방재정투자 심사(자체) 및	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
주민참여예산 재정운영공개	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
자체심사	연3회	연4회	연4회	연4회	연4회	연4회
의뢰심사	연3회	연4회	연4회	연4회	연4회	연4회

## □ 추진실적

### ○ 지방재정 투자 심사 실시

- 2015년부터 연 4회 실시됨에 따라 제1차 자체심사 실시 : 2015. 2. 25(수)
- 도의뢰 심사 : 2015. 3. 20일 제출(청사별관신축외 1건)
- 「의령군재정투·융자사업심사규칙」전부 개정 : 2015. 2월 입법예고  
2015. 4월 공포

### ○ 주민참여예산 및 재정운영 공개

- 주민참여예산 : 군 홈페이지 설문조사(2014. 9. 1~9.30)
- 재정운영공개 : 홈페이지 및 지역신문 공시
- 대형공사 주민 감독관제 시행 : 주요사업 3억원이상 토목공사등  
(감독관 위촉 : 관계 전문가 및 지역주민)

## □ 향후 추진계획

### ○ 지방재정 투자 심사 : 2015년부터 연 4회 실시

- 각종 신규사업 및 보조사업 시행전 투자심사 사전 실시 홍보 철저

### ○ 예산학교 운영 : 2015. 5월

### ○ 주민참여 예산 및 재정운영 공개

- 주민참여 예산 설문조사 결과를 반영하여 객관성 및 효율성 향상
- 재정운영 결과를 각종 언론 매체를 통하여 공개함으로써 재정의 투명성 확보

## □ 문제점 및 대책

- 투자심사위원회의 형식적, 주관적 운영으로 투자심사의 전문성 결여
- 사업의 다양성과 특성에 따른 세부적인 심사기준이 미비
- 중기지방재정계획과의 사전 연계성 미흡으로 효율적 재정관리를 위한 제도 퇴색
- 주민참여예산제도에 대한 홍보 부족으로 참여도 저조
  - 소극적 홍보 방법보다는 SNS 나 예산편성 건의안 콘테스트 등 적극적인 홍보로 주민의 참여도를 높임.



## 군민과의 소통활성화

관리번호	7-2				
담당부서	기획감사실(기획) 행정과(대외협력)	담당자	최승진 유형만	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2018	소요예산	54백만원	공정율	25%

- 군민제안제도 활성화를 통해 군정 참여기회 확대
- 마을 방문 등을 통해 군민과의 소통 및 다양한 의견을 적극수렴

### □ 사업개요

- 지역발전을 위한 정책 전반의 여론수렴 및 군정참여 기반 조성
- 공무원의 담당마을 방문을 통해 지역주민들의 다양한 의견 수렴  
→ 군정 운영에 접목할 수 있도록 활성화 운영 계획 추진
- 상·하반기(연2회) 제안공모 실시 및 우수시책 군정반영(우수제안 시상)  
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	8	8	8	10	10	10
국비	0							
도비	0							
군비	54		8	8	8	10	10	10
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도 접수 및 채택	2008~2014 접수 : 1,423 채택 : 183	접수 : 280건 채택 : 15	접수 : 280건 채택 : 20	접수 : 300건 채택 : 25	접수 : 300건 채택 : 30	접수 : 300건 채택 : 35
담당마을방문	월 1회	수시 방문	좌동	좌동	좌동	좌동

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도						
접수	1,423건	1. 제안서제출 (상.하반기) 2. 접수분류 3. 부서담당자검토	좌동	좌동	좌동	좌동
채택	183건	우수제안등급결정 및 부상금 지급 (1월, 7월)	좌동	좌동	좌동	좌동
담당마을방문	월 1회	수시 방문	좌동	좌동	좌동	좌동

## □ 추진실적

### ○ 군민제안제도 접수

- 국 민 : 인터넷, 우편, 팩스, 직접방문  
→군 홈페이지 : 4건/ 국민신문고 : 75건/ 우편 : 0건/ 팩스 : 0건
- 공무원 : 국민신문고에서만 참여 → 0건

### ○ 담당마을 방문 : 매월 전실.과 및 직속기관 직원 담당마을 출장

→ 담당마을 지정 직원 담당마을 수시 출장을 통한 대민 업무 지원

## □ 향후 추진계획

### ○ 2015. 6월까지 상반기 제출된 제안을 취합하여 소관 부서별 제안심사 실무위원회 구성, 채택 적격여부 심사(2015. 7월)

☞ 최종심사 후 채택된 제안, 시행부서별 실시계획 수립

### ○ 실과별 담당마을 출장 시 고충 민원처리에 대한 대응체계 정비

## □ 문제점 및 대책

### ○ 군민들이 군정발전에 기여할 수 있는 의견 수렴 미흡

☞ 군민 의견 수렴 창구 다양화 및 소통여건 조성

---

# 주민생활지원실

---

3-1 모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	p.17
3-2 어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	p.18
3-3 국가유공자 예우 증진	p.20
3-7 건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	p.21
3-9 장애인 생활안정과 사회활동 지원	p.23
3-10 기초생활수급자의 생활지원 확대	p.25
3-11 맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	p.26
3-12 다문화가정지원 확대	p.27

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

[ 주민생활지원실 ]

## 1. 총 평

- 대부분의 어르신들이 이용하고 있는 경로당에 공동취사 재료비 지원 및 치매 등 노인성질환을 앓고 있는 어르신들의 돌봄서비스 지원 등 노인특성에 맞는 맞춤형 복지서비스 제공
- 청소년 다목적공간인 문화의집 건립계획 수립 후 공유재산심의 및 관리계획 반영, 지방재정 투자 심사 등 사전절차 이행 추진 중

## 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8	-	-	8	-	-	-

### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해 당 없 음	

### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

## 모든 경로당에 공동취사 재료비 지원

관리번호	3-1				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담당자	황현태	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	850백만원	공정율	50%

- 대부분의 어르신들이 이용하고 있는 경로당에 공동취사 재료비를 지원하여 경로당활성화를 통한 노인들의 친목도모와 더불어 이웃과 함께하는 분위기 조성

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 경로당(283개소)
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 283개소(1개소 연간600천원지원)
- 사업비 : 850백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	850	0	0	170	170	170	170	170
국비	0							
도비	0							
군비	850		0	170	170	170	170	170
민자등	0							

### ☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
경로당재료비지원		283개소	283개소	283개소	283개소	283개소

### ☐ 추진실적

- 2015년 1월 2015년 경로당운영지원 계획 수립

### ☐ 향후 추진계획

- 2015년 3월중 상반기 사업비 교부(개소별 300천원 지원)

### ☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

## 어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행

관리번호	3-2				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담 당 자	하은숙 황현태	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	4,256백만원	공 정 율	25%

- 치매 등 노인성질환을 앓고 계시는 어르신들께 직접적인 돌봄서비스 및 독거노인들에게는 안전확인 등 노인특성에 맞는 맞춤형 복지서비스 제공
- 건강한 어르신들께 일자리 제공 등을 통한 사회참여기회 확대로 활기차고 안정된 노후생활보장

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령노인통합지원센터 및 13개읍면
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사 업 량 : 4개사업(노인돌봄사업, 응급안전돌보미사업, 홀로사는 어르신 안전지킴이사업, 노인사회활동참여지원사업)
- 사 업 비 : 4,256백만원(국비2,700백만원, 도비 778백만원 군비778백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,256	0	699	699	710	710	719	719
국 비	2,700		445	445	450	450	455	455
도 비	778		127	127	130	130	132	132
군 비	778		127	127	130	130	132	132
민자등	0							

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

(단위:명)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
노인돌봄		700	700	730	730	750
응급안전돌봄	100	50	50	50	50	50
홀로사는어르신안전지킴이		310	310	310	310	310
노인사회활동 참여		367	370	370	370	370

## □ 추진실적

- 2015년 2월 치매질환 등 노인성질환자 돌보미(노인돌봄종합)사업시행
  - 110명 서비스지원
- 2015년 1월 홀로사시는 어르신 안전지킴이사업 시행
  - 310명 (매일 요쿠르트배달을 통한 어르신 안전확인)
- 2015년 3월 노인사회활동 지원 사업(노인일자리사업) 시행
  - 10개 사업 367명 참여

## □ 향후 추진계획

- 2015년 3월 독거노인실태조사 완료 및 독거노인기본돌봄 대상자 선정
- 기 시행중인 사업 지속 추진 및 대상자 관리 만전

## □ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

# 국가유공자 예우증진

관리번호	3-3				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	안세홍	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	50백만원	공정율	20%
○ 국가유공자에 대하여 예우증진 대책으로 주거환경개선사업 시행					

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의병로 22길 16-1 상이군경회 외 6개 보훈단체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 10가구, 50백만원
- 사업비 : 50백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	50	0	0	10	10	10	10	10
국비	0							
도비	0							
군비	50		0	10	10	10	10	10
민자등	0							

## □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
주거환경 개선사업	-	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행

## □ 추진실적

- 2014년 2월 주거환경 개선사업을 위한 조례 개정 완료
- 2015년 당초예산 편성

## □ 향후 추진계획

- 주거환경이 열악한 국가유공자 세대 중 읍면별 추천
- 사업지원 대상자는 군정조정위원회 심의결정 후 시행

## □ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음



## 건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성

관리번호	3-7				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	김종완	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	46.25억원	공정율	10%

- 청소년을 위한 다양한 문화혜택 제공과 건전 청소년 육성을 위하여 문화공간을 조성하고 청소년업무의 통합적인 관리 및 지원시설 확보

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일대
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 문화의집 1개소(지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 4,625백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,625	0	0	320	2,500	1,805	0	0
국비	1,000				500	500		
도비	0							
군비	3,625			320	2,000	1,305		
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화의집 건립		- 기본계획 수립 및 부지 확보	- 기본설계 및 실시설계 착공	- 조례제정	- 완공	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화 의집 건립		- 기본계획 수립 및 부지 확보	-기본설계 및 실시설계 -착공	-조례제정	-완공	

☐ 추진실적

- 2014. 10. : 청소년교육문화의집 건립계획 수립
- 2014. 10. : 공유재산 심의 및 관리계획 반영(부지, 건물)
- 2015. 3. : 지방재정 투자 심사
- 2015. 5. : 국비(지특) 신청

☐ 향후 추진계획

- 2015. 11. ~ 2016. 2. : 청소년수련시설 건립심의위원회 구성, 부지선정  
기본설계
- 2016. 2. ~ 6. : 실시설계
- 2016. 6. : 공사착공
- 2017. 6. : 조례 제정 및 운영주체 선정
- 2018. 12. : 준공

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

## 장애인 생활안정과 사회활동 지원

관리번호	3-9				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	김소희	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	2.68억원	공정율	25%

- 사회적 활동에 상대적 제약이 많은 장애인의 편의증진
- 장애인의 삶의 질 향상 및 복지증진

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일대
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 장애인단체 2개소
  - 휠체어택시 고속도로 등 통행료 지원
  - 농아인 군지부 및 수화통역센터 설치
- 사업비 : 268백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	268	0	3	61	51	51	51	51
국비	0							
도비	30			6	6	6	6	6
군비	238		3	55	45	45	45	45
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
휠체어택시 통행료	3	3	3	3	3	3
수화통역센터 운영 지원		58	48	48	48	48

## ☐ 추진실적

- 2014. 7. : 농아인 군지부 설치 완료
- 2014. 11. : 수화통역센터 설치 완료
- 2014. 하반기 : 휠체어택시 통행료 지원 시행 중

## ☐ 향후 추진계획

- 설치 운영 중인 수화통역센터에 대한 보조금 지원 및 감독 철저
- 시행 중인 휠체어택시 통행료 지원에 대한 보조금 지원 및 감독 철저

## ☐ 문제점 및 대책

- 해당없음.

# 기초생활수급자 생활지원 확대

관리번호	3-10				
담당부서	주민생활지원실 (기초생활담당)	담당자	홍말순	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	195백만원	공정율	25%
○ 경제적 부담으로 인해 학원수강 기회가 제한된 저소득 자녀의 학습소외감 해소 및 학습능력 계발기회 제공.					

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 165명
  - 100천원(1인/월) × 33명 × 12개월
- 사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	200	0	0	40	40	40	40	40
국비	0							
도비	0							
군비	200	0	0	40	40	40	40	40
민자등	0							

## □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
기초생활수급자 학원수강료 지원	-	-기초수급자 33명 (초6~고)	-기초수급자 33명 (초6~고)	-기초수급자 33명 (초6~고)	-기초수급자 33명 (초6~고)	-기초수급자 33명 (초6~고)

## □ 추진실적

- 2015. 1 : 2015년 기초생활수급자 자녀 학원수강료 지원계획 수립 및 신청
- 2015. 2 : 학원수강료 지원

## □ 향후 추진계획

- 2015. 5 : 기초생활수급자 학원수강료 지원 사업 홍보

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

## 맞춤형 아동, 보육서비스와 여성의 사회참여 확대

관리번호	3-11				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	김은영	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	140백만원	공정율	25%

- 어린이집 특별활동비 지원확대를 통하여 보육서비스 질 향상 및 여성의 보육부담 감소를 통한 여성의 사회참여 확대 도모

### ☐ 사업개요

- 사업대상 : 관내 전 어린이집(12개소)
- 사업기간 : 2015년~2019년
- 사업량 : 12개소(특별활동비 개소당 월200천원)
- 사업비 : 140백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	28	28	28	28	28
군비	140			28	28	28	28	28

### ☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
어린이집 특별활동비 지원	-	- 12개소	- 12개소	- 12개소	- 12개소	- 12개소

### ☐ 추진실적

- 2015. 1월~ 2월 : 어린이집 개소당 월200천원 특별 활동비 4,400천원 지원

### ☐ 향후 추진계획

- 2015. 3월~ : 어린이집 개소당 월200천원 특별활동비 지원

### ☐ 문제점 및 대책

- 도비 및 국비 지원 없으므로 군비 확보 요구 됨.

## 다문화가정 지원 확대

관리번호	3-12				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	이정은	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	60백만원	공정율	25%

### ○ 추진배경(필요성)

관내 다문화가정의 증가에 따라 다양한 다문화가정지원 정책의 확대를 통하여 안정적 한국사회 정착을 도모하기 위함.

## □ 사업개요

○ 위 치 : 가족문화센터(부림면)내 의령군다문화가족지원센터

○ 사업기간 : 2015. 1~

○ 사업내용 : 자조모임 활성화를 위한 프로그램 운영

다문화가정 합동 전통혼례 지원

다문화가정 자녀 언어발달 프로그램 운영

○ 사 업 비 :

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	300	0	0	60	60	60	60	60
도 비	50	-	-	10	10	10	10	10
군 비	250	-	-	50	50	50	50	50

## □ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
다문화가정 지원확대	-	- 자조모임 20명 - 전통혼례 10가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례 10가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례 10가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례 10가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례 10가구 - 언어발달 지원 10명

## ☐ 추진실적

- 2015. 2 : 2015년 다문화가정지원계획 수립
- 2015. 3 : 다문화가정 지원확대 보조금 교부
  - 다문화가정 자조모임(사물놀이) 지원
  - 다문화가족자녀 언어발달지원사업 등 추진

## ☐ 향후 추진계획

- 2015. 10 : 다문화가정 합동 전통혼례 지원

## ☐ 문제점 및 대책

- 해당없음.



---

# 행 정 과

---

1-2 기업 인허가 전담부서 운영	p.31
3-4 대학·대학원생 등록금의 대출이자 전액지원	p.32
3-8 장학기금 확대	p.34
4-9 방범용 CCTV확대 설치	p.36
7-3 미래 지향적 행정조직 개편	p.38
7-5 전산화 사업을 통한 행정능률 향상	p.39
7-7 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	p.41

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

## [ 행정 과 ]

### 1. 총 평

- 미래지향적 행정조직 개편(15년 1월 시행) 공약사업 추진시 기업 인·허가 전담부서 신설로 공약사업 2건 완료
- 장학기금이 2015년 3월 현재 87억 조성되었고 출연금이 4월에 13억 전출되면 100억이 조성될 예정
- 전산화사업으로 성과소 및 읍면간 영상회의시스템 구축

### 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
7	2		5			

#### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
1-2	기업 인·허가 전담부서 운영	2015.1.1
7-3	미래지향적 행정조직 개편	2015.1.1

#### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당 없음	

# 기업 인·허가 전담부서 운영

관리번호	1-2				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	강신일	추진상황	완료
사업기간	2014-2015	소요예산	없음	공정율	100%

- 산업단지조성에 따라 창업 인허가 절차 원스톱 서비스와 기업 애로사항 지원으로 기업유치를 촉진하여 지역경제 활성화 도모

## ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2014~2015년      ○ 사업비 : 없음

## ☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전담부서운영	계획수립	전담부서 신설·운영				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편						
전담부서 신설·운영						

## ☐ 추진실적

- 기업 인·허가 전담 및 산업단지조성을 위한 조직개편 : 2014. 10~12월  
○ 정원조례시행규칙 등 자치법규 개정 : 2014. 12월  
○ 전담부서(산업단지조성담당) 신설 운영 : 2015. 1월

## ☐ 향후 추진계획

- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영 및 투자유치 지원단 운영

# 대학생, 대학원생 등록금 대출이자 전액지원

관리번호	3-4				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담 당 자	유형만	추진상황	정상추진
사업기간	2016-2018	소요예산	520백만원	공 정 율	5%
○ 관내 가정형편 등 곤란으로 대학교 학업지속하지 못하는 학생의 학업단절 방지 및 이자 부담에 대한 경제적 불안 해소를 통한 학업능력 증진					

## □ 사업개요

- 대상자 조사 : 소요예산 추정을 위한 대상자 조사
- 사업기간 : 2016 ~ 2019
- 사 업 량 : 학생 1인당 대학교 및 대학원 등록금 대출이자 지원
- 사 업 비 : 520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	0	130	130	130	130
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	520	0	0	0	130	130	130	130
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0

## □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
지원목표	-	대상자 조사	사업시행	사업시행	사업시행	사업시행

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
이자지원	0	0	130	130	130	130

## ☐ 추진실적

- 공약사항 추진 계획 등 수립 및 사업시행 준비

## ☐ 향후 추진계획

- 2015. 6월 ~ 8월 : 관내 대학생 가정, 금융기관 등을 통한 학자금  
대출 현황 파악
- 2015. 9월 ~ 12월 : 지원관련 조례 제.개정 추진
- 2016. 2월 : 학자금 대출대학생 및 대학원생 등록금 대출이지 지원 신청
- 2016. : 상하반기 2회, 등록금 대출이자 지원

## 장학기금 확대

관리번호	3-8				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담당자	유형만	추진상황	정상추진
사업기간	계속	소요예산	12,000백만원	공정율	10%
○ 관내 우수학생들의 학업동기 증진 및 높아가는 교육의 질 향상을 위해 기금 조성목표를 상향 조정하여 운영토록 함					

### □ 사업개요

- 조성 목표 : 12,000백만원
- 사업 기간 : 2015 ~ 2018

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		8,748	1,300	1,000	500	500	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	12,048	8,748	1,300	1,000	500	500	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0

### □ 실천계획

- 연차별 조성 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조성계획	8,748	1,300	1,000	500	500	-

### □ 추진실적

- 장학기금 조성액 : 8,748,085천원(2015년 3월말 기준)
- 의령군장학기금 운용심의위원회 개최 : 2015. 3. 26

- 신청 장학생 156명 중 145명 지급 확정(187,500천원)

## ☐ **향후 추진계획**

- 군 출연 장학기금 전출 : 2015. 4월
- 장학금 지급 : 2015. 4월
- (사)의령군장학회(가칭) 법인 설립등기 : 2015. 6월

## 방범용 CCTV 확대 설치

관리번호	4-9				
담당부서	행정과 (정보통신담당)	담당자	임상근	추진상황	정상추진
사업기간	2015년-2018년	소요예산	1,496백만원	공정율	10%

- 범죄예방, 교통단속 등 공익목적으로 분산 설치된 CCTV 통합
- 통합관제센터를 중심으로 행정.치안.재난 연계를 통한 주민 삶과 지역 경제력을 향상시킬 수 있는 지속가능 모델 제시

### □ 사업개요

- 위 치 : 신축별관 4층 / 363㎡(110평)
- 사업기간 : 2015. 6월 ~ 2015. 12월(7개월)
- 사업량 : CCTV 통합 운영관리를 위한 통합관제시스템 구축 및 확대
- 사업비 : 1,496백만원(국 636, 도 168, 군 692)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,496	0	0	1,196	100	100	100	0
국비	636			636				
도비	168			168				
군비	692			392	100	100	100	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
CCTV통합관제센터구축		CCTV통합관제센터구축	방범용CCTV확대설치	방범용CCTV확대설치	방범용CCTV확대설치	



○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
관제센터구축		1,196				
CCTV확충			100	100	100	

**□ 추진실적**

- 2015년 CCTV통합관제센터 구축사업 신청 : 2014. 4월
- 2015년 CCTV통합관제센터 구축대상 확정 : 2014. 10월
- 관제센터 구축 관계부서 및 유관기관 간담회 : 2015. 3. 26
  - 실과별 운영 중인 CCTV 통·폐합 범위 확정
  - 초등학교 CCTV 연계방안 협의 : 도교육청 및 의령군 교육지원청

**□ 향후 추진계획**

- 통합관제시스템 설계 및 구축 제안서 확정 : 2015. 1월 ~ 5월
- 통합관제센터 운영조직 구성 : 2015. 6월한
- 관제센터 발주 및 준공 : 2015. 6월 ~ 12월
- CCTV 통합관제센터 개소 및 업무이관 : 2016. 3월
- 안전 취약지역에 연차별 CCTV 50개소 확충 : 2016. ~ 2018.

**□ 문제점 및 대책**

- 통합관제센터 구축·운영 전담부서 및 인력 확보 필요
- 별관 신축 지연에 따라 CCTV 통합관제센터 구축 지연

# 미래지향적 행정조직 개편

관리번호	7-3				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	강신일	추진상황	완료
사업기간	2014년	소요예산	없음	공정율	100%

- 추진배경 : 유사 및 중복업무 통·폐합을 통하여 경쟁력 있는 조직 운영 및 성과와 일중심의 조직구성과 새로운 행정수요에 선제적 대응할 수 있는 미래지향적인 행정조직 기틀 마련

## ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2014년                      ○ 사 업 비 : 없음

## ☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편	계획수립 및 추진	조직개편				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계획수립						
실무단구성						
자치법규개정						
조직개편						

## ☐ 추진실적

- 조직개편 추진계획 수립 : 2014. 9월  
 ○ 조직진단 실무단 구성 : 2014. 10월  
 ○ 행정기구설치조례 등 자치법규 개정 : 2014. 11월  
 ○ 행정기구개편(2015. 1. 1. 시행) : 2014. 12월

## ☐ 향후 추진계획

- 경쟁력있는 행정조직이 되도록 성과 및 일중심의 적절한 인력 배치

## 전산화사업을 통한 행정능률 향상

관리번호	7-5				
담당부서	행정과 (정보통신담당)	담당자	이용길	추진상황	정상추진
사업기간	2014년-2017년	소요예산	575백만원	공정율	15%

- 노후 전산장비 교체 및 부문별한 웹사이트 통폐합 추진으로 행정 능률 향상
- 영상회의 및 모바일 환경을 통한 실시간 의사전달로 직원간 소통 강화

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2017(4년간)
- 사업량 : 홈페이지 통폐합등 6개 사업
- 사업비 : 575백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	587		52	410	35	90		0
국비								
도비	6		6					
군비	581		46	410	35	90		
민자등								

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
행정전산화 사업	교육장PC교체 새울DB개방작업	영상회의구축 홈페이지개편	무인민원발 급기 교체	스마트 행정 구현		

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
교육장PC교체 새울DB개방작업	교육장PC교체 새울DB개방작업	영상회의구축 홈페이지개편	무인민원발 급기 교체	스마트 행정 구현		

## ☐ 추진실적

- 정보화교육장 노후 PC 교체 : 2014. 10월
- 새울 인허가 자료 공공데이터포털(data.go.kr)로 개방 작업 : 2015. 1월
- 실과 및 읍면 간 영상회의시스템 구축 : 2015. 3월

## ☐ 향후 추진계획

- 새울 인허가 자료 공공데이터포털(data.go.kr)로 개방 : 2015. 5월
- 개별 홈페이지 통합 및 재구축 사업 : 2015. 4월 ~ 11월
- 본청 노후 무인민원발급기 교체사업 : 2016. 3월 ~ 4월
- 스마트 기기용 행정정보 활용 시스템 구축 : 2017. 5월 ~ 10월

## ☐ 문제점 및 대책

- 대부분의 사업이 준비 추진으로 예산확보 애로 및 확보 노력

# 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착

관리번호	7-7				
담당부서	행정과(행정담당) 기획감사실(기획담당)	담당자	박경호 최은영	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2019	소요예산	163백만원	공정율	15%

- 군정의 발전과 군민의 복리증진 기여자에 대한 포상금 지급 확대
- 열심히 일한 공무원이 높은 평가를 받을 수 있는 실적위주의 인사평정체제 구축

## □ 추진개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업비 : 163백만원
- 주요내용
  - 공무원 근무성적평정업무 시 실적가점 부여기준 개정
  - 각종 포상금 지급 확대 : 수상목표제, 주요업무자체평가, 공무원 제안 제도 등

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	163	0	13	30	30	30	30	30
국비	0							
도비	0							
군비	163		13	30	30	30	30	30
민자등	0							

## □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근무성적평정 실적가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
수상목표제	10백만원	10백만원	10백만원	10백만원	10백만원	10백만원

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	부서별 포상	부서별 포상	부서별 포상	부서별 포상	부서별 포상	부서별 포상
주요업무 자체평가	2	12	12	12	12	12
공무원 제안제도	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근무성적평정 포상가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
수상목표제	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금
주요업무 자체평가	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상
공무원 제안제도	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상

## □ 추진실적

- 2014년 상급기관 수상 및 국도비 실적에 따라 유공부서 포상금 지급  
: 실적 등급에 따라 19개 성과소 10백만원 지급(S:5, A:4, B:7, C:7)
- 2014년 근무성적평정 시 개인별 포상 가점 반영 : 0.1 ~ 0.4
- 2014년 주요업무 자체평가 결과 4개 부서 2백만원 지급
- 2014년 공무원 제안제도 참여자 41명 1백만원 지급

## □ 향후 추진계획

- 2015년 주요업무 자체평가 중간평가 실시 : 2015. 7월
- 2015년 공무원 제안제도 시상 : 2015. 7월

---

# 의병문화교육과

---

6-1 의병정신 함양시책 개발	p.45
6-2 지역문화체육행사 활성화	p.47
6-3 내고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승	p.49
6-4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	p.52
6-6 공공체육시설의 확충	p.54

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

[ 의병문화관광과 ]

## 1. 총 평

- 의병문화관광과 공약사업 총 5건 중 4건은 20~30% 수준으로 사업초기 사업준비, 예산확보 등 연차적 시행으로 정상추진 중에 있으며,
- 주요 유적지와 연계한 관광자원화사업은 트레킹코스 탐방객의 안전을 고려하여 현장조사를 통한 산사태 및 재난 등에 취약한 급경사지 등의 구간을 제외하고 코스설계 확정 조속추진 노력

## 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
5	-	-	4	1		

### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해 당 없 음	

### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
6-4	주요유적지와 연계한 관광자원화사업	부진



## 의병정신 함양시책 개발

관리번호	6-1				
담당부서	의병문화관광과 (의병박물관담당)	담당자	김미진	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 계속	소요예산	35백만원	공정율	20%

- 호국의병정신을 함양할 수 있는 다양한 시책을 개발하여 나라사랑 산 교육장으로 활용

### □ 사업개요

- 위 치 : 의병박물관 및 의병유적지
- 사업기간 : 2014 ~ 계속
- 사업량 : 의병문화학교 운영 4회, 큐레이터와의 대화 200회 실시
- 사업비 : 35백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	35	0	5	6	8	8	8	0
국비	0							
도비	0							
군비	35		5	6	8	8	8	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 운영	2회	4회	4회	4회	4회	
큐레이터와의 대화	100회	200회	200회	200회	200회	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 운영	2회	4회	4회	4회	4회	
큐레이터와의 대화	100회	200회	200회	200회	200회	

☐ 추진실적

- 큐레이터와의 대화 : 연중 상시 운영

☐ 향후 추진계획

- 의병문화학교 운영 : 상반기(의병제전), 하반기(10월 중)

☐ 문제점 및 대책

- 내실 있고 효율적인 의병정신 함양과 박물관 활성화를 위해 전문인력 충원이 반드시 필요함(타지역 공립박물관 학예사 2명이상)

## 지역문화체육행사 활성화

관리번호	6-2				
담당부서	의병문화관광과 (체육지원담당)	담 당 자	김진호	추진상황	정상추진
사업기간	2014년 - 2018년	소요예산	2,295백만원	공 정 율	31%

○ 지역정신이 살아있는 문화체육행사를 자율적이고 내실있게 추진할 수 있도록 다양하게 지원하기 위함

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사 업 량 : 체육행사 개최 및 참가 지원
- 사 업 비 : 2,295백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,295	0	158	573	573	573	418	0
국 비	0							
도 비	20		4	4	4	4	4	
군 비	2,275		154	569	569	569	414	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체 보조금지원	158	573	573	573	418	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체보조금지원 (도비)	4	4	4	4	4	
단체보조금지원 (군비)	154	569	569	569	414	

☐ 추진실적

- 1/4분기 종목별 체육행사 개최 및 참가 보조금 지원(178백만원)
- 공공체육시설 사용, 차량 등 지원

☐ 향후 추진계획

- 기타 종목별 체육행사 개최 및 참가 보조금 지원
- 읍면 문화체육행사 지원
- 공공체육시설 사용, 차량 등 지원

☐ 문제점 및 대책

- 종목별 경기단체에서 해마다 보조금 지원 증액을 요청하나 정부방침이 행사성 경비는 줄이고 내실을 기하는 방향임
- 종목별 경기단체 자부담능력을 배양토록 유도, 반드시 필요한 부분만 계획하여 추진하고 소모성 경비는 줄이도록 행정 지도

## 내 고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승

관리번호	6-3				
담당부서	의병문화관광과 (관광문화재)	담 당 자	정원식	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	22,729백만원	공 정 율	20%

- 지역 고유의 전통문화유산 발굴 및 전승에 노력
- 문화재 유지.보수를 통한 문화재 보존 활동에 경주

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2019
- 사 업 량 :
  - 문화재 보수사업 1식
  - 무형문화재 기예능 보유자 등 후계자 양성
  - 전통 역사문화축제 활성화 : 의병제전, 한지병풍축제
- 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	22,729		1,449	1,520	1,520	1,520	1,520	15,200
국 비	10,041		661	670	670	670	670	6,700
도 비	5,221		321	350	350	350	350	3,500
군 비	7,467		467	500	500	500	500	5,000
민자등	-		-	-	-	-	-	-

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	2건	1건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	13건	12건	12건	12건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	2명	2명	2명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	2회	2회	2회	2회	2회	2회

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	2건	1건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	13건	12건	12건	12건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	2명	2명	2명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	2회	2회	2회	2회	2회	2회

## □ 추진실적

### ○ 역사적 가치가 있는 문화재 보전·전승을 위한 문화재 지정

- 의령 정암철교 : 국가지정 등록문화재 등록 (2014.10.30.)
- 의령 미연서원 : 도 지정 문화재 등록(2014.09.25.)

## □ 향후 추진계획

### ○ 의령큰줄땡기기 및 영제시조 후계자 양성

- 의령큰줄땡기기 : 보유자 1, 이수자 2명(2015. 12월까지)
- 영제시조 : 이수자 1명(2015. 12월까지)

- 의병제전 실시 : 2015. 4. 22. 전후 의령군 일원
  - 의병의 발상지로서 호국의병 나라사랑의 산 교육장으로 명실상부한 역사문화 대표축제로 육성
- 의령한지병풍축제 : 2015. 10월중 부림면 일원
  - 한지의 고장으로 지역경제 활성화를 위해 전통문화산업축제로 육성

## □ 문제점 및 대책

- 무형문화재(의령큰줄땡기기, 영제시조) 전승을 위한 후계자 발굴 필요
  - 기능 보유자 고령화 및 젊은 층 관심 부족으로 후계 대상자 부족
  - 공개행사 및 홍보를 통한 젊은 층의 관심 유도로 대상자 발굴 양성

## 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업

관리번호	6-4				
담당부서	의병문화관광과 (관광체육시설담당)	담당자	이광윤	추진상황	부진
사업기간	2016 - 2018	소요예산	1,500백만원	공정율	%

- 벽계관광지 등 주요 관광시설과 연계한 숨어 있는 관광자원을 개발하여 사계절 이용이 가능한 트레킹 코스로 관광객 유치 확대 및 지역경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 공류면 벽계리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2018
- 사업량 : 트레킹 코스 L=5.0km
  - 트레킹코스(벽계야영장 → 백학동 계곡 → 벽계다랑이논 관망대 → 벽계전망대 → 한우산 정상) 1식
  - 벽계다랑이논 관망대 1식
  - 벽계전망대 1식
  - 데크 및 부대시설 1식
- 사업비 : 1,500백만원(국비 525, 군비 975)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,500	0	0	0	300	600	600	0
국비	525					300	225	
도비	0							
군비	975				300	300	375	
민자등	0							



## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
트레킹코스 (L=5km, B=2m)		현장조사, 코스확정	부지매입, 행정절차이행	사업착공	사업준공	

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
추진계획 확정		현장조사, 코스확정				
부지조성			부지매입			
행정절차			실시설계, 행정절차이행			
사업추진				트레킹코스 착공	사업준공 (‘18.6월)	

## □ 향후 추진계획

- 2015. 09월 : 현장조사 및 트레킹코스 확정
- 2016. 01월 : 부지매입
- 2016. 07월 : 실시설계 용역 및 행정사전절차 이행
- 2017. 01월 : 사업 착수
- 2018. 06월 : 사업 준공

## □ 문제점 및 대책

- 트레킹코스 탐방객의 안전을 고려하여 산사태 및 재난 등에 취약한 급경사지 등은 구간에서 제외
  - ➡ 전 구간 완만한 경사를 이용하여 누구나 이용 가능한 코스 설계

## 공공체육시설의 확충

관리번호	6-6				
담당부서	의병문화관광과 (관광체육시설담당)	담당자	이광윤	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2018	소요예산	700백만원	공정율	30%

- 관내 복합스포츠단지 조성으로 군민의 건전한 여가선용 및 생활체육 활성화로 군민의 건강증진과 각종 체육행사 유치로 지역경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 가례면 가례리 지내
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 35,000m<sup>2</sup>(그라운드골프장, 풋살장, 전천후게이트볼장, 족구장 등)
- 사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,000	600	700	700	1,000	2,000	2,000	0
국비	2,700		700			1,000	1,000	
도비	0							
군비	4,300	600		700	1,000	1,000	1,000	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
복합스포츠단지 (A=35,000m <sup>2</sup> )	그라운드골프장, 풋살장	전천후 게이트볼장	야구장 부지매입 족구,풋살장	행정절차이행, 야구장조성 착수	스포츠단지 준공	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
부지조성		전천후 게이트볼장 부지 매입	야구장부지 매입			
행정절차				농업진흥구역 해제		
스포츠단지 조성	그라운드골프장, 풋살장	전천후 게이트볼장	족구, 풋살장 조성	야구장조성 착수	스포츠단지 준공	

□ 추진실적

- 2014. 07월 : 그라운드골프장, 풋살장(1면) 조성
- 2014. 09월 : 공유재산관리계획 수립 승인
- 2015. 03월 : 부지매입(10필지, A=10,655m<sup>2</sup>) 추진 중

□ 향후 추진계획

- 2015. 07월 : 전천후 게이트볼장 건립 착수
- 2016. 01월 : 족구장, 풋살장 조성
- 2016. 07월 : 야구장 부지 매입
- 2017. 01월 : 행정절차이행(농업진흥구역 해제)
- 2017. 09월 : 야구장 조성 착수

□ 문제점 및 대책

- 사업종별 개별 발주시 사업 조기추진이 용이하나, 전체면적(A=35,000m<sup>2</sup>)  
동시 추진 시 행정절차 이행으로 사업 착수 지연 예상
- ➡ 기 설치된 시설(홍의정, 그라운드골프장, 풋살장)과 별도로 단위사업  
추진 시 개별법 적용으로 사업 조속 추진

---

# 경제교통과

---

1-4 신규 투자기업 지원시책 확대	p.58
1-5 기업체 생산활동 지원	p.60
1-6 기업체 근로자 복지 향상	p.62
4-7 대중교통 운영지원	p.64
4-8 대중교통 소회지역 특별지원	p.66
5-3 친환경사업 적극 추진	p.68
5-4 의령도시가스 공급사업 확대	p.70
6-5 재래시장 활성화 추진	p.72

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

## [ 경제교통과 ]

### 1. 총 평

- 경제교통과 공약사업 총 8건중 6건은 사업준비,예산확보 등 사업초기로 계획과 같이 연차적 시행으로 목표달성에 의한 공약 실현이 가능한 것으로 예상되나,
- 군지역 기업유치를 통한 경제활성화를 위해 “신규투자기업 지원시책 확대” 사업은 경기불황과 함께 입지 투자여건의 상대적 불리로 투자기업 확보에 애로를 겪는 등, 관련 조례에 의한 투자기금 조성 재원마련을 위한 여건 미충족으로 공약사업 추진상 어려움 있음
- 의령도시가스 공급사업 확대는 예산투입 대비 효율성이 너무 낮고 사업시행자가 사업성이 없음을 이유로 기피함. 부득이하게 진행할시 백야 및 정암은 불가하고 가례 및 무전에 대한 재검토 필요.  
전체 예산은 약 43억원 정도이며 사업시행자는 군 전액 부담시 재검토 고려.

### 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8			7	1		

#### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
5-4	의령도시가스 공급사업 확대	부진

## 신규 투자기업 지원시책 확대

관리번호	1-4				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담 당 자	최형진	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	2,000백만원	공 정 율	10%

- 군 지역에 신규투자 하는 기업의 부지매입비 및 시설투자 등을 적극 지원하여 투자유치 활성화로 침체되어있는 지역경제 활로 모색과 인구 증가 도모

### □ 사업개요

- 대 상 : 의령군 관내 투자 업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사 업 비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,000	0	0	500	500	500	500	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	2,000			500	500	500	500	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
투자유치기금 조성(20억원)		-중기재정계획수립 -투융자심사 -1차기금 5억조성	2차기금 5억	3차 기금 5억	4차기금 5억	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후

☐ 추진실적

- 개별입지 가능(계획관리)지역 검토 분석 :2014년 하반기
- 계획입지(일반 산단)예상 부지 타당성 조사 : 2014년 3개 지역 조사  
-2개 지역 적합, 1개 지역 부적합
- 신규투자 기업체 섭외 홍보 : 2014. 7월~현재

☐ 향후 추진계획

- 투자기금 조성 위한 준비 : 중기 재정계획 수립, 투융자 심사(2015. 하반기)
- 투자유치 1차년도 기금 확보 : 소요자금 500백만원, 추경예산 확보추진
- 투자유치위한 섭외 홍보 지속 추진

☐ 문제점 및 대책

- 추경 예산 자원 부족에 따른 1차년도(2015년)기금 확보 애로 예상
  - 추경시 확보 노력으로 1차년 기금 적립
- 토지 매입비등 투자여건 상대적 불리로 투자유치 한계 체감
  - 개별 기업 및 중소규모 단위의 부지 조성위한 투자 유치 등 탄력적 추진
  - 차별화된 투자 지원 인센티브 모색 추진

## 기업체 생산활동 지원

관리번호	1-5				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담당자	최형진	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	80백만원	공정율	10%

- 기업체의 원활한 생산활동을 위한 제품판로 개척과 주변환경 개선 및 애로 사항 해결등 지원시스템 운영

### □ 사업개요

- 대 상 : 군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사업량 : 기업체 안내책자 제작 300부, 분기 1회 기업체 방문 애로 상담 창구 운영
- 사업비 : 80백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	800	0	0	20	20	20	20	0
국비	0							
도비	0							
군비	80			20	20	20	20	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
투자유치기금 조성(20억원)		-분기별 애로상담 방문 : 10개업체 -안내책자 제작 4-5월	좌동	좌동	좌동	



○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일			

☐ 추진실적

- 기업체 가동 현황 전수 조사 : 2015. 1월
- 기업체 방문 애로 상담 실시 : 2015. 2월, 구룡 동동농공업단지내 9개업체

☐ 향후 추진계획

- 기업체 생산 제품 안내 책자 제작 : 2015. 4~5월
- 기업체 방문 애로 상담 해결 지원 : 2015. 5월

☐ 문제점 및 대책

- 안내 책자 제작 예산 부족으로 전문 제작 곤란
  - 예산 감안 맞춤 제작 등 홍보 책자 효율적 제작
- 기업체 애로사항 중 예산 수반 사항 다수로 예산 확보 애로
  - 애로사항별 다각적 검토지원을 통한 해결 지원 추진

# 기업체 근로자 복지 향상

관리번호	1-6				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담당자	최형진	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	60백만원	공정율	10%

○ 기업체의 생산성 제고를 위한 근로복지 증진과 생활 환경 개선을 통한 근로 여건 향상

## □ 사업개요

- 대 상 : 군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사업량 : 외국인 근로자 한글교실 운영 1개반, 법률상담실 운영 월1회  
근로자 자녀 장학금 지원 : 5명, 5백만원/년, 근로자 체육대회 개최 : 연 1회
- 사업비 : 60백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	60	0	0	15	15	15	15	0
국비	0							
도비	0							
군비	60			15	15	15	15	
민자등	0							

## □ 실천계획

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한글교실 개설 운영 : 5월</li> <li>- 법률상담 : 2월</li> <li>- 장학금 지원조례제정 : 하반기</li> <li>- 체육대회 개최</li> </ul>	좌동	좌동	좌동	

## □ 추진실적

- 근로자 법률 상담실 운영 : 2015. 2월 법률구조공단 방문상담 1회
- 근로자 체육대회 개최 예비적 여론 수렴 : 2015년 3월,

## □ 향후 추진계획

- 한글교실 개설 운영 : 2015 . 5 월중
- 근로자 자녀 장학금 지원조례 제정 : 2015. 7월
- 근로자 체육대회 개최 :2015 . 9 월 ~ 10월중

## □ 문제점 및 대책

- 장학금 지원 소요예산 미확보
  - 추경예산 편성시 2015년도 예산(5백만원) 확보 추진
- 기업체 평일 정상 근무에 따른 상담시간 확보 애로
  - 대한 법률 구조공단 의령지소 안내(574-4676) 전화상담 유도
- 외국인 근로자 한글교실 수강인원 미확보 예상
  - 외국인 근로자 종사 기업체 방문, 안내 및 홍보를 통한 안정적 수강인원 유지

## 대중교통 운영지원

관리번호	4-7				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담 당 자	장지호	추진상황	정상추진
사업기간	계속사업	소요예산	7,364백만원	공 정 율	20%

○ 마을버스, 농어촌버스의 원활한 운영을 통한 주민 교통 불편 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 계속사업
- 사 업 량 : 농어촌버스 7대, 마을버스 1대 운행
- 사 업 비 : 7,364백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,364	0	1,224	1,180	1,190	1,220	1,260	1,290
국 비	0							
도 비	1,620		270	250	260	270	280	290
군 비	5,744		954	930	930	950	980	1000
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		공영버스 추 가구입	버스노선 개선	안전시설물 점검	안전시설물 점검	안전시설물 점검

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		공영버스 추가구입	버스노선개선	안전시설물 점검	안전시설물 점검	안전시설물 점검

☐ 추진실적

- 교통안전시설물 유지보수 및 버스업계 재정 지원 : 연중
- 농어촌버스 7대, 마을버스 1대 운행

☐ 향후 추진계획

- 공영버스 신차 구입 : 2015년 하반기

☐ 문제점 및 대책

- 노약자 증가로 농어촌버스 노선 증설 요구 급증  
→ 공영버스 추가 구입후 노선 증설

## 대중교통 소외지역 특별지원

관리번호	4-8				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담 당 자	장지호	추진상황	정상추진
사업기간	2015 -	소요예산	380백만원	공 정 율	40%

- 대중교통 소외지역에 거주하는 주민들의 이동권을 확보하고 교통 편의 증진에 기여하기 위함

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015 ~
- 사 업 량 : 행복택시 운영(22개마을)
- 사 업 비 : 380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	380	0	0	100	100	60	60	60
국 비	100			50	50			
도 비	0							
군 비	280			50	50	60	60	60
민자등	0							

### ☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		행복택시운 행	행복택시운 행	행복택시운 행	행복택시운 행	행복택시운 행

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		행복택시 운행	행복택시 운행	행복택시 운행	행복택시 운행	행복택시 운행

☐ 추진실적

- 2014. 12 : 타 시군 벤치마킹
- 2015. 03 : 관련 조례, 규칙 제정
- 2015. 03 : 농촌형 교통모델 발굴 공모 선정 : 국비 100백만원

☐ 향후 추진계획

- 2015. 04 : 관계자 간담회, 주민 설명회 개최
- 2015. 05 : 행복택시 운행

☐ 문제점 및 대책

- 지원금 집행시 실제 이용자 확인·대조에 어려움 예상
  - 타 지자체 사례분석 및 DRT 시스템 도입 등 대책 검토 후 시행

## 친환경사업 적극 추진

관리번호	5-3				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	이충호	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	380백만원	공 정 율	19%

- 신재생에너지 사업 저변확대
- 국책 사업인 재생에너지 사업 발전에 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014-2019
- 사 업 량 : 친환경주택설치(40동/년)
- 사 업 비 : 380백만원(도비68, 군비312)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	380	0	80	60	60	60	60	60
국 비	0							
도 비	68		18	10	10	10	10	10
군 비	312		62	50	50	50	50	50
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : 백만원)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	80	60	60	60	60	60



○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
친환경주택 설치	80	60	60	60	60	60

☐ 추진실적

- 친환경 주택 설치 40동 80백만원 (2014년)

☐ 향후 추진계획

- 친환경주택 설치40동(매년), 60백만원

☐ 문제점 및 대책

- 예산부족으로 산업통상자원부의 주택지원사업 보조가 지속적으로 필요. 군 자체 예산만으로 추진하기는 어려움

## 의령도시가스 공급사업 확대

관리번호	5-4				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	하정호	추진상황	부진
사업기간	2015~2018	소요예산	4,361백만원	공 정 율	0%

- 도시가스 수혜자 확대
- 군민들의 난방비 부담 경감 (LPG 대비 약 30%)

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 가례, 무전, 백야, 정암
- 사업기간 : 미정
- 사 업 량 : 도시가스 확대 공급 480가구
- 사 업 비 : 4,361백만원(전액군비)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	0	0	0	4,361	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	4,361						4,361	
민자등	0							

### ☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	0				4,361	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의령도시가스 공급 확대	0				4,361	

☐ 추진실적

- 기존 도시가스 공급사업은 정상적으로 추진 중
- 도시가스 공급사업 확대는 현재 계속 검토 중

☐ 향후 추진계획

- 백야, 정암은 사업성이 없어 불가능 함
- 가례, 무전(300여 가구) 변경(사업비 2,260백만원 군에서 전액 부담시)

☐ 문제점 및 대책

- 수혜자(480여가구)에 비하여 예산부담(4,361백만원)이 너무 큼
- 백야, 정암은 포기하고 노선변경으로 가례(1순위), 무전(2순위) 전면 재검토  
(※ 기존노선 : 의령읍 중앙사거리→KT의령지점→풀마트 삼거리→백야 오거리→의령공급관리소(하수종말 처리장 옆)  
변경노선 : 의령읍 중앙사거리→의령군법원→의령가스충전소→무전 삼거리→의령공급관리소(하수종말 처리장 옆)  
노선 변경사유 : 택시승강장 앞 충익로 사거리에 상·하수도관이 다수 매립되어 있어 민원 발생 우려

## 재래시장 활성화 추진

관리번호	6-5				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	강창효	추진상황	정상추진
사업기간	2011-2019	소요예산	10,209백만원	공 정 율	70%

- 전통시장의 시설을 현대화함으로써 경쟁력 제고 및 수요자 확대

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 의령시장 외 1개소
- 사업기간 : 2011-2019
- 사 업 량 : 전통시장 시설현대화 사업
- 사 업 비 : 10,209백만원(국비5,817, 도비30, 군비4,220)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	10,209	3,497	1,072	2,774	400	1,166	1,200	100
국 비	5,817	2,103	500	1,544	200	700	720	50
도 비	30		30					
군 비	4,220	1,352	500	1230	200	408	480	50
민자등	142	42	42			58		

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	4,569	2,774	400	1,166	1200	100

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통시장 시설현대화 사업	4,569	2,774	400	1,166	1200	100

☐ 추진실적

- 의령전통시장 다목적센터 건립(2014.6)
- 의령전통시장 주차빌딩 건립(2014.9)

☐ 향후 추진계획

- 의령전통시장 소방설비 보수공사(2015년)
- 의령전통시장 노후 CCTV 교체공사(2015년)

☐ 문제점 및 대책

- 장기간 사업으로 인해 연차적인 사업비 확보 애로
- 국·도비 예산 확보 적극 추진

---

# 환경수도과

---

**5-6 수질개선을 위한 하수처리시설 확충 p.76**

**5-7 수돗물 공급사업의 확대시행 p.79**

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

## [ 환경수도과 ]

### 1. 총 평

- 수질개선을 위하여 의령하수처리장 용량 증설사업 추진중에 있으며, 성당마을 하수도 설치공사와 서암마을 하수도 설치공사 등 하수처리시설 확충을 통하여 건강한 생활 환경 조성 수질개선 도모
- 강변여과수개발사업 3차분 및 동부권 지방상수도 설치사업이 3월 착수됨.

### 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
2	-	-	2	-	-	-

#### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해 당 없 음	

#### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

## 수질개선을 위한 하수처리시설 확충

관리번호	5-6				
담당부서	환경수도과 (하수도담당)	담 당 자	김 종 복	추진상황	정상추진
사업기간	2014.7 - 2017.12	소요예산	7,968백만원	공 정 율	20%

- 하수처리시설 확충을 통한 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 건강한 생활 환경 조성 및 수질개선을 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원(의령읍, 부림 신반, 지정 성당, 봉수 서암)
- 사업기간 : 2014. 7~2017. 12
- 사 업 량 : 하수처리시설 용량 증설 4,000m<sup>3</sup>/일⇒5,800m<sup>3</sup>/일  
가축분뇨공공처리시설 개선(약품투입, 수중믹서, 송풍기 교체, 가압부상설비, RABC구조물 각 1식)  
부림 하수관로 정비 : 하수관 7.7km 오수맨홀 195개소  
성당마을 하수도시설 : 하수관 1.2km
- 사 업 비 : 20,623백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	20,623	964	2,194	3,284	9,521	4,574	0	0
국 비	12,944	500	1,291	2,073	6,667	2,413		
도 비	824	43	67	26	482	206		
군 비	2,718	293	503	1,057	658	207		
기 금	4,051	128	333	128	1,714	1,748		



## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예산확보 (백만원)	3,158	3,284	9,521	4,574		

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의령하수처리장 증설	250	714	8,030	4,574		
가축분뇨공공처리시설	350	270				
부림 하수관로 정비	714	2,254	1,491			
성당마을 하수도정비	706					
서암마을 하수도정비	1,138					

## □ 추진실적

- 의령하수처리장 용량 증설사업 : 2015. 1~2017. 12
  - 2015. 3월 : 의령군 하수도정비기본계획 변경 환경부 승인
  - 2015. 3월 : 한국환경공단 대행을 위한 위수탁 협약
- 가축분뇨공공처리시설 개선 : 2014. 7~2015. 12
  - 2014. 7월 : 터보송풍기 설치완료(300백만원)
  - 2014. 8월 : 약품투입조 설치완료(25백만원)
  - 2014. 9월 : 수중믹서 설치완료(25백만원)
  - 2015. 3월 : 가압부상조 설치완료(270백만원)
- 성당마을 하수도시설 설치공사(2014. 8~2015. 8)
  - 2014. 8월 : 공사 착공

- 서암마을 하수도시설 설치공사(2013. 10~2014. 12)
  - 2013. 10월 : 공사 착공
  - 2014. 12월 : 공사 준공

## □ 향후 추진계획

- 의령하수처리장 처리용량 증설사업
  - 2015. 4월 : 사업대행을 위한 한국환경공단 위수탁 협약체결
  - 2015. 4월 : 낙동강유역환경청 재원업무 협의
- 성당마을 하수도시설 설치공사
  - 2015. 4월 : 공사 준공
- 부림 하수관로 정비사업
  - 2015. 4월 : 건설사업관리용역 발주

## □ 문제점 및 대책

- 의령하수처리장의 증설사업은 의령군 재정자립도 대비 사업비가  
과다하므로 국비 등 재원확보 여부에 사업기간이 장기화될 우려가 있음  
⇒ 국비 등 확보를 위한 환경부 등 관계기관 방문

## 수돗물 공급사업의 확대 시행

관리번호	5-7				
담당부서	환경수도과 (상수도담당)	담 당 자	이승봉	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2020	소요예산	62,192백만원	공 정 율	23%

- 기존 소규모 수도시설의 수원 및 수질불량인 시설을 지방상수로 전환하여 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 동부5개면(낙서,정곡,지정,궁류,유곡), 대의,봉수,부림
- 사업기간 : 2014~2020
- 사 업 량 : 취수시설 3,300톤/일, 정수시설 3,000톤/일,  
배수지 4개소, 관로 157.3km
- 사 업 비 :

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	62,192	0	4,572	10,805	12,471	18,643	4,275	11,174
국 비	43,918		2,660	7,459	8,730	14,255	2,992	7,822
도 비	0							
군 비	18,274		1,912	3,346	3,741	4,640	1,283	3,352
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예산확보 (백만원)	4,572	10,085	12,471	18,643	4,275	11,174

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
공정율	7.3%	23.5%	44.8%	74.7%	81.6%	100%
예산확보	4,572	10,805	12,471	18,643	4,275	11,174

□ 추진실적

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2017.12월
  - 2014. 8월 : 공사(1차분) 완료, 정수장 부지조성 및 관로시공
  - 2015. 3월 : 공사(3차분) 착수
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2017.12월
  - 2013. 3월 : 기본및실시설계용역추진(완료 2014.11월)
  - 2014. 8월 : 도 지방건설기술심의 완료
  - 2014.11월~2015. 2월 : 조달청원가검토 및 공사계약심의
  - 2015. 3월 : 공사 착수
- 대의면농어촌생활용수개발사업 : 2012.12월 ~ 2015.12월
  - 2012.12월 : 사업 착수
  - 2014. 7월 : 정수장 및 관로 시공중(공사 1차분,2차분 완료)
- 대의면(모의지구)지방상수도급수구역확장사업 : 2019.3월 ~ 2020.12월
  - 2013. 8월 : 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2014. 9월 : 사업 착수

□ 향후 추진계획

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2017.12월
  - 2015. 4월 : 공사(2차분) 완료, 정수장 진입부 우수관 및 관로시공
  - 2017.12월 : 공사 완료

- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2017.12월
  - 2016. 3월 : 공사 1차분 준공 및 2차분 착수
  - 2017.12월 : 공사 완료 및 상수도공급개시
- 대의면농어촌생활용수개발사업 : 2012.12월 ~ 2015.12월
  - 2015.10월 : 정수장 시설 및 관로설치 완료
  - 2015.11월 : 정수장 시운전 가동
  - 2016.01월 : 상수도공급개시
- 부림면농어촌생활용수확장사업 : 2017.3월 ~ 2018.12월
  - 2016. 4월 : 지특예산신청
  - 2016.12월 : 기본 및 실시설계 완료
  - 2017. 3월 : 사업 착수
- 봉수면농어촌생활용수확장사업 : 2019.3월 ~ 2020.12월
  - 2018. 4월 : 지특예산신청
  - 2018.12월 : 기본 및 실시설계 완료
  - 2019. 3월 : 사업 착수
- 대의면(모의지구)농어촌생활용수확장사업 : 2019.3월 ~ 2020.12월
  - 2015년 ~ 2018년 : 단년 사업 추진
  - 2018. 4월 : 지특예산신청
  - 2019 3월 : 공사 착수

## □ 문제점 및 대책

- 상수도 광특예산은 도자율 편성으로 각시군에 배분함에 따라 우리군에 집중 투자가 어려운 실정이므로 국비 확보에 어려움이 있으며 사업기간 또한 장기화 될 우려가 있음
  - ⇒ 광특예산 조기 확보를 위해 기존사업의 광특사업 집행을 항상 노력

---

# 산림복지과

---

**5-2 건강한 생활환경 조성**

**p.83**

## 건강한 생활환경 조성 (녹지공간 · 산책로 조성)

관리번호	5-2				
담당부서	산림녹지과 (공원녹지담당)	담당자	서상득	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2018	소요예산	4,154백만원	공정율	10%

- 생활주변 녹지공간 조성으로 쾌적한 생활환경 조성
- 생활권 산림 내 등산로 및 산책로 조성으로 군민 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 전역
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업량
  - 녹지공간조성 : 23개소(소공원 17개소, 가로수 6개소, 6km)
  - 등산로 및 산책로 조성 : 22.5km
- 사업비 : 4,154백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,154	0	198	772	969	1,107	1,108	0
국비	1,940		34	451	485	485	485	
도비	524		40	91	131	131	131	
군비	1,690		124	230	353	491	492	
민자등	0							

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	1개소	4개소	5개소	5개소	6개소	
가 로 수	-	1.0km	1.0km	1.0km	1.0km	
등 산 로	1.0km	3.7km	6.2km	6.0km	5.1km	

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	1개소	소공원 : 4개소	소공원 : 5개소	소공원 : 5개소	소공원 : 6개소	
가 로 수		도로변 : 1.0km (칠곡면)	도로변 : 1.0km	도로변 : 1.0km	도로변 : 1.0km	
등 산 로	1.0km	신 설 : 3.7km (부림면 외)	신 설 : 6.2km	신 설 : 6.0km	신 설 : 5.1km	

## □ 추진실적

- 녹지공간조성 (2014년 : 소공원 1개소, 2015년 : 사업 설계 중)
- 등산로 및 산책로 조성 (2014년 : 1.0km, 2015년 : 사업 시행 중)

## □ 향후 추진계획

- 실시설계완료 : 2015. 3월말
- 사업시행 및 준공 : 2015. 10월까지

## □ 문제점 및 대책

- 등산로 조성에 따른 산주 부동의로 사업 추진 어려움
  - 지속적인 사업설명으로 산주 동의 징구 후 사업 추진



---

# 건설도시과

---

1-1-1 대규모 산업단지 조성(용덕일반산업단지)	p.87
1-1-2 대규모 산업단지 조성(정곡일반산업단지)	p.89
1-3 계획관리지역확대 등 기업투자 여건조성	p.91
2-7 농경지 복토(객토)사업 지원	p.93
3-6 등하굣길 안전대책 강구	p.95
4-3 도로망 확충	p.97
4-4 장기미집행 도시계획도로의 조기집행	p.99
5-1 도시계획 전면 재검토 정비	p.101

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

[ 건설도시과 ]

## 1. 총 평

- 건설도시과에서는 총 8개의 공약사업을 추진 중으로 계획관리 지역 확대 등 기업투자 여건 조성 등 6개사업은 3 ~ 30% 수준에서 정상추진 중에 있으나,
- 용덕·정곡산업단지 조성사업은 분양가, 간선도로, 투자자 유치 등의 어려움으로 정상적인 사업추진이 이루어지지 못하고 있는 실정임.

## 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8			6	2	0	

### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해 당 없 음	

### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	부진(검토)
1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부진(검토)

## 용덕 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-1				
담당부서	건설도시과 (산업단지조성담당)	담당자	김판석	추진상황	부진
사업기간	2015-2019	소요예산 (백만원)	35,020	공정율	0%

### ○ 추진배경(필요성)

- 의령군의 부족한 산업시설의 확충 및 지역경제의 활성화를 위하여 용덕면을 근거지로한 산업시설의 유치

## □ 사업개요

- 위치 : 의령군 용덕면 죽전리 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 산업단지 조성 300,000m<sup>2</sup>
- 사업비 : 35,020백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	35,020	0	20	0	6,000	7,000	11,000	11,000
국비	0							
도비	0							
군비	20		20					
민자등	35,000				6,000	7,000	11,000	11,000

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	산업단지 타당성 조사용역 완료	산업단지 조성 계속추진 여부 결정	투자유치 MOU 체결	산업단지지정	공사 착공	사업완료

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
보류	산단조성에 대한 타당성 조사용역 완료	-	투자유치 활동전개	산단조성 실시 계획 수립 및 산업단지 지정 승인	보상추진 사업 착공 (공정률 40%)	사업준공 (산업단지 분양 추진)

☐ 추진실적

- 용덕 일반산업단지조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료

☐ 향후 추진계획

- 산업단지개발 민간사업자 투자유치 활동 전개  
(기업체 방문, 홍보책자 제작, 국내외 투자유치활동)

☐ 문제점 및 대책

- 대상지 주변 도로망 여건이 불리하며, 국도20호선으로 연결하는 간선 도로망의 확충이 필요한 실정임.
- 경제성 검토 결과, 예정분양가가 높은 가격(297,806원/m<sup>2</sup>)으로 산정되어 사업성이 불투명한 실정임.
- 용덕 일반산업단지 조성의 계속추진 여부를 조속히 결정하여 대체 예정지의 발굴 등 산업단지 조성에 전력

## 정곡 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-2				
담당부서	건설도시과 (산업단지조성담당)	담당자	김판석	추진상황	정상추진
사업기간	2011-2020	소요예산 (백만원)	180,100백만원	공정율	5%

### ○ 추진배경(필요성)

- 삼성중공업 등 대기업 중심의 산업시설의 유치로 의령군 산업생산력 향상 및 지역경제의 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위치 : 의령군 정곡면 예둔리·죽전리 일원
- 사업기간 : 2011 ~ 2020년
- 사업량 : 산업단지 1,480,000m<sup>2</sup> 조성
- 사업비 : 180,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	180,100	0	0	0	0	0	3,000	177,100
국비	0							
도비	0							
군비	0							
민자등	180,100						3,000	177,100

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	산업단지 타당성 조사용역 완료	산업단지 조성 민간투자자 유치	투자유치 MOU 체결	산업단지지정	공사 착공	사업완료

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
보류	산단조성에 대한 타당성 조사용역 완료	민간투자자 발굴(기업방문, 지원책 발굴)	투자유치 활동 전개	산단조성 실시 계획 수립 및 산업단지 지정 승인	보상추진 사업착공 (공정률 40%)	사업준공 (산업단지 분양 추진)

☐ 추진실적

- 정곡 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료

☐ 향후 추진계획

- 산업단지개발 민간사업자 투자유치 활동 전개  
(기업체 방문, 홍보책자 제작, 국내외 투자유치활동)

☐ 문제점 및 대책

- 1,806억원 사업비 투자를 수반하는 대규모 사업으로서 투자자 유치에  
어려움이 있음.
- 경기침체와 대규모 투자를 꺼리는 기업여건으로 민간개발사업자의  
확보는 사실상 어려운 실정임.

# 계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성

관리번호	1-3				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	임진정	추진상황	정상추진
사업기간	14.07~16.7.	소요예산 (백만원)	-	공정율	30.0%

## ○ 추진배경(필요성)

기업체 설립이 용이한 계획관리지역을 확대하여 개별 기업 유치여건 조성

## □ 사업개요

- 위치 : 의령군 행정구역 일원
- 면적 : 482,939,975m<sup>2</sup>
- 용도지역별 면적(m<sup>2</sup>)

주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역			농림지역
				보전관리	생산관리	계획관리	
1,881,284	223,555	988,472	12,498,534	51,660,254	38,761,284	55,288,918	321,637,674

## ○ 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계								
국비								
도비								
군비								
민자등								

※ 5-1. 도시계획 전면 재검토 정비사업과 병행 추진할 사항으로 소요예산 없음.

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건조성	개별공장 입지 가능지역 조사	개별공장 입지 가능지역 검토	군관리계획 변경 (용도지역등) 결정			

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건조성	개별공장 입지 가능지역 조사	개별공장 입지 가능 지역 검토 군관리계획변경 절차 이행	군관리계획 변경 결정			

## □ 추진실적

- 2014. 07. 10 : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2014. 08~2015. 06. : 개별공장 입지 가능 지역 조사 및 검토

## □ 향후 추진계획

- 2015. 07~2016. 06. : 군관리계획 변경(용도지역 등) 결정 절차 이행
- 2016. 07. 08 : 군관리계획(재정비) 결정 고시 및 용역 완료

## □ 문제점 및 대책

- 용도지역의 변경은 국토교통부장관과 및 도지사의 권한사항으로, 명확한 사업계획 및 개발계획이 수반되지 않을 경우 용도지역 변경 대상이 아님
  - 계획관리지역으로 용도지역 변경 시 토지가격이 상승되어 공공사업을 추진할 경우 부지 매입비가 과다 소요되어 사업 추진의 어려움이 있으며,
  - 개발계획 없이 계획관리지역 변경 시 개별공장 및 환경오염시설 입지 등 무분별한 개발이 우려됨
- ⇒ 용도지역 변경이 수반되는 부지에 대한 기업 입지의 경우, 국토부 및 경남도의 용도지역 변경 승인을 득하기 위한 행정지원 적극 협조



## 농경지 복토(객토) 사업지원

관리번호	2-7				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담당자	이지혜	추진상황	부진
사업기간	2014.7~2018.6	소요예산 (백만원)	1,200	공정율	0%

- 농업인이 잘사는 의령만들기 일환으로 저지대 상습침수 농경지의 복토(객토) 사업으로 농업생산성 향상 및 영농의욕 고취

### □ 사업개요

- 위 치 : 경남 의령군 유곡면, 궁류면
- 사업기간 : 2014. 7~2014. 8
- 사업량 : 농경지 복토(객토) A=100,000m<sup>2</sup>, 용배수로 정비(H=0.3~0.4m)
- 사업비 : 1,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,200	0	0	0	0	600	600	0
국비	0							
도비	0							
군비	1,200					600	600	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
객토(복토)	-	복토(객토)대상지 및 기준마련	복토(객토)제 확보협의	복토(객토)사업 추진	복토(객토)사업 완료	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		사업대상지 선정 기준 작성 현 지 확 인 등 타당성 검토 및 대상지 선정	복 토 ( 객 토 ) 제 확보 및 채취장 선정	사업비 확보 및 사업추진	사업완료	

☐ 추진실적

- '15. 03 : 사업대상지 선정기준(안) 작성 중

☐ 향후 추진계획

- '15. 7 : 대상지 선정기준 확정
- '15. 12 : 읍·면별 사업대상지 조사

☐ 문제점 및 대책

- 본 사업에 소요되는 대량의 복토제 확보 문제
  - ⇒ 국가하천 정비사업(준설) 추진 여부 확인 및 관련기관(부산국토관리청) 협의로 골재채취장 확보
- 당초 계획된 위치(유곡·궁류)에 사업추진 시 지속적으로 민원을 제기하고 있는 낙동강 주변 저지대 지역(지정·낙서) 주민과의 형평성 문제 및 추가 사업 요구 우려
  - ⇒ 대상지 선정기준 마련 및 연차별 사업계획 수립
- 대상으로 선정된 농경지에 대한 각종 보상 및 사후관리 요구 문제
  - ⇒ 보상없이 복토사업을 원하는 농가에 한해 사업 실시
- 농경지 객토로 발생할 농업기반시설(농로, 용배수로 등)의 보완 및 재설치 사업비 추가 발생

## 등·하굣길 안전대책 강구

관리번호	3-6				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2017	소요예산 (백만원)	420	공정율	28%

- 등·하교길에서 발생할 수 있는 각종 사건, 사고로부터 학생들을 보호할 수 있도록 안전대책 강구

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 어린이 보호구역 16개소
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 사업량 : 어린이 보호구역 내 시설개선 1식
- 사업비 : 420백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	420	0	120	100	100	100	0	0
국비	60		60					
도비	0							
군비	360		60	100	100	100		
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
안전시설 보완 16개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설보완 16개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소		

☐ 추진실적

- 2015. 2. : 2015년도 어린이보호구역 시설개선 대상지 선정(의령초교)
- 2015. 3. : 실시설계 시행

☐ 향후 추진계획

- 2015. 6. : 어린이보호구역(의령초교) 노후시설 개선
- 2015. 7. : 부족예산 추가경정예산 확보
- 2017.12. : 어린이보호구역 내 시설보완 완료(16개소)

☐ 문제점 및 대책

- 시설개선을 위한 당해예산 군비 부족분에 대하여 추가경정예산 확보 후 안전시설 보완 추가 시행

## 도로망 확충

관리번호	4-3				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014 ~ 2018	소요예산 (백만원)	11,030	공정율	20%

- 관내 물류수송 및 통행 편의를 제공하기 위하여 국도, 지방도, 군도 및 농어촌도로 등의 도로망을 대폭 확충하고 위험도로의 적극 개선 필요

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업량 : 군도 및 농어촌도로 정비 L=7.5km
- 사업비 : 11,030백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,030	0	2,230	2,500	2,100	2,100	2,100	0
국비	1,525		125	500	300	300	300	
도비	1,000		1,000					
군비	8,505		1,105	2,000	1,800	1,800	1,800	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 1.6km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	

**□ 추진실적**

- 2014. 12. : 2015년도 군도 및 농어촌도로 정비사업 예산 확보
- 2015. 1. : 실시설계 시행
- 2015. 2. : 위험도로 구조개선사업 2015년도분 시행(군도7호선[벽계지구])
- 2015. 3. : 2015년도 도로공사 착공(5개소, 0.9km)  
⇒ 군도3호선(상촌지구), 군도3호선(가미~신촌), 군도5호선(울산사거리),  
군도15호선(월전지구), 용덕203호선(성비~신성)

**□ 향후 추진계획**

- 2015. 4. : 특별교부세 사업(용덕101호선 도로확포장) 착공
- 2015. 4. : 재정건의사업(대산농어촌도로 도로확포장) 실시설계 완료
- 2015. 5. : 대산농어촌도로 확포장사업 착공
- 2015. 6. : 2015년도 도로공사 준공(4개소)
- 2015. 7. : 위험도로 구조개선사업 2015년도분 완료
- 2015.12. : 2015년도 도로공사 준공(3개소)
- 2015.12. : 2016년도 군도 및 농어촌도로 정비사업 예산확보 추진
- 2018.12. : 도로정비(L=7.5km) 완료

**□ 문제점 및 대책**

- 안정적인 도로망확충을 위하여 연도별 도로정비예산 확보에 총력

## 장기미집행 도시계획도로의 조기 집행

관리번호	4-4				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김철하	추진상황	정상추진
사업기간	2014~	소요예산 (백만원)	68,884	공정율	3.0%

### ○ 추진배경(필요성)

장기 미집행 도시계획도로의 조기 집행을 통해 취약지역 해소

## □ 사업개요

○ 위 치 : 의령군 행정구역 일원

○ 사업내용 : 도시계획도로 개설 137개 노선 L=34,300m

○ 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	68,884		2,190	2,000	2,000	2,000	2,000	58,694
국비								
도비								
군비	68,884		2,190	2,000	2,000	2,000	2,000	58,694
민자등								

## □ 실천계획

○ 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도시계획도로 개설	도로개설 L=300m	도로개설 L=500m	도로개설 L=500m	도로개설 L=500m	도로개설 L=500m	도로개설 L=32,000m

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
보상 추진	2개소	3개소	3개소	3개소	3개소	123개소
도시계획도로 개설	도로개설 L=300m	도로개설 L=500m	도로개설 L=500m	도로개설 L=500m	도로개설 L=500m	도로개설 L=32,000m

☐ 추진실적

- 2014.01~2015.03 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 1단계)

☐ 향후 추진계획

- 2015.04 ~ 2016.12 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 1단계)
- 2017.01 ~ 2018.12 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 2단계)
- 2019년 이후 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 3단계)

☐ 문제점 및 대책

- 도시계획도로는 국·도비 지원대상사업에 포함되지 않는 사업으로  
연간 군비 소요액이 과다 발생하여 조속한 해소는 어려운 실정임  
⇒ 예산 확보 추이에 따라 단계별 집행계획에 의거 도시계획도로  
개설 추진



## 도시계획 전면 재검토 정비

관리번호	5-1				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	임진정	추진상황	정상추진
사업기간	14.07~16.7.	소요예산 (백만원)	1,104	공정율	30%

### ○ 추진배경(필요성)

의령, 부림 도시계획을 전면 재검토하여 현실에 맞지 않는 지역은 과감히 수정하여 군민불편 해소와 생활편의 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년
- 사업내용 : 군관리계획 재정비 1식
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,104		1,104					
국비								
도비								
군비	1,104		1,104					
민자등								

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령,부림 도시계획 조사	의령,부림 도시계획 검토	군관리계획 변경 결정			

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령,부림 도시계획 조사	의령,부림 도시계획 검토 군관리계획 변경 결정 절차 이행	군관리계획 변경 결정			

□ 추진실적

- 2014. 07. 10 : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2014. 08~2015. 06. : 의령, 부림지역 도시계획 재정비를 위한  
조사 및 검토

□ 향후 추진계획

- 2015. 07~2016. 06. : 군관리계획 변경(용도지역 등) 결정 절차 이행
- 2016. 07. 08 : 군관리계획(재정비) 결정 고시 및 용역 완료s

---

# 안전관리과

---

4-1 효율적인 재난대응 통합체제 구축 p105

4-2 재해예방사업 적극 추진 p108

4-5 차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택해소 p110

74-1 현장행정 강화 p112

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

[ 안전관리과 ]

## 1. 총 평

- 효율적인 재난대응 통합체제 구축 등 4개 공약사항에 대해 정상 추진 중이며
- 군민에게 약속한 공약사업을 실천계획에 따라 차질없이 추진하여 신뢰받는 군정을 실현 할 것임

## 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해당없음	

### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	완료연월일
	해당없음	

## 효율적인 재난대응 통합체제 구축

관리번호	4-1				
담당부서	안전관리과 (안전관리담당)	담당자	조윤구	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2015	소요예산	-	공정율	50%

- 세월호 침몰 등 대형 재난의 경우 재난 시스템의 분산과 전문성 약화가 원인이며, 재난이 복합적으로 일어나는 상황에서는 각 분야에 산재해 있는 재난대응 기능을 통합하고 지휘할 수 있는 시스템 마련이 필요함

### □ 사업개요

- 재난발생 시 신속하고 정확한 상황대처를 위하여 효율적으로 대응할 수 있는 통합체제를 구축하고 표준행동 매뉴얼 정비 및 내실화 추진으로 안전관리 컨트롤 타워 역할 강화
- 안전정책 총괄조정 및 상시적 안전대책 수립 및 점검체계 강화로 군민의 생명과 재산피해 최소화

### □ 실천계획

- 시기별·분야별 안전관리대책 추진
  - 해빙기 안전관리 대책수립
  - 여름철 물놀이 안전대책 수립
  - 특정관리 대상시설물 시특법 대상 시설물 체계적 관리
- 군민안전문화 종합대책 마련
  - 안전한 의령, 행복한 군민을 위하여 선제적, 근원적 안전관리체계 구축
  - 안전점검의 날 정례화
  - 지역축제 재해대처 계획 수립·시행
- 재난 유형별 대응매뉴얼 정비 및 내실화
- 의령군 재난관련 조례 재검토 및 정비
- 안전 인프라구축 및 투자 확충

## □ 추진실적

### ○ 군민안전종합대책 수립 시행

- 시설물 안전점검
  - 특정관리(108개소) 및 시특법 대상(24개소) 시설물 안전점검 : 1회
  - 명절(추석, 설날)대비 다중이용시설 안전점검 및 조치(14개소) : 2회
  - 어린이놀이시설 설치검사 조기 완료(10개소) : 2014.10.
- 안전점검의 날 캠페인 실시 : 매달 실시
  - 계절별 취약 과제 선정 안전사고예방 캠페인 실시
- 2015 해빙기 안전관리 대책계획수립 및 시행
  - 해빙기 건설공사자 관계자 해빙기 안전교육 실시 : 2015.02.
  - 노후 건축물 축대, 옹벽, 급경사지, 건설공사장 등 점검 : 2015.03.
  - 인명피해 위험시설 전수조사(나림지구, 수암지구, 상곡지구급경사지) 및 특별관리 : 2015.03.
  - 부단체장 주재 건설공사장 민관합동점검(중동지구 재해위험지 등 14개소 현장점검) : 2015.03.
- 정월대보름 맞이 행사 안전관리 계획 수립 및 추진
  - 152개소 달집 544명 안전관리요원 배치 등 안전사고제로화 달성
- 행락철 캠핑장 안전점검 및 위험요인 개선
  - 세간캠핑장, 벽계야영장 안전점검 및 지적사항 개선조치 완료 : 2014.10.
- 국민참여형 2015년 국가안전대진단 실시(2015.02.11.~04.30.)
  - 지역안전관리추진단(단장:군수) 구성 및 추진상황보고회 개최(03.16.)
  - 12개 분야에 대한 점검계획을 수립하여 점검 중
  - 안전점검 : 총 753개소 점검대상 중 현재(3.20)까지 204개소 진단완료

### ○ 재난유형·부서별 매뉴얼 작성 및 정비

- 자연재해 표준행동 매뉴얼 작성 : 2014.06.
- 다중밀집시설 대형화재 위기관리 행동매뉴얼 제정 : 2014.09.
- 재난유형별 재난대응수칙 작성(24개 유형) : 2015.03.

○ 의령군 재난관련 조례 정비

- 의령군 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례 제정 : 2014.12.

○ 기타 추진 실적

- 2014년 생활안전지도 시범시군 선정 및 안전지도 공개 : 2014.12.
- 2014년 물놀이 안전관리 인적물적피해 제로화 달성 : 경상남도 평가 1위
- 2015년 재난취약가구 안전복지 서비스 사업
- 관내 취약가구(70가구) 전기 안전점검 및 수리 실시 : 2015.02.
- 안전의식제고를 위한 생활안전교육 실시 : 2015.02.
- 시설안전관리자, 공사 현장감독, 공무원 등 150명

## □ 향후 추진계획

○ 국가안전대진단 추진계속

- 안전점검 완료 및 추진완료 보고(3.31.)
- 안전점검 지적사항 안전조치 및 정밀안전진단 실시(4.30.)

○ 폐지수집어르신 교통안전 대책 수립 및 추진

- 실태조사 및 안전물품보급, 찾아가는 교통안전교육 실시 : 2015.05.

○ 2015 여름철 물놀이 안전관리 대책 추진 : 2015.07.

○ 의병제전 및 상·하반기 축제안전관리 대책 수립 : 2015.

○ 재난유형별 재난대응수칙 확대 작성(전체 58개 유형) : 2015.

○ 의령군 재난관련 조례 정비 : 2015.

- 지역재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 조례 개정

○ 특정관리대상시설물 및 시특법 시설물 상·하반기 안전점검 및 안전조치 : 2015.

○ 안전 인프라구축 및 투자 확충

- CCTV확충 및 통합관제센터 구축 : 2015.
- 소방관련 시설 및 장비 확충 : 2015.
- 의령소방서 청사 신축
- 지상소화전 설치(3개소)

## 재해예방사업 적극 추진

관리번호	4-2				
담당부서	안전관리과 (복구지원담당)	담당자	하도수	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	105,875	공정율	62%

- 재난 없는 내 고장이 되도록 위험지구와 풍수해 등 재해예방사업 확대 및 적극 추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 등 16개소 일원
- 사업기간 : 2014년~2019년
- 사업량 : 총16개사업(재해위험지 7, 급경사지 4, 위험저수지 5)
- 사업비 :

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	105,875	15,973	16,768	15,034	15,400	15,600	7,000	20,100
국비	52,956	7,986	8,420	7,500	7,700	7,800	3,500	10,050
도비	42,219	7,987	7,158	4,524	4,500	4,500	3,500	10,050
군비	10,700		1,190	3,010	3,200	3,300		
민자등								

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 시행	중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여배지구 시행	백야지구 완료 봉곡지구 시행	봉두지구 시행	여배봉곡봉두 완료 서암지구 시행
급경사지	다연지구 시행 고진지구 시행	다연지구 완료 고진지구 완료	상용2지구 시행	상용2지구 완료 아근지구 시행	아근지구 완료	
위험저수지	두곡방계지구 시행	두곡방계지구 완료 상촌문주지구 시행	상촌문주지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료		



## ○ 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 시행	중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여배지구 시행	백야지구 완료 봉곡지구 시행	봉두지구 시행	여배봉곡봉두 완료 서암지구 시행
급경사지	다인지구 시행 과진지구 시행	다인지구 완료 과진지구 완료	상용지구 시행	상용지구 완료 아근지구 시행	아근지구 완료	
위험저수지	두곡방계지구 시행	두곡방계지구 완료 상촌문주하지구 시행	상촌문주하지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료		

## □ 추진실적

- 재해위험지구 전체 7개소 중 1개소 완료, 3개소 시행 중
- 급경사지 전체 4개소 중 2개소 시행 중
- 재해위험저수지 전체 5개소 중 2개소 시행 중

## □ 향후 추진계획

- 2015년도 재해위험지구 2개소, 급경사지 2개소, 재해위험저수지 2개소 완료
- 2016년 시행을 위한 재해위험지구 1개소, 급경사지 1개소, 재해위험저수지 2개소 시행을 위한 예산확보 총력

## □ 문제점 및 대책

- 사업추진을 위한 군비부담분 확보 필요

## 차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소

관리번호	4-5				
담당부서	안전관리과 (지역개발담당)	담당자	김태운	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	2,000백만원	공정율	20%

- 의령군 관내 차량이나 농기계가 진출입하기 어려운 주택이 없도록 마을안길 확장 등의 소규모 주민생활편익증진사업을 확대 시행하여 주민숙원해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 마을진입로 및 안길 정비사업
- 사업기간 : 2015 ~2018
- 사업량 : 마을진입로 및 안길 확·포장 1식
- 사업비 :

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	500	500	500	500	0
국비	0							
도비	0							
군비	2,000			500	500	500	500	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴 및 시행		10개소	10개소	10개소	10개소	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴		10개소	10개소	10개소	10개소	
사업시행		10개소	10개소	10개소	10개소	

☐ 추진실적

- 읍면별 사업 신청에 의한 대상지 발굴
- 지역여건 및 실정을 감안하여 적정한 사업 시행

☐ 향후 추진계획

- '15 ~ '18 : 예산확보후 사업추진

☐ 문제점 및 대책

- 편입부지, 지장물(주택) 등 보상협의 애로  
⇒ 지속적인 협의로 보상완료 후 사업 추진

## 현장행정 강화(오지마을 순회 봉사활동)

관리번호	7-4-1				
담당부서	안전관리과 (안전관리담당)	담당자	강태욱	추진상황	정상추진
사업기간	연 중(분기 1회)	소요예산	93백만원	공정율	20%

### ○ 추진배경(필요성)

- 행정 서비스 사각지대인 오지마을의 각종 생활불편을 해소하고  
현장행정 강화를 통한 주민의 행정에 대한 신뢰성 제고

## □ 사업개요

- 사업명 : 오지마을 순회 봉사활동
- 위치 : 관내 오지마을
- 사업기간 : 연 중(분기 1회)
- 사업내용 : 가전제품 수리 등 7개 분야 현장봉사활동
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	13	20	20	20	20	0
국비	0							
도비	0							
군비	93		13	20	20	20	20	
민자등	0							

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
봉사활동	3회	4회	4회	4회	4회	-

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
봉사건수	301건	280건	280건	280건	280건	

## □ 추진실적

- 2014년도 봉사활동 : 3회, 301건
- 2015년도 봉사활동 : 1회, 80건(1분기)

## □ 향후 추진계획

- 봉사참여 단체와 세부일정 협의 조정 : 분기 1회
- 주민불편 해결을 위한 분야별 봉사 실시 : 7개분야 40여명
  - 참여단체 : 생활지원자원봉사단, 경남봉사미회, 노인복지센터 등
  - 봉사내용 : 가전·수도·보일러·전기설비 수리, 이동목욕, 아·미용, 장수사진, 농기계수리 등
- 자원봉사 참여확대 및 사기진작을 위한 행정지원 강화

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 봉사활동 참여자가 대부분 개인사업자로 영업외 여유시간을 활용한 참여에 따라 봉사활동 횟수 확대 및 일정조율 애로

### ○ 대 책

- 봉사활동 참여자 인센티브로 동참 유도 및 1회 봉사구역 확대
- 행정기관 자체 봉사활동 확대 운영 : 보건소 - 방문진료, 농업기술센터 - 농기계 수리, 안전관리과 - 가로등·전기시설 수리

---

# 보 건 소

---

**3-13 보건의료시설, 장비개선사업** p116

**3-14 영유아 유료 예방접종비 전액지원** p118

**74-2 현장행정 강화** p120

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

## [ 보건소 ]

### 1. 총 평

- 보건기관 21개소 시설, 장비개선으로 양질의 보건의료서비스 제공
- 로타바이러스 영유아 예방접종비 전액지원으로 영유아 건강증진도모
- 찾아가는 현장 의료서비스를 제공하여 벽자오자마을 주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

### 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3			3			

#### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일

#### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

# 보건의료시설, 장비개선 사업

관리번호	3-13				
담당부서	보건소 (보건행정)	담당자	박상영	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 7- 2018.6	소요예산	5,409	공정율	50%

- 보건의료시설 및 장비를 개선하여 의료취약지역의 건강불평등에 따른 소외감을 해소하고 보건인프라 확충 및 맞춤·예방 중심의 건강관리체계를 구축하여 군민에게 양질의 보건의료 서비스 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 의병로 8길 16 등 21개소(보건지소 10, 보건진료소10)
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 6
- 사업량 : 보건기관 시설개선 및 의료장비 보강 등
- 사업비 : 5,409 백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,409	770	1,945	1,057	100	100	263	1,174
국비	3,245	415	1,070	671	66	66	175	782
도비	985	104	439	168	17	17	44	196
군비	1,179	251	436	218	17	17	44	196
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

## □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	철곡,유곡,성당보건진료소 이전신축	부림보건지소 개보수 낙서보건지소 신축	농어촌의료서비스개선 사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선 사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선 사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선 사업 신청 및 선정
장비보강	종합효소반응기 등 13종 43점	자동화혈검사기 등 13종 41점	상동	상동	상동	상동
유지관리	보건기관 관리 21개소	좌동	좌동	좌동	좌동	좌동



○ 연차별 세부추진계획(사업비)

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
합 계	2,715	1,057	100	100	263	1,174
시설개선	2,016	908	66	66	175	782
장비보강	448	136	17	17	44	196
유지관리	251	13	17	17	44	196

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	20개소 개선완료	추진중	노후시설 개선	노후시설 개선	노후시설 개선	노후시설 개선
장비보강	13종 43점 구입완료	추진중	구강보건이동차량 구입	노후장비 개선	노후장비 개선	노후장비 개선
유지관리	연중 수시	계 속	계 속	계 속	계 속	계 속

☐ 추진실적

- 이전신축 3개소 (칠곡·유곡 보건지소, 성당보건진료소)
- 종합효소연쇄반응기 등 13종 43점 구입

☐ 향후 추진계획

- 부림통합보건지소 개보수 및 낙서보건지소 신축
- 자동화학검사기 등 13종 41점 구입
- 보건기관 21개소 유지관리 (계속시행)

☐ 문제점 및 대책

- 2016년 이후 사업추진은 보건복지부 사업으로 선정되어 국도비 확보 필요
- 중앙부처, 경남도청 방문을 통한 사업홍보 및 국도비 확보

## 영유아 유료 예방접종비 전액지원(로타바이러스)

관리번호	3-14				
담당부서	보건소 (예방의약담당)	담당자	박진희	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	300백만원	공정율	20%

- 우리군에는 청소년소아과 전문의료기관이 없어 유료 선택예방접종을 무료접종 함으로써 건강한 자녀 양육 및 경제적 부담감소로 인구증가시책 기여

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 의령에 주소를 둔 출생아 ~ 8개월 미만 영아
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업량 : 영아 년 250명(로타바이러스 예방접종)
- 사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	75	75	75	75	0
국비	0							
도비	0							
군비	300			75	75	75	75	
민자등	0							

### ☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
접종인원		250명	250명	250명	250명	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예방접종(로타)		250명	250명	250명	250명	

☐ 추진실적

- 의령군 인구증가 시책조례 개정 중

☐ 향후 추진계획

- 영아 년 250명(로타바이러스 예방접종)
- 군 홈페이지 각종 일간지 홍보

## 현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)

관리번호	7-4-2				
담당부서	보건소 (보건행정담당)	담당자	이수남	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	220백만원	공정율	25%

- 의료취약지역 주민들의 의료불편을 해소하기 위하여 찾아가는 통합의료 서비스를 제공하여 벽지·오지마을 주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 의료취약지역 마을
- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 마을별 월1회 이상 순회방문
- 사업비 : 220백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	220	50	30	30	35	35	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	220	50	30	30	35	35	40	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민건강 행복서비스 운영 (보건소)		13개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)	3개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)	3개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)	3개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)	3개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)
마을방문의 날 운영 (보건지소, 진료소)	현장진료: 385회/3,179명 한방진료 : 93명	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 (보건소)		13개 마을 (이용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장 진료 등 통합의료서비스)	13개 마을 (이용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장 진료 등 통합의료 서비스)	13개 마을 (이용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현 장진료 등 통합의료 서비스)	13개 마을 (이용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현 장진료 등 통합의료 서비스)	13개 마을 (이용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현 장진료 등 통합의료 서비스)
마을방문의 날 운영 (보건지소, 진료소)	현장진료: 385회/3,179명 한방진료 : 93명	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육

## □ 추진실적

- 2014. 07월 : 보건소 현장 순회진료 강화 계획 수립
- 2014. 07월 ~ 12월 : 현장진료(385회/3,179명), 한방진료(93명)
- 2015. 01월 : 현장행정 확대운영 계획 수립
  - 찾아가는 군민건강 행복 서비스 운영
- 2015. 02월 : 통합보건의료서비스 운영(칠곡면 도산, 신평마을)
  - 만성질환 기초검진 등 12개 분야 현장행정 서비스

## □ 향후 추진계획

- 보건소 : 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 지속 추진
- 보건지소, 진료소 : 찾아가는 마을방문(진료)의 날 운영 지속 추진

---

# 농업정책과

---

2-1 새부자농가 육성 프로젝트	p124
2-2 비닐하우스 노후시설 확대지원	p126
2-3 고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	p128
2-8 흙살리기 사업 확대	p130

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

## [ 농업정책과 ]

### 1. 총 평

○ 고품질 기능성 및 친환경인증 쌀 재배단지 조성사업, 농경지 주변 가축퇴비 야적에 따른 악취, 수질오염 등 예방과 토양 지력 증진 등 흙살리기 사업, 맞춤형 전문기술지원과 영농기반 구축으로 새부자 500호 육성사업, 비닐하우스 노후화시설 확대지원 사업 등 군수공약사업은 정상적 추진

### 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행 후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

#### ○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일

#### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
		“부진” “미착수” ( )로구분

# 새부자농가 육성 프로젝트 확대지원

관리번호	2-1				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담당자	박현철	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 9-2018. 6	소요예산	17,500백만원	공정율	10%

- 맞춤형 전문기술지원과 영농기반 구축으로 새부자 500농가 육성
- 소득단계별 종합발전 계획수립으로 행복도시 부자의령의 꿈 실현

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014. 9 ~ 2018. 6
- 사업량 : 새부자 500농가 육성
  - 왕부자(100농가) : 소득 1억원이상 목표액
  - 참부자(200농가) : 소득 6,000만원이상 목표액
  - 귀농부자(200농가) : 소득 2,000만원이상 목표액
- 사업비 :

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	17,500	0	0	1,000	4,000	6,500	6,000	0
국비	2,500	0	0		500	1000	1,000	
도비	4,000	0	0		500	1500	2,000	
군비	11,000	0	0	1000	3,000	4,000	3,000	
민자등	0							

## □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
새부자농가 육성		100호	200호	200호		



## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
경영컨설팅		100호	200호	200호		
새부자 달성			100호	200호	200호	

## □ 추진실적

- 기본계획 수립 및 전수조사 : 예비대상자 600명(조수입 위주 표본)
- 종합계획 수립 및 읍면별 신청 홍보 : 읍면, 리동장, 학습단체 등
- 농가경영 컨설팅 신청 결과 : 13개읍면, 250농가(100농가 선정)

## □ 향후 추진계획

- 농가경영컨설팅 대상농가 및 시행 전문업체 선정 : 100농가
  - 조달청 나라장터 입찰에 의한 업체 선정(농가경영컨설팅 등록업체)
- 지속적인 맞춤형 새부자 경영진단 및 컨설팅 : 매년(2016~2017년)
  - 성과도출 및 새부자농가 육성 인프라 구축
- 영농현장 전문기술컨설팅 : 작물별 전문지도사 전담배치
- 농가 경영진단에 따른 사업지원 : 농업기술센터 3과 12담당
  - 부서별 인센티브 부여 : 담당 새부자농가 소득향상 율에 대비

## □ 문제점 및 대책

- 관내 농업인의 고령화와 농업경영의 마인드 부족으로 사업효율성 저하 우려
  - 경영구조 합리화, 한계소득 돌파 농가별 맞춤형 컨설팅 및 지원사업 네트워크 구축
- 시설채소 등 주산작물의 면적확대 신·증축 및 축산의 어려움으로 추가적인 부가가치 창출이 어려운 실정임
  - 증축 및 재투자보다는 첨단영농기술 및 시설현대화사업으로 품질향상

## 비닐하우스 노후시설 확대지원

관리번호	2-2				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담당자	박현철	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 7-2018. 12	소요예산	12,880백만원	공정율	10%

- 노후하우스 시설개선을 통한 재해피해 경감과 고품질 농산물 안전생산
- 시설장비 자동화·현대화로 고령화에 따른 노동력 부족 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 시설하우스
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12
- 사업량
  - 노후하우스 현황 : 450농가, 4,500동, 300ha
  - 4년간 단동하우스 개선사업 : 300농가, 3,200동, 200ha
    - 규격하우스 및 노후하우스 골조파이프 지원 : 150농가, 1,600동, 100ha
    - 시설장비 현대화 : 150농가, 1,600동, 100ha
- 사업비 :

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	12,880	0	0	2,950	2,950	2,950	2,950	0
국비	496	0	96	100	100	100	100	
도비	743	0	43	100	200	200	200	
군비	5,201	0	401	1,275	1,175	1,175	1,175	
민자등	6,440	0	540	1,475	1,475	1,475	1,475	

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
하우스시설 개선	600동	800동	800동	800동	800동	

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
규격하우스	200동	100동	100동	100동	100동	
비규격 골조 파이프	0	300동	300동	300동	300동	
시설장비 현대화	400동	400동	400동	400동	400동	

## □ 추진실적

- 국·도비사업 예산확보 중앙 및 도 방문 : 4회(농림축산식품부 2, 도청 2)
- 하우스 시설개선 종합계획 수립 및 네트워크 구축
  - 기존 채소특작 및 시설원예 지원사업과 연계
- 시설장비 현대화사업 : 180동, 12ha(보온덮개 교체)

## □ 향후 추진계획

- 2016년도 국·도비 지원사업 확보 중앙부처 방문 : 규격하우스 100동
- 비규격 골조파이프 자체사업 추경예산 확보 : 300동
- 2015년도 규격하우스 및 시설장비현대화 설치 : 320동

## □ 문제점 및 대책

- 하우스설치 및 골조파이프개선사업 국·도비 지원사업 확보 어려움 봉착
  - 우리지역 주산작물 재배의 이동식 하우스 특성상 꼭 필요한 사업으로 농가의 수요에 따라 충분한 예산확보가 절실.

## 고품질 브랜드쌀 재배단지 조성

관리번호	2-3				
담당부서	농업정책과 (농업지원,친환경농업)	담당자	정동현 전용부	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	628백만원	공정율	30%

- 고품질 기능성 및 친환경 인증 쌀 재배단지 조성으로 소비자의 다양한 욕구에 부응하여 농가소득 증대 도모
- 쌀 시장개방 확대에 따른 안정적인 생산 기반확충 및 판로 확보

### □ 사업개요

- 위 치 : 전 읍.면
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사업량 : 126ha(개소당 5~10ha)
- 사업비 : 628백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	628	0	0	157	157	157	157	0
국비	0							
도비	68			17	17	17	17	
군비	276			69	69	69	69	
민자등	284			71	71	71	71	

### □ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : ha)

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		126	126	126	126	0
기능성 쌀 재배단지 조성		76	76	76	76	
친환경 쌀 재배단지 조성		50	50	50	50	

## ○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 백만원)

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	비고
계		157	157	157	157	자담 포함
기능성 쌀 재배단지 - 농자재 지원 - 포장재 개발 등		57	57	57	57	
친환경 쌀 재배단지 - 농자재 지원 - 교육 및 컨설팅 지원 - 인증수수료 및 포장재		100	100	100	100	

## □ 추진실적

- '14. 11월 : 세부사업 계획수립
  - 농가 및 RPC 등 유통업자 간담회 : 대상품종 선정
- '15. 01월 : 사업계획 및 신청 홍보
- '15. 02월 : 사업대상단지 선정(173ha)
  - 기능성 쌀 재배단지 : 76ha(12개 단지) / 9개 읍.면
  - 친환경 쌀 재배단지 : 97ha(5개 단지) / 3개면

## □ 향후 추진계획

- '15. 3 ~ 10월 : 기능성 쌀 재배단지 및 친환경 쌀 재배단지 사업추진
  - 재배단지 농자재 지원, 포장재 개발 지원 등
  - 재배단지 기술 교육 및 선진지 견학 등
- '15. 11 ~ 12월 : 사업비 집행, 정산 및 사업성과 분석

## □ 문제점 및 대책

- 기능성 쌀 판매 개척 애로
  - 농가 ⇄ RPC 등 유통업자 계약재배 추진으로 판로 확보
- 수량 감소에 따른 초기 소득 감소
  - 농자재 구입비 지원을 통한 소득보전

## 흙 살리기 사업 확대

관리번호	2-8				
담당부서	농업정책과 (친환경농업담당)	담당자	전용부	추진상황	정상추진
사업기간	2014.7월- 2018년 12월	소요예산	14,957백만원	공정율	10%

### ○ 추진배경(필요성)

- 가축분의 야적 등으로 인한 악취 발생 및 토양·수질오염 심각
- 가축분의 퇴비화로 고품질 안전농산물 생산으로 농가소득 증대 기여
- 화학비료·유기합성 농약 사용량 감축으로 농업환경 유지·보전

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
  - 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)
  - 사업량 : 유기질비료 120,000톤, 토양개량제 5,000톤 간이퇴비장 144개소, 유용미생물(EM) 1,400톤
  - 사업비 : 14,957백만원(국비 5,240, 도비 858, 군비 5,629, 자담 3,230)
- (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	14,957	0	1,640	3,990	3,330	3,030	2,967	0
국비	5,240		1040	1050	1050	1050	1050	
도비	858		80	160	215	215	188	
군비	5,629		184	1890	1185	1185	1185	
민자등	3,230		336	890	880	580	544	

## □ 실천계획

### ○ 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장	4개소	54개소	15개소	15개소	12개소	
유용미생물(EM)공급	350톤	450톤	450톤	450톤	450톤	
유기질비료	24,000톤	24,000톤	24,000톤	24,000톤	24,000톤	
토양개량제	850톤	1,150톤	1,000톤	1,000톤	1,000톤	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장 설치	4개소	54개소	15개소	15개소	12개소	
유용미생물(EM)공급	350톤	450톤	450톤	450톤	450톤	
유기질비료	24,000톤	24,000톤	24,000톤	24,000톤	24,000톤	
토양개량제	850톤	1,150톤	1,000톤	1,000톤	1,000톤	

□ 추진실적

- 2014년 유기질비료 지원사업 : 24,000톤/1,802백만원
- 2014년 토양개량제 지원사업 : 1,000톤/150백만원
- 간이퇴비장 설치 지원
  - 2014년 간이퇴비장 설치사업 : 4개소(120백만원)
  - 간이퇴비장 설치 표준설계서 작성(3개형) : 165㎡형 2개, 100㎡형 1개
  - 2015년 도지사 순방시 사업비 지원건의 : 도비 1,000억(예산 확보 중)
- 유용미생물(EM) 공급 : 982농가, 110톤 공급

□ 향후 추진계획

- 유기질비료 지원사업 : 2015년 32,000톤/1,932백만원
- 토양개량제 지원사업 : 2015년 1,150톤/281백만원
  - 3년 1주기 규산 및 석회(패화석) 공급
  - 리모델링 농경지 토양개량제 지원 : 100ha/150백만원
- 간이퇴비장 설치 지원
  - 2015년 간이퇴비장 설치 시범사업 : 10개소, 300백만원 사업추진
  - 2015년 간이퇴비장 설치지원 : 54개소, 1,420백만원 사업추진
  - 2016년 이후 국비지원 사업(농림사업) 추진 : 42개소, 1,260백만원
- 유용미생물(EM) 공급
  - 유용미생물(EM) 농가공급 : 연간 3,000농가, 450톤
  - 유용미생물(EM)균 활용상담(연중) 및 기술교육 : 매년 12회, 500명

□ 문제점 및 대책

- 간이퇴비장 주변 악취 발생에 따른 민원발생
  - ⇒ 유용미생물 혼합으로 악취제거 및 양질의 퇴비생산
- 간이퇴비장 설치에 따른 인허가 등 행정절차 이행 미이행
  - ⇒ 관계법령에 따른 인허가 이행사항 지도

---

# 농축산유통과

---

2-4 원예농산물 저장시설 확충	p.134
2-5 농산물 유통체제 개선	p.136
2-6 마늘 판로망 구축	p.138
2-9 축산농가 지원확대	p.139



# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

[ 농축산유통과 ]

## 1. 총 평

- 농산물 유통활성화를 통한 유통환경 변화 대응
- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성

## 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			3	1		

### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
2-6	마늘 판로망 구축	“부진” (2016)

## 원예농산물 저장시설 확충

관리번호	2-4				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	최용순	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018-	소요예산	1,251백만원	공 정 율	11%

- 지역별 품목특성을 고려한 중·소규모 농산물유통시설 지원으로 산지유통기능의 효율성 극대화 및 농가소득 증대

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 일원
- 사업기간 : 2014 ~2018
- 사 업 량 : 1,200㎡(12동 ×100㎡)
- 사 업 비 : 1,251백만원(보조 60%, 자부담 40%)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,251	0	144	297	270	270	270	0
국 비	0							
도 비	375		43	89	81	81	81	
군 비	375		43	89	81	81	81	
민자등	501		58	119	108	108	108	

### □ 실천계획

- 지원단가

구 분	집하·선별장	저온저장고
지원단가	500천원/㎡	900천원/㎡

○ 지원내용

- 건축물류 : 집하장, 출하장, 선별장, 포장장, 저온저장고, 예냉고 등
- 기계·장비류 : 선별기, 포장기, 제함기, 밴딩기, 결속기 등

☐ 추진실적

- 2014년도 선별출하장(230m<sup>2</sup>), 저온저장고(34m<sup>2</sup>) 2개소 , 144백만원
- 2015년도 집하장(138m<sup>2</sup>), 선별장(120m<sup>2</sup>), 포장장(120m<sup>2</sup>), 저온저장고(120m<sup>2</sup>) 1개소, 297백만원

☐ 향후 추진계획

- '16년도 도비확보를 위한 수요조사 실시, 결과 제출
- 수요조사 결과에 따라 2016년도 본예산 사업비 확보

☐ 문제점 및 대책

- 도비지원 사업량에 따라 군 사업량이 확정되므로 전체 수요를 충족시키지 못함 -> 도사업 할당량 부족 시 순수 군비사업 추가 추진 필요

## 농산물 유통체제 개선

관리번호	2-5				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	최용순	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018	소요예산	7,498백만원	공 정 율	48%

- 광역유통주체 경쟁력 강화 및 농산물 유통구조 개선
- 시장개방 확대, 소비지 대형유통업체 확산 등 유통환경 변화 대응

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사 업 량 : 4개사업
- 사 업 비 : 7,498백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,498	2,098	1,560	960	960	960	960	0
국 비	2,338	2,098	240					
도 비	54		54					
군 비	2,688		768	480	480	480	480	
민자등	2,418		498	480	480	480	480	

### □ 실천계획

- 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)  
- 내용 : 1,000원×400,000매×50/100
- 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)  
- 내용 : 50,000원×8,000톤×50/100

- 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)
  - 내용 : 400,000원×400회×50/100

## ☐ 추진실적

- 2014년도 농식품 ICT 융복합 모델개발 사업 : 600백만원
  - 2015년도 10월 중 사업완료 예정
- 2014년 마케팅 기반구축사업
  - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
  - 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
  - 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)

## ☐ 향후 추진계획

- 유통회사마케팅 기반구축사업 세부계획 수립(토요애유통 -> 군)
- 유통회사 세부계획에 따라 2016년도 본예산 사업비 확보

## 마늘 판로망 구축

관리번호	2-6				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	최용순	추진상황	부진
사업기간	2014~2017	소요예산	598백만원	공 정 율	0%

- 마늘 판매에 어려움을 겪고 있는 마늘재배 농가의 불편을 해소하고, 마늘산업 경쟁력 강화로 잘 팔아주는 시스템 구축

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2015 ~ 2017
- 사 업 량 : 공압식 마늘 박피시설 1식, 저온저장시설 330m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 598백만원(보조 60%, 자부담 40%)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	598	0	0		301	297	0	0
국 비	179				90	89		
도 비	54				27	27		
군 비	125				63	62		
민자등	240				121	119		

### ☐ 실천계획

- 2016년 공압식 마늘 박피시설 1식 설치
- 2017년 저온저장시설 330m<sup>2</sup> 설치

### ☐ 추진실적

- 2015년 토요애유통 제2유통센터 사업부지 확보

### ☐ 향후 추진계획

- 토요애 유통 제2유통센터 건립 후 추진

## 축산농가 지원확대

관리번호	2-9				
담당부서	농축산유통과 (축산진흥담당)	담 당 자	정상근	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산 (백만원)	5,545백만원	공 정 율	16%

- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성
- 소비자가 믿고 찾는 고품질 안전축산물 생산 공급으로 농가소득 증대

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사 업 량 : 한우축사 시설 보급 외 5과제
- 사 업 비 : 11,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,890	0	0	2,890	2,736	2,366	2,136	1,762
국 비	400			80	80	80	80	80
도 비	80			16	16	16	16	16
군 비	5,065			1,269	1,192	1,007	892	705
민자등	6,345			1,525	1,448	1,263	1,148	961

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
6과제		73개소	64개소	57개소	54개소	42개소

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 개소, 대, 백만원)

구 분	계		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	290	11,890	73	2,890	64	2,736	57	2,366	54	2,136	42	1,762
한우축사 시설보급	50	2,500	10	500	10	500	10	500	10	500	10	500
젖소착유 시설개선	10	1,000	3	300	3	300	2	200	1	100	1	100
양돈자동 선별기	20	240	10	120	3	36	3	36	3	36	1	12
TMR배합 분배기	10	650	4	260	4	260	2	130				
조사료 장비	100	4,000	20	800	20	800	20	800	20	800	20	800
분뇨처리 스키로더	100	3,500	26	910	24	840	20	700	20	700	10	350

□ 추진실적

- 한우축사시설 보급 : 5동, 250백만원(보조125, 자부담125)
- 젖소 착유시설 개선 : 1개소, 100백만원(보조50, 자부담50)
- 양돈 자동선별기 보급 : 5대, 70백만원(보조35, 자부담35)
- 분뇨처리 스키드로더 보급 : 8대, 320백만원(보조160, 자부담160)

□ 향후 추진계획

- 조사료 생산 장비보급 : 34대, 1,345백만원(보조418, 자부담927)
- TMR배합기 보급 : 4대, 160백만원(보조80, 자부담80)



---

# 농업기술과

---

2-10 블루베리 재배단지 확대조성	p143
2-11 농기계 임대 및 수리사업 확대	p145
5-5 귀농귀촌정책 적극 추진	p148
7-4-3 현장행정강화(농기계순회수리)	p150

# 군수공약사항 추진실적(2015년 1/4분기)

## [ 농업기술과 ]

### 1. 총 평

- 농산물 수입개방에 대응하여 새로운 소득작목인 블루베리 재배단지를 10ha 확대할 계획임. 3월현재 1.1ha 확대조성함.
- 양파마늘 전용 농기계 임대사업소 설치공사 설계용역 중이며, 농기계 수리사업 확대 개시(중부 및 농부 농기계 임대사업소)
- 대한민국 귀농귀촌 박람회, 도시농업박람회 개최 3회, 귀농 선도농가 소득모델 창출 지원, 연관사업 창업지원 등 귀농 귀촌 정착지원 사업 추진으로 귀농귀촌정책 적극 추진

### 2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

#### ○ 완료

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

#### ○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

## 블루베리 재배단지 확대조성

관리번호	2-10				
담당부서	농업기술과 (원예작물담당)	담당자	김봉균	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2018	소요예산	625백만원	공정율	6%

- 농산물 수입개방에 대응 새로운 소득작목 육성
- 새로운 대체 과수 확대 공급 및 기반조성으로 경영안정 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 5
- 사업량 : 70농가, 20ha(기조성 10ha, 확대조성 10ha)
- 사업비 : 625백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	625	0	35	400	64	64	62	0
국비	200			200				
도비	0							
군비	312.5		17.5	200	32	32	31	
민자등	112.5		17.5		32	32	31	

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	재배면적 확대	재배면적 확대 및 기반조성	블루베리생산 기반조성	블루베리생산 기반조성	블루베리생산 기반조성	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	면적확대 1.1ha	재배면적 확대9ha, 선별기지원, 방초망 및 포장박스 등 지원	방초망, 포장박스 등 지원	포장박스, 방초망 등 지원	포장박스, 방초망 등 지원	

☐ 추진실적

- 블루베리 재배 면적확대 : 1.1ha

☐ 향후 추진계획

- 블루베리 재배면적확대 및 생산 기반구축

☐ 문제점 및 대책

- 재배면적 확대 및 수입량 증가에 따른 가격 하락 우려가 있음

## 농기계 임대 및 수리사업 확대

관리번호	2-11				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	이강수	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	4,280백만원	공 정 율	30%

- 사용일수가 적고 고가의 특수 농기계 임대로 농가 경영비 절감
- 농기계 임대 및 수리사업 확대로 농가 불편해소와 적기영농 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 농기계 임대사업소 3개소(의령, 중부, 동부)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 량 : 농기계 임대사업소 2개소 추가 및 수리사업 2개소 확대
- 사 업 비 : 4,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,280	0	1,250	1,800	570	330	330	0
국 비	1,000		500	500				
도 비	1,140		150	420	270	150	150	
군 비	2,140		600	880	300	180	180	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 임대 사업 확대	중부권 설치	양파마늘 전용 설치	임대사업소 운영	임대사업소 운영	임대사업소 운영	
농기계 수리 사업 확대	수리사업 실시(1개소)	수리시설 확대 개시 (2개소)	수리사업 실시(3개소)	수리사업 실시(3개소)	수리사업 실시(3개소)	

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 임대사업	중부권 설치	양파마늘 전용 설치	수송차량 및 임대농기계, 관리장비구입	임대농기계 구입	임대농기계 구입	
농기계 수리사업	수리사업 실시(1개소)	수리시설 확대 개시(2개소)	수리부품 및 장비 구입	수리부품 및 장비 구입	수리부품 및 장비 구입	

## □ 추진실적

### ○ 농기계 임대사업소 운영

- 농기계 임대사업소 운영 : 3개소(의령, 중부, 동부)
- 중부권 농기계 임대사업소 설치 : 2014년
- 임대농기계 구입 및 관리장비 구입

### ○ 양파마늘 전용 농기계 임대사업소 설치

- 임대농기계 보관창고 설치공사 설계용역 : 2015. 2. ~ 4.

### ○ 농기계 수리사업

- 의령농기계 임대사업소 내 수리사업 실시
- 수리사업 확대 개시(중부 및 동부 농기계 임대사업소) : 2015. 3. 2. 개시
- 수리부품 및 장비 구입

## □ 향후 추진계획

### ○ 농기계 임대사업소 운영

- 임대농기계 및 관리장비 구입
- 임대농기계 수송차량 2대 구입
- 세차시설 3개소 설치 및 상하차 리프트 2대 설치

### ○ 양파마늘 전용 농기계 임대사업소 설치

- 임대농기계 및 관리장비 구입
- 임대농기계 보관창고 설치 : 2015. 5. ~ 11.

- 농기계 수리사업
  - 수리부품 및 장비 구입

## ☐ 문제점 및 대책

- 사업시행에 따른 인력 부족
  - ⇒ 공무원 및 공무원직 2명 총원

## 귀농·귀촌정책 적극 추진

관리번호	5-5				
담당부서	농업기술과 (귀농귀촌담당)	담 당 자	장동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 9 - 2018. 9	소요예산	4,335백만원	공 정 율	25%

- 도시민 및 은퇴자 적극유치로 지역경제 활성화 촉진
- 젊고 유능한 전문농업인 육성으로 농업 농촌 경쟁력 강화

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군관내
- 사업기간 : 2014. 9 ~ 2018. 9
- 사 업 량 : 17개 사업(홍보 3, 관리지원 14)
- 사 업 비 : 4,335백만원(국비700, 도비490, 군비1,770, 자부담 1,375)  
(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,335		279	801	1,065	1,093	1,097	
국 비	700		58	140	160	170	172	
도 비	490		6	36	140	158	150	
군 비	1,770		215	285	420	420	430	
민자등	1,375			340	345	345	345	

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
귀농귀촌추진	유치지원 : 2개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업
	정착지원 : 6개사업	정착지원 14개사업	정착지원 14개사업	정착지원 14개사업	정착지원 14개사업	정착지원 5개사업



## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전원마을기반구축	귀농인의 집 :2개소 귀농인문화행사:1회	전원마을기반조성:2개소 귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	전원마을기반조성:2개소 귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	전원마을기반조성:2개소 귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	전원마을기반조성:2개소 귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	귀농인집 조성: 1개소 귀농인문화행사:1회
귀농귀촌유입촉진	귀농박람회참가: 6회 두드림창업교육:3회 교육기관홍보:10회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 1회
귀농귀촌창업지원	창업지원: 20개소 영농현장실습지원:10명 귀농귀촌안정지원:8개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:10개소 영농현장실습지원:7명 귀농귀촌 안정지원:5개소
도시민유치홍보	자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	자율모임체 운영 :1개회

## □ 추진실적

- 도시민 농촌 유치지원 공모 사업유치 : 3년간, 600백만원
- 귀농귀촌 유치 홍보지원 사업
  - 대한민국 귀농귀촌 박람회, 도시농업박람회 등 : 3회
  - 홍보물 제작 및 배부 : 팜플릿 제작, 홍보 씨앗 구입 등
- 귀농귀촌 정착지원 사업 : 2개소 22,000천원
  - 귀농선도농가 소득모델창출 지원, 연관산업 창업지원 등

## □ 향후 추진계획

- 귀농귀촌 유치 홍보지원 : TV자막광고, 박람회 참가 등
- 귀농귀촌 정착지원 사업
  - 귀농인의 집 조성, 소규모 전원마을 기반조성, 귀농귀촌 정착지원 사업 등

## □ 문제점 및 대책

- 농촌현실의 충분한 사전정보 없이 귀농귀촌, 역 귀농 다수 발생
  - ⇒ 귀농교육, 귀농인의 집 등 농촌 적응기를 통한 역 귀농 방지

## 현장행정 강화(농기계 순회수리)

관리번호	7-4-3				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	이 강 수	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	353백만원	공 정 율	25%

- 농기계 보유대수 증가에 따른 오지마을 순회수리교육 강화로 농업인 편의 도모
- 농기계 이용 및 안전교육으로 농기계 이용률 증대와 안전사고 예방

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 오지마을
- 사업기간 : 연중
- 사 업 량 : 연간 85개마을 농기계 순회수리 교육 실시
- 사 업 비 : 353백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	353	0	63	65	70	75	80	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	353		63	65	70	75	80	
민자등	0							

### □ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	108개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	108개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	

☐ 추진실적

- 2014년도 오지마을 농기계 순회교육 실시 : 108개마을

☐ 향후 추진계획

- 오지마을 농기계 순회교육 실시
- 2015년도 오지마을 농기계 순회교육 실시 : 85개마을
  - 2016년도 오지마을 농기계 순회교육 실시 : 85개마을
  - 2017년도 오지마을 농기계 순회교육 실시 : 85개마을
  - 2018년도 오지마을 농기계 순회교육 실시 : 85개마을
- 부품 및 공구구입 : 매년 구입

☐ 문제점 및 대책

- 없음