



2015년 3/4분기 공약사업 추진상황

 의 령 군

목 차

I . 사업현황	3
II . 총괄 추진상황	4
III . 성과소별 추진상황	5
IV . 향후 계획	7
❖ 기획감사실	8
❖ 주민생활지원실	17
❖ 행 정 과	30
❖ 의병문화관광과	44
❖ 경제교통과	57
❖ 환경수도과	75
❖ 산림녹지과	83
❖ 건설도시과	87
❖ 안전관리과	107
❖ 보 건 소	118
❖ 농업정책과	126
❖ 농축산유통과	136
❖ 농업기술과	145

2015년 3/4분기

민선6기 군수공약사업 추진상황

I 사업현황 : 7개분야 62건

- 1 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치 : 7건
- 2 농가소득증대 지원시책 확대 : 12건
- 3 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대 : 13건
- 4 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소 : 9건
- 5 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성 : 7건
- 6 대지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화 : 6건
- 7 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현 : 8건

II

총괄 추진상황

공 약 분 야	건수	사업 추진현황		
		완 료	정상추진	부 진
합 계	62	2	56	4
① 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	7	1	4	2
② 농가소득증대 지원시책 확대	12		12	
③ 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대	13		12	1
④ 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소	9		9	
⑤ 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성	7		6	1
⑥ 지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	6		6	
⑦ 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	8	1	7	

부진

1-1 용덕·정곡 일반산업단지 조성 ☞ 건설도시과

- 민간개발 산업단지 조성은 민간사업자의 투자결정이 선결조건이며, 대규모 투자를 수반하는 사업으로 추진에 어려움

3-14 영유아 유료 예방접종비 전액지원(로타바이러스) ☞ 보건소

- 지원근거 미비로 사업 미추진- 조례 개정 중

5-4 의령도시가스 공급사업 확대 ☞ 경제과

- 기존 도시가스 공급사업은 정상 추진중이며, 도시가스 공급사업 확대(가례,무전, 백야, 정암)는 사업 타당성이 없어 사업추진 어려움
- 수혜자(480여 가구)에 비하여 예산부담(43억)이 크므로 투자대비 사업효과 미미

☞ 확대추진어려울 경우, 마을 단위 LPG 저장탱크 보급사업으로 추진

Ⅲ

실과소별 추진상황

(2015. 9.30. 현재)

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
기획감사실	창 의 정 책	4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	정상추진	10
	예 산	7-1	건전재정 운영	정상추진	80
	기 획	7-2	군민과의 소통활성화	정상추진	70
주민생활 지원실	노 인 복 지	3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	정상추진	50
	노 인 복 지	3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	정상추진	70
	사 회 복 지	3-3	국가유공자 예우 증진	정상추진	100
	여 성 아 동	3-7	건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	정상추진	20
	사 회 복 지	3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	정상추진	75
	기 초 생 활	3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	정상추진	75
	여 성 아 동	3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	정상추진	75
	여 성 아 동	3-12	다문화가정지원 확대	정상추진	75
행정과	행 정	1-2	기업 인허가 전담부서 운영	완 료	100
	대 외 협 력	3-4	대학생,대학원생 등록금 대출이자 전액지원	정상추진	10
	대 외 협 력	3-8	장학기금 확대	정상추진	83
	정 보 통 신	4-9	방범용 CCTV확대 설치	정상추진	10
	행 정	7-3	미래지향적 행정조직 개편	완 료	100
	정 보 통 신	7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	정상추진	40
	행 정	7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	정상추진	75
의병문화 관광과	의 병 박 물 관	6-1	의병정신 함양시책 개발	정상추진	100
	체 육 지 원	6-2	지역문화체육행사 활성화	정상추진	98
	관 광 문 화 재	6-3	내고장역사, 문화유산 발굴 및 전승	정상추진	30
	관광체육시설	6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	정상추진	10
	관광체육시설	6-6	공공체육시설의 확충	정상추진	45

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
경제교통과	경 제 산 업	1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	정상추진	35
	경 제 산 업	1-5	기업체 생산활동 지원	정상추진	40
	경 제 산 업	1-6	기업체 근로자 복지 향상	정상추진	40
	교 통	4-7	대중교통 운영지원	정상추진	75
	교 통	4-8	대중교통 소외지역 특별지원	정상추진	90
	상 공	5-3	친환경사업 적극 추진	정상추진	59
	상 공	5-4	의령도시가스 공급사업 확대	보 류	0
	상 공	6-5	채래시장 활성화 추진	정상추진	70
환경수도과	하 수 도	5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	정상추진	17.8
	상 수 도	5-7	수돗물 공급사업의 확대 시행	정상추진	27
산림녹지과	공 원 녹 지	5-2	건강한 생활환경 조성	정상추진	50
건설도시과	산업단지조성	1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	보 류	0
	산업단지조성	1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부 진	0
	도 시 계 획	1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	정상추진	49.68
	농 업 기 반	2-7	수리시설 개선사업	정상추진	40
	농 업 기 반	2-12	반영구적 논밭두렁정비 사업비 지원	정상추진	40
	도 로	3-6	등하굣길 안전대책 강구	정상추진	37
	도 로	4-3	도로망 확충	정상추진	35
	도 시 계 획	4-4	장기미집행 도시계획도로의 조기집행	정상추진	35
	도 시 계 획	5-1	도시계획 전면 재검토 정비	정상추진	49.68
안전관리과	안 전 관 리	4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	정상추진	75
	복 구 지 원	4-2	재해 예방사업 적극 추진	정상추진	70
	지 역 개 발	4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	정상추진	100
	안 전 관 리	7-4-1	현장행정 강화(오지마을순회 봉사활동)	정상추진	50
보건소	보 건 행 정	3-13	보건의료시설, 장비개선사업	정상추진	45
	예 방 의 약	3-14	영유아 유료 예방접종비 전액지원	부 진	25
	보 건 행 정	7-4-2	현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)	정상추진	35

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
농업정책과	소 득 지 원	2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	정상추진	30
	소 득 지 원	2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	정상추진	30
	농 업 지 원 친 환 경 농 업	2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	정상추진	80
	친 환 경 농 업	2-8	흙 살리기 사업 확대	정상추진	40
농축산유통과	유 통 지 원	2-4	원예농산물 저장시설 확충	정상추진	35
	유 통 지 원	2-5	농산물 유통체제 개선	정상추진	62
	유 통 지 원	2-6	마늘 판로망 구축	정상추진	20
	축 산 진 흥	2-9	축산농가 지원확대	정상추진	77
농업기술과	원 예 작 물	2-10	블루베리 재배단지 확대조성	정상추진	70
	농 기 계	2-11	농기계임대 및 수리사업 확대	정상추진	90
	귀 농 귀 촌	5-5	귀농귀촌정책 적극 추진	정상추진	85
	농 기 계	7-4-3	현장행정강화(농기계순회수리)	정상추진	100

IV 향후 계획

- 2015 하반기 군수공약사업 추진상황 보고회 개최 : 2016. 1월
- 추진상황이 부진한 사업에 대하여 조기 착수 독려 및 점검
- 여건상 추진이 불가능 한 사업은 계속추진여부를 조속히 결정하여
계속추진의 경우 대체 예정지의 발굴 등 필요

기획감사실

4-6. 국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	10
7-1. 건전재정 운영	12
7-2. 군민과의 소통활성화	15

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[기획감사실]

1. 총 평

- 국가기반사업과 연계한 개발사업 추진을 위하여 국가사업 추진상황 지속적 관리 및 군 주요사업 관리
- 각종 신규사업 및 보조사업 시행 전 투자심사 사전 실시 홍보 철저히 합리적인 투자심사와 외부감시를 강화하는 시스템 구축으로 건전재정 운영
- 군민제안제도(상반기 실시)로 군민과의 소통 활성화

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3	-	-	3	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해 당 없 음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진

관리번호	4-6				
담당부서	기획감사실 (창의정책담당)	담당자	김대윤	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	40백만원	공정율	10%

- 남부내륙철도(김천-의령-거제)와 고속도로(함양-의령-울산)개설사업과 연계될 수 있는 개발사업 구상추진

□ 사업개요

- 국가 기반시설사업(남부내륙철도, 함양~울산 고속도로)과 연계된 개발사업 구상 1식
- 사업비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	40	0	0	0	0	0	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	40						40	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상 추진	해당없음	국가사업 추진사항 지속 관리, 군 주요사업 관리	좌동	국가기반시설에 따른 분석자료를 통한 연계개발사업 구상	개발사업에 대한 기본 계획 수립 추진	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군주요사업 관리		군주요사업 관리				
연계개발사업 구상				연계개발사 업 구상		
기본계획수립 추진					기본계획수 립추진	

☐ 추진실적

- 실적없음

☐ 향후 추진계획

- 국가 기반시설사업의 진척에 따라 국가교통망과 우리군 중규모사업 및 주요시설을 연계 추진

☐ 문제점 및 대책

- 국가기반사업의 장기소요로 사업진척 모니터링 장기간 소요
- 국가사업 준공('20년) 전 연계사업의 구상으로 사업성 불확실 예상

건전재정 운영

관리번호	7-1				
담당부서	기획감사실 (예산담당)	담당자	박혜영	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	비예산	공정율	80%

- 합리적인 투자심사와 외부감시를 강화하는 시스템 구축으로 건전재정 운영
- 투자효율을 높이기 위해 예산편성 과정에 전문가 등 민간 참여 확대

□ 사업개요

- 지방재정 투자 심사대상
 - 자체심사 : 총사업비 20~40억원 미만 신규사업, 3~5억원 미만 행사
 - 도 및 중앙심사 : 총사업비 40억원 이상 신규사업, 5억원 이상 30억원 미만 행사
- 주민참여 예산 및 재정운영 공개
 - 주민참여 예산 : 홈페이지 설문조사 및 주민공청회 참여
 - 재정운영 공개 : 홈페이지 공개 및 지역신문 등 활용 공시
 - 예산학교 운영 : 예산에 관심있는 군민 및 사회단체 임직원 대상
 - 대형공사 군민 감독관제 운영 : 주요사업 시행시 주민 참여

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
지방재정투자 심사(자체) 및	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
주민참여예산 재정운영공개	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
자체심사	연3회	연4회	연4회	연4회	연4회	연4회
의뢰심사	연3회	연4회	연4회	연4회	연4회	연4회

□ 추진실적

○ 지방재정 투자 심사 실시

- 2015년 제1차 자체심사 실시(1건) : 2015. 2.25(서면)
- 도의뢰 심사 : 2015. 3. 20일 제출(청사별관신축외 1건)
- 「의령군재정투·융자사업심사규칙」전부 개정 : 2015. 2월 입법예고
2015. 4월 공포
- 2015년 제2차 자체심사 실시(6건) : 2015. 5.28(서면)
- 도의뢰 심사 : 2015. 8.20일 제출(APC 건립 지원사업외 1건)

○ 주민참여예산 및 재정운영 공개

- 주민참여예산 : 군 홈페이지 설문조사
- 재정운영공개 : 홈페이지 및 지역신문 공시
- 대형공사 주민 감독관제 시행 : 주요사업 3억원이상 토목공사등
(감독관 위촉 : 관계 전문가 및 지역주민)

○ 찾아가는 도민예산학교 개최 : 2015. 5.22

- 주민참여 예산제도의 개요 및 '15년 경상남도 예산 개요
- 2015년 의령군 재정현황 및 주민참여예산제 운영 개요

□ 향후 추진계획

- 지방재정 투자 심사
 - 각종 신규사업 및 보조사업 시행전 투자심사 사전 실시 홍보 철저
- 주민참여 예산 및 재정운영 공개
 - 주민참여 예산 설문조사 결과를 반영하여 객관성 및 효율성 향상
 - 재정운영 결과를 각종 언론 매체를 통하여 공개함으로써 재정의 투명성 확보

□ 문제점 및 대책

- 투자심사위원회의 형식적, 주관적 운영으로 투자심사의 전문성 결여
- 사업의 다양성과 특성에 따른 세부적인 심사기준이 미비
- 중기지방재정계획과의 사전 연계성 미흡으로 효율적 재정관리를 위한 제도 퇴색
- 주민참여예산제도에 대한 홍보 부족으로 참여도 저조
 - 소극적 홍보 방법보다는 SNS 나 예산편성 건의안 콘테스트 등 적극적인 홍보로 주민의 참여도를 높임.

군민과의 소통활성화

관리번호	7-2				
담당부서	기획감사실 (기획담당)	담 당 자	최승진	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2018	소요예산	54백만원	공 정 율	70%

○ 군민제안제도 활성화를 통해 군정 참여기회 확대

□ 사업개요

- 지역발전을 위한 정책 전반의 여론수렴 및 군정참여 기반 조성
- 상·하반기(연2회) 제안공모 실시 및 우수시책 군정반영(우수제안 시상)
(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	54	0	8	8	8	10	10	10
국 비	0							
도 비	0							
군 비	54		8	8	8	10	10	10
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도 접수 및 채택	2008~2014 접수 : 1,423 채택 : 183	접수 : 280건 채택 : 15건	접수 : 280건 채택 : 20건	접수 : 300건 채택 : 25건	접수 : 300건 채택 : 30건	접수 : 300건 채택 : 35건

○ 연차별 세부추진계획

추진사항		기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도							
	접수	1,423건	1. 제안서제출 (상·하반기) 2. 접수분류 3. 부서담당자검토	좌동	좌동	좌동	좌동
	채택	183건	우수제안등급결정 및 부상금 지급 (1월, 7월)	좌동	좌동	좌동	좌동

□ 추진실적

○ 군민제안제도 접수 및 채택현황

- 상반기 접수현황(1월~6월)
 - . 국민제안 : 141건/ 공무원제안 : 2건
 - . 채택건수 : 0건
- 하반기 접수현황(7월~9월)
 - . 국민제안 : 32건/ 공무원제안 : 4건

□ 향후 추진계획

- 2015. 12월까지 하반기 제출된 제안을 취합하여 소관 부서별 제안심사 실무위원회 구성, 채택 적격여부 심사(2016. 1월)

☞ 최종심사 후 채택된 제안, 시행부서별 실시계획 수립

□ 문제점 및 대책

- 제안채택 이후 특별한 사유 없이 정책반영 지연 등 이행상황 점검 소홀

☞ 채택제안의 사후관리 강화 및 추진상황 수시 점검

주민생활지원실

3-1. 모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	19
3-2. 어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	20
3-3. 국가유공자 예우 증진	22
3-7. 건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	23
3-9. 장애인 생활안정과 사회활동 지원	25
3-10. 기초생활수급자의 생활지원 확대	26
3-11. 맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	27
3-12. 다문화가정 지원 확대	28

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[주민생활지원실]

1. 총 평

- 경로당 활성화 도모, 노인일자리 제공 등 소득보장 체계 구축 및 노후소득 사각지대 해소에 역점적으로 추진하였고, 이를 통하여 고령사회 삶의 질 향상 기반을 구축함.
- 보훈사업을 적극 추진하여 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리고 국가유공자와 가족의 자긍심을 높임.
- 사회안전망 강화와 맞춤형 복지 실현을 통하여 복지부문별, 수요자 중심의 복지제도 실현함.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8	-	1	7	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
3-3	국가유공자 예우증진	2015.6.25.

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

모든 경로당에 공동취사 재료비 지원

관리번호	3-1				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담당자	류현정	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	850백만원	공정율	50%

- 대부분의 어르신들이 이용하고 있는 경로당에 공동취사 재료비를 지원하여 경로당활성화를 통한 노인들의 친목도모와 더불어 이웃과 함께하는 분위기 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 경로당(282개소)
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 282개소(1개소 연간600천원지원)
- 사업비 : 850백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	850	0	0	170	170	170	170	170
국비	0							
도비	0							
군비	850		0	170	170	170	170	170
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
경로당재료비지원		284개소	284개소	284개소	284개소	284개소

☐ 추진실적

- 2015년 1월 2015년 경로당운영지원 계획 수립
- 2015년 4월 상반기 경로당재료비 지원 283개소, 개소당 300천원

☐ 향후 추진계획

- 2015년 10월중 하반기 사업비 교부(개소별 300천원 지원)

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행

관리번호	3-2				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담당자	박성원 류현정	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	4,256백만원	공정율	70%
<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매 등 노인성질환을 앓고 계시는 어르신들께 직접적인 돌봄서비스 및 독거노인들에게는 안전확인 등 노인특성에 맞는 맞춤형 복지서비스 제공 ○ 건강한 어르신들께 일자리 제공 등을 통한 사회참여기회 확대로 활기차고 안정된 노후생활보장 					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령노인통합지원센터 및 13개읍면
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 4개사업(노인돌봄사업, 응급안전돌보미사업, 홀로사는 어르신 안전지킴이사업, 노인사회활동참여지원사업)
- 사업비 : 4,256백만원(국비2,700백만원, 도비 778백만원 군비778백만원)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,256	0	699	699	710	710	719	719
국비	2,700		445	445	450	450	455	455
도비	778		127	127	130	130	132	132
군비	778		127	127	130	130	132	132
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

(단위:명)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
노인돌봄		700	700	730	730	750
응급안전돌봄	100	50	50	50	50	50
홀로사는어르신 안전지킴이		310	310	310	310	310
노인사회활동참여		367	370	370	370	370

□ 추진실적

- 2015년 1월 홀로사시는 어르신 안전지킴이사업 시행
 - 310명 (요쿠르트배달을 통한 어르신 안전확인)×9개월
- 2015년 2월 노인돌봄종합사업 시행
 - 110명 가사서비스 지원×8개월
- 2015년 3월 노인사회활동 지원 사업(노인일자리사업) 시행
 - 10개 사업 367명×7개월
- 2015년 3월 노인돌봄기본사업 시행
 - 625명(주1회 방문, 주2회 전화로 안부확인 및 서비스연계)×7월

□ 향후 추진계획

- 2015년 10월 응급안전돌봄사업 신규대상자 50세대 선정
 - 독거노인 댁내에 자동감지 장비 설치사업(가스, 화재, 응급호출)
- 기 시행중인 사업 지속 추진 및 대상자 관리 만전

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

국가유공자 예우증진

관리번호	3-3				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	안세홍	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	50백만원	공정율	100%

○ 국가유공자에 대하여 예우증진 대책으로 주거환경개선사업 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의병로 22길 16-1 상이군경회 외 6개 보훈단체
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 10가구, 50백만원
- 사업비 : 50백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	50	0	0	10	10	10	10	10
국비	0							
도비	0							
군비	50		0	10	10	10	10	10
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
주거환경 개선사업	-	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행

□ 추진실적

- 대상가구 추천(3월) : 의령읍 1가구, 칠곡면 1가구
- 2015년 상반기 집행완료 : 의령읍(5.14), 칠곡면(6.25)

□ 향후 추진계획

- 2016년 대상자 발굴을 위한 보훈단체 협조 요청

□ 문제점 및 대책

- 대상가구 발굴의 어려움(주거환경이 열악한 국가유공자 찾기)
- 보훈단체와의 긴밀한 협력을 통한 지원 대상가구 발굴·추천

건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성

관리번호	3-7				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	김명규	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	4625백만원	공정율	20%

- 청소년을 위한 다양한 문화혜택 제공과 건전 청소년 육성을 위하여 문화공간을 조성하고 청소년업무의 통합적인 관리 및 지원시설 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일대
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 문화의집 1개소(지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 4,625백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,625	0	0	320	200	2,205	1,900	0
국비	1,200				100	600	500	
도비	0							
군비	3,425			320	100	1,605	1,400	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화 의집 건립		- 기본계획 수립 및 부지 확보	- 기본설계 및 실시설계	- 착공 - 조례제정	- 완공	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화 의집 건립		- 기본계획 수립 및 부지 확보	-기본설계 및 실시설계	-착공 -조례제정	-완공	

☐ 추진실적

- 2014. 10. : 청소년교육문화의집 건립계획 수립
- 2014. 10. : 공유재산 심의 및 관리계획 반영(부지, 건물)
- 2015. 3. : 지방재정 투자 심사
- 2015. 5. : 국비(지특) 신청
- 2015. 6. : 부지확보 및 보상 완료

☐ 향후 추진계획

- 2016. 3. : 우수시설 견학(거제, 창원, 창녕)
- 2016. 6. : 청소년수련시설 건립심의위원회 구성, 기본설계
- 2016. 12. : 실시설계
- 2017. 5. : 공사착공
- 2018. 5. : 조례 제정 및 운영주체 선정
- 2018. 12. : 준공

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

장애인 생활안정과 사회활동 지원

관리번호	3-9				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	안세홍	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	218만원	공정율	75%

- 사회적 활동에 상대적 제약이 많은 장애인의 편의증진
- 장애인의 삶의 질 향상 및 복지증진

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일대
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 장애인단체 2개소
 - 휠체어택시 고속도로 등 통행료 지원
 - 농아인 군지부 및 수화통역센터 설치
- 사업비 : 218백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	218	0	3	43	43	43	43	43
국비	0							
도비	24				6	6	6	6
군비	194		3	43	37	37	37	37
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : 백만원)

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
휠체어택시통행료	3	3	3	3	3	3
수화통역센터운영 지원	-	40	40	40	40	40

☐ 추진실적

- 2014. 7. : 농아인 군지부 설치 완료
- 2014. 11. : 수화통역센터 설치 완료
- 2014. 하반기 : 휠체어택시 통행료 지원 시행 중
- 2015. 상반기 : 수화통역센터 운영비 20,317천원 지원
- 2015. 3/4분기 : 수화통역센터 운영비 10,864천원 지원

☐ 향후 추진계획

- 설치 운영 중인 수화통역센터에 대한 보조금 지원 및 감독 철저
- 시행 중인 휠체어택시 통행료 지원에 대한 보조금 지원 및 감독 철저

☐ 문제점 및 대책(해당없음)

기초생활수급자 생활지원 확대

관리번호	3-10				
담당부서	주민생활지원실 (기초생활담당)	담당자	하은애	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	188백만원	공정율	75%

○ 경제적 부담으로 인해 학원수강 기회가 제한된 저소득 자녀의 학습 소외감 해소 및 학습능력 계발기회 제공.

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 1,884명
- 100천원(1인/월) × 33명 × 12개월 × 5년
- 사업비 : 188백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	188.4	0	0	39.6	30	39.6	39.6	39.6
국비	0							
도비	0							
군비	188.4	0	0	39.6	30	39.6	39.6	39.60
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
기초생활수급자 학원수강료 지원	-	-기초수급자 33명 (초6~고)	-기초수급자 25명 (초6~고)	-기초수급자 33명 (초6~고)	-기초수급자 33명 (초6~고)	-기초수급자 33명 (초6~고)

□ 추진실적

- 2015. 1 : 2015년 기초생활수급자 자녀 학원수강료 지원계획 수립 및 신청
- 2015. 1~9 : 학원수강료 지원(150명/15백만원 지원)

□ 향후 추진계획

- 2015. 10~12 : 기초생활수급자 학원수강료 지원 사업 홍보

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

맞춤형 아동, 보육서비스와 여성의 사회참여 확대

관리번호	3-11				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	김은영	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산	132백만원	공정율	75%

○ 어린이집 특별활동비 지원확대를 통하여 보육서비스 질 향상 및 여성의 보육부담 감소를 통한 여성의 사회참여 확대 도모

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 전 어린이집(11개소)
- 사업기간 : 2015년~2019년
- 사업량 : 11개소(특별활동비 개소당 월200천원)
- 사업비 : 132백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	132	0	0	28	26	26	26	26
군비	132			28	26	26	26	26

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
어린이집 특별활동비 지원	-	- 12개소	- 11개소	- 11개소	- 11개소	- 11개소

□ 추진실적

- 2015. 1월~ 9월 : 어린이집 개소당 월200천원 특별활동비 19,600천원 지원

□ 향후 추진계획

- 2015. 10월~ : 어린이집 개소당 월200천원 특별활동비 지원

□ 문제점 및 대책

- 도비 및 국비 지원 없으므로 군비 확보 요구 됨.

다문화가정 지원 확대

관리번호	3-12				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	이정은	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	260백만원	공정율	75%

○ 추진배경(필요성)

관내 다문화가정의 증가에 따라 다양한 다문화가정지원 정책의 확대를 통하여 안정적 한국사회 정착을 도모하기 위함.

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군다문화가족지원센터
- 사업기간 : 2015. 1~ 12
- 사업내용 : 자조모임 활성화를 위한 프로그램 운영
다문화가정 합동 전통혼례 지원
다문화가정 자녀 언어발달 프로그램 운영

○ 사 업 비 :

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	260	0	0	60	50	50	50	50
도 비	50	-	-	10	10	10	10	10
군 비	210	-	-	50	40	40	40	40

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
다문화가정 지원확대	-	- 자조모임 20명 - 전통혼례6 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명

☐ 추진실적

- 2015. 2 : 2015년 다문화가정지원계획 수립
- 2015. 3 : 다문화가정 지원확대 보조금 교부
 - 다문화가정 자조모임(사물놀이 및 노래동아리) 지원
 - 다문화가족자녀 언어발달지원사업 등 추진

☐ 향후 추진계획

- 2015. 10. 17 : 제1회 다문화가정 전통혼례

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음.

행 정 과

1-2. 기업 인허가 전담부서 운영	32
3-4. 대학(원)생 등록금 대출이자 전액 지원	33
3-8. 장학기금 확대	35
4-9. 방법용 CCTV 확대 설치	37
7-3. 미래지향적 행정조직 개편	39
7-5. 전산화 사업을 통한 행정능률 향상	40
7-7. 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	42

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[행정 과]

1. 총 평

- CCTV통합관제센터 구축이 당초 2015년에서 2016년으로 연기됨에 따라, 호환성 확보와 중복투자 방지를 위하여 방범용CCTV를 2017년~2018년에 취약지역 중심으로 설치
- 대학생 학자금 대출이자 지원은 의령군 대학생학자금 대출 이자 지원에 관한 조례 입법예고 중으로 조례 통과 후 시행 예정
- 의령군 장학기금 관련 조례는 (사)의령군장학회 설립과 함께 폐지하고 조성기금은 (사)의령군장학회에서 관리·운영하여 조성방법 등 다양화로 기금조성 확대

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
7	2		5			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
1-2	기업 인·허가 전담부서 운영	2015.1.1
7-3	미래지향적 행정조직 개편	2015.1.1

기업 인·허가 전담부서 운영

관리번호	1-2				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	강신일	추진상황	완료
사업기간	2014-2015	소요예산	없음	공정율	100%

- 산업단지조성에 따라 창업 인허가 절차 원스톱 서비스와 기업 애로사항 지원으로 기업유치를 촉진하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014~2015년 ○ 사업비 : 없음

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전담부서운영	계획수립	전담부서 신설·운영				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편						
전담부서 신설·운영						

□ 추진실적

- 기업 인·허가 전담 및 산업단지조성을 위한 조직개편 : 2014. 10~12월
○ 정원조례시행규칙 등 자치법규 개정 : 2014. 12월
○ 전담부서(산업단지조성담당) 신설 운영 : 2015. 1월

□ 향후 추진계획

- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영 및 투자유치 지원단 운영

대학생, 대학원생 등록금 대출이자 전액지원

관리번호	3-4				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담 당 자	유형만	추진상황	정상추진
사업기간	2016-2018	소요예산	120백만원	공 정 율	10%

- 관내 가정형편 등 곤란으로 대학교 학업지속하지 못하는 학생의 학업단절 방지 및 이자 부담에 대한 경제적 불안 해소를 통한 학업능력 증진

□ 사업개요

- 대상자 조사 : 소요예산 추정을 위한 대상자 조사
- 사업기간 : 2016 ~ 2019
- 사 업 량 : 학생 1인당 대학교 및 대학원 등록금 대출이자 지원
- 사 업 비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	120	0	0	0	30	30	30	30
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	120	0	0	0	30	30	30	30
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
지원목표	-	대상자 조사	사업시행	사업시행	사업시행	사업시행

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
이자지원	0	0	30	30	30	30

□ 추진실적

- 공약사항 추진계획 수립 및 사업시행 준비
- 2015. 8월 : 타시.군 조례 검토 및 (재)한국장학재단 학자금 대출 확인
 - 학자금 대출 운용은 (재)한국장학재단만 운영(타 금융권 대출 폐지)
- 2015. 9월 : 2016년 본예산 편성 시 예산편성(30백만원 예산 상정)
- 2015. 10월 : 지원관련 조례 제.개정 및 입법예고(2015.10.5)

□ 향후 추진계획

- 2015. 10월 : 대학생 가정 학자금 대출현황 조사
 - 조사방법 : 읍.면(담당자, 이장 등 활용)을 통한 대상자 현황 파악
 - 대출인원 : 조사결과에 따라 지원인원 결정

관내 전체 대학생 수	학자금 대출 학생	학자금 대출 이자율(%)	이자지원 예상액(천원)
800명	220명 정도	2.8%	30,000

- 2016. 2월 : 학자금 대출대학생 대출이자 지원 신청.접수
- 2016. 3월, 9월 : 상하반기 2회, 등록금 대출이자 지원

장학기금 확대

관리번호	3-8				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담당자	유형만	추진상황	정상추진
사업기간	계속	소요예산	12,000백만원	공정율	83%

- 관내 우수학생들의 학업동기 증진 및 높아가는 교육의 질 향상을 위해 기금 조성목표를 상향 조정하여 운영토록 함

□ 사업개요

- 조성 목표 : 12,000백만원
- 사업 기간 : 2015 ~ 2018

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	12,000	8,748	1,300	1,000	500	452	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	12,000	8,748	1,300	1,000	500	452	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0

□ 실천계획

- 연차별 조성 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조성계획	8,748	1,300	1,000	500	452	-

□ 추진실적

- 장학기금 조성 : 10,048백만원(군 출연 장학기금 전출 : 2015. 4월)
 - 정기예금 8,748백만원, 2015년 확보 : 1,300백만원
 - 장학기금 운용심의위원회 개최 : 2015. 3. 26
 - 신청 장학생 156명 중 145명 지급 188,500천원
 - 교육발전사업 7건 : 500백만원 지원(2015. 5)
- 의령군 장학기금은 (사)의령군장학회에서 통합 운영
 - (사)의령군장학회 설립을 위한 창립총회 개최 : 2015. 6. 30
- (사)의령군장학회 법인설립 등기 : 2015. 9. 1
- 의령군 장학기금 설치 및 운용조례 폐지 : 의령군장학회 육성조례 제정공포(2015. 10. 7)에 따라 1개월 내에 조례 자동폐지 결정
 - 기존 의령군장학기금 설치 및 운용조례는 (사)의령군장학회 육성 조례 제정에 따라 기금 조성한 것으로 명시

□ 향후 추진계획

- 의령군장학기금 운용 변경계획 수립 및 의회 승인 : 2015. 10
- 장학기금 조성액 9,359백만원은 (사)의령군장학회로 출연 조치 : 2015. 10
- 사무소 개설, 홈페이지 제작, 장학금 영수증·기탁증 발행 : 연내
- 장학기금 모금 확대 및 장학사업 추진 : 연중

방범용 CCTV 확대 설치

관리번호	4-9				
담당부서	행정과 (정보통신담당)	담당자	임상근	추진상황	정상추진
사업기간	2015년-2018년	소요예산	1,496백만원	공정율	10%

- 범죄예방, 교통단속 등 공익목적으로 분산 설치된 CCTV 통합
- 통합관제센터를 중심으로 행정.치안.재난 연계를 통한 주민 삶과 지역 경제력을 향상시킬 수 있는 지속가능 모델 제시

□ 사업개요

- 위 치 : 신축별관 4층 / 363㎡(110평)
- 사업기간 : 2016. 6월 ~ 2016. 12월(7개월)
- 사업량 : CCTV 통합 운영관리를 위한 통합관제시스템 구축 및 확대
- 사업비 : 1,496백만원(국 636, 도 168, 군 692)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,496	0	0	1,196	200	100	0	0
국비	636			636				
도비	168			168				
군비	692			392	200	100		
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
CCTV통합관제센터구축	관제센터 구축사업신청 및국도비확보	통합관제 시스템설계	CCTV통합관 제센터구축	방범용CCTV 확대설치	방범용CCTV 확대설치	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
관제센터구축		1,196				
CCTV확충			200	100		

□ 추진실적

- 2015년 CCTV통합관제센터 구축사업 신청 : 2014. 4월
- 2015년 CCTV통합관제센터 구축대상 확정 : 2014. 10월
- 관제센터 구축 관계부서 및 유관기관 간담회 : 2015. 3월
 - 실과별 운영 중인 CCTV 통.폐합 범위 확정
 - 초등학교 CCTV 연계방안 협의 : 도교육청 및 의령군 교육지원청
- 통합관제센터 구축 및 운영계획 수립 : 2015. 4월
- 관제센터 설계 용역을 위한 자료 검토, 준비 : 2015. 5월

□ 향후 추진계획

- 통합관제센터 구축 설계 용역 : 2016. 1~3월
- 계약심사, 행정예고 등 사전준비 : 2016. 3~5월
- 관제센터 발주 및 준공 : 2016. 6월 ~ 12월
- 안전 취약지역에 연차별 CCTV 50개소 확충 : 2016. ~ 2018.

□ 문제점 및 대책

- 통합관제센터 구축·운영 전담부서 및 인력 확보 필요
- 별관 신축 지연에 따라 사업기간 변경 시행

미래지향적 행정조직 개편

관리번호	7-3				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	강신일	추진상황	완료
사업기간	2014년	소요예산	없음	공정율	100%

- 추진배경 : 유사 및 중복업무 통·폐합을 통하여 경쟁력 있는 조직 운영 및 성과와 일중심의 조직구성과 새로운 행정수요에 선제적 대응할 수 있는 미래지향적인 행정조직 기틀 마련

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ○ 사 업 비 : 없음

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편	계획수립 및 추진	조직개편				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계획수립						
실무단구성						
자치법규개정						
조직개편						

☐ 추진실적

- 조직개편 추진계획 수립 : 2014. 9월
 ○ 조직진단 실무단 구성 : 2014. 10월
 ○ 행정기구설치조례 등 자치법규 개정 : 2014. 11월
 ○ 행정기구개편(2015. 1. 1. 시행) : 2014. 12월

☐ 향후 추진계획

- 경쟁력있는 행정조직이 되도록 성과 및 일중심의 적절한 인력 배치

전산화사업을 통한 행정능률 향상

관리번호	7-5				
담당부서	행정과 (정보통신담당)	담당자	이용길	추진상황	정상추진
사업기간	2014년-2017년	소요예산	587백만원	공정율	40%

- 노후 전산장비 교체 및 부문별한 웹사이트 통폐합 추진으로 행정 능률 향상
- 영상회의 및 모바일 환경을 통한 실시간 의사전달로 직원간 소통 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2017(4년간)
- 사업량 : 홈페이지 통폐합등 6개 사업
- 사업비 : 587백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	587		52	410	35	90		0
국비								
도비	6		6					
군비	581		46	410	35	90		
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
행정전산화 사업	교육장PC교체 새울DB개방작업	영상회의구축 홈페이지개편	무인민원발 급기 교체	스마트 행정 구현		

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
교육장PC교체 새울DB개방작업	교육장PC교체 새울DB개방작업	영상회의구축 홈페이지개편	무인민원발 급기 교체	스마트 행정 구현		

□ 추진실적

- 정보화교육장 노후 PC 교체 : 2014. 10월
- 새울 인허가 자료 공공데이터포털(data.go.kr)로 개방 작업 : 2015. 1월
- 실과 및 읍면 간 영상회의시스템 구축 : 2015. 3월
- 개별 홈페이지 통합 재구축 계획 수립 : 2015. 5월
- 새울 인허가 자료 공공데이터포털(data.go.kr)로 개방 : 2015. 6월
- 개별 홈페이지 통합 재구축 사업 사전협의, 보안성 검토, 원가계산 등 행정절차 이행 완료 : 2015. 6월
- 개별 홈페이지 통합 재구축 사업 입찰 및 계약 완료 : 2015. 8 ~ 9월
- 개별 홈페이지 통합 재구축 사업 착수보고회 개최 : 2015. 10월

□ 향후 추진계획

- 개별 홈페이지 통합 및 재구축 사업 : 2015. 9월 ~ 2016. 5월
※ 대표 포털, 문화관광홈페이지 1차 오픈 : 2015. 12월
- 본청 노후 무인민원발급기 교체사업 : 2016. 3월 ~ 4월
- 스마트 기기용 행정정보 활용 시스템 구축 : 2017. 5월 ~ 10월

□ 문제점 및 대책

- 대부분의 사업이 준비 추진으로 예산확보 애로 및 확보 노력

일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착

관리번호	7-7				
담당부서	행정과(행정담당) 기획감사실(기획담당)	담당자	박경호 최은영	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2019	소요예산	114백만원	공정율	75%

- 군정의 발전과 군민의 복리증진 기여자에 대한 포상금 지급 확대
- 열심히 일한 공무원이 높은 평가를 받을 수 있는 실적위주의 인사평정체제 구축

□ 추진개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업비 : 114백만원
- 주요내용
 - 공무원 근무성적평정업무 시 실적가점 부여기준 개정
 - 각종 포상금 지급 확대 : 수상목표제, 주요업무자체평가, 공무원 제안 제도 등

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	114.2	0	16.7	26.7	17.7	17.7	17.7	17.7
국비	0							
도비	0							
군비	114.2		16.7	26.7	17.7	17.7	17.7	17.7
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근무성적평정 실적가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
수상목표제	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
주요업무 자체평가	2	12	3	3	3	3
공무원 제안제도	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근무성적평정 포상가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
수상목표제	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금
주요업무 자체평가	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상
공무원 제안제도	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상

□ 추진실적

- 2014년 상급기관 수상 및 국도비 실적에 따라 유공부서 포상금 지급
: 실적 등급에 따라 19개 실과소 10백만원 지급(S:5, A:4, B:7, C:7)
- 2014년 주요업무 자체평가 결과 4개 부서 2백만원 지급
- 2014년 공무원 제안제도 참여자 41명 1백만원 지급
- 2015년 주요업무 자체평가 실시계획 수립 : 2015. 2월
- 2015년 주요업무 자체평가 중간평가 실시 : 2015. 7월
- 2014~2015년 근무성적 평정시 개인별 포상 가점 반영
- 2015년 주요업무 자체평가 중간평가 결과 보고 : 2015. 8월
- 2015년 공무원 제안제도 시상 : 2015. 9월

□ 향후 추진계획

- 2015년 주요업무 자체평가 종합평가 : 2016. 1월
- 2015년 하반기 공무원 제안 최종심사 : 2016. 1월

의병문화관광과

6-1. 의병정신 함양시책 개발	46
6-2. 지역문화 체육행사 활성화	48
6-3. 내고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승	50
6-4. 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	53
6-6. 공공체육시설의 확충	55

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[의병문화관광과]

1. 총 평

- 의병문화관광과 공약사업 총 5건 중 4건은 30~100% 수준으로 사업초기 사업준비, 예산확보 등 연차적 시행으로 정상추진 중에 있으며,
- 주요 유적지와 연계한 관광자원화사업은 트레킹코스 탐방객의 안전을 고려하여 현장조사를 통한 산사태 및 재난 등에 취약한 급경사지 등의 구간을 제외하고 코스설계 확정 조속추진 노력

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
5	-	1	4	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
6-1	의병정신 함양시책 개발	2015.10.12

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해 당 없 음	

의병정신 함양시책 개발

관리번호	6-1				
담당부서	의병문화관광과 (의병박물관담당)	담당자	김미진	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014 - 계속	소요예산	35백만원	공정율	100%

- 호국의병정신을 함양할 수 있는 다양한 시책을 개발하여 나라사랑 산 교육장으로 활용

□ 사업개요

- 위 치 : 의병박물관 및 의병유적지
- 사업기간 : 2014 ~ 계속
- 사업량 : 의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영 10회, 큐레이터와의 대화 200회 실시
- 사업비 : 35백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	35	0	5	6	8	8	8	0
국비	0							
도비	0							
군비	35		5	6	8	8	8	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영	2회	10회	10회	10회	10회	
큐레이터와의 대화	100회	200회	200회	200회	200회	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영	2회	10회	10회	10회	10회	
큐레이터와의 대화	100회	200회	200회	200회	200회	

☐ 추진실적

- 의병문화학교 운영 : 2회(상반기2)
- 찾아가는 의병교육 : 9회(의령고 1, 의령교육청 2, 의령농업인대학 1, 경남인재개발원 5)
- 큐레이터와의 대화 : 425회

☐ 향후 추진계획

- 의병문화학교 운영 : 하반기 2회(10월 7일~8일)
- 찾아가는 의병교육 : 교육 요청 시 운영
- 큐레이터와의 대화 : 연중 상시 운영

☐ 문제점 및 대책

- 내실 있고 효율적인 의병정신 함양과 박물관 활성화를 위해 전문인력
충원이 반드시 필요함(타지역 공립박물관 학예사 2명이상)
- ※ 2015년 9월까지 의병박물관 관람인원 : 16만4천여명

지역문화체육행사 활성화

관리번호	6-2				
담당부서	의병문화관광과 (체육지원담당)	담 당 자	최복인	추진상황	정상추진
사업기간	2014년 - 2018년	소요예산	2,295백만원	공 정 율	98%

- 지역정신이 살아있는 문화체육행사를 자율적이고 내실있게 추진할 수 있도록 다양하게 지원하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사 업 량 : 체육행사 개최 및 참가 지원
- 사 업 비 : 2,295백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,295	0	158	573	573	573	418	0
국 비	0							
도 비	20		4	4	4	4	4	
군 비	2,275		154	569	569	569	414	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체 보조금지원	158	573	573	573	418	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체보조금지원 (도비)	4	4	4	4	4	
단체보조금지원 (군비)	154	569	569	569	414	

☐ 추진실적

- 하반기 종목별 체육행사 개최 및 참가 보조금 지원(563백만원)
- 공공체육시설 사용, 차량 등 지원

☐ 향후 추진계획

- 기타 종목별 체육행사 개최 및 참가 보조금 지원
- 읍면 문화체육행사 지원
- 공공체육시설 사용, 차량 등 지원

☐ 문제점 및 대책

- 종목별 경기단체에서 해마다 보조금 지원 증액을 요청하나 정부방침이 행사성 경비는 줄이고 내실을 기하는 방향임
- 종목별 경기단체 자부담능력을 배양토록 유도, 반드시 필요한 부분만 계획하여 추진하고 소모

내 고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승

관리번호	6-3				
담당부서	의병문화관광과 (관광문화재)	담당자	서남철	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	22,729백만원	공정율	30%

- 지역 고유의 전통문화유산 발굴 및 전승에 노력
- 문화재 유지·보수를 통한 문화재 보존 활동에 경주

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2019
- 사업량
 - 문화재 보수사업 1식
 - 무형문화재 기예능 보유자 등 후계자 양성
 - 전통 역사문화축제 활성화 : 의병의 날 기념축제, 한지병풍축제
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	22,729		1,449	1,520	1,520	1,520	1,520	15,200
국비	10,041		661	670	670	670	670	6,700
도비	5,221		321	350	350	350	350	3,500
군비	7,467		467	500	500	500	500	5,000
민자등	-		-	-	-	-	-	-

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	2건	1건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	13건	12건	12건	12건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	2명	2명	2명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	2회	2회	2회	2회	2회	2회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	2건	1건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	13건	12건	12건	12건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	2명	2명	2명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	2회	2회	2회	2회	2회	2회

□ 추진실적

○ 역사적 가치가 있는 문화재 보전·전승을 위한 문화재 지정

- 의령 정암철교 : 국가지정 등록문화재 등록 (2014.10.30.)
- 의령 미연서원 : 도 지정 문화재 등록(2014.09.25.)

○ 문화재 보수·정비 사업완료

- 보천사지 삼층석탑 주변정비 사업 등 5건, 금440백만원

- 의병제전 실시 : 2015. 4. 22. 전후 의령군 일원
 - 의병의 발상지로서 호국의병 나라사랑의 산 교육장으로 명실상부한 역사문화 대표축제로 육성

□ 향후 추진계획

- 의령큰줄땡기기 및 영제시조 후계자 양성
 - 의령큰줄땡기기 : 보유자 1, 이수자 2명(2015. 12월까지)
 - 영제시조 : 이수자 1명(2015. 12월까지)
- 문화재 보수·정비 사업 추진(2015. 12월까지)
 - 공사중 : 의령 입산리 안범준 고택 사랑채 해체보수사업 등 6건
 - 미착공 : 의령 상정리 조씨고가 이영잇기 사업 등 3건
- 의령한지병풍축제 : 2015. 10월중 부림면 일원
 - 한지의 고장으로 지역경제 활성화를 위해 전통문화산업축제로 육성

□ 문제점 및 대책

- 무형문화재(의령큰줄땡기기, 영제시조) 전승을 위한 후계자 발굴 필요
 - 기능 보유자 고령화 및 젊은 층 관심 부족으로 후계 대상자 부족
 - 공개행사 및 홍보를 통한 젊은 층의 관심 유도로 대상자 발굴 양성

주요 관광지와 연계한 트레킹코스 개발

관리번호	6-4				
담당부서	의병문화관광과 (관광체육시설담당)	담당자	박성룡	추진상황	정상추진
사업기간	2016 - 2018	소요예산	1,500백만원	공정율	10%

- 벽계관광지 등 주요 관광시설과 연계해 숨어 있는 관광자원을 개발하여 사계절 이용이 가능한 트레킹 코스로 관광객 유치 확대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 궁류면 벽계리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2018
- 사업량 : 트레킹 코스 L=5.0km
 - 트레킹코스(벽계야영장 → 백학동 계곡 → 벽계다랑이논 관망대 → 벽계전망대 → 한우산 정상) 1식
 - 벽계다랑이논 관망대 1식
 - 벽계전망대 1식
 - 데크 및 부대시설 1식
- 사업비 : 1,500백만원(국비 525, 군비 975)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,500	0	0	0	300	600	600	0
국비	525					300	225	
도비	0							
군비	975				300	300	375	
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
트레킹코스 (L=5km, B=2m)		현장조사, 코스확정	부지매입, 행정절차이행	사업착공	사업준공	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
추진계획 확정		현장조사, 코스확정				
부지조성			부지매입			
행정절차			실시설계, 행정절차이행			
사업추진				트레킹코스 착공	사업준공 (‘18.12월)	

□ 추진실적

- 2015. 09월 : 현장조사 및 트레킹코스 확정

□ 향후 추진계획

- 2016. 01월 : 부지매입
- 2016. 07월 : 실시설계 용역 및 행정사전절차 이행
- 2017. 01월 : 사업 착수
- 2018. 12월 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

- 트레킹코스 탐방객의 안전을 고려하여 산사태 및 재난 등에 취약한 급경사지 등은 구간에서 제외
 - ➔ 전 구간 완만한 경사를 이용하여 누구나 이용 가능한 코스 설계

공공체육시설의 확충

관리번호	6-6				
담당부서	의병문화관광과 (관광체육시설담당)	담당자	박성룡	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2018	소요예산	7,000백만원	공정율	45%

- 관내 복합스포츠단지 조성으로 군민의 건전한 여가선용 및 생활체육 활성화로 군민의 건강증진과 각종 체육행사 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위치 : 의령군 가례면 가례리 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 35,000m²(그라운드골프장, 풋살장, 전천후게이트볼장, 족구장 등)
- 사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,000	600	700	700	1,000	2,000	2,000	0
국비	2,700		700			1,000	1,000	
도비	0							
군비	4,300	600		700	1,000	1,000	1,000	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
복합스포츠단지 (A=35,000m ²)	그라운드골프장, 풋살장	전천후 게이트볼장	야구장 부지매입 족구,풋살장	행정절차이행, 야구장조성 착수	스포츠단지 준공	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
부지조성		전천후 게이트볼장 부지 매입	야구장부지 매입			
행정절차				농업진흥구역 해제		
스포츠단지 조성	그라운드골프장, 풋살장	전천후 게이트볼장	족구, 풋살장 조성	야구장조성 착수	스포츠단지 준공	

□ 추진실적

- 2014. 07월 : 그라운드골프장, 풋살장(1면) 조성
- 2014. 09월 : 공유재산관리계획 수립 승인
- 2015. 06월 : 부지매입(10필지, A=10,655㎡) 추진
- 2015. 09월 : 전천후 게이트볼장 실시설계용역 시행

□ 향후 추진계획

- 2015. 10월 : 전천후 게이트볼장 건립 착수
- 2016. 01월 : 족구장, 풋살장 조성
- 2016. 07월 : 야구장 부지 매입
- 2017. 01월 : 행정절차이행(농업진흥구역 해제)
- 2017. 09월 : 야구장 조성 착수

□ 문제점 및 대책

- 사업종별 개별 발주시 사업 조기추진이 용이하나, 전체면적(A=35,000㎡) 동시 추진 시 행정절차 이행으로 사업 착수 지연 예상
 - ➡ 기 설치된 시설(홍의정, 그라운드골프장, 풋살장)과 별도로 단위사업 추진 시 개별법 적용으로 사업 조속 추진

경제교통과

1-4. 신규 투자기업 지원시책 확대	59
1-5. 기업체 생산활동 지원	61
1-6. 기업체 근로자 복지 향상	63
4-7. 대중교통 운영지원	65
4-8. 대중교통 소외지역 특별지원	67
5-3. 친환경사업 적극 추진	69
5-4. 의령도시가스 공급사업 확대	71
6-5. 재래시장 활성화	73

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[경제교통과]

1. 총 평

- 경제교통과 공약사업 총 8건 중 대중교통 소외지역 특별지원, 올해 사업은 완료되었고 의령도시가스 공급사업 확대는 사업 타당성이 없어 현실적으로 사업추진에 어려움이 있어 폐기, 나머지 사업은 사업준비, 예산 확보 등 사업초기 계획과 같이 연차적 시행으로 목표달성에 의한 공약 실현이 가능한 것으로 예상되나,
- 군지역 기업유치를 통한 경제활성화를 위해 “신규투자기업 지원시책 확대” 사업은 경기불황과 함께 입지 투자여건의 상대적 불리로 투자기업 확보에 다소 애로를 겪고 있으나 관련 조례에 의한 투자기금 조성 재원마련을 위한 여건 조성을 위해 일련의 절차를 거쳐 단계별로 추진중에 있고,
- 기업체 근로자 복지향상을 위해 추진중인 사업 또한 관내 기업체의 생산활로 전력에 따른 인식 및 참여 부족으로 원활한 추진에 애로 사항이 있음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행 후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8			7			1

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
5-4	의령도시가스 공급사업 확대	폐기

신규 투자기업 지원시책 확대

관리번호	1-4				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담 당 자	유지연	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	2000백만원	공 정 율	35%

- 군 지역에 신규투자 하는 기업의 부지매입비 및 시설투자 등을 적극 지원하여 투자유치 활성화로 침체되어있는 지역경제 활로 모색과 인구 증가 도모

□ 사업개요

- 대 상 : 의령군 관내 투자 업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사 업 비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,000	0	0	500	500	500	500	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	2,000			500	500	500	500	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
투자유치기금 조성(20억원)		-중기재정계획수립 -투융자심사 -1차기금 5억조성	2차기금 5억	3차기금 5억	4차기금 5억	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		연차별	목표와	동일		

□ 추진실적

- 개별입지 가능(계획관리)지역 검토 분석 : 2014년 하반기
- 계획입지(일반 산단)예상 부지 타당성 조사 : 2014년 3개 지역 조사
- 2개 지역 적합, 1개 지역 부적합
- 신규투자 기업체 섭외 홍보 : 2014. 7월~현재
- 투자유치 여건조성을 위한 간접지원 시책추진
 - 중소기업육성자금 이차보전 지원
 - 2014년도(하반기) : 13개업체 29,650천원
 - 2015년도(1/4분기): 12개업체 16,224천원
 - 2015년도(2/4분기): 13개업체 16,111천원
 - 창업 중소기업 신규고용인력 보조금지원
 - 2014년도(하반기) : 2개업체 6,000천원
 - 2015년도(상반기) : 2개업체 6,000천원

□ 향후 추진계획

- 투자기금 조성 위한 준비 : 중기 재정계획 수립, 투융자 심사(2015. 하반기)
- 투자유치 1차년도 기금 확보 : 소요자금 500백만원, 제2회 추경예산 확보
- 2016년도 농공단지 신규조성사업 연계 투자유치 섭외 지속 추진

□ 문제점 및 대책

- 토지 매입비등 투자여건 상대적 불리로 투자유치 한계 체감
 - 개별 기업 및 중소규모 단위의 부지 조성위한 투자 유치 등 탄력적 추진
 - 차별화된 투자 지원 인센티브 모색 추진

기업체 생산활동 지원

관리번호	1-5				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담 당 자	유지연	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	80백만원	공 정 율	40%

- 기업체의 원활한 생산활동을 위한 제품판로 개척과 주변환경 개선 및 애로 사항 해결등 지원시스템 운영

□ 사업개요

- 대 상 : 군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사 업 량 : 기업체 안내책자 제작 300부, 분기 1회 기업체 방문 애로 상담 창구 운영
- 사 업 비 : 80백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	80	0	0	20	20	20	20	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	80			20	20	20	20	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		-분기별 애로상담 방문 : 10개업체 -안내 책자 10월 제작 배부	좌동	좌동	좌동	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		연차별	목표와	동일		

☐ 추진실적

- 기업체 가동 현황 전수 조사 : 2015. 1월
- 기업체 방문 애로 상담 실시 : 2015. 2월, 구룡·동동농공업단지내 9개업체
- 도·군 합동 기업애로해소 간담회 실시
 - 2015.5.28 구룡·동동·정곡농공단지내 15개업체 30명 참석

☐ 향후 추진계획

- 기업체 생산 제품 안내 책자 제작 : 2015. 10월중
- 기업체 대표자와의 간담회 : 2015. 10월중

☐ 문제점 및 대책

- 안내책자 제작 희망 기업체 부족으로 제작 애로
 - 중소기업제품 홍보책자의 실효성과 파급효과를 적극적으로 홍보하여 참여 유도
- 기업체 애로사항 중 예산 수반 사항 다수로 예산 확보 애로
 - 애로사항별 다각적 검토지원을 통한 해결 지원 추진

기업체 근로자 복지 향상

관리번호	1-6				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담당자	유지연	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	60백만원	공정율	40%

○ 기업체의 생산성 제고를 위한 근로복지 증진과 생활환경 개선을 통한 근로 여건 향상

□ 사업개요

- 대 상 : 군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사업량 : 외국인 근로자 한글교실 운영 1개반, 법률상담실 운영 월1회
근로자 자녀 장학금 지원 : 5명, 5백만원/년, 근로자 체육대회 개최 : 연 1회
- 사업비 : 60백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	60	0	0	15	15	15	15	0
국비	0							
도비	0							
군비	60			15	15	15	15	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		<ul style="list-style-type: none"> - 한글교실 개설 운영 - 법률상담 : 2월 ~ 계속 - 장학금 지원조례제정 : 하반기 	좌동	좌동	좌동	

□ 추진실적

- 근로자 법률 상담실 운영 : 2015. 2월 법률구조공단 방문상담 1회
- 근로자 체육대회 개최 예비적 여론 수렴 : 2015년 3월
- 한글교실 개설운영 수요조사 실시 : 2015년 6월
- 근로자 자녀 장학금 지원조례안 입안 : 2015년 9월

□ 향후 추진계획

- 근로자 자녀 장학금 지원조례 제정 : 2015. 11월 ~ 12월
- 동부지역 기업체 간담회 병행 근로자 법률상담 운영 : 2015년 10월

□ 문제점 및 대책

- 외국인 근로자 한글교실 수요조사 결과 참여 희망업체가 없어 시행 애로
 - 외국인 근로자 종사 기업체 방문 한글교실 홍보안내를 통한 수강인원 확보 노력
 - 창원외국인력지원센터 토요한글교실 운영안내(☎253-5270)
- 기업체 평일 정상 근무에 따른 상담시간 확보 애로
 - 대한 법률구조공단 의령지소 안내(574-4676) 전화상담 유도
- 기업체 생산활동 전념에 따른 근로자 체육대회 참가 기피로 대체 세부사업 모색
- 근로자 자녀 장학금 지원 조례제정 절차 이후, 예산 확보 등 사업추진

대중교통 운영지원

관리번호	4-7				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담당자	장지호	추진상황	정상추진
사업기간	계속사업	소요예산	7,364백만원	공정율	75%

○ 마을버스, 농어촌버스의 원활한 운영을 통한 주민 교통 불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 계속사업
- 사업량 : 농어촌버스 7대, 마을버스 1대 운행
- 사업비 : 7,364백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,364	0	1,224	1,180	1,190	1,220	1,260	1,290
국비	0							
도비	1,620		270	250	260	270	280	290
군비	5,744		954	930	930	950	980	1000
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		공영버스 추가 가구입	버스노선 개선	안전시설물 점검	안전시설물 점검	안전시설물 점검

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		공영버스 추가구입	버스노선 개선	안전시설물 점검	안전시설물 점검	안전시설물 점검

☐ 추진실적

- 교통안전시설물 유지보수 및 버스업계 재정 지원 : 연중
- 농어촌버스 7대, 마을버스 1대 운행

☐ 향후 추진계획

- 공영버스 신차 구입 : 구입 추진중

☐ 문제점 및 대책

- 노약자 증가로 농어촌버스 노선 증설 요구 급증
→ 공영버스 추가 구입후 노선 증설

대중교통 소외지역 특별지원

관리번호	4-8				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담 당 자	장지호	추진상황	정상추진
사업기간	2015 -	소요예산	337백만원	공 정 율	90%

- 대중교통 소외지역에 거주하는 주민들의 이동권을 확보하고 교통 편의 증진에 기여하기 위함

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015 ~
- 사 업 량 : 행복택시 운영(24개마을)
- 사 업 비 : 337백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	337	0	0	57	100	60	60	60
국 비	77			27	50			
도 비	0							
군 비	260			30	50	60	60	60
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		행복택시 운영	행복택시 운영	행복택시 운영	행복택시 운영	행복택시 운영

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
		행복택시 운행	행복택시 운행	행복택시 운행	행복택시 운행	행복택시 운행

☐ 추진실적

- 2014. 12 : 타 시군 벤치마킹
- 2015. 03 : 농촌형 교통모델 발굴 공모 선정(국비 100백만원)
- 2015. 04 : 관계자 간담회, 주민 설명회 개최
- 2015. 05 : 관련 조례, 규칙 제정
- 2015. 06 : 행복택시 운행

☐ 향후 추진계획

- 대상마을 확대 검토

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

친환경사업 적극 추진

관리번호	5-3				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담당자	이충호	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	380백만원	공정율	59%

- 신재생에너지 사업 저변확대
- 국책 사업인 재생에너지 사업 발전에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014-2019
- 사업량 : 친환경 태양광 주택지원 사업(40동/년)
- 사업비 : 380백만원(도비68, 군비312)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	380	0	80	60	60	60	60	60
국비	0							
도비	68		18	10	10	10	10	10
군비	312		62	50	50	50	50	50
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : 백만원)

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	80	60	60	60	60	60

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
친환경주택 설치	80	60	60	60	60	60

☐ 추진실적

- 2014년 친환경 태양광 주택 설치 : 40동 80백만원
- 2015년 친환경 태양광 주택 설치 : 18동 35백만원

☐ 향후 추진계획

- 친환경 태양광 주택 설치 : 22동(매년), 45백만원

☐ 문제점 및 대책

- 주민들의 사업신청 저조로 실적 미미
- 예산부족으로 군 자체 예산만으로 추진하기는 어려우므로 산업통상
자원부의 주택지원사업 보조가 지속적으로 필요함

의령도시가스 공급사업 확대

관리번호	5-4				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	이상미	추진상황	보류
사업기간	2015~2018	소요예산	4,361백만원	공 정 율	0%

- 양질의 도시가스를 좀더 많은 군민에게 확대공급
- 군민들의 연료비 부담 경감으로 군민의 삶의 질향상 (LPG 대비 약 30%)
- ※ 경제교통과-54063(2015.8.24.)호에 의거 도시가스공급확대 추진사항 별도보고

□ 사업개요

- 위 치 : 가례, 무전, 백야, 정암
- 사업기간 : 미정
- 사 업 량 : 도시가스 확대 공급 480가구
- 사 업 비 : 4,361백만원(전액군비)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,361	0	0	0	0	0	4,361	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	4,361						4,361	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	0				4,361	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의령도시가스 공급 확대	0				4,361	

☐ 추진실적

- 기존 도시가스 공급사업은 정상적으로 추진중이며,
- 도시가스 공급사업 확대는 사업타당성 등 제반사항을 검토 별도 보고함.

☐ 향후 추진계획

- 백야, 정암, 가례, 무전지역은 사업 타당성이 없어 현실적으로 사업추진에 어려움이 많음.

☐ 문제점 및 대책

- 수혜자(480여가구)에 비하여 예산부담(4,361백만원)이 크므로 투자대비 사업효과가 미미하여 사업추진 불투명
- 향후 가례리 소재에 전원개발사업, 산업단지 유치 등으로 도시가스 수요추가 발생시 검토 추진
- 농어촌마을 단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 신청추진
: 산업통상자원부 주관(국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%)
/국비 150백만원 지원

재래시장 활성화 추진

관리번호	6-5				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	강창효	추진상황	정상추진
사업기간	2011-2019	소요예산	10,209백만원	공 정 율	70%

- 전통시장의 시설을 현대화함으로써 경쟁력 제고 및 수요자 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 의령시장 외 1개소
- 사업기간 : 2011-2019
- 사 업 량 : 전통시장 시설현대화 사업
- 사 업 비 : 10,209백만원(국비5,817, 도비30, 군비4,220)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	10,209	3,497	1,072	366	400	1,166	1,200	2,508
국 비	5,817	2,103	500	20	200	700	720	1574
도 비	30		30					
군 비	4,220	1,352	500	346	200	408	480	934
민자등	142	42	42			58		

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	4,569	366	400	1,166	1,200	2,508

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통시장 시설현대화 사업	4,569	366	400	1,166	1,200	2,508

☐ 추진실적

- 의령전통시장 다목적센터 건립(2014.6)
- 의령전통시장 주차빌딩 건립(2014.9)
- 의령전통시장 노후 CCTV 교체공사(2015.4)
- 의령전통시장 소방설비 보수공사(2015년)

☐ 향후 추진계획

- 신반전통시장 주차장조성사업 공모사업 신청(2016년)
- 의령 및 신반전통시장 시설현대화사업 공모사업 신청 등(2017~2019)

☐ 문제점 및 대책

- 장기간 사업으로 인해 연차적인 사업비 확보 애로
- 국·도비 예산 확보 적극 추진

환경수도과

5-6. 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	77
5-7. 수돗물 공급사업의 확대 시행	80

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[환경수도과]

1. 총 평

- 수질개선을 위한 하수처리시설 확충은 국비 예산을 연차적으로 확보하여 사업을 추진하고 있으며, 특히 의령하수처리시설 용량증설사업은 환경전문 공기업인 한국환경공단과 위·수탁 협약을 체결하여 정상적으로 추진하고 있음.
- 맑은 물 공급을 위한 수돗물 공급사업 확대시행은 동부권에 수돗물 공급을 위한 강변여과수 개발 및 동부권지방상수도 설치사업이 지역발전특별회계 사업으로 확정하여 공사중이며, 대의면 농어촌생활용수개발사업은 예산을 확보하여 장기계속 공사로 2016. 5월 준공예정으로 정상적으로 추진되고 있음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
2			2			

○ 정상추진

관리번호	제 목	완료예정연월일
5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	2017.12월
5-7	수돗물 공급사업 확대 시행	

수질개선을 위한 하수처리시설 확충

관리번호	5-6				
담당부서	환경수도과 (하수도담당)	담 당 자	김종복	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2017	소요예산	20,537백만원	공 정 율	17.8%

- 하수처리시설 확충을 통한 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 건강한 생활 환경 조성 및 수질개선을 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원(의령읍, 부림 신반, 지정 성당, 봉수 서암)
- 사업기간 : 2014. 7~2017. 12
- 사 업 량 : 하수처리시설 용량 증설 4,000m³/일⇒5,800m³/일
 가축분뇨공공처리시설 개선(약품투입, 수중믹서, 송풍기 교체, 가압부상설비, RABC구조물 각 1식)
 부림 하수관로 정비 : 하수관 7.7km 오수맨홀 195개소
 성당마을 하수도시설 : 하수관 1.2km
 서암마을 하수도시설 : 하수관 2.4km
- 사 업 비 : 20,537백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	20,537	964	2,194	3,284	9,521	4,574	0	0
국 비	12,944	500	1,291	2,073	6,667	2,413		
도 비	824	43	67	26	482	206		
군 비	2,718	293	503	1,057	658	207		
기 금	4,051	128	333	128	1,714	1,748		

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예산확보 (백만원)	3,158	3,284	9,521	4,574		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의령하수처리장 증설	250	714	8,030	4,574		
가축분뇨공공처리시설	350	270				
부림 하수관로 정비	714	2,254	1,491			
성당마을 하수도정비	706					
서암마을 하수도정비	1,138					

□ 추진실적

○ 의령하수처리장 용량 증설사업 : 2015. 1~2017. 12

- 2015. 3월 : 의령군 하수도정비기본계획 변경 환경부 승인
- 2015. 3월 : 한국환경공단 대행을 위한 위.수탁 협약 체결
- 2015. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 입찰공고(한국환경공단)

○ 가축분뇨공공처리시설 개선 : 2014. 7~2015. 12

- 2014. 7월 : 터보송풍기 설치완료(300백만원)
- 2014. 8월 : 약품투입조 설치완료(25백만원)
- 2014. 9월 : 수중믹서 설치완료(25백만원)
- 2015. 3월 : 가압부상조 설치완료(270백만원)
- 2015. 4월 : 원심탈수기 교체완료(660백만원)
- 2015. 7월 : 가축분뇨공공처리시설 RABC용량 증설 착공

- 성당마을 하수도시설 설치공사(2014. 8~2015. 8)
 - 2015. 5월 : 공사 준공
- 서암마을 하수도시설 설치공사(2013. 10~2014. 12)
 - 2013. 10월 : 공사 착공
 - 2014. 12월 : 공사 준공

□ 향후 추진계획

- 의령하수처리장 처리용량 증설사업
 - 2015. 8월 : 기본 및 실시설계 용역계약 체결
 - 2016. 6월 : 설계용역 준공 예정
- 부림 하수관로 정비사업
 - 2016. 12월 : 공사 준공 예정

□ 문제점 및 대책

- 의령하수처리장의 증설사업은 의령군 재정자립도 대비 사업비가
과다하므로 국비 등 재원확보 여부에 사업기간이 장기화될 우려가 있음
⇒ 국비 등 확보를 위한 환경부 등 관계기관 방문

수돗물 공급사업의 확대 시행

관리번호	5-7				
담당부서	환경수도과 (상수도담당)	담 당 자	임재영	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2020	소요예산	61,472백만원	공 정 율	27%

- 기존 소규모 수도시설의 수원 및 수질불량인 시설을 지방상수로 전환하여 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위함.

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 동부5개면(낙서,정곡,지정,궁류,유곡), 대의,봉수,부림
- 사업기간 : 2014~2020
- 사 업 량 : 취·정수시설 3,000톤/일 1개소, 500톤/일 1개소
배수지 5개소, 관로 157.3km
- 사 업 비 : 61,472백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	61,472	0	4,572	11,305	12,471	18,895	4,275	9,954
국 비	43,918		2,660	7,459	8,730	14,255	2,992	7,822
도 비	0							
군 비	17,554		1,912	3,846	3,741	4,640	1,283	2,132
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예산확보 (백만원)	4,572	11,305	12,471	18,643	4,275	9,954

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
공정율	7.3%	27.0%	44.8%	74.7%	81.6%	100%
예산확보	4,572	11,305	12,471	18,643	4,275	9,954

□ 추진실적

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2017.12월
 - 2014. 8월 : 공사(1차분) 완료, 정수장 부지조성 및 관로시공
 - 2015. 3월 : 공사(3차분) 착수
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2018.5월
 - 2013. 3월 : 기본및실시설계용역추진(완료 2014.11월)
 - 2014. 8월 : 도 지방건설기술심의 완료
 - 2014.11월~2015. 2월 : 조달청원가검토 및 공사계약심의
 - 2015. 3월 : 공사 착수
- 대의면농어촌생활용수개발사업 : 2012.12월 ~ 2016.5월
 - 2012.12월 : 사업 착수
 - 2015. 7월 : 정수장 및 관로 시공중(공사 1차분,2차분 완료)

□ 향후 추진계획

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2017.12월
 - 2015.04월 : 공사(2차분) 완료, 정수장 진입부 우수관 및 관로시공
 - 2017.12월 : 공사 완료
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2018.5월
 - 2016.03월 : 공사 1차분 준공 및 2차분 착수
 - 2018.05월 : 공사 완료 및 상수도공급개시

- 대의면농어촌생활용수개발사업 : 2012.12월 ~ 2016.5월
 - 2015.10월 : 정수장 시설 및 관로설치 완료
 - 2016.03월 : 정수장 시운전 가동
 - 2016.05월 : 상수도공급개시
- 부림면농어촌생활용수확장사업 : 2017.3월 ~ 2018.12월
 - 2016.04월 : 지특예산신청
 - 2016.12월 : 기본 및 실시설계 완료
 - 2017.03월 : 사업 착수
- 봉수면농어촌생활용수확장사업 : 2019.3월 ~ 2020.12월
 - 2018.04월 : 지특예산신청
 - 2018.12월 : 기본 및 실시설계 완료
 - 2019.03월 : 사업 착수

□ 문제점 및 대책

- 상수도 광특예산은 도자율 편성으로 각시군에 배분함에 따라 우리군에 집중 투자가 어려운 실정이므로 국비 확보에 어려움이 있으며 사업기간 또한 장기화 될 우려가 있음
 - ⇒ 광특예산 조기 확보를 위해 기존사업의 광특사업 집행을 향상 노력

산림복지과

5-2. 건강한 생활환경 조성	85
------------------------	----

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[산림녹지과/안전관리과]

1. 총 평

- 공약사항 연도별 정상 추진 중
- 연차사업으로 지속 추진 계획임

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
1			1			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해당없음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

건강한 생활환경 조성 (녹지공간 · 산책로 조성 · 자전거길 조성)

관리번호	5-2				
담당부서	산림녹지과 (공원녹지담당)	담 당 자	서 상 득	추진상황	정상추진
	안전관리과 (지역개발담당)	담 당 자	조 영 정	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2018	소요예산	6,179백만원	공 정 율	50%

- 생활주변 녹지공간 조성으로 쾌적한 생활환경 조성
- 생활권 산림 내 등산로 및 산책로 조성으로 군민 삶의 질 향상
- 자전거길 조성으로 군민 건강 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 전역
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사 업 량
 - 녹지공간조성 : 23개소(소공원 17개소, 가로수 6개소, 6km)
 - 등산로 및 산책로 조성 : 22.5km
 - 자전거길 조성 : 56km
- 사 업 비 : 6,179백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	6,179	102	1,059	1,534	1,069	1,207	1,208	0
국 비	2,676		420	801	485	485	485	
도 비	745		156	196	131	131	131	
군 비	2,758	102	483	537	453	591	592	
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	1개소	4개소	5개소	5개소	6개소	
가 로 수	-	1.0km	1.0km	1.0km	1.0km	
등 산 로	1.0km	3.7km	6.2km	6.0km	5.1km	
자전거길	49km	7km	유지보수	유지보수	유지보수	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	1개소	소공원 : 4개소	소공원 : 5개소	소공원 : 5개소	소공원 : 6개소	
가 로 수		도로변 : 1.0km (칠곡면)	도로변 : 1.0km	도로변 : 1.0km	도로변 : 1.0km	
등 산 로	1.0km	신 설 : 3.7km (부림면 외)	신 설 : 6.2km	신 설 : 6.0km	신 설 : 5.1km	
자전거길	49km	신 설 : 7km	유지보수	유지보수	유지보수	

□ 추진실적

- 녹지공간조성 (2014년 : 소공원 1개소, 2015년 : 사업 시행 중)
- 등산로 및 산책로 조성 (2014년 : 1.0km, 2015년 : 사업 시행 중)
- 자전거길 조성 (2014년 : 3km, 2015년 : 사업 시행 중)

□ 향후 추진계획

- 실시설계완료 : 2015. 3월말
- 사업시행 및 준공 : 2015. 12월까지

□ 문제점 및 대책

- 등산로 조성에 따른 산주 부동의로 사업 추진 어려움
 - 지속적인 사업설명으로 산주 동의 징구 후 사업 추진

건설도시과

1-1-1. 대규모 산업단지(용덕) 조성	89
1-1-2. 대규모 산업단지(정곡) 조성	91
1-3. 계획관리지역의 확대 등 기업투자여건 조성	93
2-7. 수리시설 개선	95
2-12. 반영구적 논밭두렁 정비	97
3-6. 등하굣길 안전대책 강구	99
4-3. 도로망 확충	101
4-4. 장기미집행 도시계획도로의 조기집행	103
5-1. 도시계획 전면 재검토 정비	105

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[건설도시과]

1. 총 평

- 건설도시과 소관 공약사업은 총 9건으로 정상추진 7건, 부진 1건, 보류 1건의 추진실적을 나타내고 있음
- 건설·도시 및 농업기반 분야 공약사업의 경우 대부분 대규모 예산이 수반되는 사업이나, 군 재정상 예산지원이 미비한 실정으로 공약사업 이행률 제고의 어려움이 예상됨
- 민간개발 산업단지의 조성은 민간사업자의 투자결정이 선결조건이며, 대규모 투자를 수반하는 사업으로서 추진에 어려움이 있음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
9			7	1	1	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	보류
1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부진

용덕 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-1				
담당부서	건설도시과 (산업단지조성담당)	담당자	김판석	추진상황	보류
사업기간	2015 ~ 2019년	소요예산	35,020백만원	공정률	0%
의령군의 부족한 산업시설의 확충 및 지역경제의 활성화를 위하여 용덕면을 근거지로 한 산업시설 유치					

□ 사업개요

- 위치 : 의령군 용덕면 죽전리 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : A=300,000m²
- 사업비 : 35,020백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	35,020	0	20	0	6,000	7,000	11,000	11,000
국비	0							
도비	0							
군비	20		20					
민자등	35,000				6,000	7,000	11,000	11,000

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	민간투자 유치	투자유치 MOU 체결	산업단지 지정	공사 착공	사업완료

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	-	투자유치 활동전개	산단조성 실시계획 수립 및 산단 지정 승인	보상추진 및 사업착공 (공정률 40%)	사업완료 (산업단지 분양 추진)

□ 추진실적

- 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료('14. 10. 27)

□ 향후 추진계획

- 산업단지개발에 대한 민간사업자의 투자의향서 제출 시 산업단지개발을 위한 행정절차(일반산업단지 지정, 실시계획 승인) 추진

□ 문제점 및 대책

- 대상지 주변 도로망 여건이 불량하며, 국도20호선으로 연결하는 간선 도로망의 확충이 필요한 실정
- 높은 가격의 예정분양가(297,806원/m²)로 사업성이 불투명한 현실
- 용덕 일반산업단지 타당성조사 결과보고 시 기반시설의 열악성(진입도로) 및 경제성 부족으로 사업추진이 보류된 상황

정곡 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-2				
담당부서	건설도시과 (산업단지조성담당)	담 당 자	김판석	추진상황	부진
사업기간	2011~2020년	소요예산	180,600백만원	공 정 률	0%
삼성중공업 등 대기업 중심의 산업시설의 유치로 의령군 산업생산력 향상 및 지역경제의 활성화 도모					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 정곡면 예둔·죽전리 일원
- 사업기간 : 2011 ~ 2020년
- 사 업 량 : A=1,480,000m²
- 사 업 비 : 180,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	180,600	0	0	0	0	0	3,000	177,600
국 비	0							
도 비	0							
군 비	0							
민자등	180,600						3,000	177,600

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	산업단지 타당성조사 용역 완료	산업단지 조성 민간투자자 유치	투자유치 MOU 체결	산업단지 지정	공사 착공	사업완료

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성조사 용역 완료	민간투자자 발굴 (홍보물 제작, 관계기관 발송)	투자유치 활동전개	산단조성 실시계획 수립 및 산단 지정 승인	보상추진 사업착공 (공정률 40%)	사업준공 (산업단지 분양 추진)

□ 추진실적

- 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료('14. 5. 19.)
- 일반산업단지 조성 홍보물 제작, 관련기관(상공회의소, KOTRA) 및 262개 기업에 홍보물 발송(2015. 6. 19.)

□ 향후 추진계획

- 산업단지개발에 대한 민간사업자의 투자의향서 제출 시 산업단지개발을 위한 행정절차(일반산업단지 지정, 실시계획 승인) 추진

□ 문제점 및 대책

- 대규모 사업비(1,806억원) 투자를 수반하는 사업으로서 투자자 유치 난항
- 경기침체와 대규모 투자를 꺼리는 기업여건으로 민간개발 사업자 확보는 사실상 어려운 실정임.

계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성

관리번호	1-3				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담 당 자	임진정	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2016년	소요예산 (백만원)	-	공 정 률	49.68%
기업체 설립이 용이한 계획관리지역을 확대하여 개별 기업 유치여건 조성					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 면 적 : A=482,939,975m²
- 용도지역별 면적

(단위 : m²)

주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역			농림지역
				보전관리	생산관리	계획관리	
1,881,284	223,555	988,472	12,498,534	51,660,254	38,761,284	55,288,918	321,637,674

○ 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계								
국 비								
도 비								
군 비								
민자등								

※ 5-1. 도시계획 전면 재검토 정비사업과 병행 추진할 사항으로 소요예산 없음.

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건 조성	개별공장 입지 가능지역 조사	개별공장 입지 가능지역 검토	군관리계획 변경 (용도지역 등) 결정			

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건조성	개별공장 입지 가능지역 조사	개별공장 입지 가능지역 검토 군관리계획 변경절차 이행	군관리계획 변경 결정			

□ 추진실적

- 2014. 7. 10 : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2014. 8월~ : 개별공장 입지 가능 지역 조사 및 검토(계속)
- 2015. 9월 : 군계획위원회 자문
(도시 기후변화 재해취약성 분석 및 토지 적성평가)

□ 향후 추진계획

- 2015. 10월 : 도시 기후변화 재해취약성 분석 자문(국토연구원)
- 2015. 10월 : 토지적성평가 검증(LH)
- 2016. 1~10월 : 군관리계획 변경(용도지역 등) 결정 절차 이행
- 2016. 11월 : 군관리계획(재정비) 결정 고시 및 용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 용도지역의 변경은 국토교통부장관과 도지사의 권한사항으로, 명확한 사업계획 및 개발계획이 수반되지 않을 경우 용도지역 변경 대상이 아님
- 계획관리지역으로 용도지역 변경 시 토지가격이 상승되어 공공사업을 추진할 경우 부지 매입비의 과다 소요로 사업추진의 어려움이 있으며, 개발계획 없이 계획관리지역 변경 시 개별공장 및 환경오염시설 입지 등 무분별한 개발이 우려됨
⇒ 용도지역 변경이 수반되는 부지에 대한 기업입지의 경우, 국토부 및 경남도의 용도지역 변경 승인을 득하기 위한 적극적 행정 지원

수리시설 개선 사업

관리번호	2-7				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018년	소요예산	10,300백만원	공정률	40%

수리시설 개보수를 통하여 체계적이고 지속적인 용수를 공급하는 한편, 영농기반 확충으로 지역 농가소득 증대에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014~2018년
- 사업량 : 노후저수지 정비 24개소, 용·배수로 정비 100건,
농업용관정 개발 50여개소
- 사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	10,300	0	1,600	2,700	2,000	2,000	2,000	0
국비	2,040		200	640	400	400	400	
도비	260		50	60	50	50	50	
군비	8,000		1350	2000	1550	1550	1550	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
수리시설 개보수 1식		수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
수리시설 개보수 1식		수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	

☐ 추진실적

- 2015. 1월 : 2015년도 사업대상지 실시설계 및 착공(40개소)
- 2015. 6월 : 2015년도 사업지구 중 1개소 이외 사업완료
- 2015. 9월 : 2016년도 수리시설 개보수사업 확정 및 예산편성

☐ 향후 추진계획

- 2015. 11월 : 2016년도 사업대상지 실시설계 우선 시행
- 2018. 12월 : 사업완료 예정

☐ 문제점 및 대책

- 각종 행정절차 및 실시설계 후 발주 시 사업 착공시기와 영농기(4~9월)가 중복되어 재정집행 및 사업의 조기완료 차질
⇒ 다음년도 사업의 행정절차 및 설계의 당해년도 완료로 영농기 이전에 사업완료 계획

반영구적 논밭두렁 정비 사업비 지원

관리번호	2-12				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018년	소요예산	300백만원	공정률	40%
농촌지역 고령화 및 각종 농기계의 현대화에 부응하는 논밭두렁 정비사업을 통하여 농작물 생산량 증대와 경작지 훼손 방지					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014~2018년
- 사업량 : 논밭두렁 정비 4개 지구
- 사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	300	0	66	54	80	100	0	0
국비	0							
도비	90		20	16	24	30		
군비	210		46	38	56	70		
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
논두렁 정비 4개 지구		논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
논두렁 정비 4개 지구		논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	

☐ 추진실적

- 2015. 6월 : 도비 확보 및 제1회 추경예산 사업비 편성
- 2015. 8월 : 2015년도 사업대상지(요도지구) 실시설계
- 2015. 9월 : 2015년도 사업 착공

☐ 향후 추진계획

- 2015. 11월 : 경작물 수확 후 논두렁 정비 실시
- 2015. 12월 : 2016년도 사업대상지 선정 및 도비 지원 신청
- 2018. 12월 : 사업완료 예정

☐ 문제점 및 대책

- 당해 사업에 대한 경상남도의 지원 필요성 미약(道 입장)
⇒ 관련부서에 사업 필요성 설명 및 예산의 지속 지원 요청

등·하굣길 안전대책 강구

관리번호	3-6				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담당자	김삼수	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2017년	소요예산	420백만원	공정률	37%
등·하교길에서 발생할 수 있는 각종 사건·사고로부터 학생을 보호할 수 있도록 안전대책 강구					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 어린이 보호구역 16개소
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 사업량 : 어린이 보호구역 내 시설개선 1식
- 사업비 : 420백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	420	0	120	100	100	100	0	0
국비	60		60					
도비	0							
군비	360		60	100	100	100		
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
안전시설 보완 16개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설보완 16개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소		

☐ 추진실적

- 2015. 2월 : 2015년도 어린이보호구역 시설개선 대상지 선정(의령초교 의령여중)
- 2015. 3월 : 실시설계 시행
- 2015. 4월 : 사업시행
- 2015. 6월 : 사업완료

※ '15년 당초예산 편성 시 2개소 반영, 2개소 미반영되어 제2회 추경예산 편성 시 신청 ⇒ 미반영

☐ 향후 추진계획

- 2015. 11월 : 2016년 당초예산 편성 시 사업비 신청
- 2017. 12월 : 어린이보호구역 내 시설보완 완료(16개소)

☐ 문제점 및 대책

- 임기 내 공약사업 추진을 위한 사업비 확보(예산반영률) 어려움
⇒ 2015년 예산부족으로 미시행한 2개소 사업비를 2016년 당초예산 편성 시 추가 반영 요청('16년 총 6개소 계획)

도로망 확충

관리번호	4-3				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담 당 자	김삼수	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018년	소요예산	11,030백만원	공 정 률	35%

관내 물류수송과 통행 편의를 제공하기 위하여 국도, 지방도, 군도, 농어촌도로 등 도로망을 대폭 확충하고 위험도로를 적극 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사 업 량 : L=7.5km
- 사 업 비 : 11,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,030	0	2,230	2,500	2,100	2,100	2,100	0
국 비	1,525		125	500	300	300	300	
도 비	1,000		1,000					
군 비	8,505		1,105	2,000	1,800	1,800	1,800	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	

□ 추진실적

- 2014. 12월 : 2015년도 군도 및 농어촌도로 정비사업 예산 확보
- 2015. 1월 : 실시설계 시행
- 2015. 2월 : 위험도로 구조개선사업 2015년도분 시행 / 군도7호선(벽계지구)
- 2015. 3월 : 2015년도 도로공사 착공(5개소, 0.9km)
⇒ 군도3호선(상촌지구, 가미~신촌), 군도5호선(울산사거리), 군도15호선(월전지구), 용덕203호선(성비~신성)
- 2015. 5월 : 2015년도 도로공사 준공 / 3개소, 0.3km
⇒ 군도3호선(상촌지구, 가미~신촌), 군도5호선(울산사거리)
- 2015. 4월 : 재정건의사업 실시설계 완료
- 2015. 6월 : 대산 농어촌도로 확포장(L=0.3km) 발주

□ 향후 추진계획

- 2015. 11월 : 위험도로 구조개선사업 2015년도분 완료
2016년도 군도 및 농어촌도로 정비사업 예산확보
- 2015. 12월 : 2015년도 도로공사 준공(4개소)
(2015년 7개소 1.5km 사업완료)
- 2018. 12월 : 사업완료 예정

□ 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

장기미집행 도시계획도로의 조기 집행

관리번호	4-4				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김철하	추진상황	정상추진
사업기간	2014년~	소요예산	68,884백만원	공정률	35%

장기 미집행 도시계획도로의 조기 집행을 통해 취약지역 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업내용 : 137개 노선 L=34,300m
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	68,884		2,190	2,000	2,000	2,000	2,000	58,694
국비								
도비								
군비	68,884		2,190	2,000	2,000	2,000	2,000	58,694
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도시계획도로 L=34,300m	도시계획도로 L=300m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=32,000m

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
보상 추진	2개소	3개소	3개소	3개소	3개소	123개소
도시계획도로 L=34,300m	도시계획도로 L=300m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=32,000m

☐ 추진실적

- 2015. 1월~ : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 1단계)

☐ 향후 추진계획

- 2018. 1 ~ 2019. 12월 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 2단계)
- 2020년 이후 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 3단계)

☐ 문제점 및 대책

- 도시계획도로는 국·도비 지원이 되지 않는 전액 군비사업으로
군 재정상황을 고려할 때 공약사업의 임기 내 추진은 어려운 실정임
⇒ 단계별 집행계획에 따른 최대한의 사업비 확보로 공약사업
이행률 제고

도시계획 전면 재검토 정비

관리번호	5-1				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	임진정	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2016년	소요예산	1,104백만원	공정률	49.68%

의령, 부림도시계획을 전면 재검토하여 현실에 맞지 않는 지역은 도시계획을 수정하여 군민불편 해소와 생활편의 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년
- 사업내용 : 군관리계획 재정비 1식
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,104		1,104					
국비								
도비								
군비	1,104		1,104					
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령, 부림 도시계획 조사	의령, 부림 도시계획 검토	군관리계획 변경 결정			

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령,부림 도시계획 조사	의령,부림 도시계획 검토 군관리계획 변경결정절차 이행	군관리계획 변경 결정			

□ 추진실적

- 2014. 7. 10 : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2014. 8월 : 의령, 부림지역 도시계획 재정비를 위한 조사 및 검토(계속)
- 2015. 9월 : 군계획위원회 자문 개최
(도시 기후변화 재해취약성 분석 및 토지 적성평가)

□ 향후 추진계획

- 2015. 10월 : 도시 기후변화 재해취약성 분석 자문(국토연구원)
- 2015. 10월 : 토지적성평가 검증(LH)
- 2015. 12월 : 장기미집행 우선 해제시설 선정 및 단계별 집행계획 공고
- 2016. 1~12월 : 군관리계획 변경(용도지역 등) 결정 절차 이행
- 2016. 11월 : 군관리계획(재정비) 결정 고시 및 용역 완료

안전관리과

4-1. 효율적인 재난대응 통합체제 구축	109
4-2. 재해 예방사업 적극 추진	112
4-5. 차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	114
7-4-1. 현장행정 강화	116

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[안전관리과]

1. 총 평

- 효율적인 재난대응 통합체제 구축 등 4개 공약사항에 대해 정상 추진 중이며
- 군민에게 약속한 공약사업을 실천계획에 따라 차질없이 추진하여 신뢰받는 군정을 실현 할 것임

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

○ 추 진 중

관리번호	제 목	완료연월일
4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	2015.12.
4-2	재해 예방사업 적극 추진	2018.12.
4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	2018.12.
7-4-1	현장행정 강화	2018.12.

효율적인 재난대응 통합체제 구축

관리번호	4-1				
담당부서	안전관리과 (안전관리담당)	담당자	조윤구	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2015	소요예산	-	공정율	75%

- 세월호 침몰 등 대형 재난의 경우 재난 시스템의 분산과 전문성 약화가 원인이며, 재난이 복합적으로 일어나는 상황에서는 각 분야에 산재해 있는 재난대응 기능을 통합하고 지휘할 수 있는 시스템 마련이 필요함

□ 사업개요

- 재난발생 시 신속하고 정확한 상황대처를 위하여 효율적으로 대응할 수 있는 통합체제를 구축하고 표준행동 매뉴얼 정비 및 내실화 추진으로 안전관리 컨트롤 타워 역할 강화
- 안전정책 총괄조정 및 상시적 안전대책 수립 및 점검체계 강화로 군민의 생명과 재산피해 최소화

□ 실천계획

- 시기별·분야별 안전관리대책 추진
 - 해빙기 안전관리 대책수립
 - 여름철 물놀이 안전대책 수립
 - 특정관리 대상시설물 시특법 대상 시설물 체계적 관리
- 군민안전문화 종합대책 마련
 - 안전한 의령, 행복한 군민을 위하여 선제적, 근원적 안전관리체계 구축
 - 안전점검의 날 정례화
 - 지역축제 재해대처 계획 수립·시행
- 재난 유형별 대응매뉴얼 정비 및 내실화
- 의령군 재난관련 조례 재검토 및 정비
- 안전 인프라구축 및 투자 확충

□ 추진실적

○ 군민안전종합대책 수립 시행

- 시설물 안전점검
 - 특정관리(108개소) 및 시특법 대상(24개소) 시설물 안전점검 : 3회
 - 명절(추석, 설날)대비 다중이용시설 안전점검 및 조치(14개소) : 3회
 - 어린이놀이시설 설치검사 조기 완료(10개소) : 2014.10.
- 안전점검의 날 캠페인 실시 : 매달 실시
 - 계절별 취약 과제 선정 안전사고예방 캠페인 실시
- 2015 해빙기 안전관리 대책계획수립 및 시행
 - 해빙기 건설공사자 관계자 해빙기 안전교육 실시 : 2015.02.
 - 노후 건축물 축대, 옹벽, 급경사지, 건설공사장 등 점검 : 2015.03.
 - 인명피해 위험시설 전수조사(나림지구, 수암지구, 상곡지구급경사지) 및 특별관리 : 2015.03.
 - 부단체장 주재 건설공사장 민관합동점검(중동지구 재해위험지 등 14개소 현장점검) : 2015.03.
- 정월대보름 맞이 행사 안전관리 계획 수립 및 추진
 - 152개소 달집 544명 안전관리요원 배치 등 안전사고제로화 달성
- 행락철 캠핑장 안전점검 및 위험요인 개선
 - 세간캠핑장, 벽계야영장 안전점검 및 지적사항 개선조치 완료 : 2014.10.
- 국민참여형 2015년 국가안전대진단 실시(2015.02.11.~04.30.)
 - 지역안전관리추진단(단장:군수) 구성 및 추진상황보고회 개최(03.16.)
 - 안전점검 : 총 744개소 점검완료(4.30)
- 제43회 의병제전 안전관리 대책 수립 및 추진
- 2015 여름철 물놀이 안전관리 사전대비 계획 수립 및 추진 : 2015.04.
 - 안전관리전담 TF팀 구성
 - 물놀이 안전시설 정비 및 확충
 - 물놀이 안전관리요원 확보 및 교육 등
- 물놀이 안전관리요원 사전교육 및 수난구조훈련 실시 : 2015.06.

- 여름철 물놀이 특별점검 : 2015.07.~08.
- 재난유형·부서별 매뉴얼 작성 및 정비
 - 자연재해 표준행동 매뉴얼 작성 : 2014.06.
 - 다중밀집시설 대형화재 위기관리 행동매뉴얼 제정 : 2014.09.
 - 재난유형별 재난대응수칙 작성(24개 유형) : 2015.03.
- 의령군 재난관련 조례 정비
 - 의령군 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례 제정 : 2014.12.
- 기타 추진 실적
 - 2014년 생활안전지도 시범시군 선정 및 안전지도 공개 : 2014.12.
 - 2014년 물놀이 안전관리 인적물적피해 제로화 달성 : 경상남도 평가 1위
 - 2015년 재난취약가구 안전복지 서비스 사업
 - 관내 취약가구(70가구) 전기 안전점검 및 수리 실시 : 2015.02.
 - 안전의식제고를 위한 생활안전교육 실시 : 2015.02.
 - 시설안전관리자, 공사 현장감독, 공무원 등 150명

☐ 향후 추진계획

- 폐지수집어르신 교통안전 대책 수립 및 추진
 - 실태조사 및 안전물품보급, 찾아가는 교통안전교육 실시 : 2015.
- 하반기 축제안전관리 대책 수립 : 2015.
- 재난유형별 재난대응수칙 확대 작성(전체 58개 유형) : 2015.
- 안전 인프라구축 및 투자 확충
 - CCTV확충 및 통합관제센터 구축 : 2015.
 - 소방관련 시설 및 장비 확충 : 2015.

재해예방사업 적극 추진

관리번호	4-2				
담당부서	안전관리과 (복구지원담당)	담당자	하도수	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	105,875백만원	공정율	70.0%

- 재난 없는 내 고장이 되도록 위험지구와 풍수해 등 재해예방사업 확대 및 적극 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 등 16개소 일원
- 사업기간 : 2014년~2019년
- 사업량 : 총16개사업(재해위험지 7, 급경사지 4, 위험저수지 5)
- 사업비 :

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	105,875	15,973	16,768	15,034	15,400	15,600	7,000	20,100
국비	52,956	7,986	8,420	7,500	7,700	7,800	3,500	10,050
도비	42,219	7,987	7,158	4,524	4,500	4,500	3,500	10,050
군비	10,700		1,190	3,010	3,200	3,300		
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 시행	중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여배지구 시행	백야지구 완료 봉곡지구 시행	봉두지구 시행	여배봉곡봉두 완료 서암지구 시행
급경사지	다연지구 시행 고진지구 시행	다연지구 완료 고진지구 완료	상용지구 시행	상용지구 완료 아근지구 시행	아근지구 완료	
위험저수지	두곡방계지구 시행	두곡방계지구 완료 상촌문주지구 시행	상촌문주지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료		

○ 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 시행	중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여배지구 시행	백야지구 완료 봉곡지구 시행	봉두지구 시행	여배봉곡봉두 완료 서암지구 시행
급경사지	다인지구 시행 과진지구 시행	다인지구 완료 과진지구 완료	상용지구 시행	상용지구 완료 아근지구 시행	아근지구 완료	
위험저수지	두곡방계지구 시행	두곡방계지구 완료 상촌문주하지구 시행	상촌문주하지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료		

□ 추진실적

- 재해위험지구 전체 7개소 중 1개소 완료, 3개소 시행 중
- 급경사지 전체 4개소 중 2개소 완료, 2개소 시행 중
- 재해위험저수지 전체 5개소 중 4개소 시행 중

□ 향후 추진계획

- 2015년도 재해위험지구 2개소, 급경사지 2개소, 재해위험저수지 2개소 완료
- 2016년 시행을 위한 재해위험지구 1개소, 급경사지 2개소, 재해위험저수지 1개소 시행을 위한 예산확보 총력

□ 문제점 및 대책

- 사업추진을 위한 군비부담분 확보 필요

차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소

관리번호	4-5				
담당부서	안전관리과 (지역개발담당)	담당자	조영정	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	2,000백만원	공정율	100%

- 의령군 관내 차량이나 농기계가 진출입하기 어려운 주택이 없도록 마을안길 확장 등의 소규모 주민생활편익증진사업을 확대 시행하여 주민숙원해소

□ 사업개요

- 위 치 : 마을진입로 및 안길 정비사업
- 사업기간 : 2015 ~2018
- 사업량 : 마을진입로 및 안길 확·포장 1식
- 사업비 :

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,000	0	0	500	500	500	500	0
국비	0							
도비	0							
군비	2,000			500	500	500	500	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴 및 시행		15개소	10개소	10개소	10개소	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴		15개소	10개소	10개소	10개소	
사업시행		15개소	10개소	10개소	10개소	

☐ 추진실적

- 사업량 : 총15건시행(완료-15건)
- 사업비 : 500백만원

☐ 향후 추진계획

- '16 ~ '18 : 예산확보 후 사업추진

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

현장행정 강화

관리번호	7-4-1				
담당부서	안전관리과 (안전관리담당)	담당자	정기용	추진상황	정상추진
사업기간	연 중(분기 1회)	소요예산	93백만원	공정율	50%

○ 추진배경(필요성)

- 행정 서비스 사각지대인 오지마을의 각종 생활불편을 해소하고
현장행정 강화를 통한 주민의 행정에 대한 신뢰성 제고

□ 사업개요

- 사업명 : 오지마을 순회 봉사활동
- 위치 : 관내 오지마을
- 사업기간 : 연 중(분기 1회)
- 사업내용 : 가전제품 수리 등 7개 분야 현장봉사활동
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	93	0	13	20	20	20	20	0
국비	0							
도비	0							
군비	93		13	20	20	20	20	
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
봉사활동	3회	4회	4회	4회	4회	-

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
봉사건수	301건	280건	280건	280건	280건	

□ 추진실적

- 2014년도 봉사활동 : 3회, 301건
- 2015년도 봉사활동 : 2회, 234건 [MERS로 인하여 2분기 미추진]

□ 향후 추진계획

- 봉사참여 단체와 세부일정 협의 조정 : 분기 1회
- 주민불편 해결을 위한 분야별 봉사 실시 : 7개분야 40여명
 - 참여단체 : 의령군(안전관리과, 농업기술센터), 생활지원자원봉사단, 경남봉사미회, 노인복지센터 등
 - 봉사내용 : 가전·수도·보일러·전기설비 수리, 이동목욕, 이·미용, 장수사진, 농기계수리 등
- 자원봉사 참여확대 및 사기진작을 위한 행정지원 강화

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 봉사활동 참여자가 대부분 개인사업자로 영업외 여유시간을 활용한 참여에 따라 봉사활동 횟수 확대 및 일정조율 애로
- 대 책
 - 봉사활동 참여자 인센티브로 동참 유도 및 1회 봉사구역 확대
 - 행정기관 자체 봉사활동 확대 운영 : 보건소 - 방문진료, 농업기술센터 - 농기계 수리, 안전관리과 - 가로등·전기시설 수리

보 건 소

3-13. 보건의료시설, 장비개선사업	120
3-14. 영유아 유료예방접종비 전액지원	122
7-4-2. 현장행정 강화	124

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[보 건 소]

1. 총 평

- 보건의료시설 및 장비를 개선하여 의료취약지역의 건강불평등에 따른 소외감을 해소하고 보건인프라 확충 및 맞춤·예방 중심의 건강관리체계를 구축하여 군민에게 양질의 보건의료 서비스 제공
- 우리군에는 청소년소아과 전문의료기관이 없어 유료 선택예방접종을 무료접종 함으로써 건강한 자녀 양육 및 경제적 부담감소로 인구증가시책 기여
- 의료취약지역 주민들의 의료불편을 해소하기 위하여 찾아가는 통합의료서비스를 제공하여 벽지·오지마을 주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3			2	1		

○ 부 진

관리번호	제 목	비고
3-14	영유아 유료 예방접종비 전액지원(로타바이러스)	의령군 인구증가 시책조례 개정 중

보건의료시설, 장비개선 사업

관리번호	3-13				
담당부서	보건소 (보건행정)	담당자	강정구	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 7- 2018.6	소요예산	5,409백만원	공정율	45%

- 보건의료시설 및 장비를 개선하여 의료취약지역의 건강불평등에 따른 소외감을 해소하고 보건인프라 확충 및 맞춤·예방 중심의 건강관리체계를 구축하여 군민에게 양질의 보건의료 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 의병로 8길 16 등 21개소(보건지소 10, 보건진료소10)
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 6
- 사업량 : 보건기관 시설개선 및 의료장비 보강 등
- 사업비 : 5,409 백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,409	770	1,945	1,057	100	100	263	1,174
국비	3,245	415	1,070	671	66	66	175	782
도비	985	104	439	168	17	17	44	196
군비	1,179	251	436	218	17	17	44	196
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	칠곡,유곡,성당보건진료소 이전신축	부림보건지소 개보수 낙서보건지소 신축	농어촌의료서비스개선 사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선 사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선 사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선 사업 신청 및 선정
장비보강	종합효소반응기 등 13종 43점	자동화혈검사기 등 13종 41점	상동	상동	상동	상동
유지관리	보건기관 관리 21개소	좌동	좌동	좌동	좌동	좌동

○ 연차별 세부추진계획(사업비)

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
합 계	2,715	1,057	100	100	263	1,174
시설개선	2,016	908	66	66	175	782
장비보강	448	136	17	17	44	196
유지관리	251	13	17	17	44	196

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	20개소 개선완료	추진중	노후시설 개선	노후시설 개선	노후시설 개선	노후시설 개선
장비보강	13종 43점 구입완료	추진중	구강보건이동차량 구입	노후장비 개선	노후장비 개선	노후장비 개선
유지관리	연중 수시	계 속	계 속	계 속	계 속	계 속

☐ 추진실적

- 이전신축 3개소 (칠곡·유곡 보건지소, 성당보건진료소)
- 중합효소연쇄반응기 등 13종 43점 구입
- 2015. 09 : 부림통합보건지소 개보수 공사 시행
- 양성보건진료소 등 3개소 시설 정비

☐ 향후 추진계획

- 낙서보건지소 신축부지 측량
- 자동화혈액검사기 등 13종 41점 구입
- 보건기관 21개소 유지관리 (계속시행)

☐ 문제점 및 대책

- 2016년 이후 사업추진은 보건복지부 사업으로 선정되어 국도비 확보 필요
- 중앙부처, 경남도청 방문을 통한 사업홍보 및 국·도비 확보

영유아 유료 예방접종비 전액지원(로타바이러스)

관리번호	3-14				
담당부서	보건소 (예방의약담당)	담당자	박진희	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	300백만원	공정율	25%

- 우리군에는 청소년소아과 전문의료기관이 없어 유료 선택예방접종을 무료접종 함으로써 건강한 자녀 양육 및 경제적 부담감소로 인구증가시책 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령에 주소를 둔 출생아 ~ 8개월 미만 영아
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업량 : 영아 년 250명(로타바이러스 예방접종)
- 사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	300	0	0	75	75	75	75	0
국비	0							
도비	0							
군비	300			75	75	75	75	
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
접종인원		250명	250명	250명	250명	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예방접종(로타)		250명	250명	250명	250명	

☐ 추진실적

- 의령군 인구증가 시책조례 개정 중

☐ 향후 추진계획

- 영아 년 250명(로타바이러스 예방접종)
- 군 홈페이지 각종 일간지 홍보

현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)

관리번호	7-4-2				
담당부서	보건소 (보건행정담당)	담당자	이수남	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	220백만원	공정율	35%

- 의료취약지역 주민들의 의료불편을 해소하기 위하여 찾아가는 통합의료 서비스를 제공하여 벽지·오지마을 주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 의료취약지역 마을
- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 마을별 월1회 이상 순회방문
- 사업비 : 220백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	220	50	30	30	35	35	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	220	50	30	30	35	35	40	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민건강 행복서비스 운영 (보건소)		13개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)	3개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)	3개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)	3개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)	3개 마을 (12개분야 현장 통합서비스)
마을방문의 날 운영 (보건지소, 진료소)	현장진료: 385회/3,179명 한방진료 : 93명	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 (보건소)		13개 마을 (이미용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장 진료 등 통합의료서비스)	13개 마을 (이미용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장 진료 등 통합의료 서비스)	13개 마을 (이미용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현 장진료 등 통합의료 서비스)	13개 마을 (이미용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현 장진료 등 통합의료 서비스)	13개 마을 (이미용장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현 장진료 등 통합의료 서비스)
마을방문의 날 운영 (보건지소, 진료소)	현장진료: 385회/3,179명 한방진료 : 93명	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육	20개소(보건지소, 진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진, 보건교육

□ 추진실적

- 2014. 07월 : 보건소 현장 순회진료 강화 계획 수립
- 2014. 07월 ~ 12월 : 현장진료(385회/3,179명), 한방진료(93명)
- 2015. 01월 : 현장행정 확대운영 계획 수립
 - 찾아가는 군민건강 행복 서비스 운영
- 2015. 02월 ~ 09월
 - 통합보건의료서비스 운영 : 칠곡면 도산마을 등 13개 마을
 - ⇒ 만성질환 기초검진 등 12개 분야 현장행정 서비스

□ 향후 추진계획

- 보건소 : 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 지속 추진
- 보건지소, 진료소 : 찾아가는 마을방문(진료)의 날 운영 지속 추진

농업정책과

2-1. 새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	128
2-2. 비닐하우스 노후시설 확대지원	130
2-3. 고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	132
2-8. 흙 살리기 사업 확대	134

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[농업정책과]

1. 총 평

- 전반적으로 매년 추진되고 있는 고품질 브랜드 쌀 재배 단지 조성은 3분기 사업추진이 80%이상 이루어지고 있으며, 작물 시기 등을 고려해야 하는 비닐하우스 노후시설 개선 확대사업은 정상 추진 중에 있으나, 다소 공정율이 낮은 편임.
- 4분기부터는 흙살리기 사업 및 비닐하우스 노후시설 개선 확대사업 추진에 주력할 계획임.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해 당 없음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해 당 없음	

새부자 농가육성 프로젝트 확대지원

관리번호	2-1				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담 당 자	윤상현	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 9 - 2018. 8	소요예산	17,500백만원	공 정 율	30%
○ 맞춤형 전문기술지원과 영농기반 구축으로 새부자 500농가 육성 ○ 소득단계별 종합발전 계획수립으로 행복도시 부자의령의 꿈 실현					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014. 9 ~ 2018. 8(4년간)
- 사 업 량 : 새부자 500농가 육성
 - '15년 100농가(1차년도), '16년 200농가(2차년도), '17년 200농가(3차년도)
- 사 업 비 : 17,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	17,500	0	0	150	4,000	6,500	6,000	0
국 비	2,500	0	0		500	1,000	1,000	
도 비	4,000	0	0		500	1,500	2,000	
군 비	10,150	0	0	150	3,000	4,000	3,000	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
새부자농가 육성		100호	200호	200호		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
경영컨설팅		100호	200호	200호		
새부자 달성			100호	200호	200호	

□ 추진실적

- 기본계획 수립 및 전수조사 : 예비대상자 600명(조수입 위주 표본)
- 종합계획 수립 및 읍면별 신청 홍보 : 읍면, 이·통장, 학습단체 등
- 경영컨설팅 대상농가 신청 및 선정 : 13개 읍면, 263농가(100농가 선정)
- 농가경영컨설팅 시행 전문업체 선정 : 지역네트워크협동조합
- 새부자 농가육성 프로젝트 발대식 및 경영역량 강화교육 : 4회
- 100농가 개인별 경영진단 및 컨설팅 : 3회, 연인원 300명

□ 향후 추진계획

- 새부자 농가육성 프로젝트 경영마인드 역량강화 교육 : 5회
- 새부자 농가육성 프로젝트 성과보고회 및 수료식 : 1회
- 경영컨설팅 대상농가 선정 : 400농가('16년 200농가, '17년 200농가)
- 농가별 경영컨설팅 진단결과에 따른 지원사업 선정시 인센티브 부여
- 지속적인 맞춤형 새부자 경영진단 및 컨설팅 : 매년(2016~2017년)

□ 문제점 및 대책

- 관내 농업인의 고령화와 농업경영 마인드 부족으로 사업효율성 저하 우려
- 새부자 농가별 경영컨설팅 진단결과에 따른 지원사업 재원 마련
⇒ 국도비 지속적 확보 및 관련부서 지원사업 적극 활용

비닐하우스 노후시설 개선 확대지원

관리번호	2-2				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담 당 자	윤상현	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 7 - 2018. 12	소요예산	12,880백만원	공 정 율	30%

- 노후하우스 시설개선을 통한 재해피해 경감과 고품질 농산물 안전생산
- 시설장비 자동화·현대화로 고령화에 따른 노동력 부족 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 시설하우스
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12(4년간)
- 사 업 량
 - 노후하우스 현황 : 450농가, 4,500동, 300ha
 - 4년간 단동하우스 개선사업 : 300농가, 3,200동, 200ha
 - 규격하우스 및 노후하우스 골조파이프 지원 : 150농가, 1,600동, 100ha
 - 시설장비 현대화 : 150농가, 1,600동, 100ha
- 사 업 비 : 12,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	12,880	0	1,080	2,950	2,950	2,950	2,950	0
국 비	496	0	96	100	100	100	100	
도 비	743	0	43	100	200	200	200	
군 비	5,201	0	401	1,275	1,175	1,175	1,175	
민자등	6,440	0	540	1,475	1,475	1,475	1,475	

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
하우스시설 개선	600동	800동	800동	800동	800동	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
규격하우스 및 비규격 골조파이프	200동	400동	400동	400동	400동	
시설장비 현대화	400동	400동	400동	400동	400동	

□ 추진실적

- 국·도비사업 예산확보 중앙 및 도 방문 : 5회(농림축산식품부 2, 도청 3)
- 하우스 시설개선 종합계획 수립 및 네트워크 구축
 - 기존 채소특작 및 시설원에 지원사업과 연계
- 시설장비 현대화사업 : 500동, 40ha(보온덮개 등 교체)
- 2015년도 시설원에 규격하우스 설치사업 추경예산 확보 : 100동

□ 향후 추진계획

- 2016년도 국·도비 지원사업 확보 중앙부처 방문 : 규격하우스 100동
- 2016년도 비닐하우스 노후시설 개선사업 군비 예산확보 : 200동

□ 문제점 및 대책

- 하우스설치 및 골조파이프개선사업 국·도비 지원사업 확보 애로
 - ⇒ 중앙부처 방문 및 도 담당부서와 협의하여 지속적인 예산확보 노력

고품질 브랜드쌀 재배단지 조성

관리번호	2-3				
담당부서	농업정책과 (농업지원·친환경담당)	담 당 자	정동현 김범수	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	628백만원	공 정 율	80%

- 고품질 기능성 및 친환경 인증 쌀 재배단지 조성으로 소비자의 다양한 욕구에 부응하여 농가소득 증대 도모
- 쌀 시장개방 확대에 따른 안정적인 생산 기반확충 및 판로 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 전 읍.면
- 사업기간 : 2015 ~ 2018(4년간)
- 사 업 량 : 504ha(매년 126ha)
- 사 업 비 : 628백만원(매년 157백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	628	0	0	157	157	157	157	0
국 비	0							
도 비	68			17	17	17	17	
군 비	276			69	69	69	69	
민자등	284			71	71	71	71	

□ 실천계획

- 연차별 목표 (단위 : ha)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		126	126	126	126	0
기능성 쌀 재배단지 조성		76	76	76	76	
친환경 쌀 재배단지 조성		50	50	50	50	

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 백만원)

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	비고
계		157	157	157	157	자담 포함
기능성 쌀 재배단지 - 농자재 지원 - 포장재 개발 등		57	57	57	57	
친환경 쌀 재배단지 - 농자재 지원 - 교육 및 컨설팅 지원 - 인증수수료 및 포장재		100	100	100	100	

□ 추진실적

- '14. 11월 : 세부사업 계획수립
- '15. 01월 : 사업계획 및 신청 홍보
- '15. 02월 ~ 10월 : 사업추진(173ha)
 - 기능성 쌀 재배단지(완료) : 76ha(12개 단지) / 9개 읍.면
 - 친환경 쌀 재배단지(추진중) : 90ha(5개 단지) / 3개면

□ 향후 추진계획

- 기능성 쌀 재배단지 조성사업
 - '15. 7월 : 76ha, 5개소 사업추진완료
 - '15. 12월 : 사업비 정산 및 사업성과 분석(2016년도 반영)
- 친환경 쌀 재배단지 사업추진
 - '15. 10 ~ 11월 : 사업비 집행 및 정산
 - '15. 12월 : 사업성과 분석에 따른 2016년도 사업계획 반영

□ 문제점 및 대책

- 기능성 쌀 판매 개척 애로
 - 농가 ⇄ RPC 등 유통업자 계약재배 추진으로 판로 확보
- 수량 감소에 따른 초기 소득 감소
 - 농자재 구입비 지원을 통한 소득보전

흙 살리기 사업 확대

관리번호	2-8				
담당부서	농업정책과 (농업지원사업개발담당)	담당자	이규환 강동진	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 7- 2018. 12	소요예산	4,193백만원	공정율	40%

- 가축분의 야적 등으로 인한 악취 발생 및 토양·수질오염 심각
- 가축분의 퇴비화로 고품질 안전농산물 생산으로 농가소득 증대 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12(4년간)
- 사업량 : 간이퇴비장 124개소, 유용미생물(EM) 2,150톤
- 사업비 : 4,193백만원(도비 1,090, 군비 1,614, 자담 1,489)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,193	0	120	410	3,443	110	110	0
국비	0							
도비	1,090			90	1,000	0	0	
군비	1,614		84	200	1,110	110	110	
민자등	1,489		36	120	1,333	0	0	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장	4개소	10개소	110개소	0개소	0개소	
유용미생물 (EM)공급	350톤	450톤	450톤	450톤	450톤	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장 설치	4개소	10개소	110개소	0개소	0개소	
유용미생물 (EM)공급	350톤	450톤	450톤	450톤	450톤	

□ 추진실적

○ 간이퇴비장 설치 지원

- 2014년 간이퇴비장 설치사업 : 4개소(120백만원)
- 도지사 순방시 사업비 지원건의 : 도비 10억(추경미반영,16년 본예산확보)
- 2015년 간이퇴비장 설치사업 : 10개소(300백만원) 대상자 선정

○ 유용미생물(EM) 공급 : 1,197농가, 127톤 공급

□ 향후 추진계획

○ 간이퇴비장 설치 지원

- 2015년 간이퇴비장 설치 시범사업 : 10개소, 300백만원 사업추진
- 2016년 도비확보 사업 추진 : 110개소, 3,333백만원

○ 유용미생물(EM) 공급

- 유용미생물(EM) 농가공급 : 연간 3,000농가, 450톤
- 유용미생물(EM)균 활용상담(연중) 및 기술교육 : 매년 12회, 500명

□ 문제점 및 대책

○ 간이퇴비장 주변 악취 발생에 따른 민원발생

⇒ 유용미생물 혼합으로 악취제거 및 양질의 퇴비생산

농축산유통과

2-4. 원예농산물 저장시설 확충	138
2-5. 농산물 유통체제 개선	140
2-6. 마늘 판로망 구축	142
2-9. 축산농가 지원확대	144

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[농축산유통과]

1. 총 평

- 농산물 유통활성화를 통한 유통환경 변화 대응
- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
-	-	-

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
-	-	-

원예농산물 저장시설 확충

관리번호	2-4				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	최용순	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018	소요예산	1,251백만원	공 정 율	35%

- 지역별 품목특성을 고려한 중·소규모 농산물유통시설 지원으로 산지유통기능의 효율성 극대화 및 농가소득 증대

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사 업 량 : 1,200㎡(12동 ×100㎡)
- 사 업 비 : 1,251백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,251	0	144	297	270	270	270	0
국 비	0							
도 비	375		43	89	81	81	81	
군 비	375		43	89	81	81	81	
민자등	501		58	119	108	108	108	

☐ 실천계획

- 지원단가

구 분	집하·선별장	저온저장고
지원단가	500천원/㎡	900천원/㎡

○ 지원내용

- 건축물류 : 집하장, 출하장, 선별장, 포장장, 저온저장고, 예냉고 등
- 기계·장비류 : 선별기, 포장기, 제함기, 밴딩기, 결속기 등

□ 추진실적

- 2014년도 선별출하장(230m²), 저온저장고(34m²)/2개소 , 144백만원
- 2015년도 집하장(138m²), 선별장(120m²), 포장장(120m²), 저온저장고(120m²)/1개소, 273백만원
- '16년도 도비확보를 위한 수요조사 실시, 결과 제출
 - 의령농협 등 4개소/572백만원

□ 향후 추진계획

- 수요조사 결과에 따라 2016년도 본예산 사업비 확보
- 도비지원 사업량에 따라 군 사업량이 확정되므로 전체 수요를 충족시키지 못함 -> 순수 군비사업 추가 추진(10개소/60백만원)

농산물 유통체제 개선

관리번호	2-5				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	최용순	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018	소요예산	7,498백만원	공 정 율	62%

- 광역유통주체 경쟁력 강화 및 농산물 유통구조 개선
- 시장개방 확대, 소비지 대형유통업체 확산 등 유통환경 변화 대응

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28, 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사 업 량 : 4개사업
- 사 업 비 : 7,498백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,498	2,098	1,560	960	960	960	960	0
국 비	2,338	2,098	240					
도 비	54		54					
군 비	2,688		768	480	480	480	480	
민자등	2,418		498	480	480	480	480	

□ 실천계획

- 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
- 내용 : 1,000원×400,000매×50/100
- 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
- 내용 : 50,000원×8,000톤×50/100
- 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)
- 내용 : 400,000원×400회×50/100

□ 추진실적

- 2014년도 농식품 ICT 융복합 모델개발 사업 : 600백만원
 - 2015년도 10월 중 사업완료 예정
- 2014년 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)
- 2015년 마케팅 기반구축사업
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)
- 2015년 공동출하확대지원사업
 - 공동선별비 지원(매취) : 999백만원(국비10%, 지방비10%, 자담80%)
 - 공동선별비 지원(수탁) : 210백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)
- 2015년 농산물마케팅지원사업 : 226백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)

□ 향후 추진계획

- 유통회사 지원계획에 따라 2016년도 본예산 사업비 확보
 - 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
 - 물류비 지원 : 300백만원(군비50%, 자담50%)

마늘 판로망 구축

관리번호	2-6				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	최용순	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2017	소요예산	598백만원	공 정 율	20%

- 마늘 판매에 어려움을 겪고 있는 마늘재배 농가의 불편을 해소하고, 마늘산업 경쟁력 강화로 잘 팔아주는 시스템 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28, 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2015 ~ 2017
- 사 업 량 : 공압식 마늘 박피시설 1식, 저온저장시설 330m²
- 사 업 비 : 598백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	598	0	0		301	297	0	0
국 비	179				90	89		
도 비	54				27	27		
군 비	125				63	62		
민자등	240				121	119		

□ 실천계획

- 2016년 공압식 마늘 박피시설 1식 설치
- 2017년 저온저장시설 330m² 설치

□ 추진실적

○ 농림축산식품부 APC건립지원사업 진행 상황

구 분	일 자	장 소	결과발표일	결과	비고
서면평가	7월 7일	한국농촌경제연구원 (대전)	7월 13일	통과	
발표평가	7월 22일	예람인재교육센터 (대전)	7월 30일	통과	
세부사업비 심 의	8월 24일	통계교육원(대전)	8월 31일	재심의	
세부사업비 재심의	9월 17일)	통계교육원(대전)	9월 30일	서면검토	10월중
실시설계 적격심사	11월 중순	미정			

□ 향후 추진계획

○ 토요애 유통 제2유통센터 건립 후 추진

축산농가 지원확대

관리번호	2-9				
담당부서	농축산유통과 (축산진흥담당)	담당자	정상근	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산 (백만원)	11,890백만원	공정율	77%

○ 추진배경

- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성
- 소비자가 믿고 찾는 고품질 안전축산물 생산 공급으로 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업량 : 한우축사 시설 보급 외 5과제
- 사업비 : 11,890백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,890	0	0	2,890	2,736	2,366	2,136	1,762
국비	400			80	80	80	80	80
도비	80			16	16	16	16	16
군비	5,065			1,269	1,192	1,007	892	705
민자등	6,345			1,525	1,448	1,263	1,148	961

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
6과제		73개소	64개소	57개소	54개소	42개소

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 개소, 대, 백만원)

구 분	계		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	290	11,890	73	2,890	64	2,736	57	2,366	54	2,136	42	1,762
한우축사 시설보급	50	2,500	10	500	10	500	10	500	10	500	10	500
젖소착유 시설개선	10	1,000	3	300	3	300	2	200	1	100	1	100
양돈자동 선별기	20	240	10	120	3	36	3	36	3	36	1	12
TMR배합 분배기	10	650	4	260	4	260	2	130				
조사료 장비	100	4,000	20	800	20	800	20	800	20	800	20	800
분뇨처리 스키로더	100	3,500	26	910	24	840	20	700	20	700	10	350

□ 추진실적

- 한우축사시설 보급 : 5동, 250백만원(보조125, 자부담125)
- 젖소 착유시설 개선 : 1개소, 100백만원(보조50, 자부담50)
- 양돈 자동선별기 보급 : 5대, 70백만원(보조35, 자부담35)
- 분뇨처리 스키드로더 보급 : 8대, 320백만원(보조160, 자부담160)
- 조사료 생산 장비보급 : 34대, 1,345백만원(보조418, 자부담927)
- TMR배합기 보급 : 4대, 160백만원(보조80, 자부담80)

□ 향후 추진계획

- 지원사업별 사후관리 지도 : 6과제

농업기술과

2-10. 블루베리 재배단지 확대조성	148
2-11. 농기계임대 및 수리사업 확대	150
5-5. 귀농귀촌정책 적극 추진	152
7-4-3. 현장행정 강화	154

군수공약사항 추진실적(2015년 3/4분기)

[농업기술과]

1. 총 평

○ 농산물 수입개방에 대응한 새로운 소득 작목 블루베리 재배 확대조성은 7ha 70%, 농기계 임대사업 및 수리사업은 2개소 100% 확대 설치하였으며, 도시민 인구유입을 위한 귀농귀촌 정책 사업은 17개사업 85%, 농기계 순회 수리 실적 114개 마을로 농업기술과 군수공약사항 4개사업은 정상추진 되고 있음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4		1	3			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
7-4-3	현장행정 강화(농기계 순회수리)	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

블루베리 재배단지 확대조성

관리번호	2-10				
담당부서	농업기술과 (원예작물담당)	담 당 자	김봉균	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2018	소요예산	639백만원	공 정 율	70%

- 농산물 수입개방에 대응 새로운 소득작목 육성
- 새로운 대체 과수 확대 공급 및 기반조성으로 경영안정 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014. 7.~2018. 5.
- 사 업 량 : 70농가, 20ha(기조성 10ha, 확대조성 10ha)
- 사 업 비 : 639백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	639	0	35	450	76	50	28	0
국 비	200			200				
도 비	0							
군 비	294.5		17.5	200	38	25	14	
민자등	144.5		17.5	50	38	25	14	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	재배면적 확대	재배면적 확대 및 기반조성	블루베리생산 기반구축	블루베리생산 기반구축	블루베리생산 기반구축	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	면적확대 1.1ha	면적확대 9ha, 선별기, 방초망 포장박스 등 지원	방초망 설치 등 생산기반구축	방초망 설치 등 생산기반구축	방초망 설치 등 생산기반구축	

☐ 추진실적

- 2014 블루베리 재배 면적확대 : 1.1ha
- 블루베리 묘목식재 등 생산기반구축 사업 추진중 : 370,000천원, 9ha
- 블루베리 묘목 지원 : 8ha, 21,368주, 64,104천원
- 블루베리 전용 상토 지원 : 8ha, 21,368포 64,104천원
- 블루베리 선별기지원 : 34대, 51,000만원
- 블루베리(아로니아) 포장박스 지원 : 28,480박스, 58,320천원
- 블루베리(아로니아) 방초망 설치 지원 : 19ha, 123,500천원

☐ 향후 추진계획

- 블루베리 재배면적 확대 2ha
 - 묘목, 상토, 방초망 지원

☐ 문제점 및 대책

- 재배면적 확대 및 수입량 증가에 따른 가격 하락 우려가 있음

농기계 임대 및 수리사업 확대

관리번호	2-11				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	이 강 수	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	4,280백만원	공 정 율	90%

- 사용일수가 적고 고가의 특수 농기계 임대로 농가 경영비 절감
- 농기계 임대 및 수리사업 확대로 농가 불편해소와 적기영농 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 농기계 임대사업소 3개소(의령, 중부, 동부)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 량 : 농기계 임대사업소 2개소 추가 및 수리사업 2개소 확대
- 사 업 비 : 4,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,280	0	1,250	1,800	570	330	330	0
국 비	1,000		500	500				
도 비	1,140		150	420	270	150	150	
군 비	2,140		600	880	300	180	180	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 임대 사업 확대	중부권 설치	양파마늘 전용 설치	임대사업소 운영	임대사업소 운영	임대사업소 운영	
농기계 수리 사업 확대	수리사업 실시(1개소)	수리시설 확대 개시 (2개소)	수리사업 실시(3개소)	수리사업 실시(3개소)	수리사업 실시(3개소)	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 임대사업	중부권 설치	양파마늘 전용 설치	수송차량 및 임대농기계, 관리장비구입	임대농기계 구입	임대농기계 구입	
농기계 수리사업	수리사업 실시(1개소)	수리시설 확대 개시(2개소)	수리부품 및 장비 구입	수리부품 및 장비 구입	수리부품 및 장비 구입	

□ 추진실적

○ 농기계 임대사업소 운영

- 농기계 임대사업소 운영 : 3개소(의령, 중부, 동부)
- 중부권 농기계 임대사업소 설치 : 2014년 완료
- 임대농기계 구입 및 관리장비 구입
- 임대농기계 수송차량 2대 구입 완료
- 상·하차 리프트 1대 설치 완료

○ 양파마늘 전용 농기계 임대사업소 설치

- 임대농기계 보관창고 설치공사 착공 : 2015. 6. 10. ~ 12. 6.
- 임대농기계 구입 : 47대 구입 완료

○ 농기계 수리사업

- 의령농기계 임대사업소 내 수리사업 실시
- 수리사업 확대 개시(중부 및 동부 농기계 임대사업소) : 2015. 3. 2.

□ 향후 추진계획

○ 농기계 임대사업소 운영

- 세차시설 3개소 설치 및 상·하차 리프트 1대 설치

○ 양파마늘 전용 농기계 임대사업소 설치

- 임대농기계 보관창고 설치공사 준공 : 2015. 12. 6.

□ 문제점 및 대책

○ 사업시행에 따른 인력 부족

⇒ 공무원 및 공무원 2명 충원

귀농·귀촌정책 적극 추진

관리번호	5-5				
담당부서	농업기술과 (귀농귀촌담당)	담당자	장동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 9 - 2018. 9	소요예산	3,090백만원	공정율	85%

- 도시민 및 은퇴자 적극유치로 지역경제 활성화 촉진
- 젊고 유능한 전문농업인 육성으로 농업 농촌 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014. 9 ~ 2018. 9
- 사업량 : 17개 사업(홍보 3, 관리지원 14)
- 사업비 : 3,090백만원(국비518, 도비455.5, 군비741.5, 자부담 1,375)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	3,090		279	1,086	575	575	575	
국비	518		58	115	115	115	115	
도비	455.5		6	346	34.5	34.5	34.5	
군비	741.5		215	285	80.5	80.5	80.5	
민자등	1,375			340	345	345	345	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
귀농귀촌추진	유치지원 : 2개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업
	정착지원 : 6개사업	정착지원 14개사업	정착지원 14개사업	정착지원 14개사업	정착지원 14개사업	정착지원 5개사업

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전원마을기반구축	귀농인의 집 :2개소 귀농인문화행사:1회	전원마을기반조성:2개소 귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:2회	전원마을기반조성:1개소 귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	귀농인집 조성: 1개소 귀농인문화행사:1회
귀농귀촌유입촉진	귀농박람회참가: 6회 두드림창업교육:3회 교육기관홍보:10회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 1회
귀농귀촌창업지원	창업지원: 20개소 영농현장실습지원:10명 귀농귀촌안정지원:8개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원:5개소	창업지원:10개소 영농현장실습지원:7명 귀농귀촌 안정지원:5개소
도시민유치홍보	자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용 : 1명 자율모임운영 : 1개회	자율모임체 운영 :1개회

□ 추진실적

- 귀농인의 집 조성 : 3개소(화정면 2, 궁류면 1) 70,000천원
- 선도농가 소득모델창업지원 : 1개소, 12,000천원
- 귀농현장 실습교육 : 선도농가 6개소, 귀농연수생 7명, 33,600천원
- 농업 및 지역농업 연관산업 창업지원 : 2개소, 10,000천원
- 귀농정착지원 : 10개소, 41,250천원
- 소규모 영농소득화지원 : 11개소, 11,000천원
- 재능활용 창작지원 : 1개소, 3,000천원
- 귀농귀촌 문화행사지원 : 2개소, 5,000천원
- 귀농귀촌홍보 : TV자막, 사례집(4,500부), 홍보물(7,000부), 박람회(4회)
- 귀농귀촌 유치 홍보지원 사업 : 귀농귀촌 박람회, 도시농업박람회 등

□ 향후 추진계획

- 소규모 전원마을 생활기반 조성지원 : 2개소, 100백만원
- 두드림 귀농귀촌 교육(10월) 및 박람회 참석

현장행정 강화(농기계 순회수리)

관리번호	7-4-3				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	이강수	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	353백만원	공 정 율	100%

- 농기계 보유대수 증가에 따른 오지마을 순회수리교육 강화로 농업인 편의 도모
- 농기계 이용 및 안전교육으로 농기계 이용률 증대와 안전사고 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 오지마을
- 사업기간 : 연중
- 사 업 량 : 연간 85개마을 농기계 순회수리 교육 실시
- 사 업 비 : 353백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	353	0	63	65	70	75	80	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	353		63	65	70	75	80	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	108개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	108개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	

☐ 추진실적

- 2015년도 오지마을 농기계 순회교육 실시 : 114개마을

☐ 향후 추진계획

- 오지마을 농기계 순회교육 추진
- 2016년도 오지마을 농기계 순회교육 추진 : 85개마을
 - 2017년도 오지마을 농기계 순회교육 추진 : 85개마을
 - 2018년도 오지마을 농기계 순회교육 추진 : 85개마을
- 부품 및 공구구입 : 매년 구입