

2016년 2/4분기 공약사업 추진상황

◀ 요약 서 ▶

- 민선6기 공약현황 : 7개분야, 총62건(13개부서)
- 공약추진 상황 : 완료(4), 추진중(57), 부진(1)
 - ❖ 부진(1건)
 - 1-1-1 용덕 일반산업단지 조성



의령군
기획감사실

목 차

I . 사업현황	3
II . 총괄 추진상황	4
III . 재원별 현황	5
IV . 실과소별 추진상황	9
V . 향후계획	11
❖ 기획감사실	12
❖ 주민생활지원실	21
❖ 행 정 과	38
❖ 의병문화관광과	52
❖ 경제교통과	65
❖ 환경수도과	83
❖ 산림녹지과	91
❖ 건설도시과	95
❖ 안전관리과	115
❖ 보 건 소	124
❖ 농업정책과	132
❖ 농축산유통과	142
❖ 농업기술과	152

2016년 2/4분기

민선6기 군수공약사업 추진상황

I 사업현황 : 7개분야 62건

- 1 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치 : 7건
- 2 농가소득증대 지원시책 확대 : 12건
- 3 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대 : 13건
- 4 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소 : 9건
- 5 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성 : 7건
- 6 대지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화 : 6건
- 7 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현 : 8건

II

총괄 추진상황

공 약 분 야	건수	사업 추진현황		
		완 료	정상추진	부 진
합 계	62	4	57	1
① 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	7	1	5	1
② 농가소득증대 지원시책 확대	12		12	
③ 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대	13	2	11	
④ 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소	9		9	
⑤ 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성	7		7	
⑥ 지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	6		6	
⑦ 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	8	1	7	

부진 사업

[보류] 1-1 용덕 일반산업단지 조성 ☞ 건설도시과

□ 민간개발 산업단지 조성은 민간사업자의 투자결정이 선결조건
이며, 대규모 투자를 수반하는 사업으로 추진에 어려움

Ⅲ 재원별 현황

(단위 : 백만원)

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
합계	62	509,112.4	157,088	59,963.6	205,153.3	86,906.5	
1	대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	62,260	0	0	2,160	60,100	
1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	35,020			20	35,000	건설도시과
1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	25,100				25,100	건설도시과
2	기업 인허가 전담부서 운영						행 정 과
3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성						건설도시과
4	신규 투자기업 지원시책 확대	2,000			2,000		경제교통과
5	기업체 생산활동 지원	80			80		경제교통과
6	기업체 근로자 복지 향상	60			60		경제교통과
2	농가소득증대 지원시책 확대	64,091	10,259	4,337	28,159.5	21,335.5	
1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	650			650		농업정책과
2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	13,960	592	786	5,602	6,980	농업정책과
3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	637		71	279	287	농업정책과
4	원예농산물 저장시설 확충	1,583		439	469	675	농축산유통과
5	농산물 유통체제 개선	9,221	2,723	131	2,870	3,437	농축산유통과
6	마늘 판로망 구축	5,000	1,500	449	1,050	2,001	농축산유통과
7	수리시설 개선사업	10,300	2,040	260	8,000		건설도시과

관리 번호		공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
			계	국비	도비	군비	기타	
	8	흙살리기 사업 확대	2,527		590	1,114	823	농업정책과
	9	축산농가 지원확대	13,345	1,284	354	4,792	6,915	농축산유통과
	10	블루베리 재배단지 확대조성	618	200	21	239.5	157.5	농업기술과
	11	농기계 임대 수리사업 확대	5,950	1,920	1,146	2,884		농업기술과
	12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	300		90	210		건설도시과
3		군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	29,065.6	9,691	1,986	17,388.6	0	
	1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	850			850		주민생활지원실
	2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	4,256	2,700	778	778		주민생활지원실
	3	국가유공자 예우증진	50			50		주민생활지원실
	4	대학, 대학원생 등록금 의 대출이자 전액지원	120			120		행 정 과
	6	등·하굣길 안전대책 강구	420	60		360		건설도시과
	7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	4,625	3,500		1,125		주민생활지원실
	8	장학기금 확대	12,000			12,000		행 정 과
	9	장애인 생활안정과 사회 활동 지원	218		24	194		주민생활지원실
	10	기초생활수급자의 생활 지원 확대	39.6			39.6		주민생활지원실
	11	맞춤형 아동, 보육서비스 와 여성의 사회참여 확대	132			132		주민생활지원실
	12	다문화가정지원 확대	260		50	210		주민생활지원실
	13	보건의료시설 장비개선사업	5,870	3,431	1,134	1,305		보 건 소
	14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	225			225		보 건 소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
4	군민의 생활안전과 교통불편사항 해소	196,965	55,194	44,946	96,825	0	
	1 효율적인 재난대응 통합체제 구축						안전관리과
	2 재해 예방사업 적극 추진	105,875	52,956	42,219	10,700		안전관리과
	3 도로망 확충	11,030	1,525	1,000	8,505		건설도시과
	4 장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	68,884			68,884		건설도시과
	5 차량이나 농기계가 출입 하기 어려운 주택 해소	2,000			2,000		건설도시과
	6 국가 기반시설사업과 연 계된 개발사업 구상 추진	40			40		기획감사실
	7 대중교통 운영지원	7,303		1,559	5,744		경제교통과
	8 대중교통 소외지역 특별지원	337	77		260		경제교통과
	9 방범용 CCTV 확대 설치	1,496	636	168	692		행 정 과
5	찾아오는 살기좋은 전원도시 조성	104,757.6	60,542	1,532.6	37,257	5,426	
	1 도시계획 전면 재검토 정비	1,104			1,104		건설도시과
	2 건강한 생활환경 조성	6,179	2,676	745	2,758		산림녹지과 안전관리과
	3 친환경 사업 적극 추진	420		84	336		경제교통과
	4 의령도시가스 공급사업 확대	4,361			4,361		경제교통과
	5 귀농·귀촌정책 적극 추진	2891.6	568	148.6	800	1,375	농업기술과
	6 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	28,330	15,610	555	8,114	4,051	환경수도과
	7 수돗물 공급 사업의 확대 시행	61,472	41,688		19,784		환경수도과

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
6	지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	50,558	21,402	7,156	21,955	45	
	1 의병정신 함양시책 개발	31			31		의병문화광광과
	2 지역문화체육행사 활성화	2,295		20	2,275		의병문화광광과
	3 내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	22,729	10,041	5,221	7,467		의병문화광광과
	4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	1,000	500	150	350		의병문화광광과
	5 재래시장활성화 추진	11,503	6,608		4,850	45	경제교통과
	6 공공체육시설의 확충	13,000	4,253	1,765	6,982		의병문화광광과
7	건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	1,415.2		6	1,409.2		
	1 건전재정 운영						기획감사실
	2 군민과의 소통 활성화	54			54		기획감사실
	3 미래지향적 행정조직 개편						행 정 과
	4-1 현장행정 강화 (주민생활지원실)	87			87		주민생활지원실
	4-2 현장행정 강화 (보건소)	220			220		보 건 소
	4-3 현장행정 강화 (농업기술과)	353			353		농업기술과
	5 전산화사업을 통한 행정능률 향상	587		6	581		행 정 과
	7 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	114.2			114.2		행 정 과

IV

실과소별 추진상황

(2016. 6. 30. 현재)

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황
기 획 감 사 실	창 의 정 책	4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	정상추진
	예 산	7-1	건전재정 운영	정상추진
	기 획	7-2	군민과의 소통활성화	정상추진
주 지 민 생 활 실	노 인 복 지	3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	정상추진
	노 인 복 지	3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	정상추진
	사 회 복 지	3-3	국가유공자 예우 증진	정상추진
	여 성 아 동	3-7	건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	정상추진
	사 회 복 지	3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	정상추진
	기 초 생 활	3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	완 료
	여 성 아 동	3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	정상추진
	여 성 아 동	3-12	다문화가정지원 확대	정상추진
	희 망 복 지	7-4-1	현장행정 강화(오지마을순회 봉사활동)	정상추진
행 정 과	행 정	1-2	기업 인허가 전담부서 운영	완 료
	대 외 협 력	3-4	대학생,대학원생 등록금 대출이자 전액지원	정상추진
	대 외 협 력	3-8	장학기금 확대	완 료
	정 보 통 신	4-9	방범용 CCTV확대 설치	정상추진
	행 정	7-3	미래지향적 행정조직 개편	완 료
	정 보 통 신	7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	정상추진
	행 정	7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	정상추진
의 병 문 화 관 광 과	의 병 박 물 관	6-1	의병정신 함양시책 개발	정상추진
	체 육 지 원	6-2	지역문화체육행사 활성화	정상추진
	관 광 문 화 재	6-3	내고장역사, 문화유산 발굴 및 전승	정상추진
	관광체육시설	6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	정상추진
	관광체육시설	6-6	공공체육시설의 확충	정상추진

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황
경 제 교 통 과	경 제 산 업	1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	정상추진
	경 제 산 업	1-5	기업체 생산활동 지원	정상추진
	경 제 산 업	1-6	기업체 근로자 복지 향상	정상추진
	교 통	4-7	대중교통 운영지원	정상추진
	교 통	4-8	대중교통 소외지역 특별지원	정상추진
	상 공	5-3	친환경사업 적극 추진	정상추진
	상 공	5-4	의령도시가스 공급사업 확대	정상추진
	상 공	6-5	재래시장 활성화 추진	정상추진
환경 수도 과	하 수 도	5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	정상추진
	상 수 도	5-7	수돗물 공급사업의 확대 시행	정상추진
산 립 녹 지 과	공 원 녹 지	5-2	건강한 생활환경 조성	정상추진
건 설 도 시 과	산업단지조성	1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	보 류
	산업단지조성	1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	정상추진
	도 시 계 획	1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	정상추진
	농 업 기 반	2-7	수리시설 개선사업	정상추진
	농 업 기 반	2-12	반영구적 논밭두렁정비 사업비 지원	정상추진
	도 로	3-6	등하굣길 안전대책 강구	정상추진
	도 로	4-3	도로망 확충	정상추진
	도 시 계 획	4-4	장기미집행 도시계획도로의 조기집행	정상추진
	도 시 계 획	5-1	도시계획 전면 재검토 정비	정상추진
안 전 관 리 과	안 전 관 리	4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	정상추진
	복 구 지 원	4-2	재해 예방사업 적극 추진	정상추진
	지 역 개 발	4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	정상추진
보 건 소	보 건 행 정	3-13	보건의료시설, 장비개선사업	정상추진
	예 방 의 약	3-14	영유아 유료 예방접종비 전액지원	정상추진
	보 건 행 정	7-4-2	현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)	정상추진

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황
농업정책과	소득지원	2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	정상추진
	소득지원	2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	정상추진
	농업지원 친환경농업	2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	정상추진
	친환경농업	2-8	흙 살리기 사업 확대	정상추진
농축산유통과	유통지원	2-4	원예농산물 저장시설 확충	정상추진
	유통지원	2-5	농산물 유통체제 개선	정상추진
	유통지원	2-6	마늘 판로망 구축	정상추진
	축산진흥	2-9	축산농가 지원확대	정상추진
농업기술과	원예작물	2-10	블루베리 재배단지 확대조성	정상추진
	농기계	2-11	농기계임대 및 수리사업 확대	정상추진
	귀농귀촌	5-5	귀농귀촌정책 적극 추진	정상추진
	농기계	7-4-3	현장행정강화(농기계순회수리)	정상추진

V 향후 계획

- 2016 상반기 군수공약사업 추진상황 보고회 개최 : 2016. 7월중
- 추진상황 보류(부진)한 사업은 대체사업 발굴 등 착수 독려 및 점검

기획감사실

4-6. 국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	14
7-1. 건전재정 운영	16
7-2. 군민과의 소통활성화	19

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[기획감사실]

1. 총 평

- 국가기반사업과 연계한 개발사업 추진을 위하여 국가사업 추진상황 지속적 관리 및 군 주요사업 관리
- 각종 신규사업 및 보조사업 시행 전 투자심사 사전 실시 홍보 철저로 합리적인 투자심사와 외부감시를 강화하는 시스템 구축으로 건전재정 운영
- 국민·공무원 등이 제출한 우수제안의 정책반영을 통해 군민의 삶의 질 개선 도모

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3	-	2	1	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해 당 없 음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진

관리번호	4-6				
담당부서	기획감사실 (창의정책담당)	담 당 자	하도수	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	40백만원	공 정 율	10%

- 남부내륙철도(김천-의령-거제)와 고속도로(함양-의령-울산)개설사업과 연계될 수 있는 개발사업 구상추진

□ 사업개요

- 국가 기반시설사업(남부내륙철도, 함양~울산 고속도로)과 연계된 개발사업 구상 1식
- 사 업 비 : 40백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	40	0	0	0	0	0	40	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	40						40	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
국가기반시설사업과 연계된 개발사업 구상 추진	해당없음	국가사업 추진사항 지속 관리, 군 주 요사업 관리	좌동	국가기반시설에 따른 분석자료를 통한 연계개발사업 구상	개발사업에 대한 기본 계획 수립 추진	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군주요사업 관리		군주요사업 관리				
연계개발사업 구상				연계개발사 업 구상		
기본계획수립 추진					기본계획수 립추진	

☐ 추진실적

- 실적없음

☐ 향후 추진계획

- 국가 기반시설사업의 진척에 따라 국가교통망과 우리군 중규모사업 및 주요시설을 연계 추진

☐ 문제점 및 대책

- 국가기반사업의 장기소요로 사업진척 모니터링 장기간 소요
- 국가사업 준공('20년) 전 연계사업의 구상으로 사업성 불확실 예상

건전재정 운영

관리번호	7-1				
담당부서	기획감사실 (예산담당)	담당자	박혜영	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2016-2020	소요예산	비예산	공정율	50%

- 일정규모 이상의 주요 투자사업 및 예산공개를 통해 사업의 효율성과 투명성 제고
- 투자심사의 객관성·타당성을 높이기 위해 예산편성 과정에 전문가 등 민간 참여 확대

□ 사업개요

- 지방재정 투자 심사대상
 - 자체심사 : 총사업비 20~40억원 미만 신규사업, 3~5억원 미만 행사성사업
 - 도 심사 : 총사업비 40억원 이상 200억원 미만인 신규사업, 5억원 이상 30억원미만 행사성사업
 - 중앙심사 : 총사업비 200억원 이상인 시·도의 신규사업, 30억원 이상 행사성사업
- 주민참여 예산 및 재정운영 공개
 - 주민참여 예산 : 홈페이지 설문조사 및 주민공청회 참여
 - 재정운영 공개 : 홈페이지 공개 및 지역신문 등 활용 공시
 - 예산학교 운영 : 예산에 관심있는 군민 및 사회단체 임직원 대상
 - 대형공사 군민 감독관제 운영 : 주요사업 시행시 주민 참여

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
지방재정투자 심사(자체)	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
주민참여예산 재정운영공개	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
자체심사	연 3회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회
의뢰심사	연 2회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회	연 4회

□ 추진실적

○ 지방재정 투자 심사 실시

- 2016년 제1차 자체심사 실시(1건) : 2016. 2.26(서면)
- 2016년 제2차 자체심사 실시(1건) : 2016. 5.27(서면)
- 제2차 도의뢰 심사 : 2016. 3. 15일 제출(의령 실내체육관 신축사업_재심사)
- 제3차 도의뢰 심사 : 2016. 5. 31일 제출(의령 실내체육관 신축사업_재심사)

○ 주민참여예산 및 재정운영 공개

- 주민참여예산 : 군 홈페이지 설문조사
- 재정운영공개 : 홈페이지 및 지역신문 공시
- 대형공사 주민 감독관제 시행 : 주요사업 3억원이상 토목공사등

(감독관 위촉 : 관계 전문가 및 지역주민)

□ 향후 추진계획

- 지방재정 투자 심사
 - 각종 신규사업 및 보조사업 시행전 투자심사 사전 실시 홍보 철저
- 주민참여 예산 및 재정운영 공개
 - 주민참여 예산 설문조사 결과를 반영하여 객관성 및 효율성 향상
 - 재정운영 결과를 각종 언론 매체를 통하여 공개함으로써 재정의 투명성 확보

□ 문제점 및 대책

- 투자심사위원회의 형식적, 주관적 운영으로 투자심사의 전문성 결여
- 사업의 다양성과 특성에 따른 세부적인 심사기준이 미비
- 중기지방재정계획과의 사전 연계성 미흡으로 효율적 재정관리를 위한 제도 퇴색
- 주민참여예산제도에 대한 홍보 부족으로 참여도 저조
 - 소극적 홍보 방법보다는 SNS 나 예산편성 건의안 콘테스트 등 적극적인 홍보로 주민의 참여도를 높임.

군민과의 소통활성화

관리번호	7-2				
담당부서	기획감사실 (기획담당)	담 당 자	최승진	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2018	소요예산	54백만원	공 정 율	60%

- 군민제안제도 활성화를 통해 군정 참여기회 확대

□ 사업개요

- 국민·공무원 등이 제출한 우수제안의 정책반영을 통해 군민의 삶의 질 개선 도모
○ 상·하반기(연 2회) 제안공모 실시 및 우수시책 군정반영(우수제안 시상)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	54	0	8	8	8	10	10	10
국 비	0							
도 비	0							
군 비	54		8	8	8	10	10	10
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도 접수 및 채택	2008~2015 접수 : 1,648 채택 : 185	접수 : 280건 채택 : 20건	접수 : 300건 채택 : 25건	접수 : 300건 채택 : 30건	접수 : 300건 채택 : 35건

○ 연차별 세부추진계획

추진사항		기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민제안제도						
	접수	1,648건	1. 제안서제출 (상·하반기) 2. 접수분류 3. 부서담당자검토 우수제안등급결정 및 부상금 지급 (1월, 7월)	좌동	좌동	좌동
	채택	185건		좌동	좌동	좌동

□ 추진실적

○ 제안제도 접수현황(2/4분기까지 누계)

- 국 민 : 114건(국민신문고 109, 군 홈페이지 2, 직접방문 1, 우편 2)
- 공무원 : 13건

□ 향후 추진계획

- 2016. 7. : '16. 6. 30일까지 제출된 상반기 제안을 취합하여 소관 부서별 제안심사 실무위원회 구성 및 채택 적격여부 심사
- 2016. 8. : 최종심사 후 채택 제안자 부상금 지급
(제안 참여자 전원 1만원권 상당의 상품권 지급)
- 2016. 9. : 최종심사 후 채택된 제안 시행부서별 실시계획 수립 및 실시
성과 평가서 작성

□ 문제점 및 대책

- 특정 외부인이 동일 건을 동시에 전국 지자체에 제안하는 경우가 많아
우리군 실정에 맞지 않은 제안 다수
 - ☞ 읍면 자체적으로 제안제도에 관한 주민설명회 실시를 통해 제안참여
활성화 도모
- 제안 채택 이후 특별한 사유 없이 정책반영 지연 등 이행상황 점검 소홀
 - ☞ 채택 제안의 사후관리 강화 및 추진상황 수시 점검

주민생활지원실

3-1. 모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	23
3-2. 어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	24
3-3. 국가유공자 예우 증진	26
3-7. 건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	27
3-9. 장애인 생활안정과 사회활동 지원	29
3-10. 기초생활수급자의 생활지원 확대	31
3-11. 맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	32
3-12. 다문화가정 지원 확대	34
7-4-1. 현장행정 강화	36

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[주민생활지원실]

1. 총 평

- 경로당 활성화 도모, 노인일자리 제공 등 소득보장 체계 구축 및 노후소득 사각지대 해소에 역점적으로 추진하였고, 이를 통하여 고령사회 삶의 질 향상 기반을 구축함.
- 보훈사업을 적극 추진하여 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리고 국가유공자와 가족의 자긍심을 높임.
- 사회안전망 강화와 맞춤형 복지 실현을 통하여 복지부문별, 수요자 중심의 복지제도 실현함.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
9	1	7	1	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
3-10	기초생활수급자 생활지원 확대	2015.12.31.

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당 사항 없음	

모든 경로당에 공동취사 재료비 지원

관리번호	3-1				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담당자	최인영	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	850백만원	공정율	100%

- 대부분의 어르신들이 이용하고 있는 경로당에 공동취사 재료비를 지원하여 경로당활성화를 통한 노인들의 친목도모와 더불어 이웃과 함께하는 분위기 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 경로당(286개소)
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 286개소(1개소 연간600천원지원)
- 사업비 : 850백만원(균비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	850	0	0	170	170	170	170	170
국비	0							
도비	0							
군비	850		0	170	170	170	170	170
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표 및 실천계획

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
경로당재료비지원		284개소	286개소	286개소	286개소	286개소

☐ 추진실적

- 2015년 1월 2015년 경로당운영지원 계획 수립
- 2015년 경로당재료비 지원 284개소, 개소당 600천원

☐ 향후 추진계획

- 2016년 8월중 하반기 사업비 교부(개소당 300천원 지원)

☐ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행

관리번호	3-2				
담당부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	담당자	박성원 박미연	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	4,256백만원	공정율	100%

- 치매 등 노인성질환을 앓고 계시는 어르신들께 직접적인 돌봄서비스 및 독거노인들에게는 안전확인 등 노인특성에 맞는 맞춤형 복지서비스 제공
- 건강한 어르신들께 일자리 제공 등을 통한 사회참여기회 확대로 활기차고 안정된 노후생활보장

□ 사업개요

- 위 치 : 의령노인통합지원센터 및 13개읍면
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 4개사업(노인돌봄사업, 응급안전돌보미사업, 홀로사는 어르신 안전지킴이사업, 노인사회활동참여지원사업)
- 사업비 : 4,256백만원(국비2,700백만원, 도비 778백만원 군비778백만원)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,256	0	699	699	710	710	719	719
국비	2,700		445	445	450	450	455	455
도비	778		127	127	130	130	132	132
군비	778		127	127	130	130	132	132
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

(단위:명)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
노인돌봄		700	700	730	730	750
응급안전돌봄	100	100	150	150	150	150
홀로사는어르신 안전지킴이		310	310	310	310	310
노인사회활동참여		367	370	370	370	370

□ 추진실적

(단위:명, 3월말 현재)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
노인돌봄		735	743			
응급안전돌봄	100	100	103			
홀로사는어르신 안전지킴이		310	331			
노인사회활동참여		367	470			

□ 향후 추진계획

- 2016년 10월 응급안전돌봄사업 신규대상자 50세대 선정
 - 독거노인 댁내에 자동감지 장비 설치사업(가스, 화재, 응급호출)
- 기 시행중인 사업 지속 추진 및 대상자 관리 만전

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음 당사항 없음

국가유공자 예우증진

관리번호	3-3				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담당자	권효재	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	50백만원	공정율	20%
○ 국가유공자에 대하여 예우증진 대책으로 주거환경개선사업 시행					

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의병로 22길 16-1 상이군경회 외 6개 보훈단체
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사업량 : 10가구, 50백만원
- 사업비 : 50백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	50	0	0	10	10	10	10	10
국비	0							
도비	0							
군비	50		0	10	10	10	10	10
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
주거환경 개선사업	-	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행	- 2가구 사업시행

☐ 추진실적

- 대상가구 선정 관련 홍보

☐ 향후 추진계획

- 대상가구 추천(7월)
- 2016년 8월 중 집행완료

☐ 문제점 및 대책

- 대상가구 발굴의 어려움(주거환경이 열악한 국가유공자 찾기)
- 보훈단체와의 긴밀한 협력을 통한 지원 대상가구 발굴·추천

건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성

관리번호	3-7				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	김명규	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	4,625백만원	공정율	20%

- 청소년을 위한 다양한 문화혜택 제공과 건전 청소년 육성을 위하여 문화공간을 조성하고 청소년업무의 통합적인 관리 및 지원시설 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일대
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 문화의집 1개소(지하1층, 지상3층)
- 사업비 : 4,625백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	4,625	0	0	320	560	2,000	1,745	0
국비	3,500				360	1500	1640	
도비	0							
군비	1,125			320	200	500	105	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화의집 건립		- 기본계획 수립 및 부지 확보	- 기본설계 및 실시설계	- 착공 - 조례제정	- 완공	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
청소년 문화 의집 건립		- 기본계획 수립 및 부지 확보	-기본설계 및 실시설계	-착공 -조례제정	-완공	

☐ 추진실적

- 2014. 10. : 청소년교육문화의집 건립계획 수립
- 2014. 10. : 공유재산 심의 및 관리계획 반영(부지, 건물)
- 2015. 3. : 지방재정 투자 심사
- 2015. 5. : 국비(지특) 신청
- 2015. 6. : 부지확보 및 보상 완료
- 2016. 3. : 우수시설 견학(거제, 사천, 하동, 부산 사하구)

☐ 향후 추진계획

- 2016. 7. : 청소년수련시설 건립심의위원회 구성
- 2016. 7. : 기본 및 실시설계
- 2017. 2. : 공사착공
- 2018. 5. : 조례 제정 및 운영주체 선정
- 2018. 12. : 준공

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

장애인 생활안정과 사회활동 지원

관리번호	3-9				
담당부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	담 당 자	권효재	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	218백만원	공 정 율	25%

- 사회적 활동에 상대적 제약이 많은 장애인의 편의증진
- 장애인의 삶의 질 향상 및 복지증진

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일대
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사 업 량 : 장애인단체 2개소
 - 휠체어택시 고속도로 등 통행료 지원
 - 농아인 군지부 및 수화통역센터 설치
- 사 업 비 : 218백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	218	0	3	43	43	43	43	43
국 비	0							
도 비	24				6	6	6	6
군 비	194		3	43	37	37	37	37
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : 백만원)

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
휠체어택시 통행료	3	3	3	3	3
수화통역센터 운영 지원	-	40	40	40	40

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
휠체어택시 통행료 지원	소요사업비 지원	소요사업비 지원 (예산3백만원)	소요사업비 지원 (예산3백만원)	소요사업비 지원 (예산3백만원)	소요사업비 지원 (예산3백만원)

☐ 추진실적

- 2016. 2분기 : 휠체어택시 통행료 300천원 지원
- 2016. 1분기 : 수화통역센터 운영비 10,413천원 지원

☐ 향후 추진계획

- 설치 운영 중인 수화통역센터에 대한 보조금 지원 및 감독 철저
- 시행 중인 휠체어택시 통행료 지원에 대한 보조금 지원 및 감독 철저

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음.

기초생활수급자 생활지원 확대

관리번호	3-10				
담당부서	주민생활지원실 (기초생활담당)	담당자	하은애	추진상황	완료
사업기간	2015~2019	소요예산	39백만원	공정율	100%
○ 경제적 부담으로 인해 학원수강 기회가 제한된 저소득 자녀의 학습 소외감 해소 및 학습능력 계발기회 제공.					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015 ~ 2015년
- 사업량 : 396명
- 100천원(1인/월) × 33명 × 12개월 × 5년
- 사업비 : 39백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	39.6	0	0	39.6	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
군비	39.6	0	0	39.6	0	0	0	0
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
기초생활수급자 학원수강료 지원	-	기초수급자 33명 (초6~고)	0	0	0	0)

□ 추진실적

- 2015. 1 : 2015년 기초생활수급자 자녀 학원수강료 지원계획 수립 및 신청
- 2015. 1~12 : 학원수강료 지원(203명/20백만원 지원)

□ 향후 추진계획

- 2015.7.1.일자 맞춤형복지급여로 기초교육급여 지원대상자 확대
- 기존 학원수강료 지원대상자 기초교육급여 지원대상자로 전환

□ 문제점 및 대책

- 서민자녀 지원사업 및 기초교육급여 지원 확대로 인해 수급자 학원수강료 지원 불필요

맞춤형 아동, 보육서비스와 여성의 사회참여 확대

관리번호	3-11				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	김수현	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2019	소요예산	132백만원	공정율	30%

- 어린이집 특별활동비 지원확대를 통하여 보육서비스 질 향상 및 여성의 보육부담 감소를 통한 여성의 사회참여 확대 도모

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 전 어린이집(11개소)
- 사업기간 : 2015년~2019년
- 사업량 : 11개소(특별활동비 개소당 월200천원)
- 사업비 : 132백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	132	0	0	28	26	26	26	26
군비	132			28	26	26	26	26

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
어린이집 특별활동비 지원	- 11개소	- 11개소	- 11개소	- 11개소	- 11개소

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
어린이집 특별활동비 지원	- 11개소	- 11개소	- 11개소	- 11개소	- 11개소

☐ 추진실적

- 2016. 1월~ 6월 : 어린이집 개소당 월200천원 특별활동비 6,600천원 지원

☐ 향후 추진계획

- 2016. 7월~ 12월 : 어린이집 개소당 월200천원 특별활동비 19,800천원 지원

☐ 문제점 및 대책

- 도비 및 국비 지원 없으므로 군비 확보 요구 됨.

다문화가정지원 확대

관리번호	3-12				
담당부서	주민생활지원실 (여성아동담당)	담당자	안주영	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015-2018	소요예산	260백만원	공정율	35%

○ 추진배경(필요성)

관내 다문화가정의 증가에 따라 다양한 다문화가정지원 정책의 확대를 통하여 안정적 한국사회 정착을 도모하기 위함.

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군다문화가족지원센터
- 사업기간 : 2016. 1~ 12
- 사업내용 : 자조모임 활성화를 위한 프로그램 운영
다문화가정 합동 전통혼례 지원
다문화가정 자녀 언어발달 프로그램 운영
- 사업비 : 260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	260	0	0	60	50	50	50	50
도 비	50	-	-	10	10	10	10	10
군 비	210	-	-	50	40	40	40	40

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
다문화가정 지원확대	-	- 자조모임 20명 - 전통혼례6 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명	- 자조모임 20명 - 전통혼례3 가구 - 언어발달 지원 10명

☐ 추진실적

- 2016. 2 : 2016년 다문화가정지원계획 수립
- 2016. 3 : 다문화가정 지원확대 보조금 교부
 - 다문화가정 자조모임(사물놀이 및 노래동아리) 지원
 - 다문화가족자녀 언어발달지원사업 등 추진

☐ 향후 추진계획

- 2016. 10. : 다문화가정 전통혼례

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음.

현장행정 강화

관리번호	7-4-1				
담당부서	주민생활지원실 (희망복지지원담당)	담당자	박정열	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	연 중(분기 1회)	소요예산	87백만원	공정율	50%

○ 추진배경(필요성)

- 행정 서비스 사각지대인 오지마을의 각종 생활불편을 해소하고
현장행정 강화를 통한 주민의 행정에 대한 신뢰성 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 오지마을
- 사업기간 : 연 중(분기 1회)
- 사업내용 : 가전제품 수리 등 7개 분야 현장봉사활동
- 사업비 : 87백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	87	0	13	16	18	20	20	20
국 비	0							
도 비	0							
군 비	87		13	16	18	20	20	20
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
봉사활동	6회	4회	4회	4회	4회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
봉사건수	592건	280건	280건	280건	280건

□ 추진실적

- 2014년도 봉사활동 : 3회, 301건
- 2015년도 봉사활동 : 3회, 291건 [MERS로 인하여 2분기 미추진]
- 2016년도 봉사활동 : 2회, 223건(1,2분기)

□ 향후 추진계획

- 봉사참여 단체와 세부일정 협의 조정 : 분기 1회
- 주민불편 해결을 위한 분야별 봉사 실시 : 7개분야 40여명
 - 참여단체 : 의령군(주민생활지원실, 안전관리과, 농업기술센터), 희망복지지원자원봉사단, 경남봉사미회, 노인복지센터 등
 - 봉사내용 : 가전·수도·보일러·전기설비 수리, 이동목욕, 이·미용, 장수사진, 농기계수리 등
- 자원봉사 참여확대 및 사기진작을 위한 행정지원 강화

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 봉사활동 참여자가 대부분 개인사업자로 영업외 여유시간을 활용한 참여에 따라 봉사활동 횟수 확대 및 일정조율 애로
- 자원봉사 신청후 실제 자원봉사자가 개인사정으로 자원봉사 미참가 시 행정신뢰 추락

○ 대 책

- 봉사활동 참여자 유대관계 형성 및 인센티브 부여로 동참 유도

행 정 과

1-2. 기업 인허가 전담부서 운영	40
3-4. 대학(원)생 등록금 대출이자 전액 지원	41
3-8. 장학기금 확대	43
4-9. 방법용 CCTV 확대 설치	45
7-3. 미래지향적 행정조직 개편	47
7-5. 전산화 사업을 통한 행정능률 향상	48
7-7. 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	50

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[행정 과]

1. 총 평

- (사)의령군장학회 자체 지원근거 마련으로 대학생 학자금 대출이자 지원 사업은 원활하게 추진 될 것으로 사료됨
- 노후 전산장비 교체 및 영상회의, 모바일 환경 개선으로 직원상호간 실시간 소통으로 행정능률성 향상시킬 계획임
- CCTV 통합관제센터가 정상적으로 추진되고 있어 행정 치안·재난 연계를 통한 주민 삶과 지역 경제력을 향상될 것으로 기대되고 있음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
7	2	3	2			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
1-2	기업 인·허가 전담부서 운영	2015.1.1
3-8	장학기금 확대 (의령군장학회에서 사업 계속추진)	2015.10.7
7-3	미래지향적 행정조직 개편	2015.1.1

기업 인·허가 전담부서 운영

관리번호	1-2				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	박경호	추진상황	완료
사업기간	2014-2015	소요예산	없음	공정율	100%

- 산업단지조성에 따라 창업 인허가 절차 원스톱 서비스와 기업 애로사항 지원으로 기업유치를 촉진하여 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2014~2015년 ○ 사업비 : 없음

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전담부서운영	계획수립	전담부서 신설·운영				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편						
전담부서 신설·운영						

☐ 추진실적

- 기업 인·허가 전담 및 산업단지조성을 위한 조직개편 : 2014. 10~12월
○ 정원조례시행규칙 등 자치법규 개정 : 2014. 12월
○ 전담부서(산업단지조성담당) 신설 운영 : 2015. 1월

☐ 향후 추진계획

- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영 및 투자유치 지원단 운영

대학생, 대학원생 등록금 대출이자 전액지원

관리번호	3-4				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담당자	조운구	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2016 ~	소요예산	연 3백만원	공정율	-

- 관내 가정형편 등 곤란으로 대학교 학업지속하지 못하는 학생의 학업단절 방지 및 이자 부담에 대한 경제적 불안 해소를 통한 학업능력 증진

□ 사업개요

- 추진주체 : (사)의령군장학회
- 지원대상 : 한국장학재단을 통해 학자금 대출을 받은 관내 출신 대학생 및 대학원생
- 지원금액 : 전 학년 대출금액의 당해연도 이자발생액
- 사업비 : 연 3백만원(예상)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	120	0	0	0	3	3	3	3
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	12	0	0	0	3	3	3	3
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
지원목표	-	-	지원근거 마련 및 시행	사업시행	사업시행	사업시행

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
이자지원	0	0	3	3	3	3

□ 추진실적

- 공약사항 추진계획 수립 및 사업시행 준비
- 2015. 8월 : 타시.군 조례 검토 및 (재)한국장학재단 학자금 대출 확인
- 학자금 대출 운용은 (재)한국장학재단만 운영(타 금융권 대출 폐지)
- 2015. 10월 : 지원관련 조례 제.개정 및 입법예고 완료
- 2016. 2월 : 사업 추진추체 변경(의령군 → (사)의령군장학회)
※ 2016년 제2회 의령군 정책자문단 정기회의 시 보고

□ 향후 추진계획

- 2016. 7월 : (사)의령군장학회 「장학사업 규정」 개정(지원근거 마련)
- 2016. 10월 : 지원계획수립 및 홍보·접수
- 2016. 11월 : 대출정보 조회(한국장학재단)
- 2016. 12월 : 지원대상자 통보 및 사업비 교부(장학회→한국장학재단)
- 2016. 12월 : 학자금 대출이자 지원 실행(한국장학재단→대상자)
- 2017. 1월 : 정산 및 결과보고(한국장학재단→장학회)

장학기금 확대

관리번호	3-8				
담당부서	행정과 (대외협력담당)	담당자	조운구	추진상황	완료 (계속추진)
사업기간	계속	소요예산	12,000백만원	공정율	-

- 관내 우수학생들의 학업동기 증진 및 높아가는 교육의 질 향상을 위해
기금 조성목표를 상향 조정하여 운영토록 함

□ 사업개요

- 조성 목표 : 12,000백만원
○ 사업 기간 : 2015 ~ 2018

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	12,000	8,748	1,300	1,000	500	452	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
군비	12,000	8,748	1,300	1,000	500	452	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0

□ 실천계획

- 연차별 조성 목표

구분	기추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조성계획	8,748	1,300	1,000	500	452	-

□ 추진실적

- 장학기금 조성 : 10,048백만원(군 출연 장학기금 전출 : 2015. 4월)
 - 정기예금 8,748백만원, 2015년 확보 : 1,300백만원
 - 장학기금 운용심의위원회 개최 : 2015. 3. 26
 - 신청 장학생 156명 중 145명 지급 188,500천원
 - 교육발전사업 7건 : 500백만원 지원(2015. 5)
- 의령군 장학기금은 (사)의령군장학회에서 통합 운영
 - (사)의령군장학회 설립을 위한 창립총회 개최 : 2015. 6. 30
- (사)의령군장학회 법인설립 등기 : 2015. 9. 1
- 의령군 장학기금 설치 및 운용조례 폐지 : 의령군장학회 육성조례 제정공포(2015. 10. 7)에 따라 자동폐지
 - 기존 의령군장학기금 설치 및 운용조례는 (사)의령군장학회 육성 조례 제정에 따라 기금 조성한 것으로 명시
- 장학기금 조성액 9,386백만원은 (사)의령군장학회로 출연 조치 : 2015. 11

□ 향후 추진계획

- 사무소 개설, 홈페이지 제작, 장학금 영수증·기탁증 발행 : 2015. 12.
- 장학기금 모금 확대 및 장학사업 추진 : 연중

방범용 CCTV 확대 설치

관리번호	4-9				
담당부서	행정과 (정보통신담당)	담당자	임상근	추진상황	정상추진
사업기간	2015년-2018년	소요예산	1,496백만원	공정율	35%

- 범죄예방, 교통단속 등 공익목적으로 분산 설치된 CCTV 통합
- 통합관제센터를 중심으로 행정.치안.재난 연계를 통한 주민 삶과 지역 경제력을 향상시킬 수 있는 지속가능 모델 제시

□ 사업개요

- 위 치 : 신축별관 4층 / 388m²(117평)
- 사업기간 : 2016. 6월 ~ 2016. 12월(7개월)
- 사업량 : CCTV 통합 운영관리를 위한 통합관제시스템 구축 및 확대
- 사업비 : 1,496백만원(국 636, 도 168, 군 692)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,496	0	0	0	1,196	150	150	0
국비	636				636			
도비	168				168			
군비	692				392	150	150	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
CCTV통합관제센터 구축	관제센터 구축사업신청및 국도비확보	CCTV통합관제 센터구축	방범용CCTV확대 설치	방범용CCTV확대 설치	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
관제센터구축		1,196			
CCTV확충			150	150	

□ 추진실적

- 2015년 CCTV통합관제센터 구축사업 신청 : 2014. 4월
- 2015년 CCTV통합관제센터 구축대상 확정 : 2014. 10월
- 관제센터 구축 관계부서 및 유관기관 간담회 : 2015. 3월
 - 실과별 운영 중인 CCTV 통·폐합 범위 확정
 - 초등학교 CCTV 연계방안 협의 : 도교육청 및 의령군 교육지원청
- 통합관제센터 구축 및 운영계획 수립 : 2015. 4월
- 관제센터 설계 용역을 위한 자료 검토, 준비 : 2015. 5월
- 통합관제센터 구축 설계 용역 : 2016. 1~3월
 - 통합관제센터 구축 설계 용역 중간 및 완료보고회 : 2016. 3월
 - 계약심사, 행정예고 등 사전준비 : 2016. 1~3월
- 통합관제센터 구축사업 입찰공고 : 2016. 6월

□ 향후 추진계획

- CCTV통합관제센터 구축 우선사업자 선정 제안 평가 : 2016. 7. 22
- 용역시행 및 구축사업자 선정 : 2016. 8월
- 관제센터 발주 및 준공 : 2016. 8월 ~ 12월
- 안전 취약지역에 연차별 CCTV 50개소 확충 : 2017. ~ 2018.

□ 문제점 및 대책

- 통합관제센터 구축·운영 전담부서 및 인력 보강 필요

미래지향적 행정조직 개편

관리번호	7-3				
담당부서	행정과 (행정담당)	담당자	박경호	추진상황	완료
사업기간	2014년	소요예산	없음	공정율	100%
○ 추진배경 : 유사 및 중복업무 통·폐합을 통하여 경쟁력 있는 조직 운영 및 성과와 일중심의 조직구성과 새로운 행정수요에 선제적 대응할 수 있는 미래지향적인 행정조직 기틀 마련					

☐ 사업개요



- 사업기간 : 2014년 ○ 사업비 : 없음

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
조직개편	계획수립 및 추진	조직개편				

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계획수립						
실무단구성						
자치법규개정						
조직개편						

☐ 추진실적

- 조직개편 추진계획 수립 : 2014. 9월
○ 조직진단 실무단 구성 : 2014. 10월
○ 행정기구설치조례 등 자치법규 개정 : 2014. 11월
○ 행정기구개편(2015. 1. 1. 시행) : 2014. 12월

☐ 향후 추진계획

- 경쟁력있는 행정조직이 되도록 성과 및 일중심의 적절한 인력 배치

전산화사업을 통한 행정능률 향상

관리번호	7-5				
담당부서	행정과 (정보통신담당)	담당자	강은영	추진상황	정상추진
사업기간	2014년-2017년	소요예산	587백만원	공정율	85%

- 노후 전산장비 교체 및 부문별 웹사이트 통폐합 추진으로 행정 능률 향상
- 영상회의 및 모바일 환경을 통한 실시간 의사전달로 직원간 소통 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2017(4년간)
- 사업량 : 홈페이지 통폐합등 6개 사업
- 사업비 : 587백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	587		52	410	113	12		0
국비								
도비	6		6					
군비	581		46	410	113	12		
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
행정전산화 사업	교육장PC교체 및 새울DB개방작업 영상회의구축 및 홈페이지개편	무인민원발급기 교체 스마트관광안내 시스템 구축	스마트 행정 구현		

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
교육장PC교체 새울DB개방작업 영상회의구축 홈페이지 개편	교육장PC교체 새울DB개방작업 영상회의구축 홈페이지 개편	홈페이지 개편 스마트관광안내시스템 구축 무인민원발급기 교체	스마트 행정 구현		

□ 추진실적

- 정보화교육장 노후 PC 교체 : 2014. 10월
- 실과 및 읍면 간 영상회의시스템 구축 : 2015. 3월
- 새울 인허가 자료 공공데이터포털(data.go.kr)로 개방 : 2015. 6월
- 본청 노후 무인민원발급기 교체완료 : 2016. 1월 ~ 3월
- 개별 홈페이지 통합 재구축 사업 추진 : 2015. 5월 ~ 2016. 5월
 - 개별 홈페이지 통합 재구축 계획 수립 : 2015. 5월
 - 개별 홈페이지 통합 재구축 사업 추진 : 2015. 8 ~ 2016년 5월
 - 개편사이트 완료보고 및 정상 운영 : 2016. 6월 20일

□ 향후 추진계획

- 비콘을 활용한 스마트관광안내시스템 구축 : 2016. 4월 ~ 11월
 - 관광지, 문화공간, 전통시장 등 비콘 구입 설치
 - 비콘 서비스 콘텐츠 DB 제작 및 구축
 - 의령군 스마트관광앱 이용 활성화 홍보
- 스마트 기기용 행정정보 활용 시스템 구축 : 2017. 5월 ~ 10월

□ 문제점 및 대책

- 대부분의 사업이 군비 추진으로 예산확보를 통한 정상 추진 노력

일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착

관리번호	7-7				
담당부서	행정과(행정담당) 기획감사실(기획담당)	담당자	김대성 최은영	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014 - 2019	소요예산	114백만원	공정율	75%

- 군정의 발전과 군민의 복리증진 기여자에 대한 포상금 지급 확대
- 열심히 일한 공무원이 높은 평가를 받을 수 있는 실적위주의 인사평정체제 구축

□ 추진개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업비 : 114백만원
- 주요내용
 - 공무원 근무성적평정업무 시 실적가점 부여기준 개정
 - 각종 포상금 지급 확대 : 수상목표제, 주요업무자체평가, 공무원 제안 제도 등

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	114.2	0	16.7	26.7	17.7	17.7	17.7	17.7
국비	0							
도비	0							
군비	114.2		16.7	26.7	17.7	17.7	17.7	17.7
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근무성적평정 실적가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
수상목표제	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상	10백만원 부서별 포상
주요업무 자체평가	2	12	3	3	3	3

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
공무원 제안제도	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근무성적평정 포상가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점	포상 가점
수상목표제	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금	수상실적 따라 포상금지금
주요업무 자체평가	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상	목표달성도 따라 포상
공무원 제안제도	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상	제안내용 따라 포상

□ 추진실적

- 2015년 상급기관 수상 및 국도비 실적에 따라 유공부서 포상금 지급
: 실적 등급에 따라 12개 실과소 9.8백만원 지급(S:2, A:8, B:9, C:2)
- 2015년 주요업무 자체평가 결과 4개 부서 1.8백만원 지급
- 2015년 공무원 제안제도 참여자 11명 상품권 지급 : 2016. 3월
- 2016년 주요업무 자체평가 실시계획 수립 : 2016. 3월
- 2014~2015년 근무성적 평정시 개인별 포상 및 외국어 가점 반영
- 2016년 근무성적 평정시 개인 및 기관표창 가점 반영 : 2016. 1월

□ 향후 추진계획

- 2016년 주요업무 자체평가 중간평가 : 2016. 7월
- 2016년 상반기 공무원 제안 심사 : 2016. 7월
- 2016년 근무성적 평정시 개인 및 기관표창 가점 반영 : 2016. 7월

의병문화관광과

6-1. 의병정신 함양시책 개발	54
6-2. 지역문화 체육행사 활성화	56
6-3. 내고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승	58
6-4. 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	61
6-6. 공공체육시설의 확충	63

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[의병문화관광과]

1. 총 평

- 의병문화관광과 공약사업 5건 중 4건은 50~80%의 수준으로 내실을 기하며 추진계획에 맞게 정상추진 중에 있으며
- 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업의 경우 대체구간 개발 완료에 따라 보류에서 정상추진으로 전환, 2017년 사업 공모 및 국비 신청 중에 있음

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
5	-	2	3	-	-	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
-	-	-

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
-	-	-

의병정신 함양시책 개발

관리번호	6-1				
담당부서	의병문화관광과 (의병박물관담당)	담당자	김미진	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014 - 계속	소요예산	31백만원	공정율	50%
○ 호국의병정신을 함양할 수 있는 다양한 시책을 개발하여 나라사랑 산 교육장으로 활용					

□ 사업개요

- 위 치 : 의병박물관 및 의병유적지
- 사업기간 : 2014 ~ 계속
- 사업량 : 의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영 10회, 큐레이터와의 대화 300회 실시
- 사업비 : 31백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	31	0	5	5	5	8	8	0
국비	0							
도비	0							
군비	31	0	5	5	5	8	8	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영	10회	10회	10회	10회	
큐레이터와의 대화	200회	300회	300회	300회	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의병문화학교 및 찾아가는 의병교육 운영	10회	10회	10회	10회	
큐레이터와의 대화	200회	300회	300회	300회	

☐ 추진실적

- 큐레이터와의 대화 : 231회
- 의병문화학교 운영 : 2회(의병제전)
- 찾아가는 의병교육 : 3회(경남인재개발원, 의령고, 의령교육청)

☐ 향후 추진계획

- 의병문화학교 운영 : 하반기(9~10월 중)
- 찾아가는 의병교육 : 교육 요청 시 운영
- 큐레이터와의 대화 : 연중 상시 운영

☐ 문제점 및 대책

- 내실 있고 효율적인 의병정신 함양과 박물관 활성화를 위해 전문인력
충원이 반드시 필요함(타지역 공립박물관 학예사 2명이상)

※ 2015년 의병박물관 관람인원 : 20만명

지역문화체육행사 활성화

관리번호	6-2				
담당부서	의병문화관광과 (체육지원담당)	담당자	최복인	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014년 - 2018년	소요예산	2,295백만원	공정율	80%

- 지역정신이 살아있는 문화체육행사를 자율적이고 내실있게 추진할 수 있도록 다양하게 지원하기 위함

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 체육행사 개최 및 참가 지원
- 사업비 : 2,295백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,295	0	158	573	573	573	418	0
국비	0							
도비	20		4	4	4	4	4	
군비	2,275		154	569	569	569	414	
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체 보조금지원	158	573	573	573	418	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
단체보조금지원 (도비)	4	4	4	4	4	
단체보조금지원 (군비)	154	569	569	569	414	

☐ 추진실적

- 상반기 종목별 체육행사 개최 및 참가 보조금 지원(451백만원)
- 공공체육시설 사용, 차량 등 지원

☐ 향후 추진계획

- 기타 종목별 체육행사 개최 및 참가 보조금 지원
- 읍면 문화체육행사 지원
- 공공체육시설 사용, 차량 등 지원

☐ 문제점 및 대책

- 종목별 경기단체에서 해마다 보조금 지원 증액을 요청하나 정부방침이 행사성 경비는 줄이고 내실을 기하는 방향임
- 종목별 경기단체 자부담능력을 배양토록 유도, 반드시 필요한 부분만 계획하여 추진하고 소모

내 고장 역사, 문화유산 발굴 및 전승

관리번호	6-3				
담당부서	의병문화관광과 (관광문화재)	담 당 자	김수현	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	22,729백만원	공 정 율	50%

- 지역 고유의 전통문화유산 발굴 및 전승에 노력
- 문화재 유지.보수를 통한 문화재 보존 활동에 경주

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2019
- 사 업 량
 - 문화재 보수사업 1식
 - 무형문화재 기예능 보유자 등 후계자 양성
 - 전통 역사문화축제 활성화 : 의병제전, 한지축제
- 사 업 비 : 22,729백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	22,729		1,449	1,520	1,520	1,520	1,520	15,200
국 비	10,041		661	670	670	670	670	6,700
도 비	5,221		321	350	350	350	350	3,500
군 비	7,467		467	500	500	500	500	5,000
민자등	-		-	-	-	-	-	-

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	2건	1건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	13건	12건	12건	12건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	2명	2명	2명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	2회	2회	2회	2회	2회	2회

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전통문화유산 전승 및 문화재 지정 추진	2건	1건	1건	2건	2건	10건
문화재 보수·정비	13건	12건	12건	12건	12건	50건
무형문화재 후계자 양성	2명	2명	2명	2명	2명	2명
전통역사문화 축제 활성화	2회	2회	2회	2회	2회	2회

□ 추진실적

○ 역사적 가치가 있는 문화재 보전·전승을 위한 문화재 지정

- 의령 정암철교 : 국가지정 등록문화재 등록 (2014.10.30.)
- 의령 미연서원 : 도지정 문화재 등록(2014.09.25.)
- 의령여씨 향제시도록 및 시조제단비 : 도지정 문화재 등록(2015.04.16.)

○ 의령큰줄땡기기 보유자 및 이수자 추가 인정

- 보유자 1명 : 보유자 후보 최명웅(41.02.14, 줄전반)
- 이수자 2명 : 강우석(64.03.30, 작은줄), 김태기(67.01.10, 작은줄)
- 문화재 보수·정비 사업완료
 - 오운마을 옛 담장 보수사업 등 15건 금1,346백만원
- 의령큰줄땡기기 유네스코 인류무형문화유산 등재(2015. 12. 2.)
- 의령 신현세 전통 한지 국가포상증서 용지 납품업체 선정(2015. 12. 22.)

□ 향후 추진계획

- 의령큰줄땡기기 및 영제시조 후계자 양성
 - 의령큰줄땡기기 : 이수자 2명(2016. 12월까지)
 - 영제시조 : 이수자 1명(2016. 12월까지)
- 문화재 보수·정비 사업 추진(2016. 12월까지)
 - 공사 중 : 백산 안희제 생가 주변 주차장 조성사업 등 4건
- 의령한지축제 : 2016. 10월중 부림면 일원
 - 한지의 고장으로 지역경제 활성화를 위해 전통문화산업축제로 육성
- 의병 역사·문화 인물 재조명 사업 추진
 - 곽재우 장군, 안희제 선생, 고루 이극로 선생, 이우식 선생 등

□ 문제점 및 대책

- 무형문화재(의령큰줄땡기기, 영제시조) 전승을 위한 후계자 발굴 필요
 - 기능 보유자 고령화 및 젊은 층 관심 부족으로 후계 대상자 부족
 - 공개행사 및 적극적인 홍보를 통한 젊은 층의 관심 유도로 대상자 발굴 양성

주요 관광지와 연계한 트레킹코스 개발

관리번호	6-4				
담당부서	의병문화관광과 (관광체육시설담당)	담 당 자	박성룡	추진상황	정상추진
사업기간	2016 - 2018	소요예산	1,000백만원	공 정 율	20%

- 벽계관광지 등 주요 관광시설과 연계해 숨어 있는 관광자원을 개발하여 사계절 이용이 가능한 트레킹 코스로 관광객 유치 확대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 궁류면 벽계리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2018
- 사 업 량 : 트레킹 코스 L=2,250m
 - 예술촌 연결도로 정비(L=200m)
 - 만남의광장 1개소(파고라 등)
 - 5색 생태테마길 조성(L=2,250m)

운치길, 조각예술길, 고생길, 그림예술길, 사랑길

- 사 업 비 : 1,000백만원(국비 500, 도비 150, 군비 350)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0
국 비	500					500		
도 비	150					150		
군 비	350					350		
민자등	0					0		

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
트레킹코스 (L=2,250m)	현장조사, 코스확정	대체구간 개발	사업착공	사업준공	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
추진계획 확정	현장 및 트레킹코스 조사				
부지조성					
행정절차		대체구간 개발			
사업추진			트레킹코스 착공	사업준공 (‘18.12월)	

□ 추진실적

- 2015. 09월 : 현장 및 트레킹코스 조사

□ 향후 추진계획

- 2016. 01월 : 대체구간 개발(5색 생태테마트레킹코스)
- 2017. 03월 : 사업 착공
- 2018. 12월 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

- 트레킹코스 구간이 산사태 및 재난 등에 취약한 급경사지로 이용객들의 안전사고 발생 우려
 - ➔ 대체구간 개발 완료에 따른 2017년 사업 공모 및 국비(지특) 신청

공공체육시설의 확충

관리번호	6-6				
담당부서	의병문화관광과 (관광체육시설담당)	담당자	박성룡	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2020	소요예산	13,000백만원	공정율	60%

- 관내 복합스포츠단지 조성으로 군민의 건전한 여가선용 및 생활체육 활성화로 군민의 건강증진과 각종 체육행사 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 가례면 가례리 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2020
- 사업량 : 63,880m²(그라운드골프장, 풋살장, 전천후게이트볼장, 족구장 등)
- 사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	13,000	4,700	1,050	700	667	1,000	4,883	0
국비	4,253	1,000	700		200	400	1,953	
도비	1,765						1,765	
군비	6,982	3,700	350	700	467	600	1,165	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
복합스포츠단지 (A=63,880m ²)	그라운드골프장, 풋살장	전천후 게이트볼장, 부지매입, 풋살장	공공체육시설 착수	스포츠단지 사업시행	스포츠단지 준공

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
부지조성		복합스포츠단지 부지매입	복합스포츠단지 부지매입 완료		
행정절차		기본계획수립	지방재정 투자심사		
스포츠단지 조성	그라운드골프장, 풋살장	전천후 게이트볼장, 풋살장 조성	공공체육시설 착수	스포츠단지 사업시행	스포츠단지 준공

□ 추진실적

- 2008. 08월 : 공유재산 관리계획 수립
- 2009. 10월 : 지방재정 투자심사
- 2010. 06월 : 흥의정궁도장 조성
- 2014. 05월 : 그라운드골프장 조성
- 2014. 06월 : 생활체육시설 풋살장(1구장) 조성
- 2016. 05월 : 전천후게이트볼장 조성
- 2016. 06월 : 의령 복합스포츠단지 기본계획(안) 수립

□ 향후 추진계획

- 2016. 09월 : 생활체육시설 풋살장(2구장) 조성
- 2017. 03월 : 복합스포츠단지 잔여분 착공
- 2020. 12월 : 복합스포츠단지 전체분 준공

□ 문제점 및 대책

- 원활한 사업 추진을 위하여 국비(지특) 확보 필요
 - ➔ 국비 확보를 위해 사전 행정절차 이행 및 사업 신청

경제교통과

1-4. 신규 투자기업 지원시책 확대	67
1-5. 기업체 생산활동 지원	69
1-6. 기업체 근로자 복지 향상	71
4-7. 대중교통 운영지원	73
4-8. 대중교통 소외지역 특별지원	75
5-3. 친환경사업 적극 추진	77
5-4. 의령도시가스 공급사업 확대	79
6-5. 재래시장 활성화	81

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[경제교통과]

1. 총 평

- 경제교통과 공약사업 총 8건 중 6건은 사업 지속추진, 예산확보 등 사업초기 계획과 같이 연차적 시행으로 정상추진 중에 있으며,
- 의령도시가스 공급사업 확대(백야, 정암, 가례, 무전지역)는 수혜자(480여가구)에 비하여 예산부담(4,361백만원)이 크므로 투자 대비 사업효과가 미미하여 사업추진 검토 보류함
- 대중교통 운영지원 사업은 농어촌버스 노선 및 운행시간 조정 등으로 사업완료 하였으며 버스 노선 및 운행 개선을 통한 대중교통 활성화에 기여함

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
8		4	4			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

신규 투자기업 지원시책 확대

관리번호	1-4				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담당자	유지연	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	2,000백만원	공정율	40%

- 군 지역에 신규투자 하는 기업의 부지매입비 및 시설투자 등을 적극 지원하여 투자유치 활성화로 침체되어있는 지역경제 활로 모색과 인구 증가 도모

□ 사업개요

- 대 상 : 의령군 관내 투자 업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,000	0	0	500	500	500	500	0
국비	0							
도비	0							
군비	2,000			500	500	500	500	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
투자유치기금조성(20억원)	1차 기금 5억 조성	2차 기금 5억	3차 기금 5억	4차 기금 5억	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

□ 추진실적

- 2014년 하반기 : 개별입지 가능(계획관리)지역 검토 분석
- 2014년 3개 지역 조사 : 계획입지(일반 산단)예상 부지 타당성 조사
 - 2개 지역 적합, 1개 지역 부적합
- 2014. 7월~현재 : 신규투자 기업체 섭외 홍보
- 투자유치 여건조성을 위한 간접지원 시책추진
 - 중소기업육성자금 이차보전 지원
 - 2014년도 하반기 : 13개업체 29,650천원
 - 2015년도 상반기 : 25개업체 32,335천원
 - 2015년도 하반기 : 23개업체 32,350천원
 - 2016년도 상반기 : 11개업체 13,714천원
 - 창업 중소기업 신규고용인력 보조금지원
 - 2014년도 하반기 : 2개업체 6,000천원
 - 2015년도 상반기 : 2개업체 6,000천원
 - 2015년도 하반기 : 3개업체 12,000천원
 - 2016년도 상반기 : 2개업체 9,000천원
- 2015. 12월 : 군 동부지역 신규 농공단지 입지타당성 조사
- 2016. 2. 5 : 농공단지 조성 민간개발 투자협약(MOU)체결 [㈜한서중공업]

□ 향후 추진계획

- 2016. 상반기~ : 투자자금 조성 위한 준비
- 2016. 8월 : 농공단지 입주예정 업체 MOU 체결
- 투자유치 2차년도 기금 확보 : 500백만원(추경)
- 2016년도 농공단지 신규조성사업 연계 투자의향서 심의 등 투자유치 지속 추진
 - 투자의향서 심의, 농공단지 조성계획 승인처리

□ 문제점 및 대책

- 토지 매입비등 투자여건 상대적 불리로 투자유치 한계 체감
 - 개별 기업 및 중소기업 단위의 부지 조성위한 투자 유치 등 탄력적 추진
 - 차별화된 투자 지원 인센티브 모색 추진(기반시설 지원 등)

기업체 생산활동 지원

관리번호	1-5				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담당자	유지연	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	80백만원	공정율	80%

○ 기업체의 원할한 생산활동을 위한 제품판로 개척과 주변환경 개선 및 애로 사항 해결등 지원시스템 운영

□ 사업개요

- 대상 : 군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 기업체 생산제품 및 지원시책 안내책자 제작·배부, 분기 1회 기업체 방문 애로 상담 창구 운영, 농공단지 환경정비
- 사업비 : 80백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	80	0	0	20	20	20	20	0
국비	0							
도비	0							
군비	80			20	20 (29)	20	20	
민자등	0							

※ []는 추진실적 사업비

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
기업체 생산활동 지원	-분기별 애로상담 방문 : 10개업체 -기업체 홍보 안내책자 11월 제작·배부	-분기별 애로상담 방문 : 12개업체 -지원시책안내물 제작 배부 : 300부 -가로수 정비 등 : 29백만원	좌동	좌동	

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

□ 추진실적

<2015년도>

- 2015. 1월 : 기업체 가동 현황 전수 조사
- 기업체 방문 애로사항 상담 및 해결
 - 2015. 2월, 구룡·동동농공단지내 9개업체(건의 4건, 해결 3건)
 - 도·군 합동 기업애로해소 간담회 실시
 - 2015.5.28. 구룡·동동·정곡농공단지내 15개업체 30명 참석(건의 2건, 해결 2건)
 - 동부지역 소재 기업체 대표자와 군수님과의 간담회 실시
 - 2015.10.29. 부림·봉수 소재 22개업체 25명 참석(건의 10건, 해결 9건, 추진중 1건)
- 기업체 주변 환경정비
 - 2015. 8월 : 봉수농공단지 기업환경개선사업(보도정비)완료
 - 2015. 12월 : 동동·봉수농공단지 내 제품 운반차량 통행 시 사고위험 해소를 위한 반사경 설치
 - 농공단지 내 도로변 가로수 정비 : 41,550천원
 - 구룡·부림·봉수농공단지 내 가로등 수선공사 : 3,009천원
- 2015. 11월 : 기업체 생산 제품 홍보 책자 제작·배부 : 300부

<2016년도>

- 2016. 1월 : 기업체 가동 현황 전수 조사
- 2016. 2월 : 기업 현장방문 애로상담 실시(8개업체)
- 2016. 3~4월 : 구룡·동동 농공단지 내 가로수 정비[20,300천원]
- 2016. 6월 : 중소기업지원시책 홍보책자 제작·배부[5,100천원]

□ 향후 추진계획

- 2016. 7월~ : 농공단지 내 기업환경 개선사업 시행
- 2016. 9월 : 2016년 도합동 기업애로 해소 현장기동반 운영(참여기관 10개 기관)
- 2016. 10월 : 구룡·동동지역 소재 기업체 대표자와 군수님과의 간담회 실시

□ 문제점 및 대책

- 기업체 애로사항 중 예산 수반 사항 다수로 예산 확보 애로
 - 애로사항별 다각적 검토지원을 통한 해결 지원 추진

기업체 근로자 복지 향상

관리번호	1-6				
담당부서	경제교통과 (경제산업담당)	담당자	유지연	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	60백만원	공정율	50%
○ 기업체의 생산성 제고를 위한 근로복지 증진과 생활환경 개선을 통한 근로 여건 향상					

□ 사업개요

- 대상 : 군 관내 기업체
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사업량 : 외국인 근로자 한글교실 운영(1개반), 법률상담실 운영(분기 1회)
근로자 복지사업 추진
- 사업비 : 60백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	60	0	0	15	15	15	15	0
국비	0							
도비	0							
군비	60			15	15	15	15	
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
근로자 복지향상	- 외국인 토요한글교실 운영사항 안내·연결 (창원외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의 령지소, 근로자 법률 상담 연결	- 외국인 토요한글교실 운영사항 안내·연결 (창원외국인 지원센터) - 대한법률구조공단 의령 지소, 근로자 법률상담 연결 - 농공단지 복지시설 개선 - 근로자 지원시책 발굴	좌동	좌동	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

□ 추진실적

- 근로자 법률상담 운영
 - 2015. 2월 : 법률구조공단 방문상담 1회
 - 2015. 5월 : 대한법률 구조공단 의령지소(574-4676) 평시 상담 연결
 - 2016. 2월 : 대한법률 구조공단 의령지소 안내(중소기업시책 병행 안내)
- 근로자 체육대회 개최 여건 파악
 - 2015. 3월, 9월 : 관내 기업체 대상 여론수렴
 - 2015. 10월 : 체육대회 대체, 산업시설 등 선진지 견학 수요조사
- 2016. 1월 : 한글교실 개설운영 수요 추가조사 실시
- 2016. 2월 : 동부지역 농공단지 근로자 기숙사 운동기구 6종 설치
동부지역 농공단지 근로자 기숙사 에어컨 실외기공사
- 2016. 5월 : 구룡·동동 농공단지협의회 사무실·공단식당 리모델링
- 2016. 6월 : 구룡·봉수 농공단지 공중화장실 개보수

※ 2016년 3월현재 근로자 복지지원 관련 예산집행 : 172백만원

□ 향후 추진계획

- 2016. 4월 : 모범근로자 산업시찰 투어 수요조사
- 2016. 7월~ : 근로자 지원시책 지속 발굴

□ 문제점 및 대책

- 외국인 근로자 한글교실 수요조사 결과, 참여업체 저조 시행 애로
 - 기업체 방문 한글교실 수강인원 확보 추가노력
- 기업체 평일 정상근무에 따른 법률상담 애로
 - 대한법률 구조공단 의령지소(574-4676) 전화상담 유도
- 기업체 생산활동에 따른 근로자 체육대회 참가 기피
 - 지역(농공단지)별 협의회 주관 체육대회 개최 검토
 - 기숙사 입주자 위한 행사 등 대체 세부사업 모색

대중교통 운영지원

관리번호	4-7				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담당자	이정은	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	계속사업	소요예산	7,303백만원	공정율	50%

○ 마을버스, 농어촌버스의 원활한 운영을 통한 주민 교통 불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 계속사업
- 사업량 : 농어촌버스 9대, 마을버스 1대 운영
- 사업비 : 7,303백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	7,303	0	1,224	1,119	1,190	1,220	1,260	1,290
국비	0							
도비	1,559		270	189	260	270	280	290
군비	5,744		954	930	930	950	980	1000
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대중교통 운영 개선	공영버스 구입	버스노선 개선	안전시설물 점검	안전시설물 점검	안전시설물 점검

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

☐ 추진실적

- 교통안전시설물 유지보수 및 버스업계 재정 지원(연중)
- 농어촌버스 7대, 마을버스 1대 운행
- 2015. 12월 : 공영버스 신차 구입 1대
- 2016. 2월 : 농어촌버스 노선 및 운행시간 조정 : 38개 → 45개

☐ 향후 추진계획

- 버스 노선 및 운행 개선을 통한 대중교통 활성화
- 노후 교통안전표지판, 간이승강장 등 시설 유지보수 철저

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

대중교통 소외지역 특별지원

관리번호	4-8				
담당부서	경제교통과 (교통담당)	담 당 자	이정은	추진상황	정상추진
사업기간	2015 -	소요예산	337백만원	공 정 율	50%

- 대중교통 소외지역에 거주하는 주민들의 이동권을 확보하고 교통 편의 증진에 기여하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015년 ~
- 사 업 량 : 행복택시 운영(23개마을)
- 사 업 비 : 337백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	337	0	0	57	100	60	60	60
국 비	77			27	50			
도 비	0							
군 비	260			30	50	60	60	60
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
행복택시 운영	행복택시 운영 (2015.6월)	23개 마을	23개 마을	23개 마을	23개 마을

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

☐ 추진실적

- 2014. 12월 : 타 시군 벤치마킹
- 2015. 3월 : 농촌형 교통모델 발굴 공모 선정(국비 100백만원)
- 2015. 4월 : 관계자 간담회, 주민 설명회 개최
- 2015. 5월 : 관련 조례, 규칙 제정
- 2015. 6월 : 행복택시 운행
- 2016. 2월 : 행복택시 운행횟수 조정 (월24회→월16~36회로 조정)

☐ 향후 추진계획

- 행복택시 운영방법 개선 계획 검토

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

친환경사업 적극 추진

관리번호	5-3				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담당자	임지현	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2019	소요예산	420백만원	공정율	40%

- 신재생에너지 사업 저변확대
- 국책 사업인 재생에너지 사업 발전에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014 ~ 2019년
- 사업량 : 친환경 주택지원(40동/년)
- 사업비 : 420백만원(도비 84, 군비 336)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	420	0	80	80	80	60	60	60
국비	0							
도비	84		18	18	18	10	10	10
군비	336		62	62	62	50	50	50
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

(단위 : 백만원)

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
사업비	80	80	80	60	60	60

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

☐ 추진실적

- 2014~15년 친환경 주택지원실적 : 80동 160백만원
- 2016년 친환경 주택지원계획 : 40동 80백만원

☐ 향후 추진계획

- 친환경주택 지원 지속추진

☐ 문제점 및 대책

- 군 자체예산만으로 사업추진에 어려움이 있어 도비 및 국비 지원이 지속적으로 필요함.

의령도시가스 공급사업 확대

관리번호	5-4				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	이상미	추진상황	정상추진
사업기간	2015~2018	소요예산	4,361백만원	공 정 율	0%

- 양질의 도시가스를 좀더 많은 군민에게 확대공급
- 군민들의 연료비 부담 경감으로 군민의 삶의 질향상 (LPG 대비 약 30%)
- ※ 경제교통과-54063(2015.8.24.)호에 의거 도시가스공급확대 추진사항 별도보고

□ 사업개요

- 위 치 : 가례, 무전, 백야, 정암
- 사업기간 : 미정
- 사 업 량 : 도시가스 확대 공급 480가구
- 사 업 비 : 4,361백만원(전액군비)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		0	0	0	0	0	4,361	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	4,361						4,361	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의령도시가스 공급 확대	0				4,361

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

☐ 추진실적

- 기존 도시가스 공급사업은 정상적으로 추진중이며,
- 도시가스 공급사업 확대는 사업타당성 등 제반사항을 검토 별도 보고함

☐ 향후 추진계획

- 백야, 정암, 가례, 무전지역은 사업 타당성이 없어 현실적으로 사업추진에 어려움이 많음.

☐ 문제점 및 대책

- 수혜자(480여가구)에 비하여 예산부담(4,361백만원)이 크므로 투자대비 사업효과가 미미하여 사업추진 불투명
- 향후 가례리 소재에 전원개발사업, 산업단지 유치 등으로 도시가스 수요 추가 발생시 검토 추진

재래시장 활성화 추진

관리번호	6-5				
담당부서	경제교통과 (상공담당)	담 당 자	이상미	추진상황	정상추진
사업기간	2011-2019	소요예산	11,503백만원	공 정 율	85%

- 전통시장의 시설을 현대화함으로써 경쟁력 제고 및 수요자 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 의령시장 외 1개소
- 사업기간 : 2011 ~ 2019년
- 사 업 량 : 전통시장 시설현대화 사업
- 사 업 비 : 11,503백만원(국비 6,608, 군비 4,850, 민자등 45)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
계	11,503	7,077	1,860	296	190	360	760	960
국 비	6,608	4,608	1,020	20	-	120	360	480
도 비	0	-						
군 비	4,850	2424	840	276	190	240	400	480
민자등	45	45						

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년
사업비	9,233	190	360	760	960

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
	연차별	목표와	동일		

□ 추진실적

- 2014. 6월 : 의령전통시장 다목적센터 건립
- 2014. 9월 : 의령전통시장 주차빌딩 건립
- 2015. 2월 : 의령전통시장 노후 CCTV 교체공사
- 2015. 4~10월 : 의령전통시장 소방설비 및 안전관리 보수공사
- 2015. 6월 : 의령전통시장 아케이드(중앙몰) 설치공사
- 2015. 9월 : 의령전통시장 아케이드 도색공사
- 2016. 1월 : 의령전통시장 소통로 캐노피 설치공사
- 2016. 1월 : 의령전통시장 중앙몰 지붕재 교체공사
- 2016. 2월 : 신반전통시장 노후 CCTV 교체공사
- 2016. 2월 : 의령전통시장 아케이드 전기 인입공사
- 2016. 4월 : 의령군 전통시장 소방시설 보수

□ 향후 추진계획

- 의령·신반전통시장 안전관리 보수공사 및 노후시설 개보수
- 의령·신반전통시장 현대화사업 지속추진

□ 문제점 및 대책

- 장기간 사업으로 인해 연차적인 사업비 확보 애로

환경수도과

5-6. 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	85
5-7. 수돗물 공급사업의 확대 시행	88

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[환경수도과]

1. 총 평

- 수질개선을 위한 하수처리시설 확충은 국비 예산을 연차적으로 확보하여 사업을 추진하고 있으며, 특히 의령하수처리시설 용량증설사업은 환경전문 공기업인 한국환경공단과 위·수탁 협약을 체결하여 정상적으로 추진하고 있음.
- 맑은 물 공급을 위한 수돗물 공급사업 확대시행은 동부권에 수돗물 공급을 위한 강변여과수 개발 및 동부권지방상수도 설치사업이 지역발전특별회계 사업으로 확정하여 공사 중이며, 대의면 농어촌생활용수개발사업은 예산을 확보하여 장기계속 공사로 2016. 8월 준공예정으로 정상적으로 추진되고 있음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
2			2			

○ 정상추진

관리번호	제 목	완료예정연월일
5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	2018.12월
5-7	수돗물 공급사업 확대 시행	2020.12월

수질개선을 위한 하수처리시설 확충

관리번호	5-6				
담당부서	환경수도과 (하수도담당)	담 당 자	김종복	추진상황	정상추진
사업기간	2014 - 2018	소요예산	28,330백만원	공 정 율	52.3%

- 하수처리시설 확충을 통한 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 건강한 생활 환경 조성 및 수질개선을 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원(의령읍, 부림 신반, 지정 성당, 봉수 서암)

- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12

- 사 업 량 : 하수처리시설 용량 증설 4,000m³/일⇒5,800m³/일

가축분뇨공공처리시설 개선(약품투입, 수중믹서, 송풍기 교체, 가압부상설비, RABC구조물 각 1식)

부림 하수관로 정비 : 하수관 7.7km 오수맨홀 195개소

성당마을 하수도시설 : 하수관 1.2km

서암마을 하수도시설 : 하수관 2.4km

- 사 업 비 : 28,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	28,330	964	2,194	3,284	17,314	4,574	0	0
국 비	15,610	500	1,291	2,073	9,333	2,413		
도 비	555	43	67	26	213	206		
군 비	8,114	293	503	1,057	6,054	207		
기 금	4,051	128	333	128	1,714	1,748		

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예산확보 (백만원)	3,158	3,284	17,314	4,574	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
의령하수처리장 증설	250	714	15,653			
가축분뇨공공처리시설	350	270	170			
부림 하수관로 정비	714	2,254	1,491			
성당마을 하수도정비	706	-				
서암마을 하수도정비	1,138					

□ 추진실적

○ 의령하수처리장 용량 증설사업 : 2015.1 ~ 2018.12

- 2015. 3월 : 의령군 하수도정비기본계획 변경 환경부 승인
- 2015. 3월 : 한국환경공단 대행을 위한 위.수탁 협약 체결
- 2015. 8월 : 기본 및 실시설계 용역계약 체결
- 2015.12월 : 하수처리 공법(산화구법) 선정완료
- 2016. 3월 : 기본설계 완료
- 2016. 6월 : 설치변경인가 신청 및 재원협의(진행중)

○ 가축분뇨공공처리시설 개선 : 2014. 7~2015. 12

- 2014. 7월 : 터보송풍기 설치완료(300백만원)
- 2014. 8월 : 약품투입조 설치완료(25백만원)
- 2014. 9월 : 수중믹서 설치완료(25백만원)

- 2015. 3월 : 가압부상조 설치완료(270백만원)
- 2015. 4월 : 원심탈수기 교체완료(660백만원)
- 2015.11월 : 가축분뇨공공처리시설 RABC용량 증설 준공(182백만원)
- 2015.11월 : 가축분뇨공공처리시설 스크류콘베이어 교체(26백만원)
- 2016. 3월 : 가축분뇨공공처리시설 원심분리기 교체(17백만원)
- 성당마을 하수도시설 설치공사(2014.8 ~ 2015.8) - 완료
- 서암마을 하수도시설 설치공사(2013.10 ~ 2014.12) - 완료

□ 향후 추진계획

- 의령하수처리장 처리용량 증설사업
 - 2016. 7월 : 낙동강유역환경청 재원협의 및 경상남도 변경인가
 - 2016. 8월~9월 : 경상남도 계약심사
 - 2016.11월 : 공사발주
- 부림 하수관로 정비사업
 - 2017. 3월 : 공사 준공 예정
- 가축분뇨공공처리시설 미디어 1대분 추가설치
 - 2016. 8월 : 공사 준공 예정

□ 문제점 및 대책

- 정상추진 중

수돗물 공급사업의 확대 시행

관리번호	5-7				
담당부서	환경수도과 (상수도담당)	담 당 자	임재영	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2020	소요예산	61,472백만원	공 정 율	34%

- 기존 소규모 수도시설의 수원 및 수질불량인 시설을 지방상수로 전환하여 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위함.

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 동부5개면(낙서,정곡,지정,궁류,유곡), 대의,봉수,부림
- 사업기간 : 2014 ~ 2020
- 사 업 량 : 취·정수시설 3,000톤/일 1개소, 500톤/일 1개소
배수지 5개소, 관로 157.3km
- 사 업 비 : 61,472백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	61,472	0	4,572	11,305	11,053	18,895	5,693	9,954
국 비	41,688		2,660	7,459	6,500	14,255	2,992	7,822
도 비	0							
군 비	19,784		1,912	3,846	4,553	4,640	2,701	2,132
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예산확보 (백만원)	15,877	11,053	18,895	5,693	9,954

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
공정율	27%	44.8%	74.7%	81.6%	100%
예산확보	15,877	11,053	18,895	5,693	9,954

□ 추진실적

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2017.12월
 - 2014. 8월 : 공사(1차분) 완료, 정수장 부지조성 및 관로시공
 - 2015. 3월~2016. 5월 : 공사(3차분) 완료
 - 2016. 1월 : 공사(4차분) 착수
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2018.5월
 - 2013. 3월 : 기본및실시설계용역추진(완료 2014.11월)
 - 2014. 8월 : 도 지방건설기술심의 완료
 - 2014.11월~2015. 2월 : 조달청원가검토 및 공사계약심의
 - 2015. 3월~2016. 6월 : 공사(1차분) 완료
 - 2016. 2월 : 공사(2차분) 착수
- 대의면농어촌생활용수개발사업 : 2012.12월 ~ 2016.8월
 - 2012.12월 : 사업 착수
 - 2015. 7월 : 공사(4차분) 착수(공사 1차분,2차분,3차분 완료)

□ 향후 추진계획

- 강변여과수개발사업 : 2013.4월 ~ 2017.12월
 - 2016. 5월 : 공사(3차분) 완료(정수장 구조물, 관로 L=32.9km 시공)
 - 2017.12월 : 공사 완료
- 동부권지방상수도설치사업 : 2014.10월 ~ 2018.5월
 - 2016. 3월 : 공사 1차분 준공(관로6km 시공)
 - 2018. 5월 : 공사 완료 및 상수도공급개시

- 대의면농어촌생활용수개발사업 : 2012.12월 ~ 2016.8월
 - 2016. 7월 : 정수장 시설 및 관로설치 완료
 - 2016. 8월 : 정수장 시운전 가동
 - 2016. 9월 : 상수도공급개시
- 부림면농어촌생활용수확장사업 : 2017.1월 ~ 2020.12월
 - 2016. 3월 : 지특예산신청
 - 2017.12월 : 기본 및 실시설계 완료
 - 2018. 1월 : 사업 착수
- 봉수면농어촌생활용수확장사업 : 2019.3월 ~ 2020.12월
 - 2018. 4월 : 지특예산신청
 - 2018.12월 : 기본 및 실시설계 완료
 - 2019. 3월 : 사업 착수

□ 문제점 및 대책

- 상수도 광특예산은 도자율 편성으로 각시군에 배분함에 따라 우리군에 집중 투자가 어려운 실정이므로 국비 확보에 어려움이 있으며 사업기간 또한 장기화 될 우려가 있음
 - ⇒ 광특예산 조기 확보를 위해 기존사업의 광특사업 집행율 향상 노력

산림복지과

5-2. 건강한 생활환경 조성	93
------------------------	----

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[산림녹지과/안전관리과]

1. 총 평

- 공약사항 연도별 추진 중
- 연차사업으로 지속 추진 계획(완료사업 사후관리 추진)

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
1			1			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해당없음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

건강한 생활환경 조성

(녹지공간 · 산책로조성 · 자전거길 조성)

관리번호	5-2				
담당부서	산림녹지과 (공원녹지담당)	담 당 자	서상득	추진상황	정상추진
	안전관리과 (지역개발담당)	담 당 자	조영정	추진상황	완료
사업기간	2014-2018	소요예산		공 정 율	%

○ 생활주변 녹지공간 조성으로 쾌적한 생활환경 조성

○ 생활권 산림 내 등산로 및 산책로 조성으로 주민 삶의 질 향상

○ 자전거길 조성으로 주민 건강 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 전역
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사 업 량
 - 녹지공간 조성 : 23개소(소공원 17개소, 가로수 6개소, 6km)
 - 등산로 및 산책로 조성 : 22.5km
 - 자전거길 조성 : 56.0km
- 사 업 비 : 6,179백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	6,179	102	1,059	1,534	1,069	1,207	1,208	0
국 비	2,676		420	801	485	485	485	
도 비	745		156	196	131	131	131	
군 비	2,758	102	483	537	453	591	592	
민자등	0							

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	5개소	5개소	5개소	6개소	
가 로 수	1.0km	1.0km	1.0km	1.0km	
등 산 로	4.7km	6.2km	6.0km	5.1km	
자전거길	56km	유지보수	유지보수	유지보수	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
녹지공간	5개소	소공원 : 5개소	소공원 : 5개소	소공원 : 6개소	
가 로 수	도로변 : 1.0km (2개소)	도로변 : 1.0km	도로변 : 1.0km	도로변 : 1.0km	
등 산 로	4.7km	신 설 : 6.2km	신 설 : 6.0km	신 설 : 5.1km	
자전거길	56km	유지보수	유지보수	유지보수	

□ 추진실적

- 녹지공간조성(2014년 1개소, 2015년 4개소 완료, 2016년 4개소 완료)
- 가로수 식재 추진: 1개소 완료(대산제 마라톤 코스)
- 등산로 및 산책로 조성 : 2016년 6.2km 추진 완료
- 자전거길 조성 : 2015년까지 56km 조성완료, 향후 사후관리 추진

□ 향후 추진계획

- 녹지공간, 등산로 및 산책로 사후관리 시행
 - 사후관리사업 설계 : 2016. 6월~8월
 - 사업시행 및 준공 : 2016. 7~ 12월
- 자전거길 사후관리 시행 : 연중

건설도시과

1-1-1. 대규모 산업단지(용덕) 조성	97
1-1-2. 대규모 산업단지(정곡) 조성	99
1-3. 계획관리지역의 확대 등 기업투자여건 조성	101
2-7. 수리시설 개선	103
2-12. 반영구적 논밭두렁 정비	105
3-6. 등하굣길 안전대책 강구	107
4-3. 도로망 확충	109
4-4. 장기미집행 도시계획도로의 조기집행	111
5-1. 도시계획 전면 재검토 정비	113

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[건설도시과]

1. 총 평

- 건설도시과 소관 공약사업은 총 9건으로 추진실적은 정상추진 8건, 보류 1건임.
- 도시·도로 및 농업기반 분야 공약사업의 경우 대부분 대규모 예산이 수반되는 사업이나, 군 재정상 예산지원이 미비한 실정으로 공약사업 이행을 제고의 어려움이 있음.
- 민간개발 산업단지의 조성은 대규모 사업비 투자를 수반하는 사업으로 투자자 유치에 어려움이 있음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
9	-	-	8		1	-

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
-		

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	보류

용덕 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-1				
담당부서	건설도시과 (산업단지조성담당)	담 당 자	이명식	추진상황	보류
사업기간	2015 ~ 2019년	소요예산 (백만원)	35,020	공 정 률	0%
의령군의 부족한 산업시설의 확충 및 지역경제의 활성화를 위하여 용덕면을 근거지로 한 산업시설 유치					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 용덕면 죽전리 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사 업 량 : A=300,000m²
- 사 업 비 : 35,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	35,020	0	20	0	6,000	7,000	11,000	11,000
국 비	0							
도 비	0							
군 비	20		20					
민자등	35,000				6,000	7,000	11,000	11,000

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	민간투자 유치	투자유치 MOU 체결	산업단지 지정	공사 착공	사업완료

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
일반산업단지	타당성 조사 용역 완료	-	투자유치 활동전개	산단조성 실시계획 수립 및 산단 지정 승인	보상추진 및 사업착공 (공정률 40%)	사업완료 (산업단지 분양 추진)

☐ 추진실적

- 일반산업단지 조성 기본계획 및 예비타당성 조사용역 완료('14. 10. 27)

☐ 향후 추진계획

- 산업단지개발에 대한 민간사업자의 투자의향서 제출 시 산업단지개발을 위한 행정절차(일반산업단지 지정, 실시계획 승인) 추진

☐ 문제점 및 대책

- 대상지 주변 도로망 여건이 불량하며, 국도20호선으로 연결하는 간선 도로망의 확충이 필요한 실정
- 높은 가격의 예정분양가(297,806원/㎡)로 사업성이 불투명한 현실
- 용덕 일반산업단지 타당성조사 결과보고 시 기반시설의 열악성(진입도로) 및 경제성 부족으로 사업추진이 보류된 상황

정곡 (중촌) 일반산업단지 조성

관리번호	1-1-2				
담당부서	건설도시과 (산업단지조성담당)	담당자	이명식	추진상황	정상추진
사업기간	2016~2021년	소요예산 (백만원)	25,100	공정률	10%

의령군의 부족한 산업시설의 확충 및 지역경제의 활성화를 위하여 공장입지 최대인 법수면과 연접한 정곡면을 근거지로 한 산업시설 유치

□ 사업개요

- 위치 : 의령군 정곡면 백곡리 1364번지 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2021년
- 사업량 : A=182,698m²
- 사업비 : 25,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년이후
계	25,100	0	2,100	2,100	5,300	5,300	5,300	5,000
국비	0							
도비	0							
군비	0							
민자등	25,100		2,100	2,100	5,300	5,300	5,300	5,000

□ 실천계획

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2021년이후
일반산업단지	일반산업단지 개발기본계획 수립용역완료	산업단지 조성 민간투자자 유치	투자의향서 접수 및 타당성검토	일반산업단지 계획 지정 및 승인고시	공사 착공	사업완료

☐ 추진실적

- 중촌 일반산업단지 개발 기본계획 수립용역 완료('16. 03. 07.)
- 일반산업단지 조성 홍보물 제작 ('16. 04.)
- 투자유치 기업체 관련 설명회 개최 - (주)리치피알앤디('16. 5. 31.)
- 투자의향서 제출예정

☐ 향후 추진계획

- 산업단지개발에 대한 민간사업자의 투자의향서 제출 시 타당성검토
- 산업단지개발을 위한 행정절차(일반산업단지 지정, 실시계획 승인)추진
- 산업단지 조성관련 인·허가 등 법령이 정하는 범위 내에서 적극적인 행정적 지원으로 산업단지 조기건설을 목표로 추진

☐ 문제점 및 대책

- 별도사항 없음.

계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성

관리번호	1-3				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김판석	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2016년	소요예산 (백만원)	-	공정률	69.0%
기업체 설립이 용이한 계획관리지역을 확대하여 개별 기업 유치여건 조성					

□ 사업개요

○ 위치 : 의령군 행정구역 일원

○ 면적 : A=482,939,975m²

○ 용도지역별 면적

(단위 : m²)

주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역			농림지역
				보전관리	생산관리	계획관리	
1,881,284	223,555	988,472	12,498,534	51,660,254	38,761,284	55,288,918	321,637,674

○ 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계								
국비								
도비								
군비								
민자등								

※ 5-1. 도시계획 전면 재검토 정비사업과 병행 추진할 사항으로 소요예산 없음.

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건 조성	개별공장 입지 가능지역 조사	개별공장 입지 가능지역 검토	군관리계획 변경 (용도지역 등) 결정			

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
개별공장 입지여건조성	개별공장 입지 가능지역 조사	개별공장 입지 가능지역 검토	군관리계획 변경절차 이행 군관리계획 변경 결정			

□ 추진실적

- 2014. 7. 10 : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2014. 8월 ~ : 개별공장 입지 가능 지역 조사 및 검토(계속)
- 2015. 9월 : 군계획위원회 자문
(도시 기후변화 재해취약성 분석 및 토지 적성평가)
- 2015. 10월 : 도시 기후변화 재해취약성 분석 자문(국토연구원)
- 2016. 6월 : 토지적성평가 검증완료 및 보완 실시 중

□ 향후 추진계획

- 2016. 7월 : 토지적성평가 완료
- 2016. 9월 : 군관리계획 변경(용도지역 등) 입안 및 결정 절차 이행
- 2017. 2월 : 군관리계획(재정비) 결정 고시 및 용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 용도지역의 변경은 국토교통부장관과 도지사의 권한사항으로, 명확한 사업계획 및 개발계획이 수반되지 않을 경우 용도지역 변경 대상이 아님
- 계획관리지역으로 용도지역 변경 시 토지가격이 상승되어 공공사업을 추진할 경우 부지 매입비의 과다 소요로 사업추진의 어려움이 있으며, 개발계획 없이 계획관리지역 변경 시 개별공장 및 환경오염시설 입지 등 무분별한 개발이 우려됨
⇒ 용도지역 변경이 수반되는 부지에 대한 기업입지의 경우, 국토부 및 경남도의 용도지역 변경 승인을 득하기 위한 적극적 행정 지원

수리시설 개선 사업

관리번호	2-7				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014 ~ 2018	소요예산	10,300백만원	공정률	61%

- 체계적이고 지속적인 용수공급을 위해 수리시설 개보수를 통하여 물부족 해소 및 영농기반 확충으로 지역 농가소득 증대에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014~2018년
- 사업량 : 노후저수지 정비 24개소, 용배수로 정비 100건,
농업용관정 개발 50여개소
- 사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	10,300	0	1,600	2,700	2,000	2,000	2,000	0
국비	2,040		200	640	400	400	400	
도비	260		50	60	50	50	50	
군비	8,000		1350	2000	1550	1550	1550	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
수리시설 개보수 1식		수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
수리시설 개보수 1식		수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	수리시설 개보수 1식	

☐ 추진실적

- 2015. 12. : 2015년도 사업대상지 착공 및 완료(40개소)
- 2015. 11. : 2016년도 사업대상지 실시설계 실시
- 2016. 1. : 2016년도 수리시설 착공(39개소)
- 2016. 3. : 2017년도 국도비 지원건의(19개소)
- 2016. 6. : 2017년도 수리시설 준공(36개소)

☐ 향후 추진계획

- 2016. 10. : 2017년도 사업대상지 확정 및 설계 우선 실시
- 2016. 12. : 2016년도 수리시설 개보수사업 완료
- 2018. 12. : 수리시설 개보수사업 완료

☐ 문제점 및 대책

- 각종 행정절차 및 실시설계 후 발주 시 사업 착공시기가 영농기(4~9월)와 간섭되어 재정집행 및 사업 조기완료 애로
 - 다음년도 사업에 대하여 우선 행정절차 및 설계를 완료하여 영농기 이전 조기 사업완료

반영구적 논밭두렁 정비 사업비 지원

관리번호	2-12				
담당부서	건설도시과 (농업기반담당)	담당자	김동욱	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018년	소요예산	300백만원	공정률	67%

농촌지역 고령화 및 각종 농기계의 현대화에 부응하는 논밭두렁 정비사업을 통하여 농작물 생산량 증대와 경작지 훼손 방지

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014~2018년
- 사업량 : 논밭두렁 정비 4개 지구
- 사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	300	0	66	54	80	100	0	0
국비	0							
도비	90		20	16	24	30		
군비	210		46	38	56	70		
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
논두렁 정비 4개 지구		논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
논두렁 정비 4개 지구		논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	논두렁 정비 1개 지구	

☐ 추진실적

- 2015. 9월 : 2015년도 사업 착공
- 2015. 11월 : 경작물 수확 후 논두렁 정비 실시
- 2015. 12월 : 2016년도 사업대상지 선정 및 도비 지원 신청
- 2015. 12월 : 2015년도 사업완료
- 2016. 1월 : 2016년도 사업대상지 실시설계 및 착공
- 2016. 2월 : 2016년도 사업 착공
- 2016. 5월 : 2016년도 사업 완료

☐ 향후 추진계획

- 2016. 10월 : 2017년도 사업대상지 선정
- 2017. 1월 : 2017년도 사업 착공
- 2017. 12월 : 사업완료 예정

☐ 문제점 및 대책

- 당해 사업에 대한 경상남도의 지원 필요성 미약(道 입장)
⇒ 관련부서에 사업 필요성 설명 및 예산의 지속 지원 요청

등·하굣길 안전대책 강구

관리번호	3-6				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담당자	김삼수	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2017년	소요예산	420백만원	공정률	50%
등·하굣길에서 발생할 수 있는 각종 사건·사고로부터 학생을 보호할 수 있도록 안전대책 강구					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 어린이 보호구역 16개소
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 사업량 : 어린이 보호구역 내 시설개선 1식
- 사업비 : 420백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	420	0	120	100	100	100	0	0
국비	60		60					
도비	0							
군비	360		60	100	100	100		
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
안전시설 보완 16개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설보완 16개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소	시설보완 4개소		

☐ 추진실적

- 2016. 1월 : 2016년도 어린이보호구역 시설개선 대상지 선정(은광학교)
- 2016. 2월 : 실시설계 및 사업시행
- 2016. 5월 : 어린이보호구역 시설개량(은광학교) 사업완료
- 2016. 6월 : 어린이보호구역 난간교체(남산초교) 사업발주

☐ 향후 추진계획

- 2016. 07월 : 어린이보호구역 난간교체(남산초교) 사업완료
- 2016. 08월 : 부족예산 추가경정예산 확보
- 2017. 12월 : 어린이보호구역 내 시설보완 완료(16개소)

☐ 문제점 및 대책

- 추가경정예산 확보 후 안전시설 보완 추가 시행

도로망 확충

관리번호	4-3				
담당부서	건설도시과 (도로담당)	담당자	김삼수	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018년	소요예산	11,030백만원	공정률	50%
관내 물류수송과 통행 편의를 제공하기 위하여 국도, 지방도, 군도, 농어촌도로 등 도로망을 대폭 확충하고 위험도로를 적극 개선					

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업량 : L=7.5km
- 사업비 : 11,030백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	11,030	0	2,230	2,500	2,100	2,100	2,100	0
국비	1,525		125	500	300	300	300	
도비	1,000		1,000					
군비	8,505		1,105	2,000	1,800	1,800	1,800	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도로정비 L=7.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	도로정비 1.5km	

☐ 추진실적

- 2015. 12월 : 2015년도 군도 및 농어촌도로 정비사업 예산 확보
- 2016. 1월 : 실시설계 시행
- 2016. 2월 : 2015년도 도로공사 착공(7개소, 1.5km)
 - ⇒ 군도9호선(성황지구, 백야지구), 군도15호선(월전지구), 군도17호선(단원지구), 군도24호선(마쌍지구), 용덕102호선(와요~운곡), 용덕203호선(성비~신성)
- 2016. 3월 : 위험도로 구조개선사업 2016년도분 시행 / 군도7호선(벽계지구)
- 2016. 4월 : 재정건의사업(봉수면 선형개량 외2건) 실시설계 완료
- 2016. 5월 : 재정건의사업 3개소 착공
- 2016. 5월 : 2016년도 도로공사 준공(3개소)
- 2016. 6월 : 2016년도 도로공사 준공(1개소)

☐ 향후 추진계획

- 2016. 7월 : 1차 추경 사업(3개소) 실시설계 용역 및 발주
- 2016. 10월 : 위험도로 구조개선사업 2016년도분 완료(1개소, 125m)
- 2016. 12월 : 2016년도분 도로공사 준공(9개소)
- 2016. 12월 : 2017년도 군도 및 농어촌도로 정비사업 예산확보 추진
- 2018. 12월 : 사업완료 예정

☐ 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

장기미집행 도시계획도로의 조기 집행

관리번호	4-4				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김철하	추진상황	정상추진
사업기간	2014년~	소요예산	68,884백만원	공정률	32.6%

장기 미집행 도시계획도로의 조기 집행을 통해 취약지역 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업내용 : 137개 노선 L=34,300m
- 사업비 : 68,884백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	68,884	4,190	2,000	2,000	2,000	58,694
국 비						
도 비						
군 비	68,884	4,190	2,000	2,000	2,000	58,694
민자등						

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
도시계획도로 L=34,300m	도시계획도로 L=730m	도시계획도로 L=570m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=32,000m

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
보상 추진	5개소	3개소	3개소	3개소	123개소
도시계획도로 L=34,300m	도시계획도로 L=730m	도시계획도로 L=570m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=500m	도시계획도로 L=32,000m

☐ 추진실적

- 2015. 12월 : 도시계획도로 개설(L=430m)
- 2016. 6월 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 1단계)

☐ 향후 추진계획

- 2019. 1 ~ 2020. 12월 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 2단계)
- 2021년 이후 : 도시계획도로 개설(단계별 집행계획 3단계)

☐ 문제점 및 대책

- 도시계획도로는 전액 군비사업으로 군 재정상황을 고려할 때
공약사업의 임기 내 추진은 어려운 실정임
⇒ 단계별 집행계획에 따른 최대한의 사업비 확보로 공약사업
이행률 제고

도시계획 전면 재검토 정비

관리번호	5-1				
담당부서	건설도시과 (도시계획담당)	담당자	김판석	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2016년	소요예산	1,104백만원	공정률	69.0%

의령, 부림도시계획을 전면 재검토하여 현실에 맞지 않는 지역은 도시계획을 수정하여 군민불편 해소와 생활편의 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 행정구역 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년
- 사업내용 : 군관리계획 재정비 1식
- 사업비 : 1,104백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,104		1,104					
국비								
도비								
군비	1,104		1,104					
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령, 부림 도시계획 조사	의령, 부림 도시계획 검토	군관리계획 변경 결정			

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군관리계획 재검토	의령,부림 도시계획 조사	의령,부림 도시계획 검토	군관리계획 변경결정절차 이행 군관리계획 변경 결정			

□ 추진실적

- 2014. 7. 10 : 2020 의령군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- 2014. 8월 : 의령, 부림지역 도시계획 재정비를 위한 조사 및 검토(계속)
- 2015. 9월 : 군계획위원회 자문 개최
(도시 기후변화 재해취약성 분석 및 토지 적성평가)
- 2015. 10월 : 도시 기후변화 재해취약성 분석 자문(국토연구원)
- 2016. 6월 : 토지적성평가 검증완료 및 보완 실시 중

□ 향후 추진계획

- 2016. 7월 : 토지적성평가 완료
- 2016. 9월 : 군관리계획 변경(용도지역 등) 입안 및 결정 절차 이행
- 2017. 2월 : 군관리계획(재정비) 결정 고시 및 용역 완료

안전관리과

4-1. 효율적인 재난대응 통합체제 구축	117
4-2. 재해 예방사업 적극 추진	120
4-5. 차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	122

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[안전관리과]

1. 총 평

- 효율적인 재난대응 통합체제 구축 등 3개 공약사항에 대해 완료 및 정상 추진 중이며
- 군민에게 약속한 공약사업을 실천계획에 따라 차질없이 추진하여 신뢰받는 군정을 실현 할 것임

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3		1	2			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	2015.12.

○ 추 진 중

관리번호	제 목	비고
4-2	재해 예방사업 적극 추진	2019.12.
4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	2018.12.

효율적인 재난대응 통합체제 구축

관리번호	4-1				
담당부서	안전관리과 (안전관리담당)	담당자	전주리	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014-2015	소요예산	-	공정율	100%

- 세월호 침몰 등 대형 재난의 경우 재난 시스템의 분산과 전문성 약화가 원인이며, 재난이 복합적으로 일어나는 상황에서는 각 분야에 산재해 있는 재난대응 기능을 통합하고 지휘할 수 있는 시스템 마련이 필요함

□ 사업개요

- 재난발생 시 신속하고 정확한 상황대처를 위하여 효율적으로 대응할 수 있는 통합체제를 구축하고 표준행동 매뉴얼 정비 및 내실화 추진으로 안전관리 컨트롤 타워 역할 강화
- 안전정책 총괄조정 및 상시적 안전대책 수립 및 점검체계 강화로 군민의 생명과 재산피해 최소화

□ 실천계획

- 시기별·분야별 안전관리대책 추진
 - 해빙기 안전관리 대책수립
 - 여름철 물놀이 안전대책 수립
 - 특정관리 대상시설물 시특법 대상 시설물 체계적 관리
- 군민안전문화 종합대책 마련
 - 안전한 의령, 행복한 군민을 위하여 선제적, 근원적 안전관리체계 구축
 - 안전점검의 날 정례화
 - 지역축제 재해대처 계획 수립·시행
- 재난 유형별 대응매뉴얼 정비 및 내실화
- 의령군 재난관련 조례 재검토 및 정비
- 안전 인프라구축 및 투자 확충

□ 추진실적

○ 군민안전종합대책 수립 시행

- 시설물 안전점검
 - 특정관리(108개소) 및 시특법 대상(24개소) 시설물 안전점검 : 4회
 - 명절(추석, 설날)대비 다중이용시설 안전점검 및 조치(14개소) : 4회
 - 어린이놀이시설 설치검사 조기 완료(10개소) : 2014.10.
- 안전점검의 날 캠페인 실시 : 매달 실시
 - 계절별 취약 과제 선정 안전사고예방 캠페인 실시
- 2015 해빙기 안전관리 대책계획수립 및 시행
 - 해빙기 건설공사자 관계자 해빙기 안전교육 실시 : 2015.02.
 - 노후 건축물 축대, 옹벽, 급경사지, 건설공사장 등 점검 : 2015.03.
 - 인명피해 위험시설 전수조사(나림지구, 수암지구, 상곡지구급경사지) 및 특별관리 : 2015.03.
 - 부단체장 주재 건설공사장 민관합동점검(중동지구 재해위험지 등 14개소 현장점검) : 2015.03.
- 정월대보름 맞이 행사 안전관리 계획 수립 및 추진
 - 152개소 달집 544명 안전관리요원 배치 등 안전사고제로화 달성
- 행락철 캠핑장 안전점검 및 위험요인 개선
 - 세간캠핑장, 벽계야영장 안전점검 및 지적사항 개선조치 완료 : 2014.10.
- 국민참여형 2015년 국가안전대진단 실시(2015.02.11.~04.30.)
 - 지역안전관리추진단(단장:군수) 구성 및 추진상황보고회 개최(03.16.)
 - 안전점검 : 총 744개소 점검완료(4.30)
- 제43회 의병제전 안전관리 대책 수립 및 추진
- 2015 여름철 물놀이 안전관리 사전대비 계획 수립 및 추진 : 2015.04.
 - 안전관리전담 TF팀 구성
 - 물놀이 안전시설 정비 및 확충
 - 물놀이 안전관리요원 확보 및 교육 등
- 물놀이 안전관리요원 사전교육 및 수난구조훈련 실시 : 2015.06.

- 여름철 물놀이 특별점검 : 2015.07.~08.
- 재난유형·부서별 매뉴얼 작성 및 정비
 - 자연재해 표준행동 매뉴얼 작성 : 2014.06.
 - 다중밀집시설 대형화재 위기관리 행동매뉴얼 제정 : 2014.09.
 - 재난유형별 재난대응수칙 작성(24개 유형) : 2015.03.
- 의령군 재난관련 조례 정비
 - 의령군 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례 제정 : 2014.12.
- 기타 추진 실적
 - 2014년 생활안전지도 시범시군 선정 및 안전지도 공개 : 2014.12.
 - 2014년 물놀이 안전관리 인적물적피해 제로화 달성 : 경상남도 평가 1위
 - 2015년 재난취약가구 안전복지 서비스 사업
 - 관내 취약가구(70가구) 전기 안전점검 및 수리 실시 : 2015.02.
 - 안전의식제고를 위한 생활안전교육 실시 : 2015.02.
 - 시설안전관리자, 공사 현장감독, 공무원 등 150명
 - 폐지수집어르신 교통안전 대책을 위한 반사조끼 42벌 배부 : 2015. 12

재해예방사업 적극 추진

관리번호	4-2				
담당부서	안전관리과 (복구지원담당)	담당자	하도수	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2019	소요예산	105,875백만원	공정율	77.0%

- 재난 없는 내 고장이 되도록 위험지구와 풍수해 등 재해예방사업 확대 및 적극 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 등 16개소 일원
- 사업기간 : 2014년~2019년
- 사업량 : 총19개사업(재해위험지 7, 급경사지 7, 위험저수지 5)
- 사업비 : 105,875백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	105,875	15,973	16,768	15,034	15,400	15,600	7,000	20,100
국비	52,956	7,986	8,420	7,500	7,700	7,800	3,500	10,050
도비	42,219	7,987	7,158	4,524	4,500	4,500	3,500	10,050
군비	10,700		1,190	3,010	3,200	3,300		
민자등								

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 시행	중동정곡지구 완료 백곡지구 시행	여배지구 시행	백곡지구 완료 봉곡지구 시행	서암지구 시행	여배봉곡봉두 완료 봉두지구 시행
급경사지	대안지구 시행 고진지구 시행	대안지구 완료 고진지구 완료	나림지구 시행 이근상용지구 시행	나림지구 완료 상용지구 완료 이근지구 완료	박계지구 시행 자곡지구 시행	
위험저수지	두곡방계지구 시행	두곡방계지구 완료 상촌문주지구 시행	상촌문주지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료		

○ 연차별 세부추진계획

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
재해위험지구	대곡지구 완료 중동정곡지구 시행	중동정곡지구 완료 백야지구 시행	여배지구 시행	백야지구 완료 봉곡지구 시행	봉두지구 시행	여배봉곡봉두 완료 서암지구 시행
급경사지	대안지구 시행 고진지구 시행	대안지구 완료 고진지구 완료	상용지구 시행	상용지구 완료 아근지구 시행	아근지구 완료	
위험저수지	두곡방계지구 시행	두곡방계지구 완료 상촌문주하지구 시행	상촌문주하지구 완료 덕천지구 시행	덕천지구 완료		

☐ 추진실적

- 재해위험지구 전체 7개소 중 4개소 완료, 2개소 시행 중
- 급경사지 전체 7개소 중 2개소 완료, 3개소 시행 중
- 재해위험저수지 전체 5개소 중 2개소 완료, 3개소 시행 중

☐ 향후 추진계획

- 2017년 시행을 위한 재해위험지구 1개소, 급경사지 3개소, 재해위험저수지 3개소 사업조기 완료를 위한 예산확보 총력

☐ 문제점 및 대책

- 사업추진을 위한 군비부담분 확보 필요

차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소

관리번호	4-5				
담당부서	안전관리과 (지역개발담당)	담당자	조영정	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2018	소요예산	2,000백만원	공정율	45%
○ 의령군 관내 차량이나 농기계가 진출입하기 어려운 주택이 없도록 마을안길 확장 등의 소규모 주민생활편익증진사업을 확대 시행하여 주민숙원해소					

□ 사업개요

- 위 치 : 마을진입로 및 안길 정비사업
- 사업기간 : 2015 ~2018
- 사업량 : 마을진입로 및 안길 확·포장 1식
- 사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,000	0	0	500	500	500	500	0
국비	0							
도비	0							
군비	2,000			500	500	500	500	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴 및 시행		15개소	10개소	10개소	10개소	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
대상지 발굴		15개소	20개소	10개소	10개소	
사업시행		21개소	20개소	10개소	10개소	

☐ 추진실적

- 사업량 : 2016년 20건 계획 중 18건 완료(진도율 90%)
- 사업비 : 515백만원(집행액 : 405백만원)

☐ 향후 추진계획

- '17 ~ '18 : 예산확보 후 사업추진

☐ 문제점 및 대책

- 편입부지, 지장물(주택) 등 보상협의 애로
⇒ 지속적인 협의로 보상완료 후 사업 추진

보 건 소

3-13. 보건의료시설, 장비개선사업	126
3-14. 영유아 유료예방접종비 전액지원	128
7-4-2. 현장행정 강화	130

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[보건소]

1. 총 평

- 보건기관 시설 및 의료장비 개선을 통한 체계적인 보건의료서비스 구축으로 진료환경개선 및 양질의 보건의료서비스를 제공함
- 선택예방접종 접종비 지원으로 육아 비용부담을 줄여 인구 증가 및 예방접종률을 향상시킴
- 찾아가는 현장행정으로 교통불편 등 의료서비스 수혜한계를 개선하고 의료취약주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
3건			3			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해당없음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	“부진” “미착수” ()로구분

보건의료시설, 장비개선 사업

관리번호	3-13				
담당부서	보건소 (보건행정)	담당자	강정구	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 7- 2018.6	소요예산	5,870백만원	공정율	60%

- 보건의료시설 및 장비를 개선하여 의료취약지역의 건강불평등에 따른 소외감을 해소하고 보건인프라 확충 및 맞춤·예방 중심의 건강관리체계를 구축하여 군민에게 양질의 보건의료 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 의병로 8길 16 등 21개소(보건지소 10, 보건진료소10)
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 6
- 사업량 : 보건기관 시설개선 및 의료장비 보강 등
- 사업비 : 5,870 백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,870	770	1,945	1,057	561	100	263	1,174
국비	3,431	415	1,070	671	252	66	175	782
도비	1,134	104	439	168	166	17	44	196
군비	1,305	251	436	218	143	17	44	196
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	칠곡,유곡 성당보건진료소 이전신축 부림통합지소 개보수	낙서보건지소 신축 완료	농어촌의료서비스개선사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선사업 신청 및 선정	농어촌의료서비스개선사업 신청 및 선정
장비보강	중합효소반응기 등 26종 84점	구강보건이동차량 등 16종 73점	노후 장비 보강	노후 장비 보강	노후 장비 보강
유지관리	보건기관 관리 21개소	보건기관 관리 21개소	보건기관 관리 21개소	보건기관 관리 21개소	보건기관 관리 21개소

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
시설개선	21개소 개선완료	낙서보건지소 신축 완료	노후시설 개선	노후시설 개선	노후시설 개선
장비보강	종합효소반응기 등 26종 84점	구강보건이동차량 등 16종 73점	노후 장비 보강	노후 장비 보강	노후 장비 보강
유지관리	보건기관 관리 21개소	보건기관 관리 21개소	보건기관 관리 21개소	보건기관 관리 21개소	보건기관 관리 21개소

☐ 추진실적

- 양성보건진료소 등 2개소 시설 정비
- 낙서보건지소 신축 공사시행 : 2016. 9월 9일 준공

☐ 향후 추진계획

- 자동혈액분석기 등 16종 73점 구입
- 구강보건이동차량 및 방역사업차량 구입
- 보건기관 21개소 유지관리 (계속시행)

영유아 유료 예방접종비 전액지원(로타바이러스)

관리번호	3-14				
담당부서	보건소 (예방의약담당)	담 당 자	박진희	추진상황	정상추진
사업기간	2016-2018	소요예산	225백만원	공 정 율	26%

- 선택예방접종 접종비 지원으로 건강한 자녀 양육 및 경제적 부담감소로 인구증가 시책에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군에서 주소를 둔 출생아 ~ 8개월 미만 영아
- 사업기간 : 2016년 ~ 2018
- 사 업 량 : 영아 년 250명 (로타바이러스 예방접종)
- 사 업 비 : 225백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	225	0	0	0	75	75	75	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	225				75	75	75	
민자등	0							

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
접종인원	0	250	250	250	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
예방접종(로타)		250	250	250	

☐ 추진실적

- 2016년도 지급 건수 : 65건 6,130,000원
- 군 홈페이지 및 읍면 홍보, 각종 행사시 홍보관 운영 : 5회

☐ 향후 추진계획

- 군 홈페이지 각종 홍보관 운영 홍보

현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)

관리번호	7-4-2				
담당부서	보건소 (보건행정담당)	담당자	이수남	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	220백만원	공정율	50%

- 의료취약지역 주민들의 의료불편을 해소하기 위하여 찾아가는 통합의료 서비스를 제공하여 벽지·오지마을 주민들의 의료욕구 및 건강격차 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 의료취약지역 마을
- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 마을별 월1회 이상 순회방문
- 사업비 : 220백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	220	50	30	30	35	35	40	0
국비	0							
도비	0							
군비	220	50	30	30	35	35	40	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
군민건강 행복서비스 운영 (보건소)	18개 마을 (12개 분야 2,393명)	38개 마을 (14개분야 현장 통합서비스)	30개 마을 (14개분야 현장 통합서비스)	30개 마을 (14개분야 현장 통합서비스)	30개 마을 (14개분야 현장 통합서비스)
마을방문의 날 운영 (보건지소, 진료소)	현장진료 1,098회/9,374명 한방진료 : 299명	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문	전 보건지소, 진료소 마을별 선정 후 방문

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년이후
찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 (보건소)	18개 마을 (12개 분야 2,393명)	38개 마을/14개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합의료서비스)	28개 마을/14개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합의료서비스)	38개 마을/14개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합의료서비스)	38개 마을/14개분야 (이미용,장수사진 등 자원봉사 만성질환 기초검진, 현장진료 등 통합의료서비스)
마을방문의 날 운영 (보건지소,진료소)	현장진료: 1,116회/9,491명 한방진료 : 299명	20개소(보건지소,진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육	20개소(보건지소,진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육	20개소(보건지소,진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육	20개소(보건지소,진료소) 마을방문 건강상담, 기초검진,보건교육

□ 추진실적

- 2014년 07월 ~ 2015. 12월 : 현장진료(1,116회/9,491명), 한방진료(299명)
- 2016. 1월 : “건강으로 행복찾는” 찾아가는 군민건강 행복서비스 확대운영 계획 수립
- 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영(6월) : 17개 마을(12개 분야 1,212명)
- 2016. 6월 : 만성질환 기초검진 등 112개 마을 3,067명 현장행정

□ 향후 추진계획

- 보건소 : 찾아가는 군민건강 행복서비스 운영 지속 추진
- 보건지소, 진료소 : 찾아가는 마을방문(진료)의 날 운영 지속 추진

농업정책과

2-1. 새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	134
2-2. 비닐하우스 노후시설 확대지원	136
2-3. 고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	138
2-8. 흙 살리기 사업 확대	140

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[농업정책과]

1. 총 평

- 새부자 농가육성 프로젝트사업 2차년도 계획에 따라 사업대상자 및 업체 선정 등 정상 추진 중이며, 6월 발대식을 시작으로 본격적으로 추진
- 상반기 고품질 쌀 재배단지 조성, 흙살리기 사업도 정상 추진 중에 있으며, 비닐하우스 노후시설 개선 확대 지원은 작기 특성상 진도가 미흡한 실정임

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고

새부자 농가육성 프로젝트 확대지원

관리번호	2-1				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담 당 자	윤상현	추진상황	정상추진
사업기간	2015. 3 - 2018. 8	소요예산	650백만원	공 정 율	40%

- 맞춤형 전문기술지원과 영농기반 구축으로 새부자 500농가 육성
- 참여농가별 경영계획 및 목표 설정으로 행복도시 부자의령의 꿈 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 2018. 8(3년간)
- 사 업 량 : 새부자 500농가 육성
 - '15년 100농가(1차년도), '16년 200농가(2차년도), '17년 200농가(3차년도)
- 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
계	650		150	250	250	0	0	0
국 비	0				0			
도 비	0				0			
군 비	650		150	250	250			
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
새부자농가 육성	100호	200호	200호			

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
경영컨설팅	100호	200호	200호			
새부자 달성	100호	200호	200호			

□ 추진실적

- 2016년(2년차) 새부자 농가육성 프로젝트 기본계획 수립
- 경영컨설팅 예비대상자 읍면별 신청 홍보 : 읍면, 이·통장, 학습단체 등
- 경영컨설팅 예비대상자 신청 접수 : 13개 읍면, 335농가
- 농가경영컨설팅 시행 전문업체 선정을 위한 입찰공고
- 농가경영컨설팅 시행 전문업체 선정 : 협상에 의한 계약 체결
- 농가경영컨설팅 대상농가 선정 : 200농가(신청농가 335농가)
- 새부자 농가육성 프로젝트 발대식 및 특강 : 2016. 6. 23

□ 향후 추진계획

- 경영역량강화 및 품목별 전문재배기술 교육 : 4과정 20회
- 품목별 우수사업장 및 영농현장 벤치마킹 : 4회(4과정×1회)
- 맞춤형 농가별 1:1 경영컨설팅 조사·진단·분석 : 2회(연인원 600명)
- 새부자 농가육성 프로젝트 중간보고회 : 1회
- 200농가 개인별 경영진단 및 컨설팅 : 2회, 연인원 600명
- 새부자 농가육성 프로젝트 성과보고회 및 수료식 : 1회
- 농가별 경영컨설팅 진단결과에 따른 지원사업 선정시 인센티브 부여
- 지속적인 맞춤형 새부자 경영진단 및 컨설팅 : 매년(2016~2017년)

비닐하우스 노후시설 개선 확대지원

관리번호	2-2				
담당부서	농업정책과 (소득지원담당)	담 당 자	윤상현	추진상황	정상추진
사업기간	2015. 3 - 2019. 12	소요예산	13,960백만원	공 정 율	30%

- 노후하우스 시설개선을 통한 재해피해 경감과 고품질 농산물 안전생산
- 시설장비 자동화·현대화로 고령화에 따른 노동력 부족 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 시설하우스
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 2019. 12(4년간)
- 사 업 량
 - 4년간 단동하우스 개선사업 : 300농가, 3,200동, 200ha
 - 규격하우스 및 노후하우스 골조파이프 지원 : 150농가, 1,600동, 100ha
 - 시설장비 자동화·현대화 : 150농가, 1,600동, 100ha
- 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
계	13,960	1,080	1,080	2,950	2,950	2,950	2,950	0
국 비	592	96	96	100	100	100	100	
도 비	786	43	43	100	200	200	200	
군 비	5,602	401	401	1,275	1,175	1,175	1,175	
민자등	6,980	540	540	1,475	1,475	1,475	1,475	

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구 분	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
하우스시설 개선	1,400동	800동	800동	800동	800동	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년이후
규격하우스 및 비규격 골조파이프	600동	400동	400동	400동	400동	
시설장비 현대화	800동	400동	400동	400동	400동	

□ 추진실적

- 국·도비사업 예산확보 중앙 및 도 방문 : 3회(도청 3)
- 2016년도 비닐하우스 노후시설 개선사업 도비확보 건의 : 골조교체 117동
- 하우스 시설개선 종합계획 수립 및 네트워크 구축
 - 기존 채소특작 및 시설원에 지원사업과 연계
- 2016년도 비닐하우스 노후시설 개선사업 등 사업대상자 확정 및 교부결정

□ 향후 추진계획

- 시설 및 장비 현대화사업 추진 : 800동, 53ha(자동보온덮개 등)
- 2016년도 비닐하우스 노후시설 개선사업(군비) 추진 : 규격하우스 20동
- 2016년도 고추비가림 비닐하우스 설치사업 추진 : 규격하우스 63동
- 2016년도 비닐하우스 노후시설 개선사업(군비) 추경확보 : 규격하우스 100동

고품질 브랜드쌀 재배단지 조성

관리번호	2-3				
담당부서	농업정책과 (농업지원,친환경담당)	담 당 자	정동현 김범수	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	637백만원	공 정 율	30%

- 고품질 기능성 및 친환경 인증 쌀 재배단지 조성으로 소비자의 다양한 욕구에 부응하여 농가소득 증대 도모
- 쌀 시장개방 확대에 따른 안정적인 생산 기반확충 및 판로 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 전 읍.면
- 사업기간 : 2015 ~ 2018(4년간)
- 사 업 량 : 651ha(매년 170ha)
- 사 업 비 : 637백만원(매년 160백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	637	0	0	157	160	160	160	0
국 비	0							
도 비	71			17	18	18	18	
군 비	279			69	70	70	70	
민자등	287			71	72	72	72	

□ 실천계획

- 연차별 목표 (단위 : ha)

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계		141	170	170	170	0
기능성 쌀 재배단지 조성		76	80	80	80	
친환경 쌀 재배단지 조성		65	90	90	90	

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 백만원)

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	비고
계		157	160	160	160	자담 포함
기능성 쌀 재배단지 - 농자재 지원 - 포장재 개발 등		57	60	60	60	
친환경 쌀 재배단지 - 농자재 지원 - 교육 및 컨설팅 지원 - 인증수수료 및 포장재		100	100	100	100	

□ 추진실적

- '15. 11월 : 세부사업 계획수립
- '16. 01월 : 사업계획 및 신청 홍보
- '16. 03월 : 사업대상자 확정(14개단지 / 8개 읍.면)
- '16. 03월 ~ 10월 : 사업추진(170ha)
 - 기능성 쌀 재배단지 : 80ha(6개 단지) / 5개 읍.면
 - 친환경 쌀 재배단지 : 90ha(8개 단지) / 4개면
- '16. 11 ~ 12월 : 사업비 정산 및 사업성과 분석(2017년도 반영)
 - ⇒ 분석결과 일반 쌀과 기능성 쌀 가격 차이 포대당 6천원 소득증대 효과

□ 향후 추진계획

- 2016년 사업추진 : 170ha
 - 기능성 쌀 재배단지 : 80ha / 60백만원
 - 친환경 쌀 재배단지 : 90ha / 100백만원
- 사업비 정산 및 사업성과 분석 : '16. 11.

□ 문제점 및 대책

- 기능성 및 친환경 쌀 판매 개척 애로
 - ⇒ 농가 ⇄ RPC 등 유통업자 계약재배 추진으로 판로 확대

흙 살리기 사업 확대

관리번호	2-8				
담당부서	농업정책과 (농업지원사업개발담당)	담당자	이규환 이재현	추진상황	정상추진
사업기간	2014. 7- 2018. 12	소요예산	2,527백만원	공정율	40%

- 가축분의 야적 등으로 인한 악취 발생 및 토양·수질오염 심각
- 가축분의 퇴비화로 고품질 친환경농산물 생산 및 농가소득 증대 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 12(4년간)
- 사업량 : 간이퇴비장 94개소, 유용미생물(EM) 2,150톤
- 사업비 : 2,527백만원(도비 590, 군비 1,114, 자담 823)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,527	0	120	410	1,777	110	110	0
국비	0							
도비	590			90	500	0	0	
군비	1,114		84	200	610	110	110	
민자등	823		36	120	667	0	0	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장	4개소	11개소	79개소	0개소	0개소	-
유용미생물 (EM)공급	350톤	450톤	450톤	450톤	450톤	-

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
간이퇴비장 설치	4개소	11개소	79개소	0개소	0개소	-
유용미생물 (EM)공급	350톤	450톤	450톤	450톤	450톤	-

□ 추진실적

○ 간이퇴비장 설치 지원

- 2014년 간이퇴비장 설치사업 : 4개소(120백만원)
- 2015년 간이퇴비장 설치사업 : 11개소(300백만원) 사고이월 추진
- ※ 진행현황 : 완공 9개소, 2개소 착공예정(추가 선정자)
- 2016년 간이퇴비장 설치사업 : 79개소, 1,667백만원
- ※ 사업대상자 선정 : 68개소 선정(미착공 20, 계약 10, 공사중 30, 완공 8)

○ 유용미생물(EM) 공급 : 1,600농가, 250톤 공급

□ 향후 추진계획

○ 간이퇴비장 설치 지원

- 2015년 간이퇴비장 설치 시범사업(이월) : 잔여 물량 2개소 사업완료
- 2016년 사업대상자 추가 선정 및 사업 추진 : 잔여 물량 11개소
- ※ 진행현황 : 56농가 1차 선정 사업추진, 추가 대상자 접수하여 연내 완료

○ 2016년 유용미생물(EM) 공급

- 유용미생물(EM) 농가공급 : 연간 3,000농가, 450톤
- 유용미생물(EM)균 활용상담(연중) 및 기술교육 : 매년 12회, 500명

□ 문제점 및 대책

○ 간이퇴비장 사업 대상자 미확정 물량(11개소) 발생

⇒ 추가 신청 홍보를 통한 대상자 선정

농축산유통과

2-4. 원예농산물 저장시설 확충	144
2-5. 농산물 유통체제 개선	146
2-6. 마늘 판로망 구축	148
2-9. 축산농가 지원확대	150

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[농축산유통과]

1. 총 평

- 농산물 유통활성화를 통한 유통환경 변화 대응
- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추 진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4			4			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
-	-	-

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
-	-	-

원예농산물 저장시설 확충

관리번호	2-4				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	최용순	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018	소요예산	1,583백만원	공 정 율	40%

- 지역별 품목특성을 고려한 중·소규모 농산물유통시설 지원으로 산지유통기능의 효율성 극대화 및 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사 업 량 : 1,200㎡(12동 ×100㎡)
- 사 업 비 : 1,583백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	1,583	0	144	356	543	270	270	0
국 비	0							
도 비	439		43	89	145	81	81	
군 비	469		43	89	175	81	81	
민자등	675		58	178	223	108	108	

□ 실천계획

- 지원단가

구 분	집하·선별장	저온저장고
지원단가	500천원/㎡	900천원/㎡

○ 지원내용

- 건축물류 : 집하장, 출하장, 선별장, 포장장, 저온저장고, 예냉고 등
- 기계·장비류 : 선별기, 포장기, 제함기, 밴딩기, 결속기 등

□ 추진실적

- 2014년도 선별출하장(230m²), 저온저장고(34m²)/2개소 , 144백만원
- 2015년도 집하장(138m²), 선별장(120m²), 포장장(120m²), 저온저장고(120m²)/1개소, 356백만원
- 도비지원사업 2016년도 본예산 사업비 확보 : 344백만원
- 소규모 저온저장고 설치사업(군비)사업비 확보 : 30백만원

□ 향후 추진계획

- 소규모 농산물 유통시설 지원사업 : 344백만원(도비30%, 군비30% 자담40%)
 - 의령농협, 동부농협, 정곡마늘작목반 등 3개소 추진 중
- 소규모 저온저장고 설치사업 : 30백만원(군비50%, 자담50%)
 - 10개소 추진 중

농산물 유통체제 개선

관리번호	2-5				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담당자	최용순	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2018	소요예산	9,221백만원	공정율	70%

- 광역유통주체 경쟁력 강화 및 농산물 유통구조 개선
- 시장개방 확대, 소비지 대형유통업체 확산 등 유통환경 변화 대응

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28, 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업량 : 4개사업
- 사업비 : 9,221백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	9,221	2,098	1,560	1,920	1,723	960	960	0
국비	2,723	2,098	240	220	165			
도비	131		54	44	33			
군비	2,870		768	661	481	480	480	
민자등	3,497		498	995	1,044	480	480	

□ 실천계획

- 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
- 내용 : 1,000원×400,000매×50/100
- 물류비 지원 : 300백만원(군비50%, 자담50%)
- 내용 : 400,000원×750×50/100
- 농산물마케팅지원사업 : 120백만원(국비30% 지방비30% 자담40%)

○ 공동출하확대지원사업

- 공동선별비 지원(매취) : 646백만원(국비10%, 지방비10%, 자담80%)
- 공동선별비 지원(수탁) : 257백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)

□ 추진실적

○ 2014년도 농식품 ICT 융복합 모델개발 사업 : 600백만원

○ 2014년 마케팅 기반구축사업

- 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
- 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
- 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)

○ 2015년 마케팅 기반구축사업

- 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
- 공동선별비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
- 물류비 지원 : 160백만원(군비50%, 자담50%)

○ 2015년 공동출하확대지원사업

- 공동선별비 지원(매취) : 999백만원(국비10%, 지방비10%, 자담80%)
- 공동선별비 지원(수탁) : 210백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)

○ 2015년 농산물마케팅지원사업 : 227백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)

○ 2016년도 사업비 교부 및 추진 중

- 공동브랜드 규격 포장재비 지원 : 400백만원(군비50%, 자담50%)
- 물류비 지원 : 300백만원(군비50%, 자담50%)

○ 2016년 농산물마케팅지원사업 교부 및 추진중

- 120백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)

○ 2016년 공동출하확대지원사업 교부결정 및 추진

- 공동선별비 지원(매취) : 646백만원(국비10%, 지방비10%, 자담80%)
- 공동선별비 지원(수탁) : 257백만원(국비25%, 지방비25%, 자담50%)

마늘 판로망 구축

관리번호	2-6				
담당부서	농축산유통과 (유통지원담당)	담 당 자	최용순	추진상황	정상추진
사업기간	2014~2017	소요예산	5,000백만원	공 정 율	20%

- 마늘 판매에 어려움을 겪고 있는 마늘재배 농가의 불편을 해소하고, 마늘산업 경쟁력 강화로 잘 팔아주는 시스템 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의합대로 28, 농업회사법인토요애유통(주)
- 사업기간 : 2015 ~ 2017
- 사 업 량 : 건축면적 2,955.64㎡
- 사 업 비 : 5,000백만원(국비30%, 지방비30%, 자담40%)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,000	0	0		5,000	0	0	0
국 비	1,500				1,500			
도 비	449				449			
군 비	1,050				1,050			
민자등	2,001				2,001			

□ 실천계획

- 2016년 농산물 제2유통센터 건립
 - 건물신축 : 냉동고 2동, 저온저장고 5동
 - 선별라인 4식, 급속냉동시설

☐ 추진실적

- '16. 1월 : 농지전용 협의 완료
- '16. 2월 : 개발행위허가 수리
- '16. 2월 : 부지 기반 조성(부지 성토)
- '16. 6월 : 실시설계 완료

☐ 향후 추진계획

- '16. 6월 : 도 계약심사 의뢰
- '16. 7월 : 입찰 공고
- '16. 8월 : 착공
- '16. 10월 : 준공

축산농가 지원확대

관리번호	2-9				
담당부서	농축산유통과 (축산진흥담당)	담당자	정상근	추진상황	정상추진
사업기간	2015-2019	소요예산 (백만원)	13,345백만원	공정율	35%

○ 추진배경

- 축종별 현장 애로과제 지원으로 안정적인 축산업 기반조성
- 소비자가 믿고 찾는 고품질 안전축산물 생산 공급으로 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업량 : 한우축사 시설 보급 외 5과제
- 사업비 : 13,345백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	13,345	0	0	2,365	4,846	2,236	2,136	1,762
국비	1,284			80	996	48	80	80
도비	354			16	290	16	16	16
군비	4,792			1,007	1,214	974	892	705
민자등	6,915			1,262	2,346	1,198	1,148	961

□ 실천계획

○ 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
6과제		58개소	61개소	55개소	54개소	42개소

○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 개소, 대, 백만원)

구 분	계		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	270	13,345	58	2,365	61	4,846	55	2,236	54	2,136	42	1,762
한우축사 시설보급	48	2,500	10	500	8	500	10	500	10	500	10	500
젖소사육 환경개선	19	1,000	3	300	12	300	2	200	1	100	1	100
양돈사육 환경개선	22	240	10	120	5	36	3	36	3	36	1	12
TMR가공 시설지원	5	3,260	4	260	1	3,000						
조사료 장비	110	4,000	20	800	30	800	20	800	20	800	20	800
분뇨처리 스키로더	66	2,345	11	385	5	210	20	700	20	700	10	350

□ 추진실적

- 한우축사시설 보급
 - 축사리모델링 : 6개소, 300백만원(보조150, 자부담150)
- 젖소사육 환경개선 : 6개소, 68백만원(보조34, 자부담34)
- 양돈사육 환경개선 : 2대, 40백만원(보조20, 자부담20)
- 분뇨처리 스키드로더 보급 : 5대, 210백만원(보조92, 자부담118)

□ 향후 추진계획

- 젖소사육 환경개선 : 5개소, 95백만원(보조47, 자부담48)
- 양돈사육 환경개선 : 3대, 60백만원(보조30, 자부담30)
- 조사료 생산 장비보급 : 30대, 1,140백만원(보조280, 자부담860)
- TMR가공시설 지원 : 1개소, 3,000백만원(보조1,800, 자부담1,200)
- 분뇨처리 스키드로더 보급 : 3대, 126백만원(보조55, 자부담71)

농업기술과

2-10. 블루베리 재배단지 확대조성	154
2-11. 농기계임대 및 수리사업 확대	156
5-5. 귀농귀촌정책 적극 추진	158
7-4-3. 현장행정 강화	160

군수공약사항 추진실적(2016년 2/4분기)

[농업기술과]

1. 총 평

○ 농산물 수입개방에 대응한 새로운 소득 작목 블루베리 재배 확대조성은 블루베리묘목 지원 10ha 100%, 농기계 임대사업 및 수리사업은 3개소 90% 확대 설치하였으며, 도시민 인구유입을 위한 귀농귀촌 정책 사업은 TV자막광고 등 9개 사업 90%, 농기계 순회 수리 실적 114개 마을로 농업기술과 군수공약사항 4개 사업은 정상추진 되고 있음.

2. 총 괄

(단위 : 건)

총 건 수	완 료		추진 중		미 착 수	
	완 료	이행후 계속추진	정상추진	부진	보 류	폐 기
4		2	2			

○ 완 료

관리번호	제 목	완료연월일
	해당없음	

○ 부진 및 미착수

관리번호	제 목	비고
	해당없음	

블루베리 재배단지 확대조성

관리번호	2-10				
담당부서	농업기술과 (원예작물담당)	담 당 자	이민진	추진상황	정상추진
사업기간	2014-2018	소요예산	618백만원	공 정 율	100%

- 농산물 수입개방에 대응 새로운 소득작목 육성
- 새로운 대체 과수 확대 공급 및 기반조성으로 경영안정 도모

☐ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014. 7.~2018. 5.
- 사 업 량 : 80농가, 20ha(기조성 10ha, 확대조성 10ha)
- 사 업 비 : 618백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	618	0	35	583	0	0	0	0
국 비	200			200				
도 비	21			21				
군 비	239.5		17.5	222	0	0	0	0
민자등	157.5		17.5	140	0	0	0	0

☐ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	재배면적 확대	재배면적 확대 및 기반조성	고품질 블루베리생산	고품질 블루베리생산	고품질 블루베리생산	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
블루베리재배 단지확대조성	면적확대 1.1ha	면적확대 9ha, 선별기, 방초망, 포장박스 등 지원	블루베리생산 현장컨설팅	블루베리생산 현장컨설팅	블루베리생산 현장컨설팅	

□ 추진실적

- 2014 블루베리 재배 면적확대 : 1.1ha
- 2015 블루베리 재배 면적확대 : 9ha
- 블루베리 묘목 지원 : 53농가, 9ha, 144,211천원
- 블루베리 전용 상토 지원 : 51농가, 9ha, 97,915천원
- 블루베리 선별기 지원 : 34농가, 34대, 51,000천원
- 블루베리 박스 지원 : 43농가, 34,480박스, 78,732천원
- 블루베리 방초망 설치 지원 : 78농가, 19ha, 126,406천원
- 블루베리 방조망 설치 지원 : 3ha, 85,000천원

□ 향후 추진계획

- 고품질 블루베리 생산을 위한 재배기술교육 및 현장컨설팅 강화
: 토양관리, 정지전정, 시기별 시비, 수확적기 판단 등

□ 문제점 및 대책

- 재배면적 및 수입량 증가에 따른 가격 하락 우려
→ 현장컨설팅 강화로 고품질 블루베리 생산

농기계 임대 및 수리사업 확대

관리번호	2-11				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	이 강 수	추진상황	정상추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	5,950백만원	공 정 율	90%

- 사용일수가 적고 고가의 특수 농기계 임대로 농가 경영비 절감
- 농기계 임대 및 수리사업 확대로 농가 불편해소와 적기영농 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 농기계 임대사업소 3개소(의령, 중부, 동부)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 량 : 농기계 임대사업소 2개소 추가 및 수리사업 2개소 확대
- 사 업 비 : 5,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	5,950	0	1,250	1,800	2,240	330	330	0
국 비	1,920		500	500	920			
도 비	1,146		150	420	276	150	150	
군 비	2,884		600	880	1,044	180	180	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 임대 사업 확대	중부권 설치	양파마늘 전용 설치	동부농기계 임대사업소 증설	임대사업소 운영	임대사업소 운영	
농기계 수리 사업 확대	수리사업 실시(1개소)	수리시설 확대 개시 (2개소)	수리사업 실시(3개소)	수리사업 실시(3개소)	수리사업 실시(3개소)	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 임대사업	중부권 설치	양파마늘 전용 설치	동부농기계 임대사업소 증설 여성친화형 임대농기계 구입	임대농기계 구입	임대농기계 구입	
농기계 수리사업	수리사업 실시(1개소)	수리시설 확대 개시(2개소)	수리부품 및 장비 구입	수리부품 및 장비 구입	수리부품 및 장비 구입	

□ 추진실적

- 농기계 임대사업소 운영
 - 농기계 임대사업소 운영 : 3개소(의령, 중부, 동부)
 - 중부권 농기계 임대사업소 설치 : 2014년 완료
 - 임대농기계 구입 및 관리장비 구입
 - 임대농기계 수송차량 2대 구입 완료
 - 상·하차 리프트 1대 설치 완료
- 양파마늘 전용 농기계 임대사업소 설치
 - 임대농기계 보관창고 설치공사 준공 : 2015. 11.
 - 임대농기계 및 관리장비 구입 완료 : 2015. 12.
- 농기계 수리사업
 - 의령농기계 임대사업소 내 수리사업 실시
 - 수리사업 확대 개시(중부 및 동부 농기계 임대사업소) : 2015. 3. 2.

□ 향후 추진계획

- 농기계 임대사업소 운영
 - 동부농기계 임대사업소 증설 : 2016. 1. ~ 12.
 - 여성친화용 임대농기계 구입 : 2016. 1. ~ 12.

□ 문제점 및 대책

- 중부농기계 임대사업소 관리인력 부재
 - ⇒ 공무원1명 충원 건의

귀농·귀촌정책 적극 추진

관리번호	5-5				
담당부서	농업기술과 (귀농귀촌담당)	담당자	장동욱	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2014. 9 - 2018. 9	소요예산	2,891백만원	공정율	90%

- 도시민 및 은퇴자 적극유치로 지역경제 활성화 촉진
- 젊고 유능한 전문농업인 육성으로 농업 농촌 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2014. 9 ~ 2018. 9
- 사업량 : 9개 사업(홍보 3, 관리지원 6)
- 사업비 : 2,891백만원(국비568, 도비148.6, 군비800, 자부담 1,375)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	2,891.6		279	774.6	688	575	575	
국비	568		58	115	165	115	115	
도비	148.6		6	34.6	39	34.5	34.5	
군비	800		215	285	139	80.5	80.5	
민자등	1,375			340	345	345	345	

□ 실천계획

- 연차별 목표

구분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
귀농귀촌추진	유치지원 : 2개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업	유치지원: 3개사업
	정책지원 : 6개사업	정책지원 14개사업	정책지원 6개사업	정책지원 14개사업	정책지원 14개사업	정책지원 5개사업

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
전원마을기반구축	귀농인의 집 :2개소 귀농인문화행사:1회	귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:2회	전원마을기반조성:3개소 귀농인집 조성: 3개소	귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	귀농인집 조성: 3개소 귀농인문화행사:1회	귀농인집 조성: 1개소 귀농인문화행사:1회
귀농귀촌유입촉진	귀농박람회참가: 6회 두드림창업교육:3회 교육기관홍보:10회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	tv자막광고 : 1회 교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 2회	교육기관 홍보 : 10회 귀농귀촌박람회 참가:3회 두드림창업학교 : 1회
귀농귀촌창업지원	창업지원: 20개소 영농현장실습지원:10명 귀농귀촌안정지원8개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원5개소	창업지원:14개소 영농현장실습지원:6명 소득화모델개발:1개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원5개소	창업지원:30개소 영농현장실습지원:7명 소득화모델개발:1회 귀농귀촌 안정지원5개소	창업지원:10개소 영농현장실습지원:7명 귀농귀촌 안정지원5개소
도시민유치홍보	자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용: 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용: 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용: 1명 자율모임운영 : 1개회	기간제근로자 채용: 1명 자율모임운영 : 1개회	자율모임체 운영 :1개회

□ 추진실적

- 귀농.귀촌 지역정착 활성화 지원 : 14개소, 42백만원
- 귀농 예비정착을 위한 귀농인의 집 조성 : 2개소, 52백만원
- TV자막, 박람회 등 귀농.귀촌 홍보 활동 : 42백만원
- 귀농선도농가 소득모델 창출지원 : 1개소, 12백만원

□ 향후 추진계획

- 귀농인 마을 기초생활기반 조성지원 : 3개소, 150백만원
- 안정적 귀농.귀촌 지역정착 매뉴얼 제작 : 9백만원
- 귀농귀촌 신규농업인 교육운영 : 2회, 22백만원
- 도시민 유치 귀농귀촌 홍보 : 5회, 20백만원

현장행정 강화(농기계 순회수리)

관리번호	7-4-3				
담당부서	농업기술과 (농기계담당)	담 당 자	이강수	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2015 - 2018	소요예산	353백만원	공 정 율	100%

- 농기계 보유대수 증가에 따른 오지마을 순회수리교육 강화로 농업인 편의 도모
- 농기계 이용 및 안전교육으로 농기계 이용률 증대와 안전사고 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내 오지마을
- 사업기간 : 연중
- 사 업 량 : 연간 85개 마을 농기계 순회수리 교육 실시
- 사 업 비 : 353백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	353	0	63	65	70	75	80	0
국 비	0							
도 비	0							
군 비	353		63	65	70	75	80	
민자등	0							

□ 실천계획

- 연차별 목표

구 분	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	108개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년이후
농기계 순회 수리교육	108개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	85개마을 순회수리	

☐ 추진실적

- 2015년도 오지마을 농기계 순회교육 실시 : 114개마을

☐ 향후 추진계획

- 오지마을 농기계 순회교육 추진
- 2016년도 오지마을 농기계 순회교육 추진 : 85개마을
 - 2017년도 오지마을 농기계 순회교육 추진 : 85개마을
 - 2018년도 오지마을 농기계 순회교육 추진 : 85개마을
- 부품 및 공구구입 : 매년 구입