

【 2013년 3/4분기 】

# 군수 공약사업 추진상황 보고



# 목 차

<b>I. 사업현황 .....</b>	<b>1</b>
<b>II. 총괄 추진상황 .....</b>	<b>1</b>
<b>III. 실과소별 추진상황 .....</b>	<b>2</b>
□ 주민생활지원실 .....	5
□ 행   정   과 .....	25
□ 의병문화교육과 .....	33
□ 경제교통과 .....	49
□ 환경수도과 .....	61
□ 산림녹지과 .....	69
□ 건설도시과 .....	75
□ 재난관리과 .....	107
□ 보   건   소 .....	109
□ 농업정책과 .....	113
□ 농축산유통과 .....	117



# 민선5기 군수공약사업 추진상황

## (2013. 3/4분기)

### I

#### 사업현황 : 5개 분야 52건

- ① 농민이 부자되는 의령 : 6건
- ② 경제가 살아 움직이는 의령 : 5건
- ③ 모두가 행복한 복지 의령 : 12건
- ④ 아름다운 전원도시 의령 : 19건
- ⑤ 지역현안 사업의 확실한 마무리 : 10건

### II

#### 총괄 추진상황

<평균:70%>

(단위 : 건)

공 약 분 야	건수	사업 추진현황			비고
		완 료 (완료,이행 후계속추진)	추진중 (정상·일부 추진)	미착수 (보류,폐기)	
합 계	52	20	31	1	
농민이 부자되는 의령	6	2	4		
경제가 살아 움직이는 의령	5	2	3	0	
모두가 행복한 복지 의령	12	6	6		
아름다운 전원도시 의령	19	6	12	1	
지역현안 사업의 확실한 마무리	10	4	6		

### Ⅲ

## 실과소별 추진상황

(2013. 10월말 현재)

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
주민생활 지 원 실	노인복지담당	3- 1	경로당 태양광 설치사업	완료	100
	노인복지담당	3- 2	노인복지기금 20억원 목표 조성	정상추진	75
	사회복지담당	3- 3	장애인 및 임산부 편의시설 대폭 확대	정상추진	40
	여성아동 청소년담당	3- 4	영유아 교육 및 보육지원	정상추진	50
	여성아동 청소년담당	3- 5	가족친화센터 건립	완료	100
	사회복지담당	3- 6	장애인용 휠체어 택시 확대	이행후 계속추진	100
	여성아동 청소년담당	3- 7	청소년 지원센터 설치·운영	이행후 계속추진	100
	노인복지담당	5- 8	의령 노인복지관 건립	완료	100
	사회복지담당	5- 9	동부 사회복지관 건립	완료	100
행 정 과	교육대외협력담당	3- 9	인재육성 장학기금 100억원 목표 조성	정상추진	73
	교육대외협력담당	3-10	관내 학생 무상급식 확대	이행후 계속추진	100
	교육대외협력담당	3-11	중·고교 기숙사 확대	일부추진	10
의병문화 교 육 과	의병문화예술담당	2- 5	전통한자병풍산업육성(봉수한지, 궁류병풍)	완료	100
	의병체육시설담당	3- 8	남강변 레포츠 기반 조성	정상추진	75
	의병체육시설담당	4-14	가례주차장 확보	완료	100
	의병체육시설담당	4-15	칠곡 생활공원(운동장) 조성	정상추진	45
	의병체육시설담당	4-16	대의 공설운동장 조성	정상추진	80
	의병체육시설담당	4-17	화정중학교 리모델링	정상추진	70
	의병체육시설담당	4-18	정곡공설운동장 잔디조성	완료	100
경제교통과	상공담당	2- 1	채래시장 활성화 사업	정상추진	90
	경제산업담당	2- 2	동부지역 기업체 근로자 기숙사 건립	정상추진	55
	경제산업담당	2- 3	권역별 산업단지조성(부림, 정곡, 의령무전)	정상추진	75
	일자리창출담당	2- 4	일자리 창출 노인500개, 청년500개	이행후 계속추진	100
	상공담당	4-13	풍력발전단지 조성사업 추진	보류	30

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
환경수도과	환경관리담당	4- 9	곤충생태 학습관 건립	정상추진	30
	하수도담당	4-10	궁류 마을하수도 정비사업	정상추진	30
	상수도담당	5- 7	낙동강변 여과수 개발 맑은물 공급	정상추진	35
산림녹지과	산림보호담당	4-11	의령 북산 생태 산책로 조성	정상추진	80
	공원녹지담당	4-12	15만그루 나무심기 경남의 허브도시 조성	완료	100
건설도시과	지역개발담당	4- 1	자전거도로 연결교량 및 쉼터조성	정상추진	15
	농업기반담당	4- 2	자굴산권역 농촌마을 종합개발사업	완료	100
	농업기반담당	4- 3	갑을골권역 농촌마을 종합개발사업	정상추진	75
	농업기반담당	4- 4	신전권역 농촌마을 종합개발사업	정상추진	45
	농업기반담당	4- 5	용덕면 용수부족해소 및 완벽한 배수	정상추진	20
	도로담당	4- 6	궁도장(홍의정)도로 확·포장	완료	100
	농업기반담당	4- 7	지정면 남재들 정비사업	완료	100
	도로담당	4- 8	중부 내륙 철도 의령역사 유치	정상추진	15
	농업기반담당	4-19	유곡천 수변공원 개발	정상추진	35
	도로담당	5- 1	함양↔의령↔울산간 고속도로 조기 건설	정상추진	12
	도로담당	5- 2	국도20호선 의령↔정곡간 확장 공사	정상추진	30
	도로담당	5- 3	지방도 1041호선(지정면 마산↔유곡면 세간)확장 공사	정상추진	30
	신시가지 조성담당	5- 4	의령 신 시가지 조성	정상추진	55
	도시계획담당	5- 5	의령읍 소도읍 육성사업 추진	정상추진	90
	농업기반담당	5- 6	서암저수지 증고사업 추진 맑은 물 공급	완료	100
재난관리과	하천담당	3-13	지정 기강나루 조성	완료	100
보 건 소	보건행정담당	5-10	의령군립노인전문병원 건립	완료	100
농업정책과	농정담당	1- 1	농업인 소득지원기금 500억원 목표 조성	정상추진	98
농축산유통과	유통지원담당	1- 2	농산물 종합유통센터 운영	이행후 계속추진	100
	가축위생담당	1- 3	친환경 가축분뇨 자원화사업	정상추진	10
	축산진흥담당	1- 4	대규모 유기축산단지 조성	정상추진	70
	축산진흥담당	1- 5	TMR 배합분배기 지원	정상추진	90
	농촌자원담당	1- 6	농산물 가공센터 설치	이행후 계속추진	100





---

# 주민생활지원실

---

3-1	경로당 태양광 설치사업	p 6
3-2	노인복지기금 20억원 목표 조성	p 8
3-3	장애인 및 임산부 편의시설 대폭 확대	p10
3-4	영유아 교육 및 보육지원	p12
3-5	가족친화센터 건립	p14
3-6	장애인용 휠체어 택시 확대	p16
3-7	청소년 지원센터 설치·운영	p18
5-8	의령 노인복지관 건립	p20
5-9	동부 사회복지관 건립	p22

## 경로당 태양열 설치사업

관리코드	3-1	주관부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	추진상황	완료
사업기간	2012년-2013년	소요예산	696백만원	공정률	100%

고령화에 따른 경로당 이용증가와 고유가 시대에 에너지 절약을 위해  
경로당에 태양광 등 신재생에너지 보급 추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 서신경로당 등 16개소
- 사업기간 : 2012년 ~ 2013년
- 사업량 : 태양열 16개소
- 연차별사업비 : 696백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	696				696			
국비	348				348			
도비								
군비	348				348			
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
경로당 태양열 설치			사업장소 선정 및 설치시행	사업완료		

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
대상지 선정			읍면 경로당 수요조사			
사업추진			사업 착공	사업 완료		

## □ 추진실적

- 경로당 태양열 보급 수요조사 : 2011. 2 ~ 3월
- 경로당 태양열 보급 대상 선정 : 2011. 3월
- 국비 지원 신청 : 2011. 3월
- 경로당 태양열 보급사업 공개평가 보고 : 2011. 7월
- 국비지원 확정 : 2011. 10. 6.(국비 348백만원, 군비 348백만원)
- 실시설계 완료 : 2012. 6. 1.
- 일상감사 요청 : 2012. 6. 18.
- 일상감사 완료 : 2012. 6. 19.
- 도 계약심사 요청 : 2012. 7. 2.
- 도 계약심사 완료 : 2012. 7. 9.
- 사업시행 및 시행의뢰 : 2012. 7. 25.
- 사업 착공 : 2012. 09. 03 ~ 2012. 12. 26.
- 설계변경 및 공사기간 연장 시행 : 2012. 11. 15 ~ 2013. 01. 25.
- 사업 준공완료 : 2013. 2. 20
- 사용설명을 위한 주민설명회 개최 : 2013. 3. 11 .~ 3. 14

## □ 향후 추진계획

- 지속적인 관리로 경로당 에너지 절감 효과 극대화

## 노인복지기금 20억원 목표 조성

관리코드	3-2	주관부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2011년-2014년	소요예산	1,000백만원	공정률	75%

충분한 재원확보를 통해 지속적이고 안정적인 노인복지서비스 제공으로 실질적인 노인복지 증진 실현

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2011 ~ 2014년
- 사업량 : 기금 2,000백만원 조성
  - 기 확보액 : 1,500백만원
  - 추가확보액 : 500백만원
- 연차별사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	2,000	1,000			300	300	400	
국비								
도비								
군비	2,000	1,000			300	300	400	
민자 등								

#### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
기금 2,000 백만원 조성	1,000백만원 조성	0	300백만원 추가조성	300백만원 추가조성	400백만원 추가조성	

#### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
기금전출	1,000백만원	0	300백만원	300백만원	400백만원	
기금조성	1,000백만원	1,000백만원	1,300백만원	1,600백만원	2,000백만원	

## □ 추진실적

- 연차별 기금 확보 계획 수립
- 2013. 1. 25 : 200백만원 기금조성
- 2013년 이자발생금액 90백만원 기금조성

## □ 향후 추진계획

- 2014년 상반기 : 2014년 본예산 400백만원 기금조성

## 장애인 및 임산부 편의시설 대폭 확대

관리코드	3-3	주관부서	주민생활지원 (사회복지담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2013년-2014년	소요예산	50백만원	공정률	40%

규격에 맞지 않거나, 미설치되어있는 공공기관 편의시설을 개보수하여 장애인 및 임산부 편의증진 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 읍면사무소 및 보건지소
- 사업기간 : 2013년~2014년
- 사업량 : 33개소 예정(장애인 주차구역 및 경사로 개보수)
- 연차별 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	50					50		
국비								
도비								
군비	50					50		
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
장애인주차 구역 및 경사로 개보수				50백만원		

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
전수조사				대상관공서 편의시설 전수조사		
사업추진				50백만원		

## □ 추진실적

- 2012. 1월 : 읍면사무소 편의시설 전수조사 실시 ⇒ 부적합 편의시설 파악완료
- 2013. 1월 : 20백만원 확보
- 2013. 3월 : 읍면사무소 및 보건지소(총 33개소) 전수조사 완료
- 2013. 7월 : 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 개선사업 추진계획 완료
- 2013. 7월 : 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치 및 개보수대상 재확인
- 2013. 9월 : 계약 체결 및 사업 착공

## □ 향후 추진계획

- 2013년 10월 : 사업 완료
- 2014년 상반기 : 추가예산 확보(30백만원)

## □ 문제점 및 대책

- 군 예산 부족으로 일부 사업비만 확보하여 사업 추진→2014년 본예산에 추가 예산 확보하여 추진

# 영유아 교육 및 보육지원

관리코드	3-4	주관부서	주민생활지원실 (여성아동청소년담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년-2014년	소요예산	44백만원	공정률	50%

관내 어린이집 재원아동의 균형 있고 위생적인 급식을 위한 추가 간식비를 지원하여 영·유아 건전육성 기여 및 보육환경을 개선하고자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 전 어린이집(12개소)
- 사업기간 : 2013 ~ 2014
- 사업량 : 관내 주민등록 재원아동 453명 (간식비 4,000원 월/1인)
- 사업비 : 44백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	44					22	22	
국비								
도비								
군비	44					22	22	
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
간식비지원 (관내주소 재원아동)				22 만원 (인/월4,000원)	22만원 (인/월4,000원)	

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
예산확보				22백만원	22백만원	
간식비 지원				인/월4,000원	인/월4,000원	



## □ 추진실적

- 보육시설 지원 계획 수립 : 2011. 3. 29.
- 2013년 본예산 확보(22,080천원)
- 2013년 어린이집 재원아동 간식비 지원 중

## □ 향후 추진계획

- 보육시설 재원아동 수에 따라 월별 보조금 지원

# 가족친화센터 건립

관리코드	3-5	주관부서	주민생활지원실 (여성아동청소년담당)	추진상황	완료
사업기간	2012년	소요예산	900백만원	공정률	100%

여성들의 능력개발과 결혼이민자의 가족친화생활공간 조성을 통한 다문화가족의 안정적인 정착도모 및 지역민의 다문화 인식개선의 계기 마련

## □ 사업개요

- 위 치 : 부림면 신반리 380-9, 380-10번지, 936m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2012. 2 ~ 2012. 12
- 사업량 : 부지 936m<sup>2</sup>, 건축물 354m<sup>2</sup>(지상 2층)
- 사업비 : 900백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	900				900			
국비								
도비								
군비	900				900			
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
가족친화센터 부지매입 및 건립		건립 변경 계획 수립 (11월)	사업추진	준공 (4월말)		

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
건립계획수립		사업위치 및 사업비 변경				
건립부지매입 및 사업추진			사업추진			
가족친화센터 건립				가족친화센터 준공(4월말)		

## □ 추진실적

- 가족친화센터 건립 변경계획 수립(위치, 사업비) : 2011. 11. 10.  
[부림면 감암리 929외 1필지(군유지) 710백만원 → 신반시장내, 920백만원]
- 가족친화센터 건립 계획수립(부지선정) : 2012. 2. 15.  
[부림면 신반리 380-9(답) 149m<sup>2</sup>, 380-10(대) 787m<sup>2</sup> 박봉철]
- 가족친화센터 건립부지 매입 보상금지급 : 2012. 3. 5.  
[2필지 936m<sup>2</sup> 237백만원]
- 가족친화센터 건립공사 시행의뢰 및 입찰공고 : 2012. 6. 18.  
[공사전자입찰공고 기간 : 2012. 6.18.~6.26.]
- 가족친화센터 건립공사(통신분야) 계약 : 2012. 6. 29.  
[(주)에스정보통신, 9백만원]
  - 착 공 : 2012. 7. 1.
  - 준공예정 : 2012. 12. 27.
- 가족친화센터 건립공사(전기분야) 계약 : 2012. 7. 6.  
[현대전기공사, 36백만원]
  - 착 공 : 2012. 7. 9.
  - 준공예정 : 2013. 1. 4.
- 가족친화센터 건립공사(건축분야) 계약 : 2012. 7. 9.  
[(주)마디, 315백만원]
  - 착 공 : 2012. 7. 12.
  - 준공예정 : 2013. 1. 7.
- 공사기간 연장 : 2012. 12.
  - 당초 : 2012. 7. 9.~2013. 1. 7.
  - 변경 : 2012. 7. 9.~2013. 2. 28.(동절기 시공 중지)
- 가족친화센터 준공 : 2013. 4. 28.
- 센터 명칭 변경 : 가족친화센터→**가족문화센터**
- 다문화가족지원센터 이전 : 2013. 6. 26.
- 가족문화센터 개소 및 운영 : 2013. 9월경

# 장애인용 휠체어 택시 확대

관리코드	3-6	주관부서	주민생활지원 (사회복지담당)	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2010년-2014년	소요예산	211백만원	공 정 룰	100%

- 장애인용 휠체어택시확대를 통하여 장애인의 이동편의 증진 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군
- 사업기간 : 2010년~2014년
- 사 업 량 : 휠체어택시 2대 운영
- 연차별 사업비 : 211백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	211	79		79	40	45	45	
국 비								
도 비								
군 비	211	79		79	40	45	45	
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
휠체어택시 2대 운영	1대운영	2대운영	2대운영	2대운영	2대운영	2대운영

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
차량구입	1대 교체	1대 추가구입 (39백만원)				
운영비 지원		40백만원	40백만원	45백만원	45백만원	45백만원

## □ 추진실적

- 2011년 3월 1대 구입 운행 (2대 운영)
- 차량운영을 위한 운영비 지원(40,000천원)
- 2013년 휠체어택시 운영비 45,000천원 지원

## □ 향후 추진계획

- 장애인용 휠체어택시 홍보 및 운영 지원

## 청소년 지원센터 설치.운영

관리코드	3-7	주관부서	주민생활지원실 (여성아동청소년담당)	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2010년-2014년	소요예산	799백만원	공 정 율	100%

- 가출 . 학업중단 . 인터넷중독 . 학교폭력 등 위기에 처한 청소년을 대상으로 상담, 교육, 연구 프로그램 개발 등의 종합적인 청소년 서비스 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 의령로8길 44 종합사회복지관 3층
- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 사 업 량 : 1개소(사무실, 북카페, 상담실, 청소년 쉼터 등)
- 연차별 사업비 : 938백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	938		120	141	213	230	234	
국 비	130			10	40	40	40	
도 비	43		9	10	9	6	9	
군 비	765		111	121	164	184	185	
민자 등								

#### ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
	추진 완료					

#### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
	추진 완료					

## □ 추진실적

- 청소년 및 학부모 대상 상담, 각종 심리검사 실시 : 12,194명
- 청소년동반자 2명 찾아가는 상담 실시
- 학교폭력상담사 1명 2개교(신반정보고·신반중학교) 파견.지원
- 초.중.고생 및 교사, 유관기관, 민간인 대상 아웃리치 실시 : 2,395건
- 청소년상담복지센터 및 청소년 보호 홍보물 배포 : 13,652부

## □ 향후 추진계획

- 위기 청소년 통합지원 서비스 운영 강화
- 청소년 동아리 활동 운영 및 지원

## 의령 노인복지관 건립

관리코드	5-8	주관부서	주민생활지원실 (노인복지담당)	추진상황	완료
사업기간	2010년-2011년	소요예산	2,000백만원	공정률	100%

노인들의 즐거운 노후생활을 위한 여가선용 및 휴식공간과 저소득 노인들이 이용하는 무료 경로식당의 시설 현대화로 쾌적한 환경제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 서동리 534외 6필지
- 사업기간 : 2010. 9월~2011. 9월
- 사업량 : 연면적 926.94㎡(지상 3층)
- 사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	2,000			2,000				
국비	264			264				
도비								
군비	1,736			1,736				
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
노인복지관 건립	설계 및 공사착공	공사준공				

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
실시설계	설계완료					
사업추진	공사착공 (2010.9월)	공사완료 (9월)				



## □ 추진실적

- 보건소 및 노인복지관 실시설계 용역 : 2009. 6월 ~ 12월
- 보건소 및 노인복지관 계약 완료 및 공사착공 : 2010. 9월
- 공사완료 : 2011. 9월

## □ 향후 추진계획

- 노인복지관 지속 운영 및 관리

## 동부 사회복지관 건립

관리코드	5-9	주관부서	주민생활지원실 (사회복지담당)	추진상황	완료
사업기간	2010년-2011년	소요예산	1,579백만원	공정률	100%

- 건물이 노후되고 공간이 협소하여 지역주민의 복지욕구 충족 미흡
- 다양한 계층의 문화생활 등 여가선용과 복지증진의 공간 확보

### □ 사업개요

- 위치 : 의령군 부림면 신반리 1032번지
- 사업기간 : 2010. 4월 ~ 2011. 2월
- 사업량 : 787.89㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사업비 : 1,579백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	1,579	55	1,008	516				
국비	1,200		793	407				
도비								
군비	379	55	215	109				
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
동부사회 복지관 준공	실시설계완료, 입찰공고 및 계약 공사착공	복지관 준공 및 개관식				

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
공사설계	설계완료					
사업추진	계약완료 및 착공	공사준공 및 개관식				

## □ 추진실적

- 기본 및 실시설계 완료 : 2009. 9. 28.
- 경상남도 계약심사 완료 : 2010. 3. 4.
- 입찰공고 : 2010. 3. 18.
- 착 공 : 2010. 4. 1.
- 준 공 : 2011. 2. 23.
- 개관식 개최 : 2011. 3. 31.
- 동부사회복지관 무기계약근로자 배치(2명) : 2011. 4월

## □ 향후 추진계획

- 동부사회복지관 지속 운영 및 관리



---

# 행 정 과

---

**3- 9 인재육성 장학기금 100억원 목표 조성 p26**

**3-10 관내 학생 무상급식 확대 p28**

**3-11 중·고교 기숙사 확대 p30**

# 인재육성 장학기금 100억원 목표 조성

관리코드	3 - 9	주관부서	행정과 (교육대외협력담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2011년-2015년	소요예산	5,000백만원	공정율	73%

- 장학기금 50억→100억원 확대조성으로 장학금 수혜 확대 추진
- 지역인재 육성 및 타지역 우수학생 유치

## □ 사업개요

- 장학기금 조성 : 50억원 달성(2009.12) ⇒ 100억원 확대 조성 목표
- 현 조성액 : 7,321백만원 조성(2013. 6월말 기준)
- 사업기간 : 2011년~2015년
- 조성계획 : 2015년까지 연차별로 장학기금 조성 운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	10,000	5,000	0	100	1,100	1,100	1,300	1,400
국 비								
도 비								
군 비	10,000	5,000	-	100	1,100	1,100	1,300	1,400
민자 등								

### ○ 연차별 목표

(단위 : 백만원)

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
장학기금 100억 조성	5,000	100	1,100	1,100	1,300	1,400

### ○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 백만원)

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
조성목표액 출연금 확보	5,000	100	1,100	1,100	1,300	1,400

## □ 추진실적

- 의령군 장학기금 50억원 확보완료 : 2009.12.30
- 2013년 6월 현재 7,321백만원 조성(총수입 7,515, 지출 194)
  - 2013년 군출연 목표액 1,100백만원 정기에탁 실시
- 매년 장학금 지급
  - 2012년 : 199백만원 지급(교사 및 학생 160명)
  - 2013년 : 194백만원 지급(교사 및 학생 160명)

## □ 향후 추진계획

- 2014년 이후 장학기금 조성 목표액 달성을 위한 예산확보
  - 2014년 1,300백만원 본예산 편성 요청
  - 2015년 1,400백만원

## 관내 학생 무상급식 확대

관리코드	3 - 10	주관부서	행정과 (교육대외협력담당)	추진상황	이행후계속추진
사업기간	2012년	소요예산	661백만원	공정율	100%

- 2011년부터 급식재원 분담(도30%, 교육청30%, 군40%)으로 관내전체학교 학생 무상급식 실시

### □ 사업개요

- 무상급식 : 급식재원 균형분담(도30%,군40%,교육청30%)으로 추진
- 관내 전체학교 무상급식 추진 : 24개교(2,491명)
- 2013년 학교급식 지원 심의위원회 의결에 따라 급식경비 지원(3월)
- 사업비 : 1,463백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	4,319.5	0	0	1,306	1,550.5	1,463	0	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,179.5	-	-	354	424.5	401	-	-
군비	1,960.5	-	-	598	701.5	661	-	-
교육청	1,179.5	-	-	354	424.5	401	-	-

※ 도30% : 군40% : 교육청30% 분할지원으로 매년 지원 금액이 변경 됨.

- 연차별 목표

(단위 : 백만원)

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
친환경 무상 급식 실현	-	598	701	661	700	700

- 연차별 세부추진계획

(단위 : 백만원)

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
친환경 무상급식 확대	-	598	701	661	시군분담금 +우수식재료+ 운송비	시군분담금 +우수식재료+ 운송비



## □ 추진실적

- 2011년부터 관내 전체학교 학생에 대한 무상급식 시행
- 2013년 급식경비 지원 : 24개교 2,491명, 660,911천원 지원
  - 무상급식(군비)지원 : 534,170천원
  - 우수 농축산물 구입비 지원 : 116,841천원
  - 소규모 벽지학교 식재료 운송비 지원(3개교) : 9,900천원

## □ 향후 추진계획

- 2013년 연중 : 학교급식 추진현황 수시 점검 실시
- 2014년 급식지원계획 검토
  - 2014년 학교급식지원계획 시달 2013.9.11.(담당과장회의)
  - 2014년부터 군비분담사업에서 도비보조사업으로 전환
  - 시도비 식품비의 50%로 조정하여 교육청과 협의 진행

## 중.고교 기숙사 확대

관리코드	3 - 11	주관부서	행정과 (교육대외협력담당)	추진상황	일부추진
사업기간	2012년~2015년	소요예산	950백만원	공정율	10%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학교기숙사 시설 확충으로 지역우수학생 외부 전출 방지 및 외부학생 우리군 전입 증가 추진</li> <li>○ 장거리 통학학생들의 통학시간 감소와 학습시간 증가로 교육력 향상</li> </ul>					

### □ 사업개요

- 사업대상 : 관내 중.고교 기숙사시설 증축대상학교, 미설치 학교 등
- 사업기간 : 2012년~2015년 이후까지
- 사업비 : 950백만원
- 사업목적 : 기숙사 시설확충을 통한 지역우수학생 유출방지 및 외부 우수 학생 유입기대와 장거리 통학생 학습시간 증가로 기초학력 증진  
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	950	0	0	0	500	0	0	450
국비								
도비								
군비	900				500			400
교육청	50							50

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
기숙사 증축, 중학교 기숙사 신축		증축대상학교 의견수렴	신반정보고 기숙사 증축 계획수립	신반정보고 기숙사 증축 교육청 연계추진	중학교 기숙사 신축에 대한 각계 단체 협조 요청	중학교 기숙사 신축추진

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
증축 및 신축		증축계획의견수렴(고1개소)	대상학교와 교육청 협조 요청	교육청과 연계 기숙사 증축 지원	기숙사 신축 동향 및 협조요청(중1개소)	중 1개소 기숙사 신축 추진

## □ 추진실적

- 기숙사 완비 : 의령고 2관(110명), 의령여고 1관(80명), 신반정보고 1관(36명)
- 신반정보고 기숙사 증축 필요성 도교육청 지원 건의
  - 계획인원 24명이나 현 기숙사 배정인원 36명으로 기숙사 내부 일부 개조사용
- 도교육감 초도 방문 시 기숙사 증축 건의(2011.05)
- 도교육청 방문 기숙사 증축관련 건의(2011.08) : 시설지원과장 면담
- 기숙사 증축에 대한 도교육청 지원에 따른 보조금 지원계획 수립(대응사업)
- 학생수 감소현상으로 추가 증축계획 수정
  - 현기숙사 리모델링으로 학습실 및 독서실 설치 : 도교육청 건의

## □ 향후 추진계획

- 지정중학교 기숙사 신축 추진중이나 도교육청 지원 어려움
  - 지역 향우, 총동창회 등을 통한 기숙사 건립기금 조성운동 전개

## □ 문제점 및 대책

- 기숙사 신.증축에 관한 사항은 도교육청의 지원의사가 중요 사항이므로 도교육청 및 학교의 노력이 필요



---

# 의병문화교육과

---

2- 5	전통 한자병풍산업 육성(봉수한지, 궁류병풍)	p34
3- 8	남강변 레포츠 기반 조성	p36
4-14	가례주차장 확보	p38
4-15	칠곡 생활공원(운동장) 조성	p40
4-16	대의 공설운동장 조성	p42
4-17	화정중학교 리모델링	p44
4-18	정곡공설운동장 잔디조성	p46

## 전통 한지 · 병풍산업 육성

관리코드	2 - 5	주관부서	의병문화교육과 (의병문화예술담당)	추진상황	완료
사업기간	2011년-2012년	소요예산	200백만원	공정율	100%

- 전통 한지 · 병풍산업 육성을 통한 한지의 발상지로서의 명성을 회복하고 전통 한지 · 병풍산업 육성으로 주민 소득 증대 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 봉수면 한지체험관, 궁류면 전통문화체험장
- 사업기간 : 2011년 ~ 2012년
- 사업량 : 한지 · 병풍 · 공예품 전시판매장 설치(봉수1, 궁류1)
- 연차별 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	200			200				
국비	100			100				
도비	30			30				
군비	70			70				
민자 등								

#### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
한지체험관		운영계획 수립	체험관운영			
전통문화 체험관		체험관준공	체험관운영			

#### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
한지체험관		운영계획 수립	체험관운영			
전통문화 체험관		체험관준공	체험관운영			

## □ 추진실적

- 전통한지 체험장 및 전시관 활성화 운영계획 수립
- 전통문화 체험장 및 전시판매장 설치사업 준공
- 의령한지·병풍축제 개최 (2011년 제5회, 2012년 제6회)
- 전통한지 체험장 및 전통문화 체험장 운영

## □ 향후 추진계획

- 제7회 의령한지·병풍축제 개최 : 2013년
- 전통한지 체험장 및 전시관 리모델링 추진 : 2013년
  - 국사봉 권역단위 종합정비사업 기본계획 반영(2012년)
  - 소요예산 : 305백만원

## □ 문제점 및 대책

- 한지 및 병풍 수요 감소추세로 판로개척 및 판매에 어려움이 다소 있음
- 전시 판매장 설치·운영시 판매·관리에 대한 전담인력이 필요하나 한지·병풍 제작자 및 단체가 없어 자체 운영이 어려운 실정임

# 남강변 레포트 기반조성

관리코드	3-8	주관부서	의병문화교육과 (의병체육시설담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년-2014년	소요예산	1,268백만원	공정율	75%

- 수려한 자연경관을 간직한 남강변에 옛 뱃길 복원 및 의병전승지 등 역사문화 자원과 연계 수상레포츠 시설을 설치 관광자원화 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 화정면 화양리 일원
- 사업기간 : 2012 ~ 2014
- 사업량 : 수련시설 및 주차장 조성 1식
- 연차별 사업비 : 1,268백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	1,268	918			50	300		
국비								
도비	250	250						
군비	968	668			50	300		
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
■수련시설 조성 ■주차장 조성	수련시설 조성완료		수련시설 건물 도색 및 외곽 울타리 정비	주차장 조성 및 특구계획 변경	기반시설 정비 및 사업완료	

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
수련시설 조성	완료					
주차장 조성				손실보상협의 및 사업추진		
기반시설 정비					기반시설정비 및 사업완료	



## □ 추진실적

- 공유재산관리계획 승인 등 행정절차 이행 : 2009. 11
- 남강수상레포츠단지 수련시설 조성 완료 : 2009. 12
- 남강수상레포츠단지 주차장 조성계획 수립 : 2010. 11
- 주차장 (예정)부지 주변정비 : 2011. 3
- 남강수상레포츠단지 정비사업 발주 및 계약 : 2012. 6

## □ 향후 추진계획

- 주차장 조성 : 2014. 1
- 특구계획 변경 및 기반시설 정비 : 2013 ~ 2014

## □ 문제점 및 대책

- 의령친환경레포츠파크 특구로 지정되어 사업추진을 위한 특구계획 승인 (토지이용계획)을 득하여야 하고 주차장 조성에 따른 사업비가 2013년 예산에 반영되지 않아 사업추진 애로

## 가례주차장 확보

관리코드	4-14	주관부서	의병문화교육과 (의병체육시설담당)	추진상황	완료
사업기간	2012년-2013년	소요예산	50백만원	공정율	100%

- 가례공설운동장에 축구 전지훈련 등 각종 행사시 주차공간 부족으로 운동장 이용객 불편 및 안전사고 위험이 있어 주차장 설치로 편의도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 가례면 대천리 631-2번지
- 사업기간 : 2012 ~ 2013
- 사업량 : 주차장 설치 50면(A=850m<sup>2</sup>)
- 연차별 사업비 : 50백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	50					50		
국비								
도비								
군비	50					50		
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
주차장 조성	부지매입 완료			주차장 조성 1식		

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
주차장 조성	부지매입 완료			실시설계 및 사업추진		

## □ 추진실적

- 주차장 조성부지 매입완료 : 2010. 10.
- 주차장 조성부지 평탄작업 완료 : 2011. 4.
- 실시설계 및 사업추진 : 2013. 3.
- 주차장 조성 사업완료 : 2013. 6.

## 칠곡생활공원(운동장) 조성

관리코드	4-15	주관부서	의병문화교육과 (의병체육시설담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2011년-2014년	소요예산	2,100백만원	공정율	45%

- 칠곡면민의 숙원사업인 공설운동장을 조성하여 생활체육 저변확대 및 문화체육 공간으로 활용 주민화합 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 칠곡면 신포리 437-2번지 일원
- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 사업량 : 운동장 1면, 주차장 및 본부석 1식
- 연차별 사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	2,100			200	200	840	860	
국비	360						360	
도비	100			100				
군비	1,640			100	200	840	500	
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
운동장 조성		<ul style="list-style-type: none"> <li>부지확정</li> <li>실시설계</li> <li>행정절차이행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1차 부지매입</li> <li>1차분(진입도로및주차장확포장공사)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>잔여지 부지매입및2차분(운동장조성)사업추진</li> </ul>	사업완료	

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
부지조성	부지확정					
행정절차이행		공유재산관리계획 및 투융자심사 완료				
실시설계		실시설계 용역발주				
부지매입			1차분 매입	잔여지 매입		
공사추진			1차분(진입도로및주차장확포장공사)	2차분(운동장조성)	운동장조성(화장실, 본부석 등)	

## □ 추진실적

- 운동장 조성부지 확정 : 2011. 6.
- 실시설계용역 발주 : 2011. 9.
- 지방재정 투융자심사 : 2011. 10.
- 공유재산관리계획 승인 : 2011. 12.
- 1차분(진입도로 및 주차장 확포장공사) 발주 : 2011. 12.
- 1차분 편입부지 감정평가 및 손실보상 완료 : 2012. 2. ~ 6.
- 1차분 사업 완료 : 2012. 12.
- 2차분(운동장 조성) 부지매입 추진 : 2013. 3 ~

## □ 향후 추진계획

- 2차분 실시설계 및 공사착수 : 2014. 1

## 대의공설운동장 조성

관리코드	4-16	주관부서	의병문화교육과 (의병체육시설담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2010년-2013년	소요예산	3,000백만원	공정율	80%

- 주민 여가선용 및 체력증진을 위한 공설운동장을 조성하여 생활체육 저변확대 및 문화체육 공간으로 활용 주민화합 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 대의면 마쌍리 741-1번지 일원
- 사업기간 : 2010 ~ 2013
- 사업량 : 운동장 1면, 주차장 및 본부석 1식
- 연차별 사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	3,000			80	750	675	495	
국비	768				300	270	198	
도비	0							
군비	2,232	700	300	80	450	405	297	
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
운동장 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1차보상 완료</li> <li>■ 실시설계</li> <li>■ 행정절차 이행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 군계획시설(체육공원)실시계획인가</li> <li>■ 1차부지정지 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2차부지정지 및 운동장 조성</li> <li>■ 잔여지매입</li> </ul>	시설물 조성 사업추진		

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
부지조성	1차부지매입		2차부지매입			
행정절차이행	공유재산 관리계획 및 투융자심사 완료					
실시설계	실시설계 용역					
공사추진		1차부지정지	2차부지정지 및 운동장 조성	시설물 조성		

## □ 추진실적

- 편입부지 손실보상 협의완료(1차분) : 2009. 7.
- 군계획시설(체육공원) 실시계획 인가 : 2011. 3.
- 1차분 운동장 부지정지 완료 : 2011. 6.
- 실시설계 보완 : 2012. 2. ~ 3.
- 2차분 편입부지 감정평가 및 손실보상 협의 중 : 2012. 3. ~ 8.
- 2차분 부지정지 및 운동장조성 사업발주 및 계약 : 2012. 4.
- 2차분 부지정지 및 운동장조성 사업착공 : 2012. 5.
- 1차분(운동장 조성) 사업완료 : 2013. 4.
- 2차분(본부석 및 주차장) 사업추진 : 2013. 5.

## □ 향후 추진계획

- 운동장 외 공원조성 추진 : 2014. 1. ~

## □ 문제점 및 대책

- 실시계획인가(전체구역에 대한 농업진흥구역 해제 및 농지전용 협의)가 완료된 상태이나 잔여부지 미매입시 사유재산 침해의 문제가 발생
  - 잔여부지 매입에 따른 사업비(군비) 반드시 확보에 노력

# 화정중학교 리모델링

관리코드	4-17	주관부서	의병문화교육과 (의병체육시설담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2011년-2013년	소요예산	2,000백만원	공정율	70%

- (구)화정중학교를 공설운동장 및 취미활동 공간으로 개 . 보수하여 지역민의 건전한 여가선용과 체력증진의 공간으로 제공코자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 화정면 상정리 601-2번지 (구)화정중학교
- 사업기간 : 2011 ~ 2013
- 사업량 : 건물개 . 보수 및 종합운동장 조성 1식
- 연차별 사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	2,000	0	600	100	650	650	0	
국 비	520				260	260		
도 비	0							
군 비	1,480		600	100	390	390		
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
운동장 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>부지매입</li> <li>행정절차 완료</li> </ul>	1차분(게이트볼장 조성) 완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계</li> <li>건물안전진단</li> <li>사업추진</li> </ul>	사업완료		

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
부지매입	보상완료					
행정절차이행	공유재산관리계획 및 투융자심사 완료					
1차분공사		게이트볼장 조성완료				
실시설계			실시설계 용역발주			
2차분공사			건물안전진단 및 사업추진	사업완료		



## □ 추진실적

- 행정절차 이행 완료 : 2008. 12.
- 편입부지 손실보상 완료 : 2010. 5.
- 게이트볼장 조성공사 완료 : 2011. 6.
- 건물 정밀안전진단 완료 : 2012. 2.
- 실시설계 용역 완료 : 2012. 4.
- 1차분(운동장 조성) 사업발주 : 2012. 4.
- 1차분(운동장 조성) 사업계약 및 착공 : 2012. 5.
- 1차분(운동장 조성) 준공 : 2012. 12.
- 2차분(건물리모델링) 사업계약 및 착공 : 2013. 7.

## □ 향후 추진계획

- 2차분 사업완료 : 2013. 12.

## 정곡공설운동장 잔디조성

관리코드	4-18	주관부서	의병문화교육과 (의병체육시설담당)	추진상황	완료
사업기간	2012년-2013년	소요예산	30백만원	공정율	100%
○ 정곡공설운동장 내 잔디식재로 이용객들의 안전사고 예방 및 생활체육 활성화 도모					

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 정곡면 성황리 정곡공설운동장 내
- 사업기간 : 2012 ~ 2013
- 사업량 : 잔디식재 1식, 노후시설(음수대) 교체 등 시설개보수
- 연차별 사업비 : 30백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	100					100		
국 비	0							
도 비	0							
군 비	100					100		
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
운동장 정비		음수대 보수 1식		잔디식재 1식		

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
노후시설 개·보수		음수대 보수 1식				
잔디조성				천연잔디 식재 1식		

## □ 추진실적

- 정곡공설운동장 측량 완료 : 2011. 2.
- 유지보수 장비 구입 및 노후시설(음수대) 교체 완료 : 2011. 12.
- 잔디식재 사업시행 : 2013. 2.
- 잔디식재 사업완료(사업비 3천만원) : 2013. 3.



---

# 경제교통과

---

2- 1	재래시장 활성화 사업	p50
2- 2	동부지역 기업체 근로자 기숙사 건립	p52
2- 3	권역별 산업단지 조성 (부림 정곡 의령 무전	p54
2- 4	일자리 창출 노인500개, 청년500개	p57
4-13	풍력발전단지 조성사업 추진	p59

## 재래시장 활성화 사업

관리코드	2-1	주관부서	경제교통과 (상공담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2011년-2015년	소요예산	3,922백만원	공 정 율	90%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 아케이드설치를 통한 환경개선으로 시장경쟁력 확보</li> <li>○ 고객유치 증대 및 질 좋은 소비패턴 인프라구축으로 시장 활성화</li> </ul>					

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 의령시장 외 1개소
- 사업기간 : 2011~2015년
- 사 업 량 : 전통시장 시설현대화 사업
- 연차별 사업비 : 9,109백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	9,109	3,497	1,072	2,774	400	1,166	100	100
국 비	5,147	2,103	500	1,544	200	700	50	50
도 비	30		30					
군 비	3,790	1,352	500	1,230	200	408	50	50
민자 등	142	42	42			58		

#### ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
100	57	20	10	8	5	-

#### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
아케이드	4,569	1차 준공	2차 완공	5월 착공 9월 완공		
주차장설치		11월 착공	2월 완공			
약초시장		10월 착공	2월 완공			
고객휴게실					3월 착공 6월 완공	
LED조명시설					2월 착공 5월 완공	

## □ 추진실적

- 신반시장 아케이드 설치 착공 : 2011. 7월
- 의령약초시장 착공 : 2011. 10월
- 의령시장 주차장 착공 : 2011. 11월
- 신반시장 1차 아케이드 공사 준공 : 2012. 2월
- 의령 약초시장 조성 준공 : 2012. 2월
- 의령주차장 조성사업 준공 : 2012. 6월
- 신반시장 2차 아케이드 공사 착공 : 2012. 5월
- '13. 의령시장 아케이드 사업신청 대상자 선정[중기청] : 2012. 6월
- 신반시장 2차 아케이드 공사 준공 : 2012. 10월
- 신반시장 가설장옥 공사 착공 : 2012. 5월
- 신반시장 가설장옥 공사 준공 : 2012. 6월
- 의령시장 잔여구간 아케이드 공사 착공 : 2013. 7월

## □ 향후 추진계획

- 의령시장 잔여구간 아케이드 공사 준공 : 2013. 12월
- 의령시장 다목적센터 건립 : 2014. 상반기

## □ 문제점 및 대책

- 내실 있는 사업추진을 위하여 상인회와 긴밀한 협조체제 강화

# 동부지역 기업체 근로자 기숙사 건립

관리코드	2-2	주관부서	경제교통과 (경제산업담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년 ~ 2013년	소요예산	3,250백만원	공정율	55%

- 농촌지역 기업체 근무기피 및 인력난 해소를 통한 기업의 영속성 제고
- 근로자의 외부유출을 방지하고 상시거주 인구의 증가 및 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 시행방법 : 단계별 순차적으로 시행(1단계 → 2단계)

단 계 별	1단계	2단계
위 치	부림면 신반리 951 (부림농공단지 관리사무소)	봉수면 서득리 331-3 (봉수농공단지내 공공이용 지원시설구역)
사업기간	2012. 2월 ~ 2012. 10월	2012. 9월 ~ 2014. 3월
사 업 량	건물내부 리모델링(313m²)	신축 건축면적 1,480m²(지상 4층)
수용인원	8실/21명	58실/116명

- 사 업 비 : 3,250백만원(농공지구조성사업특별회계)

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	3,250				3,250			
국 비								
도 비								
군 비	3,250				1단계 : 250 2단계 : 3,000			
민자 등								

- 연차별 목표 (%)

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
100	-		35	55	10	-

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
(1단계) 부림농공단지 관리사무실리모델링사업	-	-	공사착공:5월 공사준공:10월	-	-	-
(2단계) 봉수농공단지 근로자기숙사 건립	-	-	실시설계용역 발주 :9월	공사착공:4월	공사준공:3월	



## □ 추진실적

- 2011. 05.18 : 농어촌자원복합산업화 국비지원예산사업 선정(도심의통과)
- 2011. 06.09 : 정부예산신청(경상남도 ⇒ 농림수산물식품부)
- 2011. 08.10 : 국비지원 재신청(경상남도 ⇒ 농림수산물식품부)
- 2011. 08.29 : 재건의 사업 선정여부 확인(국비지원대상 사업제외)  
⇒ 기숙사건립은 기반시설(개·보수)에 포함되지 않으며, 포함되더라도  
신축지원 사례가 없음
- 2011. 10.19 : 근로자 기숙사 건립비 예산지원 건의(도 예산담당관실 도시계획과)  
⇒ 2012년도 도비지원사업 제외
- 2012. 02.16 : 동부지역 기업체 근로자 기숙사 건립 추진보고
  - 시행방법 : 부림·봉수 농공단지별 순차적 건립시행
  - ⇒ 1단계 : 부림농공단지관리사무소 리모델링사업 추진(8실, 21명, 250백만원)
  - ⇒ 2단계 : 봉수농공단지내 신축건립(58실, 116명, 3,000백만원)
- 2012. 02. 22 : 부림농공단지 관리사무소 리모델링 실시설계 용역발주
- 2012. 05. 22 : 부림농공단지 관리사무소 리모델링 공사착공
- 2012. 7월 : 특별회계 추경 예산확보(3,000백만원)
- 2012. 9월 : 실시설계 용역 발주(2단계)
- 2012. 10월 : 부림농공단지 관리사무소 리모델링 공사준공(8실 21명)
- 2012. 12월 : 부림농공단지 근로자 기숙사운영
- 2013. 1월 : 설계완료 - 2단계 추진사업(봉수농공단지내)
- 2013. 3월 : 계약심사 및 입찰완료
- 2013. 4월 : 공사계약 및 착공

## □ 향후 추진계획

- 2단계 추진사업(봉수농공단지내 신축건립 : 58실, 116명)
  - 2014. 3월 : 공사준공
  - 2014. 4월 : 근로자 기숙사운영

## 권역별 산업단지 조성

관리코드	2 - 3	주관부서	경제교통과 (경제산업담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년 - 2015년	소요예산	90,097백만원	공정율	75%

- 친환경산업단지 조성 및 우수기업 유치로 낙후지역 개발 및 지역 균형 발전을 도모

### □ 사업개요

구 분	대의 일반산업단지	정곡백곡 일반산업단지	의령(부림) 일반산업단지
위 치	대의면 추산리 산93 일대	정곡면 백곡리 880번지 일대	의령(부림) 일대
사업기간	2012년 ~ 2015년	2012년 ~2014년	2013년 ~2015년
사 업 량	296,497m <sup>2</sup>	146,937m <sup>2</sup>	300,000m <sup>2</sup>
연차별 사업비	43,000백만원(민자)	26,000백만원(민자)	21,000백만원(군직영)

#### ○ 연차별 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	90,097	-	-	-	1,167	18,355	23,387	47,088
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	100	-	-	-	-	100	-	-
민자(대의)	43,411	-	-	-	967	15,855	20,601	5,988
민자(정곡)	25,486	-	-	-	200	2,400	2,786	20,100
민자(의령(부림))	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000

#### ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
100	75	20	50	10	10	10

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년 이후
개발계획수립		12월 : 대의(완료)	2월 : 정곡(완료)		3월 의령읍(부림)	
주민의견수렴			1월 : 대의(완료) 3월 : 정곡(완료)		6월 의령읍(부림)	
최종승인				1월 : 대의(완료) 4월 : 정곡(완료)	8월 의령읍(부림)	
부지조성 공사착공				12월 : 대의 12월 : 정곡	10월 의령읍(부림)	
산단준공					12월: 정곡	12월:대의 12월:의령읍 (부림)

## □ 추진실적

(대의 일반산업단지)

- 2011. 12월 : 2012년 경상남도 산업단지 지정계획 반영
- 2012. 1월 : 개발계획 공고 및 주민설명회 개최
- 2012. 11월 : 관련기관 협의 완료 및 지방산업단지계획심의위원회  
심의 통과
- 2013. 1. 15 : 대의 일반산업단지 계획 최종 승인 및 고시

(정곡백곡 일반산업단지)

- 2011. 12월 : 문화재 지표조사 완료
- 2011. 12월 : 2012년 경상남도 산업단지 지정계획 반영
- 2013. 3월 : 관련기관 협의 완료 및 지방산업단지계획심의위원회  
심의 통과
- 2013. 4. 4 : 정곡백곡 일반산업단지 계획 최종 승인 및 고시

(의령(부림) 일반산업단지)

- 2013. 1월 : 타당성 조사 용역비 확보 완료(군비 1억)

## □ 향후 추진계획

(대의 일반산업단지)

- 2013. 12월 : 산업단지 조성예정지 보상완료 및 공사 착공
- 2015. 12월 : 산업단지 준공 및 기업체 입주 운영

(정곡백곡 일반산업단지)

- 2013. 12월 : 산업단지 조성예정지 보상완료 및 공사 착공
- 2014. 12월 : 산업단지 준공 및 기업체 입주 운영

(의령(부림) 일반산업단지)

- 2014. 3월 : 산업단지 조성 타당성 조사완료 및 조성예정지 확정
- 2014. 6월 : 산업단지 조성계획안 수립 및 주민의견 수렴
- 2014. 12월 : 경상남도 지방산업단지계획심의위원회 심의 및 최종승인
- 2015. 12월 : 산업단지 준공 및 기업체 입주 운영

## □ 문제점 및 대책

(대의 일반산업단지)

- 사업예정지구내 주민들의 반대여론 및 토지보상 문제
  - 충분한 사업설명 및 이해설득 조치와 사업시행자와 주민과의 원만한 협상유도

(정곡백곡 일반산업단지)

- 토지보상 및 묘지이장 문제에 따른 토지사용권 확보의 어려움.
  - 사업시행자측의 지속적인 토지매입 및 주민설득 작업 실시

(의령(부림) 일반산업단지)

- 경기침체에 따른 민간 투자자 확보 어려움
  - 타당성 조사결과에 따른 군 직접시행 또는 민간투자 유치 결정

## 일자리 창출 노인500개, 청년500개

관리코드	2-4	주관부서	경제교통과 (일자리창출담당)	추진상황	이행후계속추진
사업기간	2011년-2014년	소요예산	8,148백만원	공 정 율	100%

- 실업대책의 일환으로 일자리 창출
- 취약계층에 일자리 제공으로 주민 생활 안정 지원
- 일자리제공으로 주민 소득증대 및 지역경제 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 일원
- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- 사 업 량 : 1,000개 일자리 창출(노인 500, 청년 500)
- 사 업 비 : 8,148백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	8,148			1,755	1,933	2,138	2,322	
국 비	2,611			543	609	693	766	
도 비	1,036			213	240	277	306	
군 비	3,928			874	942	1,019	1,093	
민자 등	573			125	142	149	157	

### ○ 연차별 목표 (%)

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
100	-	43	58	75	100	-

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
공공일자리 창출		'11 의령군 일자리창출 사업 추진 (1,473명)	'12 의령군 일자리창출사업 추진 (1,528명)	'13 의령군 일자리창출 사업 추진 (1,600명)	'14 의령군 일자리창출 사업 추진 (1,600명)	
민간일자리 창출		중소기업 인턴지원(2 명), 취업알선(45 명), 마을기업 육성(12명)	산업단지 고용협력 추진(100명), 취업알선(160명), 마을기업 육성(6명)	산업단지 고용협력 추진(150명), 취업알선(80 명), 마을기업 및 향토자원 시범사업 육성(20명)	산업단지 고용협력 추진(200명), 취업알선(10 0명), 마을기업 및 향토자원 시범사업 육성(30명)	

□ 추진실적

- 2013년 공공일자리사업 추진
  - 16개 부서/101개 사업/1,570명 일자리 창출
- 취업지원 및 미스매치해소 사업 추진
  - 취업상담사 운영(1명) : 취업알선 84명/취업 190명
  - 여성취업설계사 운영(1명) : 취업알선 52명/취업 45명

□ 향후 추진계획

- 2013년 공공일자리사업 계속 추진 : 101개 사업/1,682명
- 2013년 하반기 마을기업 육성사업 추진
  - 1개소(자굴산권역영농조합법인)
- 대의·정곡 산업단지 입주업체와의 고용협력 추진
  - 2015년까지 450명 고용창출

□ 문제점 및 대책

- 일자리창출이 임시직에 편중되어 창출되는 일자리의 질이 떨어짐
  - 권역별 산업단지 조성 등 관내 기업체 유치 통한 상용 일자리 창출
- 관내 청년층 인력부족 등으로 구인·구직 미스매치 문제 심각
  - 일자리센터 운영 확대, 찾아가는 일자리발굴단 운영 등

## 풍력발전단지 조성사업

관리코드	4-13	주관부서	경제교통과 (상공담당)	추진상황	보류
사업기간	2011년-2013년	소요예산	46,000백만원	공정율	30%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신 재생에너지 보급을 통한 지역녹색성장 선도</li> <li>○ 풍력자원개발로 지역의 새로운 발전기반 마련</li> </ul>					

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 한우산 일원
- 사업기간 : 2011~2013년
- 사업량 : 약 18.75MW 전력생산(750kw×25기)
- 사업비 : 46,000백만원
- 투자자 : 유니슨 주식회사

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	46,000			1,000		45,000		
국비								
도비								
군비								
민자 등	46,000			1,000		45,000		

### ○ 연차별 목표 (%)

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년
100	-	10	10	80

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년
기본설계		완료		
풍력발전기 설치				5월 착공

## □ 추진실적

- 풍력자원조사(계측높이 40m) : 2009. 01~ 2010. 01월
- 의령군↔유니슨주식회사 MOU체결 : 2009. 05월
- 사업부지 현황측량 및 송전선로 경과지 조사 : 2011. 08월
- 개인사유지 토지이용 동의서 협의 : 2011. 11월
- 발전기 위치 지질조사 : 2012. 02월
- 사전환경성 및 사전재해영향성 검토서 제출 : 2012. 05월
- 전기사업허가 : 2012. 06월
- 육상풍력발전시설 입지선정 가이드라인 공청회(환경부) : 2012. 10월
- 송전선로 경과지 부지 임대 협의 진행 : 2012. 11월~
- 육상풍력 가이드라인 합동조사를 위한 자료제출(환경부) : 2012. 12월
- 양해각서 유효기간 경과에 대한 알림 : 2013.04.30.

## □ 향후 추진계획

- 사전환경성 검토 관계부처 합동조사 결과에 따라 사업진행 여부 결정
- 인허가 서류 작성 및 제출

## □ 문제점 및 대책

- 환경부의 육상풍력 가이드라인 규제내용에 해당 : 우봉지맥에 위치
  - ☞ 환경부 규제 가이드라인
    - 백두대간,정맥,기맥,지맥,좌우능선 500~1000m 이내 지역이나 표고 700m이상 산지부
- 지경부 상생적 가이드라인 작성(2013.3월 예정)후 관계부처 협의 진행 예정
- 군과 유니슨과의 양해각서 유효기간 경과로 각 조항에 대한 효력 상실



---

# 환경수도과

---

4- 9 곤충 생태학습관 건립 p62

4-10 궁류 마을하수도 정비사업 p64

5- 7 낙동강변 여과수 개발 맑은물 공급 p66

## 곤충생태 학습관 건립

관리코드	4-9	주관부서	환경수도과 (환경관리담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년- 2014년	소요예산	5,556백만원	공정율	30%

- 곤충 생태를 체험하면서 관찰함으로써 학습능률을 높이는 친환경 교육의 장 마련
- 전통농경문화테마파크 등 주변의 자연생태지역과 연계된 가족과 단체 중심의 관람객 유치를 위한 생태학습관 조성

### □ 사업개요

- 위치 : 의령군 의령읍 무전리 전통농경문화테마파크내
- 사업기간 : 2012~2014
- 사업량 : 1,800㎡(전시공간 1,140㎡, 유리온실 660㎡)
- 연차별사업비 : 5,556백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	5,556		44	0	1,012	4,500		
국비	2,746			0	496	2,250		
도비	571			0	38	533		
군비	2,239		44	0	478	1,717		
민자 등								

#### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
곤충생태 학습관건립	타당성조사 완료	투융자심사 완료	설계완료	사업발주	준공	학습관 운영

#### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
곤충생태 학습관 건립	타당성조사 완료	투융자심사 완료	설계완료	사업발주 : 8월	준공	학습관 운영

## □ 추진실적

- 2010. 2월 : 『경상남도 녹색성장 5개년 계획』 의령군 전략사업으로 선정
- 2010. 7월 : 의령군관리계획 조성계획결정
- 2010. 12월 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 완료
- 2011. 7월 : 지방재정 투.융자심사 완료
- 2012. 6월 : 실시설계 용역 착공
- 2012. 8월 : 건축계획(안) 설명회
- 2012. 12월 : 실시설계 용역 완료
- 2013. 8월 : 도 계약심사 완료
- 2013. 8월 : 도시계획시설 인가 및 건축협의를
- 2013. 9월 : 사업발주

## □ 향후 추진계획

- 2013. 10월 : 시공사 선정 및 착공
- 2013. 11월 : 전시(인테리어)공사 발주
- 2014. 12월 : 사업 준공

# 공류 마을하수도 정비사업

관리코드	4 - 10	주관부서	환경수도과 (하수도담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년-2015년	소요예산	6,759백만원	공정율	30%

- 공류면 마을 내 우·오수를 원활히 배제하여 주민생활환경을 개선.
- 각종 오수를 적정 처리하여 농촌지역의 수질오염을 초기 단계부터 방지하여, 낙동강 수질개선에 이바지.

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 공류면 일원 (다현,계현,토곡,압곡,운계리)
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 사업량 : 하수처리장 170m³/일
- 연차별 사업비 : 6,759백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	7,526		134		645	2,106	2,623	1,745
국 비	5,268				200	1,474	1,835	1,222
도 비	452				17	126	158	105
군 비	452		134		377	127	158	104
민자 등	1,354				51	379	472	314

### ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
공류 마을하수도 정비사업	환경부 국고보조사업 신청및선정	하수도 국고보조사업 신청및선정	사업착공 (1차분)	2차분 발주	3차분 발주	준공

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
공류 마을하수도 정비사업	환경부 국고보조사업 신청및선정	하수도 국고보조사업 신청및선정	사업착공 (1차분)	1차분준공 2차분발주 (총공정률42%)	3차분발주 (총공정률92%)	준공

## □ 추진실적

- '10. 6월 : 실시설계 완료
- '12. 1월 : 2012년도 농어촌마을하수도시설 국고보조사업 선정
- '12. 8월 : 재원협의(유역청) 및 사업인가(도) 완료
- '12. 12월 : 착공(1차분) 및 주민설명회 개최
- '13. 1월 : 2차분 및 부대공사 발주
- '13. 2월 : 사업변경인가 신청
- '13. 3월 : '14년도 국비 신청 및 총사업비 변경 신청
- '13. 5월 : 총사업비 변경 승인 및 사업변경 인가 완료

## □ 향후 추진계획

- '14. 1월 : 3차분 발주
- '15. 6월 : 사업 준공

# 강변여과수 개발사업

관리코드	5-7	주관부서	환경수도과 (상수도담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2010년-2015년	소요예산	25,000백만원	공 정 율	35%

- 기존 소규모수도시설의 수원부족, 수질불량으로 인한 주민 불편해소
- 의령군 관내 기존 급수지역의 부족용수 추가 확보

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 낙서면 여의리 낙동강변 일원
- 사업기간 : 2010. 6 ~ 2015. 12
- 사 업 량 : 강변여과수 개발( $Q=3,300\text{m}^3/\text{일}$ ), 관로설치  $L=24.0\text{km}$
- 연차별사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	25,000		2,445	2,877	2,877	100	7,287	9,324
국 비	17,500		300	2,000	2,000		5,582	7,618
도 비								
군 비	7,500		2,145	877	877	100	1,705	1,706
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
강변여과수 개발사업	사업계획 수립	기본 및 실시설계 용역	행정절차 이행	사업착수 공정율30%	공정율60%	준공

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
강변여과수 개발사업	사업계획 수립	기본 및 실시설계 용역	행정절차 이행	사업착수 공정율30%	공정율 60%	준공

## □ 추진실적

- 2009년 10월 지방재정 투.융자심사 완료(경남도)
- 2010년 4월 도 계약심사 완료
- 2010년 6월 입찰참가자격사전심사제(PQ)를 통한 용역업체선정
- 2010년 6월 ~ 2012년 5월 기본 및 실시설계(양수시험 포함)추진
- 2012년 4월 25일 경상남도 지방건설기술심의(조건부)
- 2012년 6월 12일 군관리계획(시설:수도공급설비)결정 심의(원안가결)
- 2012년 11월 실시계획인가 및 공사계약심의 완료
- 2012년 12월 수도사업인가 완료
- 2013년 1월 사전원가검토 및 계약요청(조달청)
- 2013년 2월 입찰공고
- 2013년 4월 2일 개찰, 업체 선정
- 2013년 2월 책임감리용역 시행
- 2013년 3월 19일 용역계약심의
- 2013년 3월 27일 책임감리용역 입찰 공고
- 2013년 4월 26일 강변여과수개발사업 착수
- 2013년 6월 3일 책임감리용역 착수
- 2013년 9월 정수장 부지조성 및 관로 시공 중

## □ 향후 추진계획

- 2013년 10월 강변여과수개발사업 1차 기성
- 2014년 3월 강변여과수개발사업 2차 착수
- 2016년 4월 사업준공

## □ 문제점 및 대책

- 행정절차 이행기간 소요로 공사 착수 지연되고 2012년까지 사업비 집행률 저조로 광특예산 확보에 애로  
⇒ 사업기간 내 완료 될 수 있도록 공사 감독 철저히 하고 2013년도 사업비 집행을 향상에 최선의 노력





---

# 산림복지과

---

4-11 의령 북산 생태 산책로 조성 p70

4-12 15만그루 나무심기 경남의 허브 도시 조성 p72

# 의령 북산 생태산책로 조성사업

관리코드	4-11	주관부서	산림녹지과 (산림휴양문화담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2011년-2013년	소요예산	200백만원	공정율	80%

- 군민 건강 증진 및 아름다운 전원도시 의령 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 중동리 북산 일대
- 사업기간 : 2011. 3. ~ 2013. 12. 31.
- 사업량 : 산책로 L=2.0km, 쉼터조성 및 생태산책길 조성 1식
- 연차별 사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	200	-	-	-	100	100	-	-
국비	50	-	-	-	-	50	-	-
도비	15	-	-	-	-	15	-	-
군비	135	-	-	-	100	35	-	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
북산 생태 산책로 조성	-등산로현황조사 -생태산책로 풀베기 및 잡목제거 : 2km	-	-북산개발계획 용역 수립 -산책로 조성	-부대시설 조성	-	-

- 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
산책로조성	-	-	2km	-	-	-
부대시설설치	-	-	숲정비 55ha	휴게시설 1식 공원조성 1식	-	-

## □ 추진실적

- 기존 생태산책로(등산로) 현황 조사 완료
- 생태산책로 풀깎기, 잡목제거 완료 : 2.0km
- 북산 개발계획 용역수립 완료 : 17백만원
- 생태숲 정비사업, 산책로 복원 완료(2.0km / 67백만원)
- 13년도 생태산책로 조성 예산 추가확보 : 200백만원(도 45, 군 155) → 100백만원 증
- 북산생태공원 조성 : 117백만원(소나무 외 13종 10,859주, 계단정비 1식)
- 생태산책로 정비사업 실시설계용역 : 3백만원(2.0km)
- 산책로 산주 동의서 징구 및 시행공고 완료
- 생태산책 등산로 조성사업 시행 : 1.22km / 43,500백만원

## □ 향후 추진계획

- 생태산책로 조성사업 준공 : 2013. 12.
- 생태산책로 사후관리 : 풀베기, 노면정비, 시설정비 등

# 15만그루 나무심기 경남의 허브도시 조성

관리코드	4 - 12	주관부서	산림복지과 (공원복지담당)	추진상황	완료
사업기간	2010년-2013년	소요예산	5,307백만원	공정율	100%

- 저탄소 녹색성장으로 기후 변화에 적극 대응
- 다양한 산림문화 콘텐츠 개발과 보급으로 경남의 중심 허브도시로 발전

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 전역
- 사업기간 : 2010 ~ 2013. 12월
- 사업량 : 150천본
  - 푸른의령조성사업 : 104천본 (도시숲 자투리땅활용나무심기, 생활주변 나무심기)
  - 가로수 식재사업 : 4천본 (국.지방도 및 군도변)
  - 경관조경조림 : 42천본 (국.지방도 및 군도변)
- 연차별 사업비 :

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	5,307		2,257	1,150	950	950		
국 비	1,144		734	270	70	70		
도 비	1,736		611	375	375	375		
군 비	2,427		912	505	505	505		
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
150천본	42	36	36	36		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
합 계	42	36	36	36		
푸른의령조성사업	29	25	25	25		
가로수 식재사업	1	1	1	1		
경관조경조림	12	10	10	10		

□ 추진실적

- 15만그루 나무심기 경남의 허브도시 조성 : 152.4천본 (101.6%)
  - 푸른의령조성사업 : 77.2천본 (10-40.6, 11-15, 12-7.4 13-14.2 )
  - 가로수 식재사업 : 3.6천본 (10-0.6, 11-0.3, 12-1.7. 13-1.0)
  - 경관조경조림 : 71.6천본 (10-11.5 11-40.1, 12-3.5, 13-16.5)

□ 향후 추진계획

- 2013년 하반기 사업 조기완료 : 2013. 9 ~ 10월
- 건전한 수목생장과 녹지율 제고를 위한 지속적인 사후관리 실시

□ 문제점 및 대책

- 식재후 체계적인 사후관리 애로
  - 지속적인 사후관리를 위한 인력 및 예산 지원



# 건설도시과

4- 1	자전거도로 연결교량 및 쉼터조성	p 76
4- 2	자굴산권역 농촌마을 종합개발사업	p 78
4- 3	갑을골권역 농촌마을 종합개발사업	p 80
4- 4	신전권역 농촌마을 종합개발사업	p 82
4- 5	용덕면 용수부족해소 및 완벽한 배수	p 84
4- 6	궁도장(홍의정)도로 확·포장	p 86
4- 7	지정면 남재들 정비사업	p 88
4- 8	중부 내륙 철도 의령역사 유치	p 90
4-19	유곡천 수변공원 개발	p 92
5- 1	함양↔의령↔울산간 고속도로 조기 건설	p 94
5- 2	국도20호선 의령↔정곡간 확장 공사	p 96
5- 3	지방도 1041호선(지정면 마산↔유곡면 세간) 확장 공사	p 98
5- 4	의령 신 시가지 조성	p100
5- 5	의령읍 소도읍 육성사업 추진	p102
5- 6	서암저수지 증고사업 추진 맑은 물 공급	p104

## 자전거도로 연결교량 및 쉼터조성

관리코드	4-1	주관부서	건설도시과 (개발담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2013년-2014년	소요예산	2,000백만원	공정율	15%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소싸움장, 의병광장, 친환경야구장 등과 연계 자전거 이용활성화를 위해 자전거도로 단절구간 연결교량 설치로 자전거 이용자의 불편 해소.</li> <li>○ 녹색교통을 이용하여 지역명소를 둘러볼 수 있는 관광 개발.</li> </ul>					

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 정암리, 용덕면 정동리 지내
- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2014. 12.
- 사업량 : 자전거 전용교량(잠수교) L=150m, B=4.0m / 쉼터 1개소
- 연차별 사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	2,000					1,000	1,000	
국비	1,200					600	600	
도비	400					200	200	
군비	400					200	200	
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거길확보</li> <li>■ 여가선용장소 제공</li> <li>■ 지역경관개선</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거도로 개설 (L=14.8km)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 칠곡자전거 도로개설 (L=0.4km)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거전용 교량설치 (L=0.15km)</li> <li>■ 쉼터설치1식</li> </ul>	<p style="text-align: center;">"</p>	

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거전용교량설치 (L=0.15km)</li> <li>■ 쉼터설치1식</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거도로 개설 (L=14.8km)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 칠곡자전거 도로개설 (L=0.4km)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거전용 교량설치 (L=0.15km)</li> <li>■ 쉼터설치1식</li> </ul>	<p style="text-align: center;">"</p>	



## □ 추진실적

- 낙동강살리기 19. 20공구 사업으로 낙동강 변 자전거도로 개설(L=15.0km)  
: 2011년 ~ 2012년
- 낙동강살리기 47공구 사업으로 남강변 자전거도로 개설(L=18.8km)  
: 2011년 ~ 2012년
- 부산지방국토관리청 자전거 노선확정 통보 : 2011.12.06  
⇒ 노선 변경 확정에 따라 당초 공약사업 대상구간 사업 불필요하여,  
공약사업 변경(2012.03.09.)
  - └ 당초 : 낙동강·남강변 자전거도로 개설
  - └ 변경 : 자전거도로 연결교량 및 쉼터조성
- 자전거 이용활성화를 위한 기본계획 수립(변경) - 연차계획 반영  
: 2012. 10월

# 자굴산권역 농촌마을종합개발사업

관리코드	4-2	주관부서	건설도시과 (농업기반담당)	추진상황	완료
사업기간	2007년-2011년	소요예산	6,475백만원	공정율	100%

- 농촌지역을 전원생활, 여가휴양, 자연환경 보존 공간으로서의 역할과 농촌다움의 유지하고 지역의 잠재자원 특성화로 소득증대를 통한 자립 기반 구축으로 희망과 활력 고취

## □ 사업개요

- 위 치 : 칠곡면 신포리, 내조리, 외조리지내
- 사업기간 : 2007~2011년(2단계:2010년~2011년)
- 사업량 : 들찬마을센터 445㎡, 건강테마공간 125㎡ 등
- 연차별 사업비 : 6,475백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	6,475	4,401	1,474	600	-			
국비	4,802	3,350	1,032	420	-			
도비	574	351	133	90	-			
군비	1,099	700	309	90	-			
민자등								

## ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기초생활기반확충</li> <li>■ 지역소득증대</li> <li>■ 지역경관개선</li> <li>■ 지역역량강화(S/W)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1단계사업완료('10.05)</li> <li>■ 2단계사업착수('10.12)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업추진('10~'11)</li> <li>- 들찬마을증축</li> <li>- 전통화장실</li> <li>■ 지역역량강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 들찬마을 및 전통화장실완료('12.07)</li> <li>■ 2단계사업준공('12.12예정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신포숲정비</li> <li>■ 총사업준공</li> </ul>	-	-

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업추진-들찬마을증축 외 4개공종</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1단계사업완료('10.05)</li> <li>■ 2단계사업착공('10.12)</li> <li>- 들찬마을센터 외 4개공종</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 들찬마을증축 및 전통화장실 건축공사 착수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 시행계획변경-신포숲정비등 기초생활기반공사로 계획변경추진</li> <li>■ 2단계사업준공('12.12예정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신포숲정비</li> <li>■ 총사업준공</li> </ul>	-	-

## □ 추진실적

- '06. 02. 06 : 사업대상지 신청
- '07. 05. 30 : 기본계획 승인
- '07. 09. 11 : 사업 위탁시행계약 체결(의령군⇒한국농어촌공사 의령지사)
- '08. 07. 02 ~ '10. 05. 20 : 1단계 사업 완료
- '10. 12 : 2단계 사업 착수
- '11. 09 : 들찬마을센터 증축 및 전통테마 화장실 공사 착수
- '12. 12. 12 : 시행계획변경 승인
- '12. 12 : 2단계사업 완료
- '13. 06. 03 : 총사업 완료

## □ 향후 추진계획

- 없음

## □ 문제점 및 대책

- 없음

# 갯을골권역 농촌마을종합개발사업

관리코드	4-3	주관부서	건설도시과 (농업기반담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2010년-2014년	소요예산	4,300백만원	공정율	75%

- 갯을골권역을 종합적으로 정비 및 개선함으로써 살고 싶고, 찾고 싶은 정주공간 조성
- 주민소득 기반확충으로 풍요로운 농촌건설 및 소득증대를 통한 자립 기반 구축으로 희망과 활력 고취

## □ 사업개요

- 위 치 : 가례면 갯을리, 양성리, 개승리 지내
- 사업기간 : 2010~2014년(1단계:2010년~2012년)
- 사업량 : 갯을골센터 556㎡, 다목적회관 127㎡ 등
- 연차별 사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	4,300	-	570	1,220	1,434	356	720	
국비	3,010	-	399	854	1,004	249	504	
도비	405	-	57	122	129	32	65	
군비	885	-	114	244	301	75	151	
민자등								

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기초생활기반확충</li> <li>■ 지역소득증대</li> <li>■ 지역경관개선</li> <li>■ 지역역량강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1단계사업착수('10.12)</li> <li>■ 지역역량강화('10.06)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 시행계획승인('11.12)</li> <li>-갯을골센터 위치변경</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1단계사업준공('12.12)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업착수('13.03)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업준공(12월)</li> </ul>	-

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1단계사업추진</li> <li>-갯을골센터</li> <li>-다목적회관</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1단계사업착수('10.12)</li> <li>■ 지역역량강화(교육및견학등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 갯을골센터 토공시행</li> <li>■ 지역역량강화(교육및견학등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 갯을골센터</li> <li>■ 다목적회관</li> <li>■ 지역역량강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업 세부설계 및 공사착수('13.05)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업준공(12월)</li> <li>■ 등산로정비 복지회관</li> </ul>	-

## □ 추진실적

- '09. 01. 30 : '09기본계획수립 대상권역 선정(농식품부)
- '09. 12. 30 : 기본계획승인(경상남도)
- '10. 04 ~ 10. 29 : 실시설계
- '11. 12. 12 : 1단계사업 시행 승인 및 공사착수
- '12. 09 : 갑을골센터 및 다목적회관 건축 완료
- '12. 12 : 조경 및 부대공사 완료(1단계사업 완료)
- '13. 05 : 1단계 사업 시설물 인계(갑을골영농조합법인)
- '13. 08. 27 : 시행계획승인 (2단계사업)
- '13. 09 : 2단계사업 착수

## □ 향후 추진계획

- '14. 12 : 2단계사업 완료

## □ 문제점 및 대책

- 없음

# 신전권역단위 종합정비사업

관리코드	4-4	주관부서	건설도시과 (농업기반담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2011년-2015년	소요예산	6,820백만원	공정율	45%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연과 전통이 함께 숨쉬는 권역을 통한 소득원 증대 및 관광 자원 개발로 주민소득증대 및 농촌경제 활성화에 기여</li> <li>○ 젊음과 생동감이 넘치는 농촌건설로 날로 감소되어 가는 농촌인구를 증가시키고 도시민의 정착을 유도</li> </ul>					

## □ 사업개요

- 위 치 : 대의면 신전리, 행정리, 중촌리, 하촌리지내
- 사업기간 : 2011~2015년(1단계:2011년~2013년)
- 사업량 : 도·농문화교류센터, 이만기민속씨름체험장, 수변공간조성등
- 연차별 사업비 : 6,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	6,820	-	-	1,364	1,700	1,376	1,356	1,024
국 비	4,774	-	-	955	1,190	963	949	717
도 비	614	-	-	123	153	124	122	92
군 비	1,432	-	-	286	357	289	285	215
민자등								

## ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년 이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기초생활기반확충</li> <li>■ 지역소득증대</li> <li>■ 지역경관개선</li> <li>■ 지역역량강화</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기본계획승인('11.10)</li> <li>■ 세부설계착수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 세부설계완료</li> <li>■ 1단계사업착수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1단계사업완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업착수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업완료</li> </ul>

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1단계 세부설계중</li> <li>■ 지역역량강화 용역발주</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기본계획승인('11.10)</li> <li>■ 세부설계착수('11.12)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 도농문화교류센터</li> <li>■ 이만기민속씨름체험장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 도농문화교류센터</li> <li>■ 이만기민속씨름체험장</li> <li>■ 수변공간조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업-치즈체험장</li> <li>■ 나무누리 주차장등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2단계사업완료('15.12)</li> <li>■ 마을회관 리모델링</li> <li>■ 보호수정비</li> </ul>

## □ 추진실적

- '10. 05. 14 : '11년 신규사업 대상지 신청
- '10. 08. 13 : 대상지 확정
- '11. 03 ~ 10. 21 : 기본계획 수립 및 승인
- '11. 11. 30 : 1단계 세부설계 착수
- '12. 02. 21 : 지역역량강화(S/W) 착수(교육 및 견학 시행)
- '12. 09 : 세부설계 완료 및 용지매수 보상
- '12. 12. 23 : 시행계획 승인 고시
- '13. 05 : 1단계 공사 착수(도·농문화교류센터, 씨름체험장 등)

## □ 향후 추진계획

- '14. 10 : 1단계공사 완료 및 2단계 세부설계
- '14. 01 ~ '15. 12 : 2단계 사업추진 및 완료  
전통민속체험마을(도·농문화교류센터, 이만기민속씨름체험장)  
청정생태마을(수변공간조성, 보호수정비, 나무누리 주차장, 마을회관 리모델링)  
그린웰빙마을(웰빙 치즈체험장, 친환경 공동축사, 친환경 단감선별장)

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

# 용덕면 용수부족해소 및 완벽한 배수사업

관리코드	4-5	주관부서	건설도시과 (농업기반담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년-2015년	소요예산	9,560백만원	공정율	20%

- 소상리 부남마을 앞들 약27ha가 관개시설 미흡으로 한해 우심지역과 소상들 배수장 용량 부족으로 80ha에 대하여 배수개선기능 확보

## □ 사업개요

- 위 치 : 용덕면 소상리지내
- 사업기간 : 2012~2015년
- 사업량 : 양수장 150mm1대, 용수개거 270m 관로 2,110m  
배수장 1,000mm 2대, 배수로 6조 2000m
- 연차별 사업비 : 9,560백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	9,560				250	300	3,310	5,700
국비	9,185				175		3,310	5,700
도비	237				37	200		
군비	138				38	100		
민자등								

## ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
기본계획수립 세부설계 동의서징구 시행승인 착공	-	-	-	기본조사	기본계획 수립	시행계획수 립 및 착공

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
양수장 용수관로 용수개거 배수장 배수로	-	-	양수장1동, 관로2,110m 완료	유수지확장, 하천직강공사 추진 및 배수개선사업 기본조사 시행	배수개선사업 기본계획 수립	배수개선사업 시행계획 수립 및 착공



## □ 추진실적

- 2011. 3 : 사업계획서 제출(경상남도)
- 2012. 5 : 기본조사 대상지 보고(경상남도)
- 2012. 12 : 소상지구 농업용수사업 완료
- 2013. 02 : 배수개선사업 기본조사 대상지보고
- 2013. 03 : 기본조사 대상지구 선정(농림축산식품부)
- 2013. 03 : 특별교부세 교부(안전행정부)
  - 사 업 명 : 위령천정비사업
  - 사 업 비 : 900백만원
  - 위      치 : 용덕면 소상리
  - 사업내용 : 유수지확장 및 배수로정비
  - 공사착공 : 2013. 4
  - 주관부서 : 재난관리과 하천담당

## □ 향후 추진계획

- 2013. 09 : 위령천정비사업 준공
- 2013. 12 : 배수개선사업 기본계획 수립 및 농림축산식품부 제출
- 2014. 07 : 기본계획 확정
- 2014. 12 : 시행계획승인
- 2014. ~ 2017. : 사업추진

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

## 궁도장(홍의정)도로 확·포장

관리코드	4-6	주관부서	건설도시과 (도로담당)	추진상황	완료
사업기간	2012년-2013년	소요예산	1,100백만원	공정율	100%

- 궁도장(홍의정)과 대천보조경기장을 연결하는 도로가 협소하여 각종 행사시 이용객의 불편 및 교통사고의 위험 상존
- 궁도장 방문객의 교통편의 제공 및 인근 농경지 몽리민들의 영농 불편 해소를 위하여 도로확포장공사 조기 시행 필요

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 가례면 가례.대천리 지내
- 사업기간 : 2012년 ~ 2013년
- 사업량 : 도로확포장 L=500m, B=7.0m
- 사업비 : 1,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	1,100				100	1,000		
국비								
도비								
군비	1,100				100	1,000		
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
도로확포장 L=500m, B=7.0m			용역발주 보상추진	사업착공	사업준공	

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
보상 및 도로확포장			보상추진	사업착공 L=500m	사업준공	

## □ 추진실적

- 2011. 08.03 : 기공승락서 징구 제출 공문 발송(가례면)
- 2011. 09. : 2012년 당초예산 편성자료 제출
- 2011. 12. : 2012년 당초예산 편성(100백만원)
- 2012. 01 ~ 03. : 실시설계용역 및 측량, 감정평가 완료
- 2012. 06.23 : 보상협의 및 완료
- 2013. 02 ~ : 사업 착공
- 2013. 09. 30 : 공사완료 및 도로사용 개시

## 지정면 남재들 정비사업

관리코드	4-7	주관부서	건설도시과 (농업기반담당)	추진상황	완료
사업기간	2010년-2012년	소요예산	14,129백만원	공정율	100%

- 지정면 남재들 약 40ha가 상습침수구역으로 함안보 설치로 인한 지하수 영향으로 추가 피해가 예상되어 낙동강 준설토 처리 대상지로 지정 요청

### □ 사업개요

- 위 치 : 지정면 두곡리지내
- 사업기간 : 2010~2012년(2개년)
- 사업량 : 농경지리모델링사업 39.90ha
- 연차별 사업비 : 14,129백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	14,129		50	14,009	70			
국비	14,129		50	14,009	70			
도비								
군비								
민자등								

#### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	50	14,009	70			
공사비	-	3,636	70			
자재대	-	1,392	-	-	-	-
용지보상	-	7,834	-			
기타부대	50	1,147	-			

#### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
순성토		143필지 980천㎡	-			
용배수로		25조 8.073km	-			
도로	-	17조 3.185km	-	-	-	-
양수장			1개소(15kw x 6Px2대)			

## □ 추진실적

- 기본조사설계 : 2010.12.01 ~ 2011.01.10
- 보상계획 및 물건조사 : 2011.01.11.
- 기본계획승인 신청 : 2011.01.15.
- 흙 반입계획 : 2011.02.01(1월중 지장물철거 및 표토제거)
- 실시설계 : 2011.01.20 ~ 2011.02.20.
- 사업시행공고 및 동의서 징구 : 2011.01.25~2011.02.01.
- 사업시행계획승인 신청 : 2011.02.25.
- '11. 04. 05 : 공사착공
- '12. 03. 30 : 가환지 완료
- '12. 04. 30 : 공사완료
- '12. 05. 21 : 사업완료

## 중부내륙철도 의령역사 유치

관리코드	4-8	주관부서	건설도시과 (도로담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2016년-2020년	소요예산	6,797,000백만원	공정율	15%

- 중부내륙철도 『김천 ~ 거제간 신설 건설사업』관련 우리군은 제1안인 「김천 ~ 성주 ~ 고령 ~ 합천 ~ 의령 ~ 진주 ~ 거제」노선 선정 건의 추진
- 의령군 관내에 역사를 설치하여 국토의 효율적인 공간 이용과 지역 균형발전 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 대의면 마쌍리 지내
- 사업기간 : 2016년 ~ 2020년(5년)
- 사업량 : 고속철도 건설 L=186.3km
- 사업비 : 6,797,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	6,797,000							6,797,000
국비	6,797,000							6,797,000
도비								
군비								
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
역사설치 및 내륙철도 조기착수			예비타당성 조사	기본설계	실시설계	사업착공

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
역사설치 및 내륙철도 조기착수			중앙부처방문 조기착수건의 관계기관협의	기본설계	실시설계	사업착공

## □ 추진실적

- 2011. 01 : 국가기간 교통망계획(2001 ~ 2020) 제2차 수정계획 고시  
(국토해양부 고시 제2011-12호, 2011. 01. 19)
- 2011. 04 : 제2차 국가철도망 구축계획(2011 ~ 2020) 변경 고시  
(국토해양부 고시 제2011-120호, 2011. 04. 04)
- 2012. 01. 13 : 김천시장, 성주, 고령, 합천, 의령군수 간담회
- 2012. 02. 16 : 시군 실무자 간담회(거제, 합천, 의령)
- 2012. 02. 12 : 해당 관계부처 건의문 발송(경남도, 기획재정부, 국토해양부)
- 2012. 03. 21 : 4개 시장·군수 공동기자회견 개최(진주, 거제, 합천)
- 2012. 04. 20 : 조기착공을 위한 범군민추진위원회 출범식
- 2012. 09. 13 : 남부내륙선 착공 대선공약 채택건의
- 2012. 12. 10 : 제18대 대통령선거 대선공약 반영
- 2013. 02. 28 : 조기 착공 건의 공문 발송(경남도→기획재정부 등)
- 2013. 03. 29 : 조기 착공 건의 공문 발송(시군의회의회장협의회→청와대등)
- 2013. 05. 07 : 남부내륙철도 조기 착공을 위한 7개 시장·군수 간담회
- 2013. 06. 24 : 남부내륙철도 국회의원 포럼 발족 및 중앙부처 건의

## □ 향후 추진계획

- 2011 ~ 2015 : 예비타당성조사, 기본계획 및 실시설계
- 2016 ~ 2020 : 사업착수 및 준공

## □ 문제점 및 대책

- 예비타당성 조사, 기본계획 및 실시설계 시 의령 관내 역사 설치토록  
중앙부처 및 해당기관 방문 반영 노력

## 유곡천 수변공원 개발

관리코드	4-19	주관부서	건설도시과 (농업기반담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년~2014년	소요예산	3,609백만원	공정율	35%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유곡천변에 수려한 자연경관을 간직한 유원지가 있으나 야영 및 주차 공간이 부족하여 교통 및 안전사고 위험이 상존하고 있어</li> <li>○ 편의시설을 설치 피서객 불편해소 및 지역경제 활성화 도모</li> </ul>					

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 유곡면 당동리 일원
- 사업기간 : 2012 ~ 2014
- 사업량 : 주차장, 야외공연장, 다목적운동장 및 잔디광장 등(A=17,851m<sup>2</sup>)
- 연차별 사업비 : 3,609백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	3,609	0	0	0	600	1,500	1,509	
국비	2,526				420	1,050	1,056	
도비	325				54	135	136	
군비	758				126	315	317	
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
수변공원 조성			<ul style="list-style-type: none"> <li>■부지확정</li> <li>■부지매입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■부지매입</li> <li>■행정절차이행</li> <li>■군계획시설 결정</li> </ul>		

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
부지조성			■부지확정			
손실보상 및 행정절차이행				<ul style="list-style-type: none"> <li>■부지매입</li> <li>■사업발주</li> </ul>		
공사추진			실시설계 및 사업추진			



## □ 추진실적

### ○ 당초 유곡천 수변공원 개발계획 변경 내용

#### 1. 공약사업개요

- 사업명 : 유곡천 수변공원조성(관리카드 4-19)
- 위 치 : 의령군 유곡면 당동리 일원
- 사업내용 : 주차장, 화장실, 편의시설 등(A=7,055m<sup>2</sup>)
- 주관부서 : 문화체육과

#### 2. 주관부서 조정사유

- 2012년 건설도시과 『유곡면소재지 종합정비사업』내용 일부와 동일하여 중복투자 문제발생 ⇒ 주관부서 일원화 대책필요

#### 3. 검토의견

- 사업추진의 효율성을 기하고 2012년도 예산이 확보된 건설도시과로 주관부서 이관 조정하여 동 공약사업 시행함이 타당

#### 4. 건 의

- 공약사업 주관부서 조정 및 사업명 변경
  - 주관부서 : 문화체육과 ⇒ 건설도시과
  - 사 업 명 : 유곡천 수변공원 개발 ⇒ 유곡면소재지 종합정비사업

### ○ 사업대상지 심의 : 2011.04월

### ○ 사업대상지 선정 : 2011.10월

### ○ 기본계획수립 용역 : 2012.02 ~ 2012.08

### ○ 실시설계용역 발주 : 2012.12.05

### ○ 기본계획 수립고시 : 2012.12.23.

### ○ 농지전용 협의완료 : 2013.07.05

### ○ 사업시행계획승인 : 2013.09.13

## □ 향후 추진계획

### ○ 사업추진 : 2013. 10월 중순

## □ 문제점 및 대책

### ○ 해당없음

## 함양~의령~울산간 고속도로 조기 건설

관리코드	5-1	주관부서	건설도시과 (도로담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2009년-2020년	소요예산	5,886,200백만원	공정율	12%

- 국가 간선도로망 동서8축과 9축의 간격(70km)이 평균간격 (30km)보다 넓어 보완을 위한 사업 추진
- 경남 서북부의 낙후지역 개발 촉진과 국토균형발전 기여

### □ 사업개요

- 위치 : 의령군 낙서면 정곡리, 부림면 대곡.익구리, 봉수면 천락리
- 사업기간 : 2009년 ~ 2020년
- 사업량 : 고속도로 건설 L=144.8km
- 사업비 : 5,886,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	5,886,200	46,000	12,000	23,000	55,000	700,000	700,000	4,350,200
국비	5,886,200	46,000 기본설계	12,000 실시설계	23,000 실시설계	55,000 실시설계	700,000 공사	700,000 공사	4,350,200 공사
도비								
군비								
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
고속도로포장 L=144.8km	기본설계 완료		실시설계중	사업착공	사업추진	2020.12 준공예정

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
보상 및 도로포장	기본설계 완료			사업착공 및 보상	도로포장 L=144.8km	2020.12 준공예정

## □ 추진실적

- 2009. 12 ~ : 기본설계 완료
- 2010. 08 ~ 2013. 12 : 우리군 경유 구간(12,13,14공구) 실시설계중
  - 2011.08.08 : 관련기관 협의 의견 통보(도, 한국도로공사 설계처)
- 2013. 03. : 밀양~울산구간(22~30공구) 실시설계 완료

## □ 향후 추진계획

- 2014. 12 : 실시설계용역 완료
- 2015. 01 : 공사 착공
- 2020. 12 : 공사 준공

## □ 문제점 및 대책

- 경남 밀양~울산구간(22~30공구) 실시설계 완료 및 2013년 하반기 착공할 예정이나 낙후된 서부경남 발전을 위하여 도로의 시점부·종점부 동시 착공이 될 수 있도록 국회의원, 도 및 중앙부서 지속적 건의

## 국도20호선 의령~정곡간 확장공사

관리코드	5-2	주관부서	건설도시과 (도로담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2010년-2020년	소요예산	68,745백만원	공정율	30%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역간 연계교통망 구축으로 국토균형발전을 도모 및 산업물동량의 원활한 수송</li> <li>○ 물류비용 절감 및 지역경제활성화를 위하여 국도20호선(의령~정곡)확장 공사 조기 시행 필요</li> </ul>					

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 무전리~정곡면 중교리 지내
- 사업기간 : 2010년~2020년
- 사업량 : 도로확포장 L=4.7km
- 사업비 : 68,745백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	68,745	745			4,500	9,000	5,000	49,500
국비	68,745	745 2차로용역			4,500 공사및보상	9,000 공사	5,000 공사	49,500 공사
도비								
군비								
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
국도20호선포장 L=4.7km	기본설계 및 실시설계완료		사업착공 및 보상추진	사업추진	사업추진	2020.12 사업준공

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
보상 및 도로포장	기본설계 및 실시설계완료		사업착공 및 보상	사업추진	도로포장 L=144.8km	2020.12 준공예정

## □ 추진실적

- 2009. 12. ~ : 기본설계 완료
- 2010. 12. ~ : 실시계획용역 완료(진등재 우심구간) L=4.7km
- 2012.01.13 : 국도건설공사 입찰 현장설명회(용덕면사무소 2층)
- 2012.02.02 : 시행사업자 선정(인천시 소재 대원건설산업(주))
- 2012. 03. ~ : 편입토지 분할신청 및 기공승락서 징구
- 2012. 04. ~ : 도로구역 결정 고시 등 행정절차 이행
- 2012. 08. ~ : 보상 추진
- 2012. 11. ~ : 공사 착공
- 2013. 3. ~ : 시점부 연장 시공 및 2차구간 4차로 건설 방문 건의  
(국토교통부, 부산지방국토관리청)

## □ 향후 추진계획

- 2013. 1. ~ 2017. 12. : 국도 건설공사
- 2017. 12. : 공사 준공

## □ 문제점 및 대책

- 1차구간(용덕면 운곡리~정곡면 죽전리) 2차로 국도건설이 발주되었으나, 함양 ~ 울산간 고속도로와 남해고속도로를 연결하는 주간선도로인 점을 감안하여 2차구간(의령읍 무전리~합천군 청덕면) 4차로 국도건설의 당위성에 대한 이해를 구하여 조기에 착수토록 국회의원, 부산국토관리청 등 중앙부서를 통한 사업비 확보 지속적 건의

# 지방도 1041호선(지정 마산~유곡 세간) 확장공사

관리코드	5-3	주관부서	건설도시과 (도로담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2009년-2015년	소요예산	16,383백만원	공정율	30%

- 시거불량과 심한 굴곡으로 교통사고위험 상존 및 경남 오지지역의 도로망 정비
- 지역균형개발과 소득기반 확충으로 지역개발 촉진

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 지정면 마산리 ~ 지정면 봉곡리 지내
- 사업기간 : 2009년 ~ 2015년
- 사업량 : 도로확포장 L=3.0km
- 사업비 : 16,383백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	16,383	527	497	875	695	598	3,000	10,191
국비								
도비	16,383	527	497	875	695	598	3,000	10,191
군비								
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
지방도1041호선 확포장(L=3.0km)	도로확포장 L=0.4km	도로확포장 L=0.8km	도로확포장 L=0.5km	도로확포장 L=0.5km	도로확포장 L=0.5km	도로확포장 L=0.3km

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
보상및 도로확포장	보상 및 포장 L=0.4km	보상 및 포장 L=0.8km	보상 및 포장 L=0.5km	보상 및 포장 L=0.5km	보상 및 포장 L=0.5km	보상 및 포장 L=0.3km

## □ 추진실적

- 2010. 02. 08 ~ 2012. 12. 31 : 우회도로확포장공사 L=0.27km
- 2013. 03. ~ : 우회도로 확포장공사 잔여구간 보상금 산정 및 지급  
(현 보상진행율 62%)
- 2013. 03. 08 : 우회도로확포장공사 L=0.13km(공정율 30%)

## □ 향후 추진계획

- 2015. 02 : 사업 마무리

## □ 문제점 및 대책

- 매년 사업비 확보 후 사업추진 중에 있으나 사업 조기 완공토록 국회의원, 경상남도 관련부서 지속적 건의

# 의령신시가지 조성사업

관리코드	5-4	주관부서	건설도시과 (신시가지조성담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2009년-2021년	소요예산	146,499백만원	공정율	55%

- 인근 시군 지역의 여건 변화로 택지조성의 필요성 증대
- 계획적 전원도시로 개발하여 인근 도시권의 인구 및 경제력 유입도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령읍 동동리·무전리 일원
- 사업기간 : 2009 ~ 2021년
- 사업량 : 821,575m<sup>2</sup>(1차 217,692m<sup>2</sup>)
- 연차별 사업비 : 146,499백만원(1차 35,290백만원)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	146,499	6,000	2,000	7,500	5,507	10,000	4,283	111,209
국비								
도비	10,000	4,000	1,000	1,000		4,000		
군비	136,499	2,000	1,000	6,500	5,507	6,000	4,283	111,209
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
신시가지조성	-	환평협의 보상추진	실시계획승인 보상추진	공사추진	1단계준공	2단계사업 추진

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
보상		1단계구간 보상추진	1단계구간 보상추진			2단계구간 보상추진
기반조성공사				1단계 공사추진	1단계준공	



## □ 추진실적

- 2011.01.27 : 의령군계획위원회 자문
- 2012.03.21 : 에너지사용계획 협의완료(지식경제부)
- 2012.03.28 : 환경영향평가 협의완료(낙동강유역환경청)
- 2012.10.30 : 지구지정·개발계획변경, 실시계획 승인신청(도)
- 2013.02. : 환경영향평가 등 승인관련 32개 관계기관 협의 완료
- 2013.05.24 : 경상남도 공동위원회 자문 실시계획 조건부 가결
  - 단독주택 용지 상 점포겸용주택 일부허용
  - 단계별 추진에 따른 1단계 면적 변경(하천구역 포함 248,750m<sup>2</sup>)
  - 2, 3단계 사업시 사전 공동위원회 자문 후 시행할 것
- 2013.09. 현재 : 공동위원회 관련 조치계획서 제출 및 관련기관 변경협의 완료
- 2013.09. 현재 : 1단계 토지 보상 및 무상귀속 협의(137필지, 218,799m<sup>2</sup> 보상)
- 2013.09. 현재 : 1단계 구역내 토석적치 추진(적치량:85,982m<sup>3</sup>)
- 2013. 10~11 : 문화재표본조사 일상감사 의뢰, 용역 추진

## □ 향후 추진계획

- 2013. 10 : 지구지정·개발계획 변경 및 실시계획 승인(예정)
- 2013. 10~12 : 미보상 6필지 보상협의(수용재결조건 : 사업인정고시 이후)  
미협의 시 토지 수용재결 추진(2~3개월 소요)
- 2013. 10~12 : 실시설계 VE용역 및 지방건설기술심의 여부 검토 및 추진
- 2013. 11~12 : 택지개발 관련조례 제정 및 택지조성원가 심의위원회 구성
- 2013. 11~2014 : 사후환경영향평가용역 시행, 본공사 감리용역 시행
- 2013. 12 : 본공사 발주
- 2014. : 지방재정 투융자 재심사 여부 검토 및 추진
- 2014~2015 : 본공사 시행 및 분양

## □ 문제점 및 대책

- 총 소요사업비 과다로 사업은 단계별 추진, 자체사업 및 민간사업자 유치
  - ⇒ 1단계 보상구간 부지조성사업 자체시공 또는 대행사시공 추진
  - ⇒ 민간건설사 등에 대한 홍보계획을 수립, 적극적인 유치활동 추진

# 의령읍 소도읍 육성사업

관리코드	5-5	주관부서	건설도시과 (도시계획담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2008년-2013년	소요예산	10,000백만원	공정율	90%

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 일원
- 사업기간 : 2008-2013년
- 사업량
  - 핵심사업 : 전통농경문화 테마파크 조성사업, 특별관심체험지구 조성사업, 쌈지마당 및 도심광장 조성사업
  - 연계사업 : 의령시장 문화공간조성 특성화사업 가로개선사업 향토자원지원사업 의령자연학습원 조성사업
- 사업비 : 10,000백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	10,000	3,000	3,000	4,000				
국비	5,000	1,500	1,500	2,000				
도비	1,500	500	500	500				
군비	3,500	1,000	1,000	1,500				
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
소도읍 육성사업	1단계	2단계	3단계	4단계	사업완료	

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
농경문화 테마파크			홍보전시관 건립			
특별관심 체험지구	정암루정비 편익시설조성	의령관문 주변정비	의령관문 주변정비			
쌈지마당 도심광장	도심광장 1차분	도심광장 2차분				
의령시장 문화공간			특성화사업 시장주차장			

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
향토 지원사업		소프트웨어 홍보판구축				
가로 개선사업			간판정비 1 차분	간판정비 2 차분		
자연 학습원				곤충생태 학습관	곤충생태 학습관	

## □ 추진실적

- '09.11.04. : 특별관심체험지구내 정암루주변 정비사업 완료
- '10.10.06. : 특별관심체험지구내 편익시설 조성사업 완료(전망대, 화장실)
- '11.06.20. : 특별관심체험지구내 의령관문주변 정비사업(1차분) 완료
- '11.06.23. : 향토자원지원사업(소프트웨어개발) 완료
- '11.06.30. : 쌈지마당 및 도심광장 조성사업 (2차분) 완료
- '11.12.23. : 향토자원지원사업(홍보판구축) 완료
- '12.06.21. : 특별관심체험지구내 의령관문공원 정비사업(2차분) 완료
- '12.06.20. : 의령시장문화공간 특성화사업(시장주차장) 완료
- '12.07.25. : 전통농경문화테마파크 조성사업(홍보전시관 건립) 완료
- '12.10.26. : 가로개선사업(간판정비) 1차분 완료
- '12.12. : 의령자연학습원 조성사업(곤충생태학습관 건립사업) 실시설계
- '13.07.03 : 가로개선사업(간판정비) 2차분 계약
- '13.07.04 : 가로개선사업(간판정비) 2차분 착공
- '13.09.23 : 의령자연학습원 조성사업(곤충생태학습관 건립사업) 발주

## □ 향후 추진계획

- '13.10월 중순 : 의령자연학습원 조성사업(곤충생태학습관 건립사업) 계약 및 착공
- '13.12월 : 가로개선사업(간판정비) 2차분 완료 예정
- '14.12월 : 의령자연학습원 조성사업(곤충생태학습관 건립사업) 완료 예정

# 서암저수지 증고사업 추진 맑은물 공급사업

관리코드	5-6	주관부서	건설도시과 (농업기반담당)	추진상황	완료
사업기간	2010년-2013년	소요예산	31,210백만원	공정율	100%

- 『4대강 살리기 프로젝트』의 일환으로 장래 물 부족과 이상가뭄에 대비하고 추가용수 확보로 하천유지수를 방류함으로써 하류 하천의 수질 및 환경을 개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 가례면 괴진리, 용덕면 가미리지내
- 사업기간 : 2010~2013년(4개년)
- 사업량 : 저수지 1개소 신설 H=52m, L=237m  
수로터널 774m, 이설도로 3,183m
- 연차별 사업비 : 31,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	31,210		3,733	7,193	13,368	6,916		
국 비	31,210		3,733	7,193	13,368	6,916		
도 비								
군 비								
민자등								

## ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	3,733	7,193	13,368	6,916		
순공사	10	3,903	10,929	5,572		
자재대	205	737	846	69	-	-
용지보상	2,238	2,303	237	1,229		
기타부대	1,280	250	1,356	46		

○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	
제 체		H=8.5m, L=100m	H=44.5m, L=137m	H=32m, L=237m	
여수토		측구식 L=28m			
방수로		B=6.0~7.0m, L=125m	B=6.0~7.0m, L=187m		
취수시설		취수탑 H=25.5m 복 통 L=296m	취수탑 H=20.5m	취수탑 건축	
기초처리		156공	128공		
수로터널		2R=3.0m, L=265m	2R=3.0m, L=509m		
도 로		1조 1,500m	1조 3,183m		
수변개발				1식	

□ 추진실적

- 사업 타당성조사 용역 : 2010. 02
- 기본설계 및 지구단위계획 수립 : 2010. 06
- 시행계획승인 및 실시설계 : 2010. 11
- 공사착수 : 2010. 12. 06
- 시행계획변경완료 : 2013. 02.
- 사업완료 : 2013. 7. 30

□ 문제점 및 대책

- 해당없음



---

# 재난관리과

---

**3-13 지정 기강나루 조성 p108**

## 지정 기강나루 조성

관리코드	3-13	주관부서	재난관리과 (하천담당)	추진상황	완 료
사업기간	2010년- 2012년	소요예산	10,000백만원	공 정 율	100%

- 역사속의 기강 나루터 복원으로 교육적 볼거리가 있는 하천조성
- 4계절 인간과 하천이 친근한 공간제공 및 자연과 역사를 복원하는 공간 조성

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 지정면 성산리 일원
- 사업기간 : 2010. ~ 2012. 6. 30
- 사 업 량 : L = 3.205km, A = 670,000m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	'10	'11	'12	'13	'14	'15이후
계	10,000		5,000	4,000	1,000			
국비	10,000		5,000	4,000	1,000			
도비								
군비								
민자등								

※ 시행청 : 한국수자원공사(낙동강살리기 19공구 정비사업 포함 시행)

#### ○ 연차별 목표

목 표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
10,000	5,000	4,000	1,000			

#### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
10,000	5,000	4,000	1,000			

### □ 추진실적

- '10. 12월 : 기본계획 수립 및 실시설계
- '11. 1월 : 시공업체 선정 및 사업 착공 (금호건설)
- '11. 12월 : 나루터, 전망테크 설치 완료 ※ 나루터 예산 : 5억원, 420m<sup>2</sup>
- '12. 6월 : 나루터 접안시설, 육각정자 설치 완료

### □ 향후 추진계획

- 의병 전적지 복원으로 의병의 산교육장으로 활용
- 지역성을 살린 문화자원 발굴 및 육성을 통한 신규 관광자원 창출



---

# 보 건 소

---

**5-10 의령군립노인전문병원 건립 p110**

# 의령군립노인전문병원 건립

관리코드	5-10	주관부서	보건소 (보건행정담당)	추진상황	완료
사업기간	2008년-2011년	소요예산	15,762백만원	공정율	100%

- 사회문제로 대두되고 있는 노인성질환인 치매, 중풍 등의 치료 및 재활에 필요한 노인전문병원을 건립 군민에게 양질의 의료혜택을 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 부림면 신반리 886-3번지
- 사업기간 : 2008년 ~ 2011년
- 사업량 : 병원신축 지상2층 2,879.62㎡ 95병상(BTL사업)
- 사업비
  - 총민간투자비 : 3,950백만원
  - 정부지급금(20년) : 15,762백만원(임대료 및 운영비)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	15,762	823		633	649	658	664	12,335
국비	4,269			291	186	205	205	3,382
도비	1,985				93	102	102	1,688
군비	3,127	823		282	130	102	102	1,688
민자 등	6,381			60	240	249	255	5,577

## □ 추진실적

- 2008. 03 : 의령노인전문병원 BTL사업 확정고시
- 2008. 07 : 사업부지 매입 및 기본계획수립 용역시행(한국보건산업진흥원)
- 2010. 04 : 사업시행자 지정및실시협약체결(백년건강지킴이주식회사)
- 2010. 09. ~ 2011. 06 : 건축공사
- 2011. 06. 29 : 기부채납 및 등기(의령군)
- 2011. 07. 01 : 운영개시(운영기간:2011. 07. 01 ~ 2031. 06. 30)
- 2011. 09. 08 : 수탁운영자와 위.수탁협약체결(청십자의료재단)
- 2011. 10. 10 : 병원 개원(위탁관리)
- 의령군립노인전문병원 장비보강
  - 사업비 : 326,546천원(보조금 272,000천원, 자부담54,546천원)
  - 보강장비 : 환자용 침대 외 84종
- 의령군립노인전문병원 운영활성화 대책회의개최 : 2011. 11. 25

- 의령군립노인전문병원운영 기능보강공사시행
  - 사업비 : 73,650천원
  - 사업기간 : 2012. 05. 30 ~ 7. 24
  - 사업내용
    - . 병원2층 바닥공사 220m<sup>2</sup>, 병상실 확장 (95병상 ⇨ 123병상)
    - . 전기용량증설(바닥 난방) (63kw)
- 의령군립노인전문병원운영 임대료 및 운영비 연차별 지급
- 의령군립노인전문병원 성과평가위원회 개최로 정부지급금 및 운영비 기준마련

## □ 향후 추진계획

- 의령노인전문병원 운영 관리
  - 임대료 및 운영비 연차별로 분기 지급
  - 분기별 성과평가위원회 개최.



---

# 농업정책과

---

**1-1 농업인 소득지원 기금 500억원 목표 조성 p114**

# 농업인 소득지원기금 500억원 목표 조성

관리코드	1-1	주관부서	농업정책과 (농정담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2011년-2014년	소요예산	14,000백만원	공정율	98%

- 우수 농산물 생산으로 농가소득 증대 및 지역 경제 활성화
- 농업인의 소득 보전 및 삶의 질 향상

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2011 ~ 2014년
- 현재 확보액 : 447억원
- 향후 확보액 : 70억원(매년 35억원)
- 사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	14,000			3,500	3,500	3,500	3,500	
국비								
도비								
군비	14,000			3,500	3,500	3,500	3,500	
민자 등								

## ○ 연차별 목표

(단위 : 백만원)

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
50,000	36,000	3,500	3,500	3,500	3,500	

## ○ 연차별 세부추진계획

(단위 : 백만원)

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
50,000	36,000	3,500	3,500	3,500	3,500	

## □ 추진실적

- 조례 개정(2010.12.31) : 연리 2% → 1%
- 2011년 일반회계 전출금을 통하여 35억원 특별회계 적립 : '11. 8. 25.
- 2012년 일반회계 전출금을 통하여 35억원 특별회계 적립 : '12. 7. 6.
- 2013년 일반회계 전출금 본예산 확보 : 3,500백만원
- 확보된 자금을 특별회계로 전출하여 융자 지원

## □ 향후 추진계획

- 2014년 상반기 : 1,100백만원 확보
- 2014년 본 예산에서 농업인소득지원사업 특별회계 전출금 확보
  - 일반회계에서 특별회계로의 기금 전출
- 2014년 상반기 500억 기금 목표 달성





---

# 농축산유통과

---

1-2	농산물 종합유통센터 운영	p118
1-3	친환경 가축분뇨 자원화사업	p120
1-4	대규모 유기축산단지 조성	p123
1-5	TMR (완전 혼합사료) 사료공장 설립	p125
1-6	농산물 가공센터 설치	p127

# 농산물 종합유통센터 운영

관리코드	1-2	주관부서	농축산유통과 (유통지원담당)	추진상황	이행후계속추진
사업기간	2010년-2014년	소요예산	3,960백만원	공정율	100%

- 의령지역 농산물 유통구조의 획기적 개선
- 의령농산물 토요애의 시장 경쟁력 강화 및 브랜드 인지도 제고

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 무전리 116번지 일원
- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 사업량 : 농산물 종합유통센터 운영 1식, 선별기 1식, 장비구입 등
- 연차별 사업비 : 3,960백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	3,960		1,300	860	600	600	600	
국비	1,960		1,300	360	100	100	100	
도비								
군비	2,000			500	500	500	500	
민자 등								

## ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
농산물 유통 구조 혁신	시설보완 및 장비구입	구조혁신을 위한 장비지원	생력화사업 추진	구조혁신을 위한 시설보완	구조혁신을 위한 시설보완	

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
시설보완 및 장비구입	시설보완 및 장비구입	물류장비구입	양파생력화 시설보완 및 선별기설치	내부시설보완	내부시설보완	

## □ 추진실적

- 농산물 종합유통센터 운영주체 선정
  - 운영주체 : 의령군 토요애유통(주)
  - 위탁운영기간 : 2011. 3 ~ 2014. 3(3년)
- 물류장비구입 : 지게차(3대/88백만원), 파렛트 랍핑기(2대/10백만원),  
1톤 트럭(1대/18백만원), 8톤 지게차(1대 81백만원)  
1톤 탑차(1대/19백만원), 2.5톤 지게차(1대 30백만원)
- 시설보완 : 비가림시설(3개소/45백만원), 작업장 난방시설(3개소/20백만원)  
양파 생력화 선별라인 구축 1식(80백만원)

## □ 향후 추진계획

- 농산물 종합유통센터 체계 구축을 위한 시설.장비 보완 및 개보수

# 친환경 가축분뇨 자원화사업

관리코드	1-3	주관부서	농정과 (가축위생담당)	추진상황	일부추진
사업기간	2011년-2014년	소요예산	3,000백만원	공정율	10%

- '12년 가축분뇨 해양배출 금지에 따른 전량 육상처리로 안정적인 축산기반 구축
- 양질의 퇴액비를 농지에 환원함으로서 친환경 토요애 농산물 생산
- 양질의 고품질 액비시용으로 토양 생력화 및 비료값 절감

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- 사업량 : 공동자원화시설 1개소
- 사업비 : 3,000백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	3,000				1,500	1,500		
국비	1,200				600	600		
도비	270				135	135		
군비	630				315	315		
민자 등	900				450	450		

## ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
2013완공			사업신청 사업추진	사업추진 사업완공		

## ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
2013완공			사업신청 사업추진	사업추진 사업완공		
100%			10%	90%		

## □ 추진실적

- 친환경 가축분뇨 공동자원화사업 신청 : 2010. 11. 30(경남도)
- 경남도 서면 심사 : 2010. 12. 22
- 경남도 평가반 현장평가 : 2011. 4. 5(현장심사 탈락)
- 2012년 사업계획 시달(경남도) : 2012. 1. 9.
  - 자원화 사업 신청 : 2012. 1. 20.
- 사업대상자 심사 및 선정 : 3. 27.
- 세부사업 추진계획수립(사업자) : 2012. 4. 30
- 사업추진위원회 구성(사업자) 6명 : 2012. 5. 2
- 가축분뇨 공동자원화사업 추진 촉구 : 2회
  - 농축산유통과-1662(2013. 1. 28), 농축산유통과-2753(2013. 2. 15)
- 대상지 확보 추진 협의 : 4회(가격 절충)
  - 대상 예정지 : 대의면 추산리 산33-1(칠곡면 허씨문중 소유, 38,000평)
- 대상 부지 확보 : 토지매입 계약체결(2013. 5. 20)
- 공동자원화 추진 반대 항의 관련 기관 방문 : 2013. 4. 10, 4. 11, 5. 21
- 공동자원화 관련 대의주민과 면담 : 2013. 5. 24
- 반대 대책 추진위원회 구성 : 60명(이장, 사회단체임원, 주민)
- 대의 쓰레기 매립장 입구 시위 : 2013. 6. 4 ~ 6. 7
- 가축분뇨 자원화사업 공법사 선정 1차 서류심사 개최 : 2013. 9. 27
- 공동자원화시설 선진지역 견학 : 2013. 9. 27, 창녕, 합천

## □ 향후 추진계획

- 가축분뇨 공동자원화 사업 공법사 선정(10월)
- 사업예정지 공모 : 2013. 10. 1 ~ 10(10일간)
- 예정지 사전 인허가 검토 및 사업부지 확정 : 2013. 10 . 11 ~ 31
- 인허가 및 설계서 작성 : 2013. 11. 1 ~ 12. 15
- 계약 및 착공 : 2013. 12. 15 ~ 30
- 사업추진 : 2014. 1월 ~ 5월

## □ 문제점 및 대책

- 시설설치에 따른 민원 예상
  - 민가와 충분히 격리된 지역 선정으로 민원 최소화
  - 주민설명회개최, 견학 등 실시로 민원해소

## 대규모 유기축산단지 조성

관리코드	1 - 4	주관부서	농축산유통과 (축산진흥담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2012년- 2013년	소요예산	600백만원	공정율	70%

- FTA 및 DDA 대응 한우사육기반 조성으로 지역경제 활성화 기여
- 대규모 축산단지 조성으로 한우농가 경영개선 및 경쟁력 제고

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 부림면 단원리
- 사업기간 : 2012년 ~ 2013년
- 사업량 : 1개소(축사2,500m<sup>2</sup>, 퇴비사 등)
- 연차별 사업비 : 600백만원(군비50%, 자담50%)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	600				600			
국비								
도비								
군비	300				300			
민자 등	300				300			

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
대규모축산 단지 조성 (100%)			관련인허가 절차 이행 (20%)	축사 조성 (80%)		

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
생산시설			관련인허가 절차이행 (설계포함)	친환경축사 조성		

## □ 추진실적

- 희망자 신청 : 2011. 3월, 5개 영농조합법인
- 대상자 선정 : 2011. 4월 의령유기한우영농조합법인(대표 주현용)
- 2012년 예산 확보 : 600백만원(군비300, 자담300)
- 대상자 변경 : 2012. 10월 한우리영농조합법인(대표 강종율)
- 건축 인허가 : 2012. 12월
- 설계 완료 : 2013. 4월
- 공사 착공 : 2013. 5월

## □ 향후 추진계획

- 2013. 9월 : 사업 준공 및 가축 입식

## □ 문제점 및 대책

- 사업계획에 맞게 추진토록 지도·감독하여 민원 사전 예방



## TMR 배합분배기 지원

관리코드	1 - 5	주관부서	농축산유통과 (축산진흥담당)	추진상황	정상추진
사업기간	2013년- 2014년	소요예산	800백만원	공정율	90%

- 국산 조사료 생산 이용 활성화로 생산비 절감 등 경쟁력 강화
- 국내 부존자원 활용과 양질의 조사료생산 유통기반 확충 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 관내
- 사업기간 : 2013 ~ 2014년(2년간)
- 사업량 : 10대
- 사업대상 : 80두이상 소사육농가
- 사업내용 : TMR 배합분배기 설치
- 연차별 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	460				300	120	40	
국비								
도비	90				90			
군비	170				90	60	20	
민자 등	200				120	60	20	

### ○ 연차별 목표

목표	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
TMR배합 분배기지원 (100%)			60%	30%	10%	

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
TMR배합 분배기설치			6대	3대	1대	

## □ 추진실적

- 2012년 실적 : 6대 / 300백만원(도비90, 군비90, 자담120)
- 2013년 실적 : 3대 / 120백만원(군비60, 자담60)

## □ 향후 추진계획

- 2013년 하반기 : 사업 수요조사 및 14년 사업 신청

## □ 문제점 및 대책

- 조사료 및 농산부산물 등 원료 확보 어려움  
⇒ 조사료 경영체와 계약구입, 농산부산물 공동구매 추진 등

# 농산물가공센터 설치

관리코드	1 - 6	주관부서	농축산유통과 (농촌자원담당)	추진상황	이행후 계속추진
사업기간	2011년-2015년	소요예산	2,315백만원	공정율	100%

- 창업의지 강한 소규모 농업인은 종합적서비스를 제공 받기 원함
- 기술투자 어려운 농가들에게 창업코칭 지원시스템 구축이 절실함

## □ 사업개요

- 위 치 : 농업기술센터 및 관련 사업장
- 사업기간 : 2011 ~ 2015(5년간)
- 사업량 : 3종(농산물가공지원실, 잡곡가공시설, 콩가공시설)
- 연차별 사업비 : 2,315백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
계	2,315		200	615	700	700	50	50
국비	1,240		100	340	350	450		
도비	22			22				
군비	1,053		100	253	350	250	50	50
민자 등								

### ○ 연차별 목표

목표	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
가공센터운영	원료생산	시설설치	장비확보	제품개발6종	상품화15종	상품화15종

### ○ 연차별 세부추진계획

추진사항	기 추진	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년이후
가공지원실		시설설치	시설증축	장비15종	상품화2종	상품화3종
잡곡가공실	원료생산	가공시설	장비5종	제품개발6종	상품화8종	상품화10종
콩가공실		시설구축	장비보완	시설확대	제품개발2종	상품화2종

## □ 추진실적

### ○ 농산물가공지원실 운영

- 농촌진흥청 공모사업 선정 : 농산물종합가공기술지원사업
- 농산물가공지원실 2층 증축 공사 완공 : 2012. 11월(총459.5m<sup>2</sup>)
- 농산물가공 우수사업장 벤치마킹 : 4개소(함양, 장수, 횡성, 문경)
- 농업인대학 농산물가공 예비창업반 운영 : 33명 수료
- 전통장류제조 전문가양성 : 40명 자격취득
- 연구용역 : 농산물가공센터 운영, 제품개발, 창업보육프로그램 개발
- 공동 가공교육장비 구축 : 30종 60점

### ○ 잡곡 경쟁력향상 프로젝트 시범사업

- 가공시설 및 생산라인 설치 : 개소식(2011.11.24, 정곡면 백곡리)
- 의령참부자식품영농조합법인 설립 : 5농가
- 잡곡 가공공장 및 HACCP시설 견학 : 6개소(예천, 의성, 임실 등)
- 가공라인 설치(참깨, 잡곡) 및 포장재 개발(참기름 용기 및 상자)
- 가공시설 보완 설치 : 가공라인 분리(참깨, 잡곡)
- 의령군 가공품 전시장 설치 : 66m<sup>2</sup>

### ○ 벼 대체작목개발단지 콩 가공시설 운영

- 콩 채종단지 가공시설 설치 : 99m<sup>2</sup>(부림면 단원, 사업비 53백만원)
- 잡곡 전용 초생력 수확기 확보 : 크라스콤바인 2대, 탈곡기 5대, 콩파종기 1대
- 대단위 콩 단지조성(100ha) 및 콩소리영농조합법인 설립(7농가)
- 건조장 및 콩수매 저온저장 창고 설치 : 165m<sup>2</sup>
- 기와 황토벽 장독대 및 장독 구입 설치 : 70m, 150개

## □ 향후 추진계획

< 2013년 이후 >

### ○ 농산물 가공지원실 운영

- 농산물가공지원실 운영 및 창업지원 조례 제정
- 농산물가공 희망농가 발굴 창업코칭 프로그램 운영
- 예비창업농가 제품개발 및 유통망 확보 전문컨설팅
- 농산물가공제품 및 포장재 개발, 홍보활동 전개
- 농산물가공 창업과정 졸업발표회 : 12월 중순, 제품전시 등

- 의령군 농산물가공산업 실태조사 및 발전방향 용역 : 2건
- 잡곡 경쟁력향상 프로젝트 시범사업
  - 가공품 생산 판매 및 홍보 : 잡곡, 참깨 등
  - 품목별 다양한 상품개발 및 판로 확보
- 벼 대체작목개발단지 콩가공시설 운영
  - 단지내 콩가공시설 추가 설치 : 165m<sup>2</sup>
  - 대단위 콩 적기수확, 가공 상품화 및 판로 개척
  - 콩작부체계 메밀재배단지 육성 및 가공품 개발
  - 가공시설 홍보전시관 및 홈페이지 설치 : 하늘내린마을

## □ 문제점 및 대책

- 소규모 농가의 마케팅 능력 부족으로 개발제품 판매 애로 예상
  - ⇒ 우수 가공품 판매 홍보지원 강화 : 일간지 홍보, 박람회 지원 등
  - ⇒ 제품의 품질, 마케팅 기법 등 전문가 컨설팅
- 농산물가공센터 운영 전문인력 확보 어려움
  - ⇒ 국도비 및 자체예산 확보하여 가공센터 전문인력 공모를 통한 인력확보