

(9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		사업량	당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업비	사 업 비								
				사업량		사업비	계	국비	지방비			
계	219,584,545,000			81,629,668,400		44,433,093,600	19,682,000,000	24,751,093,600				
행복학습관 건립	5,647,428,000 학습관 건립 1식	2015-11-01 ~ 2018-05-31	2동/3층, 연면적 2,820.63평방미터	1,634,667,400	학습관 건립 1식	4,012,760,600		4,012,760,600		행복학습관 준공	100	행정과
청소년시설 확충	4,625,000,000 청소년문화의 집 건립 1식	2015-09-01 ~ 2019-12-30	청소년문화의 집 건립 1식	2,880,000,000	청소년문화의 집 건립 1식					골조 및 외 관공사 완 료	70	주민생활지 원과
의령 실내체육관 건 립(보조)	8,316,750,000 의령문화체육관 건립사업 1식	2015-01-01 ~ 2021-12-31			실내체육관 1동	5,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		실시설계용 역 중		문화관광과
관광지개발(벽계관 광지)	17,752,367,000 벽계관광지 조성 사업 1식	1996-01-01 ~ 2018-12-31			통나무집 3동	1,200,000,000	500,000,000	700,000,000		공사중		문화관광과
소하천 정비사업	19,636,000,000 하천정비 L=9.9k m	2013-01-01 ~ 2020-12-31	소하천정비 L=4. 3km	14,822,000,000	하천정비 L=2.3k m	3,038,000,000	1,519,000,000	1,519,000,000		적곡들천, 방계, 경산 완료, 보천 , 당성곡, 내곡, 신촌 공사중	75	안전관리과
고향의강 조성사업	15,125,000,000 하천정비 L=6.7k m	2013-06-10 ~ 2019-02-03	실시설계용역 1 식	4,670,001,000	하천정비 L=1.5k m	5,833,333,000	3,500,000,000	2,333,333,000		공사중	95	안전관리과
생태하천 복원사업	29,794,000,000 하천정비 L=6.48 km	2017-01-01 ~ 2021-12-31	설계 및 보상 1 식	5,974,000,000	하천정비 L=1.5k m	4,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		공사중	20	안전관리과
군관리계획 재정비 수립	1,400,000,000 2025년 군관리계 획재정비 1식	2018-12-01 ~ 2021-12-31	2025년 군관리계 획재정비 1식		2025년 군관리계 획재정비 1식	100,000,000		100,000,000		기초조사정 보체계구축 용역추진	3	도시재생과
도시계획도로 개설	8,300,000,000 도로 개설 5개소	2018-01-01 ~ 2021-12-31	도로 개설 5개소	1,680,000,000	도시계획도로개 설 5개소	3,550,000,000		3,550,000,000		보상 및 공 사추진	40	도시재생과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
도시계획도로 개설(보조)	6,850,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	도로 개설 2개소	3,000,000,000	도시계획도로개설 2개소	2,100,000,000		2,100,000,000		보상 및 공사추진	60	도시재생과
	도로 개설 2개소											
재해위험지역정비(재해위험저수지)	11,350,000,000	2010-01-01 ~ 2019-12-31	4개소	8,800,000,000	2개소	1,250,000,000	625,000,000	625,000,000		공사추진중	80	건설과
	저수지6개소 정비											
기초생활인프라(농촌개발)	29,588,000,000	2013-01-01 ~ 2019-12-31	생활환경정비	21,988,000,000	11개 지구	2,830,000,000	1,981,000,000	849,000,000		공사추진중	80	건설과
	13개읍면 생활환경정비1식											
농촌중심지 활성화사업	31,200,000,000	2013-01-01 ~ 2021-12-31	기본,시행계획수립 및 센터건립 등	4,181,000,000	면소재지구 5개 지구	6,519,000,000	4,557,000,000	1,962,000,000		공사추진중	70	건설과
	면소재지구 5개 지구											
산림생태문화체험단지(보조)	30,000,000,000	2016-05-02 ~ 2020-12-31	연차별 사업 추진 완료	12,000,000,000	산림생태문화체험단지 조성 1식	5,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		공사추진중	60	산림휴양과
	산림생태문화체험단지 조성 1식											

상수도사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비					
						계	국비	지방비			
계	99,199,214,000			37,360,000,000		18,406,941,000	11,659,000,000	6,747,941,000			
지방상수도 관리	6,033,214,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31				1,159,333,000		1,159,333,000	정상 추진 중		상하수도과
	정수장 유지관리 및 수질검사 등										
지방상수도현대화사업	24,513,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31				3,319,000,000	1,659,000,000	1,660,000,000	정상 추진 중	5	상하수도과
	관망정비 30.5km 블록시스템 구축 1식										
의령상수도 급수구역 확장공사	2,400,000,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31				702,160,000		702,160,000	정상 추진 중		상하수도과
	동부권 5개면(정곡, 지정, 낙서, 궁류, 유곡), 부림면 7개 마을, 봉수면 12개 마을, 유곡면 1개 마을										
강변여과수 개발	27,847,000,000	2010-01-01 ~ 2018-12-31		24,815,000,000		3,006,900,000	3,000,000,000	6,900,000	정상 추진 중		상하수도과
	취수집수정 1개소, 정수시설 3,000톤/일, 관로 39.7km										
농어촌생활용수개발 (낙서지구)	29,857,000,000	2013-01-01 ~ 2020-12-31		12,259,000,000		5,002,977,000	2,000,000,000	3,002,977,000	정상 추진 중		상하수도과
	배수지 4개소, 가압장 9개소, 송배수관로 79.8 km										
농어촌생활용수개발 (부림지구)	8,549,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31		286,000,000		5,216,571,000	5,000,000,000	216,571,000	정상 추진 중	10	상하수도과
	가압장 4개소, 배수관로 24.5km, 급수관로 14.9 km										

의령군하천골재채취군직영사업운영관리특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	2,590,201,295					662,756,060		662,756,060				
골재채취사업	2,590,201,295	2018-10-11 ~ 2019-08-06			모래 497,255 m³	662,756,060		662,756,060		적곡지구 골재채취 및 상차대 행사업 진행중	26	안전관리과

수질개선사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	25,898,795,000			6,579,649,700		12,113,575,260	2,910,955,592	8,247,775,668	954,844,000			
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-마산마을	9,457,187,000 하수처리시설 140톤, 하수관로 12km, 배수설비 272개소	2016-01-01 ~ 2019-12-31	하수관로 L=4.8km, 배수설비 122개소	2,520,000,000	하수관로 l=5.7km, 배수설비 106개소	3,518,777,290	1,964,336,868	1,554,440,422		공사추진중	60	상하수도과
봉수 서암마을 하수도시설 설치공사	1,288,850,000 하수처리시설 증설 20톤, 하수관로 780m, 배수설비 67가구	2012-12-31 ~ 2020-12-31				387,545,000	180,000,000	207,545,000		공사추진중	10	상하수도과
정곡 장내마을 하수도 정비사업	3,673,768,000 하수처리시설 증설 30톤, 하수관로 2.0km, 배수설비 39개소	2018-01-01 ~ 2020-12-31				653,074,000	500,000,000	153,074,000		실시설계중	5	상하수도과
부림하수관거 정비사업	4,474,390,000 오수관로 15.6km, 오수받이 419개소	2014-01-01 ~ 2019-12-31	오수관로 15.6km, 오수받이 419개소	4,059,649,700	굴착보수L=453m, 비굴착보수 55개소, 45.6m	549,578,970	266,618,724	282,960,246		공사추진중	98	상하수도과
하수관거보수 및 준설	910,000,000 하수관거 긴급보수, 하수관로 준설, 맨홀뚜껑교체, 하수관로 CCTV조사, 지정포외(내곡) 하수관로 설치공사	2018-01-01 ~ 2022-12-31			하수관거 긴급보수, 하수관로 준설	910,000,000		910,000,000		공사추진중	10	상하수도과
환경기초시설 운영관리	6,094,600,000 의령공공하수처리장 등 24개소 위탁관리 용역, 기술진단, 공공운영비	2018-01-01 ~ 2022-12-31			의령공공하수처리장 등 24개소 위탁관리 용역, 공공운영비, 기술진단	6,094,600,000		5,139,756,000	954,844,000	용역추진중	10	상하수도과