

특 수 공 시

1. 의병문화체육관 건립사업 / 의병문화교육과
2. 축산습지 조성사업 / 환경수도과
3. 궁류마을하수도설치사업 / 환경수도과
4. 자굴산권역 산림생태문화체험단지조성 / 산림녹지과
5. 의령·부림 도시계획도로 개설 / 건설도시과
6. 화정보건지소 신축공사 / 보건소
7. 첨단과학영농시설 확충사업 / 농업기술센터

의병문화체육관 건립사업

- 우리군 관내 실내체육관이 전무하여 각종 실내경기 및 우천 시 체육 행사 진행에 어려움이 많아 실내체육관을 건립하여 군민의 건강증진과 각종 체육행사 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년
- 사업량 : 면적 15,000㎡ (실내체육관 2,500㎡, 문화광장, 주차장 등)
- 사업비 : 18,500백만원 (국비 40%, 지방비 60%)

□ 추진상황

- '09. 8월 : 군 계획시설(체육시설) 결정
- '11.10월 : 중기지방재정계획, 지방재정 투·융자 심사
- '12.10월 : 공유재산 관리계획(안) 수립
- '13. 3월 : 사업 부지매입 추진 및 기본계획 용역
- '14. 7월 : 미 협의 편입토지 매입 및 실시설계 발주

□ 사업효과

- 실내체육관 신축으로 우천 시 각종 경기 및 체육 행사 추진에 원활을 기하여 군민 여가 선용 및 건강증진, 나아가 군민화합을 도모
- 각종 문화·예술·교육 행사 개최 시 레크리에이션 공간으로 활용
- 「의병의 날」 국가기념일 제정에 따른 정부주관 기념행사 개최로 지역경제 활성화 증진

담당자 : 의병문화교육과 이광윤(☎055-570-2432)

□ 위치도



□ 전경사진(조감도)



축산습지 조성사업

- 축산밀집지역에서 발생하는 비점오염물질 저감을 위한 인공습지 조성하여 하천 수질 개선 및 생활환경 개선사업효과 등 기재

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012. 4 ~ 2014. 8
- 위 치 : 의령군 용덕면 신촌리 208-7번지 일원
- 사업규모 : 인공습지 3,182㎡, 차집관로 702m, 수생정화식물 10종
- 총사업비 : 1,641백만원(국비 820.5, 기금 466.5, 군비 354)

□ 그간 추진상황

- 2013. 3월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2013. 5월 : 총사업비 변경 및 설계심의 완료(환경부)
- 2013. 6월 : 농지전용 협의 완료(경남상도)
- 2013. 8월 : 축산습지 조성사업 착공

□ 향후 추진계획

- 2014. 6월 : 차집시설 및 습지정화식물 식재
- 2014. 8월 : 축산습지 조성사업 준공 예정


□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년	2016년 이후
계	1,641	800	841	-	-	-
국 비	820.5	400	420.5	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	354	185.8	168.2	-	-	-
기 금	466.5	214.2	252.3	-	-	-

담당자 : 환경수도과 김용도(☎055-570-2563)

위치도



전경사진 (조감도)



공류마을하수도설치사업

- 농촌지역 하수도시설 설치로 생활환경을 개선
- 하천 수질 오염을 초기 단계부터 방지하여 공공수역의 수질 보전

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012. 12. 05. ~ 2015. 08. 02.
- 위 치 : 공류면 일원
- 사업규모 : 소규모하수처리장 170m³/일, 하수관거 12.7km
- 총사업비 : 6,759백만원(국비 70%, 지방비 30%)

□ 그간 추진상황

- '12. 12월 : 사업 착공 (총괄분, 1차분)
- '13. 3월 : 2차분 착공
- '14. 3월 : 3차분 착공
- '14. 5월 : 2차분 준공 (오수관로 L=5.3km)
- '14. 7월 : 1차분 준공 (소규모하수처리장 설치)

□ 향후 추진계획

- '15. 3월 : 4차분 착공 예정
- '15. 8월 : 사업 준공 예정

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년	2016년 이후
계	6,759	285	2,106	1,747	2,621	-
국 비	4,731	200	1,474	1,223	1,834	-
기 금	1,216	51	379	314	472	-
도 비	405	17	126	105	157	-
군 비	407	17	127	105	158	-

담당자 : 환경수도과 이영기(☎055-570-2593)

위치도



전경사진



자굴산권역 산림생태문화체험단지조성

- 산림생태·휴양·문화·교육 등 다원적 기능의 종합 산림휴양단지 조성
- 대국민 산림휴양 수요에 대처하고 경제 활성화 및 소득증대 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2016년(5개년)
- 위 치 : 경남 의령군 가례면 갑을리 산137번지 일원(자굴산권역)
- 사업규모 : 200ha
- 총사업비 : 30,000백만원(국비 15,000, 지방비 15,000)

□ 그간 추진상황

- 2011. 3. : 대상지 선정, 지방재정 투융자 중앙심사 완료
- 2012. ~ : 사업부지 매입(157.5ha / 2,676백만원)
- 2013. 5. ~ : 기본 및 실시설계 용역 등 6종(1,055백만원)
- 2013. 7 ~ : 기반조성사업 (둘레길 조성사업 등 3종 /475백만원)

□ 향후 추진계획

- 자굴산 자연휴양림 지정 : 2014. 8.
- 환경영향평가 협의 및 실시설계 VE : 2014. 10.
- 경남도 건설기술 심의 : 2014. 11.
- 조성사업 및 감리용역 발주 : 2014. 12.


□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)


구 분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년	2016년 이후
계	30,000	1,100	2,000	1,000	6,000	19,900
국 비	15,000	550	1,000	500	3,000	9,950
도 비	4,500	165	300	150	900	2,985
군 비	10,500	385	700	350	2,100	6,965

담당자 : 산림녹지과 김태운(☎055-570-2683)

위치도



조감도



의령·부림 도시계획도로 개설

- 도시기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상 및 지역균형발전 도모
- 쾌적한 교통 환경 조성으로 주민숙원 및 차량통행 불편 해소

□ 사업개요

- 사업명 : 서동 도시계획도로 개설사업 외 6개사업
- 위치 : 의령군 의령읍·부림면 지내
- 사업기간/사업비 : 2012~2014/8,000백만원
- 사업내용 : 도시계획도로 개설 1,282m B=(8~12)m

□ 그간 추진상황

- 2013. 01~ : 서동 도시계획도로(2개소)개설사업 보상협의
- 2013.02. : 중동 도시계획도로(군청-신호등사거리) 개설사업 준공
- 2013.02. : 동동 도시계획도로(군청-소입주차장)개설사업 준공
- 2013.09. : 동동 도시계획도로(혜성사우나-세월정)개설사업 착공
- 2013.10. : 남산동 도시계획도로(소로2-17호선)개설사업 준공
- 2013.10 : 부림 도시계획도로(현동-신반공원)개설사업 착공

□ 향후 추진계획

- 2014. 01 : 서동 도시계획도로(의령병원-보건소)개설사업 발주
- 2014. 07 : 부림 도시계획도로(현동-신반공원)개설사업 준공
- 2014. 09 : 서동 도시계획도로(의령볼링장-현대탕)개설사업 발주
- 2014. 09 : 동동 도시계획도로(혜성사우나-세월정)개설사업 준공
- 2014. 10 : 서동 도시계획도로(의령병원-보건소)개설사업 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)


구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년	2016년 이후
계	8,000	4,600	3,400	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	3,600	2,300	1,300	-	-	-
군비	4,400	2,300	2,100	-	-	-

담당자 : 건설도시과 김철하(☎055-570-2733)

위치도



현장사진



화정보건지소 신축공사

- 의료취약지역 보건기관 시설개선의 통해 주민의 건강관리 및 휴식 공간 확충하여 양질의 보건의료서비스제공하기 위함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 12
- 위 치 : 의령군 화정면 상정리 1180-2, 1180-3번지
- 사업규모 : 건축연면적 336㎡(지상 2층)
- 총사업비 : 634백만원(국비 390, 도비 97, 군비 147)

□ 그간 추진상황

- 2012년 10월 : 2013년 농어촌의료서비스 개선사업 확정
- 2013년 1월 ~ 5월 : 화정보건지소 신축공사 실시설계 용역
- 2013년 6월 ~ 12월 : 공사 착공 및 준공

□ 향후 추진계획

- 화정보건지소 시설물 적정 관리 운영
- 지역실정에 맞는 양질의 보건의료서비스 제공


□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년	2016년 이후
계	634		634			
국 비	390		390			
도 비	97		97			
군 비	147		147			

담당자 : 보건소 이수남(☎055-570-4010)

위치도



전경사진



첨단과학영농시설 확충사업

- 과학영농시설 노후 및 협소로 농업인 이용불편 심화
- 농업인 기대에 부응하는 첨단과학영농시설 설치

□ 사업개요

- 사업구분 : 도비보조사업
- 위 치 : 의령군농업기술센터
- 사업기간 : 2015 ~ 2016(2년간)
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 1,000백만원(도비50%, 지방비50%)

□ 그간 추진상황

- '14. 5월 : 기본계획수립 제출

□ 향후 추진 계획

- '15. 1월 : 실시설계 용역 및 관련 행정절차 이행
- '15. 4월 : 공사착공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		2013 까지		2014 시행		2015 계획		2016 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	1개소	1,000						200		800
국 비							1개소		1개소	
도 비		500				100		400		
군 비		500				100		400		

담당자 : 농업기술센터 김태현(☎ 055-570-4113)

□ 위치도



□ 전경사진

