

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 의령군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
의병박물관 제2전시관 증축	5,320	427	48	3,500	1,345	2024	2021	20
의령군립노인전문병원 그린리모델링사업	3,020		40	2430	-	2022	2021	100
의령군보건소 그린리모델링사업	2512		30	1960	-	2022	2021	100
남가람명품100리 길 단절구간 연결사업	3,900	100	3,400	400	-	2023	2021	40
한우산 주차장 조성사업	1,500	-	-	-	1,500	2024	2021	10
의령 도시계획도로(중로 1-7호선) 개설사업	9,860	532	1,219	5,000	3,109	2024	2021	30
의령공설운동장 개보수사업	2,000	0	0	2,000	0	0	2021	100
군도3호선(남곡지구) 도로 확포장공사	2,450	400	881	1,169	-	2024년	2021	70
남산공원조성공사	2,960	-	150	1,530	1,280	2025	2021	60
중동공원조성공사	4,430	-	3,030	260	1,140	2023	2021	20
의령 명품100리길 단절구간 연결사업(데크)	5,400	-	4,200	1,200	-	2023	2021	40
도시재생뉴딜사업 -우리동네살리기(상동지구)	6,250	-	-	628	5,622	2025	2022	30
부림신반체육공원 조성사업	5,800				5,800	2025	2022	10
호암문화예술제 (리치리치페스티벌)	2,232	60	60	633	839	-	2022	30

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
의령군 농업기술센터 청사이전 (농업인소득지원사 업특별회계)	19,700			979	18,752	2025	2022	30
경남 작은학교 살리기 사업(화정초)	3,500		900	2,100	500	2023	2022	70
동동농공단지 복합문화센터 건립사업	5,265	-	-	465	4,800	2025	2022	15
부림·봉수 농공단지 복합문화센터 건립사업	4,560	-	-	530	4,030	2025	2022	15
의령 관문 관광활성화 사업	4,000				4,000	2024	2022	15
사각사각 청년하우스 및 청년 거점공간 조성사업	3,675		1,883.28	1,661.72	130	2023	2022	40
서부권 농업기계임대사업 소 설치 사업	2,105	0	1,156.5		0	2023	2022	98
숲 속 동화나라 도깨비마을	8,000			2,500	5,500	2024	2022	15
부림일반산업단지 조성사업	70,378	22,077	5,217	10,884	32,200	2024	2019	18
남강변 노마드랜드 조성사업	2,500				2,500	2024	2022	10
백암정 퇴계선생 역사문화 탐방로 데크로드 조성사업	1,600	-	-	-	1,600	2023	2022	30
의령 신포숲 목재문화체험장 조성사업	5,200	-	-	-	5,200	2025	2022	4
서동행정타운 소공원 조성사업	2,020	280	306	808	626	2025	2022	10
의령읍(군청~의병 교)지중화 사업	2,400	-	500	800	-	2024년	2022	10

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의병박물관 제2전시관 증축사업	담당자	시설관리사업소 장상갑(☎570-2842)
-----	------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 임진왜란 의병테마를 확장한 일제강점기 독립운동 상설전시실 개관

○ 다양한 테마의 문화향유 체험공간인 기획전시실 및 어린이박물관 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7월 ~ 2024. 4월

○ 위 치 : 의령읍 중동리 482번지 일원

○ 규 모 : 연면적 990.06㎡(지상 2층), 부지면적 12,995㎡

○ 사업내용: 제2전시관 1식

- 상설전시실(285.12㎡) : 항일의병 및 독립운동 테마 상설전시

- 기획전시실(190.80㎡) : 특별기획을 통한 국내·외 교류전 등 개최

- 어린이박물관(141.12㎡) : 어린이 역사 체험 및 놀이시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,320백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,320	427	48	3,500	1,345
국 비	800			800	
시 도 비	1,200			1,200	
시군구비	3,320	427	48	1,500	1,345

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 제2전시관 타당성 조사 및 기본계획 수립 : '19. 4.

○ 군관리계획(문화시설) 결정 및 지형도면 고시 : '20. 10.

○ 문체부 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과 : '20. 11.

○ 경상남도 지방재정 투자심사 조건부 승인 : '21. 1.

○ 제2전시관 기본 및 실시설계 용역 시행 : '21. 12.

○ 문화시설 확충 군특회계 편성금액 확정통지 : '21. 12.

○ 실시계획 인가 및 건축협의를 완료 : '23. 3.

○ 제2전시관 건축공사 발주 및 착공 : '23. 5.

□ 향후계획

○ 제2전시관 전시 설계 및 공사 발주 및 착공 : '23. 9.

○ 공사 준공 및 전시물 설치 완료 : '24. 2.

○ 사업 완공 및 제2전시관 개관 : '24. 4.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령군보건소 그린리모델링	담당자	보건소 하지원(☎570-4013)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후된 공공건축물(어린이집, 보건소, 의료시설)의 에너지 성능향상, 실내 공기질 향상, 효율개선 및 생활환경개선 사업으로 포스트 코로나 시대의 신성장 동력인 한국형 뉴딜사업 일환으로 시행

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2022 (2년)
- 위 치 : 경상남도 의령군 의령읍 의병로8길 16 의령군보건소
- 규 모 : 건축면적1,241.85㎡(연면적 5,084.61㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3020	40	2470	-	-
국 비	2,114		1729		
시 도 비	272		222		
시군구비	634	40	519		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정 투자사업 심사의뢰 : '21. 8.
- 공공건축심의위원회 심의 신청 : '21. 8.
- 실시설계 용역 계약 : '21. 12.
- 일상감사 의뢰 : '22. 3.
- 계약심사 의뢰 : '22. 3.
- 의령군보건소 그린리모델링 공사 계약 : '22. 5.
- 의령군보건소 그린리모델링 공사 착공 : '22. 5.
- 공공건축물 그린리모델링 사업 준공 : '22. 11.

□ 향후계획

- 공공건축물 그린리모델링 사업 정산 : '23. 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령군립 노인전문병원 그린리모델링	담당자	보건소 하지원(☎570-4013)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 의령군립노인전문병원의 에너지 성능 및 실내공기질의 개선을 통한 쾌적한 실내 환경 조성, 방문객 편의증진 및 만족도 향상을 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2022 (2년)
- 위 치 : 경상남도 의령군 부림면 대한로 1655
- 규 모 : 연면적 2863.62㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,512백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2512	30	1990	-	-
국 비	1759		1393		
시 도 비	226		179		
시군구비	527	30	418		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정 투자사업 심사의뢰 : '21. 8.
- 공공건축심의위원회 심의 신청 : '21. 8.
- 실시설계 용역 계약 : '21. 11.
- 일상감사 의뢰 : '22. 3.
- 계약심사 의뢰 : '22. 3.
- 의령군립노인전문병원 공공건축물 그린리모델링 공사 계약 : '22. 4.
- 의령군립노인전문병원 공공건축물 그린리모델링 공사 착공 : '22. 5.
- 의령군립노인전문병원 공공건축물 그린리모델링 공사 준공 : '22. 11.

□ 향후계획

- 공공건축물 그린리모델링 사업 정산 : '23. 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

사업명	남가람 명품100리길 단절구간 연결사업	담당자	안전관리과 김성훈(☎570-3442)
-----	-----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우수한 문화와 자연경관을 연계·개발함으로서 관광객 적극유치 및 지역 이미지 제고 등 체험형 관광지 조성을 위한 기반시설 설치

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 9. ~ 2023. 11.
- 위 치 : 의령군 정곡면 죽전리 일원
- 규 모 : 보도교 설치 1식(L=80.0m, B=4.0m~10.0m) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,900	100	3,400	400	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본구상 및 타당성 검토 용역 준공 : '21. 9.
- 실시설계 용역 착수 : '21. 10.
- 특허공법 자문위원회 및 공법심의회 개최 : '22. 4.
- 특허공법 사용협약 체결 : '22. 5.
- 하천공사를 위한 경상남도 협의 및 하천점용 허가(유역환경청) : '22. 6.
- 공사 착공 : '22. 10.

□ 향후계획

- 공사 준공 : '23. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 실시설계에 따른 총사업비 변경(3,400백만원 → 3,900백만원)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	한우산 주차장 조성사업	담당자	산림휴양과 김태운(☎570-3732)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 한우산, 자굴산 광역산림휴양단지 개장에 따라 예상되는 주차난에 대한 선제적 대응으로 이용객 편의 증진 및 안전사고예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1 ~ 2024. 12.
- 위 치 : 의령군 궁류면 벽계리 산200번지
- 규 모 : 5,000㎡(주차대수 100여 면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,500			250	1,250
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	-	-	250	1,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 한우산 주차장 군계획시설 결정(주차장) : '22. 8.
- 한우산 주차장 조성사업 기본설계용역 시행 : '23. 3. ~ 8.

□ 향후계획

- 한우산 주차장 조성사업 실시설계 : '23. 9. ~ 12.
- 한우산 주차장 조성사업 시행 : '24. 2. ~ 6.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	변경사유	비고
사 업 비 (백만원)	4,400	1,500	국·도비 확보 애로로 군비 과다 투입	
사 업 량 (㎡)	2,260	5,000	사업비, 경관 훼손을 고려하여 주차타워 형식에서 노상주차장 형식으로 변경	
대 상 지	대의면 신전리 산1-1 일원	궁류면 벽계리 산200 일원	기존 대상지의 경사도가 높아 자연경관 훼손 및 재해 발생 우려가 높음	

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 도시계획도로(중로1-7호선) 개설사업	담당자	도시재생과 김민구(☎570-3532)		
-----	----------------------------	-----	----------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 의령군 의령읍 서동리 일대 군관리계획으로 결정된(2020.02.13.) 지구단위 계획구역(서동행정타운) 내 도시계획도로를 개설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설(L=863m, B=21~23m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,860백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,860	532	1,219	5,000	3,109
국 비					
도 비					
군 비	9,860	532	1,219	5,000	3,109

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상완료, 100%)

○ 서동행정타운 지구단위계획 및 구역 결정 고시 : '20. 02. 13.

○ 지적측량 결과에 따른 지구단위계획 결정(변경) 및 지형도면 고시: '20. 12. 24.

○ 손실보상 협의 요청 : '21. 02. 26.

○ 재해영향평가 심의 협의 완료 : '21. 03. 02.~04. 13.

○ 소규모 환경영향평가 협의 완료 : '21. 03. 09.~07. 14.

○ 관계기관 협의 및 조치계획 수립 : '21. 09. 23.~'22. 01. 04.

○ 실시계획 인가 완료 : '22. 01. 18.

○ 경상남도 토지수용위원회 재결 신청서 제출 : '22. 06. 24.

○ 경상남도 토지수용위원회 재결 : '22. 10. 25.

○ 매장문화재 표본조사 실시 : '22. 12. 29.

○ 매장문화재 시굴조사 실시 : '23. 02. 20.

○ 일상감사, 계약심사 요청 : '23. 02. 28.

○ 사업 착공(총괄분 및 1차분) : '23. 04. 10.

○ 매장문화재 정밀조사 실시 : '23. 04. 24.

○ 사업부지 내 유적 발굴완료 : '23. 07. 16.

□ 향후계획

○ 사업 준공 및 도로사용 개시 : '24. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령공설운동장 개보수사업	담당자	시설관리사업소 이재우(☎570-2834)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 공공체육시설 개보수를 통해 체육활동 참여기반을 조성하여 주민의 체력과 건강증진에 기여
- 안전사고 및 건강에 위해를 끼칠 우려가 있는 시설 개보수를 통해 안전하고 쾌적한 체육활동 환경 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 2월 ~ 2023. 2월
- 위 치 : 경남 의령군 의령읍 동동리 821번지 일원
- 규 모 : 의령공설운동장 개보수(7,500㎡) 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,906		1,906	0	0
국 비	953		953	0	0
시 도 비					
시군구비	953		953	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 의령공설운동장 개보수사업 추진계획 보고 : '21. 12.
- 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사 : '22. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 시행 및 입찰공고 : '22. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : '22. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 중간보고 : '22. 5.
- 기본 및 실시설계 용역 준공 : '22. 7.
- 계약심사(경남도) : '22. 7.
- 공사 계약 : '22. 8.
- 공사 착공 : '22. 8.
- 공사 준공 : '23. 1.
- 건축감리 용역 완료(사업종료) : '23. 2.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	군도3호선(남곡지구) 도로 확포장	담당자	건설교통과 이명식(☎570-3612)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노폭 협소 등 도로시설기준에 미달되는 도로를 확포장하여 주민통행 불편 및 안전사고 위험 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024(4년)
- 위 치 : 유곡면 상촌리 377-5번지 일원(군도3호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=825m B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,450	400	881	1,169	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,450	400	881	1,169	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 총괄분 및 1차분 착공 : '22. 3.
- 2차분 착공 : '22. 6.
- 1차분 준공 : '22. 6.

□ 향후계획

- 총괄분 및 2차분 준공 : '24. 5.

□ 사업변경 내역

- 사업규모 : 변경없음
- 총사업비 : (당초)2,600백만원 (변경) 2,450백만원
 - ☞ 22년 예산에 따른 변경(기투자 400, 특교 500, 특조 850, 군비 700)
- 사업기간 : (당초)2020~2023(4년) (변경) 2020~2024(5년)
 - ☞ 22년 공사계약(22.3 ~ 24.5) 에 따른 사업기간 변경

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	남산공원 조성사업	담당자	도시재생과 이태호(☎570-3504)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시공원의 실효대비 편입토지 보상
- 원활한 도시기능 수행을 위한 도시기반시설 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 의령군 의령읍 하리 산68번지 일원
- 규 모 : A=1,050,523㎡(보상면적 394,483㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,960백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,960	150	1,530	185	1,095
국 비					
도 비					
군 비	2,960	150	1,530	185	1,095

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상추진 중, 62.3%)

- 공원조성계획 변경 및 실시계획인가 용역착수 : '20. 02.
- 공원조성계획 결정(변경) 고시 : '20. 05.
- 실시계획인가 고시 : '20. 06.
- 편입토지 감정평가 : '21. 11.
- 편입토지 손실보상 협의 : '22. 01.
- 남산공원 야간조명 설치공사(2구간) 착공 : '22. 07.
- 남산공원 야간조명 설치공사(2구간) 준공 : '22. 12.

□ 향후계획

- 편입토지 손실보상 협의 지속 추진 : '23. ~ 2025.
- 보상 완료 : '25. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	중동공원 조성사업	담당자	도시재생과 이태호(☎570-3504)		
-----	-----------	-----	----------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원의 실효 대비 편입토지 보상

○ 원활한 도시기능 수행을 위한 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2024. 6.

○ 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 128-3번지 일원

○ 규 모 : A=53,209㎡(보상면적 30,630㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,430	3,030	260	119	1,021
국 비					
도 비					
군 비	4,430	3,030	260	119	1,021

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상완료)

○ 공원조성계획 변경 및 실시계획인가 용역 착수

: '20. 02.

○ 공원조성계획 결정(변경) 고시

: '20. 05.

○ 실시계획인가 고시

: '20. 06.

○ 편입토지 손실보상 협의

: '20. 12.

○ 중동공원 데크설치 설계용역 시행

: '22. 12.

○ 중동공원 데크설치 공사 착공

: '23. 06.

□ 향후계획

○ 중동공원 데크설치 공사 준공

: '23. 11.

○ 중동공원 꽃동산 조성공사 시행

: '23. 11.

○ 중동공원 꽃동산 조성공사 준공

: '24. 06.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 명품 100리길 단절구간 연결사업(데크)	담당자	안전관리과 김성훈(☎570-3442)
-----	---------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우수한 문화와 자연경관을 연계·개발함으로서 관광객 적극유치 및 지역 이미지 제고 등 체험형 관광지 조성을 위한 기반시설 설치

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 10. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 화정면, 지정면 일원(남강변)
- 규 모 : 데크 설치 1식(L=2,598m, B=2.0m~2.5m) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,400	-	4,200	1,200	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,400	-	4,200	1,200	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

사업명	추진상황
화정면 전지미길	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 완료 : '21. 12. ○ 하천점용 및 도로점용 완료 : '22. 2. ○ 공사 착공 : '22. 4. ○ 공사 준공 : '23. 4.
지정면 마산지구 강변길	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 완료 : '22. 6. ○ 하천점용 완료 : '22. 7. ○ 보상협의 중 : '23. 5. ~

□ 향후계획

사업명	추진상황
지정면 마산지구 강변길	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착공 : '23. 10. ○ 공사 준공 : '24. 12.

□ 사업변경 내역

- 실시설계에 따른 총사업비 변경(4,200백만원 → 5,400백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	도시재생뉴딜사업 우리동네살리기 (상동지구)	담당자	도시재생과 박재형(☎570-3523)
-----	----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주거지 노후화로 활력을 상실한 상동지구에 대해 주거플랫폼, 어울림공원, 에코주차장 조성 등 주거환경 개선 및 지역자원 기반의 활력을 부여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 206번지 일원
- 규 모 : A=49,230㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,250백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,250		628	1,033.5	4,588.5
국 비	3,750		500	225	3,025
도 비	750		54	91	605
군 비	1,750		74	717.5	958.5

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 에코주차장 조성사업 실시설계 용역 완료 : '22. 11.
- 방재공원 조성사업 공사 완료 : '22. 12.
- 어울림공원 조성계획 및 실시설계 용역 완료 : '22. 12.
- 에코주차장 조성사업부지 내 유적정밀발굴조사 용역 완료 : '22. 12.
- 노후주택 집수리사업(4개소) 완료 : '23. 03.
- 어울림공원 조성사업 소규모재해영향평가 용역 완료 : '23. 04.
- 상동주거플랫폼 조성사업 기본 및 실시설계 용역 완료 : '23. 07.

향후계획

- 상동주거플랫폼 조성사업 일상감사 등 행정절차 이행 : '23. 09.
- 상동주거플랫폼 사업 착공 : '23. 11.
- 상동주거플랫폼 사업 준공 : '24. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	부림 신반체육공원 조성사업	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2542)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육공원을 조성하여 주민건강증진 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2025.

○ 위 치 : 의령군 부림면 신반리 902번지 일원

○ 규 모 : 체육공원 조성 A=15,570㎡

- 다목적체육관 A=700㎡, 다목적 운동장, 배드민턴장 2면

- 산책로, 어린이놀이터, 휴게공간, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800			1,000	4,800
국 비					
시 도 비	1,800			300	1,500
시군구비	4,000			700	3,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 보상계획공고

: '23. 6.

○ 공공건축 사업계획 사전검토, 감정평가 및 보상협의

: '23. 7.

□ 향후계획

○ 공공건축심의위원회 심의

: '23. 8.

○ 실시설계 용역 착수

: '23. 11.

○ 공원조성계획 수립

: '24. 5.

○ 실시계획 인가

: '24. 6.

○ 사업 착공 및 준공

: '24. 8. ~ '25. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모: 다목적체육관 당초 A=815㎡⇒ 현재 700㎡

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	호암예술제(리치리치페스티벌)	담당자	문화관광과 박민혜(☎570-2512)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 의령의 스토리·문화자원을 활용한 문화·예술·교육·체험이 있는 종합 에듀테인먼트 축제 개최를 통해 문화 도시로서의 지역 정체성을 확립하고 군민 자긍심과 문화 향유 기회 확대 및 지역 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년~2024년(연례반복 행사) 10월 중 금,토,일 3일간
- 위 치 : 의령읍 서동생활공원 일원(의령읍 서동리 543 일원)
- 규 모 : 5개 분야 24여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,232백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,232	60	633	839	700
국 비	0				
시 도 비	5			5	
시군구비	2,227	60	633	834	700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2022년 제1회 리치리치페스티벌 개최(10.28. ~ 10.30.)

□ 향후계획

- 리치리치페스티벌 연례축제로 개최 : '23. 10.6. ~ 10.9.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령군 농업기술센터 청사이전	담당자	농업정책과 배수현(☎570-4112)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업기술센터 청사 노후로 신청사 건립을 토해 질높은 농업행정 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 의령읍 무전리 86-10번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 57,100㎡ (건축면적 2,042㎡, 연면적 4,180㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 197,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,661		979	3,760	14,922
국 비	6,722				6,722
시 도 비	2,016				2,016
시군구비	10,923		979	3,760	6,184
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 기본계획(건축기획 및 타당성 검토) 용역 완료 : '22. 3.

○ 중기지방재정계획 반영 : '22. 10.

○ 2024년 농촌기반조성사업 신청 : '23. 3.

○ 군 관리계획 결정(변경)용역 : '23. 7월 완료 예정

○ 부지 보상업무 위탁 : '24. 3월 완료 예정

□ 향후계획

○ 설계공모 / 실시설계 : '23. 10월 완료 예정

○ 도 투자사업 2단계 심사 : '24. 2.

○ 건축공사 입찰 : '24. 4.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	경남 작은학교 살리기 사업(화정초)	담당자	행정과 전지영(☎570-2142)
-----	---------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 면지역 학생 수 감소로 인한 폐교와 지역 존폐위기 지속에 따라 작은 학교와 마을의 상생 가능성 방안 모색의 필요성에 따라 공모사업 신청 및 선정

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2023. 9.
- 위 치 : 화정면 상정리 610-1 일원
- 규 모 : 임대주택 10호 건립, 빈집정비 5호, 화정면 정주여건개선사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500		900	2,100	500
국 비					
시 도 비	500		450	50	
시군구비	500		450	50	
지 방 채					
민간자본	2,000			2,000	
기 타	500				500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 부지매입 및 건축허가 신청 : '22. 9.
- 정주여건개선사업 및 빈집정비사업 추진 : '22. 10.
- 임대주택 착공 : '23. 3.

□ 향후계획

- LH-군 실무협약 체결 및 임대주택 입주자 모집 공고 : '23. 7.
- 임대주택 준공 및 입주 : '23. 9.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	동동농공단지 복합문화센터 건립사업	담당자	경제기업과 류지혁(☎570-3112)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 조성 후 25년 이상 경과된 노후 농공단지 인프라 개선 및 근로환경 개선으로 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 5. ~ 2025. 4.
- 위 치 : 경남 의령군 의령읍 동동리 1542-2
- 규 모 : 건축면적 447.5㎡ / 연면적 1,530.91㎡ / 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,265백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,265		465	240	4,560
국 비	2,700				2,700
시 도 비	347				347
시군구비	2,218		465	140	1,513
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 산업단지 복합문화센터 건립사업 공모 선정 : '22. 3.
- 업무협약 체결(한국산업단지공단) : '22. 4.
- 지방재정투자 심사 및 공유재산심의 : '22. 8.
- 경상남도 공공건축 사전검토 : '22. 10.
- 의령군 공공건축 심의 : '23. 2.
- 설계공모 : '23. 5.

□ 향후계획

- 실시설계 : '23. 5. ~ 12.
- 사업착공 및 준공 : '23. 12. ~ '25. 4.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	부림·봉수농공단지 복합문화센터 건립사업	담당자	경제기업과 류지혁(0570-3112)
-----	-----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 조성 후 25년 이상 경과된 노후 농공단지 인프라 개선 및 근로환경 개선으로 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기간 : 2022. 5. ~ 2025. 4.

○ 위치 : 경남 의령군 봉수면 서득리 331-3

○ 규모 : 건축면적 620㎡ / 연면적 1,178.49㎡ / 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,560백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,560		530	160	3,870
국비	2,700				2,700
시도비	347				347
시군구비	1,513		530	160	823
지방채					
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 산업단지 복합문화센터 건립사업 공모 선정 : '22. 3.

○ 업무협약 체결(한국산업단지공단) : '22. 4.

○ 지방재정투자 심사 및 공유재산심의 : '22. 8.

○ 경상남도 공공건축 사전검토 : '22. 10.

○ 의령군 공공건축 심의 : '23. 2.

○ 설계공모 : '23. 5.

□ 향후계획

○ 실시설계 : '23. 5. ~ 12.

○ 사업착공 및 준공 : '23. 12. ~ '25. 4.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 관문 관광활성화사업	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2542)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 의령관문의 불균형적인 형태 개선 및 주변 관광지 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
○ 위 치 : 의령읍 정암리 산 2-5번지 의령관문일원
○ 규 모 : 의령관문 성벽연장 L=115m, H=1.5m, 연결교량 L=30m, B=2m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000			2,000	2,000
국 비					
시 도 비	2,600			1,300	1,300
시군구비	1,400			700	700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 지방재정 투자심사(자체) : '22. 8.
○ 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 착수 : '23. 4.

□ 향후계획

- 공원조성계획 변경 및 실시계획인가 : '23. 10.
○ 공사 착공 및 준공 : '23. 12. ~ '24. 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	사각사각 청년하우스 및 청년 거점공간 조성사업	담당자	소멸위기대응추진단 정아람(☎570-2933)		
-----	---------------------------	-----	-----------------------------	--	--

사업목적 및 필요성

○ 청년들의 정착 지원을 위한 거주공간 및 청년 복합커뮤니티 공간 조성

사업개요

○ 기 간 : 2022. 8.~2023. 12.

○ 위 치 : 경남 의령군 칠곡면 신포리 418-1번지 일원(11,892㎡)

○ 규 모 : 연면적 299.85㎡(거점공간 191.85㎡, 청년하우스 108㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,675백만원(부지매입 1,845백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,675		1,883.28	1,661.72	130
국 비					
시 도 비	700			700	
시군구비	2,975		1,883.28	961.72	130
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 인구감소 극복 및 유입을 위한 경남도(균형발전과) 공모 선정 : '22. 4.

○ 실시설계 용역 착수 및 설계용역 완료 : '22. 8. ~12.

○ 공유재산관리계획 승인 및 부지매입 : '22. 10.

○ 청년 거점공간 조성 경남도(청년정책과) 공모 선정 : '23. 3.

○ 건축공사 협의 및 공사 착공(공정률: 40%) : '23. 5.

향후계획

○ 사각사각 청년하우스 조성사업 물품 구입 계획 : '23. 9.

○ 사각사각 청년하우스 조성사업 운영 계획 수립 : '23. 11.

○ 공사 준공 : '23. 11.

○ 건축협의 요청 및 용도 변경 허가 : '23. 12.

사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	서부권 농업기계임대사업소 설치	담당자	농업기술과 정우환(☎570-4263)		
-----	------------------	-----	----------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 서부권 지역 농민들의 농기계 구입 부담경감 및 농업기계화율 제고로 생산성 향상 및 농촌경제 활성화 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.01 ~ 2023.08

○ 위 치 : 의령군 칠곡면 신포리 241번지 일원

○ 규 모 : 농업기계 임대사업소 설치 1식(건축면적 466.6㎡, 부지 2,999.0㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,105백만원(국600 도180 군1,325)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,105		1,156.5	948.5	-
국 비	600	-	318	282	-
시 도 비	180	-	104	76	-
시군구비	1,325	-	734.5	590.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 농업기계 임대사업소 설치 완료

○ 임대농업기계 및 운송장비 등 구입 완료

□ 향후계획

○ 임대사업소 개소: '23. 7. 13.(목)

○ 개소 후 임대사업소 정상운영

- 미비사항은 운영중 보완 조치 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경: 건축법 개정에 따른 마감재 수급 불안정에 따른 변경

- 당초: 2022.09.20. ~ 2023.03.18. ⇒ 변경: 2022.09.20. ~ 2023.06.15.(89일 연장)

※ 건축공사 연장에 따른 기타 전기, 소방, 통신공사 공사기간 연장

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	숲 속 동화나라 도깨비마을	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2542)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지방소멸위기에 대응하기 위하여 관광객을 유치하고 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
○ 위 치 : 궁류면 벽계리 404-2번지 일원
○ 규 모 : 숙박시설 조성(A=12,600㎡), 기타 편의시설 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000		2,500	2,500	3,000
국 비	4,000		2,500	1,500	
시 도 비					
시군구비	4,000			1,000	3,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 지방재정 투자심사(경상남도) : '22. 10.
○ 건축기획 용역 및 토목 실시설계 용역 착수 : '23. 3.
○ 공공건축 사업계획 사전검토 : '23. 7.

□ 향후계획

- 공공건축심의 : '23. 8.
○ 공사 착공 및 준공 : '23. 11. ~ '24. 12.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	부림일반산업단지 조성사업	담당자	도시재생과 박두승(☎570-3512)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- ‘함양~울산 고속도로’ 의령 IC가 설치되는 부림면 대곡리 일원에 산업 단지를 개발하여 지역 산업기반 구축, 미래 신성장 동력확보 및 일자리 창출을 통해 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2024년
- 위 치 : 의령군 부림면 대곡리 1355번지 일원
- 규 모 : 산업단지 조성 1식(A=352,805㎡), 진입도로개설 1식(L=1.321km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 70,378백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	70,378	22,077	5,217	10,884	32,200
국 비	23,978	478	1,716	5,184	16,600
도 비					
군 비	46,400	21,599	3,501	5,700	15,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

- 부림일반산업단지 조성계획 승인 및 고시 : '21. 02. 25.
- 공사(1차분) 착공 : '21. 11. 02.
- 공사(2차분) 착공 : '22. 03. 22.
- 공사(1차분) 준공 : '22. 06. 21.
- 공사(3차분) 착공 : '23. 03. 22.
- 매장문화재 시굴조사 완료(문화재청 조치 통보) : '23. 07. 05.
- 토지수용(4차) 개시(최종, 전체 보상완료) : '23. 07. 21.

향후계획

- 문화재 정밀발굴조사 착수 : '23. 08.
- 문화재 정밀발굴조사 준공 : '23. 11.
- 산업단지 조성공사 준공 : '24. 09.

☒ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	남강변 노마드랜드 조성사업	담당자	문화관광과 조상언(☎570-2542)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 관광인프라 정비, 개선을 통한 관광객 수용여건 개선과 지역 관광 시너지효과 제고로 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 의령읍 정암리 역사문화테마파크 일원
- 규 모 : 캠핑시설(야영데크 조성 등), 체험시설(물놀이장 등), 편의시설 설치

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500			2,500	
국 비	2,500			2,500	
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수 : '23. 4.

☐ 향후계획

- 공원조성계획변경 및 실시계획인가 : '23. 10.
- 공사 착공 및 준공 : '23. 12. ~ 24. 12.

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	백암정 역사·문화 탐방 데크로드 조성 사업	담당자	산림휴양과 권오일(☎570-3733)		
-----	-------------------------	-----	----------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 퇴계 이황선생의 역사, 문화 흔적을 찾아가며 심신을 치유하는 백암정 역사문화 탐방로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2023년

○ 위 치 : 의령읍 서동리 1034, 하리 903-1번지

○ 규 모 : 수변 데크로드 0.6km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,600			1,600	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,600			1,600	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본설계 용역 시행 : '22. 7. 19. ~'23. 2. 13.

○ 지방재정 투자심사 완료(군) : '22. 11. 15.

○ 국유재산(하천) 무상 사용허가 완료 : 건설과-1772(2023.1.26.)

○ 1회 추경(6억) 예산 확보 : '23. 5. 26.

○ 일상감사 및 계약심사 의뢰 : '23. 6. 20.

○ 관급자재 구입 의뢰 : '23. 6. 21.

○ 데크로드(우수조달물품) 계약 완료 : '23. 6. 27.

□ 향후계획

○ 계약 업체(임성)와 시점부 노선 및 전체 노선 협의 : '23. 8.

○ 데크로드 조성사업 준공 : '24. 3.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	변경사유
사 업 비 (백만원)	4,000	1,600	국·도비 확보 애로로 자체 예산으로 만 사업추진
사업내용	수변 데크로드 0.6km 야외조명 1식 부대시설 1식	수변 데크로드 0.6km	총사업비 감액으로 주요사업(데크로드) 만 시행하고 경관 조명, 휴게시설 제외

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 신포숲 목재문화체험장 조성사업	담당자	산림휴양과 김미화(☎570-3702)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림치유·휴양교육 기능 등을 종합적으로 체험할 수 있는 목재문화체험장을 조성하여 급증하는 국민의 산림휴양, 다양한 산림치유 및 산림체험 수요에 적극적으로 대처하고 지역 주민의 소득 증대 이바지함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)

○ 위 치 : 의령군 칠곡면 신포리 352번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 7,036㎡(편입면적: 5,736㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,200	-	-	1,000	4,200
국 비					
시 도 비	4,472	-	-	860	3,612
시군구비	728	-	-	140	588
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 기본계획 및 설계공모 관리 용역 완료 : '23. 7.

□ 향후계획

○ 설계공모 추진 : '23. 8.

○ 실시설계 : '23. 10. ~ '24. 2.

○ 공사착공 : '24. 3.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	서동행정타운 소공원 조성사업	담당자	도시재생과 이태호(☎570-3504)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 의령 서동행정타운 조성사업에 따라 지역주민에게 여가 및 휴식공간을 제공하고, 쾌적한 환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 525번지 일원
- 규 모 : A=9,881㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 234백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,020	280	306	808	626
국 비					
도 비					
군 비	2,020	280	306	808	626

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상완료)

- 서동행정타운 지구단위계획 결정 및 지형도면 고시 : '20. 2.
- 서동행정타운 소공원 실시설계 및 토지보상 추진계획보고 : '20. 7.
- 서동행정타운 소공원 보상계획 공고 : '20. 10.
- 서동행정타운 공원조성계획 결정 및 지형도면 고시 : '21. 4.
- 의령군계획시설(공원: 소공원) 실시계획 인가 : '21. 11.
- 서동행정타운 소공원 부지조성을 위한 성토(건설기계 임차) : '23. 2.

향후계획

- 서동행정타운 소공원 조성 사업 발주 : '24. 3.
- 서동행정타운 소공원 조성 사업 완료 : '25. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령읍(군청~의병교) 지중화사업	담당자	건설교통과 이명식(☎570-3612)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 난립된 가공배전선로 및 공중케이블을 지하로 매립하여 도시미관 향상 및 주민통행 편의 증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024(3년)

○ 위 치 : 의령군 의령읍 중동리 일원(의령군청 ~ 의병교)

○ 규 모 : 가공배전선로 및 통신선로 지중화 L=530m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400	0	1,000	1,400	0
국 비		-			
시 도 비		-			
시군구비	1,300	-	500	800	
지 방 채		-			
민간자본	1,100		500	600	
기 타		-			

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지중화사업 승인 : '21. 12.

○ 협약체결(의령군↔한전, 의령군↔통신사) : '22. 4.

○ 실시설계(한전 경남본부) : '22. 6.

○ 실시설계(통신사업자) : '22. 8.

○ 분담금(1차) 납부 : '22. 12.

○ 분담금(2차) 납부 : '23. 3.

□ 향후계획

○ 공사 착공 : '23. 8.

○ 공사 준공 : '24. 6.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초)2022~2023(2년) (변경) 2022~2024(3년)

☞ 23년 사업계약 추진에 따른 사업기간 변경

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 의령군에서 '22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해당	없음					

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 의령군에서 '22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTL	의령군립 노인전문병 원 임대형 민자사업	백년건강 지킴이(주)	3,960	6,546	632	642	4,816	2011. ~2031. (20년)

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

개별 민간투자사업 현황

사업명	의령군립 노인전문병원 임대형 민자사업	담당자	보건행정과 유지연(☎570-4012)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공공형 의료기관으로서 의료취약지 지역주민에게 양질의 의료서비스를 제공하고, 지역사회 의료관리체계를 구축하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2011. 7. 1.~2031. 6. 30.
- 위 치 : 경남 의령군 부림면 대한로 1655
- 민간사업자 : 백년건강지킴이(주)
- 총사업비 : 3,960백만원
- 사업규모 : 1동 2층(건축면적: 1,531.22㎡/ 연면적: 2,879.62㎡)

재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
 - 관리운영기간: 2011. 7. 1. ~ 2031. 6. 30.(20년간)
 - 최소수익보장 내역: 임대료+운영비 지급
 - 임대료: 지표금리+가산률 3%(5년마다 재산정)
 - 운영비: 3,933백만원×직전 분기말까지의 실제 소비자물가지수 변동분
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액 (단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,004	6,546	632	642	4,816
국 비	3397	1,931	170	173	1,293
시 도 비	1698	964	85	87	647
시군구비	6909	3,651	377	382	2,876
기 타					

추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- 운영 중(2011. 7. 1.~현재)

향후계획

- 2023년~2031 임대료 및 운영비 지속 지원

사업변경 내역

- 해당없음